"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №4. Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №4

за апрель 2020 года
на Участок №4. Раздел КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Стены, перегородки

3.1 Стены и перегородки

1	31 1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	41,7	27525,2	2444	1147801	101915	773996	274218	1535781
					6520,14	550,79	271890	22968	–	113762	
2	33 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	5,25	25681,52	2444	134828	12831	96817	26107	173810
					4796,19	550,86	25180	2892	–	12875	
3	34 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0287	320383,28	2264,81	9195	65	7154	1857	11936
					68850,17	731,71	1976	21	–	884	
4	36 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0078	231328		1804		1804	–	1948
					–		–		–	144	

5	39 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00702	231328	1624	1624	–	1754
					–	–	–	130	
6	41 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (анкер А1)	т	0,00168	217299	365	365	–	394
					–	–	–	29	

3.2 Вертикальное армирование
3.3 Перемычки (Мп1-3шт Мп2-2шт Мп3-1шт)
3.4 Монолитная обвязка

Итого	**1 725 623**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	299 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	114 811
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 881
- материалы, изделия и конструкции, тенге	881 760
- накладные расходы, тенге	302 182
в т.ч. зарплата, тенге	27 196
- сметная прибыль (8 %), тенге	127 824
Всего	**1 725 623**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	50 043
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	19 177

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**35 897**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 830 740**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**1 922 095,74**
НДС (12 %)	230 651
Итого	**2 152 747**
Скидка подрядчика (10%)	215 274,72
Итого к оплате по акту	**1 937 472,50**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840000074
идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)