"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Цен. регион Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №6. Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №6

за Март 2020 год
на Участок №6. Раздел КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	298,75	155,15	146,58	46352	43792	–	10009	60870
					8,57	37,96	2560	11341	–	4509	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	9,225	1714,04	–	15812	–	–	11385	29373
					1714,04	–	15812	–	–	2176	
3	3 1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	77,1	462,48	460,79	35657	35527	9	8385	47565
					1,57	149,48	121	11525	–	3523	
4	4 2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	77,1	2151		165842		165842	–	179109
					–		–		–	13267	

5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200,9	35,44	35,44	7120	7120	–	1919	9762
					–	13,27	–	2665	–	723	
6	6 1101-0101-0308	Грунты 2 группы.Засыпка под полы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,6	155,14	146,59	5368	5072	–	1159	7049
					8,55	37,98	296	1314	–	522	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	11,6	894,22	–	10373	–	–	7469	19269
					894,22	–	10373	–	–	1427	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	235,55	163,63	76,47	38542	18012	–	20912	64210
					87,16	36,15	20530	8514	–	4756	
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Фундамент ленточный (510мм)										
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,68	15545,83	1111,9	26117	1868	22060	2373	30769

					1302,98	249,4	2189	419	–	2279	
10	10 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	15,2	19037,3	1358,68	289367	20652	218350	50171	366701
					3313,49	313,68	50365	4768	–	27163	
11	17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	29,68	879,95	21,36	26117	634	16951	8011	36858
					287,47	2,76	8532	82	–	2730	
12	18 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	6,92	901,01	10,98	6235	76	3111	2870	9833
					440,46	5,49	3048	38	–	728	
13	19 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	2,988	16740,96	1625,17	50022	4856	33315	12767	67812
					3966,2	579,32	11851	1731	–	5023	
	2.2 Основание под пепрегородки (120мм)										
	2.3 Основание под перегородки (250мм)										
14	24 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,24	15550	1112,5	3732	267	3152	339	4397

15	25 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	2,08	1304,17	245,83	39597	59	–	326	50180
					19037,02	1358,65	2826	29879	6866		
					3313,46	313,94	6892	653	–	3717	
16	30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7	879,86	21,43	6159	150	3997	1889	8692
					287,43	2,71	2012	19	–	644	

Итого	**992 449**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	134 894
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	140 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 128
- материалы, изделия и конструкции, тенге	496 666
- накладные расходы, тенге	146 524
в т.ч. зарплата, тенге	13 187
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 513
Всего	**992 449**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	28 781
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	11 029
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 645**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 052 904**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**1 105 444,95**

НДС (12 %)	132 653
Итого	**1 238 098**
Скидка подрядчика (10%)	123 809,83
Итого к оплате по акту	**1 114 288,51**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)