ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «TNS-INTEC»

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
Подрядчик ТОО «TNS- INTEC
Наименование стройки «Строительство 108-ми квартирных девятиэтажных жилых домов (на участке площадью 38,6 га) в городе Кокшетау, Акмолинской области (позиция 4) (Без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№116	26.06.2020г	наименование	Код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 108-ми квартирных девятиэтажных жилых домов (на участке площадью 38,6 га) в городе Кокшетау, Акмолинской области (позиция 4) (Без наружных инженерных сетей)»	**51 235 427**	**13 261 066**							1591328	**14 852 394**

Заказчик: _____ **Садвакасов Р.К.**
И.О. руководителя ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
М.П.

Подрядчик _____ **Мурзатаев А.С.**
Генеральный директор ТОО «TNS- INTEC»
М.П.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «TNS-INTEC»

Заказчик ГУ "Отдел строительства города

Подрядчик ТОО "TNS-INTEC"

Наименование объекта: Строительство 108-ми квартирных девятиэтажных жилых домов (на участке площадью 38,6 га) а городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 4) (Без наружных инженерных сетей)

Акт №3

выполненных работ за **ноябрь 2020 года**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Стеновые панели на отм. -2,48 (КЖ1 л.6.1 6.2 6.3)									
32	1107-0508-0103	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж НР = 118 %	шт. сборных конструкций	21	7678,14	1701,95	161241	35741	60520	85784	266787
					3094,29	367,52	64980	7718	–	19762	
33	1107-0508-0104	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	9413,21	1965,42	225917	47170	79634	129421	383765
					4129,71	440,25	99113	10566	–	28427	
34	1107-0508-0105	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	12290	2168,5	147480	26022	56875	83277	249218

					5381,92	499,25	64583	5991	–	18461	
35	2900-0088-0108пр	Панели стеновые наружные несущие трехслойные с внешними слоями из бетона и средним слоем из пеноизола	м3	157,26	26785,71		4212321		4212321	–	4549307
					–		–		–	336986	
36	2104-0104-0101	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	8,94	49862		445766		445766	–	481427
					–		–		–	35661	
37	1107-0509-0103	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	7180,71	1914,25	172337	45942	44730	108280	303066
					3402,71	420,75	81665	10098	–	22449	
38	2104-0104-0102	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	42,99	59363		2552015		2552015	–	2756176
					–		–		–	204161	

Смета 2-1-2. Раздел 3 Перекрытия

44	1106-0801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(В25) НР = 91 %	м3	7,326	36576,14	2869,74	267928	21025	181455	63295	357721
					8933,62	560,54	65448	4107	–	26498	
45	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,134	18688,1	1338,62	12522	897	193	10620	24993
					17061,43	355,21	19348	238	–	1851	
46	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,729	209968		153067		153067	–	165312
					–		–		–	12245	
47	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12мм)	т	0,41	216590		88802		88802	–	95906
					–		–		–	7104	
48	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10мм)	т	0,25	216590		54148		54148	–	58480
					–		–		–	4332	

49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43	223857	96259	96259	–	103960
					–	–	–	7701	
		Локальная смета 2-1-3 Отопление ниже 0,00.							
		Тепловой узел							
7	2304-0902-1614	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6254	12508	12508	–	13509
					–	–	–	1001	
8	2304-0902-1616	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	8287	24861	24861	–	26850
					–	–	–	1989	
9	2304-0902-1615	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	7623	22869	22869	–	24699

				–		–	–	1830	
10	2304-0902-1615	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7623	30492	30492	–	32931
					–	–	–	2439	
12	2304-0902-1618	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	9298	55788	55788	–	60251
					–	–	–	4463	
14	2304-0902-1610	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	34368	274944	274944	–	296940
					–	–	–	21996	
16	2304-1001-3105	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100 °С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	111332	222664	222664	–	240477
					–	–	–	17813	
18	2304-1005-1511	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	183944	183944	183944	–	198660
					–	–	–	14716	

19	2305-1207-2007	Привод электрический AMV 23, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	208451	208451	208451	–	225127
					–	–	–	16676	
21	5801-0001-0003 (об)пл	Насос циркуляционный WILO TOP S40/10	шт	1	195042,86	195043	–	–	195043
					–	–	195043	–	
23	2305-1401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	142233	142233	142233	–	153612
					–	–	–	11379	
24	2305-1401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21733	21733	21733	–	23472
					–	–	–	1739	
25	2305-1401-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	35600	71200	71200	–	76896
					–	–	–	5696	
30	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537	2685	2685	–	2900
					–	–	–	215	
	Отопление ниже 0,00								
66	2304-0902-0619	Краны шаровые Тмакс 200 °С, PN 40, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	140699	281398	281398	–	303910
					–	–	–	22512	
67	2304-0902-0618	Краны шаровые Тмакс 200 °С, PN 40, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	125331	751986	751986	–	812145
					–	–	–	60159	

68	2304-0902-1810	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4791	19164	19164	–	20697
					–	–	–	1533	
69	2304-0902-1809	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	4506	54072	54072	–	58398
					–	–	–	4326	
71	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	4348	60872	60872	–	65742
					–	–	–	4870	
72	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	4644	27864	27864	–	30093
					–	–	–	2229	
73	2304-0902-1712	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6350	12700	12700	–	13716
					–	–	–	1016	
		Итого по смете				**12 672 186**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				387 221			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				176 797			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38 718			

- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 703 256
- оборудование, тенге	195 043
- накладные расходы, тенге	480 677
в т.ч. зарплата, тенге	43 261
- сметная прибыль (8 %), тенге	938 680
Итого по акту	**12 672 186**
Временные здания и сооружения 0,9%	**114 050**
Зимние удорожания 1,68%	**214 809**
Итого по акту в ценах 2019г	**13 001 045**
Непредвиденные затраты 2%	**260 021**
Итого	**13 261 066**
НДС 12%	**1 591 328**
Итого с учетом НДС	**14 852 394**

Заказчик **Садвакасов Р.К.**
И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик **Мурзатаев А.С.**
Генеральный директор ТОО "TNS-INTEC"

Главный специалист **Тайып Ж.Ш.**
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Технический надзор **Феоктистов Ю.Ф.**
ТОО "MaGuKaNa"

Авторский надзор **Байжанов А.Е.**
ТОО "TAU PROJEKT"

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «TNS-INTEC»