Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Реконструкция моста через реку «Аксай» по центральной улице садоводческого общества «Эдельвейс», в микрорайоне «Таужолы» г.Алматы. Наурызбайский район**

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ АКСАЙ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЕ С/О ЭДЕЛЬВЕЙС В МКР. ТАУЖОЛЫ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: МОНОЛИТНАЯ РАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПО ТИПУ "ТРУБА"				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	174,500	179,17	31265
			Накладные расходы			*34,71*	*6057*
			Сметная прибыль			*13,27*	*2316*
2	2	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	279,200	598,97	167233
			Накладные расходы			*22,35*	*6241*
			Сметная прибыль			*44,37*	*12388*
3	3	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка основания опоры вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	78,681	209,79	16506
			Накладные расходы			*77,08*	*6064*
			Сметная прибыль			*15,54*	*1223*
			ИТОГО:				**215004**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**18363**
			Сметная прибыль				**15926**
			Итого в ценах 2017 г				**215 004,00**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Временные здания и сооружения 3,28 %				**7 052,13**
			Итого с временными				**222 056,13**
			Зимние удорожания 3,15 %				***6 994,77***
			Итого с зимними				***229 050,90***
			Итого по смете в ценах 2018 г (К-1,05993)				***242 779,82***
			НДС 12 %				***29 133,58***
			Итого по смете в ценах 2018 г				***271 913,40***
			Итого по акту к оплате с учетом тендерной скидки				**271 913,03**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Субподрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"

Директор

_____ **П.А. Круль**

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление № 13"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Реконструкция моста через реку "Аксай" по центральной улице садоводского общества "Эдельвейс", в микрорайоне "Таужолы" г.Алматы. Наурызбайский район**

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Наружные сети водопровода

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4,851	208,41	1011
			Накладные расходы			*44,23*	*215*
			Сметная прибыль			*15,44*	*75*
2	2	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,150	4470,29	671
			Накладные расходы			*1642,41*	*246*
			Сметная прибыль			*331,13*	*50*
3	3	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	т	1,734	275,06	477
			Накладные расходы			*10,27*	*18*
			Сметная прибыль			*20,37*	*35*
4	4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	0,963	24,12	23
			Накладные расходы			*5,51*	*5*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,79*	*2*
5	5	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	3,997	34,26	137
			Накладные расходы			*6,24*	*25*
			Сметная прибыль			*2,54*	*10*
6	6	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,040	1884,80	76
			Накладные расходы			*692,49*	*28*
			Сметная прибыль			*139,62*	*6*
7	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,038	228,71	923
			Накладные расходы			*73,33*	*296*
			Сметная прибыль			*16,94*	*68*
			Раздел: ПРОКЛАДКА ТРУБ				
8	8	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	991649,28	1423
			Накладные расходы			*321322,92*	*461*
			Сметная прибыль			*73455,50*	*105*
9	9	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка /для футляра/	км трубопровода	0,003	2244288,94	6553
			Накладные расходы			*679448,91*	*1984*
			Сметная прибыль			*166243,63*	*485*
10	10	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,920	1910,06	5577
			Накладные расходы			*643,72*	*1880*
			Сметная прибыль			*141,49*	*413*
11	11	23-010201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,372	5609,99	24529
			Накладные расходы			*209,37*	*915*
			Сметная прибыль			*415,55*	*1817*
12	12	23-010201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,932	19033,91	55801
			Накладные расходы			*710,37*	*2083*
			Сметная прибыль			*1409,92*	*4133*
13	13	11-220601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изол трубопровода	км трубопровода	0,003	6204718,73	16070
			Накладные расходы			*555606,89*	*1439*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***459608,79***	***1190***
			ИТОГО:				**113272**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9595**
			Сметная прибыль				**8391**
			Итого в ценах 2017 г				**113 272,00**
			Временные здания и сооружения 3,28 %				**3 715,00**
			Итого с временными				**116987**
			Зимнее удорожание 3,15%				**3685**
			Итого с зимним				**120672**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,05993				**127905**
			НДС %				**143254**
			Итого по смете в ценах 2018 г				**143 253,56**
			Итого по акту к оплате с учетом тендерной скидки				**143 253,31**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 13"

Директор: **М.В.Кошелев**

Субподрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"

Директор: **П.А. Круль**