Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Форма №2

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Договор №118 от 25.07.2019г.

Наименование стройки: **"Строительство водопроводных сетей в н/п Аккум, с/о Алтынтобе, Казыгуртского района"**

АКТ

о приемке выполненных работ за август (1) месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИСТ 4/ (15020)									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	16568,22	187,94	178,88	3113782	2963640	--	587652	3997548
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	150141	666042		296115	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы /доработка/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1328,64	1401,40	--	1861956	--	--	1340608	3458770
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	1861956	--		256205	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы /дно колодцев/. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	69,5	135,12	63,84	9391	4437	--	5046	15592
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	4954	2054		1155	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка вручную над трубопроводами 30 см, без твердых включений/. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3853,08	665,52	--	2564302	--	--	1846297	4763447
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	2564302	--		352848	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	13282,02	30,99	30,99	411619	411619	--	103670	556512
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	143986		41223	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	13282,02	15,30	15,30	203256	203256	--	51192	274804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	71100		20356	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	13282,02	135,12	63,84	1794667	847924	--	964314	2979700
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	946742	392583		220718	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	13282,02	77,60	66,55	1030725	883932	39846	208371	1338224
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	106947	182458		99128	
9	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	109,74	60,03	60,03	6588	6588	--	1424	8653
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,02	--	1978		641	
10	1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	109,74	50,18	50,18	5506	5506	--	1190	7232
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,06	--	1653		536	
11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт. Погрузка**	т	433,82	71,00	--	30801	--		--	33265
		СП - 8%			--	--	--	--		2464	
12	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	т	433,82	176,00	--	76352	--		--	82461
		СП - 8%			--	--	--	--		6108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11108944	5326903	39846	5109764	17516208
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5635042	1461855	--	1297497	
	Материалы		Тенге				11108944				
	Всего заработная плата		Тенге				39846				
	Транспортные расходы		Тенге					7096897			
		Накладные расходы	Тенге				107154				
		Сметная прибыль	Тенге				5109766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1297497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17516207				
		Сметная заработная плата	Тенге					7096897			8340
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17516207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					7096897			8340
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ (15020)									
		ТРУБЫ									
13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,169	268081,23	73879,07	45306	12486	391	35466	87234
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	32429	3396		6462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	9,22	306773,03	93610,71	2828447	863091	47891	2133370	5358763
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	1917465	237454		396945	
15	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	182,81	455,00	--	83179	--	83179	--	89833
		СП - 8%			--	--	--	--		6654	
16	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9644,49	1373,00	--	13241885	--	13241885	--	14301236
		СП - 8%			--	--	--	--		1059351	
17	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,181	52059,34	--	9423	--	642	8693	19565
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	8781	--		1449	
18	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	9,549	62638,23	--	598132	--	134881	458618	1141291
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	463251	--		84540	
		ВСТАВКИ В КОЛОДЦАХ									
19	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм /гильзы/. Укладка	км трубопровода	0,004	385379,73	61403,83	1542	246	46	1321	3092
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	1250	85		229	
20	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм /гильзы/. Укладка	км трубопровода	0,068	446958,37	97742,53	30393	6646	1072	24803	59612
		НР - 99%; СП - 8%			333450,00	34986,33	22675	2379		4416	
21	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	1131,00	--	4542	--	4542	--	4905
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
22	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	67,77	2480,00	--	168070	--	168070	--	181515
		СП - 8%			--	--	--	--		13446	
23	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	905212,80	31237,68	3621	125	2611	879	4859
		НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	885	2		360	
24	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,068	1497836,54	32990,44	101853	2243	84415	15090	126298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	15195	48		9355	
25	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,004	52059,34	--	208	--	14	192	432
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	194	--		32	
26	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,068	62638,23	--	4259	--	960	3266	8127
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	3299	--		602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17120859	884837	13770599	2681698	21386762
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2465423	243364	--	1584204	
	Материалы		Тенге				3623184				
	Всего заработная плата		Тенге				272925				
		Накладные расходы	Тенге					2708786			
		Сметная прибыль	Тенге				2681698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				504391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6809273				
		Сметная заработная плата	Тенге								2611
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2708786			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13497675				
		Сметная прибыль	Тенге				13497675				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1079814				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14577489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21386762				
		Сметная заработная плата	Тенге					2708786			2611
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ (15020)									
		КОЛОДЕЦ D-1500 /122ШТ/ (43 кол)									
27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона /бетон на упоры учтен в расценке/. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	59,4996	32497,68	8219,90	1933599	489081	928422	697796	2841906
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	516096	188749		210512	
28	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	43	14310,00	--	615330	--	615330	--	664556
		СП - 8%			--	--	--	--		49226	
29	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	42	13750,00	--	577500	--	577500	--	623700
		СП - 8%			--	--	--	--		46200	
30	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	42	13750,00	--	577500	--	577500	--	623700
		СП - 8%			--	--	--	--		46200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42	15762,00	--	662004	--	662004	--	714964
		СП - 8%			--	--	--	--		52960	
32	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42	2082,00	--	87444	--	87444	--	94440
		СП - 8%			--	--	--	--		6996	
		КОЛОДЕЦ D-2000 /5ШТ/									
33	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона /бетон на упоры учтен в расценке/. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,83	32497,68	8219,90	124466	31482	59763	44917	182934
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	33221	12150		13551	
34	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24801,00	--	49602	--	49602	--	53570
		СП - 8%			--	--	--	--		3968	
35	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18607,00	--	37214	--	37214	--	40191
		СП - 8%			--	--	--	--		2977	
36	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18607,00	--	37214	--	37214	--	40191
		СП - 8%			--	--	--	--		2977	
37	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24266,00	--	48532	--	48532	--	52415
		СП - 8%			--	--	--	--		3883	
38	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ									
39	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-2 /127шт/	т	0,43	521278,00	--	224150	--	224150	--	242082
		СП - 8%			--	--	--	--		17932	
40	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска стремянок за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	12,58	502,23	0,94	6318	12	1673	3711	10831
		НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	4633	5		802	
41	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	25	4156,00	--	103900	--	103900	--	112212
		СП - 8%			--	--	--	--		8312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /10 см/. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,2	2371,03	994,68	9958	4178	5276	1464	12336
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	504	851		914	
43	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	67,82	937,24	34,26	63564	2324	58411	3690	72635
		НР - 108%; СП - 8%			41,72	8,67	2829	588		5380	
44	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС/. Установка	т стальных элементов	0,72	681916,20	6764,34	490980	4870	448818	44990	578848
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	37292	835		42878	
45	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /обойма В12,5/. Устройство	м3	4,7	20516,62	914,52	96428	4298	75001	16897	122391
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	17129	1439		9066	
		КОЛОДЕЦ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 2500Х2000 /2ШТ/									
46	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,9	21188,67	2531,71	103825	12405	47932	48843	164881
		НР - 99%; СП - 8%			8875,08	1193,53	43488	5848		12213	
47	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,42	13655,00	--	5735	--	5735	--	6194
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
48	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,63	14283,00	--	51847	--	51847	--	55995
		СП - 8%			--	--	--	--		4148	
49	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,93	33970,00	--	31592	--	31592	--	34119
		СП - 8%			--	--	--	--		2527	
50	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
51	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-3 /2шт/	т	0,0203	521278,00	--	10582	--	10582	--	11428
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
52	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска стремянок за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	0,5887	502,23	0,94	296	1	78	174	507
		НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	217	--		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	1	4156,00	--	4156	--	4156	--	4488
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
54	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1	2371,03	994,68	2371	995	1256	349	2937
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	120	203		218	
55	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**									
	Изм. и доп. вып. 3		м2 покрытия	3,6	937,24	34,26	3374	123	3101	196	3856
		НР - 108%; СП - 8%			41,72	8,67	150	31		286	
56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг /МС/. Установка**	т стальных элементов	0,052	681916,20	6764,34	35460	352	32415	3249	41806
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2693	60		3097	
57	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /обойма В12,5/. Устройство**	м3	0,2	20516,62	914,52	4103	183	3191	719	5208
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	729	61		386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6005289	550303	4795885	866995	7422067
							659102	210820	--	549785	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5662501				
		Материалы	Тенге				1587427				
		Всего заработная плата	Тенге					869923			
		Местные материалы	Тенге				2865669				
		Накладные расходы	Тенге				866995				
		Сметная прибыль	Тенге				522360				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7051856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								809
		Сметная заработная плата	Тенге					869923			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				234731				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				234731				
		Сметная прибыль	Тенге				18779				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				253510				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				108056				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				108056				
		Сметная прибыль	Тенге				8644				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				116700				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7422067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								809
		Сметная заработная плата	Тенге					869923			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								46325036
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8759567				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6762043			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1916039			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18606330		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				107153				
		- Накладные расходы	Тенге							8658457	
		- Сметная прибыль	Тенге							3431486	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					46325036				
		Временные здания и сооружения 2 %					926501				
		Итого					47251537				
		Зимнее удорожание 0,91 %					429989				
		Итого					47681526				
		Непредвиденные затраты 2%					953631				
		Итого					48635156				
		Итого в текущих ценах на 2019 г (К=1,0498961)					51061861				
		НДС 12%					6127423				
		Итого с НДС					57189284				
		Итого с понижающим коэфф. 0,9000000					51470356				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер-эксперт_____С.А.Абишов

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор_____О.К. Каримбаев