Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района" Форма №2

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Договор №118 от 25.07.2019г.

Наименование стройки: **"Строительство водопроводных сетей в н/п Аккум, с/о Алтынтобе, Казыгуртского района"**

АКТ

о приемке выполненных работ за август (2) месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИСТ 4/									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	5522,74	187,94	178,88	1037927	987880	--	195884	1332516
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	50047	222014		98705	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы /доработка/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	442,52	1401,40	--	620148	--	--	446506	1151986
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	620148	--		85332	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы /дно колодцев/. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	23,16	135,12	63,84	3129	1479	--	1681	5196
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	1651	685		385	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка вручную над трубопроводами 30 см, без твердых включений/. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1284,36	665,52	--	854767	--	--	615432	1587816
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	854767	--		117616	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4427,34	30,99	30,99	137206	137206	--	34557	185504
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	47995		13741	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4427,34	15,30	15,30	67752	67752	--	17064	91601
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	23700		6785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4427,34	135,12	63,84	598222	282641	--	321438	993233
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	315581	130861		73573	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	4427,34	77,60	66,55	343575	294644	13282	69457	446075
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	35649	60819		33043	
9	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	36,58	60,03	60,03	2196	2196	--	475	2884
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,02	--	659		214	
10	1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	36,58	50,18	50,18	1835	1835	--	397	2411
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,06	--	551		179	
11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт. Погрузка**	т	144,61	71,00	--	10267	--		--	11089
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
12	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	т	144,61	176,00	--	25451	--		--	27487
		СП - 8%			--	--	--	--		2036	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3702477**	1775634	13282	1702891	5837798
							1877842	487285	--	432430	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3702477				
	Материалы		Тенге				13282				
	Всего заработная плата		Тенге					2365127			
	Транспортные расходы		Тенге				35719				
		Накладные расходы	Тенге				1702892				
		Сметная прибыль	Тенге				432429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5837798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2779
		Сметная заработная плата	Тенге					2365127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5837798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2779
		Сметная заработная плата	Тенге					2365127			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ									
		ТРУБЫ									
13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,034	268081,23	73879,07	9115	2512	79	7135	17550
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	6524	683		1300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,85	306773,03	93610,71	567530	173180	9609	428062	1075240
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	384741	47645		79647	
15	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,56	455,00	--	16635	--	16635	--	17966
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	
16	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1928,89	1373,00	--	2648366	--	2648366	--	2860235
		СП - 8%			--	--	--	--		211869	
17	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,036	52059,34	--	1874	--	128	1729	3891
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	1746	--		288	
18	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,911	62638,23	--	119702	--	26994	91781	228402
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	92708	--		16919	
		ВСТАВКИ В КОЛОДЦАХ									
19	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм /гильзы/. Укладка	км трубопровода	0,0008	385379,73	61403,83	308	49	9	264	618
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	250	17		46	
20	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм /гильзы/. Укладка	км трубопровода	0,013	446958,37	97742,53	5810	1271	204	4742	11396
		НР - 99%; СП - 8%			333450,00	34986,33	4335	455		844	
21	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,794	1131,00	--	898	--	898	--	970
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
22	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,55	2480,00	--	33604	--	33604	--	36292
		СП - 8%			--	--	--	--		2688	
23	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	905212,80	31237,68	724	25	522	176	972
		НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	177	--		72	
24	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013	1497836,54	32990,44	19472	429	16138	2885	24145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	2905	9		1789	
25	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0008	52059,34	--	42	--	3	38	86
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	39	--		6	
26	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,013	62638,23	--	814	--	183	624	1554
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	631	--		115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3424894**	**177465**	**2753372**	**537436**	**4279317**
							494056	**48810**	--	**316986**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**725391**				
	Материалы		Тенге				**53870**				
	Всего заработная плата		Тенге					**542866**			
		Накладные расходы	Тенге				**537437**				
		Сметная прибыль	Тенге				**101026**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1363855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**523**
		Сметная заработная плата	Тенге					**542866**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2699503**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2699503**				
		Сметная прибыль	Тенге				**215960**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2915463**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4279318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**523**
		Сметная заработная плата	Тенге					**542866**			
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ									
		КОЛОДЕЦ D-1500 /122ШТ/									
27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона /бетон на упоры учтен в расценке/. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,81	32497,68	8219,90	546286	138177	262300	197143	802904
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	145809	53326		59474	
28	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	11	14310,00	--	157410	--	157410	--	170003
		СП - 8%			--	--	--	--		12593	
29	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	11	13750,00	--	151250	--	151250	--	163350
		СП - 8%			--	--	--	--		12100	
30	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	11	13750,00	--	151250	--	151250	--	163350
		СП - 8%			--	--	--	--		12100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	15762,00	--	173382	--	173382	--	187253
		СП - 8%			--	--	--	--		13871	
32	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	2082,00	--	22902	--	22902	--	24734
		СП - 8%			--	--	--	--		1832	
		КОЛОДЕЦ D-2000 /5ШТ/									
33	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона /бетон на упоры учтен в расценке/. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,73784	32497,68	8219,90	23978	6065	11513	8653	35242
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	6400	2341		2611	
34	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24801,00	--	24801	--	24801	--	26785
		СП - 8%			--	--	--	--		1984	
35	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18607,00	--	18607	--	18607	--	20096
		СП - 8%			--	--	--	--		1489	
36	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18607,00	--	18607	--	18607	--	20096
		СП - 8%			--	--	--	--		1489	
37	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24266,00	--	24266	--	24266	--	26207
		СП - 8%			--	--	--	--		1941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1312739**	**144242**	**1016288**	**205796**	**1640020**
							152209	**55666**	**--**	**121484**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1312739				
	Материалы		Тенге				273814				
	Всего заработная плата		Тенге					207875			
	Местные материалы		Тенге				742475				
		Накладные расходы	Тенге				205797				
		Сметная прибыль	Тенге				121483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1640019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					207875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1640019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					207875			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11757136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2524107				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2097341			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					591761			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3782942		
		- Перевозка грузов	Тенге				35718				
		- Накладные расходы	Тенге							2446123	
		- Сметная прибыль	Тенге							870900	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					11757136				
		Временные здания и сооружения 2 %					235143				
		Итого					11992278				
		Зимнее удорожание 0,91 %					109130				
		Итого					12101408				
		Непредвиденные затраты 2%					242028				
		Итого					12343436				
		Итого в текущих ценах на 2019 г (К=1,0498961)					12959325				
		НДС 12%					1555119				
		Итого с НДС					14514444				
		Итого с понижающим коэфф. 0,9000000					13063000				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер-эксперт_____С.А.Абишов

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор_____О.К. Каримбаев