Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Договор: Договор №118 от 25.07.2019г.
Объект: "Строительство водопроводных сетей в н/п Аккум, с/о Алтынтобе, Казыгуртского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	128 344 677	13 751 215		63 811 321						6 836 927	63 811 321
Итого затраты подрядчика:	128 344 677	13 751 215		63 811 321						6 836 927	63 811 321

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

_____ **Б.Т.Куралбаев**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **М.И.Раматуллаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

_____ **О.К. Каримбаев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Форма №2

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Договор №118 от 25.07.2019г.

Наименование стройки: **"Строительство водопроводных сетей в н/п Аккум, с/о Алтынтобе, Казыгуртского района"**

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ И РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИСТ 4/ (15020)									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5522,74	187,94	178,88	1037927	987880	--	195884	1332516
					9,06	40,20	50047	222014		98705	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы /доработка/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	443,24	1401,40	--	621157	--	--	447233	1153860
					1401,40	--	621157	--		85471	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы /дно колодцев/. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	23,17	135,12	63,84	3131	1479	--	1682	5198
					71,28	29,56	1652	685		385	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка вручную над трубопроводами 30 см, без твердых включений/. Группа грунтов 1**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1284,36	665,52	--	854767	--	--	615432	1587816
					665,52	--	854767	--		117616	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4427,34	30,99	30,99	137206	137206	--	34557	185504
					--	10,84	--	47995		13741	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4427,34	15,30	15,30	67752	67752	--	17064	91601
					--	5,35	--	23700		6785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4427,34	135,12 71,28	63,84 29,56	598222 315581	282641 130861	--	321438 73573	993233
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4427,34	77,60 8,05	66,55 13,74	343575 35649	294644 60819	13282	69457 33043	446075
9	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36,58	60,03 --	60,03 18,02	2196 --	2196 659	--	475 214	2884
10	1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36,58	50,18 --	50,18 15,06	1835 --	1835 551	--	397 179	2411
11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт. Погрузка** *СП - 8%*	т	144,61	71,00 --	-- --	10267 --	-- --		-- 821	11089
12	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км** *СП - 8%*	т	144,61	176,00 --	-- --	25451 --	-- --		-- 2036	27487
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3703487** **1878852**	**1775634** **487285**	**13282** --	**1703619** **432569**	**5839674**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3703487**				
		Материалы	Тенге				**13282**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2366137**			
		Транспортные расходы	Тенге				**35719**				
		Накладные расходы	Тенге				**1703619**				
		Сметная прибыль	Тенге				**432568**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5839675**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2781**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2366137**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5839675**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2781**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2366137**			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ (15020)									
		ФУТЛЯРЫ									
13	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм /футляр/. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,05	1314096,91 622440,00	621467,74 192255,17	65705 31122	31073 9613	3510	40327 8483	114515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1122-1401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 20 м /ГНБ/	м продавливания	39	9630,93	6714,98	375606	261884	2337	252700	678571
		НР - 99%; СП - 8%			2856,03	3688,91	111385	143867		50265	
15	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	89,76	14087,00	--	1264449	--	1264449	--	1365605
		СП - 8%			--	--	--	--		101156	
16	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,09	4360281,30	274546,24	392425	24709	332694	38834	465760
		НР - 99%; СП - 8%			389130,00	46721,70	35022	4205		34501	
17	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм /DN 325x6,0/. Заделка битумом и прядью	футляр	8	11305,38	1231,02	90443	9848	55189	25326	125030
		НР - 99%; СП - 8%			3175,70	22,02	25406	176		9262	
18	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм /футляр/. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,11	3119373,42	116773,62	343131	12845	284186	49162	423677
		НР - 99%; СП - 8%			419094,00	32348,48	46100	3558		31383	
19	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм /DN 300/. Заделка битумом и прядью	футляр	27	10837,21	1180,05	292605	31861	178551	81936	404503
		НР - 99%; СП - 8%			3044,19	21,11	82193	570		29963	
20	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	202	1111,54	7,12	224531	1439	31123	190433	448161
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	191969	387		33197	
		ТРУБЫ									
21	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1345	268081,23	73879,07	36057	9937	311	28226	69426
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	25809	2702		5143	
22	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	7,3775	306773,03	93610,71	2263218	690613	38321	1707043	4287882
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	1534284	190002		317621	
23	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	146,25	455,00	--	66544	--	66544	--	71867
		СП - 8%			--	--	--	--		5324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7715,6	1373,00	--	10593519	--	10593519	--	11441000
		СП - 8%			--	--	--	--		847482	
25	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,145	52059,34	--	7549	--	515	6964	15674
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	7034	--		1161	
26	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,638	62638,23	--	478431	--	107889	366837	912889
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	370542	--		67621	
		ВСТАВКИ В КОЛОДЦАХ									
27	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм /гильзы/. Укладка	км трубопровода	0,0032	385379,73	61403,83	1233	196	37	1057	2473
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	1000	68		183	
28	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм /гильзы/. Укладка	км трубопровода	0,054	446958,37	97742,53	24136	5278	852	19697	47339
		НР - 99%; СП - 8%			333450,00	34986,33	18006	1889		3507	
29	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,222	1131,00	--	3644	--	3644	--	3936
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
30	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54,22	2480,00	--	134466	--	134466	--	145223
		СП - 8%			--	--	--	--		10757	
31	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0032	905212,80	31237,68	2897	100	2089	703	3887
		НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	708	2		288	
32	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,054	1497836,54	32990,44	80883	1781	67036	11983	100296
		НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	12066	38		7429	
33	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0032	52059,34	--	167	--	12	154	346
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	155	--		26	
34	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,054	62638,23	--	3382	--	762	2594	6454
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	2620	--		478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
35	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1078,00 878,24	25,03 11,26	2156 1756	50 23	350	1761 313	4231
36	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	22	1802,71 1397,20	75,09 33,78	39660 30738	1652 743	7270	31167 5666	76493
37	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	48768,00 --	-- --	97536 --	-- --	97536	-- 7803	105339
38	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	22	78684,00 --	-- --	1731048 --	-- --	1731048	-- 138484	1869532
39	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1942,82 1676,70	50,06 22,52	15543 13414	400 180	1729	13458 2320	31320
40	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 *СП - 8%*	шт.	8	53620,00 --	-- --	428960 --	-- --	428960	-- 34317	463277
41	1311-0204-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 100; 125 мм. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	4	10326,09 3299,23	2825,94 1066,26	41304 13197	11304 4265	16803	13096 4352	58753
42	2304-1010-3115 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 250 м3/ч, PN 16, DN 100, типа Samson ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	4	1582252,00 --	-- --	6329008 --	-- --	6329008	-- 506321	6835329
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
43	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 пр.	Вентили диаметром до 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	вентиль	20	1078,00 878,24	25,03 11,26	21560 17565	501 225	3494	17612 3134	42306
44	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	8	801,00 --	-- --	6408 --	-- --	6408	-- 513	6921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	7	1049,00	--	7343	--	7343	--	7930
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
46	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	1616,00	--	6464	--	6464	--	6981
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ									
47	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	7	487,08	35,46	3410	248	149	2983	6904
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	3013	--		511	
48	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	192	939,47	70,92	180379	13617	11818	153395	360475
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	154944	--		26702	
49	2302-0103-1607 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные+свободные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	12	7338,00	--	88056	--	88056	--	95100
		СП - 8%			--	--	--	--		7044	
50	2302-0103-1610 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные+свободные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	304	14000,00	--	4256000	--	4256000	--	4596480
		СП - 8%			--	--	--	--		340480	
51	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм /крест ППКФ100, 2шт/. Установка**	т фасонных частей	0,052	326567,20	2628,15	16981	137	14782	2102	20611
		НР - 99%; СП - 8%			39658,20	1182,30	2062	61		1527	
52	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отводы, заглушки/. Установка**	т фасонных частей	0,014	893724,56	454333,60	12512	6361	263	7581	21700
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	5888	1769		1607	
53	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	1511,00	--	1511	--	1511	--	1632
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
54	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67**	шт.	2	1140,00	--	2280	--	2280	--	2462
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
55	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67**	шт.	1	2464,00	--	2464	--	2464	--	2661
		СП - 8%			--	--	--	--		197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройники, переходы/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,06	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	53623 25235	27260 7581	1128	32488 6889	93000
57	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	5	2541,00 --	-- --	12705 --	-- --	12705	-- 1016	13721
58	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	8	2479,00 --	-- --	19832 --	-- --	19832	-- 1587	21419
59	2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	1053,00 --	-- --	2106 --	-- --	2106	-- 168	2274
60	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /крестовина/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,002	1237168,56 420581,50	454333,60 126353,89	2474 841	909 253	724	1083 285	3842
61	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм /пожарные подставки ППФ100, 32шт/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,59	326567,20 39658,20	2628,15 1182,30	192675 23398	1551 698	167726	23855 17322	233852
62	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм /тройник с пожарной подставкой, 11шт/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,3	326567,20 39658,20	2628,15 1182,30	97970 11897	788 355	85285	12130 8808	118908
63	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм /патрубки/. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	385379,73 312455,00	61403,83 21193,14	771 625	123 42	23	661 115	1546
64	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	0,84	322,00 --	-- --	270 --	-- --	270	-- 22	292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,723	439,00	--	317	--	317	--	343
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
66	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,482	454,00	--	219	--	219	--	236
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПЭ									
67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	117	1236,51	808,02	144671	94538	--	74359	236553
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	50133	24977		17522	
68	2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	681,00	--	2724	--	2724	--	2942
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
69	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	112	1547,00	--	173264	--	173264	--	187125
		СП - 8%			--	--	--	--		13861	
70	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	78	1236,51	808,02	96447	63025	--	49573	157702
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	33422	16651		11682	
71	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	678,00	--	678	--	678	--	732
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
72	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	77	1789,00	--	137753	--	137753	--	148773
		СП - 8%			--	--	--	--		11020	
73	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм /гильзы/. Укладка	км трубопровода	0,001	300707,03	92638,71	301	93	--	231	575
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	208	26		43	
74	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм /гильзы/. Укладка	км трубопровода	0,022	391151,58	130960,26	8605	2881	2	6468	16279
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	5722	811		1206	
75	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,97	1373,00	--	1332	--	1332	--	1438
		СП - 8%			--	--	--	--		107	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	22,7	2955,00	--	67079	--	67079	--	72445
	СП - 8%			--	--	--	--		5366	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,66	404706,00	--	267106	--	267106	--	288474
	СП - 8%			--	--	--	--		21368	
2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	223	542,00	--	120866	--	120866	--	130535
	СП - 8%			--	--	--	--		9669	
2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80**	кг	16	1577,00	--	25232	--	25232	--	27251
	СП - 8%			--	--	--	--		2019	
1122-0601-0801 РСНБ РК 2015 зм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0032	337738,76	128,61	1081	--	803	275	1465
	НР - 99%; СП - 8%			86867,20	33,78	278	--		108	
1122-0601-0803 РСНБ РК 2015 зм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,054	576458,57	214,35	31129	12	25511	5553	39617
	НР - 99%; СП - 8%			103819,60	56,30	5606	3		2935	
106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /упоры/. Устройство**	м3	7,8	19876,06	914,52	155033	7133	119473	28042	197721
	НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	28427	2388		14646	
106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /под задвижки, гидранты, вантузы, задвижки по 0,09м3/. Устройство**	м3	4,96	19876,06	914,52	98585	4536	75972	17832	125730
	НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	18077	1519		9313	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31750451	1318684	27489902	3319681	37875741
						2941870	419648	--	2805612	
оимость монтажных работ		Тенге				41304				
териалы		Тенге				16804				
его заработная плата		Тенге					17462			
	Накладные расходы	Тенге				13096				
	Сметная прибыль	Тенге				4352				
ЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				58753				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
	Сметная заработная плата	Тенге					17462			
оимость общестроительных работ		Тенге				6125070				
териалы		Тенге				1621911				
го заработная плата		Тенге					3344056			
оимость материалов и конструкций		Тенге				267106				
	Накладные расходы	Тенге				3306582				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				754532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10186185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3344056			3125
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25584076				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25584076				
		Сметная прибыль	Тенге				2046726				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27630802				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37875740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3361518			3142
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ (15020)									
		КОЛОДЕЦ D-1500 /122ШТ/ (69 шт)									
84	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона /бетон на упоры учтен в расценке/. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	93,2704	32497,68	8219,90	3031072	766674	1455376	1093852	4454918
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	809022	295879		329994	
85	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	68	14310,00	--	973080	--	973080	--	1050926
		СП - 8%			--	--	--	--		77846	
86	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	69	13750,00	--	948750	--	948750	--	1024650
		СП - 8%			--	--	--	--		75900	
87	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	69	13750,00	--	948750	--	948750	--	1024650
		СП - 8%			--	--	--	--		75900	
88	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	69	15762,00	--	1087578	--	1087578	--	1174584
		СП - 8%			--	--	--	--		87006	
89	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	69	2082,00	--	143658	--	143658	--	155151
		СП - 8%			--	--	--	--		11493	
		КОЛОДЕЦ D-2000 /5ШТ/									
90	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона /бетон на упоры учтен в расценке/. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,38216	32497,68	8219,90	207405	52461	99586	74848	304834
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	55358	20246		22580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24801,00	--	49602	--	49602	--	53570
		СП - 8%			--	--	--	--		3968	
92	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18607,00	--	37214	--	37214	--	40191
		СП - 8%			--	--	--	--		2977	
93	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18607,00	--	37214	--	37214	--	40191
		СП - 8%			--	--	--	--		2977	
94	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24266,00	--	48532	--	48532	--	52415
		СП - 8%			--	--	--	--		3883	
95	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2082,00	--	6246	--	6246	--	6746
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ									
96	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-2 /127шт/	т	1,73916	521278,00	--	906586	--	906586	--	979113
		СП - 8%			--	--	--	--		72527	
97	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска стремянок за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	50,32564	502,23	0,94	25275	48	6694	14844	43328
		НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	18533	22		3210	
98	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	102	4156,00	--	423912	--	423912	--	457825
		СП - 8%			--	--	--	--		33913	
99	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /10 см/. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,7	2371,03	994,68	39596	16611	20979	5820	49050
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	2006	3384		3633	
100	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	271,27	937,24	34,26	254246	9295	233634	14761	290528
		НР - 108%; СП - 8%			41,72	8,67	11317	2351		21521	
101	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС/. Установка	т стальных элементов	2,86906	681916,20	6764,34	1956458	19407	1788448	179278	2306596
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	148603	3327		170859	
102	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /обойма В12,5/. Устройство	м3	7,9735	20516,62	914,52	163589	7292	127238	28665	207635
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	29059	2441		15380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11288764	871787	9343077	1412068	13716901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1073898	327650	--	1016067	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9958267				
		Материалы	Тенге				3594850				
		Всего заработная плата	Тенге					1401548			
		Местные материалы	Тенге				4417732				
		Накладные расходы	Тенге				1412069				
		Сметная прибыль	Тенге				909627				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12279963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1300
		Сметная заработная плата	Тенге					1401548			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				906586				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				906586				
		Сметная прибыль	Тенге				72527				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				979113				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				423912				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				423912				
		Сметная прибыль	Тенге				33913				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				457825				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13716900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1300
		Сметная заработная плата	Тенге					1401548			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								57432316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5894621				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3966105			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1234582			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36846261		
		- Перевозка грузов	Тенге				35718				
		- Накладные расходы	Тенге							6435368	
		- Сметная прибыль	Тенге							4254248	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					57432316				
		Временные здания и сооружения 2 %					1148646				
		Итого					58580962				
		Зимнее удорожание 0,91 %					533087				
		Итого					59114049				
		Непредвиденные затраты 2%					1182281				
		Итого					60296330				
		Итого в текущих ценах на 2019 г (К=1,0498961)					63304882				
		НДС 12%					7596586				
		Итого с НДС					70901468				
		Итого с понижающим коэфф. 0,9000000					63811321				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер-эксперт _____ **С.А.Абишов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор _____ **Ю.К. Каримбаев**