Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Договор: Дополнительное соглашение №118/03 от 14.04.2020г. к Договору №118 от 25.07.2019г.
Объект: "Строительство водопроводных сетей в н/п Аккум, с/о Алтынтобе, Казыгуртского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	274 589 998,72	29 420 357		15 547 000	1 263 908					1 665 750	15 547 000
Итого затраты подрядчика:	274 589 998,72	29 420 357		15 547 000	1 263 908					1 665 750	15 547 000

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Б.Т.Куралбаев

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

М.И.Раматуллаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

О.К. Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Договор: Дополнительное соглашение №118/03 от 14.04.2020г. к Договору №118 от 25.07.2019г.

Наименование стройки: **"Строительство водопроводных сетей в н/п Аккум, с/о Алтынтобе, Казыгуртского района"**

АКТ

о приемке выполненных работ за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Сети электроснабжения (15260)									
		ЛЭП-10КВ									
		КТПН									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	10184,83 2937,00	6104,83 2828,54	10185 2937	6105 2829	1143	4612 1184	15981
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	32698,40 13878,70	8085,52 2732,26	32698 13879	8086 2732	10733	13289 3679	49666
3	5108-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric**	шт.	1	466321,00 --	-- --	466321 --	-- --	466321	-- --	466321
4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1119,57 1017,03	80,97 27,34	1120 1017	81 27	22	752 150	2021
5	2307-0501-0602 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0** *СП - 8%*	шт.	1	29637,00 --	-- --	29637 --	-- --	29637	-- 2371	32008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3663,21 2338,00	1249,84 439,10	3663 2338	1250 439	75	2000 453	6116
7	2307-0201-0319 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРи-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8716,00 --	-- --	8716 --	-- --	8716	-- 697	9413
8	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	431763,00 --	-- --	431763 --	-- --	431763	-- --	431763
9	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	3628,49 2252,00	1376,49 464,78	3628 2252	1376 465	--	1956 447	6031
10	Прайс "Инвольт"	Компенсирующее устройство 10 квар. УКМ-10-0,4-15/50 *Отпускная цена - 204732,14*	шт	1	207188,93 --	-- --	207189 --	-- --	207189	-- --	207189
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН									
11	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,698	187,94 9,06	178,88 40,20	4266 206	4060 912	--	805 406	5477
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /доработка/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,702	1401,40 1401,40	-- --	984 984	-- --	--	708 135	1827
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дна/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1,8	135,12 71,28	63,84 29,56	243 128	115 53	--	131 30	404
14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка /с разравниванием/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,4	30,99 --	30,99 10,84	725 --	725 254	--	183 73	980
15	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка /с разравниванием/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,4	15,30 --	15,30 5,35	358 --	358 125	--	90 36	484
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,4	135,12	63,84	3162	1494	--	1699	5250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	1668	692		389	
17	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3133,42	1668,79	6267	3338	1025	3658	10719
		НР - 118%; СП - 8%			951,99	598,09	1904	1196		794	
18	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	25216,00	--	27385	--	27385	--	29575
		СП - 8%			--	--	--	--		2191	
19	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2059,27	1054,70	8237	4219	1402	4853	14137
		НР - 118%; СП - 8%			653,97	374,15	2616	1497		1047	
20	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,06	27850,00	--	29521	--	29521	--	31883
		СП - 8%			--	--	--	--		2362	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	17208,47	1063,69	6883	425	6032	462	7933
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	426	82		588	
22	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке /В15, F50, W4/. Устройство	м3	0,4	30506,76	4601,97	12203	1841	7009	3349	16796
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	3353	327		1244	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01705	192860,00	--	3288	--	3288	--	3551
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	200098,00	--	1405	--	1405	--	1517
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01464	369567,08	1183,08	5410	17	2393	2737	8799
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	3000	7		652	
26	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	м3	0,75	21379,24	2104,56	16034	1578	10462	3997	21634
		НР - 93%; СП - 8%			5325,25	405,36	3994	304		1603	
		ПРОВОДА СИП									
27	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0836667	147053,04	86824,20	12303	7264	302	5503	19231
		НР - 80%; СП - 8%			56618,80	25593,98	4737	2141		1424	
28	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,251	276454,00	--	69390	--	69390	--	74941
		СП - 8%			--	--	--	--		5551	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	35	525,27 152,60	23,98 6,01	18385 5341	839 211	12205	3997 1791	24172
30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2856,70 763,00	163,40 38,28	17140 4578	980 230	11582	3462 1648	22250
31	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	410,14 196,20	22,00 5,19	16405 7848	880 208	7677	5800 1776	23982
32	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	1903,44 196,20	22,00 5,19	38069 3924	440 104	33705	2900 3278	44246
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП /1ШТ/									
33	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	2	1762,00 --	-- --	3524 --	-- --	3524	-- 282	3806
34	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	2	51,00 --	-- --	102 --	-- --	102	-- 8	110
35	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Крепление провода СШ-2 *СП - 8%*	шт	1	223,21 --	-- --	223 --	-- --	223	-- 18	241
36	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	383,00 --	-- --	2298 --	-- --	2298	-- 184	2482
37	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ-2 *СП - 8%*	шт.	1	6964,29 --	-- --	6964 --	-- --	6964	-- 557	7521
38	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х-1 *СП - 8%*	шт.	1	1160,71 --	-- --	1161 --	-- --	1161	-- 93	1254
39	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Проводник заземляющий ЗП-1 *СП - 8%*	м	1,2	1071,43 --	-- --	1286 --	-- --	1286	-- 103	1389
		ОПОРЫ									
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К10-1.1С /1ШТ/									
40	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13062,73	6542,00	13063	6542	667	7102	21778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			5854,42	3023,20	5854	3023		1613	
41	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	30819,00	--	61638	--	61638	--	66569
		СП - 8%			--	--	--	--		4931	
42	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Проводник заземляющий ЗП-21	м	2	1071,43	--	2143	--	2143	--	2314
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
43	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Накладка ОГ52	шт.	1	1071,43	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
44	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ-73	шт.	1	13392,86	--	13393	--	13393	--	14464
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
45	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМs-60а	шт.	1	3303,57	--	3304	--	3304	--	3568
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
46	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн У-1 /узел крепления У-1/	шт.	1	4062,50	--	4063	--	4063	--	4388
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
47	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х-1	шт.	2	1160,71	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
48	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 /в комплекте 6шт/	комплект	0,3333333	502,00	--	167	--	167	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
49	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	13093,00	--	13093	--	13093	--	14140
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	
50	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	17179,00	--	51537	--	51537	--	55660
		СП - 8%			--	--	--	--		4123	
51	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869,00	--	4345	--	4345	--	4693
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
52	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11584,00	--	34752	--	34752	--	37532
		СП - 8%			--	--	--	--		2780	
53	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
54	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 пр.	Гайка М20	шт.	1	93,00	--	93	--	93	--	100
		СП - 8%			--	--	--	--		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К10-1.1С С РЛНД В КОМПЛЕКТЕ /1ШТ/									
55	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	3	28960,00 --	-- --	86880 --	-- --	86880	-- 6950	93830
56	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3151,68 2252,00	629,50 201,72	3152 2252	630 202	270	1767 393	5312
57	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	48793,00 --	-- --	48793 --	-- --	48793	-- --	48793
58	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	1	13062,73 5854,42	6542,00 3023,20	13063 5854	6542 3023	667	7102 1613	21778
59	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	2	30819,00 --	-- --	61638 --	-- --	61638	-- 4931	66569
60	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Проводник заземляющий ЗП-1 СП - 8%	м	4,5	1071,43 --	-- --	4821 --	-- --	4821	-- 386	5207
61	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Проводник заземляющий ЗП-21 СП - 8%	м	2	1071,43 --	-- --	2143 --	-- --	2143	-- 171	2314
62	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн КМ-1 СП - 8%	шт	1	1785,71 --	-- --	1786 --	-- --	1786	-- 143	1929
63	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Накладка ОГ52 СП - 8%	шт.	1	1071,43 --	-- --	1071 --	-- --	1071	-- 86	1157
64	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн РА-1 СП - 8%	шт	1	8482,14 --	-- --	8482 --	-- --	8482	-- 679	9161
65	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн РА-2 СП - 8%	шт	1	3571,43 --	-- --	3571 --	-- --	3571	-- 286	3857
66	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн РА-3 СП - 8%	шт	3	6964,29 --	-- --	20893 --	-- --	20893	-- 1671	22564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7						
67	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн РА-5 СП - 8%	шт	3	1071,43 --	-- --	3214 --	-- --	3214	-- 257	3471
68	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ-73 СП - 8%	шт.	1	13392,86 --	-- --	13393 --	-- --	13393	-- 1071	14464
69	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Траверса TMs-60a СП - 8%	шт.	1	3303,57 --	-- --	3304 --	-- --	3304	-- 264	3568
70	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн У-1 /узел крепления У-1/ СП - 8%	шт.	1	4062,50 --	-- --	4063 --	-- --	4063	-- 325	4388
71	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х-1 СП - 8%	шт.	2	1160,71 --	-- --	2321 --	-- --	2321	-- 186	2507
72	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х-7 СП - 8%	шт.	3	1071,43 --	-- --	3214 --	-- --	3214	-- 257	3471
73	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х-8 СП - 8%	шт.	1	1071,43 --	-- --	1071 --	-- --	1071	-- 86	1157
74	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 /в комплекте 6шт/ СП - 8%	комплект	0,3333333	502,00 --	-- --	167 --	-- --	167	-- 13	181
75	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	3475,00 --	-- --	20850 --	-- --	20850	-- 1668	22518
76	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 СП - 8%	шт.	1	13093,00 --	-- --	13093 --	-- --	13093	-- 1047	14140
77	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 СП - 8%	шт.	3	17179,00 --	-- --	51537 --	-- --	51537	-- 4123	55660
78	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	5	869,00 --	-- --	4345 --	-- --	4345	-- 348	4693
79	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	3	11584,00 --	-- --	34752 --	-- --	34752	-- 2780	37532
80	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	744,00 --	-- --	4464 --	-- --	4464	-- 357	4821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	651,00 --	-- --	1953 --	-- --	1953	-- 156	2109
82	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 пр.	Болт М12х40 *СП - 8%*	шт.	11	93,00 --	-- --	1023 --	-- --	1023	-- 82	1105
83	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 пр.	Гайка М12 *СП - 8%*	шт.	11	93,00 --	-- --	1023 --	-- --	1023	-- 82	1105
84	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 пр.	Гайка М20 *СП - 8%*	шт.	1	93,00 --	-- --	93 --	-- --	93	-- 7	100
85	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 пр.	Шайба 12 *СП - 8%*	шт.	11	93,00 --	-- --	1023 --	-- --	1023	-- 82	1105
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1.1С /1ШТ/									
86	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	6492,46 2995,74	2830,41 1307,38	6492 2996	2830 1307	666	3442 795	10730
87	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	1	30819,00 --	-- --	30819 --	-- --	30819	-- 2466	33285
88	Прайс "ЭлектроПромСнаб"	Оголовок ОГs-55 *СП - 8%*	шт.	1	16517,86 --	-- --	16518 --	-- --	16518	-- 1321	17839
89	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 /в комплекте 6шт/ *СП - 8%*	комплект	1	502,00 --	-- --	502 --	-- --	502	-- 40	542
90	2404-0109-1301 РСНБ РК 2015 пр.	Искровой разрядник SDI20.3 *СП - 8%*	шт.	3	17315,00 --	-- --	51945 --	-- --	51945	-- 4156	56101
91	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	3	13093,00 --	-- --	39279 --	-- --	39279	-- 3142	42421
92	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	869,00 --	-- --	869 --	-- --	869	-- 70	939
		КЛ-0,4КВ									
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ /СМ.РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ/									
93	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	87,85	195,30	195,30	17157	17157	--	4517	23409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	71,42	--	6274		1734	
94	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	90,85	30,99	30,99	2816	2816	--	709	3807
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	985		282	
95	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	463	471,60	404,04	218351	187071	--	68001	309260
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	31280	63166		22908	
96	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	27	138,31	115,79	3734	3126	--	1198	5327
		НР - 72%; СП - 8%			22,52	39,10	608	1056		395	
97	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	298,07	139,79	17884	8387	2741	6546	26385
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	6756	2335		1954	
98	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	413	209,05	93,26	86339	38516	19921	28050	123540
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	26,77	27902	11056		9151	
99	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	44	788,81	385,93	34708	16981	10791	8749	46933
		НР - 72%; СП - 8%			157,64	118,52	6936	5215		3477	
		КАБЕЛИ, МАТЕРИАЛЫ									
100	2306-0137-0418 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,523	222681,00	--	116462	--	116462	--	125779
		СП - 8%			--	--	--	--		9317	
101	2306-0211-1101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВБГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,025	253837,00	--	6346	--	6346	--	6854
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
102	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,449	26140,04	18636,74	11737	8368	--	3619	16584
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	3369	1657		1228	
103	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента желтого цвета "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ"	м	449	40,00	--	17960	--	17960	--	19397
		СП - 8%			--	--	--	--		1437	
104	1134-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,06	1127931,70	--	67676	--	59684	6074	79650
		НР - 76%; СП - 8%			133200,00	--	7992	--		5900	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	525,27	23,98	15758	719	10461	3426	20719
					152,60	6,01	4578	180		1535	
		НР - 72%; СП - 8%									
106	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	2856,70	163,40	25710	1471	17372	5192	33375
					763,00	38,28	6867	344		2472	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2925737**	**346628**	**1244668**	**222437**	**3307702**
		Стоимость оборудования	Тенге				**180374**	**114658**	**1154066**	**159528**	
		Заготов.складские расходы	Тенге				**1151609**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2457**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1154066**				
		Материалы	Тенге				**1096239**				
		Всего заработная плата	Тенге				**126821**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**204741**			
		Накладные расходы	Тенге				**580456**				
		Сметная прибыль	Тенге				**147414**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**99492**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1343145**				**172**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204741**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**675432**				
		Материалы	Тенге				**95981**				
		Всего заработная плата	Тенге					**90291**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**224206**				
		Местные материалы	Тенге				**217206**				
		Накладные расходы	Тенге				**75022**				
		Сметная прибыль	Тенге				**60036**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**810490**				**83**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**90291**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**3307701**				**255**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					**295033**			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство территории (15270)									
		ПОКРЫТИЯ									
		ТИП 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ									
107	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /15 см/. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	41,375	2371,03	994,68	98101	41155	51977	14420	121523
					120,10	202,61	4969	8383		9002	
		НР - 108%; СП - 8%									
108	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=1,33	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /8 см/. Устройство	м2	851	1336,98	119,31	1137771	101535	990947	76054	1310931
					53,22	29,53	45289	25131		97106	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	851	1286,57	91,30	1094872	77697	984979	58616	1245766
					37,83	25,94	32196	22077		92279	
		НР - 108%; СП - 8%									
		ТИП 2. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ									
110	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /10 см/. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3	2371,03	994,68	7113	2984	3769	1046	8811
					120,10	202,61	360	608		653	
		НР - 108%; СП - 8%									
111	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	30	1286,57	91,30	38597	2739	34723	2066	43917
					37,83	25,94	1135	778		3253	
		НР - 108%; СП - 8%									
112	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	40	1193,06	27,74	47722	1110	20786	28335	82142
					645,65	10,26	25826	410		6085	
		НР - 108%; СП - 8%									
113	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/	м3	0,64	32756,00	--	20964	--	20964	--	22641
					--	--	--	--		1677	
		СП - 8%									
		ТИП 3. ПОКРЫТИЕ ТРОПЫ НАРЯДА									
114	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /10 см/. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35	2371,03	994,68	82986	34814	43969	12198	102799
					120,10	202,61	4203	7092		7615	
		НР - 108%; СП - 8%									
115	1127-0602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии	м2 покрытия или основания	350	1502,31	148,40	525807	51938	456421	35663	606388
					49,85	44,50	17448	15573		44918	
		НР - 108%; СП - 8%									
		ОТМОСТКА									
116	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/Отмостка/. Устройство	м3	19,35	17804,15	1063,69	344510	20582	303343	22327	396184
					1063,80	204,14	20585	3950		29347	
		НР - 91%; СП - 8%									
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
117	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	88	531,11	--	46738	--	--	41129	94897
					531,11	--	46738	--		7029	
		НР - 88%; СП - 8%									
118	1147-0107-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м	шт.	88	275,46	60,01	24241	5280	96	17560	45145
					214,38	12,39	18865	1090		3344	
		НР - 88%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	2501-0302-0106 РСНБ РК 2015 пр.	Саженцы кустарников: павлония, жимолость татарская, чубушник	шт.	88	851,00	--	74888	--	74888	--	80879
					--	--	--	--		5991	
		СП - 8%									
120	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	203	215,51	154,84	43748	31433	12315	5053	52706
					--	34,58	--	7019		3904	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
		Ж/Б ОГРАДА									
121	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	351	2715,29	1431,64	953068	502506	47719	693662	1778467
					1147,70	527,08	402843	185006		131738	
		НР - 118%; СП - 8%									
122	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	16,6725	31674,00	--	528085	--	528085	--	570332
					--	--	--	--		42247	
		СП - 8%									
123	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	43,875	35566,00	--	1560458	--	1560458	--	1685295
					--	--	--	--		124837	
		СП - 8%									
124	1211-0103-0404 РСНБ РК 2015 пр.	Насадка колючей проволоки	м2	175,5	208,47	2,02	36587	354	--	26202	67812
					206,46	0,90	36233	158		5023	
		НР - 72%; СП - 8%									
125	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	94,77	290,00	--	27483	--	27483	--	29682
					--	--	--	--		2199	
		СП - 8%									
		ВОРОТА									
126	1107-0111-0205 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт.	1	29977,38	15231,53	29977	15232	876	22964	57177
					13869,00	5591,87	13869	5592		4235	
		НР - 118%; СП - 8%									
127	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 пр.	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,14	31674,00	--	4434	--	4434	--	4789
					--	--	--	--		355	
		СП - 8%									
128	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6	31674,00	--	19004	--	19004	--	20525
					--	--	--	--		1520	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,1534	686229,00	--	105268	--	105268	--	113689
		СП - 8%			--	--	--	--		8421	
		КАЛИТКА									
130	1107-0111-0207 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	1	13874,74	8093,95	13875	8094	285	9998	25782
		НР - 118%; СП - 8%			5495,85	2976,65	5496	2977		1910	
131	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 пр.	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,09	31674,00	--	2851	--	2851	--	3079
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
132	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,03795	686229,00	--	26042	--	26042	--	28126
		СП - 8%			--	--	--	--		2083	
		ОГРАДА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ									
133	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетоннымстолбам. Установка	м оград	295	1986,69	526,17	586075	155219	142629	407732	1073312
		НР - 118%; СП - 8%			977,04	194,27	288227	57308		79505	
134	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4,9166667	31674,00	--	155731	--	155731	--	168189
		СП - 8%			--	--	--	--		12458	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ									
135	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	4,84	9885,77	3705,94	47847	17937	1527	31370	85554
		НР - 91%; СП - 8%			5864,20	1258,18	28383	6090		6337	
136	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	4,84	42937,00	--	207815	--	207815	--	224440
		СП - 8%			--	--	--	--		16625	
137	1101-0107-0819 РСНБ РК 2015	Каналы сечением до 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с предварительным выравниванием трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	314	62,58	10,83	19651	3402	--	12445	34663
		НР - 72%; СП - 8%			51,75	3,30	16250	1035		2568	
138	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,015629	2247559,11	1107967,34	35127	17316	1269	21411	61061
		НР - 99%; СП - 8%			1058395,00	325406,32	16542	5086		4523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7947437	1091326	5830653	1540251	10246703
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1025456	355363	--	759015	
		Материалы	Тенге				7816127				
		Всего заработная плата	Тенге				2728573	1380819			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27483				
		Местные материалы	Тенге				2943288				
		Накладные расходы	Тенге				1540251				
		Сметная прибыль	Тенге				748510				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10104887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1280
		Сметная заработная плата	Тенге				131310	1380819			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				131310				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10505				
		Сметная прибыль	Тенге				141815				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10246702				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч								1280
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1380819			
		Сметная заработная плата	**Тенге**								13554404
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				1205831				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1437953			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					470021			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7075321		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1154066		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1762688	
		- Накладные расходы	Тенге							918543	
		- Сметная прибыль					13554404				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					1154066				
		Оборудование					12400338				
		Без учета оборудования					248007				
		Временные здания и сооружения 2 %					12648345				
		Итого					115100				
		Зимнее удорожание 0,91 %					12763445				
		Итого					13917511				
		Итого с оборудованием					278350				
		Непредвиденные затраты 2%					14195861				
		Итого					15423611				
		Итого в текущих ценах на 2019 г (К=1,0864865)					1850833				
		НДС 12%					17274445				
		Итого с НДС					15547000				
		Итого с понижающим коэфф. 0,9000000									

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Мир Строй и Компания"

Инженер-эксперт **С.А.Абишов**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор **О.К. Каримбаев**