Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Терис Жуалынского района Жамбылской области
Договор:№70 от 28.04.2020г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
				в том числе				В том числе		
		с начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудов.,мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудов.,мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоснабжения в селе Терис Жуалынского района Жамбылской области	40 000 000	40 000 000	35 714 286	4 285 714	-	40 000 000	35 714 286	4 285 714	
2	в том числе НДС	4 285 714	4 285 714				4 285 714			
	Удержание 5%гарантия качества	2 000 000	2 000 000				2 000 000			
	Возврат аванса 30%	12 000 000	12 000 000				12 000 000			
3	Всего к оплате	**26 000 000**	26 000 000				26 000 000			
4	В том числе НДС	**2 785 714**	2 785 714				2 785 714			

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Сейтбеков Е.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР №70 от 28.04.2020г.
Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Терис Жуалынского района Жамбылской области

Акт выполненных работ №1
за июль 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. LРазработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**6020,6229**		**198,07**	**188,38**	**1192502**	**1134135**	**--**	**228423**	**1534598**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0115	69,24	**9,69** 843,00	**43,00**	**58367** 58367,00	**258887**		**113674**	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	150,52							
1.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	150,515572		7535,00		1134135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	150,515572		1720,00		258886,78			
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**222,3488**		**1798,10**	**--**	**399806**	**--**	**--**	**287861**	**742680**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	410,9	**1798,10** 973,00	**--**	**399806** 399806,00	**--**		**55013**	
3	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**148,2325**		**198,07**	**188,38**	**29360**	**27923**	**--**	**5624**	**37783**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0115	1,7	**9,69** 842,98	**43,00**	**1437** 1437,00	**6374**		**2799**	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	3,71							
3.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	3,705812		7535,00		27923,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	3,705812		1720,00		6374,00			
4	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4664,6757**		**28,87**	**28,87**	**134669**	**134669**	**--**	**33396**	**181510**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,94	--	46383		13445	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	32,23							
4.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	32,232909		4178,00		134669,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	32,232909		1439,00		46383,16			
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4664,6757		147,91	71,66	689955	334282	--	362231	1136361
		НР - 72%; СП - 8%				76,25	31,61	355672	147427		84175	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	503,78	706,00		355672,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	122,45							
5.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	122,447737		2670,00		326935,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	122,447737		1204,00		147427,08			
5.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	489,790949		15,00		7347,00			
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	592,93		712,43	--	422418	--	--	304141	784684
		НР - 72%; СП - 8%				712,43	--	422418	--		58125	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	524,74	805,00		422418,00				
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**	м3 грунта	1128,1797		217,19	209,70	245024	236581	--	49111	317666
		НР - 72%; СП - 8%				7,48	52,98	8443	59766		23531	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	11,96	706,01		8443,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	34,75							
7.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	8,686984		4629,00		40212,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	8,686984		1720,00		14941,61			
7.4	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	26,060951		7535,00		196369,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	26,060951		1720,00		44824,84			
8	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/**	т	1953,911		112,00	--	218838	--		--	236345
		СП - 8%				--	--	--	--		17507	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	6,2597		327306,04	102650,16	2048838	642559	14597	1548538	3885165
		НР - 99%; СП - 8%				222324,00	27556,92	1391682	172498		287790	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	1214,38	1146,00		1391682,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	167,95							
9.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	153,98862		3938,00		606407,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	153,98862		1008,00		155220,53			
9.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	2,003104		4283,00		8579,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	2,003104		1439,00		2882,47			
9.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	75,1164		77,00		5784,00			
9.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	8,700983		1536,00		13365,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	8,700983		1204,00		10475,98			
9.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	3,255044		2588,00		8424,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	3,255044		1204,00		3919,07			
9.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	2,754268	227,00				625,00		
9.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	112,6746	124,00				13972,00		
10	**С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6565**		**1651,00**	**--**	**10838815**	**--**	**10838815**	**--**	**11705920**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**867105**	
12	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,5114**		**287275,23**	**81099,29**	**146913**	**41474**	**533**	**114741**	**282586**
		НР - 99%; СП - 8%				**205134,00**	**21498,65**	**104906**	**10994**		**20932**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	179	91,54	1146,01		104906,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	10,76							
12.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	10,12572		3938,00		39875,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	10,12572		1008,00		10206,73			
12.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,07671		4283,00		329,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,07671		1439,00		110,39			
12.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	4,0912		77,00		315,00			
12.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,475602		1536,00		731,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,475602		1204,00		572,62			
12.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,086938		2588,00		225,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,086938		1204,00		104,67			
12.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,112508	227,00				26,00		
12.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	4,0912	124,00				507,00		
13	**С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**516,514**		**554,00**	**--**	**286149**	**--**	**286149**	**--**	**309041**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22892**	
34	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/**	**км трубопровода**	**0,0258**		**324050,16**	**101726,16**	**8360**	**2625**	**--**	**6382**	**15922**
		НР - 99%; СП - 8%				**222324,00**	**27556,92**	**5736**	**711**		**1179**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	5,01	1146,01		5736,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,6922							
	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,63468		3938,00		2499,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,63468		1008,00		639,76			
	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,008256		4283,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,008256		1439,00		11,88			
	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,035862		1536,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,035862		1204,00		43,18			
	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,013416		2588,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,013416		1204,00		16,15			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/**	км трубопровода	0,0018		508241,81	185919,81	915	335	--	666	1707
		НР - 99%; СП - 8%				322322,00	51438,01	580	93		126	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	286	0,5148	1126,65		580,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	0,0898							
	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	0,07992		3938,00		315,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	0,07992		1008,00		80,56			
	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,000558		4283,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,000558		1439,00		0,80			
	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,006264		1536,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,006264		1204,00		7,54			
	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,00306		2588,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,00306		1204,00		3,68			
36	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	26,058		6841,00	--	178263	--	178263	--	192524
		СП - 8%				--	--	--	--		14261	
37	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	18,786		1651,00	--	31016	--	31016	--	33497
		СП - 8%				--	--	--	--		2481	
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории 7-1										
		Ограждение										
25	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м3	58,1875		40925,00	--	2381323	--	2381323	--	2571829
		СП - 8%				--	--	--	--		190506	
26	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	28,75		28668,00	--	824205	--	824205	--	890141
		СП - 8%				--	--	--	--		65936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3205528	--	14554901	2941114	24859959
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					--	--	--	1841477	
		Местные материалы	Тенге					3205528				
		Сметная прибыль	Тенге					3205528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					256442				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3461971				
								3461971				
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 6-1(Скважины)										
		Бурение скважины										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-040101-0203 1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**	**м бурения**	**10**		**9807,88**	**4760,34**	**98079**	**47603**	**29622**	**30983**	**139387**
		НР - 85%; СП - 8%				**2085,39**	**1559,65**	**20854**	**15596**		**10325**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,73	17,32	1204,01		20854,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	10,49							
1.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0324	0,324		4629,00		1500,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0324	0,324		1720,00		557,28			
1.4	454 С	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,39015	3,9015		1569,00		6121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39015	3,9015		1204,00		4697,41			
1.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03942	0,3942		4762,00		1877,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03942	0,3942		1720,00		678,02			
1.6	2020 С	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,483975	4,83975		7200,00		34846,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,483975	4,83975		1720,00		8324,37			
1.7	2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,043605	0,43605		3964,00		1729,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043605	0,43605		1439,00		627,48			
1.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05913	0,5913		2588,00		1530,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05913	0,5913		1204,00		711,93			
1.9	239775 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,014601	0,146007	198758,00				29020,00		
1.10	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,0135	0,135	2621,00				354,00		
1.11	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00135	0,0135	18336,00				248,00		
2	Е11-040101-0205 1104-0101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы**	**м бурения**	**28**		**15640,59**	**7903,55**	**437937**	**221300**	**116512**	**141926**	**626252**
		НР - 85%; СП - 8%				**3575,88**	**2387,41**	**100125**	**66848**		**46389**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,97	83,16	1204,00		100125,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,56	43,63							
2.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02592	0,72576		4629,00		3360,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02592	0,72576		1720,00		1248,31			
2.4	454 С	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,468072	13,106016		1569,00		20563,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,468072	13,106016		1204,00		15779,64			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,05346	1,49688		4762,00		7128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05346	1,49688		1720,00		2574,63			
2.6	2020 С	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,895644	25,078032		7200,00		180562,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,895644	25,078032		1720,00		43134,22			
2.7	2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,034884	0,976752		3964,00		3872,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034884	0,976752		1439,00		1405,55			
2.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,080244	2,246832		2588,00		5815,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,080244	2,246832		1204,00		2705,19			
2.9	239775 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,020499	0,573977	198758,00				114083,00		
2.10	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,018	0,504	2621,00				1321,00		
2.11	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00216	0,06048	18336,00				1109,00		
3	Е11-040101-0207 1104-0101-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы**										
		НР - 85%; СП - 8%	**м бурения**	**42**		**31824,74**	**15223,76**	**1336639**	**639398**	**399052**	**401152**	**1876815**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	5,9	247,67	**7099,75** 1204,00	**4137,01**	**298189** 298189,00	**173754**		**139023**	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,58	108,18							
3.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02592	1,08864		4629,00		5039,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02592	1,08864		1720,00		1872,46			
3.4	454 С	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,468072	19,659024		1569,00		30845,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,468072	19,659024		1204,00		23669,46			
3.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,054108	2,272536		4762,00		10822,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,054108	2,272536		1720,00		3908,76			
3.6	2020 С	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	1,9116	80,2872		7200,00		578068,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,9116	80,2872		1720,00		138093,98			
3.7	2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,034884	1,465128		3964,00		5808,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034884	1,465128		1439,00		2108,32			
3.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,081108	3,406536		2588,00		8816,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,081108	3,406536		1204,00		4101,47			
3.9	239775 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,046898	1,969721	198758,00				391498,00		
3.10	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,0384	1,6128	2621,00				4227,00		
3.11	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00432	0,18144	18336,00				3327,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая**	т	5,74		36996,00	--	212357	--	212357	--	229346
		СП - 8%				--	--	--	--		16989	
5	С121-130703-1404 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	**Вода**	м3	12,87		124,00	--	1596	--	1596	--	1724
		СП - 8%				--	--	--	--		128	
		Разные работы										
6	Е11-040201-0104 1104-0201-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**	м									
		НР - 85%; СП - 8%	закрепленной скважины	80,5		2027,85	1197,68	163242	96413	1319	75787	258151
						813,78	293,81	65510	23652		19122	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,6759	54,41	1204,01		65510,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1746	14,06							
6.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,0297	2,39085		620,00		1482,00			
6.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0081	0,65205		4762,00		3105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,65205		1720,00		1121,53			
6.5	2020 С	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,1539	12,38895		7200,00		89200,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1539	12,38895		1720,00		21308,99			
6.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0126	1,0143		2588,00		2625,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	1,0143		1204,00		1221,22			
6.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,002415	216144,00				522,00		
6.8	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00322	247693,00				798,00		
7	Е11-040301-0102 1104-0301-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.74 Кзтр=0,98, Кэм=0,98	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,98; к времени эксплуатации машин - 0,98**										
		НР - 85%; СП - 8%	колонна	1		432410,40	258962,16	432410	258962	--	214806	698994
						173448,24	79264,85	173448	79265		51777	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	144,06	144,06	1204,00		173448,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	50,27	50,27							
7.3	113 С	Автоцементовозы, 13 т	маш.-ч	1,96	1,96		4867,00		9539,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,96	1,96		1439,00		2820,44			
7.4	1772 С	Автоцистерна	маш.-ч	0,784	0,784		5555,00		4355,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,784	0,784		1204,00		943,94			
7.5	2020 С	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	25,284	25,284		7200,00		182045,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,284	25,284		1720,00		43488,48			
7.6	2040 С	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	22,246	22,246		2833,00		63023,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,246	22,246		1439,00		32011,99			
8	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8**										
		НР - 85%; СП - 8%	м труб	20		853,00	549,70	17060	10994	656	6929	25908
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,232	4,64	270,51	137,05	5410	2741		1919	
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,084	1,68	1165,95		5410,00				
8.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,056	1,12		620,00		694,00			
8.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0096	0,192		4762,00		914,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,192		1720,00		330,24			
8.5	2020 С	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,06	1,2		7200,00		8640,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	1,2		1720,00		2064,00			
8.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	0,288		2588,00		745,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,288		1204,00		346,75			
8.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,0012	216144,00				259,00		
8.8	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,0016	247693,00				396,00		
9	С123-010303-0122 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные водоподъемные, DN 80 мм**										
		СП - 8%	м	40		11523,00	--	460920	--	460920	--	497794
10	С123-010303-0141 2301-0303-0141 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм**				--	--	--	--		36874	
		СП - 8%	м	61,71		18034,00	--	1112878	--	1112878	--	1201908
11	С123-010303-0153 2301-0303-0153 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм**				--	--	--	--		89030	
		СП - 8%	м	10		22077,00	--	220770	--	220770	--	238432
12	С123-010303-0153 2301-0303-0153 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубы перфорированные 219х8 мм**				--	--	--	--		17662	
		СП - 8%	м	20		22077,00	--	441540	--	441540	--	476863
13	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм /пьезометрические трубки диам.3/4/**				--	--	--	--		35323	
			м	35		221,00	--	7735	--	7735	--	8354

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		619	
14	С121-130101-1502 2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Портландцемент тампонажный с минеральными добавками**	т	6,6		22414,00	--	147932	--	147932	--	159767
		СП - 8%				--	--	--	--		11835	
15	С121-130703-1404 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	**Вода**	м3	100		124,00	--	12400	--	12400	--	13392
		СП - 8%				--	--	--	--		992	
16	Е11-040501-0113 1104-0501-0113 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя**										
			сутки откачки	3		246651,25	177662,05	739954	532986	--	353367	1180786
		НР - 85%, СП - 8%				68989,20	69586,04	206968	208758		87466	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	57,3	171,9	1204,00		206968,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	47,51	142,53							
16.3	868 С	Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и электродвигателем	маш.-ч	24	72		2151,00		154872,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24	72		1720,00		123840,00			
16.4	1772 С	Автоцистерна	маш.-ч	0,71	2,13		5555,00		11832,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	2,13		1204,00		2564,52			
16.5	2026 С	Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм	маш.-ч	22,8	68,4		5355,00		366282,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,8	68,4		1204,00		82353,60			
17	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование устья скважины. Устройство**	м3	2,25		24002,44	3382,31	54005	7610	39820	6936	65817
		НР - 84%, СП - 8%				2922,30	747,60	6575	1682		4875	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2,55	5,74	1145,97		6575,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4348	0,9783							
17.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5865	1,319625		41,00		54,00			
17.4	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0355	0,079875		13,00		1,00			
17.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,000675		4762,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000675		1720,00		1,16			
17.6	808 С	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,434	0,9765		7710,00		7529,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,434	0,9765		1720,00		1679,58			
17.7	1297 С	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,0232	0,0522		275,00		14,00			
17.8	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0158	0,03555		162,00		6,00			
17.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,001125		2588,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,001125		1204,00		1,35			
17.10	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,295	14508,00				33296,00		
17.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000515	0,001159	216144,00				250,00		
17.12	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,02565	59537,00				1527,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.13	131588 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,030825	52844,00				1629,00		
17.14	131599 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00495	47425,00				235,00		
17.15	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,000563	499528,00				281,00		
17.16	147058 С	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,1062	10612,00				1127,00		
17.17	147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,000649	0,00146	81813,00				119,00		
17.18	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,021825	31504,00				688,00		
17.19	249132 С	Вода техническая	м3	0,6	1,35	29,00				39,00		
17.20	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	2,295	274,00				629,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5897455**	**1815266**	**3205109**	**1231886**	**7699690**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**877079**	**572296**	--	**570348**	
		Материалы	Тенге					**3653611**				
		Всего заработная плата	Тенге					**586981**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**1449375**			
		Местные материалы	Тенге					**161928**				
		Накладные расходы	Тенге					**212357**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1231886**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**390840**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**5276337**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**1101**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						**1449375**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2243843**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2243843**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**179507**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2423351**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**7699688**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**1101**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**1449375**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**32559649**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3626125**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**4369850**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1275430**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**17760010**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**218838**				
		- Накладные расходы	Тенге								**4173000**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2411825**	
		Всего по акту										**32 559 649**
		в том числе оборудования										-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)										423 275
		Итого с временными зданиями и сооружениямми										32 982 924
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3.0,9%										385 900
		Итого с зимними удорожаниями										**33 368 825**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										667 376

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными затратами										**34 036 201**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901										35 734 642
		Итого с понижающим коэффициентом										35 714 285
		Налог на добавленную стоимость-12%										4 285 714
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**40 000 000**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"

_____ **Сейтбеков Е.О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Жамбылэкспертиза"

_____ **Даузов Ф.М.**