Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 20 развивающего обучения" государственного учреждения "Отдел образования города Семей ВКО"** — **990940000879**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Инком - Шыгыс",Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Чайжунусова, дом № 103, к.22, тел.: (8-7222) 54-02-42** — **061040004927**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 34 от 28.04.20 г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
17	10.07.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт большого спортивного зала КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО"		работа	1	9 194 596,50	9 194 596,50	985 135,34	9 194 596,50
			Итого	1	x	9 194 596,50	985 135,34	9 194 596,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. директора / Кожа / Кожанулова Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

от 17.07.2020

Наименование стройки: Капитальный ремонт большого спортивного зала КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО" ул. Байтурсынова 67

Наименование объекта: Капитальный ремонт большого спортивного зала КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО" ул. Байтурсынова 67

Заказчик: КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО"

Подрядчик: ТОО «Инком-Шығыс»

Договор № 34 от 28.04.2020 г.

Справка № 3

стоимости выполненных работ на 10 июля 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ по договору	Выполнено		Остаток средств по договору
			с начало работ	в том числе за отчетный период	
1	Капитальный ремонт большого спортивного зала КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО" ул. Байтурсынова 67	19536693,3	19536693,1	8209461,1	0,0
	НДС 12%	2344403,2	2344402,3	985135	0,0
	Итого с учетом НДС	**21881096,5**	**21881095,5**	**9194596,5**	**0,0**
	Всего к оплате	**21881096,5**	**21881095,5**	**9194596,5**	**0,0**

Заказчик
Зам. директора КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО"
_____ **Ж.С.Кожагулова**
от 17.07.2020

Технадзор
Директор ТОО «Vostok Engineering LLP»
_____ **Кусманов Б.Е.**

Исполнитель
Директор ТОО «Инком-Шығыс»
_____ **М.С.Акылгазин**

Наименование стройки: Капитальный ремонт большого спортивного зала КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО" ул. Байтурсынова 67

Наименование объекта: Капитальный ремонт большого спортивного зала КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО" ул. Байтурсынова 67

Заказчик: КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО"

Подрядчик: ТОО «Инком-Шыгыс»

Договор № 34 от 28.04.2020 г.

Акт № 3

приемки выполненных работ на 10 июля 2020 года

Капитальный ремонт большого спортивного зала КГУ "СОШ №20 РО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО" ул. Байтурсынова 67

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-2									
		Раздел 1 Дверные и оконные проемы									
2	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления). ОК3 НР = 90 % К=-1,000;									
			м2 проемов	-1,02	4612,44	204,55	-4704	-209	-2686	-1715	-6933
					1773,93	94,7	-1809	-97	–	-514	
6	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=-1,000;	м2	-1,02	15194		-15498		-15498	–	
					–		–		–	-1240	-16738
9	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=-1,000;	п/м	-50,1	1177,56	4,65	-58996	-233	-47998	-9788	-74287
					214,87	2,22	-10765	-111	–	-5503	
10	2109-0205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 К=-1,000;	м	-50,1	1980		-99198		-99198	–	-107134
					–		–		–	-7936	

12	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	19,19	1794,19	89,73	34430	1721	10023	21094	59 966
					1182,18	39,1	22686	751	–	4442	
13	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	9,36	1514	125,32	14171	1173	3570	8960	24 981
					1007,26	56,41	9428	528	–	1850	
14	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	17,43	4091		71306		71306	–	77 011
					–		–		–	5705	
15	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,76	4992		8786		8786	–	9 489
					–		–		–	703	
17	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	19	3300		62700		62700	–	67 716
					–		–		–	5016	
18	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005.Прим.	шт.	36	435		15660		15660	–	16 913
					–		–		–	1253	
19	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	18	3035		54630		54630	–	59 000
					–		–		–	4370	
20	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,41	3025,4	54,88	13342	242	2346	7489	22 497
					2438,55	22,68	10754	100	–	1666	
24	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	3	1324,67	2	3974	6	–	2738	7 249
					1322,67	–	3968	–	–	537	

25	2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	10592		10592		10592	–	11 439
					–		–		–	847	
26	2109-0404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	13128		26256		26256	–	28 356
					–		–		–	2100	
Раздел 2 Внутренняя отделка											
32	1115-0107-0103	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 % К=-1,000;	м2 поверхности облицовки	-5,875	6755,81	22,66	-39691	-133	-23636	-12789	-56678
					2710,14	11,02	-15922	-64	–	-4198	
38	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	44,44	1550,09	167,42	68886	7440	–	51964	130 518
					1382,67	78,96	61446	3509	–	9668	
42	1115-0403-0309	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,4426	956,32	4,07	9986	43	3013	6111	17385
					729,56	1,92	7619	20	–	1288	
43	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка декоративными экранами НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	63,4	472,27	18,15	29942	1151	1425	25113	59 459
					431,64	8,47	27366	537	–	4404	
Раздел 3 Полы											
46	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-18	4360,56	85,28	-78490	-1535	-53828	-22396	-108957
					1284,83	38,83	-23127	-699	–	-8071	
48	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	327,03	4437,72	55,45	1451267	18135	1203941	223519	1 808 769
					700,83	26,28	229191	8595	–	133983	
49	1115-0403-0303	Полы и деревянные плинтуса. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	327,03	834,54	4,05	272919	1324	76117	156885	464 188
					597,74	1,92	195478	628	–	34384	

50	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	23,2	597,53	1,93	13863	45	6306	7081	22 620
					323,8	0,9	7512	21	–	1676	
51	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	121,48	327,04	2,58	39729	314	28578	10325	54 058
					89,21	1,21	10837	147	–	4004	
52	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	99,6	1763,76	15,03	175670	1497	145379	27547	219 474
					289,1	5,13	28794	511	–	16257	
Раздел 4 Заградительная сетка											
53	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	18	56,5	0,83	1017	15	–	721	1 877
					55,67	–	1002	–	–	139	
54	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=2,000;	отверстие	36	54,33	0,81	1956	29	–	1387	3 610
					53,53	–	1927	–	–	267	
55	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00324	359259,26	2777,78	1164	9	–	1055	2 397
					356481,48	1234,57	1155	4	–	178	
56	2113-0201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М16 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,96	202		800		800	–	864
					–		–		–	64	
57	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0866	254953,81	1524,25	22079	132	–	20023	45 470
					253429,56	646,65	21947	56	–	3368	
58	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01944	239193		4650		4650	–	5 022
					–		–		–	372	
59	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06644	200618		13329		13329	–	14 395

				–		–		–	1066	
60	2902-0102-0601 (пл)ТОО "ИнтерСпорт"	Капроновая заградительная сетка	м2	93,84	424		39788		39788	–	42 971
					–		–		–	3183	
		Итого по разделу 4					**2 906 967**				
		Накладные расходы, тенге					525 324				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					215 328				
		Смета 2-1-3									
	Раздел 2 Усиление										
11	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,10632	262039,13	31856,66	27860	3387	906	20731	52 478
					221661,02	10468,4	23567	1113	–	3887	
12	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09918	239193		23723		23723	–	25 621
					–		–		–	1898	
13	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00564	245176		1383		1383	–	1 494
					–		–		–	111	
14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0015	204885		307		307	–	332
					–		–		–	25	
		Итого по разделу 2					**79 925**				
		Накладные расходы, тенге					20 731				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 921				
		Смета 2-1-4									
	Раздел 2 ТЗ										
16	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	2	11196,5	525,5	22393	1051	110	21271	47 157
					10616	236,5	21232	473	–	3493	

17	5104-0106-0142 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	2	37209		74418		–	–	74 418
					–		–		74418	–	
18	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	10	1014,5	0,1	10145	1	395	9554	21 275
					974,9	–	9749	–	–	1576	
19	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	4056		8112		8112	–	8 761
					–		–		–	649	
20	2902-0102-0201 (пл)ТОО "Accurate.kz"	Термосмеситель д20мм	шт	2	48393		96786		96786	–	104 529
					–		–		–	7743	
21	2303-0102-1253	Кран водоразборный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96. Прим	шт.	6	7627		45762		45762	–	49 423
					–		–		–	3661	
22	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	3	761,33	–	2284	–	1203	1059	3 610
					360,33	–	1081	–	–	267	
23	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 %	шт.	3	22040,67	33	66122	99	55662	10198	82 426
					3453,67	15	10361	45	–	6106	
24	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	542		271		271	–	293
					–		–		–	22	

<u>Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1</u>

3.1 Монтаж

25	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	8850,5	103,5	17701	207	12063	5420	24 971
					2715,5	50	5431	100	–	1850	

26	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	966		1932		1932	–	2 087
					–		–		–	155	
27	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	2	17867	205,5	35734	411	29232	6164	45 250
					3045,5	99,5	6091	199	–	3352	
28	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	6	14228,33	257	85370	1542	75556	8830	101 736
					1378,67	123	8272	738	–	7536	
29	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	6	966		5796		5796	–	6 260
					–		–		–	464	
		Итого по разделу 3					**572 196**				
		Накладные расходы, тенге					62 496				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					36 874				

Смета 2-1-5

<u>Раздел 1 Комплектные устройства</u>

1.1 Щитки

1	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями(ЩУР-1) НР = 72 %	шт.	1	3029	87	3029	87	426	1832	5 250
					2516	29	2516	29	–	389	
2	2307-0201-0322	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11237		11237		11237	–	12 136
					–		–		–	899	
3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1199	83	1199	83	22	809	2 169
					1094	29	1094	29	–	161	
4	2307-0501-1008	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	13419		13419		13419	–	14 493

				–		–		–	1074	
5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	4481,75	106,5	17927	426	7957	6956	26 874
					2386	29,25	9544	117	–	1991	
6	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353		1353		1353	–	1 461
					–		–		–	108	
7	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1353		4059		4059	–	4 384
					–		–		–	325	
8	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями(ЩС1) НР = 72 %	шт.	1	3029	87	3029	87	426	1832	5 250
					2516	29	2516	29	–	389	
9	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9930		9930		9930	–	10 724
					–		–		–	794	
10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2540,83	19	15245	114	7973	5154	22 031
					1193	–	7158	–	–	1632	
11	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4481	106	4481	106	1989	1739	6 718
					2386	29	2386	29	–	498	
12	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353		1353		1353	–	1 461
					–		–		–	108	
13	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3903		23418		23418	–	25 291
					–		–		–	1873	
14	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями(ЩО1) НР = 72 %	шт.	1	3029	87	3029	87	426	1832	5 250

				2516	29	2516	29	–	389	
15	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001. Прим.	шт.	1	4907		4907		4907	–	5 300
					–		–		–	393	
16	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2540,86	19,14	17786	134	9301	6013	25 703
					1193	–	8351	–	–	1904	
17	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310	–	1 415
					–		–		–	105	
18	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	430		2580		2580	–	2 786
					–		–		–	206	
	1.2 Ящик с понижающим трансфортатором										
19	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1445	169	1445	169	18	948	2 584
					1258	59	1258	59	–	191	
20	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11362		11362		11362	–	12 271
					–		–		–	909	
	Раздел 2 Световое оборудование										
	2										
21	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	22	2261,95	811,5	49763	17853	4511	27786	83 753
					1245,41	508,77	27399	11193	–	6204	
22	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	21	1777,57	704,71	37329	14799	2716	21372	63 397
					943,52	469,95	19814	9869	–	4696	
23	1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	2	3260	475	6520	950	3004	2330	9 558

					1283	335	2566	670	–	708	
24	2902-0103-0202 (пл)ТОО "Электрокомплекс Азия"	Светильник ARTIC 218	шт	8	12679		101432		101432	–	109 547
					–		–		–	8115	
25	2307-0102-1402	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	11	4082		44902		44902	–	48 494
					–		–		–	3592	
26	2307-0102-1208	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82. Прим. CD-218	шт.	3	14093		42279		42279	–	45 661
					–		–		–	3382	
27	2902-0103-0201 (пл)ТОО "Электрокомплекс Азия"	Светильник OLYMPIC LED 160 4000K	шт	14	131250		1837500		1837500	–	1 984 500
					–		–		–	147000	
28	2902-0103-0203 (пл)ТОО "Электрокомплекс Азия"	Светильник GRANDA L NBT 17 F123	шт	2	17054		34108		34108	–	36 837
					–		–		–	2729	
29	2902-0103-0204 (пл)ТОО "Электрокомплекс Азия"	Светильник Luna	шт	5	31652		158260		158260	–	170 921
					–		–		–	12661	
30	2307-0102-1204	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11. Прим. C360-218	шт.	2	28480		56960		56960	–	61 517
					–		–		–	4557	
	Раздел 3 Лампы										
31	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	38	145		5510		5510	–	5 951

				–		–		–	441	
32	2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	2	643		1286		1286	–	1 389
					–		–		–	103	
33	2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	10	1297		12970		12970	–	14 008
					–		–		–	1038	
	Раздел 4 Установочные изделия										
34	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	11	381,09	3,27	4192	36	143	2899	7 658
					364,82	1,18	4013	13	–	567	
35	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	7	381,29	3,43	2669	24	91	1845	4 875
					364,86	1,14	2554	8	–	361	
36	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	424,5	3	849	6	13	599	1 564
					415	1	830	2	–	116	
37	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11	355		3905		3905	–	4 217
					–		–		–	312	
38	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	315		2205		2205	–	2 381
					–		–		–	176	
39	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	449		898		898	–	970

				–		–		–	72	
40	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	13	452,77	3,31	5886	43	283	4014	10 692
					427,69	1,15	5560	15	–	792	
41	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	13	564		7332		7332	–	7 919
					–		–		–	587	
42	2902-0103-0301 (пл)ТОО "Электрокомплексазия"	Рамка РГ-1-ЛБ	шт	7	277		1939		1939	–	2 094
					–		–		–	155	
43	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	25	32		800		800	–	864
					–		–		–	64	
44	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	30	78		2340		2340	–	2 527
					–		–		–	187	
		Итого по разделу					**2 874 845**				
		Накладные расходы, тенге					87 960				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					212 953				
		Техническое решение									
	Раздел 1 Локальная смета 2-1-2. Архитектурные решения										
1	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	25	1771,88	11,4	44297	285	37779	5732	54031
					249,32	5,44	6233	136	–	4002	
2	2109-0205-0211	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99	м	25	5554		138850		138850	–	149958

				–		–		–	11108	
3	2109-0102-0100	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П, ДГ24-12П деревянные СТ РК 943-92	м2	9,36	25906		242480		242480	–	261878
					–		–		–	19398	
1.2 Внутренняя отделка											
4	2107-0506-1047	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, толщина 12 мм К=1,020;	м2	28,8864	1458		42116		42116	–	45485
					–		–		–	3369	
5	1115-0403-0902	Фанера. Покрытие лаком за 2 раза НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	28,32	421,08	1,2	11925	34	7474	3547	16710
					155,97	0,6	4417	17	–	1238	
6	1109-0701-0129	Демонтаж каркаса из уголка и полосовой стали НР = 69 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т конструкций	0,45	64504,44	6013,33	29027	2706	–	18734	51582
					58491,11	1842,22	26321	829	–	3821	
7	1109-0701-0129	Монтаж каркаса для декоративного экрана из уголка и полосовой стали НР = 69 %	т конструкций	0,45	218555,56	20051,11	98350	9023	1590	62446	173660
					194971,11	6142,22	87737	2764	–	12864	
8	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,315	239193		75346		75346	–	81374
					–		–		–	6028	
9	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,135	245176		33099		33099	–	35747
					–		–		–	2648	
1.3 Полы. Тип 1											
10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	36	859,78	32,83	30952	1182	16785	12751	47199
					360,69	16,11	12985	580	–	3496	
1.4 Лестница №1											

11	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Обрамление уголком НР = 69 %	т конструкций	0,03949	218536,34	20055,71	8630	792	139	5479	15238
					194960,75	6128,13	7699	242	–	1129	
12	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03949	239193		9446		9446	–	10202
					–		–		–	756	
13	1106-0101-0101	Заливка бетоном НР = 91 %	м3	0,3	19693,33	1323,33	5908	397	5116	435	6850
					1316,67	276,67	395	83	–	507	
14	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	1267,2	34,87	19008	523	5721	10576	31951
					850,93	30,4	12764	456	–	2367	
15	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15	107,8	0,93	1617	14	127	1186	3027
					98,4	0,47	1476	7	–	224	
1.5 Лесница №2											
16	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Обрамление уголком НР = 69 %	т конструкций	0,06004	218570,95	20069,95	13123	1205	212	8332	23171
					194970,02	6145,9	11706	369	–	1716	
17	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06004	239193		14361		14361	–	15510
					–		–		–	1149	
18	1106-0101-0101	Заливка бетоном НР = 91 %	м3	1	19693	1323	19693	1323	17053	1448	22832
					1317	274	1317	274	–	1691	
19	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	1267,2	34,87	19008	523	5721	10576	31951
					850,93	30,4	12764	456	–	2367	
20	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15	107,8	0,93	1617	14	127	1186	3027

				98,4	0,47	1476	7	–	224	
Раздел 2 Локальная смета 2-1-4. Водоснабжение и канализация										
21 1215-0101-0102	Трубопроводы из водопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводо в	32	634,22	4,81	20295	154	1769	13267	36247
				574,13	1,72	18372	55	–	2685	
22 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,228	18083,33	6495,61	4123	1481	–	2808	7485
				11587,72	3074,56	2642	701	–	554	
23 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	40	2089,68	30,73	83587	1229	192	80549	177267
				2054,15	0,68	82166	27	–	13131	
24 2301-0501-1606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 50x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	39,6	608		24077		24077	–	26003
				–		–		–	1926	
25 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами изовер НР = 76 %	м3 изоляции	0,0471	40700,64	2080,68	1917	98	558	993	3143
				26772,82	976,65	1261	46	–	233	
26 2901-0101-0101	Минеральная вата Изовер ISOVER	м3	0,0471	30155		1420		1420	–	1534
				–		–		–	114	
27 1109-0701-0129	Обрамление уголком и металличеким листом канала под трубы НР = 69 %	т конструкций	0,10996	218552,2	20052,75	24032	2205	388	15259	42434
				194970,9	6147,69	21439	676	–	3143	
28 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03146	239193		7525		7525	–	8127
				–		–		–	602	
29 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	35	932,57	1,23	32640	43	4697	22336	59374
				797,14	0,57	27900	20	–	4398	
30 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0785	245176		19246		19246	–	20786

	–	–	–	1540
Итого по разделу		**1 463 783**		
Накладные расходы, тенге		277 640		
Сметная прибыль (8 %), тенге		108 428		
Итого по акту		7 897 716		
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8		94 773		
Итого		7 992 489		
Непредвиденные работы и затраты (2%)		159 850		
Итого с учетом коэффициента инфляции (Иинф=1,102)		8 983 877,0		
Итого с учетом коэффициента скидки		8 209 461,1		
Налог на добавленную стоимость (12%)		985 135,3		
Итого по акту		**9 194 596,5**		

Заказчик
Зам. директор КГУ "СОШ №20 ГОО" ГУ "Отдел образования г. Семей, ВКО"

от 17.07.2020

_____ **Ж.С.Кожагулова**

Технадзор
Зам.директора ТОО «Vostok Engineering UKG»

_____ **Р.Р.Абдрахманов**

Исполнитель
Директор ТОО «Инком-Шыгыс»

_____ **М.С.Акылгазин**