Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 40" государственного учреждения "Отдел образования города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Дулатова, 278**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **990840001169**

Исполнитель **ТОО "Инком - Шыгыс",Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Чайжунусова, дом № 103, к.22, тел.: (8-7222) 54-02-42**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061040004927

Договор (контракт) договор №31 от 17.04.2020 г. от "____" _____ 20____ года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
9	05.06.2020		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	капитальный ремонт электропроводки		работа	1	13 517 000,00	13 517 000,00	1 448 250,00	13 517 000,00
			Итого	1	x	13 517 000,00	1 448 250,00	13 517 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Наименование стройки: «Капитальный ремонт электропроводки КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»
Наименование объекта: «Капитальный ремонт электропроводки КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»
Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 40" ГУ "Отдела образования г.Семей, ВКО"
Подрядчик: ТОО «Инком-Шыгыс»
Договор № 31 от 17.04.2020 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ на 5 июня 2020 года
по объекту «Капитальный ремонт электропроводки КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Выключатели. Демонтаж НР=72%	шт	110	56,59		6225			4482	11564
				56,59		6225		–	857	
2	Розетки. Демонтаж НР=72%	шт	110	56,59		6225		-	4482	11564
				56,59		6225		–	857	
3	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт	58	185,1	1,72	10736	100	-	7697	19908
				183,38	0,93	10636	54	–	1475	
4	Светильники с лампами накаливанивания. Демонтаж НР=72%	шт	250	61,89	0,65	15473	163		11087	28683
				61,24	0,35	15310	88	–	2125	
5	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	820	93,63	0,22	76777	180	-	55220	142554
				93,41	0,12	76596	98	–	10560	
6	Стальные трубы 20 мм, при открытой проводке. Разборка НР=72%	м	25	417,44	3	10436	75		6884	18706
				381,28	1,16	9532	29	–	1386	
7	Демонтаж уличных светильников. Демонтаж НР=72%	шт	8	185,13	1,75	1481	14	-	1061	2745

			183,38	0,88	1467	7	–	203	
8 Щит распределительный. Демонтаж НР=72%									
	шт	8	1670,5		13364		-	9622	24825
			1670,5		13364		–	1839	
9 Вводно-распределительное устройство. Демонтаж НР=72%									
	шт	1	7703		7703			5546	14309
			7703		7703		–	1060	
10 Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=84%									
	м	2710	295,43	120,87	800615	327558	-	525302	1431989
			174,57	56,19	473085	152275	–	106073	
11 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2 Толщина слоя до 20 мм НР=72%									
	м2	27,2	3251,88	14,47	88451	394	-	54559	154451
			2778,11	7,76	75565	211	–	11441	
12 Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%									
	м2	27,2	2003,71	27,54	54501	749	-	20825	81352
			1041,32	22,01	28324	599	–	6026	
13 Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80%									
	м2	27,2	345,45	3,04	9396	83	-	4346	14841
			198,21	1,53	5391	42	–	1099	
Итого по разделу					**1 957 491**				
Накладные расходы, тенге					711 113				
Сметная прибыль (8 %), тенге					145 001				
Раздел 2 Монтажные работы									
17 Щит распределительный встроенного исполнения на 24 модуля Установка НР=72%									
	шт	1	7661	283	7661	283		4211	12822
			5748	101	5748	101	–	950	

18 Щиты распределительные встроемые модели ЩРв-24э-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
	шт	1	5612		5612		-		6061
							–	449	
19 Переключатель. Монтаж НР=72%									
	шт	15	490,2	4,33	7353	65		5136	13488
			474,2	1,33	7113	20	–	999	
20 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
	шт	1	1435		1435		-		1550
							–	115	
21 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
	шт	14	492		6888		-		7439
							–	551	
22 Щит распределительный встроенного исполнения на 18 модулей Установка НР=72%									
	шт	2	7660,5	283	15321	566		8423	25644
			5748	101	11496	202	–	1900	
23 Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
	шт	2	5506		11012		-		11893
							–	881	
24 Переключатель. Монтаж НР=72%									
	шт	20	490,2	4,35	9804	87		6848	17984
			474,2	1,35	9484	27	–	1332	
25 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
	шт	2	1435		2870		-		3100
							–	230	
26 Выключатель автоматический вводной ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
	шт	18	492		8856		-		9564
							–	708	
27 Щит распределительный встроенного исполнения на 12 модулей. Установка НР=72%									
	шт	1	7661	283	7661	283		4211	12822
			5748	101	5748	101	–	950	

28 Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	4779		4779		-		5161
							–	382	
29 Переключатель. Монтаж НР=72%	шт	8	490,25	4,38	3922	35		2739	7194
			474,25	1,25	3794	10	–	533	
30 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1435		1435		-		1550
							–	115	
31 Выключатель автоматический вводной ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	7	492		3444		-		3720
							–	276	
37 Щиты распределительные встроенного исполнения на 48 модулей. Установка НР=72%	шт	1	7661	283	7661	283	-	4211	12822
			5748	101	5748	101	–	950	
38 Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	12120		12120				13090
							–	970	
39 Переключатель. Монтаж НР=72%	шт	20	490,2	4,35	9804	87	-	6848	17984
			474,2	1,35	9484	27	–	1332	
40 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	1	1805		1805		-	0	1949
							–	144	
41 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1550		1550				1674
							–	124	
42 Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	492		492		-		531
							–	39	

43 Автоматический дифференцированый выключатель 2РС16А, 10 мА АВДТ32-1+N	шт	17	6379		108443				117118
							–	8675	
44 Щиты распределительные встроенного исполнения на 48 модулей. Установка НР=72%	шт	1	7661	283	7661	283	-	4211	12822
			5748	101	5748	101	–	950	
45 Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	12120		12120		-		13090
							–	970	
46 Переключатель. Монтаж НР=72%	шт	18	490,22	4,39	8824	79		6163	16186
			474,22	1,33	8536	24	–	1199	
47 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	1	1805		1805		-		1949
							–	144	
48 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1550		1550				1674
							–	124	
49 Автоматический дифференцированый выключатель 2РС16А, 10 мА АВДТ32-1+N	шт	16	6379		102064		-		110229
							–	8165	
50 Щиты распределительные встроенного исполнения на 48 модулей. Установка НР=72%	шт	1	7661	283	7661	283	-	4211	12822
			5748	101	5748	101	–	950	
51 Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	12120		12120				13090
							–	970	
52 Переключатель. Монтаж НР=72%	шт	17	490,22	4,39	8334	75		5821	15286

			474,22	1,33	8062	23	–	1132	
53 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	1	1805		1805		-		1949
							–	144	
54 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	3	1550		4650				5022
							–	372	
55 Автоматический дифференцированый выключатель 2РС16А, 10 мА АВДТ32-1+N	шт	13	6379		82927		-		89561
							–	6634	
56 Щит распределительный встроенного исполнения на 36 модулей. Установка НР=72%	шт	1	7661	283	7661	283		4211	12822
			5748	101	5748	101	–	950	
57 Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	7985		7985		-		8624
							–	639	
58 Переключатель. Монтаж НР=72%	шт	10	490,22	4,4	4902	44		3424	8992
			474,22	1,4	4742	14	–	666	
59 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1435		1435				1550
							–	115	
60 Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	7	1550		10850				11718
							–	868	
61 Автоматический дифференцированый выключатель 2РС16А, 10 мА АВДТ32-1+N	шт	1	6379		6379		-		6889
							–	510	
62 Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	492		492				531
							–	39	

63	Щит распределительный встроенного исполнения на 24 модулей. Установка НР=72%	шт	1	7661	283	7661	283		4211	12822
				5748	101	5748	101	–	950	
64	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	5612		5612		-		6061
								–	449	
65	Переключатель. Монтаж НР=72%	шт	9	490,22	4,22	4412	38		3082	8091
				474,22	1,33	4268	12	–	600	
66	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1435		1435				1550
								–	115	
67	Автоматический дифференцированый выключатель 2РС16А, 10 мА АВДТ32-1+N	шт	8	6379		51032		-		55115
								–	4083	
68	Щит распределительный встроенного исполнения на 18 модулей. Установка НР=72%	шт	1	7661	283	7661	283		4211	12822
				5748	101	5748	101	–	950	
69	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	5506		5506		-		5946
								–	440	
70	Переключатель. Монтаж НР=72%	шт	7	490	4,29	3430	30		2397	6293
				474,14	1,43	3319	10	–	466	
71	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1435		1435				1550
								–	115	
72	Автоматический дифференцированый выключатель 2РС16А, 10 мА АВДТ32-1+N	шт	6	6379		38274		-		41336
								–	3062	
73	Щит распределительный встроенного исполнения на 18 модулей. Установка НР=72%	шт	1	7661	283	7661	283		4211	12822

				5748	101	5748	101	–	950	
74	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	5506		5506		-		5946
								–	440	
75	Переключатель. Монтаж НР=72%	шт	9	490	4,22	4410	38		3082	8091
				474,22	1,33	4268	12	–	599	
76	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1435		1435				1550
								–	115	
77	Автоматический дифференцированый выключатель 2РС16А, 10 мА АВДТ32-1+N	шт	3	6379		19137		-		20668
								–	1531	
78	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	5	428		2140				2311
								–	171	
79	Щит распределительный встроенного исполнения на 36 модулей. Установка НР=72%	шт	1	7661	283	7661	283		4211	12822
				5748	101	5748	101	–	950	
80	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	7985		7985		-		8624
								–	639	
81	Переключатель. Монтаж НР=72%	шт	13	490,08	4,31	6371	56		4451	11688
				474,23	1,31	6165	17	–	866	
82	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	6877		6877				7427
								–	550	
83	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2	1482		2964				3201
								–	237	

84	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2	1397		2794				3018
								–	224	
85	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1435		1435				1550
								–	115	
86	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	7	428		2996				3236
								–	240	
	2.2 Комплект электроснабжения кабинетов физики и химии									
87	Комплект электроснабжения кабинетов физики и химии КЭС-ФХ. Монтаж оборудования НР=72%	шт	2	55389	8608,5	110778	17217		70121	195371
				45672	3023	91344	6046	–	14472	
88	Комплект электроснабжения кабинетов физики и химии КЭС-ФХ.в комплект входят: щит распределительный в упаковке (с паспортом)-1шт, розетка РА 10-131-610А IP 20 "ХИТ" 42В-16 шт, провод ШВВП 2*0,75-100 м, коробка для провода и розеток-1 шт, руководство по эксплуатации.	шт	2	157320		314640				339811
								–	25171	
	2.3 Светотехническое оборудование									
95	Светодиодный светильник накладного типа для общественных помещений мощн. -33 Вт OPL/S ECO LED 1200	шт	48	30803,58		1478572				1596858
								–	118286	
96	Светодиодный светильник накладного типа для общественных помещений мощн. -66 Вт	шт	3	56189,29		168568				182053
								–	13485	
97	Светодиодный светильник накладного типа со степенью защиты IP65 мощн.-28 Вт	шт	6	17476,79		104861				113250
								–	8389	
99	Светодиодный светильник накладного типа для спортивных залов, в комплекте с настенным креплением и защитной решеткой, мощн.-71 Вт OLIMPIC LED 80	шт	20	46151,79		923036				996879

								–	73843	
103	Кронштейн 600 мм для крепления светильника (освещение школьных досок) с набором крепежей V4-ЕО-00/0005/ SC0-0001	шт	46	1461,61		67234				72613
								–	5379	
107	Кронштейны	т	0,05874	651627		38277				41339
								–	3062	
108	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт	11	261		2871				3101
								–	230	
110	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт	1	10354		10354				11182
								–	828	
	2.4 Электроустановочные изделия									
112	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72%	шт	115	433,34	3,66	49834	421		34617	91207
				416,73	1,35	47924	155	–	6756	
113	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р	шт	115	303		34845				37633
								–	2788	
114	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72%	шт	4	484,5	3,25	1938	13		1369	3572
				474,25	1	1897	4	–	265	
115	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-	шт	4	825		3300				3564
								–	264	
116	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72%	шт	75	433,33	3,65	32500	274		22576	59482
				416,73	1,35	31255	101	–	4406	

117 Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	75	324		24300				26244
							–	1944	
118 Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72%	шт	181	515,4	3,65	93287	661		63847	169706
			488,58	1,34	88433	243	–	12571	
119 Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземлящими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	181	419		75839				81906
							–	6067	
120 Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72%	шт	27	528,7	4,33	14275	117		10083	26307
			517,33	1,33	13968	36	–	1949	
121 Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземлящими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	27	419		11313				12218
							–	905	
122 Выключатель одноклавишный проходной. Монтаж НР=72%	шт	4	433,5	3,75	1734	15		1204	3173
			416,75	1,25	1667	5	–	235	
123 Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	4	351		1404				1516
							–	112	
124 Автомат одно-, двух-, трехполюсной на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт	1	2784	20	2784	20		981	4066
			1363		1363	0	–	301	

125	Автоматически и выключатель Uн=220В,Iн=10А АП50Б-2МТ	шт	1	4520		4520				4882
								–	362	
	2.5 Электромонтажные изделия									
126	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61%	шт	340	710,44		241550			146321	418902
				705,5		239870		–	31030	
127	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 20 мм	шт	240	342		82080				88646
								–	6566	
128	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 35 мм	шт	100	342		34200				36936
								–	2736	
129	Коробки установочные для встраивания выключателей и розеток при скрытой проводке	шт	374	33		12342				13329
								–	987	
	2.8 Провода и кабели									
139	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукова НР=72%	м	9213,8	119,59	3,65	1101878	33630		631152	1871672
				93,8	1,34	864254	12346	–	138642	
141	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020	км	0,0663	1658212		109939		-		118734
								–	8795	
142	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020	км	0,227668	995836		226720				244858
								–	18138	
143	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020	км	0,2142	692151		148259		-		160120
								–	11861	

144	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020	км	0,1122	446082		50050				54054
								–	4004	
145	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020	км	0,2754	287333		79132		-		85463
								–	6331	
146	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020	км	3,621	274229		992983		-		1072422
								–	79439	
147	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020	км	5,049	176728		892300				963684
								–	71384	

Итого по разделу	**10 111 259**
Накладные расходы, тенге	1 078 390
Сметная прибыль (8 %), тенге	753 391
Итого по акту	12 068 750
Накладные расходы, тенге	1 789 503
Сметная прибыль (8 %), тенге	898 392
Итого	12 068 750
Итого в ценах на 2020 г.	12 068 750
Налог на добавленную стоимость (12%)	1 448 250
Всего по акту	**13 517 000**

Заказчик
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №40"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
_____ **В.В. Ляпунов**

Технадзор:
Директор ИП "Айкимбаев Д.Ж."
_____ **Д.Ж. Айкимбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО «Инком-Шыгыс»
_____ **М.С.Акылгазин**