*Приложение 30*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 40" государственного учреждения "Отдел образования города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Дулатова, 278** — **990840001169**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель: **ТОО "Инком - Шыгыс",Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Чайжунусова, дом № 103, к.22, тел.: (8-7222) 54-02-42** — **061040004927**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт): договор №31 от 17.04.2020 г. от "____" _____ 20____ года

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 20 | 22.07.2020 | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | капитальный ремонт электропроводки | | работа | 1 | 13 516 640,90 | 13 516 640,90 | 1 448 211,53 | 13 516 640,90 |
| | | | Итого | 1 | x | 13 516 640,90 | 1 448 211,53 | 13 516 640,90 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / *должность* / *подпись* / Лапунов В.В / *расшифровка подписи*

М.П.

Наименование стройки: «Капитальный ремонт электропроводки КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт электропроводки КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 40" ГУ "Отдела образования г.Семей, ВКО"

Подрядчик: ТОО «Инком-Шығыс»

Договор № 31 от 17.04.2020 г.

Справка

стоимости выполненных работ на 22 июля 2020 года

по объекту «Капитальный ремонт электропроводки КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт приемки выполненных работ | 35703881 | 23635131 |
| | | | |
| 2 | НДС 12% | 4137802,18 | 2689552,18 |
| 3 | **Итого** | **38619487** | **25102487** |
| 4 | Аванс | 11585846,10 | 11585846,10 |
| | **Итого к оплате** | **38619487** | **13516640,90** |

Заказчик

Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа

№40" ГУ "Отдела образования г.Семей ВКО"

**В.В. Ляпунов**

Подрядчик:

Директор ТОО «Инком-Шығыс»

**Акылгазин М.С.**

Наименование стройки: «Капитальный ремонт электропроводки КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»
Наименование объекта: «Капитальный ремонт электропроводки КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»
Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 40" ГУ "Отдела образования г.Семей, ВКО"
Подрядчик: ТОО «Инком-Шыгыс»
Договор № 31 от 17.04.2020 г.

Акт № 2
приемки выполненных работ на 22 июля 2020 года
по объекту «Капитальный ремонт электропроводки КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 11 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2 Толщина слоя до 20 мм НР=72% | м2 | 54,4 | 3251,88 | 14,47 | 176902 | 787 | - | 109117 | 308901 |
| | | | | 2778,11 | 7,76 | 151129 | 422 | – | 22882 | |
| 12 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72% | м2 | 54,4 | 2003,71 | 27,54 | 109002 | 1498 | - | 41648 | 162702 |
| | | | | 1041,32 | 22,01 | 56648 | 1197 | – | 12052 | |
| 13 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80% | м2 | 54,4 | 345,45 | 3,04 | 18792 | 165 | - | 8693 | 29684 |
| | | | | 198,21 | 1,53 | 10783 | 83 | – | 2199 | |
| | Итого по разделу | | | | | **501 287** | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 159 458 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 37 133 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжения 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования НР=72% | шт | 1 | 137801 | 97067 | 137801 | 97067 | | 50629 | 203504 |
| | | | 38752 | 31566 | 38752 | 31566 | – | 15074 | |
| 15 Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт | 1 | 175133 | | 175133 | | - | – | 175133 |
| | | | | | – | | – | 14011 | |
| 16 Распределительная панель ВРУ-1-44-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100А ГОСТ 30011.1-2012 | шт | 1 | 144702 | | 144702 | – | - | – | 144702 |
| | | | | | – | – | – | 11576 | |
| 32 Бокс. Монтаж оборудования НР=72% | шт | 1 | 2489 | 1005 | 2489 | 1005 | | 1262 | 4051 |
| | | | 1384 | 369 | 1384 | 369 | – | 300 | |
| 33 Бокс с прозрачной крышкой МКР42-N-04 30-12-5 | шт | 1 | 991,1 | | 991 | – | | – | 1070 |
| | | | | | – | – | – | 79 | |
| 34 Переключатель. Монтаж НР=72% | шт | 2 | 489 | 4 | 978 | 8 | - | 685 | 1796 |
| | | | 474 | 1,5 | 948 | 3 | – | 133 | |
| 35 Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 1 | 436 | | 436 | – | - | – | 471 |
| | | | | | – | – | – | 35 | |
| 36 Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 1 | 492 | | 492 | – | | – | 531 |
| | | | | | – | – | – | 39 | |
| 89 Светильник потолочный или настенный светодиодный для помещений с нормальными | шт | 481 | 1992,5 | 785,52 | 958393 | 377835 | | 559117 | 1638909 |
| | | | 1077,75 | 536,7 | 518398 | 258153 | – | 121401 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 Уличный светодиодный светильник. Монтаж НР=72% | шт | 15 | 2573,73 | 883,47 | 38606 | 13252 | | 15303 | 58222 |
| | | | 761,6 | 655,33 | 11424 | 9830 | – | 4313 | |
| 91 Светодиодный светильник накладного типа со степенью защиты IP65 мощн. -20 Вт BUG Led | шт | 36 | 16233,04 | | 584389 | – | | – | 631140 |
| | | | | | – | – | – | 46751 | |
| 92 Уличный светодиодный светильник типа Star NBT LED, 220 В, мощность 16 Вт, IP 65 | шт | 15 | 23025 | | 345375 | – | | – | 373005 |
| | | | | | – | – | – | 27630 | |
| 93 Светодиодный светильник накладного типа для общественных помещений мощн. -35 Вт OPL/S ECO LED 1200 | шт | 270 | 30803,58 | | 8316967 | – | | – | 8982324 |
| | | | | | – | – | – | 665357 | |
| 94 Светодиодный светильник накладного типа для общественных помещений мощн. -35 Вт PRS/S ECO LED 600 | шт | 30 | 31518,75 | | 945563 | – | | – | 1021208 |
| | | | | | – | – | – | 75645 | |
| 95 Светодиодный светильник накладного типа для общественных помещений мощн. -33 Вт OPL/S ECO LED 1200 | шт | 38 | 30803,58 | | 1170536 | – | | – | 1264179 |
| | | | | | – | – | – | 93643 | |
| 98 Светильник светодиодный мощн. 3,6 ВТ (для работы в аварийном режиме при исчезновении напряжения в сети-3часа) MARS EFS-380 | шт | 30 | 17356,25 | | 520688 | – | | – | 562343 |
| | | | | | – | – | – | 41655 | |
| 100 Светильник. Установка на кронштейнах НР=72% | шт | 46 | 4906,76 | 984,61 | 225711 | 45292 | | 93569 | 344822 |
| | | | 2155,5 | 669,65 | 99153 | 30804 | – | 25542 | |
| 101 Светодиодный светильник для освещения школьных досок мощн.-18 Вт LED "Вартон" -395 ОК | шт | 46 | 16216,08 | | 745940 | – | | – | 805615 |
| | | | | | – | – | – | 59675 | |
| 102 Кронштейн. Монтаж на стене НР=72% | шт | 46 | 1914,2 | 365,39 | 88053 | 16808 | | 54426 | 153877 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1508,85 | 134,46 | 69407 | 6185 | – | 11398 | |
| 104 Прожектор с лампой мощн. 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре НР=72% | шт | 11 | 11796,91 | 6472,27 | 129766 | 71195 | | 51967 | 196272 |
| | | | 4167,27 | 2394,18 | 45840 | 26336 | – | 14539 | |
| 105 Уличный светодиодный прожектор со степенью защиты IP65 мощн. -55 Вт FREGAT SOLAR LED 55 | шт | 11 | 69766,07 | | 767427 | – | | – | 828821 |
| | | | | | – | – | – | 61394 | |
| 106 Кронштейн. Монтаж на стене НР=72% | шт | 11 | 1914,27 | 365,45 | 21057 | 4020 | | 13015 | 36798 |
| | | | 1508,82 | 134,45 | 16597 | 1479 | – | 2726 | |
| 109 Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72% | шт | 1 | 1641 | 186 | 1641 | 186 | | 1084 | 2943 |
| | | | 1437 | 68 | 1437 | 68 | – | 218 | |
| 111 Светильник переносной для ремонтного освещения с лампой пониженного напряжения | шт | 1 | 2325 | | 2325 | 0 | | 0 | 2511 |
| | | | | | 0 | 0 | – | 186 | |
| 130 Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметром до 32 мм. Прокладка НР=98% | м | 200 | 1142,09 | 26,13 | 228418 | 5226 | | 107232 | 362501 |
| | | | 536,37 | 10,73 | 107274 | 2146 | – | 26852 | |
| 131 Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметром до 15 мм. Прокладка НР=98% | м | 70 | 573,54 | 26,13 | 40148 | 1829 | | 37531 | 83893 |
| | | | 536,37 | 10,73 | 37546 | 751 | – | 6214 | |
| 132 Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 16, толщина стенки 2 мм | м | 70 | 432 | | 30240 | – | | – | 32659 |
| | | | | | – | – | – | 2419 | |
| 133 Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 43 | 60 | | 2580 | – | | – | 2786 |
| | | | | | – | – | – | 206 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72% | м | 2650 | 430,63 | 14,92 | 1141170 | 39538 | | 569538 | 1847547 |
| | | | | 294,8 | 3,7 | 781220 | 9805 | - | 136857 | |
| 135 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм | м | 2650 | 120 | | 318000 | – | | – | 343440 |
| | | | | | | – | – | – | 25440 | |
| 136 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до | т | 0,07917 | 267504 | | 21178 | – | | – | 22872 |
| | | | | | | – | – | – | 1694 | |
| 137 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0432 | 338853 | | 14638 | – | | – | 15809 |
| | | | | | | – | – | – | 1171 | |
| 138 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0297 | 327379 | | 9723 | – | | – | 10501 |
| | | | | | | – | – | – | 778 | |
| 139 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукова НР=72% | м | 251,2 | 119,59 | 3,65 | 30041 | 917 | | 17208 | 51029 |
| | | | | 93,8 | 1,34 | 23563 | 337 | - | 3780 | |
| 140 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020 | км | 0,0612 | 2696931 | | 165052 | | - | 0 | 178256 |
| | | | | | | 0 | | - | 13204 | |
| 142 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020 | км | 0,027332 | 995836 | | 27218 | – | | – | 29395 |
| | | | | | | – | – | – | 2177 | |
| 148 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (3*3 см) (Для прокладки кабелей) НР=84% | м | 2650 | 295,43 | 120,87 | 782890 | 320306 | - | 513673 | 1400288 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 174,57 | 56,19 | 462611 | 148904 | – | 103725 | |
| 149 | Стены. Заделка борозд площадью до 0,1 м2 НР=84% | м3 | 2,385 | 117218,03 | 1113,63 | 279565 | 2656 | - | 158435 | 473040 |
| | | | | 78529,56 | 553,46 | 187293 | 1320 | – | 35040 | |
| 150 | Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (3,5*3,5 см) (Для прокладки кабелей) НР=84% | м | 60 | 541,77 | 217,62 | 32506 | 13057 | - | 21436 | 58257 |
| | | | | 324,15 | 101,17 | 19449 | 6070 | – | 4315 | |
| 151 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94% | м2 | 2,1 | 1113,81 | 120,48 | 2339 | 253 | - | 917 | 3516 |
| | | | | 418,1 | 46,67 | 878 | 98 | – | 260 | |
| 152 | Покрытия бетонные. Устройство Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94% К=3,000 | м2 | 6,3 | 104,13 | 5,24 | 656 | 33 | - | 87 | 802 |
| | | | | 12,06 | 2,7 | 76 | 17 | – | 59 | |

| | |
|---|---|
| Итого по разделу | **22 350 838** |
| Накладные расходы, тенге | 2 267 114 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 657 511 |
| Итого по акту | 22 852 125 |
| Накладные расходы, тенге | 2 426 572 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 694 644 |
| Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8 | 274 226 |
| Итого | 23 126 351 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%) | 508 780 |
| Итого в ценах на 2020 г. | 23 635 131 |
| Итого с учетом коэффициента скидки | 22 412 935 |
| Налог на добавленную стоимость (12%) | 2 689 552,18 |
| Всего по акту | **25 102 487** |

Заказчик
Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №40" ГУ "Отдел образования г.Семей
_____ В.В. Ляпунов

Технадзор:
Директор ИП "Айкимбаев Д.Ж."
_____ Д.Ж. Айкимбаев

Подрядчик:
Директор ТОО «Инком-Шығыс»
_____ М.С.Акылгазин