Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____» _____ 2020 г.

Заказчик ***Семейский региональный филиал РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» КВКиН МСХ РК***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 17***.07.2020 г., ТОО «Инком-Шыгыс», Акылгазин Марат Саркытович, г.Семей, ул.Чайжунусова, 103-22,***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 17.07.2020 г. Технический надзор Абдрахманов Руслан Ринатович KZVJE00025977 Дата выдачи: 12.05.2017 г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от 14.09.2020 г. ТОО «Projectus» Авторский надзор эксперт Наскенов Жабай Алемгерович, аттестат №927от 15.08.2017 г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Подключение к теплоснабжению здания Аягузской районной ветеринарной лаборатории***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ***ВКО, г.Аягуз, ул.Кабанбай Батыра, 27А***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю ***распоряжение акима г.Аягуз***

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий

№582-Д от «27» сентября 2019 г.

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО», №KZ46REA00171925 от 13.05.2020 г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Projectus», №40/2018 г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ***РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» КВКиН МСХ РК от 08.09.2018 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май, 2020 г.***

месяц, год

окончание работ ***июль, 2020 г.***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***три***;

фактически, месяц: ***три***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Температура Т1	□	80	80	80	80
Температура Т2	□	60	60	60	60
Присоединяемая нагрузка	Гкал/час	0,03	0,03	0,03	0,03
Расход теплоносителя	$м^3$/час	1,5	1,5	1,5	1,5

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,

оответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
ериод_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

дание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	422,6	422,6
Число этажей	этаж	1,2	1,2
Общий строительный объем	$м^3$	3790,65	3790,65
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь строенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-

. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту
арактеризуются следующими данными: ***безканальная подземная прокладка рубопроводов;***
бщая протяженность трубопровода 322 м;
лубина прокладки полиэтиленового теплопровода 1.2 м от поверхности рельефа о верха трубы;
рубопроводы, пересекающие автомобильные проезды, проложены в металлических футлярах Ду300;
ля контроля состояния теплоизоляционного и слоя из пенополиуретана и бнаружения участков с повышенной влажностью изоляции, смонтирована истема оперативного дистанционного контроля (ОДК);
ля дренирования воды из проектируемой теплосети установлены спускные аровые краны Ду25, расположенные в нижних точках; сброс осуществляется в ренажный колодец (ДК);

верхних точках теплосети установлены краны Ду15 для сброса
оздуха.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве огласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного пробования;

. Наружные инженерные коммуникации (**холодное** и **горячее водоснабжение, анализация**, **теплоснабжение**, газоснабжение, **электроснабжение** и **связь**) беспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

нужное подчеркнуть

. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего ***14989,805*** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ ***10715,247*** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря ***4274,558*** тысяч тенге;
. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***13490,824*** тысяч тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***9216,266*** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***4274,558*** тысяч тенге;

. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ ***Подключение к теплоснабжению здания Аягузской районной ветеринарной лаборатории***

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заказчик: Балуанов Аян Кажмухаметович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Тех. надзор Абдрахманов Руслан Ринатович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Наскенов Жабай Алемгерович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик Акылгазин Марат Саркытович

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 14
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

ехнические характеристики объекта
епловая трасса)

⁰ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
	Протяженность тепловой трассы	м	322	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	6	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	6	
	Количество опор	шт	2	
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	322	
2	Количество колодцев (камер)	шт	1	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	2	
5	Количество задвижек	шт	2	

Горизонтальный разрез колодца (камеры)	Вертикальный разрез колодца (камеры)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке	Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ	Сталь	57	322	

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

аказчик: Балуанов Аян Кажмухаметович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

вторский надзор Наскенов Жабай Алемгерович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *М.П.*

Паразитологія
лікарів в Бемині