Заказчик: ТОО "Реабилитационный Центр "Акбобек"
Подрядчик: ТОО "Рус Тал"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство образовательной средней школы-интернат в микрорайоне "Батыс-2", г. Актобе, ул.О.Татеулы 13А"

Договор № 45 от 17.06.2019г.

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года.

		код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование	код	наименование	код	
				45	17.06.2019г.					
наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2018г.	из них: строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость 12%	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	144 753 388		129 244 096						15 509 292	144 753 388
В том числе за ноябрь		144 753 388	129 244 096						15 509 292	144 753 388
Итого к оплате		144 753 388								
Всего к оплате с НДС	Сто сорок четыре миллиона семьсот пятьдесят три тысячи триста восемьдесят восемь тенге.									144 753 388

Заказчик: ТОО "Реабилитационный Центр "Акбобек" _____ **Отжагарова Е.Е.**

Подрядчик: Директор ТОО "Рус Тал" _____ **Алпанов А.С.**

Заказчик: ТОО "Реабилитационный Центр "Акбобек"
Подрядчик: ТОО "Рус Тал"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство образовательной средней школы-интернат в микрорайоне "Батыс-2" , г. Актобе, ул.О.Татеулы 13А"
Договор № 45 от 17.06.2019г.
Наименование объекта: "Строительство образовательной средней школы-интернат в микрорайоне "Батыс-2"

Акт № 1
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы школы							
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
1	**1101-0101-0215 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**8473.0000**		**124.45**	**1054443**
		Итого оплата труда:				**34.00**	**288086**
		Итого эксплуатация машин:				**120.57**	**1021602**
		Накладные расходы	%	72		24.48	207422
		Сметная прибыль	%	8		11.91	100949
		Сметная стоимость:				**160.84**	**1362814**
2	**1101-0102-0215 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**7863.0000**		**180.09**	**1416064**
		Итого оплата труда:				**51.94**	**408420**
		Итого эксплуатация машин:				**173.78**	**1366440**
		Итого материалов:				**0.13**	**1019**
		Накладные расходы	%	72		37.40	294062
		Сметная прибыль	%	8		17.40	136810
		Сметная стоимость:				**234.89**	**1846936**
3	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**501.0000**		**2630.78**	**1318023**
		Итого оплата труда:				**2630.78**	**1318023**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (=72x0,9)	%	64.8		1704.75	854079
		Сметная прибыль	%	8		346.84	173768
		Сметная стоимость:				**4682.37**	**2345870**
4	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**8473.0000**		**43.78**	**370952**
		Итого оплата труда:				**15.03**	**127353**
		Итого эксплуатация машин:				**43.78**	**370952**
		Накладные расходы (=72x0,9)	%	64.8		9.74	82525
		Сметная прибыль	%	8		4.28	36278
		Сметная стоимость:				**57.80**	**489755**
5	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**8473.0000**		**337.15**	**2856654**
		Итого оплата труда:				**115.75**	**980732**
		Итого эксплуатация машин:				**337.15**	**2856654**
		Накладные расходы (=72x0,9)	%	64.8		75.00	635514
		Сметная прибыль	%	8		32.97	279373
		Сметная стоимость:				**445.12**	**3771542**
6	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8709.0000**		**30.68**	**267231**
		Итого оплата труда:				**10.53**	**91744**
		Итого эксплуатация машин:				**30.68**	**267231**
		Накладные расходы (=72x0,9)	%	64.8		6.83	59450
		Сметная прибыль	%	8		3.00	26134
		Сметная стоимость:				**40.51**	**352815**
7	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8709.0000**		**287.89**	**2507193**
		Итого оплата труда:				**98.84**	**860757**
		Итого эксплуатация машин:				**287.89**	**2507193**
		Накладные расходы (=72x0,9)	%	64.8		64.05	557771
		Сметная прибыль	%	8		28.15	245197
		Сметная стоимость:				**380.09**	**3310161**
8	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**265.0000**		**43.78**	**11602**
		Итого оплата труда:				**15.03**	**3983**
		Итого эксплуатация машин:				**43.78**	**11602**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (=72x0,9)	%	64.8		9.74	2581
		Сметная прибыль	%	8		4.28	1135
		Сметная стоимость:				**57.80**	**15317**
9	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**265.0000**		**337.15**	**89344**
		Итого оплата труда:				**115.75**	**30673**
		Итого эксплуатация машин:				**337.15**	**89344**
		Накладные расходы (=72x0,9)	%	64.8		75.00	19876
		Сметная прибыль	%	8		32.97	8738
		Сметная стоимость:				**445.12**	**117958**
10	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**265.0000**		**710.53**	**188291**
		Итого оплата труда:				**710.53**	**188291**
		Накладные расходы (=72x0,9)	%	64.8		460.42	122013
		Сметная прибыль	%	8		93.68	24824
		Сметная стоимость:				**1264.63**	**335128**
11	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**8709.0000**		**132.23**	**1151574**
		Итого оплата труда:				**97.95**	**853007**
		Итого эксплуатация машин:				**63.00**	**548667**
		Накладные расходы (=72x0,9)	%	64.8		63.47	552749
		Сметная прибыль	%	8		15.66	136346
		Сметная стоимость:				**211.35**	**1840668**
12	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**13681.6200**		**84.00**	**1149256**
		Сметная прибыль	%	8		6.72	91940
		Сметная стоимость:				**90.72**	**1241197**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**12380627**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2190667**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**9039686**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2960403**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1019**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				**1149256**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**3388042**
	ИТОГО:		Тенге				**15768669**
	Сметная прибыль		Тенге				**1261494**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**17030163**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-1 Общестроительные работы котельной					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**1101-0101-0215 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**470.0000**		**124.45**	**58490**
		Итого оплата труда:				**34.00**	**15980**
		Итого эксплуатация машин:				**120.57**	**56669**
		Накладные расходы	%	72		24.48	11506
		Сметная прибыль	%	8		11.91	5600
		Сметная стоимость:				**160.84**	**75596**
2	**1101-0102-0215 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**100.0000**		**180.09**	**18009**
		Итого оплата труда:				**51.94**	**5194**
		Итого эксплуатация машин:				**173.78**	**17378**
		Итого материалов:				**0.13**	**13**
		Накладные расходы	%	72		37.40	3740
		Сметная прибыль	%	8		17.40	1740
		Сметная стоимость:				**234.89**	**23489**
3	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**20.0000**		**2630.78**	**52616**
		Итого оплата труда:				**2630.78**	**52616**
		Накладные расходы (=72х0,9)	%	64.8		1704.75	34095
		Сметная прибыль	%	8		346.84	6937
		Сметная стоимость:				**4682.37**	**93647**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**490.0000**		**43.78**	**21452**
		Итого оплата труда:				**15.03**	**7365**
		Итого эксплуатация машин:				**43.78**	**21452**
		Накладные расходы (=72x0,9)	%	64.8		9.74	4772
		Сметная прибыль	%	8		4.28	2098
		Сметная стоимость:				**57.80**	**28323**
5	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**490.0000**		**74.92**	**36712**
		Итого оплата труда:				**25.72**	**12604**
		Итого эксплуатация машин:				**74.92**	**36712**
		Накладные расходы (=72x0,9)	%	64.8		16.67	8167
		Сметная прибыль	%	8		7.33	3590
		Сметная стоимость:				**98.92**	**48469**
6	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**475.0000**		**30.68**	**14575**
		Итого оплата труда:				**10.53**	**5004**
		Итого эксплуатация машин:				**30.68**	**14575**
		Накладные расходы (=72x0,9)	%	64.8		6.83	3242
		Сметная прибыль	%	8		3.00	1425
		Сметная стоимость:				**40.51**	**19243**
7	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**475.0000**		**75.76**	**35986**
		Итого оплата труда:				**26.01**	**12354**
		Итого эксплуатация машин:				**75.76**	**35986**
		Накладные расходы (=72x0,9)	%	64.8		16.85	8006
		Сметная прибыль	%	8		7.41	3519
		Сметная стоимость:				**100.02**	**47511**
8	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**15.0000**		**43.78**	**657**
		Итого оплата труда:				**15.03**	**225**
		Итого эксплуатация машин:				**43.78**	**657**
		Накладные расходы (=72x0,9)	%	64.8		9.74	146

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4.28	64
		Сметная стоимость:				**57.80**	**867**
9	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**15.0000**		**74.92**	**1124**
		Итого оплата труда:				**25.72**	**386**
		Итого эксплуатация машин:				**74.92**	**1124**
		Накладные расходы (=72х0,9)	%	64.8		16.67	250
		Сметная прибыль	%	8		7.33	110
		Сметная стоимость:				**98.92**	**1484**
10	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15.0000**		**710.53**	**10658**
		Итого оплата труда:				**710.53**	**10658**
		Накладные расходы (=72х0,9)	%	64.8		460.42	6906
		Сметная прибыль	%	8		93.68	1405
		Сметная стоимость:				**1264.63**	**18969**
11	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**475.0000**		**132.23**	**62808**
		Итого оплата труда:				**97.95**	**46524**
		Итого эксплуатация машин:				**63.00**	**29925**
		Накладные расходы (=72х0,9)	%	64.8		63.47	30148
		Сметная прибыль	%	8		15.66	7436
		Сметная стоимость:				**211.35**	**100392**
12	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**174.0000**		**84.00**	**14616**
		Сметная прибыль	%	8		6.72	1169
		Сметная стоимость:				**90.72**	**15785**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**327703**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**98597**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**214477**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**70314**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**13**
		- перевозка грузов	Тенге				**14616**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**110978**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**438681**
	Сметная прибыль		Тенге				**35095**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**473776**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы школы							
РАЗДЕЛ 1.Фундаменты							
секция А							
1	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**40.8000**		**20507.42**	**836703**
		Итого оплата труда:				**1232.44**	**50284**
		Итого эксплуатация машин:				**1051.83**	**42915**
		Итого материалов:				**18421.48**	**751597**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		1009.37	41182
		Сметная прибыль	%	8		1721.34	70231
		Сметная стоимость:				**23238.13**	**948116**
2	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**85.0000**		**25866.32**	**2198637**
		Итого оплата труда:				**2820.49**	**239742**
		Итого эксплуатация машин:				**1709.74**	**145328**
		Итого материалов:				**21637.18**	**1839160**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		2309.98	196348
		Сметная прибыль	%	8		2254.10	191599
		Сметная стоимость:				**30430.41**	**2586584**
3	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**47.4000**		**27870.98**	**1321084**
		Итого оплата труда:				**4642.23**	**220042**
		Итого эксплуатация машин:				**1524.62**	**72267**
		Итого материалов:				**22000.11**	**1042805**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		3801.99	180214
		Сметная прибыль	%	8		2533.84	120104
		Сметная стоимость:				**34206.81**	**1621403**
4	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**24.9000**		**26082.73**	**649460**
		Итого оплата труда:				**3346.15**	**83319**
		Итого эксплуатация машин:				**1447.80**	**36050**
		Итого материалов:				**21569.69**	**537085**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		2740.50	68238

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2305.86	57416
		Сметная стоимость:				**31129.09**	**775114**
5	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.7209**		**198733.00**	**143267**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	11461
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**154728**
6	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5.1765**		**191399.00**	**990777**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	79262
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**1070039**
7	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**14.8127**		**185510.00**	**2747904**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	219832
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**2967736**
секция Б							
8	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**24.4000**		**20507.42**	**500381**
		Итого оплата труда:				**1232.44**	**30072**
		Итого эксплуатация машин:				**1051.83**	**25665**
		Итого материалов:				**18421.48**	**449484**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		1009.37	24629
		Сметная прибыль	%	8		1721.34	42001
		Сметная стоимость:				**23238.13**	**567010**
9	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**61.0000**		**25866.32**	**1577846**
		Итого оплата труда:				**2820.49**	**172050**
		Итого эксплуатация машин:				**1709.74**	**104294**
		Итого материалов:				**21637.18**	**1319868**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		2309.98	140909
		Сметная прибыль	%	8		2254.10	137500
		Сметная стоимость:				**30430.41**	**1856255**
10	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**41.8000**		**26082.73**	**1090258**
		Итого оплата труда:				**3346.15**	**139869**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1447.80**	**60518**
		Итого материалов:				**21569.69**	**901613**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		2740.50	114553
		Сметная прибыль	%	8		2305.86	96385
		Сметная стоимость:				**31129.09**	**1301196**
11	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.4645**		**198733.00**	**92311**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	7385
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**99696**
12	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4.1048**		**191399.00**	**785655**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	62852
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**848507**
13	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**7.9902**		**185510.00**	**1482262**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	118581
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**1600843**
секция В							
14	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**36.8000**		**20507.42**	**754673**
		Итого оплата труда:				**1232.44**	**45354**
		Итого эксплуатация машин:				**1051.83**	**38707**
		Итого материалов:				**18421.48**	**677911**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		1009.37	37145
		Сметная прибыль	%	8		1721.34	63345
		Сметная стоимость:				**23238.13**	**855163**
15	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**97.0000**		**25866.32**	**2509033**
		Итого оплата труда:				**2820.49**	**273587**
		Итого эксплуатация машин:				**1709.74**	**165845**
		Итого материалов:				**21637.18**	**2098806**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		2309.98	224068
		Сметная прибыль	%	8		2254.10	218648
		Сметная стоимость:				**30430.41**	**2951749**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**5.9400**		**27870.98**	**165554**
		Итого оплата труда:				**4642.23**	**27575**
		Итого эксплуатация машин:				**1524.62**	**9056**
		Итого материалов:				**22000.11**	**130681**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		3801.99	22584
		Сметная прибыль	%	8		2533.84	15051
		Сметная стоимость:				**34206.81**	**203188**
17	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**44.0000**		**26082.73**	**1147640**
		Итого оплата труда:				**3346.15**	**147231**
		Итого эксплуатация машин:				**1447.80**	**63703**
		Итого материалов:				**21569.69**	**949066**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		2740.50	120582
		Сметная прибыль	%	8		2305.86	101458
		Сметная стоимость:				**31129.09**	**1369680**
18	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.7086**		**198733.00**	**140822**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	11266
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**152088**
19	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6.7931**		**191399.00**	**1300193**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	104015
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**1404208**
20	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**9.4998**		**185510.00**	**1762308**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	140985
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**1903293**
секция Г							
21	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**34.6000**		**20507.42**	**709557**
		Итого оплата труда:				**1232.44**	**42643**
		Итого эксплуатация машин:				**1051.83**	**36393**
		Итого материалов:				**18421.48**	**637383**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		1009.37	34924
		Сметная прибыль	%	8		1721.34	59558
		Сметная стоимость:				**23238.13**	**804039**
22	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**90.5000**		**25866.32**	**2340902**
		Итого оплата труда:				**2820.49**	**255254**
		Итого эксплуатация машин:				**1709.74**	**154732**
		Итого материалов:				**21637.18**	**1958165**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		2309.98	209053
		Сметная прибыль	%	8		2254.10	203996
		Сметная стоимость:				**30430.41**	**2753952**
23	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**16.0400**		**27870.98**	**447051**
		Итого оплата труда:				**4642.23**	**74461**
		Итого эксплуатация машин:				**1524.62**	**24455**
		Итого материалов:				**22000.11**	**352882**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		3801.99	60984
		Сметная прибыль	%	8		2533.84	40643
		Сметная стоимость:				**34206.81**	**548677**
24	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**21.6000**		**26082.73**	**563387**
		Итого оплата труда:				**3346.15**	**72277**
		Итого эксплуатация машин:				**1447.80**	**31272**
		Итого материалов:				**21569.69**	**465905**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		2740.50	59195
		Сметная прибыль	%	8		2305.86	49807
		Сметная стоимость:				**31129.09**	**672388**
25	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.7276**		**198733.00**	**144598**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	11568
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**156166**
26	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6.4621**		**191399.00**	**1236839**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	98947
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**1335787**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.9746**		**185510.00**	**551818**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	44145
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**595963**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты и каркас Блок Д					
28	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**17.7000**		**20507.42**	**362981**
		Итого оплата труда:				**1232.44**	**21814**
		Итого эксплуатация машин:				**1051.83**	**18617**
		Итого материалов:				**18421.48**	**326060**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		1009.37	17866
		Сметная прибыль	%	8		1721.34	30468
		Сметная стоимость:				**23238.13**	**411315**
29	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**8.6000**		**27870.98**	**239690**
		Итого оплата труда:				**4642.23**	**39923**
		Итого эксплуатация машин:				**1524.62**	**13112**
		Итого материалов:				**22000.11**	**189201**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		3801.99	32697
		Сметная прибыль	%	8		2533.84	21791
		Сметная стоимость:				**34206.81**	**294179**
30	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**102.7000**		**25866.32**	**2656471**
		Итого оплата труда:				**2820.49**	**289664**
		Итого эксплуатация машин:				**1709.74**	**175591**
		Итого материалов:				**21637.18**	**2222138**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		2309.98	237235
		Сметная прибыль	%	8		2254.10	231496
		Сметная стоимость:				**30430.41**	**3125203**
31	**1106-0501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**41.5000**		**29686.29**	**1231981**
		Итого оплата труда:				**20801.35**	**863256**
		Итого эксплуатация машин:				**6717.72**	**278785**
		Итого материалов:				**3377.98**	**140186**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		17036.31	707007

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3737.81	155119
		Сметная стоимость:				**50460.41**	**2094107**
		РАЗДЕЛ 3.Каркас блок А					
		стены и колонны на отм. -3.900					
32	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**76.0000**		**25852.30**	**1964775**
		Итого оплата труда:				**14847.79**	**1128432**
		Итого эксплуатация машин:				**6630.22**	**503897**
		Итого материалов:				**5527.68**	**420104**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		12160.34	924186
		Сметная прибыль	%	8		3041.01	231117
		Сметная стоимость:				**41053.65**	**3120078**
33	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5.7081**		**191399.00**	**1092532**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	87403
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**1179935**
34	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**12.9706**		**185510.00**	**2406180**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	192494
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**2598674**
35	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**9.0700**		**17851.75**	**161915**
		Итого оплата труда:				**11005.13**	**99817**
		Итого эксплуатация машин:				**5888.80**	**53411**
		Итого материалов:				**2072.55**	**18798**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		9013.20	81750
		Сметная прибыль	%	8		2149.20	19493
		Сметная стоимость:				**29014.14**	**263158**
36	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0238**		**191399.00**	**4548**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	364
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**4911**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.9858**		**185510.00**	**182872**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	14630
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**197502**
38	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.3025**		**198733.00**	**60111**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	4809
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**64920**
		РАЗДЕЛ 4.Каркас блок Б					
		на отм. -3.900					
39	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**77.0000**		**25852.30**	**1990627**
		Итого оплата труда:				**14847.79**	**1143280**
		Итого эксплуатация машин:				**6630.22**	**510527**
		Итого материалов:				**5527.68**	**425632**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		12160.34	936346
		Сметная прибыль	%	8		3041.01	234158
		Сметная стоимость:				**41053.65**	**3161131**
40	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8.9374**		**191399.00**	**1710611**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	136849
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**1847460**
41	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8.8208**		**185510.00**	**1636347**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	130908
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**1767254**
42	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1772**		**198733.00**	**35215**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	2817
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**38033**
43	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**13.2400**		**17851.75**	**236357**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**11005.13**	**145708**
		Итого эксплуатация машин:				**5888.80**	**77968**
		Итого материалов:				**2072.55**	**27441**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		9013.20	119335
		Сметная прибыль	%	8		2149.20	28455
		Сметная стоимость:				**29014.14**	**384147**
44	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.2946**		**185510.00**	**240154**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	19212
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**259366**
45	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.3310**		**198733.00**	**65777**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	5262
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**71039**
		РАЗДЕЛ 5.Каркас блок В					
		на отм. -3.900					
46	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**120.5400**		**25852.30**	**3116236**
		Итого оплата труда:				**14847.79**	**1789753**
		Итого эксплуатация машин:				**6630.22**	**799206**
		Итого материалов:				**5527.68**	**666307**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		12160.34	1465808
		Сметная прибыль	%	8		3041.01	366564
		Сметная стоимость:				**41053.65**	**4948607**
47	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**13.4806**		**191399.00**	**2580171**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	206414
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**2786585**
48	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**13.5037**		**185510.00**	**2505071**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	200406
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**2705477**
49	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2836**		**198733.00**	**56357**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	4509
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**60865**
50	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**20.9600**		**17851.75**	**374173**
		Итого оплата труда:				**11005.13**	**230668**
		Итого эксплуатация машин:				**5888.80**	**123429**
		Итого материалов:				**2072.55**	**43441**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		9013.20	188917
		Сметная прибыль	%	8		2149.20	45047
		Сметная стоимость:				**29014.14**	**608136**
51	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3.4880**		**185510.00**	**647059**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	51765
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**698824**
52	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0065**		**191399.00**	**1240**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	99
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**1339**
53	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.5509**		**198733.00**	**109486**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	8759
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**118245**
		РАЗДЕЛ 6.Каркас блок Г					
		на отм. -3.900					
54	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**123.1200**		**25852.30**	**3182935**
		Итого оплата труда:				**14847.79**	**1828060**
		Итого эксплуатация машин:				**6630.22**	**816312**
		Итого материалов:				**5527.68**	**680568**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		12160.34	1497181
		Сметная прибыль	%	8		3041.01	374409
		Сметная стоимость:				**41053.65**	**5054526**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**13.7418**		**191399.00**	**2630173**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	210414
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**2840586**
56	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**9.7763**		**185510.00**	**1813601**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	145088
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**1958690**
57	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2814**		**198733.00**	**55918**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	4473
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**60391**
58	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**19.2400**		**17851.75**	**343468**
		Итого оплата труда:				**11005.13**	**211739**
		Итого эксплуатация машин:				**5888.80**	**113300**
		Итого материалов:				**2072.55**	**39876**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		9013.20	173414
		Сметная прибыль	%	8		2149.20	41351
		Сметная стоимость:				**29014.14**	**558232**
59	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.2291**		**185510.00**	**228014**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	18241
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**246255**
60	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0281**		**191399.00**	**5374**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	430
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**5804**
61	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.4807**		**198733.00**	**95527**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	7642
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**103169**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 7.Полы					
тип 1							
62	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**3632.0500**		**220.23**	**799875**
		Итого оплата труда:				**69.83**	**253617**
		Итого эксплуатация машин:				**27.82**	**101026**
		Итого материалов:				**132.21**	**480198**
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84.6		59.07	214560
		Сметная прибыль	%	8		22.34	81155
		Сметная стоимость:				**301.65**	**1095591**
63	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**363.2050**		**23249.50**	**8444334**
		Итого оплата труда:				**3074.40**	**1116637**
		Итого эксплуатация машин:				**7.68**	**2789**
		Итого материалов:				**20167.42**	**7324907**
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84.6		2600.94	944675
		Сметная прибыль	%	8		2068.04	751121
		Сметная стоимость:				**27918.48**	**10140130**
64	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**11.4773**		**12509.86**	**143579**
		Итого оплата труда:				**11731.00**	**134640**
		Итого эксплуатация машин:				**1237.54**	**14204**
		Итого материалов:				**31.92**	**366**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		9607.69	110270
		Сметная прибыль	%	8		1769.40	20308
		Сметная стоимость:				**23886.95**	**274157**
65	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**11.4773**		**211555.00**	**2428076**
		Сметная прибыль	%	8		16924.40	194246
		Сметная стоимость:				**228479.40**	**2622322**
66	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3632.0500**		**958.99**	**3483112**
		Итого оплата труда:				**376.12**	**1366088**
		Итого эксплуатация машин:				**25.60**	**92983**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**568.89**	**2066247**
		Накладные расходы (=94x0,9)	%	84.6		318.20	1155711
		Сметная прибыль	%	8		102.18	371106
		Сметная стоимость:				**1379.37**	**5009929**
67	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**3632.0500**		**599.45**	**2177227**
		Итого оплата труда:				**21.94**	**79694**
		Итого эксплуатация машин:				**17.42**	**63269**
		Итого материалов:				**567.77**	**2062179**
		Накладные расходы (=94x0,9)	%	84.6		18.56	67421
		Сметная прибыль	%	8		49.44	179572
		Сметная стоимость:				**667.45**	**2424220**
тип 5							
68	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**250.8600**		**220.23**	**55246**
		Итого оплата труда:				**69.83**	**17517**
		Итого эксплуатация машин:				**27.82**	**6978**
		Итого материалов:				**132.21**	**33167**
		Накладные расходы (=94x0,9)	%	84.6		59.07	14819
		Сметная прибыль	%	8		22.34	5605
		Сметная стоимость:				**301.65**	**75671**
69	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**25.0860**		**23249.50**	**583237**
		Итого оплата труда:				**3074.40**	**77124**
		Итого эксплуатация машин:				**7.68**	**193**
		Итого материалов:				**20167.42**	**505920**
		Накладные расходы (=94x0,9)	%	84.6		2600.94	65247
		Сметная прибыль	%	8		2068.04	51879
		Сметная стоимость:				**27918.48**	**700363**
70	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.7927**		**12509.86**	**9917**
		Итого оплата труда:				**11731.00**	**9299**
		Итого эксплуатация машин:				**1237.54**	**981**
		Итого материалов:				**31.92**	**25**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		9607.69	7616

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1769.40	1403
		Сметная стоимость:				**23886.95**	**18936**
71	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.7927**		**211555.00**	**167703**
		Сметная прибыль	%	8		16924.40	13416
		Сметная стоимость:				**228479.40**	**181120**
тип 14							
72	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**82.9600**		**220.23**	**18270**
		Итого оплата труда:				**69.83**	**5793**
		Итого эксплуатация машин:				**27.82**	**2308**
		Итого материалов:				**132.21**	**10968**
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84.6		59.07	4901
		Сметная прибыль	%	8		22.34	1854
		Сметная стоимость:				**301.65**	**25024**
73	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**8.2960**		**23249.50**	**192878**
		Итого оплата труда:				**3074.40**	**25505**
		Итого эксплуатация машин:				**7.68**	**64**
		Итого материалов:				**20167.42**	**167309**
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84.6		2600.94	21577
		Сметная прибыль	%	8		2068.04	17156
		Сметная стоимость:				**27918.48**	**231612**
74	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.2622**		**12509.86**	**3280**
		Итого оплата труда:				**11731.00**	**3075**
		Итого эксплуатация машин:				**1237.54**	**324**
		Итого материалов:				**31.92**	**8**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		9607.69	2519
		Сметная прибыль	%	8		1769.40	464
		Сметная стоимость:				**23886.95**	**6262**
75	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.2622**		**211555.00**	**55460**
		Сметная прибыль	%	8		16924.40	4437

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**228479.40**	**59897**
76	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**82.9600**		**958.99**	**79558**
		Итого оплата труда:				**376.12**	**31203**
		Итого эксплуатация машин:				**25.60**	**2124**
		Итого материалов:				**568.89**	**47195**
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84.6		318.20	26398
		Сметная прибыль	%	8		102.18	8476
		Сметная стоимость:				**1379.37**	**114432**
77	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**82.9600**		**599.45**	**49730**
		Итого оплата труда:				**21.94**	**1820**
		Итого эксплуатация машин:				**17.42**	**1445**
		Итого материалов:				**567.77**	**47102**
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84.6		18.56	1540
		Сметная прибыль	%	8		49.44	4102
		Сметная стоимость:				**667.45**	**55372**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**80906349**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**11872219**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4784044**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**915669**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**64250086**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**10553606**
	ИТОГО:		Тенге				**91459955**
	Сметная прибыль		Тенге				**7316796**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**98776751**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-1 Общестроительные работы котельной							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
1	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**9.4600**		**20507.42**	**194000**
		Итого оплата труда:				**1232.44**	**11659**
		Итого эксплуатация машин:				**1051.83**	**9950**
		Итого материалов:				**18421.48**	**174267**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		1009.37	9549
		Сметная прибыль	%	8		1721.34	16284
		Сметная стоимость:				**23238.13**	**219833**
2	**1106-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство**	**м3**	**33.6500**		**21690.81**	**729896**
		Итого оплата труда:				**2310.45**	**77747**
		Итого эксплуатация машин:				**477.94**	**16083**
		Итого материалов:				**19011.72**	**639744**
		Накладные расходы	%	91		2102.51	70750
		Сметная прибыль	%	8		1903.47	64052
		Сметная стоимость:				**25696.79**	**864697**
3	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**54.2000**		**25142.64**	**1362731**
		Итого оплата труда:				**3829.45**	**207556**
		Итого эксплуатация машин:				**1921.23**	**104131**
		Итого материалов:				**19733.01**	**1069529**
		Накладные расходы	%	91		3484.80	188876
		Сметная прибыль	%	8		2290.20	124129
		Сметная стоимость:				**30917.64**	**1675736**
4	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**6.6300**		**21664.73**	**143637**
		Итого оплата труда:				**1957.29**	**12977**
		Итого эксплуатация машин:				**1609.62**	**10672**
		Итого материалов:				**18417.26**	**122106**
		Накладные расходы	%	91		1781.13	11809
		Сметная прибыль	%	8		1875.67	12436
		Сметная стоимость:				**25321.54**	**167882**
5	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.3230**		**211555.00**	**68324**
		Сметная прибыль	%	8		16924.40	5466
		Сметная стоимость:				**228479.40**	**73790**
6	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.7061**		**185510.00**	**130988**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	10479
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**141467**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.7920**		**191399.00**	**342993**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	27439
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**370432**
8	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1188**		**198733.00**	**23609**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	1889
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**25498**
9	**1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0.5332**		**326992.66**	**174339**
		Итого оплата труда:				**118937.03**	**63412**
		Итого эксплуатация машин:				**1255.02**	**669**
		Итого материалов:				**207147.64**	**110443**
		Накладные расходы	%	91		108232.70	57705
		Сметная прибыль	%	8		34818.03	18564
		Сметная стоимость:				**470043.39**	**250608**
10	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**360.0000**		**822.03**	**295932**
		Итого оплата труда:				**230.51**	**82984**
		Итого эксплуатация машин:				**19.53**	**7030**
		Итого материалов:				**574.18**	**206705**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		192.94	69458
		Сметная прибыль	%	8		81.20	29231
		Сметная стоимость:				**1096.17**	**394621**
		РАЗДЕЛ 3.Полы					
тип 1							
11	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**113.2700**		**220.23**	**24945**
		Итого оплата труда:				**69.83**	**7909**
		Итого эксплуатация машин:				**27.82**	**3151**
		Итого материалов:				**132.21**	**14976**
		Накладные расходы (=94x0,9)	%	84.6		59.07	6691
		Сметная прибыль	%	8		22.34	2531

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**301.65**	**34167**
12	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**28.3175**		**23862.52**	**675727**
		Итого оплата труда:				**3074.40**	**87059**
		Итого эксплуатация машин:				**7.68**	**217**
		Итого материалов:				**20780.44**	**588450**
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84.6		2600.94	73652
		Сметная прибыль	%	8		2117.08	59950
		Сметная стоимость:				**28580.54**	**809329**
13	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**2.4149**		**12509.86**	**30210**
		Итого оплата труда:				**11731.00**	**28329**
		Итого эксплуатация машин:				**1237.54**	**2989**
		Итого материалов:				**31.92**	**77**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		9607.69	23202
		Сметная прибыль	%	8		1769.40	4273
		Сметная стоимость:				**23886.95**	**57685**
14	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2.4149**		**211555.00**	**510888**
		Сметная прибыль	%	8		16924.40	40871
		Сметная стоимость:				**228479.40**	**551759**
15	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**113.2700**		**958.99**	**108625**
		Итого оплата труда:				**376.12**	**42603**
		Итого эксплуатация машин:				**25.60**	**2900**
		Итого материалов:				**568.89**	**64438**
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84.6		318.20	36042
		Сметная прибыль	%	8		102.18	11573
		Сметная стоимость:				**1379.37**	**156241**
16	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**113.2700**		**599.45**	**67900**
		Итого оплата труда:				**21.94**	**2485**
		Итого эксплуатация машин:				**17.42**	**1973**
		Итого материалов:				**567.77**	**64312**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84,6		18,56	2103
		Сметная прибыль	%	8		49,44	5600
		Сметная стоимость:				**667,45**	**75602**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4884744**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**593130**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**159764**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**31592**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4131849**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**549837**
	ИТОГО:		Тенге				**5434580**
	Сметная прибыль		Тенге				**434766**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5869347**

Оборудование	**122150037**
ИТОГО по смете	123 982 288
С временными зданиями и сооружениями 1,5 %	2 727 610
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2 %	
Итого:	**126 709 898**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**2 534 198**
Итого в текущих ценах	**129 244 096**
НДС 12%	15 509 292
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**144 753 388**

Заказчик:
Директор ТОО "Реабилитационный Центр "Акбобек"

_____Отжагарова Е.Е.

Тех. сопровождение: Тех.надзор ТОО "Ниссан Актобе"

Подрядчик:
Директор ТОО "Рус Тал"

_____Алпанов А.С.