Заказчик: ТОО "Реабилитационный Центр "Акбобек"
Подрядчик: ТОО "Рус Тал"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство образовательной средней школы-интернат в микрорайоне "Батыс-2" , г. Актобе, ул.О.Татеулы 13А"

Договор № 45 от 17.06.2019г.

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	17.06.2019г.				

наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего к оплате
				строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	311 510 139		278 134 052						33 376 087	311 510 139
В том числе за декабрь		166 756 751	148 889 956						17 866 795	166 756 751
Итого к оплате		166 756 751								166 756 751
Всего к оплате с НДС	Сто шестьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят один тенге.									

Заказчик: ТОО "Реабилитационный Центр "Акбобек" _____ **Отжагарова Е.Е.**

Подрядчик: Директор ТОО "Рус Тал" _____ **Алпанов А.С.**

Заказчик: ТОО "Реабилитационный Центр "Акбобек"
Подрядчик: ТОО "Рус Тал"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство образовательной средней школы-интернат в микрорайоне "Батыс-2", г. Актобе, ул.О.Татеулы 13А"
Договор № 45 от 17.06.2019г.
Наименование объекта: "Строительство образовательной средней школы-интернат в микрорайоне "Батыс-2"

Акт № 1
приемки выполненных работ
за декабрь 2019 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Общестроительные работы интерната							
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
1	**1101-0101-0215 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**1220.0000**		**124.45**	**151826**
		Итого оплата труда:				**34.00**	**41481**
		Итого эксплуатация машин:				**120.57**	**147097**
		Накладные расходы	%	72		24.48	29866
		Сметная прибыль	%	8		11.91	14535
		Сметная стоимость:				**160.84**	**196227**
2	**1101-0102-0215 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**2080.0000**		**180.09**	**374591**
		Итого оплата труда:				**51.94**	**108039**
		Итого эксплуатация машин:				**173.78**	**361464**
		Итого материалов:				**0.13**	**269**
		Накладные расходы	%	72		37.40	77788
		Сметная прибыль	%	8		17.40	36190
		Сметная стоимость:				**234.89**	**488570**
3	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**100.0000**		**2630.78**	**263078**
		Итого оплата труда:				**2630.78**	**263078**
		Накладные расходы (=72х0,9)	%	64.8		1704.75	170475
		Сметная прибыль	%	8		346.84	34684
		Сметная стоимость:				**4682.37**	**468237**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1320.0000**		**43.78**	**57790**
		Итого оплата труда:				**15.03**	**19840**
		Итого эксплуатация машин:				**43.78**	**57790**
		Накладные расходы (=72х0,9)	%	64.8		9.74	12856
		Сметная прибыль	%	8		4.28	5652
		Сметная стоимость:				**57.80**	**76298**
5	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1320.0000**		**262.23**	**346139**
		Итого оплата труда:				**90.03**	**118835**
		Итого эксплуатация машин:				**262.23**	**346139**
		Накладные расходы (=72х0,9)	%	64.8		58.34	77005
		Сметная прибыль	%	8		25.65	33851
		Сметная стоимость:				**346.21**	**456995**
6	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1280.0000**		**30.68**	**39276**
		Итого оплата труда:				**10.53**	**13484**
		Итого эксплуатация машин:				**30.68**	**39276**
		Накладные расходы (=72х0,9)	%	64.8		6.83	8738
		Сметная прибыль	%	8		3.00	3841
		Сметная стоимость:				**40.51**	**51855**
7	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1280.0000**		**227.28**	**290916**
		Итого оплата труда:				**78.03**	**99876**
		Итого эксплуатация машин:				**227.28**	**290916**
		Накладные расходы (=72х0,9)	%	64.8		50.56	64719
		Сметная прибыль	%	8		22.23	28451
		Сметная стоимость:				**300.07**	**384086**
8	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**40.0000**		**43.78**	**1751**
		Итого оплата труда:				**15.03**	**601**
		Итого эксплуатация машин:				**43.78**	**1751**
		Накладные расходы (=72х0,9)	%	64.8		9.74	390
		Сметная прибыль	%	8		4.28	171
		Сметная стоимость:				**57.80**	**2312**
9	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**40.0000**		**262.23**	**10489**
		Итого оплата труда:				**90.03**	**3601**
		Итого эксплуатация машин:				**262.23**	**10489**
		Накладные расходы (=72х0,9)	%	64.8		58.34	2333

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		25.65	1026
		Сметная стоимость:				**346.21**	**13848**
10	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**40.0000**		**710.53**	**28421**
		Итого оплата труда:				**710.53**	**28421**
		Накладные расходы (=72x0,9)	%	64.8		460.42	18417
		Сметная прибыль	%	8		93.68	3747
		Сметная стоимость:				**1264.63**	**50585**
11	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1280.0000**		**132.23**	**169252**
		Итого оплата труда:				**97.95**	**125370**
		Итого эксплуатация машин:				**63.00**	**80640**
		Накладные расходы (=72x0,9)	%	64.8		63.47	81240
		Сметная прибыль	%	8		15.66	20039
		Сметная стоимость:				**211.35**	**270531**
12	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**3681.6000**		**84.00**	**309254**
		Сметная прибыль	%	8		6.72	24740
		Сметная стоимость:				**90.72**	**333995**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
13	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**36.5000**		**20507.42**	**748521**
		Итого оплата труда:				**1232.44**	**44984**
		Итого эксплуатация машин:				**1051.83**	**38392**
		Итого материалов:				**18421.48**	**672384**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		1009.37	36842
		Сметная прибыль	%	8		1721.34	62829
		Сметная стоимость:				**23238.13**	**848192**
14	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**76.7000**		**25866.32**	**1983947**
		Итого оплата труда:				**2820.49**	**216332**
		Итого эксплуатация машин:				**1709.74**	**131137**
		Итого материалов:				**21637.18**	**1659572**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		2309.98	177176
		Сметная прибыль	%	8		2254.10	172890
		Сметная стоимость:				**30430.41**	**2334012**
15	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**4.6000**		**27284.29**	**125508**
		Итого оплата труда:				**3829.45**	**17615**
		Итого эксплуатация машин:				**1921.23**	**8838**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**21874.66**	**100623**
		Накладные расходы	%	91		3484.80	16030
		Сметная прибыль	%	8		2461.53	11323
		Сметная стоимость:				**33230.62**	**152861**
16	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**51.3000**		**30018.69**	**1539959**
		Итого оплата труда:				**6157.53**	**315882**
		Итого эксплуатация машин:				**1836.76**	**94226**
		Итого материалов:				**22380.83**	**1148137**
		Накладные расходы	%	91		5603.36	287452
		Сметная прибыль	%	8		2849.76	146193
		Сметная стоимость:				**38471.81**	**1973604**
17	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.3376**		**198733.00**	**67092**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	5367
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**72460**
18	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4.2942**		**191399.00**	**821906**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	65752
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**887658**
19	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.3655**		**185510.00**	**438824**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	35106
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**473930**
20	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**39.0000**		**40688.54**	**1586853**
		Итого оплата труда:				**22678.62**	**884466**
		Итого эксплуатация машин:				**2271.07**	**88572**
		Итого материалов:				**16493.71**	**643255**
		Накладные расходы (=76х0,9)	%	68.4		15512.18	604975
		Сметная прибыль	%	8		4496.06	175346
		Сметная стоимость:				**60696.77**	**2367174**
21	**2111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**37.8300**		**8331.00**	**315162**
		Сметная прибыль	%	8		666.48	25213
		Сметная стоимость:				**8997.48**	**340375**
22	**1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка**	**м2 стенки**	**325.0000**		**5133.38**	**1668348**
		Итого оплата труда:				**1036.52**	**336870**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**314.88**	**102336**
		Итого материалов:				**3802.85**	**1235926**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		867.57	281960
		Сметная прибыль	%	8		480.08	156025
		Сметная стоимость:				**6481.03**	**2106333**
23	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**325.0000**		**983.25**	**319556**
		Итого оплата труда:				**701.93**	**228127**
		Итого эксплуатация машин:				**62.94**	**20457**
		Итого материалов:				**267.05**	**86793**
		Накладные расходы (=80x0,9)	%	72		505.39	164251
		Сметная прибыль	%	8		119.09	38705
		Сметная стоимость:				**1607.73**	**522512**
24	**2102-0401-2801 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**4.9075**		**13197.00**	**64764**
		Сметная прибыль	%	8		1055.76	5181
		Сметная стоимость:				**14252.76**	**69945**
25	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (1 слой)**	**м2 поверхности**	**325.0000**		**822.03**	**267161**
		Итого оплата труда:				**230.51**	**74916**
		Итого эксплуатация машин:				**19.53**	**6347**
		Итого материалов:				**574.18**	**186609**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		192.94	62705
		Сметная прибыль	%	8		81.20	26389
		Сметная стоимость:				**1096.17**	**356255**
26	**2110-0501-1404 РСНБ РК 2015**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**780.0000**		**-225.00**	**-175500**
		Сметная прибыль	%	8		-18.00	-14040
		Сметная стоимость:				**-243.00**	**-189540**
27	**2110-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**390.0000**		**459.00**	**179010**
		Сметная прибыль	%	8		36.72	14321
		Сметная стоимость:				**495.72**	**193331**
28	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой**	**м2 поверхности**	**325.0000**		**2092.99**	**680220**
		Итого оплата труда:				**510.05**	**165767**
		Итого эксплуатация машин:				**40.37**	**13120**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1548.58**	**503289**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		426.91	138747
		Сметная прибыль	%	8		201.59	65517
		Сметная стоимость:				**2721.49**	**884485**
29	**2110-0401-1001 РСНБ РК 2015**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**747.5000**		**-228.00**	**-170430**
		Сметная прибыль	%	8		-18.24	-13634
		Сметная стоимость:				**-246.24**	**-184064**
30	**2110-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**м2**	**373.7500**		**283.00**	**105771**
		Сметная прибыль	%	8		22.64	8462
		Сметная стоимость:				**305.64**	**114233**
31	**1126-0301-0802 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**325.0000**		**547.34**	**177886**
		Итого оплата труда:				**139.30**	**45272**
		Итого эксплуатация машин:				**6.18**	**2008**
		Итого материалов:				**404.60**	**131496**
		Накладные расходы (=76x0,9)	%	68.4		95.28	30966
		Сметная прибыль	%	8		51.41	16708
		Сметная стоимость:				**694.03**	**225561**
32	**2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0.3738**		**-82405.00**	**-30799**
		Сметная прибыль	%	8		-6592.40	-2464
		Сметная стоимость:				**-88997.40**	**-33263**
33	**2108-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Геокомпозит удельным весом 220 г/м2**	**м2**	**373.7500**		**309.00**	**115489**
		Сметная прибыль	%	8		24.72	9239
		Сметная стоимость:				**333.72**	**124728**
34	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**512.0000**		**822.03**	**420881**
		Итого оплата труда:				**230.51**	**118022**
		Итого эксплуатация машин:				**19.53**	**9998**
		Итого материалов:				**574.18**	**293980**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		192.94	98785
		Сметная прибыль	%	8		81.20	41573
		Сметная стоимость:				**1096.17**	**561238**
РАЗДЕЛ 3.Каркас							

1	2	3	4	5	6	7	8
		стены и колонны на отм. -3.000					
35	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**9.6000**		**17851.75**	**171377**
		Итого оплата труда:				**11005.13**	**105649**
		Итого эксплуатация машин:				**5888.80**	**56532**
		Итого материалов:				**2072.55**	**19896**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		9013.20	86527
		Сметная прибыль	%	8		2149.20	20632
		Сметная стоимость:				**29014.14**	**278536**
36	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.8347**		**198733.00**	**165882**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	13271
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**179153**
37	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8.6115**		**191399.00**	**1648232**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	131859
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**1780091**
38	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6.6520**		**185510.00**	**1234013**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	98721
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**1332734**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**16512416**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2833992**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1907525**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**542537**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11461645**
		- перевозка грузов	Тенге				**309254**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**2530243**
	ИТОГО:		Тенге				**19042659**
	Сметная прибыль		Тенге				**1523413**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**20566072**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы школы							
РАЗДЕЛ 1.Фундаменты							
секция А							
1	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**27.7200**		**40688.54**	**1127886**
		Итого оплата труда:				**22678.62**	**628651**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2271.07**	**62954**
		Итого материалов:				**16493.71**	**457206**
		Накладные расходы (=76x0,9)	%	68.4		15512.18	429998
		Сметная прибыль	%	8		4496.06	124631
		Сметная стоимость:				**60696.77**	**1682515**
2	**2111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**26.8884**		**8331.00**	**224007**
		Сметная прибыль	%	8		666.48	17921
		Сметная стоимость:				**8997.48**	**241928**
3	**1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка**	**м2 стенки**	**231.0000**		**5133.38**	**1185810**
		Итого оплата труда:				**1036.52**	**239437**
		Итого эксплуатация машин:				**314.88**	**72737**
		Итого материалов:				**3802.85**	**878458**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		867.57	200409
		Сметная прибыль	%	8		480.08	110898
		Сметная стоимость:				**6481.03**	**1497117**
4	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**231.0000**		**983.25**	**227130**
		Итого оплата труда:				**701.93**	**162145**
		Итого эксплуатация машин:				**62.94**	**14540**
		Итого материалов:				**267.05**	**61690**
		Накладные расходы (=80x0,9)	%	72		505.39	116745
		Сметная прибыль	%	8		119.09	27510
		Сметная стоимость:				**1607.73**	**371385**
5	**2102-0401-2801 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**3.4881**		**13197.00**	**46032**
		Сметная прибыль	%	8		1055.76	3683
		Сметная стоимость:				**14252.76**	**49715**
6	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (1 слой)**	**м2 поверхности**	**231.0000**		**822.03**	**189890**
		Итого оплата труда:				**230.51**	**53248**
		Итого эксплуатация машин:				**19.53**	**4511**
		Итого материалов:				**574.18**	**132636**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		192.94	44569
		Сметная прибыль	%	8		81.20	18757
		Сметная стоимость:				**1096.17**	**253215**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**2110-0501-1404 РСНБ РК 2015**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**554.4000**		**-225.00**	**-124740**
		Сметная прибыль	%	8		-18.00	-9979
		Сметная стоимость:				**-243.00**	**-134719**
8	**2110-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**277.2000**		**459.00**	**127235**
		Сметная прибыль	%	8		36.72	10179
		Сметная стоимость:				**495.72**	**137414**
9	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой**	**м2 поверхности**	**231.0000**		**2092.99**	**483480**
		Итого оплата труда:				**510.05**	**117822**
		Итого эксплуатация машин:				**40.37**	**9325**
		Итого материалов:				**1548.58**	**357722**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		426.91	98617
		Сметная прибыль	%	8		201.59	46568
		Сметная стоимость:				**2721.49**	**628665**
10	**2110-0401-1001 РСНБ РК 2015**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**531.3000**		**-228.00**	**-121136**
		Сметная прибыль	%	8		-18.24	-9691
		Сметная стоимость:				**-246.24**	**-130827**
11	**2110-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**м2**	**265.6500**		**283.00**	**75179**
		Сметная прибыль	%	8		22.64	6014
		Сметная стоимость:				**305.64**	**81193**
12	**1126-0301-0802 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**231.0000**		**547.34**	**126436**
		Итого оплата труда:				**139.30**	**32178**
		Итого эксплуатация машин:				**6.18**	**1427**
		Итого материалов:				**404.60**	**93463**
		Накладные расходы (=76x0,9)	%	68.4		95.28	22010
		Сметная прибыль	%	8		51.41	11876
		Сметная стоимость:				**694.03**	**160322**
13	**2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0.2657**		**-82405.00**	**-21891**
		Сметная прибыль	%	8		-6592.40	-1751
		Сметная стоимость:				**-88997.40**	**-23642**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**2108-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Геокомпозит удельным весом 220 г/м2**	**м2**	**265.6500**		**309.00**	**82086**
		Сметная прибыль	%	8		24.72	6567
		Сметная стоимость:				**333.72**	**88653**
15	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**371.0000**		**822.03**	**304974**
		Итого оплата труда:				**230.51**	**85520**
		Итого эксплуатация машин:				**19.53**	**7245**
		Итого материалов:				**574.18**	**213021**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		192.94	71580
		Сметная прибыль	%	8		81.20	30124
		Сметная стоимость:				**1096.17**	**406679**
секция Б							
16	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**24.7200**		**40688.54**	**1005821**
		Итого оплата труда:				**22678.62**	**560615**
		Итого эксплуатация машин:				**2271.07**	**56141**
		Итого материалов:				**16493.71**	**407725**
		Накладные расходы (=76x0,9)	%	68.4		15512.18	383461
		Сметная прибыль	%	8		4496.06	111143
		Сметная стоимость:				**60696.77**	**1500424**
17	**2111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**23.9784**		**8331.00**	**199764**
		Сметная прибыль	%	8		666.48	15981
		Сметная стоимость:				**8997.48**	**215745**
18	**1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка**	**м2 стенки**	**206.0000**		**5133.38**	**1057476**
		Итого оплата труда:				**1036.52**	**213524**
		Итого эксплуатация машин:				**314.88**	**64865**
		Итого материалов:				**3802.85**	**783387**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		867.57	178720
		Сметная прибыль	%	8		480.08	98896
		Сметная стоимость:				**6481.03**	**1335091**
19	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**206.0000**		**983.25**	**202549**
		Итого оплата труда:				**701.93**	**144597**
		Итого эксплуатация машин:				**62.94**	**12967**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**267.05**	**55013**
		Накладные расходы (=80x0,9)	%	72		505.39	104110
		Сметная прибыль	%	8		119.09	24533
		Сметная стоимость:				**1607.73**	**331192**
20	**2102-0401-2801 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**3.1106**		**13197.00**	**41051**
		Сметная прибыль	%	8		1055.76	3284
		Сметная стоимость:				**14252.76**	**44335**
21	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (1 слой)**	**м2 поверхности**	**206.0000**		**822.03**	**169339**
		Итого оплата труда:				**230.51**	**47485**
		Итого эксплуатация машин:				**19.53**	**4023**
		Итого материалов:				**574.18**	**118281**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		192.94	39745
		Сметная прибыль	%	8		81.20	16727
		Сметная стоимость:				**1096.17**	**225811**
22	**2110-0501-1404 РСНБ РК 2015**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**494.4000**		**-225.00**	**-111240**
		Сметная прибыль	%	8		-18.00	-8899
		Сметная стоимость:				**-243.00**	**-120139**
23	**2110-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**247.2000**		**459.00**	**113465**
		Сметная прибыль	%	8		36.72	9077
		Сметная стоимость:				**495.72**	**122542**
24	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой**	**м2 поверхности**	**206.0000**		**2092.99**	**431155**
		Итого оплата труда:				**510.05**	**105071**
		Итого эксплуатация машин:				**40.37**	**8316**
		Итого материалов:				**1548.58**	**319008**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		426.91	87944
		Сметная прибыль	%	8		201.59	41528
		Сметная стоимость:				**2721.49**	**560627**
25	**2110-0401-1001 РСНБ РК 2015**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**473.8000**		**-228.00**	**-108026**
		Сметная прибыль	%	8		-18.24	-8642
		Сметная стоимость:				**-246.24**	**-116669**
26	**2110-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**м2**	**236.9000**		**283.00**	**67043**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		22.64	5363
		Сметная стоимость:				**305.64**	**72406**
27	**1126-0301-0802 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**206.0000**		**547.34**	**112753**
		Итого оплата труда:				**139.30**	**28696**
		Итого эксплуатация машин:				**6.18**	**1273**
		Итого материалов:				**404.60**	**83348**
		Накладные расходы (=76x0,9)	%	68.4		95.28	19628
		Сметная прибыль	%	8		51.41	10590
		Сметная стоимость:				**694.03**	**142971**
28	**2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0.2369**		**-82405.00**	**-19522**
		Сметная прибыль	%	8		-6592.40	-1562
		Сметная стоимость:				**-88997.40**	**-21083**
29	**2108-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Геокомпозит удельным весом 220 г/м2**	**м2**	**236.9000**		**309.00**	**73202**
		Сметная прибыль	%	8		24.72	5856
		Сметная стоимость:				**333.72**	**79058**
30	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**387.0000**		**822.03**	**318127**
		Итого оплата труда:				**230.51**	**89208**
		Итого эксплуатация машин:				**19.53**	**7557**
		Итого материалов:				**574.18**	**222208**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		192.94	74667
		Сметная прибыль	%	8		81.20	31424
		Сметная стоимость:				**1096.17**	**424217**
секция В							
31	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**34.8000**		**40688.54**	**1415961**
		Итого оплата труда:				**22678.62**	**789216**
		Итого эксплуатация машин:				**2271.07**	**79033**
		Итого материалов:				**16493.71**	**573981**
		Накладные расходы (=76x0,9)	%	68.4		15512.18	539824
		Сметная прибыль	%	8		4496.06	156463
		Сметная стоимость:				**60696.77**	**2112248**
32	**2111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**33.7560**		**8331.00**	**281221**
		Сметная прибыль	%	8		666.48	22498

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8997.48**	**303719**
33	**1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка**	**м2 стенки**	**290.0000**		**5133.38**	**1488680**
		Итого оплата труда:				**1036.52**	**300592**
		Итого эксплуатация машин:				**314.88**	**91315**
		Итого материалов:				**3802.85**	**1102826**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		867.57	251596
		Сметная прибыль	%	8		480.08	139222
		Сметная стоимость:				**6481.03**	**1879497**
34	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**290.0000**		**983.25**	**285142**
		Итого оплата труда:				**701.93**	**203559**
		Итого эксплуатация машин:				**62.94**	**18254**
		Итого материалов:				**267.05**	**77446**
		Накладные расходы (=80x0,9)	%	72		505.39	146563
		Сметная прибыль	%	8		119.09	34536
		Сметная стоимость:				**1607.73**	**466241**
35	**2102-0401-2801 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**4.3790**		**13197.00**	**57790**
		Сметная прибыль	%	8		1055.76	4623
		Сметная стоимость:				**14252.76**	**62413**
36	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (1 слой)**	**м2 поверхности**	**290.0000**		**822.03**	**238389**
		Итого оплата труда:				**230.51**	**66848**
		Итого эксплуатация машин:				**19.53**	**5663**
		Итого материалов:				**574.18**	**166512**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		192.94	55952
		Сметная прибыль	%	8		81.20	23547
		Сметная стоимость:				**1096.17**	**317889**
37	**2110-0501-1404 РСНБ РК 2015**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**696.0000**		**-225.00**	**-156600**
		Сметная прибыль	%	8		-18.00	-12528
		Сметная стоимость:				**-243.00**	**-169128**
38	**2110-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**348.0000**		**459.00**	**159732**
		Сметная прибыль	%	8		36.72	12779
		Сметная стоимость:				**495.72**	**172511**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой**	**м2 поверхности**	**290.0000**		**2092.99**	**606966**
		Итого оплата труда:				**510.05**	**147915**
		Итого эксплуатация машин:				**40.37**	**11707**
		Итого материалов:				**1548.58**	**449088**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		426.91	123805
		Сметная прибыль	%	8		201.59	58462
		Сметная стоимость:				**2721.49**	**789233**
40	**2110-0401-1001 РСНБ РК 2015**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**667.0000**		**-228.00**	**-152076**
		Сметная прибыль	%	8		-18.24	-12166
		Сметная стоимость:				**-246.24**	**-164242**
41	**2110-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**м2**	**333.5000**		**283.00**	**94381**
		Сметная прибыль	%	8		22.64	7550
		Сметная стоимость:				**305.64**	**101931**
42	**1126-0301-0802 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**290.0000**		**547.34**	**158729**
		Итого оплата труда:				**139.30**	**40397**
		Итого эксплуатация машин:				**6.18**	**1791**
		Итого материалов:				**404.60**	**117335**
		Накладные расходы (=76x0,9)	%	68.4		95.28	27631
		Сметная прибыль	%	8		51.41	14909
		Сметная стоимость:				**694.03**	**201270**
43	**2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0.3335**		**-82405.00**	**-27482**
		Сметная прибыль	%	8		-6592.40	-2199
		Сметная стоимость:				**-88997.40**	**-29681**
44	**2108-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Геокомпозит удельным весом 220 г/м2**	**м2**	**333.5000**		**309.00**	**103052**
		Сметная прибыль	%	8		24.72	8244
		Сметная стоимость:				**333.72**	**111296**
45	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**212.0000**		**822.03**	**174271**
		Итого оплата труда:				**230.51**	**48869**
		Итого эксплуатация машин:				**19.53**	**4140**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**574.18**	**121726**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		192.94	40903
		Сметная прибыль	%	8		81.20	17214
		Сметная стоимость:				**1096.17**	**232388**
секция Г							
46	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**63.6000**		**40688.54**	**2587791**
		Итого оплата труда:				**22678.62**	**1442360**
		Итого эксплуатация машин:				**2271.07**	**144440**
		Итого материалов:				**16493.71**	**1049000**
		Накладные расходы (=76x0,9)	%	68.4		15512.18	986574
		Сметная прибыль	%	8		4496.06	285949
		Сметная стоимость:				**60696.77**	**3860315**
47	**2111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**61.6920**		**8331.00**	**513956**
		Сметная прибыль	%	8		666.48	41116
		Сметная стоимость:				**8997.48**	**555073**
48	**1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка**	**м2 стенки**	**530.0000**		**5133.38**	**2720691**
		Итого оплата труда:				**1036.52**	**549358**
		Итого эксплуатация машин:				**314.88**	**166886**
		Итого материалов:				**3802.85**	**2015510**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		867.57	459813
		Сметная прибыль	%	8		480.08	254440
		Сметная стоимость:				**6481.03**	**3434943**
49	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**530.0000**		**983.25**	**521122**
		Итого оплата труда:				**701.93**	**372022**
		Итого эксплуатация машин:				**62.94**	**33361**
		Итого материалов:				**267.05**	**141539**
		Накладные расходы (=80x0,9)	%	72		505.39	267856
		Сметная прибыль	%	8		119.09	63118
		Сметная стоимость:				**1607.73**	**852096**
50	**2102-0401-2801 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**8.0030**		**13197.00**	**105616**
		Сметная прибыль	%	8		1055.76	8449
		Сметная стоимость:				**14252.76**	**114065**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (1 слой)**	**м2 поверхности**	**530.0000**		**822.03**	**435677**
		Итого оплата труда:				**230.51**	**122171**
		Итого эксплуатация машин:				**19.53**	**10350**
		Итого материалов:				**574.18**	**304316**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		192.94	102257
		Сметная прибыль	%	8		81.20	43035
		Сметная стоимость:				**1096.17**	**580969**
52	**2110-0501-1404 РСНБ РК 2015**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**1272.0000**		**-225.00**	**-286200**
		Сметная прибыль	%	8		-18.00	-22896
		Сметная стоимость:				**-243.00**	**-309096**
53	**2110-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**636.0000**		**459.00**	**291924**
		Сметная прибыль	%	8		36.72	23354
		Сметная стоимость:				**495.72**	**315278**
54	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой**	**м2 поверхности**	**530.0000**		**2092.99**	**1109282**
		Итого оплата труда:				**510.05**	**270328**
		Итого эксплуатация машин:				**40.37**	**21396**
		Итого материалов:				**1548.58**	**820748**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		426.91	226265
		Сметная прибыль	%	8		201.59	106844
		Сметная стоимость:				**2721.49**	**1442391**
55	**2110-0401-1001 РСНБ РК 2015**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**1219.0000**		**-228.00**	**-277932**
		Сметная прибыль	%	8		-18.24	-22235
		Сметная стоимость:				**-246.24**	**-300167**
56	**2110-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**м2**	**609.5000**		**283.00**	**172489**
		Сметная прибыль	%	8		22.64	13799
		Сметная стоимость:				**305.64**	**186288**
57	**1126-0301-0802 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**530.0000**		**547.34**	**290092**
		Итого оплата труда:				**139.30**	**73828**
		Итого эксплуатация машин:				**6.18**	**3274**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**404.60**	**214439**
		Накладные расходы (=76x0,9)	%	68.4		95.28	50499
		Сметная прибыль	%	8		51.41	27247
		Сметная стоимость:				**694.03**	**367837**
58	**2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0.6095**		**-82405.00**	**-50226**
		Сметная прибыль	%	8		-6592.40	-4018
		Сметная стоимость:				**-88997.40**	**-54244**
59	**2108-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Геокомпозит удельным весом 220 г/м2**	**м2**	**609.5000**		**309.00**	**188336**
		Сметная прибыль	%	8		24.72	15067
		Сметная стоимость:				**333.72**	**203402**
60	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**524.0000**		**822.03**	**430745**
		Итого оплата труда:				**230.51**	**120788**
		Итого эксплуатация машин:				**19.53**	**10233**
		Итого материалов:				**574.18**	**300871**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		192.94	101100
		Сметная прибыль	%	8		81.20	42548
		Сметная стоимость:				**1096.17**	**574392**
		<u>РАЗДЕЛ 2.Фундаменты и каркас Блок Д</u>					
61	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**6.6000**		**28949.26**	**191065**
		Итого оплата труда:				**14491.43**	**95643**
		Итого эксплуатация машин:				**5987.40**	**39517**
		Итого материалов:				**9526.66**	**62876**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		11868.48	78332
		Сметная прибыль	%	8		3265.42	21552
		Сметная стоимость:				**44083.16**	**290949**
62	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**65.0000**		**18957.38**	**1232230**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**511250**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**113745**
		Итого материалов:				**9687.48**	**629686**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		6441.75	418713
		Сметная прибыль	%	8		2031.93	132075
		Сметная стоимость:				**27431.06**	**1783019**
изоляция фундаментов							

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**11.6400**		**40688.54**	**473615**
		Итого оплата труда:				**22678.62**	**263979**
		Итого эксплуатация машин:				**2271.07**	**26435**
		Итого материалов:				**16493.71**	**191987**
		Накладные расходы (=76x0,9)	%	68.4		15512.18	180562
		Сметная прибыль	%	8		4496.06	52334
		Сметная стоимость:				**60696.77**	**706510**
64	**2111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**11.2908**		**8331.00**	**94064**
		Сметная прибыль	%	8		666.48	7525
		Сметная стоимость:				**8997.48**	**101589**
65	**1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка**	**м2 стенки**	**97.0000**		**5133.38**	**497938**
		Итого оплата труда:				**1036.52**	**100543**
		Итого эксплуатация машин:				**314.88**	**30543**
		Итого материалов:				**3802.85**	**368876**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		867.57	84154
		Сметная прибыль	%	8		480.08	46567
		Сметная стоимость:				**6481.03**	**628659**
66	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**97.0000**		**983.25**	**95375**
		Итого оплата труда:				**701.93**	**68087**
		Итого эксплуатация машин:				**62.94**	**6106**
		Итого материалов:				**267.05**	**25904**
		Накладные расходы (=80x0,9)	%	72		505.39	49023
		Сметная прибыль	%	8		119.09	11552
		Сметная стоимость:				**1607.73**	**155950**
67	**2102-0401-2801 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**1.4647**		**13197.00**	**19330**
		Сметная прибыль	%	8		1055.76	1546
		Сметная стоимость:				**14252.76**	**20876**
68	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (1 слой)**	**м2 поверхности**	**97.0000**		**822.03**	**79737**
		Итого оплата труда:				**230.51**	**22360**
		Итого эксплуатация машин:				**19.53**	**1894**
		Итого материалов:				**574.18**	**55696**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		192.94	18715
		Сметная прибыль	%	8		81.20	7876
		Сметная стоимость:				**1096.17**	**106328**
69	**2110-0501-1404 РСНБ РК 2015**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**232.8000**		**-225.00**	**-52380**
		Сметная прибыль	%	8		-18.00	-4190
		Сметная стоимость:				**-243.00**	**-56570**
70	**2110-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**116.4000**		**459.00**	**53428**
		Сметная прибыль	%	8		36.72	4274
		Сметная стоимость:				**495.72**	**57702**
71	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой**	**м2 поверхности**	**97.0000**		**2092.99**	**203020**
		Итого оплата труда:				**510.05**	**49475**
		Итого эксплуатация машин:				**40.37**	**3916**
		Итого материалов:				**1548.58**	**150212**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		426.91	41411
		Сметная прибыль	%	8		201.59	19554
		Сметная стоимость:				**2721.49**	**263985**
72	**2110-0401-1001 РСНБ РК 2015**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**223.1000**		**-228.00**	**-50867**
		Сметная прибыль	%	8		-18.24	-4069
		Сметная стоимость:				**-246.24**	**-54936**
73	**2110-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**м2**	**111.5500**		**283.00**	**31569**
		Сметная прибыль	%	8		22.64	2525
		Сметная стоимость:				**305.64**	**34094**
74	**1126-0301-0802 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**97.0000**		**547.34**	**53092**
		Итого оплата труда:				**139.30**	**13512**
		Итого эксплуатация машин:				**6.18**	**599**
		Итого материалов:				**404.60**	**39246**
		Накладные расходы (=76x0,9)	%	68.4		95.28	9242
		Сметная прибыль	%	8		51.41	4987
		Сметная стоимость:				**694.03**	**67321**
75	**2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0.1116**		**-82405.00**	**-9192**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-6592.40	-735
		Сметная стоимость:				**-88997.40**	**-9928**
76	**2108-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Геокомпозит удельным весом 220 г/м2**	**м2**	**111.5500**		**309.00**	**34469**
		Сметная прибыль	%	8		24.72	2758
		Сметная стоимость:				**333.72**	**37226**
77	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**446.0000**		**822.03**	**366626**
		Итого оплата труда:				**230.51**	**102808**
		Итого эксплуатация машин:				**19.53**	**8709**
		Итого материалов:				**574.18**	**256084**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		192.94	86051
		Сметная прибыль	%	8		81.20	36214
		Сметная стоимость:				**1096.17**	**488891**
		РАЗДЕЛ 3.Каркас блок А					
		стены и колонны на отм. -3.900					
		плита перекрытия на отм. -0.300					
78	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**360.0000**		**18957.38**	**6824657**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**2831536**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**629971**
		Итого материалов:				**9687.48**	**3487493**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		6441.75	2319028
		Сметная прибыль	%	8		2031.93	731495
		Сметная стоимость:				**27431.06**	**9875180**
79	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**19.6290**		**191399.00**	**3756971**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	300558
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**4057529**
80	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**33.7943**		**185510.00**	**6269181**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	501534
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**6770715**
81	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0.0815**		**184723.46**	**15055**
		Итого оплата труда:				**20564.04**	**1676**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**95**
		Итого материалов:				**163454.00**	**13322**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		16841.95	1373

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16125.23	1314
		Сметная стоимость:				**217690.64**	**17742**
		стены и колонны выше отм. 0.000					
82	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**74.1000**		**25852.30**	**1915655**
		Итого оплата труда:				**14847.79**	**1100221**
		Итого эксплуатация машин:				**6630.22**	**491299**
		Итого материалов:				**5527.68**	**409601**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		12160.34	901081
		Сметная прибыль	%	8		3041.01	225339
		Сметная стоимость:				**41053.65**	**3042076**
83	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**72.6000**		**17851.75**	**1296037**
		Итого оплата труда:				**11005.13**	**798972**
		Итого эксплуатация машин:				**5888.80**	**427527**
		Итого материалов:				**2072.55**	**150467**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		9013.20	654358
		Сметная прибыль	%	8		2149.20	156032
		Сметная стоимость:				**29014.14**	**2106427**
84	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.3448**		**198733.00**	**465989**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	37279
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**503268**
85	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3.0797**		**191399.00**	**589452**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	47156
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**636608**
86	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**22.5336**		**185510.00**	**4180208**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	334417
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**4514625**
87	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.0288**		**363613.46**	**10472**
		Итого оплата труда:				**199454.04**	**5744**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**34**
		Итого материалов:				**163454.00**	**4707**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		163352.86	4705
		Сметная прибыль	%	8		42157.31	1214
		Сметная стоимость:				**569123.62**	**16391**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0.0886**		**222913.46**	**19750**
		Итого оплата труда:				**58754.04**	**5206**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**104**
		Итого материалов:				**163454.00**	**14482**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		48119.56	4263
		Сметная прибыль	%	8		21682.64	1921
		Сметная стоимость:				**292715.66**	**25935**
89	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0.0816**		**184723.46**	**15073**
		Итого оплата труда:				**20564.04**	**1678**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**95**
		Итого материалов:				**163454.00**	**13338**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		16841.95	1374
		Сметная прибыль	%	8		16125.23	1316
		Сметная стоимость:				**217690.64**	**17764**
		РАЗДЕЛ 4.Каркас блок Б					
		на отм. -3.900					
		плита перекрытия на отм. -0.300					
90	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**142.4900**		**18957.38**	**2701237**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**1120738**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**249346**
		Итого материалов:				**9687.48**	**1380369**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		6441.75	917884
		Сметная прибыль	%	8		2031.93	289530
		Сметная стоимость:				**27431.06**	**3908651**
91	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6.9673**		**191399.00**	**1333534**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	106683
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**1440217**
92	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**16.5868**		**185510.00**	**3077017**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	246161
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**3323179**
93	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.6453**		**198733.00**	**326979**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	26158
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**353138**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0.0684**		**184723.46**	**12635**
		Итого оплата труда:				**20564.04**	**1407**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**80**
		Итого материалов:				**163454.00**	**11180**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		16841.95	1152
		Сметная прибыль	%	8		16125.23	1103
		Сметная стоимость:				**217690.64**	**14890**
	на отм. 0.000						
95	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**14.6000**		**25852.30**	**377444**
		Итого оплата труда:				**14847.79**	**216778**
		Итого эксплуатация машин:				**6630.22**	**96801**
		Итого материалов:				**5527.68**	**80704**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		12160.34	177541
		Сметная прибыль	%	8		3041.01	44399
		Сметная стоимость:				**41053.65**	**599383**
96	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.7276**		**191399.00**	**139252**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	11140
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**150393**
97	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0795**		**198733.00**	**15793**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	1263
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**17057**
98	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**13.6400**		**17851.75**	**243498**
		Итого оплата труда:				**11005.13**	**150110**
		Итого эксплуатация машин:				**5888.80**	**80323**
		Итого материалов:				**2072.55**	**28270**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		9013.20	122940
		Сметная прибыль	%	8		2149.20	29315
		Сметная стоимость:				**29014.14**	**395753**
99	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.3114**		**185510.00**	**243270**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	19462
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**262732**
100	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0086**		**191399.00**	**1654**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	132
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**1786**
101	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.3172**		**198733.00**	**63038**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	5043
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**68081**
		РАЗДЕЛ 5.Каркас блок В					
		на отм. -3.900					
		плита перекрытия на отм. -0.300					
102	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**242.2800**		**18957.38**	**4592994**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**1905624**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**423971**
		Итого материалов:				**9687.48**	**2347083**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		6441.75	1560706
		Сметная прибыль	%	8		2031.93	492296
		Сметная стоимость:				**27431.06**	**6645996**
103	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**11.1622**		**191399.00**	**2136432**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	170915
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**2307347**
104	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**35.2231**		**185510.00**	**6534234**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	522739
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**7056972**
105	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.5421**		**198733.00**	**505195**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	40416
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**545611**
106	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0.1547**		**184723.46**	**28573**
		Итого оплата труда:				**20564.04**	**3181**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**181**
		Итого материалов:				**163454.00**	**25283**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		16841.95	2605
		Сметная прибыль	%	8		16125.23	2494
		Сметная стоимость:				**217690.64**	**33672**
		на отм. 0.000					

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**29.7600**		**25852.30**	**769364**
		Итого оплата труда:				**14847.79**	**441870**
		Итого эксплуатация машин:				**6630.22**	**197315**
		Итого материалов:				**5527.68**	**164504**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		12160.34	361892
		Сметная прибыль	%	8		3041.01	90500
		Сметная стоимость:				**41053.65**	**1221757**
108	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.0451**		**191399.00**	**391426**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	31314
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**422740**
109	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0640**		**198733.00**	**12715**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	1017
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**13732**
110	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.6887**		**185510.00**	**127761**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	10221
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**137982**
111	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**20.2400**		**17851.75**	**361319**
		Итого оплата труда:				**11005.13**	**222744**
		Итого эксплуатация машин:				**5888.80**	**119189**
		Итого материалов:				**2072.55**	**41948**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		9013.20	182427
		Сметная прибыль	%	8		2149.20	43500
		Сметная стоимость:				**29014.14**	**587246**
112	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.3795**		**185510.00**	**441425**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	35314
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**476739**
113	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0432**		**191399.00**	**8268**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	661
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**8930**
114	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.5265**		**198733.00**	**104633**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	8371
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**113004**
		РАЗДЕЛ 6.Каркас блок Г					
		плита перекрытия на отм. -0.300					
115	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**206.5000**		**18957.38**	**3914699**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**1624201**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**361359**
		Итого материалов:				**9687.48**	**2000465**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		6441.75	1330220
		Сметная прибыль	%	8		2031.93	419594
		Сметная стоимость:				**27431.06**	**5664513**
116	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**10.4484**		**191399.00**	**1999809**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	159985
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**2159794**
117	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**25.7527**		**185510.00**	**4777383**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	382191
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**5159574**
118	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.9232**		**198733.00**	**580936**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	46475
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**627411**
119	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0.1547**		**184723.46**	**28573**
		Итого оплата труда:				**20564.04**	**3181**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**181**
		Итого материалов:				**163454.00**	**25283**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		16841.95	2605
		Сметная прибыль	%	8		16125.23	2494
		Сметная стоимость:				**217690.64**	**33672**
		на отм. 0.000					
120	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**29.1900**		**25852.30**	**754629**
		Итого оплата труда:				**14847.79**	**433407**
		Итого эксплуатация машин:				**6630.22**	**193536**
		Итого материалов:				**5527.68**	**161353**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		12160.34	354960

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3041.01	88767
		Сметная стоимость:				**41053.65**	**1198356**
121	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.6143**		**191399.00**	**308968**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	24717
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**333685**
122	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0650**		**198733.00**	**12916**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	1033
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**13949**
123	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.5529**		**185510.00**	**102568**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	8205
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**110774**
124	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**18.3200**		**17851.75**	**327044**
		Итого оплата труда:				**11005.13**	**201614**
		Итого эксплуатация машин:				**5888.80**	**107883**
		Итого материалов:				**2072.55**	**37969**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		9013.20	165122
		Сметная прибыль	%	8		2149.20	39373
		Сметная стоимость:				**29014.14**	**531539**
125	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.1498**		**185510.00**	**213292**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	17063
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**230355**
126	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0302**		**191399.00**	**5788**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	463
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**6251**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.3909**		**198733.00**	**77689**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	6215
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**83904**
		РАЗДЕЛ 7.Актовый зал					
128	**1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**т конструкций**	**13.9871**		**84514.12**	**1182107**
		Итого оплата труда:				**64782.78**	**906123**
		Итого эксплуатация машин:				**23535.83**	**329198**
		Итого материалов:				**2206.49**	**30862**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		40230.10	562702
		Сметная прибыль	%	8		9979.54	139585
		Сметная стоимость:				**134723.77**	**1884395**
129	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**13.9871**		**491549.00**	**6875345**
		Сметная прибыль	%	8		39323.92	550028
		Сметная стоимость:				**530872.92**	**7425373**
130	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**643.4066**		**69.70**	**44847**
		Итого оплата труда:				**21.63**	**13914**
		Итого эксплуатация машин:				**1.57**	**1012**
		Итого материалов:				**46.72**	**30062**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62,1		13,43	8641
		Сметная прибыль	%	8		6,65	4279
		Сметная стоимость:				**89,78**	**57766**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**95394754**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**19286224**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4870688**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**987810**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**71237843**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**15856623**
ИТОГО:			Тенге				**111251377**
Сметная прибыль			Тенге				**8900110**
ИТОГО по смете:			Тенге				**120151487**

Оборудование	
ИТОГО по смете	**140717559**
С временными зданиями и сооружениями 1,5 %	142 828 322
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2 %	3 142 223
Итого:	**145 970 545**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**2 919 411**
Итого в текущих ценах	**148 889 956**
НДС 12%	17 866 795
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**166 756 751**

Заказчик:
Директор ТОО "Реабилитационный Центр "Акбобек" Отжагарова Е.Е.

Тех. сопровождение: Тех.надзор ТОО "Ниссан Актобе"

Подрядчик:
Директор ТОО "Рус Тал" Алпанов А.С.