Заказчик: ТОО "Реабилитационный Центр "Акбобек"
Подрядчик: ТОО "Рус Тал"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство образовательной средней школы-интернат в микрорайоне "Батыс-2"**, г. Актобе, ул.О.Татеулы 13А"

Договор № 45 от 17.06.2019г.

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года.

		код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма			
				номер	дата	наименование	код	наименование	код		
				45	17.06.2019г.						
наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего к оплате
				строительно - монтажные работы в текущем уровне цен	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	725 513 953		647 780 315						77 733 638	725 513 953
В том числе за май		725 513 953	695 858 331						77 733 638	773 591 969
Итого к оплате		725 513 953								725 513 953
Всего к оплате с НДС	Семьсот двадцать пять миллионов пятьсот тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят три тенге									

Заказчик: ТОО "Реабилитационный Центр "Акбобек" _____ **Отжагарова Е.Е.**

Подрядчик: Директор ТОО "Рус Тал" _____ **Алпанов А.С.**

Заказчик: ТОО "Реабилитационный Центр "Акбобек"
Подрядчик: ТОО "Рус Тал"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство образовательной средней школы-интернат в микрорайоне "Батыс-2", г. Актобе, ул.О.Татеулы 13А"
Договор № 45 от 17.06.2019г.
Наименование объекта: "Строительство образовательной средней школы-интернат в микрорайоне "Батыс-2"

Акт № 1
приемки выполненных работ
за май 2020 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты и каркас Блок Д					
1	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**7.4000**		**26526.90**	**196299**
		Итого оплата труда:				**14900.20**	**110261**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**12949**
		Итого материалов:				**10222.18**	**75644**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		12203.26	90304
		Сметная прибыль	%	8		3098.41	22928
		Сметная стоимость:				**41828.58**	**309531**
2	**1106-0601-0213 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**52.9000**		**26448.33**	**1399116**
		Итого оплата труда:				**14757.54**	**780674**
		Итого эксплуатация машин:				**6653.40**	**351965**
		Итого материалов:				**6195.63**	**327749**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		12086.42	639372
		Сметная прибыль	%	8		3082.78	163079
		Сметная стоимость:				**41617.53**	**2201567**
3	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.0028**		**198733.00**	**398022**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	31842
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**429864**
4	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**16.6951**		**191399.00**	**3195425**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	255634
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**3451059**
5	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**13.2220**		**185510.00**	**2452813**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	196225

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**2649038**
		РАЗДЕЛ 2.Каркас блок А					
		плиты перекрытия на отм. +3.600,+7.500,+11.400,+14.200					
6	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**832.0000**		**18957.38**	**15772541**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**6543995**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**1455934**
		Итого материалов:				**9687.48**	**8059984**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		6441.75	5359532
		Сметная прибыль	%	8		2031.93	1690566
		Сметная стоимость:				**27431.06**	**22822639**
7	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6.6199**		**198733.00**	**1315593**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	105247
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**1420840**
8	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**79.6481**		**191399.00**	**15244567**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	1219565
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**16464132**
9	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**31.1600**		**185510.00**	**5780492**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	462439
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**6242931**
10	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.1728**		**363613.46**	**62832**
		Итого оплата труда:				**199454.04**	**34466**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**202**
		Итого материалов:				**163454.00**	**28245**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		163352.86	28227
		Сметная прибыль	%	8		42157.31	7285
		Сметная стоимость:				**569123.62**	**98345**
11	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0.2760**		**222913.46**	**61524**
		Итого оплата труда:				**58754.04**	**16216**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**323**
		Итого материалов:				**163454.00**	**45113**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		48119.56	13281
		Сметная прибыль	%	8		21682.64	5984
		Сметная стоимость:				**292715.66**	**80790**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**1.7072**		**184723.46**	**315364**
		Итого оплата труда:				**20564.04**	**35107**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**1997**
		Итого материалов:				**163454.00**	**279052**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		16841.95	28753
		Сметная прибыль	%	8		16125.23	27529
		Сметная стоимость:				**217690.64**	**371646**
		РАЗДЕЛ 3.Каркас блок Б					
		плита перекрытия на отм. +3.600					
13	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**145.2200**		**18957.38**	**2752991**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**1142210**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**254123**
		Итого материалов:				**9687.48**	**1406816**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		6441.75	935470
		Сметная прибыль	%	8		2031.93	295077
		Сметная стоимость:				**27431.06**	**3983538**
14	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**14.7432**		**191399.00**	**2821826**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	225746
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**3047572**
15	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5.5470**		**185510.00**	**1029024**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	82322
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**1111346**
16	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.7936**		**198733.00**	**356455**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	28516
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**384972**
17	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0.0773**		**184723.46**	**14287**
		Итого оплата труда:				**20564.04**	**1590**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**90**
		Итого материалов:				**163454.00**	**12642**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		16841.95	1303
		Сметная прибыль	%	8		16125.23	1247
		Сметная стоимость:				**217690.64**	**16836**
		на отм. +3.900					

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**27.0700**		**25852.30**	**699822**
		Итого оплата труда:				**14847.79**	**401930**
		Итого эксплуатация машин:				**6630.22**	**179480**
		Итого материалов:				**5527.68**	**149634**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		12160.34	329180
		Сметная прибыль	%	8		3041.01	82320
		Сметная стоимость:				**41053.65**	**1111322**
19	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.9371**		**191399.00**	**370755**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	29660
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**400416**
20	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0637**		**198733.00**	**12653**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	1012
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**13666**
21	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**13.7900**		**17851.75**	**246176**
		Итого оплата труда:				**11005.13**	**151761**
		Итого эксплуатация машин:				**5888.80**	**81207**
		Итого материалов:				**2072.55**	**28580**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		9013.20	124292
		Сметная прибыль	%	8		2149.20	29637
		Сметная стоимость:				**29014.14**	**400105**
22	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.9707**		**185510.00**	**180071**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	14406
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**194477**
23	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0346**		**191399.00**	**6615**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	529
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**7144**
24	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.3450**		**198733.00**	**68571**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	5486
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**74057**
		плита перекрытия на отм. +7.500					

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**143.8600**		**18957.38**	**2727209**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**1131513**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**251744**
		Итого материалов:				**9687.48**	**1393641**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		6441.75	926709
		Сметная прибыль	%	8		2031.93	292313
		Сметная стоимость:				**27431.06**	**3946232**
26	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**14.7191**		**191399.00**	**2817223**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	225378
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**3042601**
27	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5.5138**		**185510.00**	**1022865**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	81829
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**1104694**
28	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.7946**		**198733.00**	**356644**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	28532
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**385176**
29	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0.0773**		**184723.46**	**14287**
		Итого оплата труда:				**20564.04**	**1590**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**90**
		Итого материалов:				**163454.00**	**12642**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		16841.95	1303
		Сметная прибыль	%	8		16125.23	1247
		Сметная стоимость:				**217690.64**	**16836**
		на отм. +7.800					
30	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**27.0700**		**25852.30**	**699822**
		Итого оплата труда:				**14847.79**	**401930**
		Итого эксплуатация машин:				**6630.22**	**179480**
		Итого материалов:				**5527.68**	**149634**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		12160.34	329180
		Сметная прибыль	%	8		3041.01	82320
		Сметная стоимость:				**41053.65**	**1111322**
31	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.2136**		**191399.00**	**423681**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	33894

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**457575**
32	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0677**		**198733.00**	**13458**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	1077
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**14535**
33	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**13.7100**		**17851.75**	**244747**
		Итого оплата труда:				**11005.13**	**150880**
		Итого эксплуатация машин:				**5888.80**	**80735**
		Итого материалов:				**2072.55**	**28415**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		9013.20	123571
		Сметная прибыль	%	8		2149.20	29465
		Сметная стоимость:				**29014.14**	**397784**
34	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.9589**		**185510.00**	**177882**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	14231
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**192112**
35	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0086**		**191399.00**	**1654**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	132
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**1786**
36	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2761**		**198733.00**	**54874**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	4390
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**59264**
		плита перекрытия на отм. +11.400					
37	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**141.6500**		**18957.38**	**2685313**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**1114131**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**247876**
		Итого материалов:				**9687.48**	**1372232**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		6441.75	912473
		Сметная прибыль	%	8		2031.93	287823
		Сметная стоимость:				**27431.06**	**3885609**
38	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**14.4059**		**191399.00**	**2757275**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	220582
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**2977857**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.8150**		**185510.00**	**522211**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	41777
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**563988**
40	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.5729**		**198733.00**	**312585**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	25007
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**337592**
41	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0.0773**		**184723.46**	**14287**
		Итого оплата труда:				**20564.04**	**1590**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**90**
		Итого материалов:				**163454.00**	**12642**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		16841.95	1303
		Сметная прибыль	%	8		16125.23	1247
		Сметная стоимость:				**217690.64**	**16836**
		на отм. +11.700					
42	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**28.3100**		**25852.30**	**731879**
		Итого оплата труда:				**14847.79**	**420341**
		Итого эксплуатация машин:				**6630.22**	**187701**
		Итого материалов:				**5527.68**	**156489**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		12160.34	344259
		Сметная прибыль	%	8		3041.01	86091
		Сметная стоимость:				**41053.65**	**1162229**
43	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.3244**		**191399.00**	**444890**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	35591
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**480481**
44	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0671**		**198733.00**	**13335**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	1067
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**14402**
45	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.0941**		**363613.46**	**34198**
		Итого оплата труда:				**199454.04**	**18759**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**110**
		Итого материалов:				**163454.00**	**15373**
		Накладные расходы	%	91		181503.18	17070
		Сметная прибыль	%	8		43609.33	4101

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**588725.97**	**55370**
		плита перекрытия на отм. +14.200					
46	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**6.0000**		**18957.38**	**113744**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**47192**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**10500**
		Итого материалов:				**9687.48**	**58125**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		6441.75	38650
		Сметная прибыль	%	8		2031.93	12192
		Сметная стоимость:				**27431.06**	**164586**
47	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.4226**		**191399.00**	**80885**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	6471
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**87356**
48	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0768**		**198733.00**	**15263**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	1221
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**16484**
		РАЗДЕЛ 4.Каркас блок В					
		плита перекрытия на отм. +3.600					
49	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**255.4900**		**18957.38**	**4843421**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**2009526**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**447087**
		Итого материалов:				**9687.48**	**2475054**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		6441.75	1645802
		Сметная прибыль	%	8		2031.93	519138
		Сметная стоимость:				**27431.06**	**7008361**
50	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**24.8370**		**191399.00**	**4753779**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	380302
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**5134081**
51	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**15.5019**		**185510.00**	**2875757**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	230061
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**3105818**
52	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3.1675**		**198733.00**	**629479**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	50358
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**679837**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0.7247**		**184723.46**	**133865**
		Итого оплата труда:				**20564.04**	**14902**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**847**
		Итого материалов:				**163454.00**	**118452**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		16841.95	12205
		Сметная прибыль	%	8		16125.23	11686
		Сметная стоимость:				**217690.64**	**157756**
		на отм. +3.900					
54	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**43.8800**		**25852.30**	**1134399**
		Итого оплата труда:				**14847.79**	**651521**
		Итого эксплуатация машин:				**6630.22**	**290934**
		Итого материалов:				**5527.68**	**242555**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		12160.34	533596
		Сметная прибыль	%	8		3041.01	133440
		Сметная стоимость:				**41053.65**	**1801434**
55	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3.5398**		**191399.00**	**677522**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	54202
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**731724**
56	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0991**		**198733.00**	**19688**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	1575
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**21264**
57	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.6790**		**185510.00**	**125961**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	10077
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**136038**
58	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**20.2400**		**17851.75**	**361319**
		Итого оплата труда:				**11005.13**	**222744**
		Итого эксплуатация машин:				**5888.80**	**119189**
		Итого материалов:				**2072.55**	**41948**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		9013.20	182427
		Сметная прибыль	%	8		2149.20	43500
		Сметная стоимость:				**29014.14**	**587246**
59	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.4768**		**185510.00**	**273961**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	21917
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**295878**
60	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0389**		**191399.00**	**7442**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	595
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**8037**
61	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.4871**		**198733.00**	**96795**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	7744
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**104538**
		плита перекрытия на отм. +7.500					
62	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**254.8000**		**18957.38**	**4830341**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**2004099**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**445880**
		Итого материалов:				**9687.48**	**2468370**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		6441.75	1641357
		Сметная прибыль	%	8		2031.93	517736
		Сметная стоимость:				**27431.06**	**6989433**
63	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**24.7816**		**191399.00**	**4743175**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	379454
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**5122629**
64	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**14.5748**		**185510.00**	**2703771**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	216302
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**2920073**
65	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3.1627**		**198733.00**	**628525**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	50282
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**678807**
66	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0.7247**		**184723.46**	**133865**
		Итого оплата труда:				**20564.04**	**14902**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**847**
		Итого материалов:				**163454.00**	**118452**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		16841.95	12205
		Сметная прибыль	%	8		16125.23	11686
		Сметная стоимость:				**217690.64**	**157756**
		на отм. +7.800					

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**43.8700**		**25852.30**	**1134140**
		Итого оплата труда:				**14847.79**	**651373**
		Итого эксплуатация машин:				**6630.22**	**290868**
		Итого материалов:				**5527.68**	**242499**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		12160.34	533474
		Сметная прибыль	%	8		3041.01	133409
		Сметная стоимость:				**41053.65**	**1801024**
68	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.8937**		**191399.00**	**553844**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	44307
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**598151**
69	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.6748**		**185510.00**	**125182**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	10015
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**135197**
70	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1069**		**198733.00**	**21247**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	1700
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**22946**
71	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**20.5900**		**17851.75**	**367567**
		Итого оплата труда:				**11005.13**	**226596**
		Итого эксплуатация машин:				**5888.80**	**121250**
		Итого материалов:				**2072.55**	**42674**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		9013.20	185582
		Сметная прибыль	%	8		2149.20	44252
		Сметная стоимость:				**29014.14**	**597401**
72	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.7156**		**185510.00**	**318261**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	25461
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**343722**
73	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0389**		**191399.00**	**7442**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	595
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**8037**
74	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.4594**		**198733.00**	**91302**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	7304
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**98606**
		плита перекрытия на отм. +11.400					
75	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**241.9400**		**18957.38**	**4586549**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**1902950**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**423376**
		Итого материалов:				**9687.48**	**2343789**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		6441.75	1558516
		Сметная прибыль	%	8		2031.93	491605
		Сметная стоимость:				**27431.06**	**6636670**
76	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**25.6156**		**191399.00**	**4902794**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	392224
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**5295018**
77	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**9.0133**		**185510.00**	**1672057**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	133765
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**1805822**
78	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.5446**		**198733.00**	**505704**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	40456
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**546160**
79	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0.1547**		**184723.46**	**28573**
		Итого оплата труда:				**20564.04**	**3181**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**181**
		Итого материалов:				**163454.00**	**25283**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		16841.95	2605
		Сметная прибыль	%	8		16125.23	2494
		Сметная стоимость:				**217690.64**	**33672**
		на отм. +11.700					
80	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**47.8800**		**25852.30**	**1237808**
		Итого оплата труда:				**14847.79**	**710912**
		Итого эксплуатация машин:				**6630.22**	**317455**
		Итого материалов:				**5527.68**	**264665**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		12160.34	582237
		Сметная прибыль	%	8		3041.01	145604
		Сметная стоимость:				**41053.65**	**1965649**

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.8902**		**191399.00**	**553174**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	44254
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**597428**
82	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1069**		**198733.00**	**21247**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	1700
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**22946**
83	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.6748**		**185510.00**	**125182**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	10015
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**135197**
84	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.1376**		**363613.46**	**50037**
		Итого оплата труда:				**199454.04**	**27447**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**161**
		Итого материалов:				**163454.00**	**22493**
		Накладные расходы	%	91		181503.18	24977
		Сметная прибыль	%	8		43609.33	6001
		Сметная стоимость:				**588725.97**	**81015**
		плита перекрытия на отм. +14.200					
85	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**12.0000**		**18957.38**	**227489**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**94385**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**20999**
		Итого материалов:				**9687.48**	**116250**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		6441.75	77301
		Сметная прибыль	%	8		2031.93	24383
		Сметная стоимость:				**27431.06**	**329173**
86	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.8436**		**191399.00**	**161464**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	12917
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**174381**
87	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1536**		**198733.00**	**30525**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	2442
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**32967**
		РАЗДЕЛ 5.Каркас блок Г					
		плита перекрытия на отм. +3.600					

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**229.1000**		**18957.38**	**4343136**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**1801958**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**400907**
		Итого материалов:				**9687.48**	**2219402**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		6441.75	1475804
		Сметная прибыль	%	8		2031.93	465515
		Сметная стоимость:				**27431.06**	**6284455**
89	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**19.7173**		**191399.00**	**3773877**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	301910
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**4075787**
90	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8.8831**		**185510.00**	**1647904**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	131832
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**1779736**
91	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3.6963**		**198733.00**	**734577**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	58766
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**793343**
92	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**1.1807**		**184723.46**	**218099**
		Итого оплата труда:				**20564.04**	**24280**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**1381**
		Итого материалов:				**163454.00**	**192987**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		16841.95	19885
		Сметная прибыль	%	8		16125.23	19039
		Сметная стоимость:				**217690.64**	**257023**
		на отм. +3.900					
93	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**41.6700**		**25852.30**	**1077265**
		Итого оплата труда:				**14847.79**	**618708**
		Итого эксплуатация машин:				**6630.22**	**276281**
		Итого материалов:				**5527.68**	**230339**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		12160.34	506721
		Сметная прибыль	%	8		3041.01	126719
		Сметная стоимость:				**41053.65**	**1710706**
94	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.8074**		**191399.00**	**537341**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	42987

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**580329**
95	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0951**		**198733.00**	**18903**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	1512
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**20416**
96	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.5529**		**185510.00**	**102568**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	8205
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**110774**
97	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**18.4600**		**17851.75**	**329543**
		Итого оплата труда:				**11005.13**	**203155**
		Итого эксплуатация машин:				**5888.80**	**108707**
		Итого материалов:				**2072.55**	**38259**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		9013.20	166384
		Сметная прибыль	%	8		2149.20	39674
		Сметная стоимость:				**29014.14**	**535601**
98	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.1933**		**185510.00**	**221373**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	17710
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**239083**
99	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0216**		**191399.00**	**4134**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	331
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**4465**
100	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.3770**		**198733.00**	**74922**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	5994
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**80916**
		плита перекрытия на отм. +7.500					
101	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**232.0200**		**18957.38**	**4398492**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**1824925**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**406017**
		Итого материалов:				**9687.48**	**2247689**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		6441.75	1494614
		Сметная прибыль	%	8		2031.93	471448
		Сметная стоимость:				**27431.06**	**6364554**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**20.0331**		**191399.00**	**3834323**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	306746
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**4141069**
103	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4.9985**		**185510.00**	**927272**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	74182
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**1001453**
104	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.8503**		**198733.00**	**566445**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	45316
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**611760**
105	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**1.1033**		**184723.46**	**203813**
		Итого оплата труда:				**20564.04**	**22689**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**1290**
		Итого материалов:				**163454.00**	**180345**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		16841.95	18582
		Сметная прибыль	%	8		16125.23	17792
		Сметная стоимость:				**217690.64**	**240187**
		на отм. +7.800					
106	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**28.7100**		**25852.30**	**742220**
		Итого оплата труда:				**14847.79**	**426280**
		Итого эксплуатация машин:				**6630.22**	**190354**
		Итого материалов:				**5527.68**	**158700**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		12160.34	349123
		Сметная прибыль	%	8		3041.01	87307
		Сметная стоимость:				**41053.65**	**1178650**
107	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.1144**		**191399.00**	**404694**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	32376
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**437070**
108	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0668**		**198733.00**	**13269**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	1062
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**14331**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**3.1800**		**17851.75**	**56769**
		Итого оплата труда:				**11005.13**	**34996**
		Итого эксплуатация машин:				**5888.80**	**18726**
		Итого материалов:				**2072.55**	**6591**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		9013.20	28662
		Сметная прибыль	%	8		2149.20	6834
		Сметная стоимость:				**29014.14**	**92265**
110	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2256**		**185510.00**	**41851**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	3348
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**45199**
111	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0043**		**191399.00**	**827**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	66
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**893**
112	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0731**		**198733.00**	**14523**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	1162
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**15685**
		плита перекрытия на отм. +10.270					
113	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**44.0100**		**18957.38**	**834314**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**346155**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**77014**
		Итого материалов:				**9687.48**	**426346**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		6441.75	283501
		Сметная прибыль	%	8		2031.93	89425
		Сметная стоимость:				**27431.06**	**1207241**
114	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3.4817**		**191399.00**	**666394**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	53312
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**719705**
115	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.7598**		**185510.00**	**326460**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	26117
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**352577**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.1221**		**198733.00**	**222990**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	17839
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**240830**
		РАЗДЕЛ 6.Стены, перегородки					
блок А							
117	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**904.0000**		**2113.36**	**1910478**
		Итого оплата труда:				**1354.62**	**1224574**
		Итого эксплуатация машин:				**240.40**	**217321**
		Итого материалов:				**564.51**	**510318**
		Накладные расходы (=93х0,9)	%	83.7		1133.81	1024968
		Сметная прибыль	%	8		259.77	234836
		Сметная стоимость:				**3506.95**	**3170282**
118	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**247.0000**		**6443.62**	**1591575**
		Итого оплата труда:				**4778.60**	**1180314**
		Итого эксплуатация машин:				**462.22**	**114168**
		Итого материалов:				**1299.08**	**320872**
		Накладные расходы (=93х0,9)	%	83.7		3999.69	987923
		Сметная прибыль	%	8		835.46	206360
		Сметная стоимость:				**11278.77**	**2785857**
119	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**242.0600**		**14177.00**	**3431685**
		Сметная прибыль	%	8		1134.16	274535
		Сметная стоимость:				**15311.16**	**3706219**
120	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**125.4000**		**7788.04**	**976620**
		Итого оплата труда:				**3952.12**	**495596**
		Итого эксплуатация машин:				**2544.52**	**319083**
		Итого материалов:				**1772.76**	**222304**
		Накладные расходы (=93х0,9)	%	83.7		3307.92	414814
		Сметная прибыль	%	8		887.68	111315
		Сметная стоимость:				**11983.64**	**1502748**
121	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**115.3680**		**14177.00**	**1635572**
		Сметная прибыль	%	8		1134.16	130846

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**15311.16**	**1766418**
122	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0.7448**		**270167.70**	**201221**
		Итого оплата труда:				**55242.36**	**41145**
		Итого эксплуатация машин:				**2096.10**	**1561**
		Итого материалов:				**213420.00**	**158955**
		Накладные расходы (=93х0,9)	%	83.7		46237.86	34438
		Сметная прибыль	%	8		25312.44	18853
		Сметная стоимость:				**341718.00**	**254512**
123	**1108-0201-1413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные толщиной 380 мм с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости. Кладка с заполнением засыпными материалами при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**27.0000**		**26187.51**	**707063**
		Итого оплата труда:				**6780.56**	**183075**
		Итого эксплуатация машин:				**2522.66**	**68112**
		Итого материалов:				**17387.53**	**469463**
		Накладные расходы (=93х0,9)	%	83.7		5675.33	153234
		Сметная прибыль	%	8		2549.03	68824
		Сметная стоимость:				**34411.86**	**929120**
блок Б							
124	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**651.0000**		**2113.36**	**1375798**
		Итого оплата труда:				**1354.62**	**881856**
		Итого эксплуатация машин:				**240.40**	**156500**
		Итого материалов:				**564.51**	**367497**
		Накладные расходы (=93х0,9)	%	83.7		1133.81	738113
		Сметная прибыль	%	8		259.77	169113
		Сметная стоимость:				**3506.95**	**2283024**
125	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**72.0000**		**6443.62**	**463941**
		Итого оплата труда:				**4778.60**	**344059**
		Итого эксплуатация машин:				**462.22**	**33280**
		Итого материалов:				**1299.08**	**93533**
		Накладные расходы (=93х0,9)	%	83.7		3999.69	287978
		Сметная прибыль	%	8		835.46	60153
		Сметная стоимость:				**11278.77**	**812072**
126	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**70.5600**		**14177.00**	**1000329**
		Сметная прибыль	%	8		1134.16	80026

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**15311.16**	**1080355**
127	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**106.6000**		**7788.04**	**830205**
		Итого оплата труда:				**3952.12**	**421296**
		Итого эксплуатация машин:				**2544.52**	**271246**
		Итого материалов:				**1772.76**	**188976**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		3307.92	352625
		Сметная прибыль	%	8		887.68	94626
		Сметная стоимость:				**11983.64**	**1277456**
128	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**98.0720**		**14177.00**	**1390367**
		Сметная прибыль	%	8		1134.16	111229
		Сметная стоимость:				**15311.16**	**1501596**
129	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0.3572**		**270167.70**	**96504**
		Итого оплата труда:				**55242.36**	**19733**
		Итого эксплуатация машин:				**2096.10**	**749**
		Итого материалов:				**213420.00**	**76234**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		46237.86	16516
		Сметная прибыль	%	8		25312.44	9042
		Сметная стоимость:				**341718.00**	**122062**
130	**1108-0201-1413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные толщиной 380 мм с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости. Кладка с заполнением засыпными материалами при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**49.0000**		**26187.51**	**1283188**
		Итого оплата труда:				**6780.56**	**332247**
		Итого эксплуатация машин:				**2522.66**	**123610**
		Итого материалов:				**17387.53**	**851989**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		5675.33	278091
		Сметная прибыль	%	8		2549.03	124902
		Сметная стоимость:				**34411.86**	**1686181**
блок В							
131	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**905.0000**		**2113.36**	**1912591**
		Итого оплата труда:				**1354.62**	**1225928**
		Итого эксплуатация машин:				**240.40**	**217561**
		Итого материалов:				**564.51**	**510882**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		1133.81	1026102
		Сметная прибыль	%	8		259.77	235095

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3506.95**	**3173789**
132	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**91.0000**		**6443.62**	**586370**
		Итого оплата труда:				**4778.60**	**434853**
		Итого эксплуатация машин:				**462.22**	**42062**
		Итого материалов:				**1299.08**	**118216**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		3999.69	363972
		Сметная прибыль	%	8		835.46	76027
		Сметная стоимость:				**11278.77**	**1026368**
133	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**89.1800**		**14177.00**	**1264305**
		Сметная прибыль	%	8		1134.16	101144
		Сметная стоимость:				**15311.16**	**1365449**
134	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**252.4000**		**7788.04**	**1965700**
		Итого оплата труда:				**3952.12**	**997515**
		Итого эксплуатация машин:				**2544.52**	**642237**
		Итого материалов:				**1772.76**	**447444**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		3307.92	834920
		Сметная прибыль	%	8		887.68	224050
		Сметная стоимость:				**11983.64**	**3024670**
135	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**232.2080**		**14177.00**	**3292013**
		Сметная прибыль	%	8		1134.16	263361
		Сметная стоимость:				**15311.16**	**3555374**
136	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0.6868**		**270167.70**	**185551**
		Итого оплата труда:				**55242.36**	**37940**
		Итого эксплуатация машин:				**2096.10**	**1440**
		Итого материалов:				**213420.00**	**146577**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		46237.86	31756
		Сметная прибыль	%	8		25312.44	17385
		Сметная стоимость:				**341718.00**	**234692**
137	**1108-0201-1413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные толщиной 380 мм с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости. Кладка с заполнением засыпными материалами при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**59.0000**		**26187.51**	**1545063**
		Итого оплата труда:				**6780.56**	**400053**
		Итого эксплуатация машин:				**2522.66**	**148837**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**17387.53**	**1025864**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		5675.33	334844
		Сметная прибыль	%	8		2549.03	150393
		Сметная стоимость:				**34411.86**	**2030300**
блок Г							
138	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1268.0000**		**2113.36**	**2679741**
		Итого оплата труда:				**1354.62**	**1717654**
		Итого эксплуатация машин:				**240.40**	**304826**
		Итого материалов:				**564.51**	**715800**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		1133.81	1437676
		Сметная прибыль	%	8		259.77	329393
		Сметная стоимость:				**3506.95**	**4446811**
139	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**106.0000**		**6443.62**	**683024**
		Итого оплата труда:				**4778.60**	**506532**
		Итого эксплуатация машин:				**462.22**	**48995**
		Итого материалов:				**1299.08**	**137702**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		3999.69	423967
		Сметная прибыль	%	8		835.46	88559
		Сметная стоимость:				**11278.77**	**1195550**
140	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**103.8800**		**14177.00**	**1472707**
		Сметная прибыль	%	8		1134.16	117817
		Сметная стоимость:				**15311.16**	**1590523**
141	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**115.4000**		**7788.04**	**898739**
		Итого оплата труда:				**3952.12**	**456075**
		Итого эксплуатация машин:				**2544.52**	**293638**
		Итого материалов:				**1772.76**	**204576**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		3307.92	381734
		Сметная прибыль	%	8		887.68	102438
		Сметная стоимость:				**11983.64**	**1382912**
142	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**106.1680**		**14177.00**	**1505144**
		Сметная прибыль	%	8		1134.16	120411
		Сметная стоимость:				**15311.16**	**1625555**

1	2	3	4	5	6	7	8
143	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0.4428**		**270167.70**	**119630**
		Итого оплата труда:				**55242.36**	**24461**
		Итого эксплуатация машин:				**2096.10**	**928**
		Итого материалов:				**213420.00**	**94502**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		46237.86	20474
		Сметная прибыль	%	8		25312.44	11208
		Сметная стоимость:				**341718.00**	**151313**
144	**1108-0201-1413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные толщиной 380 мм с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости. Кладка с заполнением засыпными материалами при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**9.0000**		**26187.51**	**235688**
		Итого оплата труда:				**6780.56**	**61025**
		Итого эксплуатация машин:				**2522.66**	**22704**
		Итого материалов:				**17387.53**	**156488**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		5675.33	51078
		Сметная прибыль	%	8		2549.03	22941
		Сметная стоимость:				**34411.86**	**309707**
блок Д							
145	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**196.0000**		**2113.36**	**414219**
		Итого оплата труда:				**1354.62**	**265505**
		Итого эксплуатация машин:				**240.40**	**47118**
		Итого материалов:				**564.51**	**110644**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		1133.81	222228
		Сметная прибыль	%	8		259.77	50916
		Сметная стоимость:				**3506.95**	**687362**
146	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**128.0000**		**6443.62**	**824784**
		Итого оплата труда:				**4778.60**	**611661**
		Итого эксплуатация машин:				**462.22**	**59164**
		Итого материалов:				**1299.08**	**166282**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		3999.69	511960
		Сметная прибыль	%	8		835.46	106939
		Сметная стоимость:				**11278.77**	**1443683**

1	2	3	4	5	6	7	8
147	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**125.4400**		**14177.00**	**1778363**
		Сметная прибыль	%	8		1134.16	142269
		Сметная стоимость:				**15311.16**	**1920632**
148	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**31.0000**		**7788.04**	**241429**
		Итого оплата труда:				**3952.12**	**122516**
		Итого эксплуатация машин:				**2544.52**	**78880**
		Итого материалов:				**1772.76**	**54955**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		3307.92	102546
		Сметная прибыль	%	8		887.68	27518
		Сметная стоимость:				**11983.64**	**371493**
149	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**28.5200**		**14177.00**	**404328**
		Сметная прибыль	%	8		1134.16	32346
		Сметная стоимость:				**15311.16**	**436674**
150	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0.3180**		**270167.70**	**85913**
		Итого оплата труда:				**55242.36**	**17567**
		Итого эксплуатация машин:				**2096.10**	**667**
		Итого материалов:				**213420.00**	**67868**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		46237.86	14704
		Сметная прибыль	%	8		25312.44	8049
		Сметная стоимость:				**341718.00**	**108666**
151	**1108-0201-1413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные толщиной 380 мм с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости. Кладка с заполнением засыпными материалами при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**8.0000**		**26187.51**	**209500**
		Итого оплата труда:				**6780.56**	**54244**
		Итого эксплуатация машин:				**2522.66**	**20181**
		Итого материалов:				**17387.53**	**139100**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		5675.33	45403
		Сметная прибыль	%	8		2549.03	20392
		Сметная стоимость:				**34411.86**	**275295**
152	**1109-0402-0104 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2**	**130.0000**		**3325.99**	**432378**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2041.39**	**265380**
		Итого эксплуатация машин:				**1512.08**	**196571**
		Итого материалов:				**204.22**	**26549**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		1267.70	164801
		Сметная прибыль	%	8		367.50	47774
		Сметная стоимость:				**4961.18**	**644954**
153	**2106-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**130.0000**		**7384.00**	**959920**
		Сметная прибыль	%	8		590.72	76794
		Сметная стоимость:				**7974.72**	**1036714**
деформационные швы							
154	**1107-0516-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом**	**м шва**	**129.0000**		**235.78**	**30416**
		Итого оплата труда:				**84.99**	**10963**
		Итого эксплуатация машин:				**9.88**	**1275**
		Итого материалов:				**145.28**	**18742**
		Накладные расходы (=118х0,9)	%	106.2		90.26	11643
		Сметная прибыль	%	8		26.08	3365
		Сметная стоимость:				**352.12**	**45423**
155	**1107-0516-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	**м шва**	**129.0000**		**140.24**	**18091**
		Итого оплата труда:				**64.71**	**8348**
		Итого эксплуатация машин:				**2.47**	**319**
		Итого материалов:				**74.15**	**9566**
		Накладные расходы (=118х0,9)	%	106.2		68.72	8865
		Сметная прибыль	%	8		16.72	2156
		Сметная стоимость:				**225.68**	**29113**
		РАЗДЕЛ 7.Перемычки					
156	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**249.0000**		**423.16**	**105368**
		Итого оплата труда:				**187.79**	**46760**
		Итого эксплуатация машин:				**242.71**	**60434**
		Итого материалов:				**39.71**	**9887**
		Накладные расходы (=118х0,9)	%	106.2		199.43	49659
		Сметная прибыль	%	8		49.81	12402
		Сметная стоимость:				**672.40**	**167428**

1	2	3	4	5	6	7	8
157	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**5.9270**		**87521.00**	**518737**
		Сметная прибыль	%	8		7001.68	41499
		Сметная стоимость:				**94522.68**	**560236**
158	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0.0464**		**75518.59**	**3504**
		Итого оплата труда:				**58486.57**	**2714**
		Итого эксплуатация машин:				**19545.22**	**907**
		Итого материалов:				**2241.87**	**104**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		36320.16	1685
		Сметная прибыль	%	8		8947.10	415
		Сметная стоимость:				**120785.85**	**5604**
159	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0.0464**		**439281.00**	**20383**
		Сметная прибыль	%	8		35142.48	1631
		Сметная стоимость:				**474423.48**	**22013**
160	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**2.1344**		**69.70**	**149**
		Итого оплата труда:				**21.63**	**46**
		Итого эксплуатация машин:				**1.57**	**3**
		Итого материалов:				**46.72**	**100**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		13.43	29
		Сметная прибыль	%	8		6.65	14
		Сметная стоимость:				**89.78**	**192**
161	**2113-0201-1103 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**18.0000**		**29.00**	**522**
		Сметная прибыль	%	8		2.32	42
		Сметная стоимость:				**31.32**	**564**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**184355808**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**36665394**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**10750725**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2070061**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				136939689
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				31908539
	ИТОГО:		Тенге				216264347
	Сметная прибыль		Тенге				17301148
	ИТОГО по смете:		Тенге				233565495

Оборудование	
ИТОГО по смете	**233565495**
С временными зданиями и сооружениями 1,5 %	237 068 977
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2 %	5 215 518
Итого:	**242 284 495**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**4 845 690**
Итого в текущих ценах	**247 130 185**
Итого	**247 130 185**
НДС 12%	29 655 622
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**276 785 807**

Заказчик:
Директор ТОО "Реабилитационный Центр "Акбобек"

Отжагарова Е.Е.

Тех. сопровождение: Тех.надзор ТОО "Ниссан Актобе"

Мусрепов

Подрядчик:
Директор ТОО "Рус Тал"

Алманов А.С.

Заказчик: ТОО "Реабилитационный Центр "Акбобек"
Подрядчик: ТОО "Рус Тал"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство образовательной средней школы-интернат в микрорайоне "Батыс-2", г. Актобе, ул.О.Татеулы 13А"
Договор № 45 от 17.06.2019г.
Наименование объекта: "Строительство образовательной средней школы-интернат в микрорайоне "Батыс-2"

Акт № 1-1
приемки выполненных работ
за май 2020 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Актовый зал					
1	**2113-0809-1304 РСНБ РК 2015**	**Лента уплотнительная самоклеящаяся**	**м**	**2245.5000**		**40.00**	**89820**
		Сметная прибыль	%	8		3.20	7186
		Сметная стоимость:				**43.20**	**97006**
2	**1111-0101-3504 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**356.0000**		**450.12**	**160241**
		Итого оплата труда:				**416.51**	**148278**
		Итого эксплуатация машин:				**31.56**	**11237**
		Итого материалов:				**16.43**	**5849**
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84.6		352.37	125443
		Сметная прибыль	%	8		64.20	22855
		Сметная стоимость:				**866.68**	**308539**
3	**2113-0407-0302 РСНБ РК 2015**	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95**	**м2**	**365.6120**		**2535.00**	**926826**
		Сметная прибыль	%	8		202.80	74146
		Сметная стоимость:				**2737.80**	**1000973**
4	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**24.1000**		**37819.13**	**911441**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**189556**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**42173**
		Итого материалов:				**28549.23**	**688036**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		6441.75	155246
		Сметная прибыль	%	8		3540.87	85335
		Сметная стоимость:				**47801.74**	**1152022**
5	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.7965**		**191399.00**	**535247**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	42820
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**578067**
6	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**1.9500**		**43813.32**	**85436**
		Итого оплата труда:				**12960.79**	**25274**
		Итого эксплуатация машин:				**4178.85**	**8149**
		Итого материалов:				**27412.18**	**53454**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		10614.88	20699
		Сметная прибыль	%	8		4354.26	8491
		Сметная стоимость:				**58782.46**	**114626**
7	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2418**		**191399.00**	**46280**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	3702
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**49983**
лестницы актового зала							
8	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**0.5000**		**2113.36**	**1057**
		Итого оплата труда:				**1354.62**	**677**
		Итого эксплуатация машин:				**240.40**	**120**
		Итого материалов:				**564.51**	**282**
		Накладные расходы (=93x0,9)	%	83.7		1133.81	567
		Сметная прибыль	%	8		259.77	130
		Сметная стоимость:				**3506.95**	**1753**
9	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**4.6000**		**24421.02**	**112337**
		Итого оплата труда:				**3839.55**	**17662**
		Итого эксплуатация машин:				**904.95**	**4163**
		Итого материалов:				**19974.01**	**91880**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		3144.59	14465
		Сметная прибыль	%	8		2205.25	10144
		Сметная стоимость:				**29770.86**	**136946**
10	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**285.4000**		**983.25**	**280619**
		Итого оплата труда:				**701.93**	**200330**
		Итого эксплуатация машин:				**62.94**	**17964**
		Итого материалов:				**267.05**	**76217**
		Накладные расходы (=80x0,9)	%	72		505.39	144238

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		119.09	33989
		Сметная стоимость:				**1607.73**	**458846**
11	**2102-0402-0102 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**4.3095**		**17678.00**	**76184**
		Сметная прибыль	%	8		1414.24	6095
		Сметная стоимость:				**19092.24**	**82279**
		РАЗДЕЛ 2.Кровля					
парапеты железобетонные							
12	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**15.0000**		**32696.32**	**490445**
		Итого оплата труда:				**8937.75**	**134066**
		Итого эксплуатация машин:				**4521.74**	**67826**
		Итого материалов:				**20031.84**	**300478**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		7320.02	109800
		Сметная прибыль	%	8		3201.31	48020
		Сметная стоимость:				**43217.65**	**648265**
13	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.3000**		**191399.00**	**248819**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	19905
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**268724**
14	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**650.0000**		**650.56**	**422867**
		Итого оплата труда:				**565.45**	**367544**
		Итого эксплуатация машин:				**18.86**	**12257**
		Итого материалов:				**72.77**	**47300**
		Накладные расходы (=92x0,9)	%	82.8		468.19	304326
		Сметная прибыль	%	8		89.50	58175
		Сметная стоимость:				**1208.26**	**785368**
15	**2110-0104-1013 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**750.0000**		**2956.00**	**2217000**
		Сметная прибыль	%	8		236.48	177360
		Сметная стоимость:				**3192.48**	**2394360**
16	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**2300.0000**		**140.34**	**322777**
		Итого оплата труда:				**68.53**	**157621**
		Итого эксплуатация машин:				**11.84**	**27229**
		Итого материалов:				**62.50**	**143750**
		Накладные расходы (=92x0,9)	%	82.8		56.74	130510
		Сметная прибыль	%	8		15.77	36263
		Сметная стоимость:				**212.85**	**489550**
17	**2110-0404-0103 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	**м2**	**2530.0000**		**86.00**	**217580**
		Сметная прибыль	%	8		6.88	17406

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**92.88**	**234986**
18	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**2300.0000**		**789.58**	**1816028**
		Итого оплата труда:				**444.05**	**1021309**
		Итого эксплуатация машин:				**49.60**	**114072**
		Итого материалов:				**305.95**	**703685**
		Накладные расходы (=92x0,9)	%	82.8		367.67	845643
		Сметная прибыль	%	8		92.58	212934
		Сметная стоимость:				**1249.83**	**2874605**
19	**1112-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**2300.0000**		**635.45**	**1461533**
		Итого оплата труда:				**346.04**	**795892**
		Итого эксплуатация машин:				**48.18**	**110803**
		Итого материалов:				**251.25**	**577875**
		Накладные расходы (=92x0,9)	%	82.8		286.52	658999
		Сметная прибыль	%	8		73.76	169643
		Сметная стоимость:				**995.73**	**2290175**
20	**2111-0101-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**710.7000**		**26864.00**	**19092245**
		Сметная прибыль	%	8		2149.12	1527380
		Сметная стоимость:				**29013.12**	**20619624**
21	**1208-0101-1602 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо с промазкой кромок мастикой**	**м2 слоя**	**2300.0000**		**71.95**	**165494**
		Итого оплата труда:				**70.99**	**163277**
		Итого эксплуатация машин:				**1.73**	**3978**
		Накладные расходы (=72x0,9)	%	64.8		46.00	105803
		Сметная прибыль	%	8		9.44	21704
		Сметная стоимость:				**127.39**	**293000**
22	**2110-0406-0101 РСНБ РК 2015**	**Эластомерный рулонный кровельный и гидроизоляционный материал на основе этиленпропилендиенового каучука, гибкость на брусе R 5 мм, t от +68°С до +70°С, теплостойкость +120°С, толщиной 1 мм**	**м2**	**2645.0000**		**3621.00**	**9577545**
		Сметная прибыль	%	8		289.68	766204
		Сметная стоимость:				**3910.68**	**10343749**
23	**СТ Прайс-лист**	**Пластиковые телескопические крепежные элементы L 180мм**	**шт**	**10700.0000**		**29.88**	**319716**
		Сметная прибыль	%	8		2.39	25577
		Сметная стоимость:				**32.27**	**345293**
24	**1107-0106-0207 РСНБ РК 2015**	**Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**12.0000**		**4523.92**	**54287**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2203.86**	**26446**
		Итого эксплуатация машин:				**1570.93**	**18851**
		Итого материалов:				**1046.70**	**12560**
		Накладные расходы (=118x0,9)	%	106.2		2340.50	28086
		Сметная прибыль	%	8		549.15	6590
		Сметная стоимость:				**7413.57**	**88963**
25	**1107-0507-0110 РСНБ РК 2015**	**Блоки парапетные массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**6.0000**		**4080.90**	**24485**
		Итого оплата труда:				**1889.34**	**11336**
		Итого эксплуатация машин:				**1481.27**	**8888**
		Итого материалов:				**991.44**	**5949**
		Накладные расходы (=118x0,9)	%	106.2		2006.48	12039
		Сметная прибыль	%	8		486.99	2922
		Сметная стоимость:				**6574.36**	**39446**
26	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**1.2240**		**70375.00**	**86139**
		Сметная прибыль	%	8		5630.00	6891
		Сметная стоимость:				**76005.00**	**93030**
27	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**155.4000**		**40688.54**	**6322999**
		Итого оплата труда:				**22678.62**	**3524258**
		Итого эксплуатация машин:				**2271.07**	**352924**
		Итого материалов:				**16493.71**	**2563123**
		Накладные расходы (=76x0,9)	%	68.4		15512.18	2410592
		Сметная прибыль	%	8		4496.06	698687
		Сметная стоимость:				**60696.77**	**9432279**
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции					
Актовый зал в осях 1а/3а-Га/Иа							
28	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**5.1971**		**48818.50**	**253714**
		Итого оплата труда:				**24051.99**	**125000**
		Итого эксплуатация машин:				**25402.98**	**132022**
		Итого материалов:				**4225.90**	**21962**
		Накладные расходы (=69x0,9)	%	62.1		14936.28	77625
		Сметная прибыль	%	8		5100.38	26507
		Сметная стоимость:				**68855.17**	**357847**
29	**1109-0302-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**т конструкций**	**3.5368**		**32054.28**	**113370**
		Итого оплата труда:				**18072.40**	**63918**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**14677.92**	**51913**
		Итого материалов:				**3491.76**	**12350**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		11222.96	39693
		Сметная прибыль	%	8		3462.18	12245
		Сметная стоимость:				**46739.42**	**165308**
30	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1.8095**		**75518.59**	**136647**
		Итого оплата труда:				**58486.57**	**105829**
		Итого эксплуатация машин:				**19545.22**	**35366**
		Итого материалов:				**2241.87**	**4057**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		36320.16	65720
		Сметная прибыль	%	8		8947.10	16189
		Сметная стоимость:				**120785.85**	**218556**
31	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**3.5600**		**439281.00**	**1563840**
		Сметная прибыль	%	8		35142.48	125107
		Сметная стоимость:				**474423.48**	**1688948**
32	**2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0.3634**		**438713.00**	**159437**
		Сметная прибыль	%	8		35097.04	12755
		Сметная стоимость:				**473810.04**	**172192**
33	**2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2.2526**		**462859.00**	**1042645**
		Сметная прибыль	%	8		37028.72	83412
		Сметная стоимость:				**499887.72**	**1126057**
34	**2105-0203-0802 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**4.3673**		**288687.00**	**1260783**
		Сметная прибыль	%	8		23094.96	100863
		Сметная стоимость:				**311781.96**	**1361645**
35	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**485.0240**		**69.70**	**33807**
		Итого оплата труда:				**21.63**	**10489**
		Итого эксплуатация машин:				**1.57**	**763**
		Итого материалов:				**46.72**	**22662**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		13.43	6514
		Сметная прибыль	%	8		6.65	3226
		Сметная стоимость:				**89.78**	**43546**
Спортзал в осях 1р-4р/Лр-Рр, 1с-11с/Ас-Ис							

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**21.3031**		**48818.50**	**1039987**
		Итого оплата труда:				**24051.99**	**512383**
		Итого эксплуатация машин:				**25402.98**	**541163**
		Итого материалов:				**4225.90**	**90025**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		14936.28	318190
		Сметная прибыль	%	8		5100.38	108654
		Сметная стоимость:				**68855.17**	**1466831**
37	**1109-0302-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**т конструкций**	**12.9497**		**32054.28**	**415092**
		Итого оплата труда:				**18072.40**	**234031**
		Итого эксплуатация машин:				**14677.92**	**190074**
		Итого материалов:				**3491.76**	**45217**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		11222.96	145333
		Сметная прибыль	%	8		3462.18	44834
		Сметная стоимость:				**46739.42**	**605259**
38	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**9.0302**		**75518.59**	**681946**
		Итого оплата труда:				**58486.57**	**528144**
		Итого эксплуатация машин:				**19545.22**	**176497**
		Итого материалов:				**2241.87**	**20244**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		36320.16	327978
		Сметная прибыль	%	8		8947.10	80794
		Сметная стоимость:				**120785.85**	**1090718**
39	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**15.8287**		**439281.00**	**6953243**
		Сметная прибыль	%	8		35142.48	556259
		Сметная стоимость:				**474423.48**	**7509502**
40	**2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**1.6805**		**438713.00**	**737268**
		Сметная прибыль	%	8		35097.04	58981
		Сметная стоимость:				**473810.04**	**796249**
41	**2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**9.5338**		**462859.00**	**4412782**
		Сметная прибыль	%	8		37028.72	353023
		Сметная стоимость:				**499887.72**	**4765805**
42	**2105-0203-0802 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**10.9312**		**288687.00**	**3155695**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		23094.96	252456
		Сметная стоимость:				**311781.96**	**3408151**
43	**2105-0203-0801 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**5.3128**		**302706.00**	**1608204**
		Сметная прибыль	%	8		24216.48	128656
		Сметная стоимость:				**326922.48**	**1736861**
44	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**1991.0180**		**69.70**	**138779**
		Итого оплата труда:				**21.63**	**43056**
		Итого эксплуатация машин:				**1.57**	**3131**
		Итого материалов:				**46.72**	**93027**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		13.43	26738
		Сметная прибыль	%	8		6.65	13241
		Сметная стоимость:				**89.78**	**178758**
Парапет в осях 1р-4р/Лр-Рр, 1с-11с/Ас-Ис							
45	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**17.3046**		**75518.59**	**1306815**
		Итого оплата труда:				**58486.57**	**1012084**
		Итого эксплуатация машин:				**19545.22**	**338221**
		Итого материалов:				**2241.87**	**38795**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		36320.16	628504
		Сметная прибыль	%	8		8947.10	154826
		Сметная стоимость:				**120785.85**	**2090145**
46	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0.9398**		**439281.00**	**412814**
		Сметная прибыль	%	8		35142.48	33025
		Сметная стоимость:				**474423.48**	**445839**
47	**2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**16.3648**		**462859.00**	**7574595**
		Сметная прибыль	%	8		37028.72	605968
		Сметная стоимость:				**499887.72**	**8180563**
48	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**1592.0600**		**69.70**	**110970**
		Итого оплата труда:				**21.63**	**34429**
		Итого эксплуатация машин:				**1.57**	**2503**
		Итого материалов:				**46.72**	**74386**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		13.43	21380
		Сметная прибыль	%	8		6.65	10588

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**89.78**	**142939**
сэндвич-панели по оси 3с							
49	**1109-0402-0104 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2**	**120.1200**		**3325.99**	**399518**
		Итого оплата труда:				**2041.39**	**245211**
		Итого эксплуатация машин:				**1512.08**	**181632**
		Итого материалов:				**204.22**	**24531**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		1267.70	152276
		Сметная прибыль	%	8		367.50	44144
		Сметная стоимость:				**4961.18**	**595937**
50	**2106-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**120.1200**		**7384.00**	**886966**
		Сметная прибыль	%	8		590.72	70957
		Сметная стоимость:				**7974.72**	**957923**
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы					
лестница ЛМК1(в осях 2к-4к)							
51	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0.3480**		**63108.32**	**21962**
		Итого оплата труда:				**37488.71**	**13046**
		Итого эксплуатация машин:				**23845.64**	**8298**
		Итого материалов:				**8657.58**	**3013**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		23280.49	8102
		Сметная прибыль	%	8		6911.10	2405
		Сметная стоимость:				**93299.92**	**32468**
52	**2106-0208-0401 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**0.3480**		**521280.00**	**181405**
		Сметная прибыль	%	8		41702.40	14512
		Сметная стоимость:				**562982.40**	**195918**
53	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**16.0080**		**69.70**	**1116**
		Итого оплата труда:				**21.63**	**346**
		Итого эксплуатация машин:				**1.57**	**25**
		Итого материалов:				**46.72**	**748**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		13.43	215
		Сметная прибыль	%	8		6.65	106
		Сметная стоимость:				**89.78**	**1437**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**1106-0801-0112 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**9.0000**		**29886.36**	**268977**
		Итого оплата труда:				**6453.33**	**58080**
		Итого эксплуатация машин:				**2507.56**	**22568**
		Итого материалов:				**21379.61**	**192416**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		5285.28	47568
		Сметная прибыль	%	8		2813.73	25324
		Сметная стоимость:				**37985.37**	**341868**
55	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.2844**		**191399.00**	**245829**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	19666
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**265495**
56	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0870**		**198733.00**	**17295**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	1384
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**18678**
лестница Л-1(в осях А-Б/3-4)							
57	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**1.2111**		**63108.32**	**76430**
		Итого оплата труда:				**37488.71**	**45403**
		Итого эксплуатация машин:				**23845.64**	**28879**
		Итого материалов:				**8657.58**	**10485**
		Накладные расходы (=69x0,9)	%	62.1		23280.49	28195
		Сметная прибыль	%	8		6911.10	8370
		Сметная стоимость:				**93299.92**	**112996**
58	**2106-0208-0401 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**1.2111**		**521280.00**	**631322**
		Сметная прибыль	%	8		41702.40	50506
		Сметная стоимость:				**562982.40**	**681828**
59	**1126-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе**	**м3 изоляции**	**1.4000**		**7817.98**	**10945**
		Итого оплата труда:				**6278.72**	**8790**
		Итого эксплуатация машин:				**733.77**	**1027**
		Итого материалов:				**1111.81**	**1557**
		Накладные расходы (=76x0,9)	%	68.4		4294.64	6013
		Сметная прибыль	%	8		969.01	1357
		Сметная стоимость:				**13081.63**	**18314**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**2111-0101-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1.3440**		**26864.00**	**36105**
		Сметная прибыль	%	8		2149.12	2888
		Сметная стоимость:				**29013.12**	**38994**
61	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**35.0000**		**1826.26**	**63919**
		Итого оплата труда:				**1189.88**	**41646**
		Итого эксплуатация машин:				**30.62**	**1072**
		Итого материалов:				**619.19**	**21672**
		Накладные расходы (=80х0,9)	%	72		856.71	29985
		Сметная прибыль	%	8		214.64	7512
		Сметная стоимость:				**2897.61**	**101416**
62	**1106-0801-0112 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**6.2000**		**29886.36**	**185295**
		Итого оплата труда:				**6453.33**	**40011**
		Итого эксплуатация машин:				**2507.56**	**15547**
		Итого материалов:				**21379.61**	**132554**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		5285.28	32769
		Сметная прибыль	%	8		2813.73	17445
		Сметная стоимость:				**37985.37**	**235509**
63	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.3582**		**191399.00**	**68553**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	5484
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**74037**
64	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.8204**		**185510.00**	**152192**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	12175
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**164368**
65	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0528**		**198733.00**	**10493**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	839
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**11333**
66	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.3070**		**363613.46**	**111644**
		Итого оплата труда:				**199454.04**	**61240**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**359**
		Итого материалов:				**163454.00**	**50187**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		163352.86	50156

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		42157.31	12944
		Сметная стоимость:				**569123.62**	**174744**
67	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**111.0000**		**1166.98**	**129535**
		Итого оплата труда:				**1104.24**	**122571**
		Итого эксплуатация машин:				**47.33**	**5254**
		Итого материалов:				**34.24**	**3801**
		Накладные расходы (=118x0,9)	%	106.2		1172.71	130170
		Сметная прибыль	%	8		187.17	20776
		Сметная стоимость:				**2526.86**	**280481**
68	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**111.0000**		**3455.00**	**383505**
		Сметная прибыль	%	8		276.40	30680
		Сметная стоимость:				**3731.40**	**414185**
69	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**48.1000**		**13739.59**	**660874**
		Итого оплата труда:				**467.14**	**22469**
		Итого эксплуатация машин:				**72.32**	**3478**
		Итого материалов:				**13227.79**	**636257**
		Накладные расходы (=118x0,9)	%	106.2		496.10	23863
		Сметная прибыль	%	8		1138.86	54779
		Сметная стоимость:				**15374.55**	**739516**
70	**2106-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**1.0053**		**-629560.00**	**-632890**
		Сметная прибыль	%	8		-50364.80	-50631
		Сметная стоимость:				**-679924.80**	**-683522**
71	**2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0.6609**		**462859.00**	**305904**
		Сметная прибыль	%	8		37028.72	24472
		Сметная стоимость:				**499887.72**	**330376**
72	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**86.1120**		**69.70**	**6002**
		Итого оплата труда:				**21.63**	**1862**
		Итого эксплуатация машин:				**1.57**	**135**
		Итого материалов:				**46.72**	**4023**
		Накладные расходы (=69x0,9)	%	62.1		13.43	1156
		Сметная прибыль	%	8		6.65	573
		Сметная стоимость:				**89.78**	**7731**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0.6000**		**31902.14**	**19141**
		Итого оплата труда:				**8121.79**	**4873**
		Итого эксплуатация машин:				**2540.20**	**1524**
		Итого материалов:				**21702.01**	**13021**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		6651.75	3991
		Сметная прибыль	%	8		3084.31	1851
		Сметная стоимость:				**41638.20**	**24983**
74	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0933**		**191399.00**	**17852**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	1428
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**19280**
75	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7.6000**		**8095.81**	**61528**
		Итого оплата труда:				**3205.70**	**24363**
		Итого эксплуатация машин:				**1474.21**	**11204**
		Итого материалов:				**4017.60**	**30534**
		Накладные расходы (=94x0,9)	%	84.6		2712.02	20611
		Сметная прибыль	%	8		864.63	6571
		Сметная стоимость:				**11672.46**	**88711**
76	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5.0000**		**663.93**	**3320**
		Итого оплата труда:				**291.98**	**1460**
		Итого эксплуатация машин:				**24.84**	**124**
		Итого материалов:				**358.73**	**1794**
		Накладные расходы (=94x0,9)	%	84.6		247.01	1235
		Сметная прибыль	%	8		72.88	364
		Сметная стоимость:				**983.82**	**4919**
77	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**5.0000**		**1554.05**	**7770**
		Итого оплата труда:				**84.67**	**423**
		Итого эксплуатация машин:				**69.68**	**348**
		Итого материалов:				**1430.45**	**7152**
		Накладные расходы (=94x0,9)	%	84.6		71.63	358
		Сметная прибыль	%	8		130.05	650
		Сметная стоимость:				**1755.74**	**8779**
78	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1.0000**		**21664.73**	**21665**
		Итого оплата труда:				**1957.29**	**1957**
		Итого эксплуатация машин:				**1609.62**	**1610**
		Итого материалов:				**18417.26**	**18417**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		1603.02	1603
		Сметная прибыль	%	8		1861.42	1861
		Сметная стоимость:				**25129.17**	**25129**
79	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0533**		**191399.00**	**10198**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	816
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**11014**
лестница Л-2(в осях Б-В/8-9)							
80	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0.7923**		**63108.32**	**49999**
		Итого оплата труда:				**37488.71**	**29702**
		Итого эксплуатация машин:				**23845.64**	**18892**
		Итого материалов:				**8657.58**	**6859**
		Накладные расходы (=69x0,9)	%	62.1		23280.49	18445
		Сметная прибыль	%	8		6911.10	5476
		Сметная стоимость:				**93299.92**	**73920**
81	**2106-0208-0401 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**0.7923**		**521280.00**	**413000**
		Сметная прибыль	%	8		41702.40	33040
		Сметная стоимость:				**562982.40**	**446040**
82	**1126-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе**	**м3 изоляции**	**0.8000**		**13214.59**	**10572**
		Итого оплата труда:				**11450.06**	**9160**
		Итого эксплуатация машин:				**1703.36**	**1363**
		Итого материалов:				**794.15**	**635**
		Накладные расходы (=76x0,9)	%	68.4		7831.84	6265
		Сметная прибыль	%	8		1683.71	1347
		Сметная стоимость:				**22730.15**	**18184**
83	**2111-0101-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0.7680**		**26864.00**	**20632**
		Сметная прибыль	%	8		2149.12	1651
		Сметная стоимость:				**29013.12**	**22282**
84	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхност**	**20.0000**		**1826.26**	**36525**
		Итого оплата труда:				**1189.88**	**23798**
		Итого эксплуатация машин:				**30.62**	**612**
		Итого материалов:				**619.19**	**12384**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (=80x0,9)	%	72		856.71	17134
		Сметная прибыль	%	8		214.64	4293
		Сметная стоимость:				**2897.61**	**57952**
85	**1106-0801-0112 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2.3000**		**29886.36**	**68739**
		Итого оплата труда:				**6453.33**	**14843**
		Итого эксплуатация машин:				**2507.56**	**5767**
		Итого материалов:				**21379.61**	**49173**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		5285.28	12156
		Сметная прибыль	%	8		2813.73	6472
		Сметная стоимость:				**37985.37**	**87366**
86	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1351**		**191399.00**	**25850**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	2068
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**27918**
87	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.3049**		**185510.00**	**56566**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	4525
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**61091**
88	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0528**		**198733.00**	**10493**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	839
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**11333**
89	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.1535**		**363613.46**	**55822**
		Итого оплата труда:				**199454.04**	**30620**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**180**
		Итого материалов:				**163454.00**	**25093**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		163352.86	25078
		Сметная прибыль	%	8		42157.31	6472
		Сметная стоимость:				**569123.62**	**87372**
90	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**78.0000**		**1166.98**	**91024**
		Итого оплата труда:				**1104.24**	**86131**
		Итого эксплуатация машин:				**47.33**	**3692**
		Итого материалов:				**34.24**	**2671**
		Накладные расходы (=118x0,9)	%	106.2		1172.71	91471
		Сметная прибыль	%	8		187.17	14600
		Сметная стоимость:				**2526.86**	**197095**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**78.0000**		**3455.00**	**269490**
		Сметная прибыль	%	8		276.40	21559
		Сметная стоимость:				**3731.40**	**291049**
лестница Л-3(в осях Г-В/7-6)							
92	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**3.0000**		**37665.86**	**112998**
		Итого оплата труда:				**7865.38**	**23596**
		Итого эксплуатация машин:				**1749.92**	**5250**
		Итого материалов:				**28395.96**	**85188**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		6441.75	19325
		Сметная прибыль	%	8		3528.61	10586
		Сметная стоимость:				**47636.21**	**142909**
93	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2103**		**191399.00**	**40259**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	3221
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**43480**
94	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**8.5000**		**13739.59**	**116787**
		Итого оплата труда:				**467.14**	**3971**
		Итого эксплуатация машин:				**72.32**	**615**
		Итого материалов:				**13227.79**	**112436**
		Накладные расходы (=118х0,9)	%	106.2		496.10	4217
		Сметная прибыль	%	8		1138.86	9680
		Сметная стоимость:				**15374.55**	**130684**
95	**2106-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0.1777**		**-629560.00**	**-111841**
		Сметная прибыль	%	8		-50364.80	-8947
		Сметная стоимость:				**-679924.80**	**-120789**
96	**2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0.0204**		**462859.00**	**9442**
		Сметная прибыль	%	8		37028.72	755
		Сметная стоимость:				**499887.72**	**10198**
97	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0.9384**		**69.70**	**65**
		Итого оплата труда:				**21.63**	**20**
		Итого эксплуатация машин:				**1.57**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**46.72**	**44**
		Накладные расходы (=69x0,9)	%	62.1		13.43	13
		Сметная прибыль	%	8		6.65	6
		Сметная стоимость:				**89.78**	**84**
лестница Л-4(в осях Аа-Ба/2а-3а)							
98	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**1.5540**		**63108.32**	**98068**
		Итого оплата труда:				**37488.71**	**58256**
		Итого эксплуатация машин:				**23845.64**	**37055**
		Итого материалов:				**8657.58**	**13454**
		Накладные расходы (=69x0,9)	%	62.1		23280.49	36177
		Сметная прибыль	%	8		6911.10	10740
		Сметная стоимость:				**93299.92**	**144984**
99	**2106-0208-0401 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**1.5540**		**521280.00**	**810048**
		Сметная прибыль	%	8		41702.40	64804
		Сметная стоимость:				**562982.40**	**874852**
100	**1106-0801-0112 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4.7000**		**29886.36**	**140466**
		Итого оплата труда:				**6453.33**	**30331**
		Итого эксплуатация машин:				**2507.56**	**11786**
		Итого материалов:				**21379.61**	**100484**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		5285.28	24841
		Сметная прибыль	%	8		2813.73	13225
		Сметная стоимость:				**37985.37**	**178531**
101	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2775**		**191399.00**	**53116**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	4249
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**57365**
102	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.6389**		**185510.00**	**118519**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	9481
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**128000**
103	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0396**		**198733.00**	**7870**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	630
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**8499**
104	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.3070**		**363613.46**	**111644**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**199454.04**	**61240**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**359**
		Итого материалов:				**163454.00**	**50187**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		163352.86	50156
		Сметная прибыль	%	8		42157.31	12944
		Сметная стоимость:				**569123.62**	**174744**
105	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**152.1000**		**1166.98**	**177497**
		Итого оплата труда:				**1104.24**	**167955**
		Итого эксплуатация машин:				**47.33**	**7199**
		Итого материалов:				**34.24**	**5209**
		Накладные расходы (=118x0,9)	%	106.2		1172.71	178369
		Сметная прибыль	%	8		187.17	28469
		Сметная стоимость:				**2526.86**	**384335**
106	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**152.1000**		**3455.00**	**525506**
		Сметная прибыль	%	8		276.40	42040
		Сметная стоимость:				**3731.40**	**567546**
107	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7.5000**		**8095.81**	**60719**
		Итого оплата труда:				**3205.70**	**24043**
		Итого эксплуатация машин:				**1474.21**	**11057**
		Итого материалов:				**4017.60**	**30132**
		Накладные расходы (=94x0,9)	%	84.6		2712.02	20340
		Сметная прибыль	%	8		864.63	6485
		Сметная стоимость:				**11672.46**	**87543**
108	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5.0000**		**663.93**	**3320**
		Итого оплата труда:				**291.98**	**1460**
		Итого эксплуатация машин:				**24.84**	**124**
		Итого материалов:				**358.73**	**1794**
		Накладные расходы (=94x0,9)	%	84.6		247.01	1235
		Сметная прибыль	%	8		72.88	364
		Сметная стоимость:				**983.82**	**4919**
109	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**5.0000**		**1554.05**	**7770**
		Итого оплата труда:				**84.67**	**423**
		Итого эксплуатация машин:				**69.68**	**348**
		Итого материалов:				**1430.45**	**7152**
		Накладные расходы (=94x0,9)	%	84.6		71.63	358
		Сметная прибыль	%	8		130.05	650
		Сметная стоимость:				**1755.74**	**8779**

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1.0000**		**21664.73**	**21665**
		Итого оплата труда:				**1957.29**	**1957**
		Итого эксплуатация машин:				**1609.62**	**1610**
		Итого материалов:				**18417.26**	**18417**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		1603.02	1603
		Сметная прибыль	%	8		1861.42	1861
		Сметная стоимость:				**25129.17**	**25129**
111	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0426**		**191399.00**	**8158**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	653
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**8811**
лестница Л-5(в осях Бв-Вв/9в-10в)							
112	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**1.5512**		**63108.32**	**97891**
		Итого оплата труда:				**37488.71**	**58151**
		Итого эксплуатация машин:				**23845.64**	**36988**
		Итого материалов:				**8657.58**	**13429**
		Накладные расходы (=69x0,9)	%	62.1		23280.49	36112
		Сметная прибыль	%	8		6911.10	10720
		Сметная стоимость:				**93299.92**	**144723**
113	**2106-0208-0401 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**1.5512**		**521280.00**	**808589**
		Сметная прибыль	%	8		41702.40	64687
		Сметная стоимость:				**562982.40**	**873276**
114	**1126-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе**	**м3 изоляции**	**1.6000**		**7817.98**	**12509**
		Итого оплата труда:				**6278.72**	**10046**
		Итого эксплуатация машин:				**733.77**	**1174**
		Итого материалов:				**1111.81**	**1779**
		Накладные расходы (=76x0,9)	%	68.4		4294.64	6871
		Сметная прибыль	%	8		969.01	1550
		Сметная стоимость:				**13081.63**	**20931**
115	**2111-0101-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1.5360**		**26864.00**	**41263**
		Сметная прибыль	%	8		2149.12	3301
		Сметная стоимость:				**29013.12**	**44564**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**40.0000**		**1826.26**	**73050**
		Итого оплата труда:				**1189.88**	**47595**
		Итого эксплуатация машин:				**30.62**	**1225**
		Итого материалов:				**619.19**	**24768**
		Накладные расходы (=80х0,9)	%	72		856.71	34268
		Сметная прибыль	%	8		214.64	8585
		Сметная стоимость:				**2897.61**	**115904**
117	**1106-0801-0112 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4.6000**		**29886.36**	**137477**
		Итого оплата труда:				**6453.33**	**29685**
		Итого эксплуатация машин:				**2507.56**	**11535**
		Итого материалов:				**21379.61**	**98346**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		5285.28	24312
		Сметная прибыль	%	8		2813.73	12943
		Сметная стоимость:				**37985.37**	**174733**
118	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2701**		**191399.00**	**51699**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	4136
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**55835**
119	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.6098**		**185510.00**	**113131**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	9051
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**122182**
120	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0396**		**198733.00**	**7870**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	630
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**8499**
121	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.3070**		**363613.46**	**111644**
		Итого оплата труда:				**199454.04**	**61240**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**359**
		Итого материалов:				**163454.00**	**50187**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		163352.86	50156
		Сметная прибыль	%	8		42157.31	12944
		Сметная стоимость:				**569123.62**	**174744**
122	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**152.1000**		**1166.98**	**177497**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1104.24**	**167955**
		Итого эксплуатация машин:				**47.33**	**7199**
		Итого материалов:				**34.24**	**5209**
		Накладные расходы (=118x0,9)	%	106.2		1172.71	178369
		Сметная прибыль	%	8		187.17	28469
		Сметная стоимость:				**2526.86**	**384335**
123	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**152.1000**		**3455.00**	**525506**
		Сметная прибыль	%	8		276.40	42040
		Сметная стоимость:				**3731.40**	**567546**
124	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7.0000**		**8095.81**	**56671**
		Итого оплата труда:				**3205.70**	**22440**
		Итого эксплуатация машин:				**1474.21**	**10319**
		Итого материалов:				**4017.60**	**28123**
		Накладные расходы (=94x0,9)	%	84.6		2712.02	18984
		Сметная прибыль	%	8		864.63	6052
		Сметная стоимость:				**11672.46**	**81707**
125	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5.0000**		**663.93**	**3320**
		Итого оплата труда:				**291.98**	**1460**
		Итого эксплуатация машин:				**24.84**	**124**
		Итого материалов:				**358.73**	**1794**
		Накладные расходы (=94x0,9)	%	84.6		247.01	1235
		Сметная прибыль	%	8		72.88	364
		Сметная стоимость:				**983.82**	**4919**
126	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**5.0000**		**1554.05**	**7770**
		Итого оплата труда:				**84.67**	**423**
		Итого эксплуатация машин:				**69.68**	**348**
		Итого материалов:				**1430.45**	**7152**
		Накладные расходы (=94x0,9)	%	84.6		71.63	358
		Сметная прибыль	%	8		130.05	650
		Сметная стоимость:				**1755.74**	**8779**
лестница Л-6(в осях Гб-Еб/1б-3б)							
127	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**1.5378**		**63108.32**	**97051**
		Итого оплата труда:				**37488.71**	**57652**
		Итого эксплуатация машин:				**23845.64**	**36671**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**8657.58**	**13314**
		Накладные расходы (=69x0,9)	%	62.1		23280.49	35802
		Сметная прибыль	%	8		6911.10	10628
		Сметная стоимость:				**93299.92**	**143480**
128	**2106-0208-0401 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**1.5378**		**521280.00**	**801645**
		Сметная прибыль	%	8		41702.40	64132
		Сметная стоимость:				**562982.40**	**865777**
129	**1106-0801-0112 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4.6000**		**29886.36**	**137477**
		Итого оплата труда:				**6453.33**	**29685**
		Итого эксплуатация машин:				**2507.56**	**11535**
		Итого материалов:				**21379.61**	**98346**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		5285.28	24312
		Сметная прибыль	%	8		2813.73	12943
		Сметная стоимость:				**37985.37**	**174733**
130	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2701**		**191399.00**	**51699**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	4136
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**55835**
131	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.6098**		**185510.00**	**113131**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	9051
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**122182**
132	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0396**		**198733.00**	**7870**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	630
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**8499**
133	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.3070**		**363613.46**	**111644**
		Итого оплата труда:				**199454.04**	**61240**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**359**
		Итого материалов:				**163454.00**	**50187**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		163352.86	50156
		Сметная прибыль	%	8		42157.31	12944
		Сметная стоимость:				**569123.62**	**174744**
134	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**137.4000**		**1166.98**	**160343**
		Итого оплата труда:				**1104.24**	**151723**
		Итого эксплуатация машин:				**47.33**	**6504**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**34.24**	**4705**
		Накладные расходы (=118x0,9)	%	106.2		1172.71	161130
		Сметная прибыль	%	8		187.17	25718
		Сметная стоимость:				**2526.86**	**347190**
135	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**137.4000**		**3455.00**	**474717**
		Сметная прибыль	%	8		276.40	37977
		Сметная стоимость:				**3731.40**	**512694**
136	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1.2000**		**31902.14**	**38283**
		Итого оплата труда:				**8121.79**	**9746**
		Итого эксплуатация машин:				**2540.20**	**3048**
		Итого материалов:				**21702.01**	**26042**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		6651.75	7982
		Сметная прибыль	%	8		3084.31	3701
		Сметная стоимость:				**41638.20**	**49966**
137	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0915**		**191399.00**	**17512**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	1401
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**18913**
138	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7.6000**		**8095.81**	**61528**
		Итого оплата труда:				**3205.70**	**24363**
		Итого эксплуатация машин:				**1474.21**	**11204**
		Итого материалов:				**4017.60**	**30534**
		Накладные расходы (=94x0,9)	%	84.6		2712.02	20611
		Сметная прибыль	%	8		864.63	6571
		Сметная стоимость:				**11672.46**	**88711**
139	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5.0000**		**663.93**	**3320**
		Итого оплата труда:				**291.98**	**1460**
		Итого эксплуатация машин:				**24.84**	**124**
		Итого материалов:				**358.73**	**1794**
		Накладные расходы (=94x0,9)	%	84.6		247.01	1235
		Сметная прибыль	%	8		72.88	364
		Сметная стоимость:				**983.82**	**4919**
140	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**5.0000**		**1554.05**	**7770**
		Итого оплата труда:				**84.67**	**423**
		Итого эксплуатация машин:				**69.68**	**348**
		Итого материалов:				**1430.45**	**7152**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (=94x0,9)	%	84.6		71.63	358
		Сметная прибыль	%	8		130.05	650
		Сметная стоимость:				**1755.74**	**8779**
141	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1.0000**		**21664.73**	**21665**
		Итого оплата труда:				**1957.29**	**1957**
		Итого эксплуатация машин:				**1609.62**	**1610**
		Итого материалов:				**18417.26**	**18417**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		1603.02	1603
		Сметная прибыль	%	8		1861.42	1861
		Сметная стоимость:				**25129.17**	**25129**
142	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0533**		**191399.00**	**10198**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	816
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**11014**
лестница Л-7(в осях Ас-Вс/5с-6с)							
143	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0.9756**		**63108.32**	**61571**
		Итого оплата труда:				**37488.71**	**36575**
		Итого эксплуатация машин:				**23845.64**	**23265**
		Итого материалов:				**8657.58**	**8447**
		Накладные расходы (=69x0,9)	%	62.1		23280.49	22713
		Сметная прибыль	%	8		6911.10	6743
		Сметная стоимость:				**93299.92**	**91027**
144	**2106-0208-0401 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**0.9756**		**521280.00**	**508582**
		Сметная прибыль	%	8		41702.40	40687
		Сметная стоимость:				**562982.40**	**549268**
145	**1106-0801-0112 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**8.1000**		**29886.36**	**242080**
		Итого оплата труда:				**6453.33**	**52272**
		Итого эксплуатация машин:				**2507.56**	**20311**
		Итого материалов:				**21379.61**	**173175**
		Накладные расходы (=91x0,9)	%	81.9		5285.28	42811
		Сметная прибыль	%	8		2813.73	22791
		Сметная стоимость:				**37985.37**	**307682**
146	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.4794**		**191399.00**	**91760**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	7341
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**99101**
147	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.0672**		**185510.00**	**197980**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	15838
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**213818**
148	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0693**		**198733.00**	**13772**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	1102
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**14874**
149	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.3838**		**363613.46**	**139555**
		Итого оплата труда:				**199454.04**	**76550**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**449**
		Итого материалов:				**163454.00**	**62734**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		163352.86	62695
		Сметная прибыль	%	8		42157.31	16180
		Сметная стоимость:				**569123.62**	**218430**
150	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**93.0000**		**1166.98**	**108529**
		Итого оплата труда:				**1104.24**	**102695**
		Итого эксплуатация машин:				**47.33**	**4402**
		Итого материалов:				**34.24**	**3185**
		Накладные расходы (=118х0,9)	%	106.2		1172.71	109062
		Сметная прибыль	%	8		187.17	17407
		Сметная стоимость:				**2526.86**	**234998**
151	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**93.0000**		**3455.00**	**321315**
		Сметная прибыль	%	8		276.40	25705
		Сметная стоимость:				**3731.40**	**347020**
152	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0.4000**		**31902.14**	**12761**
		Итого оплата труда:				**8121.79**	**3249**
		Итого эксплуатация машин:				**2540.20**	**1016**
		Итого материалов:				**21702.01**	**8681**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		6651.75	2661
		Сметная прибыль	%	8		3084.31	1234
		Сметная стоимость:				**41638.20**	**16655**
153	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0305**		**191399.00**	**5837**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	467

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**6304**
154	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0.4000**		**8095.81**	**3238**
		Итого оплата труда:				**3205.70**	**1282**
		Итого эксплуатация машин:				**1474.21**	**590**
		Итого материалов:				**4017.60**	**1607**
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84.6		2712.02	1085
		Сметная прибыль	%	8		864.63	346
		Сметная стоимость:				**11672.46**	**4669**
155	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1.0000**		**21664.73**	**21665**
		Итого оплата труда:				**1957.29**	**1957**
		Итого эксплуатация машин:				**1609.62**	**1610**
		Итого материалов:				**18417.26**	**18417**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		1603.02	1603
		Сметная прибыль	%	8		1861.42	1861
		Сметная стоимость:				**25129.17**	**25129**
156	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0373**		**191399.00**	**7138**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	571
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**7709**
лестница Л-8(в осях Бб-Вб/10б-11б)							
157	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**1.3862**		**63108.32**	**87482**
		Итого оплата труда:				**37488.71**	**51968**
		Итого эксплуатация машин:				**23845.64**	**33055**
		Итого материалов:				**8657.58**	**12001**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		23280.49	32272
		Сметная прибыль	%	8		6911.10	9580
		Сметная стоимость:				**93299.92**	**129334**
158	**2106-0208-0401 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**1.3862**		**521280.00**	**722609**
		Сметная прибыль	%	8		41702.40	57809
		Сметная стоимость:				**562982.40**	**780417**
159	**1106-0801-0112 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**3.4500**		**29886.36**	**103108**
		Итого оплата труда:				**6453.33**	**22264**
		Итого эксплуатация машин:				**2507.56**	**8651**
		Итого материалов:				**21379.61**	**73760**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		5285.28	18234
		Сметная прибыль	%	8		2813.73	9707

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**37985.37**	**131050**
160	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2026**		**191399.00**	**38774**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	3102
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**41876**
161	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.4574**		**185510.00**	**84849**
		Сметная прибыль	%	8		14840.80	6788
		Сметная стоимость:				**200350.80**	**91636**
162	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0297**		**198733.00**	**5902**
		Сметная прибыль	%	8		15898.64	472
		Сметная стоимость:				**214631.64**	**6375**
163	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.2303**		**363613.46**	**83733**
		Итого оплата труда:				**199454.04**	**45930**
		Итого эксплуатация машин:				**1169.46**	**269**
		Итого материалов:				**163454.00**	**37640**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		163352.86	37617
		Сметная прибыль	%	8		42157.31	9708
		Сметная стоимость:				**569123.62**	**131058**
164	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**141.0000**		**1166.98**	**164544**
		Итого оплата труда:				**1104.24**	**155698**
		Итого эксплуатация машин:				**47.33**	**6674**
		Итого материалов:				**34.24**	**4829**
		Накладные расходы (=118х0,9)	%	106.2		1172.71	165352
		Сметная прибыль	%	8		187.17	26392
		Сметная стоимость:				**2526.86**	**356287**
165	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**141.0000**		**3455.00**	**487155**
		Сметная прибыль	%	8		276.40	38972
		Сметная стоимость:				**3731.40**	**526127**
166	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7.6000**		**8095.81**	**61528**
		Итого оплата труда:				**3205.70**	**24363**
		Итого эксплуатация машин:				**1474.21**	**11204**
		Итого материалов:				**4017.60**	**30534**
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84.6		2712.02	20611
		Сметная прибыль	%	8		864.63	6571

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**11672.46**	**88711**
167	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5.0000**		**663.93**	**3320**
		Итого оплата труда:				**291.98**	**1460**
		Итого эксплуатация машин:				**24.84**	**124**
		Итого материалов:				**358.73**	**1794**
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84.6		247.01	1235
		Сметная прибыль	%	8		72.88	364
		Сметная стоимость:				**983.82**	**4919**
168	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**5.0000**		**1554.05**	**7770**
		Итого оплата труда:				**84.67**	**423**
		Итого эксплуатация машин:				**69.68**	**348**
		Итого материалов:				**1430.45**	**7152**
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84.6		71.63	358
		Сметная прибыль	%	8		130.05	650
		Сметная стоимость:				**1755.74**	**8779**
169	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1.0000**		**21664.73**	**21665**
		Итого оплата труда:				**1957.29**	**1957**
		Итого эксплуатация машин:				**1609.62**	**1610**
		Итого материалов:				**18417.26**	**18417**
		Накладные расходы (=91х0,9)	%	81.9		1603.02	1603
		Сметная прибыль	%	8		1861.42	1861
		Сметная стоимость:				**25129.17**	**25129**
170	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0533**		**191399.00**	**10198**
		Сметная прибыль	%	8		15311.92	816
		Сметная стоимость:				**206710.92**	**11014**
лестница Л-9							
171	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0.1273**		**63108.32**	**8034**
		Итого оплата труда:				**37488.71**	**4772**
		Итого эксплуатация машин:				**23845.64**	**3036**
		Итого материалов:				**8657.58**	**1102**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		23280.49	2964
		Сметная прибыль	%	8		6911.10	880
		Сметная стоимость:				**93299.92**	**11877**
172	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0.1273**		**521280.00**	**66359**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		41702.40	5309
		Сметная стоимость:				**562982.40**	**71668**
173	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5.8558**		**69.70**	**408**
		Итого оплата труда:				**21.63**	**127**
		Итого эксплуатация машин:				**1.57**	**9**
		Итого материалов:				**46.72**	**274**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		13.43	79
		Сметная прибыль	%	8		6.65	39
		Сметная стоимость:				**89.78**	**526**
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
двери по ГОСТ23747-2015(алюминиевые)							
174	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**12.1800**		**2428.18**	**29575**
		Итого оплата труда:				**1929.67**	**23503**
		Итого эксплуатация машин:				**42.69**	**520**
		Итого материалов:				**472.27**	**5752**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		1198.32	14596
		Сметная прибыль	%	8		290.12	3534
		Сметная стоимость:				**3916.62**	**47704**
175	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**18.9000**		**2205.29**	**41680**
		Итого оплата труда:				**1797.41**	**33971**
		Итого эксплуатация машин:				**45.00**	**850**
		Итого материалов:				**380.40**	**7190**
		Накладные расходы (=69х0,9)	%	62.1		1116.19	21096
		Сметная прибыль	%	8		265.72	5022
		Сметная стоимость:				**3587.20**	**67798**
176	**2109-0303-0502 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, одностворчатая, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-9 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**12.1800**		**80801.00**	**984156**
		Сметная прибыль	%	8		6464.08	78732
		Сметная стоимость:				**87265.08**	**1062889**
177	**2109-0303-0607 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 68-70 мм, двухстворчатая, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-12 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**18.9000**		**66749.00**	**1261556**
		Сметная прибыль	%	8		5339.92	100924

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**72088.92**	**1362481**
178	**1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**17.0000**		**1040.98**	**17697**
		Итого оплата труда:				**1038.77**	**17659**
		Итого эксплуатация машин:				**2.21**	**38**
		Итого материалов:				**0.00**	**--**
		Накладные расходы (=69x0,9)	%	62.1		645.07	10966
		Сметная прибыль	%	8		134.88	2293
		Сметная стоимость:				**1820.93**	**30956**
179	**2109-0404-0102 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**17.0000**		**3433.00**	**58361**
		Сметная прибыль	%	8		274.64	4669
		Сметная стоимость:				**3707.64**	**63030**
окна (алюминиевые)							
180	**1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	**м2**	**3.6200**		**2643.29**	**9569**
		Итого оплата труда:				**1318.75**	**4774**
		Итого эксплуатация машин:				**28.09**	**102**
		Итого материалов:				**1300.60**	**4708**
		Накладные расходы	%	90		1186.88	4296
		Сметная прибыль	%	8		306.41	1109
		Сметная стоимость:				**4136.58**	**14974**
181	**1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	**м2**	**6.9300**		**2339.55**	**16213**
		Итого оплата труда:				**1195.88**	**8287**
		Итого эксплуатация машин:				**27.31**	**189**
		Итого материалов:				**1120.53**	**7765**
		Накладные расходы	%	90		1076.29	7459
		Сметная прибыль	%	8		273.27	1894
		Сметная стоимость:				**3689.11**	**25566**
182	**2109-0301-0225 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003**	**м2**	**10.5500**		**50997.00**	**538018**
		Сметная прибыль	%	8		4079.76	43041
		Сметная стоимость:				**55076.76**	**581060**
витражи (алюминиевые)							

1	2	3	4	5	6	7	8
183	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**3540.7000**		**6078.20**	**21521095**
		Итого оплата труда:				**5844.99**	**20695345**
		Итого эксплуатация машин:				**416.88**	**1476034**
		Итого материалов:				**4.05**	**14329**
		Накладные расходы (=69x0,9)	%	62.1		3629.74	12851810
		Сметная прибыль	%	8		776.64	2749832
		Сметная стоимость:				**10484.58**	**37122737**
184	**2109-0304-0107 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	**м2**	**3464.9000**		**35704.00**	**123710790**
		Сметная прибыль	%	8		2856.32	9896863
		Сметная стоимость:				**38560.32**	**133607653**
185	**2109-0304-0104 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**75.8000**		**21573.00**	**1635233**
		Сметная прибыль	%	8		1725.84	130819
		Сметная стоимость:				**23298.84**	**1766052**
186	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**4.4000**		**2428.18**	**10684**
		Итого оплата труда:				**1929.67**	**8491**
		Итого эксплуатация машин:				**42.69**	**188**
		Итого материалов:				**472.27**	**2078**
		Накладные расходы (=69x0,9)	%	62.1		1198.32	5273
		Сметная прибыль	%	8		290.12	1277
		Сметная стоимость:				**3916.62**	**17233**
187	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**64.8000**		**2205.29**	**142903**
		Итого оплата труда:				**1797.41**	**116472**
		Итого эксплуатация машин:				**45.00**	**2916**
		Итого материалов:				**380.40**	**24650**
		Накладные расходы (=69x0,9)	%	62.1		1116.19	72329
		Сметная прибыль	%	8		265.72	17219
		Сметная стоимость:				**3587.20**	**232451**
188	**2109-0304-0208 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**51.0000**		**85866.00**	**4379166**
		Сметная прибыль	%	8		6869.28	350333
		Сметная стоимость:				**92735.28**	**4729499**

1	2	3	4	5	6	7	8
189	**2109-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**18.2100**		**47010.00**	**856052**
		Сметная прибыль	%	8		3760.80	68484
		Сметная стоимость:				**50770.80**	**924536**
190	**1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**36.0000**		**1040.98**	**37475**
		Итого оплата труда:				**1038.77**	**37396**
		Итого эксплуатация машин:				**2.21**	**79**
		Итого материалов:				**0.00**	**--**
		Накладные расходы (=69x0,9)	%	62.1		645.07	23223
		Сметная прибыль	%	8		134.88	4856
		Сметная стоимость:				**1820.93**	**65554**
191	**2109-0404-0102 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**36.0000**		**3433.00**	**123588**
		Сметная прибыль	%	8		274.64	9887
		Сметная стоимость:				**3707.64**	**133475**
подоконники ПВХ							
192	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**1023.0000**		**1015.47**	**1038828**
		Итого оплата труда:				**195.90**	**200401**
		Итого эксплуатация машин:				**4.47**	**4568**
		Итого материалов:				**817.12**	**835912**
		Накладные расходы (=90x0,9)	%	81		158.68	162325
		Сметная прибыль	%	8		93.93	96092
		Сметная стоимость:				**1268.08**	**1297245**
193	**2109-0205-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**1023.0000**		**1972.00**	**2017356**
		Сметная прибыль	%	8		157.76	161388
		Сметная стоимость:				**2129.76**	**2178744**
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы внутренние					
стены							
194	**1115-0206-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**4757.8200**		**369.57**	**1758367**
		Итого оплата труда:				**271.02**	**1289479**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**4.17**	**19856**
		Итого материалов:				**96.39**	**458610**
		Накладные расходы (=80х0,9)	%	72		195.14	928425
		Сметная прибыль	%	8		45.18	214943
		Сметная стоимость:				**609.89**	**2901735**
195	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7053.0000**		**983.25**	**6934854**
		Итого оплата труда:				**701.93**	**4950698**
		Итого эксплуатация машин:				**62.94**	**443947**
		Итого материалов:				**267.05**	**1883535**
		Накладные расходы (=80х0,9)	%	72		505.39	3564503
		Сметная прибыль	%	8		119.09	839949
		Сметная стоимость:				**1607.73**	**11339305**
196	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4194.3000**		**1181.32**	**4954811**
		Итого оплата труда:				**834.35**	**3499518**
		Итого эксплуатация машин:				**67.12**	**281512**
		Итого материалов:				**330.54**	**1386393**
		Накладные расходы (=80х0,9)	%	72		600.73	2519653
		Сметная прибыль	%	8		142.56	597957
		Сметная стоимость:				**1924.62**	**8072421**
197	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**2964.8000**		**4124.02**	**12226890**
		Итого оплата труда:				**1570.20**	**4655331**
		Итого эксплуатация машин:				**20.81**	**61700**
		Итого материалов:				**2548.25**	**7555044**
		Накладные расходы (=80х0,9)	%	72		1130.54	3351838
		Сметная прибыль	%	8		420.37	1246298
		Сметная стоимость:				**5674.93**	**16825027**
198	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**681.0000**		**40688.54**	**27708896**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**22678,62**	**15444140**
		Итого эксплуатация машин:				**2271,07**	**1546599**
		Итого материалов:				**16493,71**	**11232217**
		Накладные расходы (=76х0,9)	%	68,4		15512,18	10563792
		Сметная прибыль	%	8		4496,06	3061815
		Сметная стоимость:				**60696,77**	**41334503**
199	**2111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**66,0570**		**8331,00**	**550321**
		Сметная прибыль	%	8		666,48	44026
		Сметная стоимость:				**8997,48**	**594347**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**307562128**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**60486403**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**6757678**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**2533999**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**240318047**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- оборудование	Тенге	**0**
Накладные расходы	Тенге	**43047971**
ИТОГО:	Тенге	**350610100**
Сметная прибыль	Тенге	**28048808**
ИТОГО по смете:	Тенге	**378658908**

Оборудование	
ИТОГО по смете	**378658908**
С временными зданиями и сооружениями 1,5 %	384 338 792
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2 %	8 455 453
Итого:	**392 794 245**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**7 855 885**
Итого в текущих ценах	**400 650 130**
Итого	**400 650 130**
НДС 12%	48 078 016
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**448 728 146**

Заказчик:
Директор ТОО "Реабилитационный Центр "Акбобек" Отжагарова Е.Е.

Тех. сопровождение: Тех.надзор ТОО "Ниссан Актобе"

Подрядчик:
Директор ТОО "Рус Тал" Алпанов А.С.