Наименование стройки: Капитальный ремонт КГКП "Аральский многопрофильный колА1:L36ледж", расположенный по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, ул. Ж.Абилжанова, 16А.

Заказчик: КГКП "Аральский многопрофильный колледж"
Подрядчик: ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Договор № 17 от "08" июня 2020 г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орзанизационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	08.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за (июль) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в см.базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов, оборудования, мебели, инвентаря	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объектов КГКП "Аральский многопрофильный колледж". (Демонтажные, строительные, электрические работы)	80 805 253,00	72 147 547,00				0,00			8 657 706,00	80 805 253,00

Заказчик:
КГКП "Аральский многопрофильный колледж"
Директор
_____ Садакбаев Е.Т.

Технический надзор:
ТОО "Крез-Сервис"
Директор
_____ Дарменкулова М.Е.

Подрядчик:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Директор
_____ Сарсенбаев М.А.

Авторский надзор:
ТОО "KOSTSTANDART"
ГИП
_____ Таурбаев Д.М.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт КГКП Аральский многопрофильный колледж расположенной по адресу Кызылординская область, Аральский район г Аральск ул Ж Абилжанова 16А

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Выполнение за июль 2020г

ЗАКАЗЧИК:КГКП «Аральский многопрофильный колледж»

ПОДРЯДЧИК:ТОО «Абзал Проект Консалтинг»

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020Г

Стоимость ПО АКТУ - 80 805,253 тыс.тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Здание мастерской													
		Демонтаж по строительной части													
		ПО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКЕ (ФАСАД)													
1.	1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	152,03	165,01 165,01	-- --	25086 25086	-- --	-- --	18062 3452	46599				
2.	1207-0101 -0209 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Отмостки бетонные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2	50,4	564,16 423,7	140,46 63,7	28434 21354	7079 3211	-- --	17687 3690	49810				
		ПО КРЫЛЬЦАМ													
3.	1207-0101	-Полы из керамических	м2	32	805,42	31,26	25774	1000	--	18204	47496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%			774,16	15,96	24773	511	--	3518	
					ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ						
4.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 72%; СП - 8%	м2	50,2	211,54 211,54	-- --	10619 10619	-- --	-- --	7646 1461	19727
					ПО ОКНАМ						
5.	1206-0101 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Переплеты оконные остекленные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	1,3	472,53 452,34	20,19 10,3	614 588	26 13	-- --	433 84	1131
6.	1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1366,76 1309,18	57,58 26,95	2734 2618	115 54	-- --	1924 373	5030
7.	1206-0101 -0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	1,2	931,66 931,66	-- --	1118 1118	-- --	-- --	805 154	2077
8.	1208-0101 -0401 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м	1,1	84,39 84,36	0,03 --	93 93	-- --	-- --	67 13	172
					ПО ДВЕРЯМ						
9.	1206-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Наличники. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м	15,6	40,54 40,54	-- --	632 632	-- --	-- --	455 87	1175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1										
10.				6,3	349,38	--	2201	--	--	1585	4089
	1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полотна дверные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2		349,38	--	2201	--	--	303	
11.				3	2039,09	116,04	6117	348	--	4267	11215
	1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.		1923,05	52,56	5769	158	--	831	
		ПО ПОЛАМ									
12.				99,12	1832,39	600,29	181626	59501	--	107495	312252
	1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы цементные. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2		1232,1	274,15	122125	27174	--	23130	
		ПО КРЫШЕ									
13.				171,36	268,11	1,6	45944	274	--	32882	85132
	1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		266,51	--	45670	--	--	6306	
14.				171,36	165,29	19,3	28325	3308	--	18764	50855
	1208-0101 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		145,99	6,09	25017	1044	--	3767	
15.				171,36	288,15	17,62	49378	3020	--	34064	90117
	1208-0101 -0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		270,53	5,56	46358	953	--	6675	
16.				171,36	76,14	11,33	13047	1941	--	8437	23203
	1208-0101 -0104	-Крыши. Разборка деревянных элементов	м2 кровли		64,81	3,57	11106	613	--	1719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	конструкций: мауэрлаты									
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
17.	1146-0401 -0601	-Перекрытия деревянные оштукатуренные.	м2	101,25	1331,31 1127,96	203,35 103,6	134795 114206	20589 10489	-- --	89781 17966	242542
	РСНБ РК 2015	Разборка									
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		Электроосвещение									
						Демонтажные работы					
18.	1308-0305 -0909	-Щитки осветительные массой до 6 кг.	шт.	1	1304,77 1237,5	67,27 9,65	1305 1238	67 10	-- --	898 176	2379
	РСНБ РК 2015	Демонтаж									
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
	З=ННР-140 1										
19.	1217-0101 -0601	-Кабель. Демонтаж	м	207	89,58 89,36	0,22 0,11	18543 18498	45 23	-- --	13335 2550	34428
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	З=ННР-140 1										
20.	1217-0101 -0705	-Светильники. Демонтаж	шт.	14	177,24 175,5	1,74 0,89	2481 2457	24 12	-- --	1778 341	4600
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	З=ННР-140 1										
21.	1217-0101 -0701	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	14	54,14 54,14	-- --	758 758	-- --	-- --	546 104	1408
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	З=ННР-140 1										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	579624 482285	97339 44264	-- --	379115 76700	1035437

Стоимость монтажных работ	Тенге	1305
Всего заработная плата	Тенге	1247
Накладные расходы	Тенге	898
Сметная прибыль	Тенге	176
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	2379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
	Сметная заработная плата	Тенге						1247			
Стоимость общестроительных работ		Тенге					578319				
Всего заработная плата		Тенге						525301			
	Накладные расходы	Тенге					378217				
	Сметная прибыль	Тенге					76523				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1033059				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									514
	Сметная заработная плата	Тенге						525301			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1035438				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									515
	Сметная заработная плата	Тенге						526549			

РАЗДЕЛ 2. Здание гаражей

Демонтажные работы по строительной части

ПО ПЕРЕГОРОДКАМ

22.				3,78	1760,92	196,43	6656	742	--	4500	12049
1205-0101 -0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР - 72%; СП - 8%	м2 перегородок			1564,5	88,97	5914	336	--	893	
23.				3,78	11634,66	1636,44	43979	6186	15022	17801	66722
1203-0101 -1901 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки			6024,1	516,36	22771	1952	--	4942	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1. 2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,9072		16555		15019			
24.				3,78	19108	--	72228	--	72228	--	78006
2103-0301 -0402 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	м3			--	--	--	--	--	5778	

ПО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКЕ (ФАСАД)

25.				1168,46	165,01	--	192803	--	--	138818	358151
1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2			165,01	--	192803	--	--	26530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		З=ННР-140 1 НР - 72%; СП - 8%									
26.	1207-0101 -0209 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Отмостки бетонные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2	247,2	564,16 423,7	140,46 63,7	139460 104738	34721 15748	-- --	86750 18097	244307
		ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ									
27.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 72%; СП - 8%	м2	745,65	211,54 211,54	-- --	157736 157736	-- --	-- --	113570 21704	293010
		ПО ВОРОТАМ									
28.	1109-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	6,89578	86900,08 34800,84	52099,24 9547,42	599244 239979	359265 65837	-- --	220187 65554	884986
		ПО ДВЕРЯМ									
29.	1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полотна дверные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	13,44	349,38 349,38	-- --	4696 4696	-- --	-- --	3381 646	8723
30.	1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2039,09 1923,05	116,04 52,56	10195 9615	580 263	-- --	7112 1385	18692
		ПО ПОЛАМ									
31.	1207-0101	-Полы бетонные. Разборка	м2	891,6	564,16	140,46	503003	125233	--	312889	881164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0209 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	покрытия НР - 72%; СП - 8%			423,7	63,7	377770	56798	--	65271	
					ПО КРЫШЕ						
32.	1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	1311,26	268,11 266,51	1,6 --	351565 349467	2098 --	-- --	251616 48255	651436
33.	1208-0101 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	1311,26	165,29 145,99	19,3 6,09	216741 191432	25309 7986	-- --	143581 28826	389148
34.	1208-0101 -0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	1311,26	288,15 270,53	17,62 5,56	377843 354734	23109 7292	-- --	260659 51080	689581
35.	1208-0101 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	1311,26	76,14 64,81	11,33 3,57	99838 84983	14856 4687	-- --	64562 13152	177553
		Электромонтажные работы									
36.	1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1304,77 1237,5	67,27 9,65	3914 3713	202 29	-- --	2694 529	7137
37.	1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140	-Кабель. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	908	89,58 89,36	0,22 0,11	81339 81141	197 101	-- --	58494 11187	151019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Светильники. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	89	177,24 175,5	1,74 0,89	15774 15620	155 79	-- --	11303 2166	29243
39.	1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатели и розетки. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	33	54,14 54,14	-- --	1787 1787	-- --	-- --	1286 246	3319
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	2878801 2198898	592653 161108	87250 --	1699203 366241	4944246
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3914				
	Всего заработная плата		Тенге					3741			
	Накладные расходы		Тенге				2694				
	Сметная прибыль		Тенге				529				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7137				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3741			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2275643				
	Материалы		Тенге				15022				
	Всего заработная плата		Тенге					2050448			
	Местные материалы		Тенге				72228				
	Накладные расходы		Тенге				1476323				
	Сметная прибыль		Тенге				300157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4052123				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2049
	Сметная заработная плата		Тенге					2050448			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				599244				
	Всего заработная плата		Тенге					305816			
	Накладные расходы		Тенге				220187				
	Сметная прибыль		Тенге				65554				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				884986				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								210
	Сметная заработная плата		Тенге					305816			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4944245				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2262
	Сметная заработная плата		Тенге					2360006			

РАЗДЕЛ 3. Здание котельной

Демонтажные работы по строительной части

ПО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКЕ (ФАСАД)

40.	1146-0201 -Стены. Отбивка		м2	322,42	211,54	--	68205	--	--	49108	126698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 72%; СП - 8%			211,54	--	68205	--	--	9385	
41.	1207-0101 -0209 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Отмостки бетонные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2	64	564,16 423,7	140,46 63,7	36106 27117	8989 4077	-- --	22460 4685	63251
					ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ						
42.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 72%; СП - 8%	м2	139,86	211,54 211,54	-- --	29586 29586	-- --	-- --	21302 4071	54959
					ПО ДВЕРЯМ						
43.	1206-0101 -1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Наличники. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м	51	40,54 40,54	-- --	2068 2068	-- --	-- --	1489 285	3841
44.	1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полотна дверные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	9,45	349,38 349,38	-- --	3302 3302	-- --	-- --	2377 454	6133
45.	1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2039,09 1923,05	116,04 52,56	10195 9615	580 263	-- --	7112 1385	18692
					ПО ПОЛАМ						
46.	1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015	-Полы цементные. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	139,86	1832,39 1232,1	600,29 274,15	256278 172321	83957 38343	-- --	151678 32636	440593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		З=ННР-140 1									
		Электромонтажные работы									
47.	1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	1	1304,77	67,27	1305	67	--	898	2379
					1237,5	9,65	1238	10	--	176	
		Изм. и доп. вып. 17 НР - 72%; СП - 8%									
		З=ННР-140 1									
48.	1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабель. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	198	89,58	0,22	17737	43	--	12755	32932
					89,36	0,11	17694	22	--	2439	
		З=ННР-140 1									
49.	1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Светильники. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	20	177,24	1,74	3545	35	--	2540	6572
					175,5	0,89	3510	18	--	487	
		З=ННР-140 1									
50.	1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели и розетки. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	13	54,14	--	704	--	--	507	1307
					54,14	--	704	--	--	97	
		З=ННР-140 1									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	429030	93672	--	272226	757357
			Тенге		--	--	335359	42732	--	56100	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1305				
	Всего заработная плата		Тенге					1247			
	Накладные расходы		Тенге				898				
	Сметная прибыль		Тенге				176				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2379				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1
	Сметная заработная плата		Тенге					1247			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				427726				
	Всего заработная плата		Тенге					376844			
	Накладные расходы		Тенге				271327				
	Сметная прибыль		Тенге				55924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				754977				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								357
	Сметная заработная плата		Тенге					376844			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				757356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					378091			
		РАЗДЕЛ 4. Здание Адм.корпуса									
		Демонтажные работы по строительной части									
		ПО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКЕ (ФАСАД)									
51.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 72%; СП - 8%	м2	1270,12	211,54 211,54	-- --	268683 268683	-- --	-- --	193452 36971	499105
52.	1207-0101 -0209 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Отмостки бетонные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2	139,34	564,16 423,7	140,46 63,7	78610 59038	19571 8877	-- --	48899 10201	137709
		ПО КРЫЛЬЦАМ. ГЛАВНЫЙ ВХОД									
53.	1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	8,58	805,42 774,16	31,26 15,96	6911 6642	268 137	-- --	4881 943	12735
		ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ									
54.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 72%; СП - 8%	м2	1680,45	211,54 211,54	-- --	355485 355485	-- --	-- --	255949 48915	660348
		ПО ОКНАМ									
55.	1206-0101 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Переплеты оконные остекленные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	62,66	472,53 452,34	20,19 10,3	29609 28344	1265 646	-- --	20872 4038	54519
56.	1206-0101	-Коробки оконные в	шт.	39	1366,76	57,58	53304	2245	--	37519	98088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%			1309,18	26,95	51058	1051	--	7266	
57.	1206-0101 -Доски подоконные -0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	деревянные в зданиях каменных. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	62,66	931,66 931,66	-- --	58378 58378	-- --	-- --	42032 8033	108442
58.	1208-0101 -Пояски, сандрики, -0401 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м	75,2692308	84,39 84,36	0,03 --	6352 6349	2 --	-- --	4572 874	11797
					ПО ДВЕРЯМ						
59.	1206-0101 -Наличники. Снятие -1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%	м	228,2	40,54 40,54	-- --	9252 9252	-- --	-- --	6661 1273	17186
60.	1206-0101 -Полотна дверные. -1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	45,57	349,38 349,38	-- --	15921 15921	-- --	-- --	11463 2191	29575
61.	1206-0101 -Коробки дверные в -0901 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	22	2039,09 1923,05	116,04 52,56	44860 42307	2553 1156	-- --	31294 6092	82246
					ПО ПОЛАМ						
62.	1207-0101 -Полы из керамических -0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	102,55	805,42 774,16	31,26 15,96	82596 79390	3206 1636	-- --	58339 11275	152210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.				102,55	1832,39	600,29	187912	61560	--	111215	323057
	1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы цементные. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2		1232,1	274,15	126351	28114	--	23930	
64.				440,96	108,41	2,82	47803	1245	--	33980	88326
	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2		105,59	1,44	46559	635	--	6543	
65.				440,96	330,14	18,67	145580	8233	--	101915	267294
	1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы дощатые. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2		311,47	9,53	137347	4202	--	19800	
66.				440,96	71,1	--	31353	--	--	22574	58241
	1207-0101 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР - 72%; СП - 8%	м2		71,1	--	31353	--	--	4314	
		ПО КРЫШЕ									
67.				384,76	268,11	1,6	103159	616	--	73831	191149
	1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		266,51	--	102543	--	--	14159	
68.				384,76	165,29	19,3	63598	7426	--	42131	114187
	1208-0101 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		145,99	6,09	56171	2343	--	8458	
69.				384,76	288,15	17,62	110870	6781	--	76484	202342
	1208-0101 -0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		270,53	5,56	104089	2140	--	14988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.				384,76	76,14	11,33	29295	4359	--	18944	52099
	1208-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли		64,81	3,57	24936	1375	--	3859	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
71.				349,5	1331,31	203,35	465292	71070	--	309910	837218
	1146-0401 -0601 РСНБ РК 2015	-Перекрытия деревянные оштукатуренные. Разборка	м2		1127,96	103,6	394223	36208	--	62016	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		Электромонтажные работы									
72.				3	1304,77	67,27	3914	202	--	2694	7137
	1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	шт.		1237,5	9,65	3713	29	--	529	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
	З=ННР-140 1										
73.				981	89,58	0,22	87878	213	--	63197	163161
	1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабель. Демонтаж	м		89,36	0,11	87665	109	--	12086	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
74.				92	177,24	1,74	16306	160	--	11684	30229
	1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Светильники. Демонтаж	шт.		175,5	0,89	16146	82	--	2239	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
75.				103	54,14	--	5576	--	--	4015	10358
	1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		54,14	--	5576	--	--	767	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		Отопление и вентиляция									
76.				2	1761,72	--	3523	--	--	2537	6545
	1215-0102 -0202 РСНБ РК 2015	-Грязевики. Демонтаж	шт.		1761,72	--	3523	--	--	485	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.				520	497,05	1,47	258465	765	6494	180868	474480
	1215-0102 -0303 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		483,09	--	251206	--	--	35147	
78.				44	1088,13	48,63	47878	2140	--	33718	88123
	1215-0102 -0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Радиаторы, регистры до 80 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.		1039,5	24,82	45738	1092	--	6528	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	2618361	193880	6494	1805630	4777906
			Тенге		--	--	2417986	89831	--	353920	
Стоимость монтажных работ			Тенге				3914				
Всего заработная плата			Тенге					3741			
Накладные расходы			Тенге				2694				
Сметная прибыль			Тенге				529				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				7137				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					3741			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2614446				
Материалы			Тенге				6494				
Всего заработная плата			Тенге					2504076			
Накладные расходы			Тенге				1802935				
Сметная прибыль			Тенге				353390				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4770771				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2543
Сметная заработная плата			Тенге					2504076			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				4777908				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2546
Сметная заработная плата			Тенге					2507817			

РАЗДЕЛ 5. Здание лаборатории

Демонтажные работы по строительной части

ПО КРЫШЕ

79.				384,76	268,11	1,6	103159	616	--	73831	191149
	1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		266,51	--	102543	--	--	14159	
80.				384,76	165,29	19,3	63598	7426	--	42131	114187
	1208-0101 -0101	-Крыши. Разборка деревянных элементов	м2 кровли		145,99	6,09	56171	2343	--	8458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР - 72%; СП - 8%									
81.	1208-0101 -0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	384,76	288,15 270,53	17,62 5,56	110870 104089	6781 2140	-- --	76484 14988	202342
82.	1208-0101 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	384,76	76,14 64,81	11,33 3,57	29295 24936	4359 1375	-- --	18944 3859	52099
83.	1146-0401 -0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Перекрытия деревянные оштукатуренные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2	349,5	1331,31 1127,96	203,35 103,6	465292 394223	71070 36208	-- --	309910 62016	837218
					ПО ОКНАМ						
84.	1206-0101 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Переплеты оконные остекленные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	23,7	472,53 452,34	20,19 10,3	11199 10720	479 244	-- --	7895 1527	20621
85.	1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	16	1366,76 1309,18	57,58 26,95	21868 20947	921 431	-- --	15392 2981	40241
86.	1206-0101 -0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	23,7	931,66 931,66	-- --	22080 22080	-- --	-- --	15898 3038	41016
87.	1208-0101 -0401	-Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и	м	21	84,39 84,36	0,03 --	1772 1771	1 --	-- --	1275 244	3291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	тому подобное. Разборка НР - 72%; СП - 8%									
					ПО ДВЕРЯМ						
88.	1206-0101 -1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Наличники. Снятие	м	62	40,54 40,54	-- --	2514 2514	-- --	-- --	1810 346	4669
89.	1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полотна дверные. Снятие	м2	12,18	349,38 349,38	-- --	4255 4255	-- --	-- --	3064 586	7905
90.	1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2039,09 1923,05	116,04 52,56	12235 11538	696 315	-- --	8535 1662	22431
					ПО СТЕНАМ						
91.	1203-0101 -0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	45,46	24399,01 22239,9	2159,11 923,52	1109179 1011026	98153 41983	-- --	758166 149388	2016733
					ПО ПОЛАМ						
92.	1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	7,36	805,42 774,16	31,26 15,96	5928 5698	230 117	-- --	4187 809	10924
93.	1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015 З=ННР-140	-Полы цементные. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	7,36	1832,39 1232,1	600,29 274,15	13486 9068	4418 2018	-- --	7982 1717	23186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1										
94.	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	393,75	108,41 105,59	2,82 1,44	42685 41574	1111 567	-- --	30342 5842	78869
95.	1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы дощатые. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	393,75	330,14 311,47	18,67 9,53	129994 122642	7352 3752	-- --	91004 17680	238677
96.	1207-0101 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР - 72%; СП - 8%	м2	393,75	71,1 71,1	-- --	27996 27996	-- --	-- --	20157 3852	52005
		Электромонтажные работы									
97.	1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1304,77 1237,5	67,27 9,65	2610 2475	135 19	-- --	1796 352	4758
98.	1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабель. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	458	89,58 89,36	0,22 0,11	41028 40928	99 51	-- --	29505 5643	76175
99.	1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Светильники. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	48	177,24 175,5	1,74 0,89	8507 8424	83 43	-- --	6096 1168	15772
100.	1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140	-Выключатели и розетки. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	30	54,14 54,14	-- --	1624 1624	-- --	-- --	1169 223	3017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Отопление и вентиляция									
101.	1215-0102 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грязевики. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1761,72 1761,72	-- --	3523 3523	-- --	-- --	2537 485	6545
102.	1215-0102 -0303 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	853	497,05 483,09	1,47 --	423982 412074	1255 --	10653 --	296693 57654	778329
103.	1215-0102 -0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Радиаторы, регистры до 80 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	1088,13 1039,5	48,63 24,82	19586 18711	875 447	-- --	13794 2670	36050
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	2678266 2461553	206060 92053	10653 --	1838597 361347	4878209
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2610				
	Всего заработная плата		Тенге					2494			
	Накладные расходы		Тенге				1796				
	Сметная прибыль		Тенге				352				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4758				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					2494			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2675657				
	Материалы		Тенге				10653				
	Всего заработная плата		Тенге					2551112			
	Накладные расходы		Тенге				1836801				
	Сметная прибыль		Тенге				360997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4873454				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2649
	Сметная заработная плата		Тенге					2551112			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				4878212				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2651
	Сметная заработная плата		Тенге					2553606			
	РАЗДЕЛ 6. Здание мастерской и СТО										
	Демонтажные работы по строительной части										
	ПО ПЕРЕГОРОДКАМ										
104.				2,74	20091,42	7424,42	55050	20343	--	31624	93608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1146-0302 -0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР - 72%; СП - 8%	м3		12667	3362,96	34708	9215	--	6934	
						ПО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКЕ (ФАСАД)					
105.	1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	676,72	165,01	--	111663	--	--	80397	207425
					165,01	--	111663	--	--	15365	
106.	1207-0101 -0209 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Отмостки бетонные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2	127,36	564,16	140,46	71851	17889	--	44694	125869
					423,7	63,7	53962	8113	--	9324	
						ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ					
107.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 72%; СП - 8%	м2	1740,28	211,54	--	368141	--	--	265062	683859
					211,54	--	368141	--	--	50656	
						ПО ОКНАМ					
108.	1206-0101 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Переплеты оконные остекленные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	21,42	472,53	20,19	10122	432	--	7135	18637
					452,34	10,3	9689	221	--	1381	
109.	1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	17	1366,76	57,58	23235	979	--	16354	42756
					1309,18	26,95	22256	458	--	3167	
110.	1206-0101 -0302 РСНБ РК	-Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	21,42	931,66	--	19956	--	--	14368	37070
					931,66	--	19956	--	--	2746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
111.				18,7307692	84,39	0,03	1581	1	--	1138	2936
	1208-0101 -0401 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м		84,36	--	1580	--	--	217	
		ПО ВОРОТАМ									
112.				3,00072	86900,08	52099,24	260763	156335	--	95815	385104
	1109-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций		34800,84	9547,42	104428	28649	--	28526	
		ПО ДВЕРЯМ									
113.				21,48	349,38	--	7505	--	--	5403	13941
	1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полотна дверные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2		349,38	--	7505	--	--	1033	
114.				10	2039,09	116,04	20391	1160	--	14224	37385
	1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.		1923,05	52,56	19231	526	--	2769	
		ПО КРЫШЕ									
115.				961,08	268,11	1,6	257678	1538	--	184421	477466
	1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		266,51	--	256140	--	--	35368	
116.				961,08	165,29	19,3	158859	18550	--	105237	285224
	1208-0101 -0101	-Крыши. Разборка деревянных элементов	м2 кровли		145,99	6,09	140309	5853	--	21128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР - 72%; СП - 8%									
117.	1208-0101 -0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	961,08	288,15 270,53	17,62 5,56	276938 260000	16937 5344	-- --	191048 37439	505424
118.	1208-0101 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	961,08	76,14 64,81	11,33 3,57	73176 62287	10888 3436	-- --	47321 9640	130136
119.	1146-0401 -0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Перекрытия деревянные оштукатуренные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2	832,52	1331,31 1127,96	203,35 103,6	1108341 939051	169291 86247	-- --	738215 147724	1994281
		Электромонтажные работы									
120.	1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1304,77 1237,5	67,27 9,65	3914 3713	202 29	-- --	2694 529	7137
121.	1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабель. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	735	89,58 89,36	0,22 0,11	65841 65682	160 81	-- --	47349 9055	122246
122.	1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Светильники. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	76	177,24 175,5	1,74 0,89	13470 13338	132 67	-- --	9652 1850	24972
123.	1217-0101 -0701	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	55	54,14 54,14	-- --	2978 2978	-- --	-- --	2144 410	5531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		Отопление и вентиляция									
124.	1215-0102 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грязевики. Демонтаж	шт.	2	1761,72 1761,72	-- --	3523 3523	-- --	-- --	2537 485	6545
		НР - 72%; СП - 8%									
125.	1215-0102 -0303 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопро вода	578	497,05 483,09	1,47 --	287294 279225	851 --	7218 --	201042 39067	527403
		НР - 72%; СП - 8%									
126.	1215-0102 -0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Радиаторы, регистры до 80 кг. Демонтаж	шт.	25	1088,13 1039,5	48,63 24,82	27203 25988	1216 620	-- --	19158 3709	50070
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	3229473 2805351	416903 148861	7218 --	2127032 428522	5785025
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3914				
	Всего заработная плата		Тенге					3741			
	Накладные расходы		Тенге				2694				
	Сметная прибыль		Тенге				529				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7137				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3741			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2964795				
	Материалы		Тенге				7218				
	Всего заработная плата		Тенге					2817393			
	Накладные расходы		Тенге				2028523				
	Сметная прибыль		Тенге				399465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5392784				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2872
	Сметная заработная плата		Тенге					2817393			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				260763				
	Всего заработная плата		Тенге					133077			
	Накладные расходы		Тенге				95815				
	Сметная прибыль		Тенге				28526				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				385104				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								91
	Сметная заработная плата		Тенге					133077			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5785025				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2966
	Сметная заработная плата	Тенге						2954211			
	РАЗДЕЛ 7. Здание Главного корпуса										
	Демонтажные работы по строительной части										
	ПО НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКЕ (ФАСАД)										
127.				176,54	564,16	140,46	99596	24797	--	61953	174474
	1207-0101 -Отмостки бетонные.	м2									
	-0209 Разборка				423,7	63,7	74800	11246	--	12924	
	РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%										
	З=ННР-140 1										
	ПО ПЕРЕГОРОДКАМ, СТЕНАМ И КОРОБАМ										
128.				45,87	1760,92	196,43	80773	9010	--	54608	146212
	1205-0101 -Перегородки из ГКЛ.	м2									
	-0301 Разборка	перегоро док			1564,5	88,97	71763	4081	--	10831	
	РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%										
	З=ННР-140 1										
	ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ										
129.				1721,095	298,49	--	513737	--	--	369890	954317
	1212-0104 -Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	м2									
	-0505				298,49	--	513737	--	--	70690	
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1 НР - 72%; СП - 8%										
	ПО ОКНАМ										
130.				22,5	472,53	20,19	10632	454	--	7495	19577
	1206-0101 -Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2									
	-0202				452,34	10,3	10178	232	--	1450	
	РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%										
	З=ННР-140 1										
131.				5	1366,76	57,58	6834	288	--	4810	12575
	1206-0101 -Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.									
	-0101				1309,18	26,95	6546	135	--	932	
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1 НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ПО ДВЕРЯМ						
132.	1206-0101 -1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Наличники. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м	353,6	40,54 40,54	-- --	14336 14336	-- --	-- --	10322 1973	26630
133.	1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полотна дверные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	69,09	349,38 349,38	-- --	24138 24138	-- --	-- --	17380 3321	44840
134.	1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	34	2039,09 1923,05	116,04 52,56	69329 65384	3945 1787	-- --	48363 9415	127108
					ПО ПОЛАМ						
135.	1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы цементные. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	1304,91	1832,39 1232,1	600,29 274,15	2391104 1607774	783330 357744	-- --	1415173 304502	4110779
136.	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	1304,91	108,41 105,59	2,82 1,44	141462 137779	3683 1880	-- --	100554 19361	261378
					ПО КРЫШЕ						
137.	1208-0101 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	202,78	97,31 97,24	0,07 --	19732 19719	14 --	-- --	14198 2714	36644
138.	1207-0101	-Стяжки цементные.	м2	202,78	1832,39	600,29	371572	121728	--	219915	638806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0208 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Разборка НР - 72%; СП - 8%			1232,1	274,15	249844	55593	--	47319	
139.	1112-0101 -1403 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Покрытия. Разборка утепления НР - 72%; СП - 8%	м3 утеплителя	52,224	3385,21 2009,74	1375,47 360,13	176789 104956	71833 18807	-- --	89110 21272	287171
140.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Пароизоляция прокладная. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	174,08	73,93 63,96	9,97 2,45	12870 11134	1736 427	-- --	8324 1696	22890
		Электромонтажные работы									
141.	1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	1304,77 1237,5	67,27 9,65	7829 7425	404 58	-- --	5388 1057	14274
142.	1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабель. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	2448	89,58 89,36	0,22 0,11	219292 218760	531 271	-- --	157703 30160	407154
143.	1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Светильники. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	224	177,24 175,5	1,74 0,89	39701 39312	389 199	-- --	28448 5452	73601
144.	1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатели и розетки. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	225	54,14 54,14	-- --	12181 12181	-- --	-- --	8770 1676	22627
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		--	--	4211908	1022141	--	2622404	7381057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	3189767	452459	--	546745	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7829				
		Всего заработная плата	Тенге					7483			
		Накладные расходы	Тенге				5388				
		Сметная прибыль	Тенге				1057				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7483			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4204079				
		Всего заработная плата	Тенге					3634743			
		Накладные расходы	Тенге				2617015				
		Сметная прибыль	Тенге				545688				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7366781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3415
		Сметная заработная плата	Тенге					3634743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7381055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3420
		Сметная заработная плата	Тенге					3642226			
		РАЗДЕЛ 8. Здание гаражей									
		Строительные работы									
145.				1048,07	1187,72	73,01	1244815	76519	339220	641416	2037129
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		791,05	58,95	829076	61779	--	150898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.				0,0151	15,825857						
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19224		304236			
145.2.				0,0277	29,031539						
	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2			1147		33299			
146.				3,44789	152223,31	74427,48	524849	256618	68249	177846	758911
	1109-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций		58001,4	13639,17	199982	47026	--	56216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
147.	2109-0403 -0406 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 25х30 ГОСТ 31174-2003 /ПРИМ./ СП - 8%	шт.	10	317699 -- --	-- -- --	3176990 -- --	-- -- --	3176990 -- --	-- 254159	3431149
		Полы									
148.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 72%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	445,8	216,17 72,87	31,67 11,65	96371 32484	14120 5194	49767 --	27128 9880	133379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,051 м3	22,7358		2188		49746			
149.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	35,664	23262,4 3722,22	7,2 --	829630 132749	257 --	696624 --	95579 74017	999226
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,31 м3	11,05584		2651		29309			
149.2.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	36,37728		16819		611829			
149.3.	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	2 кг	71,328		766		54637			
150.	1111-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	445,8	1938,68 414,7	15,8 6,92	864265 184871	7042 3084	672352 --	135328 79967	1079560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 14 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	1,12 м2	499,296		241		120330			
150.2.	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	2,46 кг	1096,668		459		503371			
151.	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	445,8	1284,35 298,41	10,63 4,69	572562 133033	4740 2089	434789 --	97287 53588	723437
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1.	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	1,12 м2	499,296		241		120330			
151.2.	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	1,3 кг	579,54		459		266009			
152.	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	445,8	4475,94 306,83	230,23 26,69	1995372 136785	102638 11897	1755949 --	107051 168194	2270617
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	0,1155 м3	51,4899		21606		1112491			
152.2.	2205-0103-0201	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	5 кг	2229		59		131511			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152.3.			0,1298	57,86484							
2204-1003-0101	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг				985		56997			
152.4.			0,003	1,3374							
2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т				271125		362603			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			--	--	9304854	461933	7193940	1281635	11433408
		Тенге			--	--	1648981	131069	--	846919	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					5603015				
	Материалы	Тенге					3948702				
	Всего заработная плата	Тенге						1533041			
	Накладные расходы	Тенге					1103790				
	Сметная прибыль	Тенге					536544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7243349				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1315
	Сметная заработная плата	Тенге						1533041			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3701839				
	Материалы	Тенге					68249				
	Всего заработная плата	Тенге						247009			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3176990				
	Накладные расходы	Тенге					177846				
	Сметная прибыль	Тенге					310375				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4190060				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									170
	Сметная заработная плата	Тенге						247009			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					11433410				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1485
	Сметная заработная плата	Тенге						1780050			
	РАЗДЕЛ 9. Здание мастерской и СТО										
	Строительные работы										
153.				18,36	40901,4	4661,19	750950	85579	484364	143044	965513
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Пояса в опалубке. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3			9858,75	962,15	181007	17665	--	71519	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1.			1,015	18,6354							
2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3				24068		448517			
154.			1,0033		229820	--	230578	--	230578	--	249025
2105-0301	-Сталь арматурная	т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	18446	
		СП - 8%									
155.				676,72	3274,16	77,79	2215690	52639	1521060	492142	2924458
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		948,68	61,38	641991	41539	--	216627	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1.			0,0687	46,490664							
2102-0402-0206		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19224		893737			
155.2.			0,0554	37,490288							
2105-0308-0564		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2			16701		626125			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	3197218	138218	2236002	635186	4138996
			Тенге		--	--	822997	59204	--	306592	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3197218				
Материалы			Тенге				2005424				
Всего заработная плата			Тенге					882202			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				230578				
Накладные расходы			Тенге				635185				
Сметная прибыль			Тенге				306592				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4138996				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								703
Сметная заработная плата			Тенге					882202			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				4138996				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								703
Сметная заработная плата			Тенге					882202			

РАЗДЕЛ 10. Здание Главного корпуса

Строительные работы

156.				675,78	1407,15	11,8	950922	7977	451725	355523	1410961
	1115-0206 -0204	-Стены. Отделка внутренних	м2 отделыва		726,89	3,79	491220	2562	--	104516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	емой поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1. 2205-0101-0302		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	6,986 кг	4720,99908		88		415448			
		Электромонтажные работы									
157.				1	18533,77	650,19	18534	650	10125	5777	26256
	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шкаф		7759,05	265,24	7759	265	--	1945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1. 2106-0405-1201		Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	0,015 т	0,015		599272		8989			
157.2. 2404-0207-3960		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	1		636		636			
158.	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158	--	236158	--	--	--	236158
					--	--	--	--	236158	--	
159.	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1304,12	80,59	1304	81	27	884	2364
					1196,25	32,15	1196	32	--	175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17 З=ННР-140 1										
160.	2307-0501 -1104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS ОР IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 СП - 8%	шт.	1	52905 -- 4232	--	52905 -- --	--	52905 -- --	-- 4232	57137
161.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	1384,99 1375	-- --	11080 11000	--	80 --	7920 1520	20520
162.	2307-0204 -1148 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 80А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	20944 -- 1676	--	20944 -- --	--	20944 -- --	-- 1676	22620
163.	2307-0204 -0644 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	3	1632 -- 392	--	4896 -- --	--	4896 -- --	-- 392	5288
164.	2307-0204 -0646 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	3	1687 -- 405	--	5061 -- --	--	5061 -- --	-- 405	5466
165.	2307-0204 -0648 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2039 -- 163	--	2039 -- --	--	2039 -- --	-- 163	2202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
166.				1	519	--	519	--	519	--	561
	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
						Установка щита ЩАО - 1 шт					
167.				1	4589,21	110,97	4589	111	1511	2168	7298
	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		2967,45	43,72	2967	44	--	541	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.			1	1							
2404-0207-3960		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.			636		636			
167.2.			0,001	0,001							
2105-0201-0501		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т			271508		272			
168.				1	4952	--	4952	--	4952	--	5348
	2307-0201 -0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	396	
		СП - 8%									
169.				5	1384,99	--	6925	--	50	4950	12825
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1375	--	6875	--	--	950	
		НР - 72%; СП - 8%									
170.				1	1632	--	1632	--	1632	--	1763
	2307-0204 -0642 РСНБ РК 2015 З=ННР-140	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	СП - 8%									
171.	2307-0204 -0609 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	701 -- --	-- -- --	2804 -- --	-- -- --	2804 -- --	-- 224	3028
		Установка щита ЩС-1 - 1 шт									
172.	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	4589,21 2967,45	110,97 43,72	4589 2967	111 44	1511 --	2168 541	7298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1.	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1		636		636		
172.2.	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001		271508		272		
173.	2307-0201 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5780 -- --	-- -- --	5780 -- --	-- -- --	5780 -- --	-- 462	6242
174.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	1384,99 1375	-- --	6925 6875	-- --	50 --	4950 950	12825
175.	2307-0204 -0644 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р	шт.	1	1632 -- --	-- -- --	1632 -- --	-- -- --	1632 -- --	-- 131	1763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		З=ННР-140 51327.1-2010 1 СП - 8%									
176.				2	546	--	1092	--	1092	--	1179
	2307-0204 -0611 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	87	
177.				1	6269	--	6269	--	6269	--	6771
	2307-0204 -1404 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	502	
178.				1	8580	--	8580	--	8580	--	9266
	2307-0204 -1434 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство защитного отключения ВД 1-63 4Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	686	
						Установка щита ЩС-2 - 1 шт					
179.				1	4589,21	110,97	4589	111	1511	2168	7298
	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф		2967,45	43,72	2967	44	--	541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1.			1	1							
2404-0207-3960		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.			636		636			
179.2.			0,001	0,001							
2105-0201-0501		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т			271508		272			
180.				1	5780	--	5780	--	5780	--	6242
	2307-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р	шт.		--	--	--	--	--	462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	51778-2001 СП - 8%									
181.				7	1384,99	--	9695	--	70	6930	17955
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		1375	--	9625	--	--	1330	
182.				1	1632	--	1632	--	1632	--	1763
	2307-0204 -0643 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	131	
183.				4	519	--	2076	--	2076	--	2242
	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	166	
184.				2	6269	--	12538	--	12538	--	13541
	2307-0204 -1404 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1003	
						Установка щита ЩС-3 - 1 шт					
185.				1	4589,21	110,97	4589	111	1511	2168	7298
	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф		2967,45	43,72	2967	44	--	541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.			1	1							
2404-0207-3960		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.				636		636		
185.2.			0,001	0,001							
2105-0201-0501		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,	т				271508		272		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005									
186.				1	5780	--	5780	--	5780	--	6242
	2307-0201 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	462	
		СП - 8%									
187.				10	1384,99	--	13850	--	100	9900	25650
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1375	--	13750	--	--	1900	
		НР - 72%; СП - 8%									
188.				1	1632	--	1632	--	1632	--	1763
	2307-0204 -0644 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
189.				4	519	--	2076	--	2076	--	2242
	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									
190.				5	6269	--	31345	--	31345	--	33853
	2307-0204 -1404 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	2508	
		СП - 8%									
						Установка щита ЩС-4 - 1 шт					
191.				1	4589,21	110,97	4589	111	1511	2168	7298
	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		2967,45	43,72	2967	44	--	541	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1.			1	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2404-0207-3960		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.			636		636			
191.2.			0,001	0,001							
2105-0201-0501		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т			271508		272			
192.				1	5893	--	5893	--	5893	--	6364
2307-0201 -0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	471	
		СП - 8%									
193.				11	1384,99	--	15235	--	110	10890	28215
1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1375	--	15125	--	--	2090	
		НР - 72%; СП - 8%									
194.				1	1632	--	1632	--	1632	--	1763
2307-0204 -0644 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
195.				4	519	--	2076	--	2076	--	2242
2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									
196.				6	6269	--	37614	--	37614	--	40623
2307-0204 -1404 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	3009	
		СП - 8%									
						Установка щита ЩС-5 - 1 шт					
197.				1	4589,21	110,97	4589	111	1511	2168	7298
1121-0502 -0101 РСНБ РК		-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на	шкаф		2967,45	43,72	2967	44	--	541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.			1	1							
2404-0207-3960		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.			636		636			
197.2.			0,001	0,001							
2105-0201-0501		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т			271508		272			
198.				1	5780	--	5780	--	5780	--	6242
2307-0201 -0202	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	462	
		СП - 8%									
199.				8	1384,99	--	11080	--	80	7920	20520
1308-0304 -0501	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		1375	--	11000	--	--	1520	
200.				1	1632	--	1632	--	1632	--	1763
2307-0204 -0643	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
201.				7	6269	--	43883	--	43883	--	47394
2307-0204 -1404	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	3511	
		СП - 8%									
							Установка щита ЩС-6 - 1 шт				
202.				1	4589,21	110,97	4589	111	1511	2168	7298
1121-0502 -0101	РСНБ РК	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на	шкаф		2967,45	43,72	2967	44	--	541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1. 2404-0207-3960		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636		636			
202.2. 2105-0201-0501		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	271508		272			
203. 2307-0201 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5780 -- --	-- -- --	5780 -- --	-- -- --	5780 -- --	-- 462	6242
204. 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1384,99 1375	-- --	5540 5500	-- --	40 --	3960 760	10260
205. 2307-0204 -0643 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1632 -- --	-- -- --	1632 -- --	-- -- --	1632 -- --	-- 131	1763
206. 2307-0208 -0124 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Контакторы малогабаритные модели КМИ-11811, 18 А, 400 В/АС-3, 1НЗ СП - 8%	шт.	1	3754 -- --	-- -- --	3754 -- --	-- -- --	3754 -- --	-- 300	4054
207. 2307-0204 -1404 РСНБ РК 2015 З=ННР-140		-Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6269 -- --	-- -- --	12538 -- --	-- -- --	12538 -- --	-- 1003	13541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	СП - 8%									
						Электроустановочные изделия					
208.				69	224,37	0,19	15481	13	2334	9461	26938
	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		190,35	0,09	13134	6	--	1995	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1.			1,02	70,38							
	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.			32		2252			
209.				69	285	--	19665	--	19665	--	21238
	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	1573	
		СП - 8%									
210.				2	180,82	0,19	362	--	20	246	657
	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		170,96	0,08	342	--	--	49	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1.			0,0204	0,0408							
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		18			
211.				2	827	--	1654	--	1654	--	1786
	2307-0218 -1801 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	132	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212.				154	224,37	0,19	34553	29	5209	21117	60123
	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		190,35	0,09	29315	14	--	4454	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1.	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	157,08			32		5027		
213.				153	340	--	52020	--	52020	--	56182
	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		--	--	--	--	--	4162	
		СП - 8%									
214.				1	1800	--	1800	--	1800	--	1944
	2307-0220-1003 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.		--	--	--	--	--	144	
		СП - 8%									
215.				2	1557,3	164,3	3115	329	36	2073	5602
	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.		1375	64,3	2750	129	--	415	
		НР - 72%; СП - 8%									
216.				2	12838	--	25676	--	25676	--	27730
	2307-0203	-Ящик с понижающим	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0607 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	трансформаторомЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93			--	--	--	--	--	2054	
		СП - 8%									
217.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1384,99 --- 1375	-- --- --	13850 --- 13750	-- --- --	100 --- --	9900 --- 1900	25650
		НР - 72%; СП - 8%									
218.	2308-0306 -0312 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	8	85256 --- --	-- --- --	682048 --- --	-- --- --	682048 --- --	-- --- 54564	736612
		СП - 8%									
						Материалы					
219.	2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У197 УХЛ3	шт.	320	42 --- --	-- --- --	13440 --- --	-- --- --	13440 --- --	-- --- 1075	14515
		СП - 8%									
220.	2307-0202 -0705 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	320	26 --- --	-- --- --	8320 --- --	-- --- --	8320 --- --	-- --- 666	8986
		СП - 8%									
221.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1959	29 --- --	-- --- --	56811 --- --	-- --- --	56811 --- --	-- --- 4545	61356
		СП - 8%									
222.	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	228	40 --- --	-- --- --	9120 --- --	-- --- --	9120 --- --	-- --- 730	9850
		СП - 8%									
223.	2307-0202 -1301	-Коробка клеммная для соединения	шт.	2	6030 --- --	-- --- --	12060 --- --	-- --- --	12060 --- --	-- --- 965	13025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	иразветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 СП - 8%									
224.	2306-1705 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Металлорукав РЗ-ЦХ 20 СП - 8%	м	77	176 ---	-- ---	13552 ---	-- ---	13552 ---	-- 1084	14636
						Кабельные изделия и провода					
225.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Короба пластмассовые ширинойдо 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	640	235,78 212,42	2,23 0,11	150898 135950	1427 71	13521 --	97935 19907	268740
226.	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м	2187	288,38 272	2,31 0,1	630695 594863	5057 223	30775 --	428462 84733	1143890
227.	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	2448	365,32 319,71	2,53 0,24	894300 782640	6203 593	105457 --	563927 116658	1574886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	293,76	227		66684			
228.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ	км	1,189	177803 ---	-- ---	211408 ---	-- ---	211408 ---	-- 16913	228320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	16442-80 СП - 8%									
229.	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,846	276381 --	-- --	233818 --	-- --	233818 --	-- 18705	252524
230.	2306-0144 -0903 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,285	713864 --	-- --	203451 --	-- --	203451 --	-- 16276	219727
231.	2306-0144 -0402 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,128	191641 --	-- --	24530 --	-- --	24530 --	-- 1962	26492
		Заземление									
232.	1308-0208 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	16	653,26 230,76	25,79 8,04	10452 3692	413 129	6347 --	2751 1056	14259
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	4946629 2177134	22956 4330	2510384 236158	1570652 502495	7019776
Стоимость оборудования			Тенге				236158				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				236158				
Стоимость монтажных работ			Тенге				2067569				
Материалы			Тенге				20611				
Всего заработная плата			Тенге					237448			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1807620				
Накладные расходы			Тенге				170963				
Сметная прибыль			Тенге				179083				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2417614				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					237448			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2576972				
		Материалы	Тенге				616219				
		Всего заработная плата	Тенге					1944015			
		Накладные расходы	Тенге				1399691				
		Сметная прибыль	Тенге				318133				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4294796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1579
		Сметная заработная плата	Тенге					1944015			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				65931				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65931				
		Сметная прибыль	Тенге				5274				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				71205				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7019773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1757
		Сметная заработная плата	Тенге					2181464			

РАЗДЕЛ 11. Здание Административное

Строительные работы
СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 345

233.			102,55	216,17	31,67	22169	3248	11448	6240	30682
1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 72%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		72,87	11,65	7473	1195	--	2273	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1. 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	5,23005		2188		11443		
234.			8,204	23262,4	7,2	190845	59	160249	21987	229858
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3722,22	--	30537	--	--	17027	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1. 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,54324		2651		6742		
234.2. 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,36808		16819		140743		
234.3. 2110-0501-0501	Мастика	кг	2	16,408		766		12569		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95									
		СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 56									
235.				440,96	216,17	31,67	95324	13967	49226	26834	131931
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 72%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		72,87	11,65	32131	5138	--	9773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,051 м3	22,48896		2188		49206			
236.				35,2768	23262,4	7,2	820623	254	689061	94542	988378
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3722,22	--	131308	--	--	73213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,31 м3	10,935808		2651		28991			
236.2.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	35,982336		16819		605187			
236.3.	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	2 кг	70,5536		766		54044			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	1128961	17528	909984	149603	1380849
			Тенге		--	--	201449	6333	--	102286	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1128961
Материалы	Тенге	909984
Всего заработная плата	Тенге	207782
Накладные расходы	Тенге	149603
Сметная прибыль	Тенге	102285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1380848				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								201
Сметная заработная плата			Тенге					207782			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				1380848				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								201
Сметная заработная плата			Тенге					207782			
		РАЗДЕЛ 12. Здание котельной									
		Строительные работы									
237.				322,45	3081,92	77,79	993765	25082	662781	234500	1326527
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		948,68	61,38	305902	19793	--	98261	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1.				0,0587	18,927815						
2102-0402-0206		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19224		363868			
237.2.				0,0554	17,86373						
2105-0308-0564		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2			16701		298342			
238.				322,45	1407,15	11,8	453735	3806	215542	169639	673243
	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		726,89	3,79	234387	1222	--	49870	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1.				6,986	2252,6357						
2205-0101-0302		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг			88		198232			
		ТИП 1									
239.				139,86	216,17	31,67	30234	4430	15613	8511	41845
	1111-0101 -0102	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади		72,87	11,65	10191	1630	--	3100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%	уплотнения								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,051 м3	7,13286		2188		15607			
240.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	11,1888	23262,4 3722,22	7,2 --	260278 41647	81 --	218550 --	29986 23221	313485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,31 м3	3,468528		2651		9195			
240.2.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	11,412576		16819		191948			
240.3.	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	2 кг	22,3776		766		17141			
241.	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	139,86	1938,68 414,7	15,8 6,92	271144 57999	2209 967	210936 --	42456 25088	338688
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	1,12 м2	156,6432		241		37751			
241.2.	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР	2,46 кг	344,0556		459		157922			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 15836-79									
242.				139,86	1284,35	10,63	179629	1487	136406	30522	226963
	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		298,41	4,69	41736	655	--	16812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1.	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	1,12 м2	156,6432		241		37751			
242.2.	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	1,3 кг	181,818		459		83454			
243.				139,86	745,28	28,93	104236	4046	52242	35940	151389
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стяжки цементные толщиной 50 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		342,83	14,07	47948	1968	--	11214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	2,853144		18274		52138			
244.				139,86	614,05	29,44	85881	4118	78207	3966	97035
	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 З=ННР-140 1	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		25,42	13,96	3556	1953	--	7188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0306 м3	4,279716		18274		78208			
		СТЕНЫ ЗДАНИЯ									
245.				322,42	3274,16	77,79	1055655	25080	724702	234478	1393344
	1115-0203	-Стены. Оштукатуривание	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 72%; СП - 8%	оштукатуриваемой поверхности		948,68	61,38	305873	19791	--	103211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1. 2102-0402-0206		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0687 м3	22,150254		19224		425816			
245.2. 2105-0308-0564		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	0,0554 м2	17,862068		16701		298314			
		Электромонтажные работы Установка щита ЩАО - 1 шт									
246.	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	4589,21 2967,45	110,97 43,72	4589 2967	111 44	1511 --	2168 541	7298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1. 2404-0207-3960		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	1		636		636			
246.2. 2105-0201-0501		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,001 т	0,001		271508		272			
247.	2307-0201 -0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5893 --	-- --	5893 --	-- --	5893 --	-- 471	6364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248.				7	1384,99	--	9695	--	70	6930	17955
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		1375	--	9625	--	--	1330	
249.				1	1368	--	1368	--	1368	--	1477
	2307-0204 -1320 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	109	
250.				4	2406	--	9624	--	9624	--	10394
	2307-0204 -1003 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	770	
251.				2	6269	--	12538	--	12538	--	13541
	2307-0204 -1404 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1003	
		Электроустановочные изделия									
252.				13	180,82	0,19	2351	2	126	1601	4268
	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		170,96	0,08	2223	1	--	316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1.	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0204 100 шт.	0,2652		450		119			
253.				6	248	--	1488	--	1488	--	1607
	2307-0218 -1602 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
254.	2307-0217 -0107 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7	311 --	--	2177 --	--	2177 --	-- 174	2351
		СП - 8%									
255.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1384,99 1375	-- --	1385 1375	-- --	10 --	990 190	2565
		НР - 72%; СП - 8%									
256.	2308-0306 -0312 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	85256 --	-- --	85256 --	-- --	85256 --	-- 6820	92076
		СП - 8%									
		Материалы									
257.	2307-0202 -0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	30	41 --	-- --	1230 --	-- --	1230 --	-- 98	1328
		СП - 8%									
258.	2307-0202 -0705 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	15	26 --	-- --	390 --	-- --	390 --	-- 31	421
		СП - 8%									
259.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	198	29 --	-- --	5742 --	-- --	5742 --	-- 459	6201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	СП - 8%									
		Кабельные изделия и провода									
260.				198	288,38	2,31	57100	458	2786	38791	103562
	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		272	0,1	53856	20	--	7671	
		НР - 72%; СП - 8%									
261.				198	365,32	2,53	72333	502	8529	45612	127380
	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		319,71	0,24	63302	48	--	9436	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1.			0,12	23,76							
2404-0201-0646		Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.				227		5394		
262.				0,1	225364	--	22536	--	22536	--	24339
	2306-0112 -0803 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км		--	--	--	--	--	1803	
		СП - 8%									
263.				0,078	276381	--	21558	--	21558	--	23282
	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	1725	
		СП - 8%									
264.				0,02	191641	--	3833	--	3833	--	4139
	2306-0144 -0402 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	307	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	3755643	71411	2501644	886090	5013067
			Тенге		--	--	1182587	48092	--	371338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				178971				
		Материалы	Тенге				80				
		Всего заработная плата	Тенге					11000			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				167891				
		Накладные расходы	Тенге				7920				
		Сметная прибыль	Тенге				14951				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				201842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11000			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3570930				
		Материалы	Тенге				2327931				
		Всего заработная плата	Тенге					1219680			
		Накладные расходы	Тенге				878169				
		Сметная прибыль	Тенге				355928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4805027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								979
		Сметная заработная плата	Тенге					1219680			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5742				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5742				
		Сметная прибыль	Тенге				459				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5013071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								987
		Сметная заработная плата	Тенге					1230680			

РАЗДЕЛ 13. Здание мастерской

Строительные работы

СЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС

265.				5,21	40901,4	4661,19	213096	24285	137447	40591	273983
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Пояса в опалубке. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3		9858,75	962,15	51364	5013	--	20295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1.				1,015	5,28815						
	2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3			24068		127275			
266.				0,39873	229820	--	91636	--	91636	--	98967
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
					ПЕРЕКРЫТИЕ						
267.				108,6	8434,38	146,12	915974	15868	771315	97399	1094443
	1110-0104 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия		1185,92	59,72	128791	6486	--	81070	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1.	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0262 м3	2,84532		50378		143342			
267.2.	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	0,206 м3	22,3716		24098		539111			
268.				2,28	56076	--	127853	--	127853	--	138082
	2107-0201 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	10228	
		СП - 8%									
269.				6,52	48733	--	317739	--	317739	--	343158
	2107-0204 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	25419	
		СП - 8%									
					ПО КРЫШЕ						
		ДОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН									
270.				9,07	22156,34	2404	200958	21804	135835	34648	254455
	1108-0201 -0101 РСНБ РК	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		4776,08	529,6	43319	4803	--	18848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1.	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,24 м3	2,1768		16555		36037			
270.2.	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,38 1000 шт.	3,4466		28906		99627			
271.	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий	0,28314	339508,32 66157,2	2226,12 714,96	96128 18732	630 202	76766 --	13633 8781	118542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1.	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,28314		271125		76766			
		СКАТНАЯ КРОВЛЯ									
272.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Элементы каркаса из брусьев. Установка + (с антисептированием) НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,89	91923,18 24075	1036,8 476,64	173735 45502	1960 901	126273 --	33410 16572	223716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,93 м3	1,7577		56076		98565			
272.2.	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных	0,12 м3	0,2268		54841		12438			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86									
273.				2,31	97544,94	1416,5	225329	3272	168351	39624	286149
	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	-Стропила. Установка + (с антисептированием) НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		23249,2	574,93	53706	1328	--	21196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1.	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,16 м3	0,3696		53008		19592			
273.2.	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,83 м3	1,9173		58091		111378			
274.				157,69	337,52	12,47	53223	1966	38650	9425	67660
	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		79,95	3,06	12607	483	--	5012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1.	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	1,1 м2	173,459		161		27927			
274.2.	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	0,5 кг	78,845		136		10723			
		СТЕНЫ									
275.				148,76	2312,96	77,79	344076	11571	191379	108185	488442
	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором	м2 оштукатуриваемой		948,68	61,38	141126	9131	--	36181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	по камню и бетону улучшенное НР - 72%; СП - 8%	поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0187 м3	2,781812		19224		53478			
275.2.	2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	0,0554 м2	8,241304		16701		137638			
		ПОЛЫ									
		ТИП 2									
276.				99,12	216,17	31,67	21427	3139	11065	6032	29656
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 72%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		72,87	11,65	7223	1155	--	2197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,051 м3	5,05512		2188		11061			
277.				7,9296	23262,4	7,2	184461	57	154888	21251	222170
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3722,22	--	29516	--	--	16457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,31 м3	2,458176		2651		6517			
277.2.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	8,088192		16819		136035			
277.3.	2110-0501-0501	Мастика	2 кг	15,8592		766		12148			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95									
278.				99,12	745,28	28,93	73873	2868	37024	25471	107291
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		342,83	14,07	33981	1395	--	7947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	2,022048		18274		36951			
279.				99,12	1938,68	15,8	192162	1566	149491	30089	240031
	1111-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		414,7	6,92	41105	686	--	17780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1.	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	1,12 м2	111,0144		241		26754			
279.2.	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	2,46 кг	243,8352		459		111920			
280.				99,12	1284,35	10,63	127304	1054	96671	21631	160850
	1111-0101 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		298,41	4,69	29579	464	--	11915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280.1.	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	1,12 м2	111,0144		241		26754			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280.2.			1,3	128,856							
2110-0501-0801		Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг			459		59145			
281.				99,12	745,28	28,93	73873	2868	37024	25471	107291
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Стяжки цементные толщиной 50 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		342,83	14,07	33981	1395	--	7947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1.			0,0204	2,022048							
2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			18274		36951			
282.				99,12	614,05	29,44	60865	2918	55427	2811	68769
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6 З=ННР-140 1		-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		25,42	13,96	2520	1384	--	5094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1.			0,0306	3,033072							
2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			18274		55426			
		Электромонтажные работы Установка щита ЩАО - 1 шт									
283.				1	4589,21	110,97	4589	111	1511	2168	7298
1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1		-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф		2967,45	43,72	2967	44	--	541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1.			1	1							
2404-0207-3960		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.			636		636			
283.2.			0,001	0,001							
2105-0201-0501		Уголок стальной горячекатаный	т			271508		272			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005									
284.	2307-0201 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5780 -- --	-- -- --	5780 -- --	-- -- --	5780 -- --	-- -- 462	6242
285.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	1384,99 -- 1375	-- -- --	8310 -- 8250	-- -- --	60 -- --	5940 -- 1140	15390
286.	2307-0204 -1321 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1302 -- --	-- -- --	1302 -- --	-- -- --	1302 -- --	-- -- 104	1406
287.	2307-0204 -1003 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	2406 -- --	-- -- --	4812 -- --	-- -- --	4812 -- --	-- -- 385	5197
288.	2307-0204 -1408 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	3	6269 -- --	-- -- --	18807 -- --	-- -- --	18807 -- --	-- -- 1505	20312
		Электроустановочные изделия									
289.	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	14	224,37 190,35	0,19 0,09	3141 2665	3 1	473 --	1920 -- 405	5466
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.1.			1,02	14,28							
2307-0202-0703		Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.				32	457			
290.				2	285	--	570	--	570	--	616
	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	46	
		СП - 8%									
291.				12	340	--	4080	--	4080	--	4406
	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		--	--	--	--	--	326	
		СП - 8%									
		Материалы									
292.				27	41	--	1107	--	1107	--	1196
	2307-0202 -0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.		--	--	--	--	--	89	
		СП - 8%									
293.				14	26	--	364	--	364	--	393
	2307-0202 -0705 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.		--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
294.				207	29	--	6003	--	6003	--	6483
	2301-0504 -0102 РСНБ РК	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 З=ННР-140 1	СП - 8%									
		Кабельные изделия и провода									
295.	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м	207 272	288,38 0,1	2,31 56304	59695 21	479 --	2912 8020	40554	108269
296.	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	207 319,71	365,32 0,24	2,53 66179	75621 50	525 --	8917 9864	47685	133171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296.1.	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	0,12 10 шт.	24,84		227		5639			
297.	2306-0112 -0803 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31945-2012 СП - 8%	км	0,061 --	225364 --	-- --	13747 --	-- --	13747 --	-- 1100	14847
298.	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,075 --	276381 --	-- --	20729 --	-- --	20729 --	-- 1658	22387
299.	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,066 --	276381 --	-- --	18241 --	-- --	18241 --	-- 1459	19700
300.	2306-0144	-Кабели силовые, не	км	0,005	191641	--	958	--	958	--	1035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%			--	--	--	--	--	77	
		Заземление									
301.	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	15	468,03 205,12	16,54 4,5	7020 3077	248 68	3695 --	2264 743	10027
302.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	16	627,59 179,48	22,99 7,07	10041 2872	368 113	6801 --	2149 975	13166
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- --	-- --	3758632 815364	97559 35123	2845703 --	612351 349678	4720662
	Стоимость монтажных работ		Тенге				115869				
	Материалы		Тенге				10557				
	Всего заработная плата		Тенге					14379			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90497				
	Накладные расходы		Тенге				10353				
	Сметная прибыль		Тенге				10098				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				136320				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11
	Сметная заработная плата		Тенге					14379			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3636760				
	Материалы		Тенге				2201423				
	Всего заработная плата		Тенге					836108			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				537229				
	Накладные расходы		Тенге				601998				
	Сметная прибыль		Тенге				339101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4577858				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								725
	Сметная заработная плата		Тенге					836108			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6003				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6003				
	Сметная прибыль		Тенге				480				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6483				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				4720661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								736
		Сметная заработная плата	Тенге					850487			
		РАЗДЕЛ 14. Ремонт благоустройства территории колледжа									
303.				16,2129717	762977	--	12370125	--	12370125	--	13359734
	2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015 прим 3=ННР-140 1	Декоративные решетки ограждения с применением гнутья и ковки СП - 8%	т	--	--	--	--	--	--	989610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	--	--	--	12370125	--	12370125	--	13359734
			Тенге	--	--	--	--	--	--	989610	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12370125				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12370125				
		Сметная прибыль	Тенге				989610				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13359734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				13359734				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								76625729
		Коэффициент понижения - 0,1	Тенге								7662573
		ИТОГО:	Тенге								68963156
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								827558
		ИТОГО:	Тенге								69790714
		Зимнее удорожание 1,35%	Тенге								942175
		ИТОГО:	Тенге								70732889
		Налоги,сборы и обязательные платежи									
		2%	Тенге								1414658
		ИТОГО:	Тенге								72147547
		НДС-12%	Тенге								8657706
		ВСЕГО по Акту:	Тенге								80805253

ЗАКАЗЧИК:
КГКП «Аральский многопрофильный колледж»

Директор:_____Садакбаев Е.Т.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО «Крез-Сервис»

Директор:_____Дарменкулова М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Абзал Проект Консалтинг»

Директор:_____Сарсенбаев М.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «KOSTSTANDART»

ГИП:_____Таурбаев Д.М.

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГКП "Аральский многопрофильный колА1:L36леджа", расположенный по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, ул. Ж.Абилжанова, 16А.

Заказчик: КГКП "Аральский многопрофильный колледж"
Подрядчик: ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Договор № 17 от "08" июня 2020 г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Орзанизационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	паименование	код	наименование	код
		17	08.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за (июль) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в см.базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов, оборудования, мебели, инвентаря	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объектов КГКП "Аральский многопрофильный колледж". (Демонтажные, строи-тельные, электрические работы)	80 805 253,00	72 147 547,00				0,00			8 657 706,00	80 805 253,00

Заказчик:
КГКП "Аральский многопрофильный колледж"
Директор
_____ Садакбаев Е.Т.

Подрядчик:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Директор
_____ Сарсенбаев М.А.

Технический надзор:
ТОО "Крез-Сервис"
Директор
_____ Дарменкулова М.Е.

Авторский надзор:
ТОО "KOSTSTANDART"
ГИП
_____ Таурбаев Д.М.