Наименование стройки: Капитальный ремонт КГКП "Аральский многопрофильный колледж", расположенный по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, ул. Ж.Абилжанова, 16А.

Заказчик: КГКП "Аральский многопрофильный колледж"
Подрядчик: ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Договор № 17 от "08" июня 2020 г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орзанизационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	08.06.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за (июль) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в см.базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов, оборудования, мебели, инвентаря	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объектов КГКП "Аральский многопрофильный колледж". (Демонтажные, строительные, электрические работы)	347 805 253,00	238 392 857,00				0,00			28 607 143,00	267 000 000,00

Заказчик:
КГКП "Аральский многопрофильный колледж"
Директор

Садакбаев Е.Т.

Технический надзор:
ТОО "Крез-Сервис"
Директор

Дарменкулова М.Е.

Подрядчик:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Директор

Сарсенбаев М.А.

Авторский надзор:
ТОО "KOSTSTANDART"
ГИП

Таурбаев Д.М.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт КГКП Аральский многопрофильный колледж расположенной по адресу Кызылординская область, Аральский район г Аральск ул Ж Абилжанова 16А

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Выполнение за август 2020г

ЗАКАЗЧИК:КГКП «Аральский многопрофильный колледж»

ПОДРЯДЧИК:ТОО «Абзал Проект Консалтинг»

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020Г

Стоимость ПО АКТУ - 267 000,000 тыс.тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Здание котельной									
		СТЕНЫ ЗДАНИЯ									
1.	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	322,45	306,1 241,14	0,76 0,38	98701 77757	246 121	20698 --	56072 12382	167155
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,25 кг	80,6125		147		11850			
2.	1115-0405-0112 РСНБ РК	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми	м2 окрашиваемой	322,45	149,08 126,66	0,32 0,15	48071 40842	102 50	7127 --	29442 6201	83714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	поверхности								
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 2204-0802-0303		Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,15 кг	48,3675		147		7110			
		ДВЕРИ									
3.	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	2899,56	47,9	10960	181	2018	6362	18708
					2317,59	19,91	8761	75	--	1386	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	2109-0402 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	21753	--	82226	--	82226	--	88804
					--	--	--	--	--	6578	
		СП - 8%									
5.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,67	1754,74	76,59	9949	434	3144	4726	15850
					1123,55	34,2	6371	194	--	1174	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 2113-0207-1020		Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	3,03 шт.	17,1801		43		739			
6.	2109-0102 -0802 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с	м2	5,67	20159	--	114302	--	114302	--	123446
					--	--	--	--	--	9144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 СП - 8%									
7.	2109-0404 -0307 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	2	5729 -- -- 917	-- -- -- --	11458 -- -- --	-- -- -- --	11458 -- -- --	-- -- -- 917	12375
8.	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	3	3580 -- -- 859	-- -- -- --	10740 -- -- --	-- -- -- --	10740 -- -- --	-- -- -- 859	11599
9.	1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Наличники. Установка и крепление НР - 72%; СП - 8%	м коробок	51	460,37 79,53	1,09 0,53	23479 4056	56 27	19367 --	2940 2114	28532
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 2107-0503-0201		Наличники ГОСТ 8242-88	1,12 м	57,12		337		19249			
10.	2109-0105 -0602 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Доборные планки дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СП - 8%	м2	10,2	4900 -- -- 3998	-- -- -- --	49980 -- -- --	-- -- -- --	49980 -- -- --	-- -- -- 3998	53978
11.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	6	500 -- -- 240	-- -- -- --	3000 -- -- --	-- -- -- --	3000 -- -- --	-- -- -- 240	3240
		ОТКОСЫ									
12.	1211-0101 -0701	-Штукатурка откосов внутри здания по камню	м2	6,56	5474,25 4603,14	25,18 12,85	46750 39311	215 110	7224 --	28383 6011	62332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 2102-0402-0206		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,044 м3	0,37576		19224		7224			
13.	1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-140 1	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,54	2529,87 1955,95	21,03 6,72	21605 16704	180 57	4721 --	12068 2694	36367
13.1. 2205-0104-0101		Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	12,82 кг	109,4828		41		4489			
14.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	-Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	8,54	650,37 466,05	4,52 2,21	5554 3980	39 19	1535 --	2879 675	9108
14.1. 2204-0802-0101		Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,00538		211453		1138			
						ФАСАД					
		СТЕНЫ ЗДАНИЯ									
15.	1115-0212 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм Шубка	м2	322,42	924,52 699,46	3,93 1,81	298085 225521	1269 585	71295 --	162796 36870	497751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 2205-0104-0505		Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки "Шубка" СТ РК 1168-2006	2,5 кг	806,05		62		49975			
16.	1115-0402 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	322,42	607,36 116,42	3,03 1,46	195827 37537	977 470	157313 --	27365 17855	241047
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 2204-0201-1301		Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	0,59 кг	190,2278		458		87124			
		СТЕНЫ ЦОКОЛЯ									
17.	1115-0106 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-140 1	-Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	26,32	7409,01 5433,37	91,44 25,15	195005 143006	2407 662	49592 --	103441 23876	322322
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 2102-0402-0102		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	0,036 м3	0,94752		19338		18323			
17.2. 2103-0302-0601		Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	1,015 м2	26,7148		1151		30749			
18.	1115-0106 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	64	567,25 556,39	7,79 0,95	36304 35609	499 61	196 --	25682 4959	66945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
19.				0,688	43047	--	29616	--	29616	--	31986
	2103-0302 -0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2369	
		ОТМОСТКА									
20.				6,4	5240,85	1727,1	33541	11053	16956	7373	44188
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Основание щебеночное. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 основания		---	---	---	---	---	---	
					864,45	735,6	5532	4708	--	3273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	7,36		2301		16935			
21.				6,4	23023,28	1092,54	147349	6992	132348	6873	166560
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					1251,45	240,04	8009	1536	--	12338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	6,528		18575		121258			
						КРЫЛЬЦА, ГЛАВНЫЙ ВХОД					
		КРЫЛЬЦО									
22.				1,4496	1647,8	--	2389	--	--	1720	4437
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					1647,8	--	2389	--	--	329	
23.				0,5436	5240,85	1727,1	2849	939	1440	626	3753
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 основания		---	---	---	---	---	---	
					864,45	735,6	470	400	--	278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 2101-0201-0603		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	0,62514		2301		1438			
24. 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1		-Крыльцо с пандусом. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3	1,812	26819,19 4286,72	1000,66 360,09	48596 7768	1813 652	39015 --	6062 4373	59031
1		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 2102-0101-2709		Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	1,84824		19634		36288			
		КОЗЫРЕК ПАНДУСА									
25. 1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1		-Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности козырька	3,16	3461,21 623,05	5,46 1,32	10937 1969	17 4	8951 --	1421 989	13347
26. 2113-0502-0505 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм СП - 8%	м2	3,2232	4517 --	-- --	14559 --	-- --	14559 --	-- 1165	15724
27. 2113-0208-0405 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм СП - 8%	1000 шт.	0,024	2613 --	-- --	63 --	-- --	63 --	-- 5	68
28. 2113-0203-0301 РСНБ РК		-Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм	1000 шт.	0,024	3864 --	-- --	93 --	-- --	93 --	-- 7	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 З=ННР-140 1	ГОСТ 11371-78 СП - 8%									
29.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	12	29 -- 28	-- -- --	348 -- --	-- -- --	348 -- --	-- -- 28	376
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРЫЛЦА									
30.	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	3,6	4029,58 1303,6	77,1 33,96	14506 4693	278 122	9535 --	3467 1438	19411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 2205-0102-0101		Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	4,5 кг	16,2		40		648			
30.2. 2206-0301-0657		Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	3,672		2360		8666			
31.	1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	3,6	10228,07 763,75	94,99 44,36	36821 2750	342 160	33729 --	2095 3113	42029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,0468		16214		759			
31.2. 2113-0806-0501		Плитки камнелитые прямоугольные, 180х115х18 мм	1,02 м2	3,672		8884		32622			
		Прочие работы									
32.				29,4	97	--	2852	--	--	--	3080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	228	
33.				29,4	348	--	10231	--	--	--	11050
	4102-0101 -1010 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т		---	---	---	---	---	818	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1616748	28036	902589	491793	2277225
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	673033	10013	--	168684	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1498364				
	Материалы		Тенге				584192				
	Всего заработная плата		Тенге					674210			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				179344				
	Местные материалы		Тенге				29616				
	Транспортные расходы		Тенге				13083				
	Накладные расходы		Тенге				485431				
	Сметная прибыль		Тенге				158704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2142498				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								523
	Сметная заработная плата		Тенге					674210			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				118385				
	Материалы		Тенге				2019				
	Всего заработная плата		Тенге					8836			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107424				
	Накладные расходы		Тенге				6362				
	Сметная прибыль		Тенге				9980				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				134726				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								8
	Сметная заработная плата		Тенге					8836			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2277224				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								531
	Сметная заработная плата		Тенге					683046			

РАЗДЕЛ 2. Гаражи

ДОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН

34.				37,21	22156,34	2404	824437	89453	557266	142146	1043909
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		---	---	---	---	---	---	
					4776,08	529,6	177718	19706	--	77327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 2102-0401-2809		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,24 м3	8,9304		16555		147843			
34.2. 2103-0101-0103		Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,38 1000 шт.	14,1398		28906		408725			
35.	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,96746	339508,32 / 66157,2	2226,12 / 714,96	328461 / 64004	2154 / 692	262303 / --	46581 / 30003	405045
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 2105-0309-0301		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,96746		271125		262303			
		СКАТНАЯ КРОВЛЯ									
36.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка + (с антисептированием)	м3 древесины в конструкции	10,22	91923,18 / 24075	1036,8 / 476,64	939455 / 246047	10596 / 4871	682812 / --	180661 / 89609	1209725
	Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 2107-0201-0202		Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,93 м3	9,5046		56076		532980			
36.2. 2107-0203-0205		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	0,12 м3	1,2264		54841		67257			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86									
37.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Стропила. Установка + (с антисептированием) НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	19,27	97544,94	1416,5	1879691	27296	1404383	330546	2387055
					23249,2	574,93	448012	11079	--	176819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,16 м3	3,0832		53008		163434			
37.2.	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,83 м3	15,9941		58091		929113			
38.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	29,49	8831,59	57,51	260444	1696	232756	19253	302072
					881,4	25,34	25992	747	--	22376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	0,001 т	0,02949		70347		2075			
38.2.	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	0,0017 т	0,050133		74715		3746			
38.3.	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,197583		1148482		226921			
39.	1110-0115 -0201	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по	м2 обработа	1101,4584	307,54	2,67	338742	2938	299006	27427	395463
					33,41	1,18	36798	1296	--	29294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	фермам. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	нной поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 2113-0703-0301		Контакт Петрова керосиновый	0,00004 т	0,044058		70347		3099			
39.2. 2113-0704-2302		Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	0,00006 т	0,066087		74715		4938			
39.3. 2113-0704-2401		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,253335		1148482		290951			
		Стены									
40.	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	1048,07	1407,15	11,8	1474789	12371	700582	551382	2188265
					726,89	3,79	761836	3973	--	162094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 2205-0101-0302		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	6,986 кг	7321,81702		88		644320			
41.	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 З=ННР-140 1	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1048,07	836,61	5,88	876829	6161	292039	418778	1399256
					552,09	2,87	578629	3008	--	103649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 2204-0802-0101		Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00126 т	1,320568		211453		279238			
		ПОТОЛКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.				891,96	738,5	3,13	658714	2790	195137	332393	1070395
	1115-0206 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-140 1	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		516,6	0,98	460787	870	--	79289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 2205-0101-0302		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	2,096 кг	1869,54816		88		164520			
43.				891,96	1228,45	7,33	1095728	6534	383532	509607	1733762
	1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-140 1	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		791,14	2,38	705662	2126	--	128427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 2205-0101-0302		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	4,192 кг	3739,09632		88		329040			
44.				891,96	466,09	2,94	415732	2622	135978	200456	665484
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		310,7	1,43	277132	1280	--	49295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 2204-0802-0101		Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,615452		211453		130139			
		ПОЛЫ									
45.				455,8	216,17	31,67	98532	14437	50882	27737	136371
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 72%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		72,87	11,65	33213	5311	--	10102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 2101-0201-0604		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,051 м3	23,2458		2188		50862			
46.				35,664	23262,4	7,2	829630	257	696624	95579	999226
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3722,22	--	132749	--	--	74017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 2101-0401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,31 м3	11,05584		2651		29309			
46.2. 2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	36,37728		16819		611829			
46.3. 2110-0501-0501		Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	2 кг	71,328		766		54637			
47.				455,8	1938,68	15,8	883652	7200	687434	138363	1103777
	1111-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		414,7	6,92	189018	3153	--	81761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 2110-0401-0101		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	1,12 м2	510,496		241		123030			
47.2. 2110-0501-0801		Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	2,46 кг	1121,268		459		514662			
48.				455,8	1284,35	10,63	585405	4846	444542	99470	739665
	1111-0101 -0404	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами	м2 изолируе		298,41	4,69	136017	2136	--	54790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 72%; СП - 8%	мой поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 2110-0401-0101		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	1,12 м2	510,496		241		123030			
48.2. 2110-0501-0801		Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	1,3 кг	592,54		459		271976			
49.	1111-0101 -1406 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	455,8	4475,94	230,23	2040132	104940	1795339	109452	2321551
					306,83	26,69	139853	12164	--	171967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 2102-0101-0801		Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	0,1155 м3	52,6449		21606		1137446			
49.2. 2205-0103-0201		Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	5 кг	2279		59		134461			
49.3. 2204-1003-0101		Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	0,1298 кг	59,16284		985		58275			
49.4. 2105-0309-0301		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,003 т	1,3674		271125		370736			
						ДВЕРИ					
50.	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 72%; СП - 8%	м2	13,44	2633,56	50,57	35395	680	5737	21069	60981
					2156,08	21,2	28978	285	--	4517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1										
51.	2109-0402 -0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	13,44	44250 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 47578	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1:1:6 ГОСТ 28013-98									
56.				52,85	2529,87	21,03	133704	1112	29220	74683	225058
	1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-140 1	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1955,95	6,72	103372	355	--	16671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 2205-0104-0101		Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	12,82 кг	677,537		41		27779			
57.				52,85	650,37	4,52	34372	239	9502	17818	56365
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	-Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		466,05	2,21	24631	117	--	4175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 2204-0802-0101		Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,033295		211453		7040			
						ФАСАД					
		СТЕНЫ ЗДАНИЯ									
58.				1168,46	3274,16	77,79	3825726	90889	2626342	849757	5049522
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Стены. Оштукатуривание цементно-известковымили цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		948,68	61,38	1108495	71724	--	374039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 2102-0402-0206		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0687 м3	80,273202		19224		1543172			
58.2. 2105-0308-0564		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками	0,0554 м2	64,732684		16701		1081101			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82									
59.	1115-0213 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	1168,46	10807,8 2423,18	24,33 6,43	12628486 2831395	28427 7513	9768664 --	2044014 1173800	15846299
60.	1115-0212 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм "Шубка" НР - 72%; СП - 8%	м2	1168,46	924,52 699,46	3,93 1,81	1080269 817294	4597 2119	258378 --	589978 133620	1803866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	2205-0104-0505	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки "Шубка" СТ РК 1168-2006	2,5 кг	2921,15		62		181111			
61.	1115-0402 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1168,46	607,36 116,42	3,03 1,46	709681 136037	3540 1702	570104 --	99172 64708	873561
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	0,59 кг	689,3914		458		315741			
		ОТМОСТКА									
62.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140	-Основание под фундаментыщебеночное. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 основания	24,76	5240,85 864,45	1727,1 735,6	129763 21404	42763 18213	65596 --	28524 12663	170951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	28,474		2301		65519			
63.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3	24,76	23023,28 1251,45	1092,54 240,04	570056 30986	27051 5943	512019 --	26589 47732	644377
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	25,2552		18575		469115			
		КРЫЛЬЦА ВОРОТ - 15 ШТ									
64.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениийс откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	42	1647,8 1647,8	-- --	69208 69208	-- --	-- --	49829 9523	128560
65.	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности	105	142,93 142,93	-- --	15008 15008	-- --	-- --	10806 2065	27879
66.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 72%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	105	216,17 72,87	31,67 11,65	22698 7651	3326 1223	11721 --	6390 2327	31415
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,051 м3	5,355		2188		11717			
67.	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	-Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной	м2 пола	105	4475,94 306,83	230,23 26,69	469973 32217	24174 2802	413582 --	25214 39615	534802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	110 мм. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	0,1155 м3	12,1275		21606		262027			
67.2.	2205-0103-0201	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	5 кг	525		59		30975			
67.3.	2204-1003-0101	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	0,1298 кг	13,629		985		13425			
67.4.	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,003 т	0,315		271125		85404			
68.	1111-0101 -1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=19 З=ННР-140 1	-Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	105	4751,29	129,79	498885	13628	452592	26885	567832
					311,1	44,53	32665	4676	--	42062	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	0,1995 м3	20,9475		21606		452592			
		Прочие работы									
69.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	149,12	97	--	14465	--	--	--	15622
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1157	
70.	4102-0101 -1010 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	149,12	348	--	51894	--	--	--	56045
					--	--	--	--	--	4152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Электрические работы									
						Установка щита ЩО-1 - 1 шт						
71.	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	4589,21 2967,45	110,97 43,72	4589 2967	111 44	1511 --	2168 541	7298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	1		636		636			
71.2.	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,001 т	0,001		271508		272			
72.	2307-0201 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5780 --	-- --	5780 --	-- --	5780 --	-- 462	6242
73.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	1384,99 1375	-- --	11080 11000	-- --	80 --	7920 1520	20520
74.	2307-0204 -0644 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1632 --	-- --	1632 --	-- --	1632 --	-- 131	1763
75.	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р	шт.	4	519 --	-- --	2076 --	-- --	2076 --	-- 166	2242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	51327.1-2010 СП - 8%									
76.	2307-0204 -1404 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	6269 ---	-- ---	6269 ---	-- ---	6269 ---	-- ---	6771
77.	2307-0204 -0642 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1632 ---	-- ---	1632 ---	-- ---	1632 ---	-- ---	1763
78.	2307-0204 -0643 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1632 ---	-- ---	1632 ---	-- ---	1632 ---	-- ---	1763
						Установка щита ЩАО - 1 шт					
79.	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	4589,21 ---	110,97 ---	4589 ---	111 ---	1511 ---	2168 ---	7298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636		636			
79.2.	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	271508		272			
80.	2307-0201 -0201 РСНБ РК	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31,	шт.	1	4952 ---	-- ---	4952 ---	-- ---	4952 ---	-- ---	5348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 З=ННР-140 1	типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%									
81.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		6 1375	1384,99 --	-- --	8310 8250	-- --	60 --	5940 1140	15390
82.	2307-0204 -0642 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		1 --	1632 --	-- --	1632 --	-- --	1632 --	-- 131	1763
83.	2307-0204 -0609 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		5 --	701 --	-- --	3505 --	-- --	3505 --	-- 280	3785
						Установка щита ЩО-1 - 1 шт						
84.	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф		1 2967,45	4589,21 43,72	110,97 2967	4589 44	111 --	1511 --	2168 541	7298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1.	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636		636				
84.2.	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	271508		272				
85.	2307-0201 -0201	-Щиты распределительные встраиваемые модели	шт.		1 --	4952 --	-- --	4952 --	-- --	4952 --	-- 396	5348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%									
86.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1384,99	--	8310	--	60	5940	15390
					1375	--	8250	--	--	1140	
		НР - 72%; СП - 8%									
87.	2307-0204 -0643 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632	--	1632	--	1632	--	1763
					--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
88.	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519	--	1557	--	1557	--	1682
					--	--	--	--	--	125	
		СП - 8%									
89.	2307-0204 -1404 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6269	--	12538	--	12538	--	13541
					--	--	--	--	--	1003	
		СП - 8%									
						Материалы					
90.	2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	60	42	--	2520	--	2520	--	2722
					--	--	--	--	--	202	
		СП - 8%									
91.	2307-0202 -0703 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	33	32	--	1056	--	1056	--	1140
					--	--	--	--	--	84	
		СП - 8%									
92.	2301-0504	-Трубы гибкие	м	842	29	--	24418	--	24418	--	26371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%			--	--	--	--	--	1953	
93.	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	66	40 --	-- --	2640 --	-- --	2640 --	-- 211	2851
						Кабельные изделия и провода					
94.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	93	235,78 212,42	2,23 0,11	21927 19755	207 10	1965 --	14231 2893	39051
95.	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м	908	288,38 272	2,31 0,1	261852 246976	2100 93	12776 --	177889 35179	474921
96.	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	908	365,32 319,71	2,53 0,24	331709 290293	2301 220	39115 --	209169 43270	584149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	108,96	227		24734			
97.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,64	177803 --	-- --	113794 --	-- --	113794 --	-- 9104	122897
98.	2306-0144	-Кабели силовые, не	км	0,176	276381	--	48643	--	48643	--	52535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--	--	3891	
		СП - 8%									
99.	2306-0144 -0902 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	461853	--	30482	--	30482	--	32921
					--	--	--	--	--	2439	
		СП - 8%									
100.	2306-0144 -0402 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,026	191641	--	4983	--	4983	--	5381
					--	--	--	--	--	399	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	38237657	799605	26662197	7881646	49808849
			Тенге		--	--	10709490	237243	--	3689552	

Стоимость монтажных работ	Тенге	300894						
Материалы	Тенге	2165						
Всего заработная плата	Тенге		47266					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	251267						
Накладные расходы	Тенге	34031						
Сметная прибыль	Тенге	26794						
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	361719						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							35
Сметная заработная плата	Тенге		47266					
Стоимость общестроительных работ	Тенге	34681205						
Материалы	Тенге	23639471						
Всего заработная плата	Тенге		10623196					
Транспортные расходы	Тенге	66358						
Накладные расходы	Тенге	7648701						
Сметная прибыль	Тенге	3386393						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	45716299						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							8552
Сметная заработная плата	Тенге		10623196					
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3228499						
Материалы	Тенге	73987						
Всего заработная плата	Тенге		276272					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2668255						
Накладные расходы	Тенге	198916						
Сметная прибыль	Тенге	274193						
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3701608						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							195
Сметная заработная плата	Тенге		276272					
Стоимость сантехнических работ	Тенге	27058						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				27058				
Сметная прибыль			Тенге				2165				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				29223				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2		Тенге				49808849				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								8782
Сметная заработная плата			Тенге					10946733			

РАЗДЕЛ 3. Адм.здание

УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА

101.				304,10955	194,64	187,26	59193	56949	--	8576	73190
1101-0101	-Грунты 2 группы.	м3			---	---	---	---	---	---	
-0332	Разработка в отвал	грунта			7,38	31,79	2244	9667	--	5421	
РСНБ РК	экскаваторами типа										
2015	"HITACHI" с ковшом										
З=ННР-140	вместимостью 0,5 м3										
1											
	НР - 72%; СП - 8%										
102.				9,40545	1977,36	--	18598	--	--	13391	34548
1101-0205	-Грунты 2 группы.	м3			---	---	---	---	---	---	
-0302	Разработка вручную в	грунта			1977,36	--	18598	--	--	2559	
РСНБ РК	траншеях глубиной до 2										
2015	м без креплений с										
ТЧ 01	откосами. Доработка										
табл. 11	вручную, зачистка дна и										
п.3.179	стенок с выкидкой										
Кзтр=1,2	грунта в котлованах и										
З=ННР-140	траншеях, разработанных										
1	механизированным										
	способом, применен										
	коэффициент к затратам										
	труда - 1,2										
	НР - 72%; СП - 8%										
103.				69,67	142,93	--	9958	--	--	7170	18498
1101-0107	-Дно и откосы выемок	м2			---	---	---	---	---	---	
-1802	каналов. Планировка	спланиро			142,93	--	9958	--	--	1370	
РСНБ РК	вручную. Группа грунтов	ванной									
2015	2	поверхно									
З=ННР-140		сти									
1	НР - 72%; СП - 8%										
104.				188,109	1647,8	--	309966	--	--	223176	575793
1101-0205	-Грунты 2 группы.	м3			---	---	---	---	---	---	
-0302	Разработка вручную в	грунта			1647,8	--	309966	--	--	42651	
РСНБ РК	траншеях глубиной до 2										
2015	м без креплений с										
З=ННР-140	откосами										
1											
	НР - 72%; СП - 8%										
105.				33,4416	72202,48	2105,7	2414566	70418	1585655	567745	3220896
1146-0101	-Фундаменты. Усиление	м3			---	---	---	---	---	---	
-0101	монолитными				22681,12	898,33	758493	30042	--	238585	
РСНБ РК	железобетонными										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	обоймами НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1. 2101-0201-0806		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,086 м3	2,875978		2363		6796			
105.2. 2102-0101-0801		Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	34,110432		21606		736990			
106.	2113-0205 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно СП - 8%	т	0,376218	233963 ---	-- ---	88021 ---	-- ---	88021 ---	-- ---	95063
107.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	3,0686012	229820 ---	-- ---	705226 ---	-- ---	705226 ---	-- ---	761644
108.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	264,746	870,31 --- 276,45	19,7 --- 2,65	230410 --- 73189	5215 --- 701	152006 --- --	53200 --- 22689	306299
108.1. 2110-0501-1404		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	635,3904		223		141692			
109.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	501,624	860,22 --- 860,22	-- --- --	431507 --- 431507	-- --- --	-- --- --	310685 --- 59375	801567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
110.				501,624	159,33	75,52	79923	37883	--	42821	132564
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		83,81	34,76	42040	17434	--	9820	
		НР - 72%; СП - 8%									
						СЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС					
111.				7,6637	40901,4	4661,19	313456	35722	202179	59708	403017
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		9858,75	962,15	75555	7374	--	29853	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1. 2102-0101-1002		Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	7,778656		24068		187217			
112.				0,478	229820	--	109854	--	109854	--	118642
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8788	
		СП - 8%									
						ПЕРЕКРЫТИЕ					
113.				543,65	8547,38	146,12	4646784	79436	3922623	487579	5545112
	1110-0104 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия		1185,92	59,72	644725	32468	--	410749	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1. 2107-0203-0204		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	0,0262 м3	14,24363		50378		717566			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86									
113.2. 2111-0102-0105		Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	0,206 м3	111,9919		24098		2698781			
114. 2105-0204 -0703 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	14,484	425928	--	6169141	--	6169141	--	6662672
					--	--	--	--	--	493531	
		СП - 8%									
115. 2107-0201 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	13,03	56076	--	730670	--	730670	--	789124
					--	--	--	--	--	58454	
		СП - 8%									
116. 2107-0204 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,48996	48733	--	170076	--	170076	--	183682
					--	--	--	--	--	13606	
		СП - 8%									
		ПО КРЫШЕ									
		ДОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН									
117. 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1		-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,85	22156,34	2404	306865	33295	207421	52908	388555
					4776,08	529,6	66149	7335	--	28782	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1. 2102-0401-2809		Раствор готовый	0,24 м3	3,324		16555		55029			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98									
117.2. 2103-0101-0103		Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,38 1000 шт.	5,263		28906		152132			
118. 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий	0,360152	339508,32 / 66157,2	2226,12 / 714,96	122275 / 23827	802 / 257	97646 / --	17341 / 11169	150784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1. 2105-0309-0301		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,360152		271125		97646			
		СКАТНАЯ КРОВЛЯ									
119. 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1		-Элементы каркаса из брусьев. Установка + (с антисептированием) НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	10,73	91923,18 / 24075	1036,8 / 476,64	986336 / 258325	11125 / 5114	716886 / --	189676 / 94081	1270093
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1. 2107-0201-0202		Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,93 м3	9,9789		56076		559577			
119.2. 2107-0203-0205		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,12 м3	1,2876		54841		70613			
120. 1110-0105 -0101 РСНБ РК		-Стропила. Установка + (с антисептированием)	м3 древесины в	10,78	97544,94 / 23249,2	1416,5 / 574,93	1051534 / 250626	15270 / 6198	785638 / --	184913 / 98916	1335364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	НР - 72%; СП - 8%	конструкции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1. 2107-0201-0201		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,16 м3	1,7248		53008		91428			
120.2. 2107-0203-0105		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,83 м3	8,9474		58091		519763			
121.	1110-0104 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	-Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	115,76	3482,33	21,98	403114	2544	331765	50341	489731
		НР - 72%; СП - 8%			594,38	9,61	68805	1112	--	36276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1. 2107-0503-0103		Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	0,0186 м3	2,153136		152980		329387			
						ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ					
		СТЕНЫ									
122.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1136,94	3081,92	77,79	3503959	88437	2336930	826835	4677257
		НР - 72%; СП - 8%			948,68	61,38	1078592	69789	--	346463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0587 м3	66,738378		19224		1282979			
33.2.	2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	0,0554 м2	62,986476		16701		1051937			
123.	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	1136,94	1407,15 726,89	11,8 3,79	1599843 826435	13420 4310	759988 --	598136 175838	2373817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	6,986 кг	7942,66284		88		698954			
124.	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1136,94	306,1 241,14	0,76 0,38	348014 274166	866 427	72982 --	197707 43658	589379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.	2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,25 кг	284,235		147		41783			
125.	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1136,94	149,08 126,66	0,32 0,15	169496 144007	359 176	25130 --	103811 21865	295172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1. 2204-0802-0303		Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,15 кг	170,541		147		25070			
		ПОТОЛКИ									
126.				543,51	738,5	3,13	401383	1700	118906	202541	652238
	1115-0206 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-140 1	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности		516,6	0,98	280777	530	--	48314	
126.1. 2205-0101-0302		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	2,096 кг	1139,19696		88		100249			
127.				543,51	1228,45	7,33	667675	3982	233702	310526	1056457
	1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-140 1	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности		791,14	2,38	429991	1295	--	78256	
127.1. 2205-0101-0302		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	4,192 кг	2278,39392		88		200499			
128.				543,51	466,09	2,94	253324	1597	82858	122147	405508
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности		310,7	1,43	168869	780	--	30038	
128.1. 2204-0802-0101		Краски водоэмульсионные	0,00069 т	0,375022		211453		79300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 ПОЛЫ СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 345									
129. 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	102,55	745,28 342,83	28,93 14,07	76429 35157	2967 1443	38305 --	26352 8222	111003
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1. 2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	2,09202		18274		38230			
130. 1111-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1		-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	102,55	1938,68 414,7	15,8 6,92	198812 42527	1620 709	154665 --	31130 18395	248338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1. 2110-0401-0101		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	1,12 м2	114,856		241		27680			
130.2. 2110-0501-0801		Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	2,46 кг	252,273		459		115793			
131. 1111-0101 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1		-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	102,55	1284,35 298,41	10,63 4,69	131710 30602	1090 481	100018 --	22380 12327	166417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1. 2110-0401-0101		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой	1,12 м2	114,856		241		27680			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РКК-350Б ГОСТ 10923-93									
131.2.			1,3	133,315							
	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг			459		61192			
132.				102,55	745,28	28,93	76429	2967	38305	26352	111003
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стяжки цементные толщиной 50 мм. Устройство	м2 стяжки		342,83	14,07	35157	1443	--	8222	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.			0,0204	2,09202							
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			18274		38230			
133.				102,55	614,05	29,44	62971	3019	57345	2908	71149
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6 З=ННР-140 1	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		25,42	13,96	2607	1432	--	5270	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.			0,0306	3,13803							
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			18274		57344			
		СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 56									
134.				440,96	1938,68	15,8	854882	6965	665053	133859	1067840
	1111-0101 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		414,7	6,92	182864	3050	--	79099	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.			1,12	493,8752							
	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2			241		119024			
134.2.			2,46	1084,7616							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110-0501-0801		Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг			459		497906			
135.				440,96	1284,35	10,63	566346	4688	430070	96231	715583
	1111-0101 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		298,41	4,69	131588	2066	--	53006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1.			1,12	493,8752							
2110-0401-0101		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2			241		119024			
135.2.			1,3	573,248							
2110-0501-0801		Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг			459		263121			
136.				440,96	745,28	28,93	328641	12758	164710	113312	477310
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		342,83	14,07	151173	6205	--	35356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1.			0,0204	8,995584							
2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			18274		164385			
137.				440,96	614,05	29,44	270772	12983	246578	12504	305938
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6 З=ННР-140 1	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		25,42	13,96	11211	6156	--	22662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1.			0,0306	13,493376							
2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			18274		246578			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОКНА									
138.				42,9	4241,23	175,28	181949	7519	102103	54634	255510
	1110-0501 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)			1685,95	82,83	72327	3554	--	18927	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1.			3	128,7							
2113-0809-0301		Лента бутиловая диффузионная	м			114		14672			
138.2.			3	128,7							
2113-0809-0302		Лента бутиловая ПСУЛ	м			85		10940			
138.3.			3	128,7							
2113-0809-9901		Лента бутиловая	м			51		6564			
139.				18,2	3704,23	173,49	67417	3158	40942	17860	92100
	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			1281,14	81,84	23317	1489	--	6822	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1.			3	54,6							
2113-0809-0301		Лента бутиловая диффузионная	м			114		6224			
139.2.			3	54,6							
2113-0809-0302		Лента бутиловая ПСУЛ	м			85		4641			
139.3.			3	54,6							
2113-0809-9901		Лента бутиловая	м			51		2785			
140.				1,56	4282,01	172,75	6680	269	4069	1777	9133
	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-140 1	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых			1501,06	80,73	2342	126	--	677	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1.			3	4,68							
2113-0809-0301		Лента бутиловая диффузионная	м			114		534			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140.2.			3	4,68							
2113-0809-0302		Лента бутиловая ПСУЛ	м			85		398			
140.3.			3	4,68							
2113-0809-9901		Лента бутиловая	м			51		239			
141.				42,9	17769	--	762290	--	762290	--	823273
	2109-0201 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	60983	
		СП - 8%									
142.				18,2	22668	--	412558	--	412558	--	445562
	2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	33005	
		СП - 8%									
143.				1,56	23624	--	36853	--	36853	--	39802
	2109-0201 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2948	
		СП - 8%									
144.				51,32	3643,32	4,95	186975	254	174672	8765	211399
	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-140 1	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		---	---	---	---	---	---	
					234,79	2,43	12049	125	--	15659	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	1 51,32		2441		125272			
145.	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м	75,2692308	1467,22 452,16	5,47 1,13	110436 34034	412 85	75990 --	24566 10800	145802
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05 79,032692		656		51845			
		МАСКИТНАЯ СЕТКА									
146.	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Маскитная сетка. Монтаж /прим./ НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,2574	59650,87 48061,2	9359,16 3540,33	15354 12371	2409 911	574 --	9563 1993	26911
147.	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м СП - 8%	м2	68,926	154 --	-- --	10615 --	-- --	10615 --	-- 849	11464
148.	2106-0405-1405 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,2574	621272 --	-- --	159915 --	-- --	159915 --	-- 12793	172709
149.	2109-0402-0501 РСНБ РК	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с	м2	5,67	40518 --	-- --	229737 --	-- --	229737 --	-- 18379	248116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 З=ННР-140 1	замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003									
		СП - 8%									
150.	2109-0102 -0802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	39,9	20159	--	804344	--	804344	--	868692
					--	--	--	--	--	64348	
		СП - 8%									
151.	2109-0404 -0307 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	5729	--	17187	--	17187	--	18562
					--	--	--	--	--	1375	
		СП - 8%									
152.	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	19	3580	--	68020	--	68020	--	73462
					--	--	--	--	--	5442	
		СП - 8%									
		ОТКОСЫ									
153.	1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	83,06	5474,25	25,18	454691	2092	70262	276051	789202
					4603,14	12,85	382337	1068	--	58459	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,044 м3	3,65464		19224		70257			
154.	1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,06	2529,87	21,03	210131	1747	45923	117373	353705
					1955,95	6,72	162461	558	--	26200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1. 2205-0104-0101		Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	12,82 кг	1064,8292		41		43658			
155. 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.		-Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашива емой поверхно сти	83,06	650,37 466,05	4,52 2,21	54020 38710	375 183	14935 --	28003 6562	88585
	4 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1. 2204-0802-0101		Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,052328		211453		11065			
						ФАСАД					
		СТЕНЫ ЗДАНИЯ									
156. 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.		-Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукату риваемой поверхно сти	847,06	3274,16 948,68	77,79 61,38	2773410 803589	65889 51995	1903932 --	616021 271154	3660586
	16 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1. 2102-0402-0206		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0687 м3	58,193022		19224		1118703			
156.2. 2105-0308-0564		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	0,0554 м2	46,927124		16701		783730			
157. 1115-0213 -0101 РСНБ РК		-Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной	м2	847,06	13207,72 2423,18	24,33 6,43	11187734 2052583	20608 5447	9114543 --	1481781 1013561	13683077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР - 72%; СП - 8%									
158.	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм Шубка НР - 72%; СП - 8%	м2	847,06	924,52 699,46	3,93 1,81	783127 592487	3333 1536	187307 --	427697 96866	1307690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.	2205-0104-0505	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки "Шубка" СТ РК 1168-2006	2,5 кг	2117,65		62		131294			
159.	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	847,06	607,36 116,42	3,03 1,46	514474 98618	2566 1234	413290 --	71893 46909	633277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1.	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	0,59 кг	499,7654		458		228893			
		СТЕНЫ ЦОКОЛЯ									
160.	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-140 1	-Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	423,06	7409,01 5433,37	91,44 25,15	3134458 2298643	38683 10640	797132 --	1662683 383771	5180913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ	0,036 м3	15,23016		19338		294521			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		28013-98									
160.			1,015	429,4059							
	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2			1151		494246			
161.				139,34	567,25	7,79	79041	1086	428	55914	145752
	1115-0106 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-140 1	-Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой НР - 72%; СП - 8%	м накрывочного элемента		556,39	0,95	77527	132	--	10796	
162.				1,497905	43047	--	64480	--	64480	--	69639
	2103-0302 -0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	5158	
		Прочие работы									
163.				90,81	97	--	8809	--	--	--	9513
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	705	
164.				90,81	348	--	31602	--	--	--	34130
	4102-0101 -1010 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2528	
		Электрика									
						Установка щита ЩАО - 1 шт					
165.			1	4589,21	110,97	4589	111	1511	2168	7298	
	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф		2967,45	43,72	2967	44	--	541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт. 1	1		636		636			
165.2.	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т 0,001	0,001		271508		272			
166.	2307-0201 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5780	--	5780	--	5780	--	6242
					--	--	--	--	--	462	
167.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	1384,99	--	13850	--	100	9900	25650
					1375	--	13750	--	--	1900	
168.	2307-0204 -0644 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1632	--	1632	--	1632	--	1763
					--	--	--	--	--	131	
169.	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	4	519	--	2076	--	2076	--	2242
					--	--	--	--	--	166	
170.	2307-0204 -1404 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	4	6269	--	25076	--	25076	--	27082
					--	--	--	--	--	2006	
171.	2307-0204 -0643	-Выключатель автоматический ВА47-29	шт.	1	1632	--	1632	--	1632	--	1763
					--	--	--	--	--	131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%									
						Установка щита ЩО-1 - 1 шт					
172.	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	4589,21 2967,45	110,97 43,72	4589 2967	111 44	1511 --	2168 541	7298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1.	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	1		636		636			
172.2.	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,001 т	0,001		271508		272			
173.	2307-0201 -0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	4952 --	-- --	4952 --	-- --	4952 --	-- 396	5348
174.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1384,99 1375	-- --	5540 5500	-- --	40 --	3960 760	10260
175.	2307-0204 -0642 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1632 --	-- --	1632 --	-- --	1632 --	-- 131	1763
176.	2307-0204 -0609	-Выключатель автоматический ВА47-29	шт.	3	701 --	-- --	2103 --	-- --	2103 --	-- 168	2271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%									
						Материалы					
177.	2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 СП - 8%	шт.	170	42 -- --	-- -- --	7140 -- --	-- -- --	7140 -- --	-- -- 571	7711
178.	2307-0202 -0703 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК СП - 8%	шт.	103	32 -- --	-- -- --	3296 -- --	-- -- --	3296 -- --	-- -- 264	3560
179.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	910	29 -- --	-- -- --	26390 -- --	-- -- --	26390 -- --	-- -- 2111	28501
180.	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	11	40 -- --	-- -- --	440 -- --	-- -- --	440 -- --	-- -- 35	475
						Кабельные изделия и провода					
181.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	273	235,78 212,42	2,23 0,11	64368 57991	609 30	5768 --	41775 8491	114634
182.	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м	921	288,38 272	2,31 0,1	265601 250512	2130 94	12959 --	180436 35683	481720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183.	1 1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	981	365,32 319,71	2,53 0,24	358378 313631	2486 237	42261 --	225986 46749	631112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1. 2404-0201-0646		Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	0,12 10 шт.	117,72		227		26722			
184.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,568	177803 --	-- --	100992 --	-- --	100992 --	-- 8079	109071
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	52134522 14170443	663924 297526	37259744 --	10416935 5004111	67555577

Стоимость монтажных работ	Тенге	240068	
Материалы	Тенге	5908	
Всего заработная плата	Тенге	77271	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	156311	
Накладные расходы	Тенге	55635	
Сметная прибыль	Тенге	23656	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	319360	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		58
Сметная заработная плата	Тенге	77271	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	51377410	
Материалы	Тенге	26531133	
Всего заработная плата	Тенге	14377415	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	9999648	
Местные материалы	Тенге	64480	
Транспортные расходы	Тенге	40410	
Накладные расходы	Тенге	10351739	
Сметная прибыль	Тенге	4938332	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	66667481	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		11783
Сметная заработная плата	Тенге	14377415	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	490214	
Материалы	Тенге	574	
Всего заработная плата	Тенге	13282	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	474859	
Накладные расходы	Тенге	9563	
Сметная прибыль	Тенге	39982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					539759				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									10
Сметная заработная плата		Тенге						13282			
Стоимость сантехнических работ		Тенге					26830				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					26830				
Сметная прибыль		Тенге					2146				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					28976				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					67555576				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									11851
Сметная заработная плата		Тенге						14467969			

РАЗДЕЛ 4. Мастерская и СТО

ПО КРЫШЕ

ДОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН

185.			19,17	22156,34	2404	424737	46085	287095	73231	537806
1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки		4776,08	529,6	91557	10152	--	39837	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1. 2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	4,6008		16555		76166		
185.2. 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.				28906		210569		
186.			0,498524	339508,32	2226,12	169253	1110	135162	24003	208716
1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий		66157,2	714,96	32981	356	--	15460	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1. 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,498524		271125		135162		

СКАТНАЯ КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	-Элементы каркаса из брусьев. Установка + (с антисептированием) НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	9,4	91923,18 / 24075	1036,8 / 476,64	864078 / 226305	9746 / 4480	628027 / --	166165 / 82419	1112663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,93 м3	8,742		56076		490216			
187.2.	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,12 м3	1,128		54841		61861			
188.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	-Стропила. Установка + (с антисептированием) НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	16,27	97544,94 / 23249,2	1416,5 / 574,93	1587056 / 378264	23046 / 9354	1185746 / --	279085 / 149291	2015433
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,16 м3	2,6032		53008		137990			
188.2.	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,83 м3	13,5041		58091		784467			
		СТЕНЫ									
189.				1003,29	1187,72	73,01	1191629	73249	324727	614010	1950091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности		791,05	58,95	793653	59140	--	144451	
189.1. 2102-0402-0206		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0151 м3	15,149679		19224		291237			
189.2. 2105-0308-0387		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	0,0277 м2	27,791133		1147		31876			
190.	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	1003,29	1407,15 726,89	11,8 3,79	1411777 729285	11843 3803	670649 --	527824 155168	2094769
190.1. 2205-0101-0302		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	6,986 кг	7008,98394		88		616791			
191.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 З=ННР-140 1	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1003,29	836,61 552,09	5,88 2,87	839365 553906	5898 2879	279561 --	400886 99220	1339471
191.1. 2204-0802-0101		Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00126 т	1,264145		211453		267307			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОТОЛКИ									
192.				736,99	738,5	3,13	544268	2305	161234	274642	884423
	1115-0206 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-140 1	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		516,6	0,98	380729	719	--	65513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	2,096 кг	1544,73104		88		135936			
193.				736,99	1228,45	7,33	905355	5399	316896	421068	1432537
	1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-140 1	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		791,14	2,38	583060	1756	--	106114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	4,192 кг	3089,46208		88		271873			
194.				736,99	466,09	2,94	343503	2166	112354	165629	549862
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		310,7	1,43	228983	1057	--	40731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,508523		211453		107529			
						ОКНА					
195.				21,42	3491,23	175,28	74782	3754	34915	27279	110226
	1110-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,	м2		1685,95	82,83	36113	1774	--	8165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
		НР - 72%; СП - 8%									
196.	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	21,42	25654	--	549509	--	549509	--	593469
					--	--	--	--	--	43961	
		СП - 8%									
197.	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-140 1	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	29,06	4722,99	9,69	137250	281	130085	5056	153690
					236,89	4,75	6884	138	--	11384	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	1 29,06		2958		85959			
198.	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	18,7307692	1123,89	2,83	21051	53	12404	6207	29439
					458,82	1,42	8594	27	--	2181	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1.	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная	т	0,00184 0,034465		346567		11944			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80									
						ВОРОТА					
199.	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	-Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	3,00072	152223,31 58001,4	74427,48 13639,17	456780 174046	223336 40927	59398 --	154781 48925	660485
200.	2109-0403-0406 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	-Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 25х30 ГОСТ 31174-2003 /ПРИМ./ СП - 8%	шт.	8	317699 --	-- --	2541592 --	-- --	2541592 --	-- 203327	2744919
		ОТКОСЫ									
201.	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР - 72%; СП - 8%	м2	47,53	5474,25 4603,14	25,18 12,85	260191 218787	1197 611	40207 --	157967 33453	451611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1. 2102-0402-0206		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,044 м3	2,09132		19224		40204			
202.	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-1401	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,53	2529,87 1955,95	21,03 6,72	120245 92966	1000 319	26279 --	67165 14993	202403
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1. 2205-0104-0101		Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные	12,82 кг	609,3346		41		24983			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 1168-2006									
203.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	-Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	47,53	650,37 466,05	4,52 2,21	30912 22151	215 105	8546 --	16025 3755	50692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,029944		211453		6332			
		ФАСАД									
		СТЕНЫ ЗДАНИЯ									
204.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	-Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	676,72	3274,16 948,68	77,79 61,38	2215690 641991	52639 41539	1521060 --	492142 216627	2924458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0687 м3	46,490664		19224		893737			
204.2.	2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	0,0554 м2	37,490288		16701		626125			
205.	1115-0213 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	-Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	676,72	10807,8 2423,18	24,33 6,43	7313857 1639818	16464 4351	5657575 --	1183802 679813	9177471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206.				676,72	924,52	3,93	625644	2662	149642	341689	1044719
	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм "Шубка"	м2		699,46	1,81	473340	1227	--	77387	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1.	2205-0104-0505	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки "Шубка" СТ РК 1168-2006	2,5 кг	1691,8		62		104892			
207.				676,72	607,36	3,03	411016	2050	330180	57436	505928
	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности		116,42	1,46	78786	986	--	37476	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1.	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	0,59 кг	399,2648		458		182863			
208.				676,72	774,73	1,91	524276	1289	190345	239954	825368
	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		491,55	0,93	332642	627	--	61138	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ОТМОСТКА									
209.				12,736	5240,85	1727,1	66747	21996	33741	14672	87933
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		864,45	735,6	11010	9369	--	6514	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных	1,15 м3	14,6464		2301		33701			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004									
210.				12,736	23023,28	1092,54	293225	13915	263372	13677	331453
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1251,45	240,04	15938	3057	--	24552	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1.			1,02	12,99072							
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			18575		241303			
		Электрика									
						Установка щита ЩО-1 - 1 шт					
211.				1	4589,21	110,97	4589	111	1511	2168	7298
	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		2967,45	43,72	2967	44	--	541	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1.			1	1							
	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.			636		636			
211.2.			0,001	0,001							
	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т			271508		272			
212.				1	5780	--	5780	--	5780	--	6242
	2307-0201 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	462	
		СП - 8%									
213.				7	1384,99	--	9695	--	70	6930	17955
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1375	--	9625	--	--	1330	
		НР - 72%; СП - 8%									
214.				1	1632	--	1632	--	1632	--	1763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0204 -0643 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
215.				3	519	--	1557	--	1557	--	1682
	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	125	
		СП - 8%									
216.				2	6269	--	12538	--	12538	--	13541
	2307-0204 -1404 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1003	
		СП - 8%									
217.				1	1632	--	1632	--	1632	--	1763
	2307-0204 -0643 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
						Установка щита ЩАО - 1 шт					
218.				1	4589,21	110,97	4589	111	1511	2168	7298
	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		---	---	---	---	---	---	
					2967,45	43,72	2967	44	--	541	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.			1	1							
2404-0207-3960		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.			636		636			
218.2.			0,001	0,001							
2105-0201-0501		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т			271508		272			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219.				1	4952	--	4952	--	4952	--	5348
	2307-0201 -0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	396	
		СП - 8%									
220.				5	1384,99	--	6925	--	50	4950	12825
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1375	--	6875	--	--	950	
		НР - 72%; СП - 8%									
221.				1	1632	--	1632	--	1632	--	1763
	2307-0204 -0642 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
222.				4	701	--	2804	--	2804	--	3028
	2307-0204 -0609 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	224	
		СП - 8%									
						Установка щита ЩО-1 - 1 шт					
223.				1	4589,21	110,97	4589	111	1511	2168	7298
	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		2967,45	43,72	2967	44	--	541	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1.			1	1							
	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.			636		636			
223.2.			0,001	0,001							
	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5	т			271508		272			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм ГОСТ 535-2005									
224.	2307-0201 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780	--	5780	--	5780	--	6242
					--	--	--	--	--	462	
		СП - 8%									
225.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1384,99	--	6925	--	50	4950	12825
					1375	--	6875	--	--	950	
		НР - 72%; СП - 8%									
226.	2307-0204 -0644 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632	--	1632	--	1632	--	1763
					--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
227.	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	519	--	1038	--	1038	--	1121
					--	--	--	--	--	83	
		СП - 8%									
228.	2307-0204 -1404 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6269	--	12538	--	12538	--	13541
					--	--	--	--	--	1003	
		СП - 8%									
						Материалы					
229.	2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, типУ197 УХЛ3	шт.	85	42	--	3570	--	3570	--	3856
					--	--	--	--	--	286	
		СП - 8%									
230.	2307-0202 -0703 РСНБ РК 2015 З=ННР-140	-Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм,	шт.	55	32	--	1760	--	1760	--	1901
					--	--	--	--	--	141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	типа ИЭК СП - 8%									
231.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	710	29 -- -- -- -- -- 1647	-- -- -- -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	16442-80 СП - 8%									
237.	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,222	276381 --	-- --	61357 --	-- --	61357 --	-- 4909	66265
238.	2306-0144 -0903 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,025	713864 --	-- --	17847 --	-- --	17847 --	-- 1428	19274
239.	2306-0144 -0402 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,037	191641 --	-- --	7091 --	-- --	7091 --	-- 567	7658
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	24721499 8248711	525905 199155	15946885 --	6082464 2464321	33268280
	Стоимость монтажных работ		Тенге				281882				
	Материалы		Тенге				3128				
	Всего заработная плата		Тенге					53130			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				225328				
	Накладные расходы		Тенге				38253				
	Сметная прибыль		Тенге				25611				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				345746				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								40
	Сметная заработная плата		Тенге					53130			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21419655				
	Материалы		Тенге				12546339				
	Всего заработная плата		Тенге					8179763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				549509				
	Накладные расходы		Тенге				5889429				
	Сметная прибыль		Тенге				2184727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29493811				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6594
	Сметная заработная плата		Тенге					8179763			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2998372				
	Материалы		Тенге				59398				
	Всего заработная плата		Тенге					214973			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2541592				
	Накладные расходы		Тенге				154781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				252252				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3405404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					214973			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				21590				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21590				
		Сметная прибыль	Тенге				1727				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				23317				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33268279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6782
		Сметная заработная плата	Тенге					8447866			
		РАЗДЕЛ 5. Главный корпус									
		ДОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН									
240.				5,5	36026,79	2404	198147	13222	159582	20344	235971
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		4607,76	529,6	25343	2913	--	17479	
	Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,189	1,0395	16555		17209			
240.2.	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	2,09	68072		142270			
		СКАТНАЯ КРОВЛЯ									
241.				6,83	91923,18	1036,8	627835	7081	456322	120735	808456
	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка + (с антисептированием)	м3 древесины в конструкции		24075	476,64	164432	3255	--	59886	
	Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных	м3	0,93	6,3519	56076		356189			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86									
241.2. 2107-0203-0205		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,12 м3	0,8196		54841		44948			
242.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Стропила. Установка + (с антисептированием) НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,54	97544,94	1416,5	150219	2181	112234	26416	190766
					23249,2	574,93	35804	885	--	14131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1. 2107-0201-0201		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,16 м3	0,2464		53008		13061			
242.2. 2107-0203-0105		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,83 м3	1,2782		58091		74252			
243.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	8,37	8831,59	57,51	73920	481	66062	5464	85736
					881,4	25,34	7377	212	--	6351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1. 2113-0703-0301		Контакт Петрова керосиновый	0,001 т	0,00837		70347		589			
243.2. 2113-0704-2302		Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ	0,0017 т	0,014229		74715		1063			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9097-82									
243.3. 2113-0704-2401		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,056079		1148482		64406			
244.	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	3,54	307,54 33,41	2,67 1,18	1089 118	9 4	962 --	88 94	1271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1. 2113-0703-0301		Контакт Петрова керосиновый	0,00004 т	0,000142		70347		10			
244.2. 2113-0704-2302		Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	0,00006 т	0,000212		74715		16			
244.3. 2113-0704-2401		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,000814		1148482		935			
245.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	268,175	337,52 79,95	12,47 3,06	90513 21440	3344 822	65729 --	16029 8523	115065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1. 2110-0401-0603		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	1,1 м2	294,9925		161		47494			
245.2. 2110-0501-0701		Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	0,5 кг	134,0875		136		18236			
246.	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 З=ННР-1401	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	236,86	2361,55 676,73	21,29 7,89	559357 160290	5042 1868	394025 --	116754 54089	730199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1. 2110-0103-0103		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	1,15 м2	272,389		1370		373173			
247. 1110-0211-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401		-Карнизы. Сборка НР - 72%; СП - 8%	м2 развернутой поверхности карниза	5,2788	4411,97 1454,31	37,25 15,96	23290 7677	197 84	15416 --	5588 2310	31188
248. 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401		-Потолки. Подшивка досками обшивки НР - 72%; СП - 8%	м2 потолков	5,305	3482,33 594,38	21,98 9,61	18474 3153	117 51	15204 --	2307 1662	22443
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1. 2107-0503-0103		Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	0,0186 м3	0,098673		152980		15095			
		Слуховое окно 3 ед.									
249. 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401		-Окна слуховые. Устройство НР - 72%; СП - 8%	слуховое окно	3	19391,48 6736,64	848,04 353,65	58174 20210	2544 1061	35420 --	15315 5879	79369
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1. 2107-0101-0202		Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего	0,06 м3	0,18		57142		10286			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88									
249.2.	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,06 м3	0,18		48068		8652			
249.3.	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,1 м3	0,3		50378		15113			
250.	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99 СП - 8%	м2	1,509	26965 --	-- --	40690 --	-- --	40690 --	-- 3255	43945
251.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	14,7	337,52 79,95	12,47 3,06	4961 1175	183 45	3603 --	879 467	6307
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1.	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	1,1 м2	16,17		161		2603			
251.2.	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	0,5 кг	7,35		136		1000			
252.	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	14,55	2078,81 1672,4	99,38 27,46	30247 24333	1446 400	4468 --	17808 3844	51899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253.				1653	2361,55	21,29	3903641	35184	2749825	814801	5095917
	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 З=ННР-140 1	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		676,73	7,89	1118632	13035	--	377475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1. 2110-0103-0103		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	1,15 м2	1900,95		1370		2604302			
254.				7,8	1229	--	9586	--	9586	--	10353
	2110-0102 -0112 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	767	
255.				3	16107,35	0,43	48322	1	47307	731	52977
	1208-0101 -1811 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам НР - 72%; СП - 8%	шт.		338,12	0,22	1014	1	--	3924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1. 2105-0104-0302		Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0455 т	0,1365		346567		47306			
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ И СТЯЖКИ									
256.				202,78	730,5	26,04	148131	5281	102556	29611	191962
	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		198,71	4,1	40294	832	--	14219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1. 2110-0401-0603		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой	1,1 м2	223,058		161		35912			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РКП-350Б ГОСТ 10923-93									
256.2.			1,96	397,4488							
2110-0501-0701		Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг			136		54053			
257.				202,78	3859,75	7,72	782681	1565	714396	48604	897788
	1208-0101 -2204 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Теплоизоляция из минваты. Устройство насухо	м2		329,03	3,87	66720	785	--	66503	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1.			0,103	20,88634							
2111-0206-0106		Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3			34204		714396			
258.				202,78	1041,29	52,43	211152	10631	100609	74334	308324
	1208-0101 -2001 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2		492,71	16,42	99912	3329	--	22839	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1.			0,0306	6,205068							
2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			16214		100609			
		СТЕНЫ									
259.				2738	1407,15	11,8	3852770	32319	1830215	1440443	5716670
	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		726,89	3,79	1990236	10379	--	423457	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1.			6,986	19127,668							
2205-0101-0302		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг			88		1683235			
260.				3423,78	306,1	0,76	1048008	2607	219776	595376	1774854
	1115-0405	-Стены, подготовленные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 72%; СП - 8%	окрашиваемой поверхности		241,14	0,38	825625	1286	--	131471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1. 2204-0802-0303		Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,25 кг	855,945		147		125824			
261.	1115-0405 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3423,78	149,08	0,32	510421	1081	75679	312617	888882
					126,66	0,15	433661	529	--	65843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1. 2204-0802-0303		Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,15 кг	513,567		147		75494			
		ПОТОЛКИ									
262.	1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-140 1	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	1733,09	1228,45	7,33	2129014	12696	745207	990174	3368723
					791,14	2,38	1371111	4130	--	249535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1. 2205-0101-0302		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	4,192 кг	7265,11328		88		639330			
263.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными	м2 окрашиваемой поверхно	1733,09	466,09	2,94	807774	5094	264209	389490	1293044
					310,7	1,43	538471	2487	--	95781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	составами улучшенная по сти сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1. 2204-0802-0101		Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	1,195832		211453		252862			
		ПОЛЫ									
264.	1111-0101 -1109 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 15 мм	м2 стяжки	183,9	1327,31 361,27	15,36 4,18	244092 66437	2824 769	174831 --	48388 23398	315879
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1. 2205-0103-0405		Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	5,6 кг	1029,84		120		123581			
264.2. 2205-0103-0503		Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	3,2 кг	588,48		87		51198			
265.	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	183,9	4662,19 1053,82	131,48 59,44	857378 193798	24179 10932	639401 --	147406 80383	1085166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1. 2205-0102-0102		Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	7,65 кг	1406,835		59		83003			
265.2. 2206-0301-0127		Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	1,02 м2	187,578		2895		543038			
266.				196,773	1514,12	12,93	297937	2545	241309	39574	364513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	-Плинтуса керамогранитные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м		--------- 274,85	--------- 4,48	--------- 54083	--------- 881	--------- --	--------- 27001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1. 2205-0102-0102		Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	0,64 кг	125,93472		59		7430			
266.2. 2206-0301-0510		Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 345	1,01 м	198,74073		1173		233123			
267.				14,37	216,17	31,67	3106	455	1604	874	4299
	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 72%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		--------- 72,87	--------- 11,65	--------- 1047	--------- 167	--------- --	--------- 318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1. 2101-0201-0604		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,051 м3	0,73287		2188		1604			
268.				14,37	23262,4	7,2	334281	103	280690	38512	402616
	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		--------- 3722,22	--------- --	--------- 53488	--------- --	--------- --	--------- 29823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1. 2101-0401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,31 м3	4,4547		2651		11809			
268.2. 2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	14,6574		16819		246523			
268.3. 2110-0501-0501		Мастика битумно-латексная холодного применения для	2 кг	28,74		766		22015			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95									
269.				14,37	745,28	28,93	10710	416	5368	3693	15555
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		342,83	14,07	4926	202	--	1152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,293148		18274		5357			
270.				14,37	1938,68	15,8	27859	227	21673	4362	34799
	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		414,7	6,92	5959	99	--	2578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1.	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	1,12 м2	16,0944		241		3879			
270.2.	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	2,46 кг	35,3502		459		16226			
271.				14,37	1284,35	10,63	18456	153	14015	3136	23319
	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		298,41	4,69	4288	67	--	1727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1.	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	1,12 м2	16,0944		241		3879			
271.2.	2110-0501-0801	Мастика	1,3 кг	18,681		459		8575			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79									
272.				14,37	745,28	28,93	10710	416	5368	3693	15555
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		342,83	14,07	4926	202	--	1152	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,293148		18274		5357			
273.				14,37	1327,31	15,36	19073	221	13661	3781	24683
	1111-0101 -1109 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 15 мм	м2 стяжки		361,27	4,18	5191	60	--	1828	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1.	2205-0103-0405	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	5,6 кг	80,472		120		9657			
273.2.	2205-0103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	3,2 кг	45,984		87		4001			
274.				14,37	745,28	28,93	10710	416	5368	3693	15555
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		342,83	14,07	4926	202	--	1152	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	0,293148		18274		5357			
275.				14,37	2524,58	26,6	36278	382	32767	2339	41706
	1111-0101	-Основания (стяжки)	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1110 РСНБ РК 2015 К=10 З=ННР-140 1	бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	стяжки		217,73	8,31	3129	119	--	3089	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1. 2205-0103-0405		Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	19 кг	273,03		120		32764			
276.				14,37	4029,58	77,1	57905	1108	38064	13839	77483
	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1303,6	33,96	18733	488	--	5740	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276.1. 2205-0102-0101		Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	4,5 кг	64,665		40		2587			
276.2. 2206-0301-0657		Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	14,6574		2360		34591			
		СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 56									
277.				955,6	216,17	31,67	206576	30267	106677	58151	285906
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		72,87	11,65	69632	11134	--	21178	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1. 2101-0201-0604		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,051 м3	48,7356		2188		106633			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	955,6	23262,4 3722,22	7,2 --	22229545 3556953	6880 --	18665712 --	2561006 1983244	26773795
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	296,236	2651		785322			
278.2.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	974,712	16819		16393681			
278.3.	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1911,2	766		1463979			
279.	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	955,6	1938,68 414,7	15,8 6,92	1852606 396283	15095 6610	1441228 --	290084 171415	2314105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1.	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	1070,272	241		257936			
279.2.	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	2,46	2350,776	459		1079006			
280.	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	955,6	1284,35 298,41	10,63 4,69	1227322 285163	10160 4478	931999 --	208542 114869	1550732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280.1.	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	1,12 м2	1070,272		241		257936			
280.2.	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	1,3 кг	1242,28		459		570207			
281.	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	47,78	16647,29	1615,77	795408	77201	536093	150281	1021344
					3811,52	556,92	182114	26610	--	75655	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1.	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	1,1 м3	52,558		10200		536092			
282.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,903042	15032,2	1394,04	13575	1259	28	9233	24632
					13606,8	593,84	12288	536	--	1825	
		НР - 72%; СП - 8%									
283.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	955,6	745,28	28,93	712194	27648	356940	245558	1034373
					342,83	14,07	327606	13447	--	76620	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	19,49424		18274		356238			
284.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 З=ННР-140 1	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	955,6	614,05	29,44	586786	28135	534357	27097	662995
					25,42	13,96	24294	13341	--	49111	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.1.			0,0306	29,24136							
2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			18274		534357			
285.				955,6	2737,62	21,21	2616072	20267	2211784	283718	3131774
	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		401,86	10,5	384021	10032	--	231983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1.			0,5	477,8							
2110-0502-1801		Клей Бустилат	кг			334		159585			
285.2.			1,02	974,712							
2206-0101-9901		Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2			2105		2051769			
286.				1022,492	449,65	0,82	459768	835	334930	89574	593290
	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-140 1	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов		121,28	0,4	124003	406	--	43947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286.1.			0,0515	52,658338							
2110-0501-1302		Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг			575		30279			
286.2.			1,01	1032,71692							
2206-0401-0101		Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м			295		304651			
		СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 59									
287.				151,04	216,17	31,67	32651	4784	16861	9191	45190
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 72%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		72,87	11,65	11006	1760	--	3347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287.1.			0,051	7,70304							
2101-0201-0604		Щебень из плотных горных	м3			2188		16854			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004									
288.				151,04	23262,4	7,2	3513552	1087	2950261	404787	4231806
	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3722,22	--	562204	--	--	313467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288.1. 2101-0401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	46,8224	2651		124126			
288.2. 2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	154,0608	16819		2591149			
288.3. 2110-0501-0501		Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	302,08	766		231393			
289.				151,04	745,28	28,93	112568	4370	56417	38812	163491
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		342,83	14,07	51781	2125	--	12110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1. 2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,081216	18274		56306			
290.				151,04	911,94	11,02	137740	1665	82188	39390	191300
	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 пола		356,78	5,44	53887	821	--	14170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1. 2206-0204-0402		Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	1,238528	60571		75019			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291.				151,04	7169,03	62,34	1082810	9417	969300	78240	1253933
	1111-0101 -3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Покрытия из брусков. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		689,18	30,28	104093	4573	--	92884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291.1.	2206-0204-0501	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	0,055 м3	8,3072		115289		957729			
292.				151,04	19378,95	21,97	2926997	3318	2854002	51350	3216614
	1111-0101 -3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат" НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		461,31	10,87	69677	1642	--	238268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292.1.	2110-0502-1801	Клей Бустилат	0,5 кг	75,52		334		25224			
292.2.	2206-0101-0201	Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71	1,02 м2	154,0608		18361		2828710			
293.				161,6128	385,87	2,18	62361	352	48310	9986	78135
	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Плинтуса деревянные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов		84,76	1,06	13699	171	--	5788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293.1.	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	163,228928		295		48153			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОКНА									
294.				22,5	2985,67	170,37	67178	3833	42181	16564	90441
	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 72%; СП - 8%			940,61	81,84	21164	1841	--	6699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1.	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная м	3	67,5		114		7695			
294.2.	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ м	3	67,5		85		5738			
294.3.	2113-0809-9901	Лента бутиловая м	3	67,5		51		3443			
295.				9,3	1467,22	5,47	13645	51	9389	3035	18015
	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Отливы оконные наружные м из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%			452,16	1,13	4205	11	--	1334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295.1.	2113-0816-3407	Водоотлив оконный м шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1,05	9,765		656		6406			
		ДВЕРИ									
296.				2,94	2633,56	50,57	7743	149	1255	4609	13340
	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Блоки дверные стальные м2 двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 72%; СП - 8%			2156,08	21,2	6339	62	--	988	
297.				2,94	44250	--	130095	--	130095	--	140503
	2109-0402 -0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-140	-Блоки дверные стальные м2 утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003			--	--	--	--	--	10408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	СП - 8%									
298.				13,44	2899,56	47,9	38970	644	7178	22620	66517
	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2317,59	19,91	31148	268	--	4927	
		НР - 72%; СП - 8%									
299.				13,44	40518	--	544562	--	544562	--	588127
	2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	43565	
		СП - 8%									
300.				40,53	1754,74	76,59	71120	3104	22479	33785	113297
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		1123,55	34,2	45537	1386	--	8392	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300.1.	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	122,8059	43		5281			
301.				40,53	20159	--	817044	--	817044	--	882408
	2109-0102 -0802 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	65364	
		СП - 8%									
302.				3,15	1465,68	106,61	4617	336	1266	2283	7452
	1110-0107 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		957,22	49,34	3015	155	--	552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1. 2113-0207-1020		Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	1,77 шт.	5,5755		43		240			
303. 2109-0102 -0106 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	3,15	5377 ---	-- ---	16938 ---	-- ---	16938 ---	-- 1355	18293
304. 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1		-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%	м2	11,34	1754,74 1123,55	76,59 34,2	19899 12741	869 388	6289 --	9453 2348	31700
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1. 2113-0207-1020		Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	3,03 шт.	34,3602		43		1477			
305. 2109-0102 -0111 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	11,34	6863 ---	-- ---	77826 ---	-- ---	77826 ---	-- 6226	84053
306. 2109-0404 -0307 РСНБ РК 2015 З=ННР-140		-Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	28	5729 ---	-- ---	160412 ---	-- ---	160412 ---	-- 12833	173245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	СП - 8%									
307.				7	3580	--	25060	--	25060	--	27065
	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	2005	
		СП - 8%									
308.				353,6	460,37	1,09	162788	385	134281	20382	197824
	1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Наличники. Установка и крепление	м коробок		79,53	0,53	28122	187	--	14654	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308.1.	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	1,12 м	396,032		337		133463			
309.				74	500	--	37000	--	37000	--	39960
	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	2960	
		СП - 8%									
		ОТКОСЫ									
310.				125,38	5474,25	25,18	686362	3158	106062	416702	1191309
	1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2		4603,14	12,85	577142	1611	--	88245	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,044 м3	5,51672		19224		106053			
311.				125,38	2529,87	21,03	317195	2637	69322	177177	533922
	1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		1955,95	6,72	245236	842	--	39550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311.1. 2205-0104-0101		Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	12,82 кг	1607,3716		41		65902			
312.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	-Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	125,38	650,37	4,52	81543	566	22544	42271	133720
					466,05	2,21	58433	277	--	9905	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312.1. 2204-0802-0101		Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,078989		211453		16703			
		ОТМОСТКА									
313.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	17,654	5240,85	1727,1	92522	30490	46771	20338	121889
					864,45	735,6	15261	12986	--	9029	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313.1. 2101-0201-0603		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	20,3021		2301		46715			
314.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	17,654	23023,28	1092,54	406453	19288	365072	18958	459444
					1251,45	240,04	22093	4238	--	34033	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314.1. 2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	18,00708		18575		334482			
315.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	482,78	97	--	46830	--	--	--	50576
					--	--	--	--	--	3746	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1										
316.				482,78	348	--	168007	--	--	--	181448
	4102-0101 -1010 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т		-- -- -- -- -- 13441						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	59819252 14677106	483999 184524	44443314 --	10700375 5641565	76161200
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58875410				
	Материалы		Тенге				42575663				
	Всего заработная плата		Тенге					14823812			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				962085				
	Транспортные расходы		Тенге				214837				
	Накладные расходы		Тенге				10673145				
	Сметная прибыль		Тенге				5563884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75112439				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12834
	Сметная заработная плата		Тенге					14823812			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				943842				
	Материалы		Тенге				8433				
	Всего заработная плата		Тенге					37817			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				897129				
	Накладные расходы		Тенге				27228				
	Сметная прибыль		Тенге				77686				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1048756				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								33
	Сметная заработная плата		Тенге					37817			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				76161195				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12867
	Сметная заработная плата		Тенге					14861629			

РАЗДЕЛ 6. Мастерская

СТЕНЫ

317.				148,76	1407,15	11,8	209327	1756	99438	78262	310596
	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		726,89	3,79	108133	564	--	23007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317.1. 2205-0101-0302		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	6,986 кг	1039,23736		88		91453			
318. 1115-0405 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1		-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	148,76	306,1 --- 241,14	0,76 --- 0,38	45535 --- 35873	113 --- 56	9549 --- --	25869 --- 5712	77116
318.1. 2204-0802-0303		Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,25 кг	37,19		147		5467			
319. 1115-0405 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1		-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	148,76	149,08 --- 126,66	0,32 --- 0,15	22177 --- 18842	47 --- 23	3288 --- --	13583 --- 2861	38621
319.1. 2204-0802-0303		Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,15 кг	22,314		147		3280			
		ПОТОЛКИ									
320. 1115-0206 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-140 1		-Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	99,12	738,5 --- 516,6	3,13 --- 0,98	73200 --- 51205	310 --- 97	21685 --- --	36937 --- 8811	118949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	2,096 кг	207,75552		88		18282			
321.	1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-140 1	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	99,12	1228,45	7,33	121764	726	42621	56631	192666
					791,14	2,38	78417	236	--	14272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	4,192 кг	415,51104		88		36565			
322.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	99,12	466,09	2,94	46199	291	15111	22276	73953
					310,7	1,43	30797	142	--	5478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,068393		211453		14462			
		Полы									
323.	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-140 1	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	99,12	4029,58	77,1	399412	7642	262557	95457	534458
					1303,6	33,96	129213	3366	--	39589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323.1.	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	4,5 кг	446,04		40		17842			
323.2.	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные	1,02 м2	101,1024		2360		238602			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 ОКНА									
324.				1,3	3704,23	173,49	4815	226	2924	1276	6579
	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-140 1	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			1281,14	81,84	1665	106	--	487	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324.1.			3	3,9							
2113-0809-0301		Лента бутиловая диффузионная м				114		445			
324.2.			3	3,9							
2113-0809-0302		Лента бутиловая ПСУЛ м				85		332			
324.3.			3	3,9							
2113-0809-9901		Лента бутиловая м				51		199			
325.				1,3	27277	--	35460	--	35460	--	38297
	2109-0201 -0404 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Блоки оконные из ПВХ м2 профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99			--	--	--	--	--	2837	
		СП - 8%									
326.				1,2	3643,32	4,95	4372	6	4084	205	4943
	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-140 1	-Доски подоконные из м ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м			234,79	2,43	282	3	--	366	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326.1.			1	1,2							
2109-0205-0107		Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 м				2441		2929			
327.				1,1	1467,22	5,47	1614	6	1111	359	2131
	1115-0108 -1902	-Отливы оконные наружные м из оцинкованной стали			452,16	1,13	497	1	--	158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327.1. 2113-0816-3407		Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1,05 м	1,155		656		758			
		МАСКИТНАЯ СЕТКА									
328.	1109-0606 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Маскитная сетка. Монтаж /прим./ НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,00598	59650,87 48061,2	9359,16 3540,33	357 287	56 21	14 --	222 46	625
329.	2108-0102 -1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м СП - 8%	м2	0,715	154 --	-- --	110 --	-- --	110 --	-- 9	119
330.	2106-0405 -1405 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,00598	621272 --	-- --	3715 --	-- --	3715 --	-- 297	4012
		ДВЕРИ									
331.	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 72%; СП - 8%	м2	6	2899,56 2317,59	47,9 19,91	17397 13906	287 119	3204 --	10098 2200	29695
332.				6	40518	--	243108	--	243108	--	262557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	19449	
		СП - 8%									
333.				3	5729	--	17187	--	17187	--	18562
	2109-0404 -0307 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	1375	
		СП - 8%									
334.				15	460,37	1,09	6906	16	5697	865	8392
	1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Наличники. Установка и крепление	м коробок		79,53	0,53	1193	8	--	622	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334.1.			1,12	16,8							
2107-0503-0201		Наличники ГОСТ 8242-88	м			337		5662			
		ОТКОСЫ									
335.				9,54	5474,25	25,18	52224	240	8070	31706	90645
	1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2		4603,14	12,85	43914	123	--	6714	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335.1.			0,044	0,41976							
2102-0402-0206		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			19224		8069			
336.				9,54	2529,87	21,03	24135	201	5274	13481	40625
	1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		1955,95	6,72	18660	64	--	3009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336.1. 2205-0104-0101		Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	12,82 кг	122,3028		41		5014			
337.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,54	650,37	4,52	6205	43	1716	3216	10175
					466,05	2,21	4446	21	--	754	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337.1. 2204-0802-0101		Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,00601		211453		1271			
						ФАСАД					
		СТЕНЫ ЗДАНИЯ									
338.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	152,03	3274,16	77,79	497771	11826	341717	110563	657000
					948,68	61,38	144228	9332	--	48667	
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338.1. 2102-0402-0206		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0687 м3	10,444461		19224		200784			
338.2. 2105-0308-0564		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	0,0554 м2	8,422462		16701		140664			
339.	1115-0213 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с	м2	152,03	10807,8	24,33	1643110	3699	1271014	265950	2061785
					2423,18	6,43	368397	978	--	152725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	декоративно-защитным слоем с лесов НР - 72%; СП - 8%									
340.	1115-0212 -0304 РСНБ РК 2015	-Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм Шубка	м2	152,03	924,52	3,93	140555	598	33618	76763	234704
	Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%			699,46	1,81	106339	276	--	17385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
340.1.	2205-0104-0505	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки "Шубка" СТ РК 1168-2006	2,5 кг	380,075		62		23565			
341.	1115-0402 -0401 РСНБ РК 2015	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	152,03	607,36	3,03	92338	461	74177	12903	113660
	Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%			116,42	1,46	17700	221	--	8419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341.1.	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	0,59 кг	89,6977		458		41082			
		ОТМОСТКА									
342.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	5,04	5240,85	1727,1	26414	8705	13352	5806	34798
	З=ННР-140 1	НР - 72%; СП - 8%			864,45	735,6	4357	3707	--	2578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342.1.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	5,796		2301		13337			
343.	1106-0101	-Подготовка бетонная.	м3	5,04	23023,28	1092,54	116037	5506	104224	5412	131166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	Устройство НР - 72%; СП - 8%			1251,45	240,04	6307	1210	--	9716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343.1. 2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	5,1408		18575		95490			
		Прочие работы									
344.				21,06	97	--	2043	--	--	--	2206
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	163	
345.				21,06	348	--	7329	--	--	--	7915
	4102-0101 -1010 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	586	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	3860816	42761	2624025	867840	5106950
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1184658	20675	--	378292	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3579052				
	Материалы		Тенге				2321227				
	Всего заработная плата		Тенге					1191000			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35570				
	Транспортные расходы		Тенге				9372				
	Накладные расходы		Тенге				857520				
	Сметная прибыль		Тенге				354926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4791497				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								934
	Сметная заработная плата		Тенге					1191000			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				281764				
	Материалы		Тенге				3218				
	Всего заработная плата		Тенге					14334			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264010				
	Накладные расходы		Тенге				10320				
	Сметная прибыль		Тенге				23367				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				315451				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					14334			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				5106949				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1205333			
		РАЗДЕЛ 7. Лаборатория									
						СТЕНЫ					
346.	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	62,38	11172,06 4776,08	2404 529,6	696913 297932	149962 33036	249019 --	238297 74817	1010027
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1.	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	14,9712	16555		247848			
347.	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	м3	62,38	19986 --	-- --	1246727 --	-- --	1246727 --	-- 99738	1346465
348.	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий	12,3495414	339508,32 66157,2	2226,12 714,96	4192772 817011	27492 8829	3348269 --	594605 382990	5170367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348.1.	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1 12,349541		271125		3348269			
						СЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС					
349.	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Пояса в опалубке. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3	7,2	40901,4 9858,75	4661,19 962,15	294490 70983	33561 6927	189946 --	56096 28047	378632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16 З=ННР-140 1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349.1. 2102-0101-1002		Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	7,308		24068		175889			
350. 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,54873	229820 ---	-- --	126109 --	-- --	126109 --	-- 10089	136198
		ПЕРЕМЫЧКИ									
351. 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 72%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	45	463,54 170,5	252,51 56,93	20859 7672	11363 2562	1824 --	7369 2258	30486
352. 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1		-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,975	67735 ---	-- --	66042 --	-- --	66042 --	-- 5283	71325
		ПЕРЕКРЫТИЕ									
353. 1110-0104 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1		-Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 перекрыт ия	349,4904	8434,38 1185,92	146,12 59,72	2947736 414468	51066 20872	2482202 --	313445 260894	3522075
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
353.1. 2107-0203-0204		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0262 м3	9,156648		50378		461294			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353.2.	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	0,206 м3	71,995022		24098		1734936			
354.	2105-0204 -0703 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Швеллер горячекатаный с т внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%		8,4816	425928 ---	-- --	3612551 ---	-- --	3612551 ---	-- 289004	3901555
355.	2107-0201 -0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3 СП - 8%		7,63	56076 ---	-- --	427860 ---	-- --	427860 ---	-- 34229	462089
356.	2107-0204 -0104 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 м3 СП - 8%		20,92	48733 ---	-- --	1019494 ---	-- --	1019494 ---	-- 81560	1101054
		ДОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН									
357.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-140 1	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м м3 кладки НР - 72%; СП - 8%		9,07	22156,34 --- 4776,08	2404 --- 529,6	200958 --- 43319	21804 --- 4803	135835 --- --	34648 --- 18848	254455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
357.1.	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 м3	0,24	2,1768		16555		36037			
357.2.	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой 1000 шт.	0,38	3,4466		28906		99627			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012									
358.				0,28314	339508,32	2226,12	96128	630	76766	13633	118542
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-140 1	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий		66157,2	714,96	18732	202	--	8781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358.1.	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,28314		271125		76766			
		СТЕНЫ									
359.				371,02	3081,92	77,79	1143454	28860	762615	269823	1526339
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-140 1	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		948,68	61,38	351979	22774	--	113062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0587 м3	21,778874		19224		418677			
359.2.	2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	0,0554 м2	20,554508		16701		343281			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	16092093	324738	13745259	1527916	19029609
			Тенге		--	--	2022096	100008	--	1409600	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	16092093	
Материалы	Тенге	7246477	
Всего заработная плата	Тенге		2122104
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5186014	
Местные материалы	Тенге	1312768	
Накладные расходы	Тенге	1527915	
Сметная прибыль	Тенге	1409601	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	19029609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1834
		Сметная заработная плата	Тенге					2122104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19029609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1834
		Сметная заработная плата	Тенге					2122104			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								253188878
		Коэффициент понижения - 0,1	Тенге								25318888
		ИТОГО:	Тенге								227869990
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								2734440
		ИТОГО:	Тенге								230604430
		Зимнее удорожание 1,35%	Тенге								3113160
		ИТОГО:	Тенге								233717590
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%	Тенге								4675267
		ИТОГО:	Тенге								238392857
		НДС-12%	Тенге								28607143
		ВСЕГО по Акту:	Тенге								267000000

ЗАКАЗЧИК:
КГКП «Аральский многопрофильный колледж»

Директор: _____ Садакбаев Е.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Абзал Проект Консалтинг»

Директор: _____ Сарсенбаев М.А.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО «Крез-Сервис»

Директор: _____ Дарменкулова М.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «KOSTSTANDART»

ГИП: _____ Таурбаев Д.М.

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГКП "Аральский многопрофильный колледж", расположенный по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, ул. Ж.Абилжанова, 16А.

Заказчик: КГКП "Аральский многопрофильный колледж"
Подрядчик: ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Договор № 17 от "08" июня 2020 г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Орзанизационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	08.06.2020				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за (июль) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в см.базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов, оборудования, мебели, инвентаря	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объектов КГКП "Аральский многопрофильный колледж". Демонтажные, строительные, электрические работы	347 805 253,00	238 392 857,00				0,00			28 607 143,00	267 000 000,00

Заказчик:
КГКП "Аральский многопрофильный колледж"
Директор

Садакбаев Е.Т.

Технический надзор:
ТОО "Крез-Сервис"
Директор

Дарменкулова М.Е.

Подрядчик:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Директор

Сарсенбаев М.А.

Авторский надзор:
ТОО "KOSTSTANDART"
ГИП

Таурбаев Д.М.