Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **КГУ "Обшая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"**

Подрядчик: **ТОО "Асар Құрылыс"**

Наименование строительство и его адрес: Капитальный ремонт СШ № 224 в п. Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за Ноябрь месяц 2020 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№22	15.06.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	222 896 428,27								
За отчетный период:	46 114 647,27	41 173 792,21	-	-	-	-	-	4 940 855,06	46 114 647,27

Заказчик:
КГУ "Обшая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"
Директор _____ **Усенов К.С**

Подрядчик: ТОО "Асар Құрылыс"
Директор _____ **Алимкулов Т.М**

Технический надзор:
ТОО "СК Ризалит" _____ **Туреходжаев Б.**

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания"
Директор _____ **Турсынбай А.Б**

Наименование стройки - Капитальный ремонт СШ № 224 в п. Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

Наименование объекта - Здание школы

Форма 2

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Общая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"
Подрядчик ТОО "Асар-Құрылыс"
Договор №22 от 15.06.2020г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	5700,0000		431,87	2461672
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,39	2223	771,40	1714822
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	9,69	817,18	7918
		Итого оплата труда:				**302,24**	**1722741**
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	1,14	1379,81	1573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	1,14	733,67	836
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	8,55	1767,51	15112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	8,55	828,31	7082
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	**16685**
1. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	17,67	84,66	1496
1. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	47,88	162,18	7765
1. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	3,591	133270,82	478576
1. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	2907	83,36	242328
		Итого материалов:				**128,10**	**730164**
		НР первого уровня	%	54,8		165,62	944062
		НР второго уровня	%	3,6		21,51	122606
		Накладные расходы	%	--		187,13	1066668
		Сметная прибыль	%	8		49,52	282267
		Сметная стоимость:				**668,53**	**3810607**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2461672**

2	3	4	5	6	7	8
	в том числе в текущих ценах на 2018 г -10% к=1,0599383	Тенге				45748658
	Итого согласно договора понижающим коэффицент к-0,9	Тенге				41173793
	НДС (12%)	Тенге				4940855
	Итого:	Тенге				46114647,27

Заказчик: КГУ "Общая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района" **Директор** **Усенов К.С**

Технический надзор: ТОО "СК Ризалит" **Туреходжаев Б.**

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания" **Директор** **Турсынбай А. Б.**

Подрядчик: ТОО "Асар-Курылыс" **Директор** **Алимкулов Т.М**