Наименование стройки: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
Наименование объекта: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
Заказчик: ТОО "Жолбарс"
Подрядчик: ТОО «Инком-Шыгыс»
Договор от 29.04.2019 г.

Справка
стоимости выполненных работ на 09 июня 2020 года
Перекачивающая станция. Локальная смета № 2-7-6

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	15933453	12265020
2	НДС 12%	1471802	1471802
3	**Итого**	**17405255**	**13736822**
4	Аванс		
	Итого к оплате	**17405255**	**13736822**

Заказчик:
Директор ТОО "Жолбарс"
_____ **Нуранов Т.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Инком-Шыгыс»
_____ **Акылгазин М.С.**

менование стройки: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
менование объекта: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
зчик: ТОО "Жолбарс"
рядчик: ТОО «Инком-Шыгыс»
вор от 29.04.2019 г.

Акт № 6
приемки выполненных работ на 09 июня 2020 года
Перекачивающая станция. Локальная смета № 2-7-6

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 ЮЖ										
1106-0501-0201	Омоноличивание колонн НР = 91 %	м3	0,9	64987,78	28436,67	58489	25593	17670	19509	84238
				16917,78	6902,22	15226	6212	–	6240	
1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,117	181068,38	40888,89	21185	4784	643	12058	35902
				134683,76	14675,21	15758	1717	–	2659	
1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (ФОМ1,ФОМ2) НР = 91 %	м3	0,64	21520,31	1114,06	13773	713	12164	971	15924
				1400	267,19	896	171	–	1180	
1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,8	22966,43	1714,64	64306	4801	53295	6752	76743
				2217,86	432,14	6210	1210	–	5685	
	Итого по разделу 1					**212 807**				
	Накладные расходы, тенге					39 290				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					15 764				
Раздел 2 КМ										
1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	2,805	181060,25	40894,12	507874	114708	15389	289065	860694

				134679,86	14673,08	377777	41158	–	63755	
2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,050;	т	0,18375	245176		45051		45051	–	48655
				–		–		–	3604	
2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,050;	т	0,11025	245176		27031		27031	–	29193
				–		–		–	2162	
2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,475	270359		128421		128421	–	138695
				–		–		–	10274	
2105-0203-1001	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=1,050;	т	2,1525	333748		718393		718393	–	775864
				–		–		–	57471	
1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,805	26911,59	11722,28	75487	32881	6282	31975	116059
				12949,73	3570,77	36324	10016	–	8597	
1109-0701-0108	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	1,41	213090,07	51031,91	300457	71955	6244	157493	494586
				157629,79	4249,65	222258	5992	–	36636	
2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,050;	т	0,23625	282445		66728		66728	–	72066
				–		–		–	5338	
2934-5000-0050 (пп)	Труба 100х100х5 К=1,050;	т	1,24425	270379		336419		336419	–	363333

				–		–		–	26914	
1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,41	97491,49	22208,51	137463	31314	3540	77062	231687
				72772,34	6436,17	102609	9075	–	17162	
1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	2,765	46304,16	8842,31	128031	24449	8234	71237	215209
				34483,91	2854,97	95348	7894	–	15941	
2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,050;	т	0,105	282445		29657		29657	–	32030
				–		–		–	2373	
2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=1,050;	т	1,239	344245		426520		426520	–	460642
				–		–		–	34122	
2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,050;	т	1,491	322146		480320		480320	–	518746
				–		–		–	38426	
2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005 К=1,050;	т	0,06825	332315		22680		22680	–	24494
				–		–		–	1814	
1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,765	32585,17	10522,97	90098	29096	10787	40936	141517

				18160,94	3295,48	50215	9112	–	10483	
1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	4,445	181060,07	40894,04	804812	181774	24385	458074	1363917
				134680,09	14673,12	598653	65222	–	101031	
2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,050;	т	0,0105	282445		2966		2966	–	3203
				–		–		–	237	
2934-5000-0050 (пл)	Труба 160х160х5 К=1,050;	т	1,827	300037		548168		548168	–	592021
				–		–		–	43853	
2105-0204-9900	Швеллеры К=1,050;	т	2,0055	331335		664492		664492	–	717651
				–		–		–	53159	
2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,050;	т	0,40425	232308		93911		93911	–	101424
				–		–		–	7513	
2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005 К=1,050;	т	0,42	355004		149102		149102	–	161030
				–		–		–	11928	
1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж НР = 69 %	конструкций	4,445	66801,35	20572,33	296932	91444	29378	136758	468385
				39619,8	4969,63	176110	22090	–	34695	
1109-0301-0302	Балки одиночные подкрановые массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	4,775	35676,65	15122,09	170356	72208	26724	63444	252504
				14957,91	4298,22	71424	20524	–	18704	

3 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,050;	т	2,91375	282445		822974		822974	–	888812
				–		–		–	65838	
7 2105-0203-1001	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=1,050;	т	0,378	330342		124869		124869	–	134859
				–		–		–	9990	
3 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,050;	т	0,021	320063		6721		6721	–	7259
				–		–		–	538	
3 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,050;	т	0,06825	276660		18882		18882	–	20393
				–		–		–	1511	
1 2401-0101-0200	Рельсы Р50 К=1,050;	т	1,63275	417089		681002		681002	–	735482
				–		–		–	54480	
1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	4,775	46304,29	8842,09	221103	42221	14221	123023	371656
				34483,98	2855,08	164661	13633	–	27530	
	Итого по разделу 2					**10 342 066**				
	Накладные расходы, тенге					1 449 067				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					764 568				

Раздел 4 ТХ

1303-0101-0101	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность 5 т, пролет 10,5-22,5 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	кран	1	1793114	961772	1793114	961772	33161	690901	2682736
				798181	334444	798181	334444	–	198721	
1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	48716,5	2740	97433	5480	3107	55293	164944
				44423	899	88846	1798	–	12218	
1307-0401-0303	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 2,3 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	120211	13788,5	240422	27577	15529	127073	396895
				98658	5500,5	197316	11001	–	29400	
	Итого по разделу 4					**3 244 575**				
	Накладные расходы, тенге					873 267				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					240 339				

Итого по акту	13 799 448
Накладные расходы, тенге	2 361 624
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 020 671
Итого в текущих ценах 01.01.20 г.	13 809 039
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5%)	0
Непредвиденные расходы 2%	0
Командировочные 1,1657%	0
Итого с коэффициентом по договору (-15%)	12 265 020
НДС 12 %	1 471 802
Всего с НДС	13 736 822

Заказчик:
Директор ТОО "Жолбарс"
_____ Нуранов Т.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Инком-Шыгыс»
_____ Акылгазин М.С.

Наименование стройки: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
Наименование объекта: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
Заказчик: ТОО "Жолбарс"
Подрядчик: ТОО «Инком-Шығыс»
Договор № 03/06 от 03.06.2019 г.

Справка
стоимости выполненных работ на 03 июля 2020 года
Понтонная станция. Локальная смета № 2-7-7

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	4840791	4840791
2	НДС 12%	580895	580895
3	**Итого**	**5421686**	**5421686**
4	Аванс		
	Итого к оплате	**5421686**	**5421686**

Заказчик:
Директор ТОО "Жолбарс"

Нуранов Т.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Инком-Шығыс»

Акылгазин М.С.

Наименование стройки: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
Наименование объекта: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап

Заказчик: ТОО "Жолбарс"
Подрядчик: ТОО «Инком-Шыгыс»
Договор № 03/06 от 03.06.2019 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ на 03 июля 2020 года
Понтонная станция. Локальная смета № 2-7-7

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,564	277181	–	156330	–	156330	–	168836
2	9	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,054	322146		17396		17396	12506 –	18788

3	10 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-78			–	–	–	1392	
			т	1,605	253949	407588	407588	–	440195
4	11 2301-0201-0341	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76			–	–	–	32607	
			м	14	191180	2676520	2676520	–	2890642
5	12 2105-0103-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм ГОСТ 7350-77			–	–	–	214122	
			т	0,738	1451969	1071553	1071553	–	1157277
					–	–	–	85724	

Всего	**4 675 738**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 329 387
- сметная прибыль (8 %), тенге	346 351
Всего	**4 675 738**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5 %)	70 136
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	94 917
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	4 840 791

НДС (12 %)	580 895
Итого	**5 421 686**

Заказчик:
Директор ТОО "Жолбарс"

_____ Нуранов Т.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Инком-Шыгыс»

_____ Акылгазин М.С.

Наименование стройки: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
Наименование объекта: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
Заказчик: ТОО "Жолбарс"
Подрядчик: ТОО «Инком-Шыгыс»
Договор от 29.04.2019 г.

Справка
стоимости выполненных работ на 29 июля 2020 года
Пульпопроводы и наружные сети оборотного водоснабжения. Локальная смета № 2-7-5

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	30789897	2030806
2	НДС 12%	3254576	243697
3	**Итого**	**34044472**	**2274503**
4	Аванс		
	Итого к оплате	**34044472**	**2274503**

Заказчик:
Директор ТОО "Жолбарс"
Нуранов Т.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Инком-Шыгыс»
Акылгазин М.С.

аименование стройки: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
аименование объекта: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
аказчик: ТОО "Жолбарс"
одрядчик: ТОО «Инком-Шыгыс»
оговор от 29.04.2019 г.

Акт № 8

приемки выполненных работ на 29 июля 2019 года

Пульпопроводы и наружные сети оборотного водоснабжения. Локальная смета № 2-7-5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 пульпопровод флотации										
7	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,3	657863,08	226831,54	855222	294881	27393	620098	1593346
					409960	71856,92	532948	93414	–	118026	
9	1122-0901-0205	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	20	11104,05	3715,15	222081	74303	14541	156317	408670
					6661,85	1232,95	133237	24659	–	30272	
0	1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	40	3503,2	202,03	140128	8081	9632	121777	282857
					3060,38	14,8	122415	592	–	20952	

Итого	**2 284 873**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	788 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	377 265
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	118 665
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 566

- накладные расходы, тенге	898 192
в т.ч. зарплата, тенге	80 837
- сметная прибыль (8 %), тенге	169 250
Всего	**2 284 873**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5 %)	34 273
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 383**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**2 365 529**
Командировочные расходы	**23 655**
Итого	2 389 184
НДС (12 %)	286 702
Итого	**2 675 886**
Генподрядные (15%)	**401 383**
Итого по акту	**2 274 503**

Заказчик:
Директор ТОО "Жолбарс"

_____ Нуранов Т.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Инком-Шығыс»

_____ Акылгазин М.С.

Наименование стройки: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
Наименование объекта: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
Заказчик: ТОО "Жолбарс"
Подрядчик: ТОО «Инком-Шыгыс»
Договор от 29.04.2019 г.

Справка
стоимости выполненных работ на 05 октября 2020 года
~~Перекачивающая станция~~ Пульпопроводы. Локальная смета № 2-7-5

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	38480714	7690817
2	НДС 12%	4177474	922898
3	**Итого**	**42658187**	**8613715**
4	Аванс		
	Итого к оплате	**42658187**	**8613715**

Заказчик:
Директор ТОО "Жолбарс"
_____ **Нуранов Т.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Инком-Шыгыс»
_____ **Акылгазин М.С.**

менование стройки: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
менование объекта: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
зчик: ТОО "Жолбарс"
рядчик: ТОО «Инком-Шыгыс»
вор от 29.04.2019 г.

Акт № 9
приемки выполненных работ на 05 октября 2020 года
Пульпопроводы и наружные сети оборотного водоснабжения. Локальная смета № 2-7-5

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 пульпопровод цианирования										
1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,465	657862,12	226830,72	963768	332307	30870	698802	1795576
				409959,73	71856,66	600591	105270	–	133006	
1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	10	1512,9	949,4	15129	9494	–	8359	25367
				563,5	280,8	5635	2808	–	1879	
1122-0901-0205	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	15	11104,07	3715,13	166561	55727	10906	117239	306504
				6661,87	1233	99928	18495	–	22704	
1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	40	3503,2	202,03	140128	8081	9632	121777	282857
				3060,38	14,8	122415	592	–	20952	

	Итого					**2 410 304**				
	Накладные расходы, тенге					946 177				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					178 541				
Раздел 3 оборотное водоснабжение										
1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 150 мм. Укладка НР =	км	1	505804	155354	505804	155354	8355	386669	963871
				342095	48480	342095	48480	–	71398	
1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	1791,5	106,33	10749	638	558	9546	21919
				1592,17	14,83	9553	89	–	1624	
1125-0210-0103	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 160 мм НР = 0	км трубопровода	6,171	788768,76	623519,69	4867492	3847740	–	–	5256891
				165249,07	91883,16	1019752	567011	–	389399	
	Итого по разделу 3					**6 242 681**				
	Накладные расходы, тенге					396 215				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					462 421				
	Итого по акту					8 652 985				
	Накладные расходы, тенге					1 342 392				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					640 962				
	Итого в текущих ценах					8 652 985				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5%)					129 795				
	Непредвиденные расходы 2%					175 656				
	Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.					8 958 435				
	Командировочные					89 584				
	Итого					9 048 020				
	НДС 12 %					1 085 762				
	Всего с НДС					10 133 782				

Генподрядные (15%)	1 520 067
Итого по акту	**8 613 715**

Заказчик:
Директор ТОО "Жолбарс"

_____ Нуранов Т.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Инком-Шыгыс»

_____ Акылгазин М.С.

Наименование стройки: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
Наименование объекта: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
Заказчик: ТОО "Жолбарс"
Подрядчик: ТОО «Инком-Шығыс»
Договор от 29.04.2019 г., Дополнительное согалшение № 2 от 05.01.2020 г.

Справка
стоимости выполненных работ на 03 июля 2020 года
Перекачивающая станция. Локальная смета № 2-7-6

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт приемки выполненных работ	28109109	12175656
2	НДС 12%	2932881	1461079
3	**Итого**	**31041989**	**13636734**
4	Аванс		
	Итого к оплате	**31041989**	**13636734**

Заказчик:
Директор ТОО "Жолбарс"
_____ **Нуранов Т.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Инком-Шығыс»
_____ **Акылгазин М.С.**

Наименование стройки: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап
Наименование объекта: Строительство и эксплуатация хвостохранилища 5ой очереди 1 этап

Заказчик: ТОО "Жолбарс"
Подрядчик: ТОО «Инком-Шыгыс»
Договор от 29.04.2019 г., Дополнительное соглашение № 2 от 05.01.2020 г.

Акт № 7
приемки выполненных работ на 03 июля 2020 года
Перекачивающая станция. Локальная смета № 2-7-6

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	72	1109-0701-0104	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	1,145	171621,83	31186,9	196507	35709	4923	116994	338581
						136135,37	11948,47	155875	13681	–	25080	
2	73	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,050:	т	0,11025	282445		31140		31140	–	33631
						–		–		–	2491	

3	74 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,050;	т	0,84	320063		268853		268853	–	290361
					–		–		–	21508	
4	75 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,050;	т	0,05775	276682		15978		15978	–	17256
					–		–		–	1278	
5	76 2105-0111-0112	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали К=1,050;	т	0,1995	313596		62562		62562	–	67567
					–		–		–	5005	
6	77 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,145	82969,43	24476,86	95000	28026	10043	46582	152909
					49721,4	9239,3	56931	10579	–	11327	

7	78 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	433,6	97,93	2,43	42462	1053	19907	14925	61978
					49,59	0,3	21502	128	–	4591	
8	79 1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 НР = 69 %	м2	433,6	212,14	2,01	91983	873	83025	5711	105510
					18,65	0,44	8085	192	–	7816	
9	80 1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	235,1	4122,22	1706,89	969135	401291	55759	448143	1530660
					2178,16	584,42	512085	137398	–	113382	
10	81 2106-0201-0201	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	235,1	9037,17		2124639		2124639	–	2294610
					–		–		–	169971	

11	82 1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	151	1244,46	618,82	187913	93442	12267	77544	286694
					544,4	199,85	82204	30178	–	21237	
12	83 2106-0201-0404	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	м2	151	9944,1		1501559		1501559	–	1621684
					–		–		–	120125	
13	84 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2	16,2	2454,63	175,86	39765	2849	17428	18855	63310
					1202,96	90,25	19488	1462	–	4690	
14	85 2109-0201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,2	19194,62		310953		310953	–	335829

15	86 1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,469	–		–		–	24876	
					160087,42	75477,61	75081	35399	9276	25916	109077
					64831,56	15251,6	30406	7153	–	8080	
16	87 2109-0403-0401	Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003	шт.	1	422750		422750		422750	–	456570
					–		–		–	33820	
17	88 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	14,7	23590,41	6,73	346779	99	285507	57503	436625
					4161,43	–	61173	–	–	32343	
18	89 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,245	16718,37	1465,31	4096	359	8	3542	8249
					15220,41	665,31	3729	163	–	611	
19	90 2934-3500-0005 (пл)	Сетки арматурные	т	0,2446	268302		65627		65627	–	70877
					–		–		–	5250	
20	91 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	122	723,86	43,83	88311	5347	31439	49113	148418
					422,34	5,93	51525	723	–	10994	

21	92	1115-0213-0103	Фасад здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %	м2	45,5	8071,36	28	367247	1274	228822	109982	515407
						3014,31	7,19	137151	327	–	38178	
22	93	1115-0201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	25	2788,44	36,16	69711	904	13824	44581	123435
						2199,32	29,72	54983	743	–	9143	
23	94	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25	226,92	1,48	5673	37	2536	2495	8821
						124	0,76	3100	19	–	653	
24	95	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	21594,55	1114,55	11877	613	10494	835	13729
						1400	269,09	770	148	–	1017	
25	96	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,22	22967,21	1714,75	28020	2092	23222	2943	33440
						2218,03	432,79	2706	528	–	2477	

26	97	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	73,3	21953,89	1679,03	1609220	123073	1173731	336571	2101454
						4262,16	622,62	312416	45638	–	155663	
27	98	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,2	23590,19	6,73	122669	35	100995	20341	154451
						4161,35	–	21639	–	–	11441	
28	103	1109-0606-0111	Резервуар. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	5,1	137385,69	17040,98	700667	86909	50677	391599	1179647
						110408,04	873,33	563081	4454	–	87381	
29	104	2924-2000-0400 (пп)	Резервуар 40м3	шт	1	1734820		1734820		1734820	–	1873606
						–		–		–	138786	
30	70	2401-0101-0200	Рельсы Р50 К=-1,050;	т	-1,63275	417089		-681002		-681002	–	-735482
						–		–		–	-54480	

Всего	**13 698 904**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 098 849
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	819 384
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	253 514
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 991 762
- накладные расходы, тенге	1 774 175
в т.ч. зарплата, тенге	159 676
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 014 734
Всего	**13 698 904**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5 %)	205 484
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**278 088**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**14 182 476**
Командировочные расходы	141825
Итого	14324301
НДС (12 %)	1 718 916
Итого	**16 043 217**
Генподряд	**2 406 483**
Итого	**13 636 734**

Заказчик:
Директор ТОО "Жолбарс"

_____ Нуранов Т.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Инком-Шыгыс»

_____ Акылгазин М.С.