ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070440002022-20200827-40245992
1.1. Номер учетной системы 1
2. Дата выписки 27.08.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.08.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070440002022
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ИнжЭнерго"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Квартал ПРОМЗОНА, д. 469А
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0009213
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ288560000005870220
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020240001781
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Квартал ПРОМЗОНА, д. 256
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070440002022
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ИнжЭнерго"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Квартал ПРОМЗОНА, д. 469А

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 020240001781
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Квартал ПРОМЗОНА, д. 256
26.4 Код страны KZ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко", Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Квартал ПРОМЗОНА, д.256**	**020240001781**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ИнжЭнерго", 030007, г. Актобе, ул.Промзона,469А**	**070440002022**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	дог №11/1 от 27.05.2020г	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000001	**27.08.2020**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту "Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Корпе Айтекебийского района Актюбинской области"			одна услуга	1	22 000 000,00	22 000 000,00
				Итого	**1**	**x**	**22 000 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2020

М.П.

Заказчик: ТОО "Спарта и Ко"
Подрядчик: ТОО "ИнжЭнерго"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Наименование объекта: Строительство подводящего и внутрикварталього газопровода в с.Корпе Айтекебийского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Номер	дата	Наименование, код		Наименование	Код
				№ 11/1	27.05.20г.						

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ., с НДС	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**22 000 000,00**							
в т.числе за отчетный месяц месяц: Внутриплощадочные сети высокого давления, локальная смета № 2-1-1, акт выполненных работ № 1	4 199 247,00	3 749 328,00		3 749 328,00			449 919,00	4 199 247,00
в т.числе за отчетный месяц месяц: Внутриплощадочные сети высокого давления, локальная смета № 2-1-2, акт выполненных работ № 2	3 916 392,00	3 496 779,00		3 496 779,00			419 613,00	3 916 392,00
в т.числе за отчетный месяц месяц: Внутриплощадочные сети высокого давления, локальная смета № 2-1-3, акт выполненных работ № 3	13 884 361,00	12 396 751,00		12 396 751,00			1 487 610,00	13 884 361,00
итого:								**22 000 000,00**

Заказчик: ТОО "Спарта и Ко"

Директор _____ **Сабыргазиев Т.К.**

Подрядчик: ТОО "ИнжЭнерго"

Директор _____ **Шауменов А.П.**

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

форма.2-В

Заказчик: ТОО "Спарта и Ко"
Подрядчик: ТОО "ИнжЭнерго"

Наименование объекта: Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Корпе Айтекебийского района Актюбинской области
Договор: № 11/1 от 27.05.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за месяц август 2020г.

Внеплощадочные сети высокого давления

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Подземный газопровод ф63мм высокого давления										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3	1205,84	200,33	190,27	241561	229441	–	47426	312106
					10,05	44,57	12120	53750	–	23119	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3	38,42	1553,85	–	59699	–	–	42983	110897
					1553,85	–	59699	–	–	8215	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	1204,89	34,2	34,2	41206	41206	–	10432	55769
					–	12,03	–	14489	–	4131	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	37,26	810,65	–	30205	–	–	21748	56109
					810,65	–	30205	–	–	4156	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	1204,89	152,14	73,08	183308	88054	–	97003	302736

				79,06	32,76	95254	39472	–	22425	
6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3	36,5	268,47	258,88	9799	9449	3	2012	12756
				9,51	67,04	347	2447	–	945	
7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	62,05	205		12720		–	–	13738
				–		–		–	1018	
8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3	36,5	20,25	17,26	739	630	3	248	1066
				2,9	6,55	106	239	–	79	
9 1122-1101-0203	Тройники , диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети НР = 99 %	врезка	1	6535	368	6535	368	560	5724	13240
				5607	175	5607	175	–	981	
11 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3	33	2998,85	155,06	98962	5117	61565	33384	142934
				978,18	43,67	32280	1441	–	10588	
12 1308-0201-0201	Прокладка провода ф2.5мм. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м	1125	335,27	154,14	377178	173409	49329	148028	567222
				137,28	45,47	154440	51154	–	42016	
14 1310-0904-0101	Опознавательная лента. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км	1,133	27011,47	18689,32	30604	21175	–	8579	42318
				8322,15	4090,91	9429	4635	–	3135	
16 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км	1,114	294252,24	81550,27	327797	90847	56	259105	633854
				212651,71	22287,25	236894	24828	–	46952	
24 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км	0,008	333750	103125	2670	825	1	2052	5100
				230500	28625	1844	229	–	378	
26 1122-1401-0301	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр ф110мм НР = 99 %	м	8	1330,75	7,38	10646	59	2161	8359	20525
				1053,25	2,13	8426	17	–	1520	
27 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 110мм. Заделка битумом и прядью (к=0,138 к диаметру труб 800мм к 110мм) НР = 99 % К=0,138;	футляр	0,276	30094,2	3257,25	8306	899	4922	2477	11646
				9003,62	61,59	2485	17	–	863	

28 1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км	0,008	1360500	250	10884	2	8955	1909	13816
				240875	125	1927	1	–	1023	
29 1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 63 мм НР = 91 %	км	1,122	1070234,4	870786,99	1200803	977023	2427	399088	1727882
				197284,31	193587,34	221353	217205	–	127991	
30 1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	112	635,03	20	71123	2240	4281	39407	119372
				576,8	–	64602	–	–	8842	
	Итого по разделу 1					4 163 086				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					937 018				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 640 744				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					410 099				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					134 260				
	- перевозка грузов, тенге					12 720				
	Накладные расходы, тенге					1 129 964				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					308 377				

Раздел 2 Опознавательный знак-7шт

31 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	2,401	2447,31	–	5876	–	–	4231	10916
				2447,31	–	5876	–	–	809	
32 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=7,000;	м3	0,35	5468,57	1680	1914	588	1041	491	2597
				814,29	694,29	285	243	–	192	
33 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=7,000;	м3	0,7	25612,86	1708,57	17929	1196	13507	3168	22785
				4608,57	364,29	3226	255	–	1688	
34 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 % К=7,000;	шт.	7	4644,29	790,86	32510	5536	3566	27159	64443
				3344	248,43	23408	1739	–	4774	

38 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=7,000;	м2	4,0376	93,62	2,23	378	9	200	118	536
				41,86	0,5	169	2	–	40	
39 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=14,000;	м2	8,0752	73,19	1,73	591	14	380	137	786
				24,4	0,25	197	2	–	58	
	Итого по разделу 2									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					102 063				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 161				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 343				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 241				
	Накладные расходы, тенге					18 694				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					35 304				
						7 561				

Раздел 3 Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2НВ-У1

3.1 ГРПШ

40 1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР = 98 %	шт	1	26025	954	26025	954	11765	13334	42508
				13306	300	13306	300	–	3149	

3.2 Заземление ГРПШ

42 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3	2,1	1553,81	–	3263	–	–	2349	6061
				1553,81	–	3263	–	–	449	
43 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	2,1	810,48	–	1702	–	–	1225	3161
				810,48	–	1702	–	–	234	
44 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	12	612,83	24,83	7354	298	5025	1520	9584
				169,25	6,67	2031	80	–	710	
45 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	4453,83	197,83	26723	1187	19007	4949	34206

				1088,17	57,5	6529	345	–	2534	
46 1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР = 80 %	т	0,04066	156123,95	105779,64	6348	4301	146	2299	9339
				46753,57	23930,15	1901	973	–	692	
50 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	0,03456	2459,49	–	85	–	–	61	158
				2459,49	–	85	–	–	12	
51 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл В7,5 НР = 91 %	м3	0,04	23250	1100	930	44	681	197	1217
				5125	275	205	11	–	90	

Итого по разделу 3	106 234
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29 022
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 784
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 709
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 624
Накладные расходы, тенге	25 934
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 870

Раздел 4 Надземный газопровод высокого давления (сталь) ф57х3,5мм

4

52 1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км	0,014	957928,57	438428,57	13411	6138	133	8661	23838
				510000	114857,14	7140	1608	–	1766	
54 2106-0510-1003	Опоры скользящие Ду57Н=0,85м НГ-02-90-2шт	т	0,02538	449037		11397		11397	–	12309
				–		–		–	912	
55 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	0,0324	2438,27	–	79	–	–	57	147
				2438,27	–	79	–	–	11	
56 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,038	23789,47	1710,53	904	65	664	171	1161
				4605,26	342,11	175	13	–	86	

59 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт	2	1498	79	2996	158	338	2549	5989
63 1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км	0,003	1250 872666,67	37,5 222666,67	2500 2618	75 668	– 135	444 2010	4998
65 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 150мм. Заделка битумом и прядью (к=0,188 к диаметру труб 800мм к 150мм) НР = 99 % К=0,188;	шт	0,376	605000 30093,09	71666,67 3255,32	1815 11315	215 1224	– 6705	370 3375	15865
66 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км	0,003	9005,32 2249333,33	61,17 208333,33	3386 6748	23 625	– 5194	1175 1029	8399
67 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз НР = 69 %	м2	5,8	309666,67 93,62	36666,67 2,41	929 543	110 14	– 287	622 168	768
68 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	11,6	41,72 73,1	0,34 1,64	242 848	2 19	– 546	57 197	1129
69 1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 57мм НР = 91 %	км	0,014	24,4 1070071,43	0,17 870714,29	283 14981	2 12190	– 29	84 4980	21558
70 1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	1	197285,71 635	193642,86 20	2762 635	2711 20	– 38	1597 352	1066
71 1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	1	577 20080	– 18872	577 20080	– 18872	– 10	79 4530	26579
				1198	3780	1198	3780	–	1969	

	Итого по разделу 4					123 806				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 086				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 993				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 539				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 476				
	Накладные расходы, тенге					28 079				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 172				
Раздел 5 Ограждение 3х3м-1шт (3D)										
72 8601-0602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1.53м НР = 91 %	секция	1	35124	7139	35124	7139	23031	6658	45125
				4954	2362	4954	2362	–	3343	
73 8601-0602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 1.53 м НР = 91 %	секция	3	38974	7139	116922	21417	80643	19973	147847
				4954	2362	14862	7086	–	10952	
74 8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	70770	151	70770	151	60291	9445	86632
				10328	51	10328	51	–	6417	
76 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	1,215	152,26	73,25	185	89	–	98	306
				79,01	32,92	96	40	–	23	
77 1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40 мм. Устройство НР = 108 %	м3	1,35	4826,67	1550,37	6516	2093	4148	783	7883
				203,7	333,33	275	450	–	584	
	Итого по разделу 5					287 793				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 515				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 889				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 989				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					168 113				
	Накладные расходы, тенге					36 957				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					21 319				
Раздел 6 Ограждение 6х3м-1шт (3D)										
78 8601-0602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1.53 м НР = 91 %	секция	2	35124	7139	70248	14278	46062	13315	90248

79 8601-0602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 1.53 м НР = 91 %	секция	4	4954 38974	2362 7139	9908 155896	4724 28556	– 107524	6685 26630	197128
80 8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	4954 70770	2362 151	19816 70770	9448 151	– 60291	14602 9445	86632
82 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	2,7	10328 151,85	51 72,96	10328 410	51 197	– –	6417 217	677
83 1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40 мм. Устройство НР = 108 %	м3	2,7	78,89 4825,56	32,59 1549,63	213 13029	88 4184	– 8296	50 1566	15763
				203,33	333,7	549	901	–	1168	
	Итого по разделу 6					390 448				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					40 814				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 366				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 212				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					222 173				
	Накладные расходы, тенге					51 173				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					28 922				

Раздел 7 Установка ковера 3шт

84 1131-0701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство НР = 88 % К=3,000;	колонка	3	8860,67	231	26582	693	12749	11563	41197
88 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=3,000;	м	0,6	4380 80	– –	13140 48	– –	– 12	3052 26	80
90 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз НР = 69 % К=3,000;	м2	0,0966	60 82,82	– –	36 8	– –	– 4	6 3	12
				41,41	–	4	–	–	1	

91	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=6,000;	м2	0,1932	72,46	–	14	–	9	3	18
					25,88	–	5	–	–	1	
94	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=3,000;	м3	0,25281	150,31	71,2	38	18	–	20	63
					79,11	31,64	20	8	–	5	
95	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР = 93 % К=3,000;	м3	0,13482	5466,55	1676,31	737	226	401	189	1000
					815,9	689,81	110	93	–	74	

		Итого по разделу 7	Тенге				42 370				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге	Тенге				13 315				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге	Тенге				937				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	Тенге				101				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге	Тенге				13 175				
		Накладные расходы, тенге	Тенге				11 804				
		Сметная прибыль (8 %), тенге	Тенге				3 139				
		Итого по смете	Тенге				5 215 800				
		Итого в ценах базовых	Тенге				5 215 800				
		Итого по договору:	Тенге				3 749 328				
		НДС 12 %	Тенге				449 919				
		Итого к оплате	Тенге				**4 199 247**				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Заказчик: ТОО "Спарта и Ко"
Подрядчик: ТОО "ИнжЭнерго"

форма.2-В

Наименование объекта: Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Корпе Айтекебийского района Актюбинской области
Договор: № 11/1 от 27.05.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за месяц август 2020г.

Внутриплощадочные сети среднего давления

Локальная ресурсная смета № 2-1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Подземный газопровод ф63мм среднего давления										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3	1057,58	200,33	190,27	211861	201231	–	41596	273734
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	33,73	10,05 1553,87	44,58 –	10630 52412	47142 –	– –	20277 37737	97361
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1057,77	1553,87 34,2	– 34,2	52412 36174	– 36174	– –	7212 9158	48959
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	32,71	– 810,64	12,03 –	– 26516	12720 –	– –	3627 19092	49257
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	1057,77	810,64 152,14	– 73,08	26516 160925	– 77302	– –	3649 85159	265771

6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,07	79,06 268,49	32,76 258,88	83623 8879	34653 8561	– 3	19687 1823	11558
7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	56,219	9,53 205	67,04	315 11525	2217	– –	856 –	12447
8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	33,07	– 20,26	17,27	– 670	571	– 3	922 225	967
9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	30	2,9 2998,83	6,53 155,07	96 89965	216 4652	– 55968	72 30348	129938
10 1308-0201-0201	Прокладка провода ф2.5мм. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1005	978,17 335,27	43,67 154,14	29345 336944	1310 154912	– 44066	9625 132237	506715
12 1310-0904-0101	Опознавательная лента. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	1,057	137,28 27011,35	45,47 18688,74	137966 28551	45697 19754	– –	37534 8004	39479
14 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,933	8322,61 297115,76	4090,82 82150,05	8797 277209	4324 76646	– 2159	2924 217007	533753
22 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км	0,052	212651,66 523250	22288,32 188442,31	198404 27209	20795 9799	– 40	39537 19942	50923
24 1122-1401-0301	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м	52	334038,46 1330,81	53326,92 7,35	17370 69202	2773 382	– 14048	3772 54333	133418
25 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 160мм. Заделка битумом и прядью (к=0,2 к диаметру труб 800мм к 160мм) НР = 99 % К=0,200;	футляр	1,2	1053,31 30096,67	2,12 3258,33	54772 36116	110 3910	– 21400	9883 10772	50639
26 1122-0601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 160 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км	0,052	9005 2966326,92	62,5 586480,77	10806 154249	75 30497	– 119356	3751 13818	181512

27 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность НР = 98 %	м	985	84538,46 521,81	183884,62 –	4396 513978	9562 –	– 15082	13445 488918	1083128
28 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность НР = 98 %	м	985	506,49 521,81	– –	498896 513978	– –	– 15082	80232 488918	1083128
29 1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	45	506,49 635,02	– 20	498896 28576	– 900	– 1720	80232 15833	47962
	Итого по разделу 1			576,8	–	25956	–	–	3553	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 600 649				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 659 196				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					625 291				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					181 594				
	- перевозка грузов, тенге					288 927				
	Накладные расходы, тенге					11 525				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 674 920				
						340 790				
Раздел 2 Установка контрольной трубки -4шт										
30 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	4	6372,5	2075,5	25490	8302	3937	16020	44831
32 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % К=4,000;	шт.	16	3312,75 1375,38	732,75 900,5	13251 22006	2931 14408	– –	3321 11273	35941
36 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % К=4,000;	шт.	4	474,88 2098	236,81 114,25	7598 8392	3789 457	– 1191	2662 6707	16307
	Итого по разделу 2			1686	25	6744	100	–	1208	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					97 079				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 593				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 167				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 820				
						5 128				

	Накладные расходы, тенге					34 000				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 191				
Раздел 3 Установка ковера для контрольной трубки ф159мм										
38 1131-0701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство НР = 88 %	колонка	4	4822,25	231	19289	924	845	15418	37484
				4380	–	17520	–	–	2777	
41 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=4,000;	м3	0,33708	154,27	74,17	52	25	–	27	85
				80,1	32,63	27	11	–	6	
42 1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР = 93 % К=4,000;	м3	0,17976	5462,84	1674,45	982	301	534	252	1333
				817,76	689,81	147	124	–	99	
43 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=4,000;	м3	0,204	15115		3083		3083	–	3330
				–		–		–	247	
47 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=4,000;	м	0,8	78,75	–	63	–	15	35	106
				60	–	48	–	–	8	
49 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз НР = 69 % К=4,000;	м2	0,1288	93,17	–	12	–	7	3	16
				38,82	–	5	–	–	1	
50 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=8,000;	м2	0,2576	69,88	–	18	–	12	4	24
				23,29	–	6	–	–	2	
	Итого по разделу 3					42 378				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 753				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 250				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					135				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 496				
	Накладные расходы, тенге					15 739				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 140				

Раздел 4 Надземный газопровод среднего давления (сталь) ф57х3,5мм

51 1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км	0,007	958000	438571,43	6706	3070	66	4330	11919
				510000	114857,14	3570	804	–	883	
53 2106-0510-1003	Опоры скользящие Ду50мм Н=1,5, НГ-02-90	т	0,01553	449037		6974		6974	–	7532
				–		–		–	558	
54 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	0,05	2440	–	122	–	–	88	227
				2440	–	122	–	–	17	
55 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,019	23684,21	1631,58	450	31	331	86	579
				4631,58	368,42	88	7	–	43	
58 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт	2	1498	79	2996	158	338	2549	5989
				1250	37,5	2500	75	–	444	
62 1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км	0,002	873000	223000	1746	446	90	1340	3333
				605000	72000	1210	144	–	247	
64 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 159мм. Заделка битумом и прядью (к=0,199 к диаметру труб 800мм к 159мм) НР = 99 % К=0,199;	футляр	0,398	30092,96	3256,28	11977	1296	7097	3573	16794
				9005,03	62,81	3584	25	–	1244	
65 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км	0,002	2249500	208500	4499	417	3463	686	5600
				309500	37000	619	74	–	415	
66 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз НР = 69 %	м2	3,4	93,82	2,35	319	8	169	98	450
				41,76	–	142	–	–	33	
67 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	6,8	73,09	1,62	497	11	320	116	662
				24,41	0,29	166	2	–	49	
68 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность НР = 98 %	м	7	521,71	–	3652	–	107	3474	7696

				506,43	–	3545	–	–	570	
69 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность НР = 98 %	м	7	521,71	–	3652	–	107	3474	7696
				506,43	–	3545	–	–	570	
70 1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	1	635	20	635	20	38	352	1066
				577	–	577	–	–	79	
71 1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	1	20080	18872	20080	18872	10	4530	26579
				1198	3780	1198	3780	–	1969	
	Итого по разделу 4					96 122				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 866				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					24 329				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 911				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 110				
	Накладные расходы, тенге					24 696				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 121				
Раздел 5 Установка ковера 2шт (под ГРПШ)										
72 1131-0701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство НР = 88 % К=2,000;	колонка	2	8860,5	231	17721	462	8499	7709	27464
				4380	–	8760	–	–	2034	
76 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	0,4	77,5	–	31	–	7	17	52
				60	–	24	–	–	4	
78 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз НР = 69 % К=2,000;	м2	0,0644	93,17	–	6	–	3	2	9
				46,58	–	3	–	–	1	
79 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,1288	69,88	–	9	–	6	2	12

					23,29	–	3	–	–	1	
82	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=2,000;	м3	0,16854	148,33	71,2	25	12	–	14	42
					77,13	35,6	13	6	–	3	
83	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3	0,08988	5462,84	1680,02	491	151	267	126	666
					812,19	700,93	73	63	–	49	

		Итого по разделу 5	Тенге				28 245				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге	Тенге				8 876				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге	Тенге				625				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	Тенге				69				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге	Тенге				8 782				
		Накладные расходы, тенге	Тенге				7 870				
		Сметная прибыль (8 %), тенге	Тенге				2 092				
		Итого по смете	Тенге				4 864 473				
		Итого в ценах базовых	Тенге				4 864 473				
		Итого по договору:	Тенге				3 496 779				
		НДС 12 %	Тенге				419 613				
		Итого к оплате	Тенге				**3 916 392**				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. форма.2-В

Заказчик: ТОО "Спарта и Ко"
Подрядчик: ТОО "ИнжЭнерго"

Наименование объекта: Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Корпе Айтекебийского района Актюбинской области
Договор: № 11/1 от 27.05.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

за месяц август 2020г.

Внутриплощадочные сети низкого давления

Локальная ресурсная смета № 2-1-3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Установка шарового крана ф110мм										
1	1122-0901-0103	Кран шаровый ф110. Установка НР = 99 %	шт	2	1954,5	79	3909	158	654	3140	7613
					1548,5	37,5	3097	75	–	564	
3	1107-0201-0201	Опоры под кран шаровый. Установка НР = 118 % К=2,000;	м3	0,112	13205,36	7250	1479	812	44	1062	2744
					5562,5	2473,21	623	277	–	203	
5	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 % К=2,000;	шт.	2	1685,5	184	3371	368	213	2935	6810
					1395	87,5	2790	175	–	504	
7	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=2,000;	м3	2	13199,5	7249	26399	14498	782	18965	48993
					5559,5	2476,5	11119	4953	–	3629	
		Итого по разделу 1					66 160				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 629				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 836				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 480				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 693				
		Накладные расходы, тенге					26 102				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 900				
Раздел 2 Установка шарового крана ф63мм										
9 1122-0901-0103	Кран шаровый. Установка НР = 99 %	шт	1	1955	79	1955	79	328	1569	3806
				1548	37	1548	37	–	282	
11 1107-0201-0201	Опоры под кран шаровый. Установка НР = 118 %	м3	0,056	13160,71	7232,14	737	405	21	531	1369
				5553,57	2482,14	311	139	–	101	
13 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1686	184	1686	184	107	1467	3405
				1395	87	1395	87	–	252	
15 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3	1	13200	7249	13200	7249	392	9482	24497
				5559	2477	5559	2477	–	1815	
	Итого по разделу 2					33 077				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 813				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 917				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 740				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					848				
	Накладные расходы, тенге					13 049				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 450				
Раздел 3 Подземный газопровод низкого давления										
17 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4416,78	200,33	190,28	884796	840403	–	173715	1143192
				10,05	44,58	44393	196878	–	84681	
18 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	141,2	1553,86	–	219405	–	–	157972	407567
				1553,86	–	219405	–	–	30190	
19 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4421,24	34,2	34,2	151200	151200	–	38281	204639
				–	12,03	–	53168	–	15158	
20 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	136,74	810,65	–	110848	–	–	79811	205912

21 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	4421,24	810,65 152,14	– 73,08	110848 672630	– 323104	– –	15253 355944	1110860
22 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	149,44	79,06 268,48	32,76 258,87	349526 40122	144840 38686	– 14	82286 8238	52229
23 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	254,048	9,52 205	67,04	1422 52080	10019	– –	3869 –	56246
24 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	149,44	– 20,25	17,25	– 3026	2578	– 14	4166 1016	4365
25 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3	128	2,9 2998,83	6,54 155,05	434 383850	977 19846	– 238797	323 129490	554407
26 1308-0201-0201	Прокладка провода ф2.5мм. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м	4080	978,18 335,27	43,68 154,14	125207 1367901	5591 628900	– 178899	41067 536846	2057127
28 1310-0904-0101	Опознавательная лента. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км	4,097	137,28 27011,72	45,47 18689,53	560102 110667	185517 76571	– –	152380 31022	153024
30 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км	1,145	8322,19 333655,02	4090,8 103083,84	34096 382035	16760 118031	– 114	11335 293635	729724
33 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,578	230471,62 333655,71	28568,56 103083,04	263890 192853	32711 59582	– 58	54054 148229	368369
36 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км	1,786	230472,32 294251,4	28569,2 81549,83	133213 525533	16513 145648	– 89	27287 415406	1016214
39 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,318	212651,74 277606,92	22287,79 72044,03	379796 88279	39806 22910	– 12	75275 70921	171936

				205525,16	19748,43	65357	6280	–	12736	
65	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,014	558571,43	212071,43	7820	2969	11	5632	14528
				345714,29	60642,86	4840	849	–	1076	
67	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 225мм. Заделка битумом и прядью (к=0,281 к диаметру труб 800мм к 225мм) НР = 99 % К=0,281;	футляр	0,562	30096,09	3258,01	16914	1831	10022	5045	23716
				9005,34	62,28	5061	35	–	1757	
68	1122-1401-0301	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м	14	1330,79	7,36	18631	103	3782	14628	35920
				1053,29	2,14	14746	30	–	2661	
69	1122-0601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 225 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км	0,014	2966357,14	586500	41529	8211	32134	3720	48869
				84571,43	183857,14	1184	2574	–	3620	
70	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км	0,064	434250	145656,25	27792	9322	6	20870	52555
				288500	40890,63	18464	2617	–	3893	
72	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 140мм. Заделка битумом и прядью (к=0,175 к диаметру труб 800мм к 140мм) НР = 99 % К=0,175;	футляр	1,225	30096,33	3257,96	36868	3991	21846	10996	51693
				9004,9	62,04	11031	76	–	3829	
73	1122-1401-0301	Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м	64	1330,81	7,34	85172	470	17290	66873	164209
				1053,31	2,13	67412	136	–	12164	
74	1122-0601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км	0,064	1905484,38	192843,75	121951	12342	104959	7705	140028
				72656,25	48953,13	4650	3133	–	10372	
75	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км	0,17	333652,94	103082,35	56721	17524	17	43596	108342
				230470,59	28564,71	39180	4856	–	8025	
77	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 110мм. Заделка битумом и прядью (к=0,137 к диаметру труб 800мм к 110мм) НР = 99 % К=0,137;	футляр	2,603	30096,04	3258,16	78340	8481	46420	23365	109841
				9004,61	62,24	23439	162	–	8136	

78 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м	170	1330,82	7,35	226239	1249	45927	177630	436179
				1053,31	2,12	179063	361	–	32310	
79 1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 110 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км	0,17	1360558,82	264,71	231295	45	190300	40553	293596
				240882,35	76,47	40950	13	–	21748	
80 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность и герметичность НР = 98 %	м	4075	521,8	–	2126354	–	62395	2022680	4480957
				506,49	–	2063959	–	–	331923	
81 1339-0201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8,2 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	3	794,33	24	2383	72	148	1319	3998
				721	–	2163	–	–	296	
82 1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	11	635,09	20	6986	220	421	3870	11724
				576,82	–	6345	–	–	868	
83 1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	6	1099,33	34	6596	204	336	3694	11113
				1009,33	–	6056	–	–	823	
84 1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	2	474	15	948	30	53	528	1594
				432,5	–	865	–	–	118	
	Итого по разделу 3					14 224 673				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 777 097				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 494 523				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					723 902				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					954 064				
	- перевозка грузов, тенге					52 080				
	Накладные расходы, тенге					4 893 230				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 053 679				
	Раздел 4 Установка контрольной трубки -22шт									
85 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	22	6372,64	2075,77	140198	45667	21652	88111	246574
				3312,68	732,82	72879	16122	–	18265	
87 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % К=22,000;	шт.	88	1375,38	900,51	121033	79245	–	62002	197678
				474,86	236,82	41788	20840	–	14643	
91 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % К=22,000;	шт.	22	2098,18	114,23	46160	2513	6553	36890	89694
				1686,09	24,95	37094	549	–	6644	
	Итого по разделу 4					533 946				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					151 761				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					127 425				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37 511				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					28 205				
	Накладные расходы, тенге					187 003				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					39 552				
	Раздел 5 Установка ковера для контрольной трубки ф159мм									
93 1131-0701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство НР = 88 %	колонка	22	4822,05	230,86	106085	5079	4646	84797	206153
				4380	–	96360	–	–	15271	
96 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=22,000;	м3	1,85394	152,65	73,36	283	136	–	150	468
				79,29	32,9	147	61	–	35	
97 1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР = 93 % К=22,000;	м3	0,98868	5466,89	1677,99	5405	1659	2940	1388	7336
				815,23	693,85	806	686	–	543	

102 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=22,000;	м	4,4	80	0,91	352	4	82	193	589
				60,45	0,45	266	2	–	44	
104 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз НР = 69 % К=22,000;	м2	0,7084	93,17	1,41	66	1	35	21	94
				42,35	–	30	–	–	7	
105 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=44,000;	м2	1,4168	73,4	1,41	104	2	67	24	138
				24,7	–	35	–	–	10	
	Итого по разделу 5					214 778				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					97 644				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 881				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					749				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 770				
	Накладные расходы, тенге					86 573				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					15 910				

Раздел 6 Установка ковера (на жилые дома) 55шт

106 1131-0701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство НР = 88 %	колонка	55	8860,45	230,87	487325	12698	233727	211992	755262
				4380	–	240900	–	–	55945	
111 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	11	80,27	0,91	883	10	208	481	1473
				60,45	0,27	665	3	–	109	
113 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз НР = 69 %	м2	1,771	93,73	2,26	166	4	88	51	234
				41,78	–	74	–	–	17	
114 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,542	73,4	1,69	260	6	167	60	346
				24,56	–	87	–	–	26	

117 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=55,000;	м3 уплотненного грунта	4,63485	151,89	72,93	704	338	–	373	1163
				78,97	32,8	366	152	–	86	
118 1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР = 93 % К=55,000;	м3 основания	2,4717	5465,87	1677,79	13510	4147	7348	3468	18336
				815,23	693,45	2015	1714	–	1358	
	Итого по разделу 6					776 814				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					244 107				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 203				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 869				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					241 538				
	Накладные расходы, тенге					216 425				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					57 541				
Раздел 7 Надземный газопровод низкого давления (сталь) ф57х3,0мм										
120 1124-0101-0104	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км	0,005	1121600	485400	5608	2427	113	3632	9979
				613600	120200	3068	601	–	739	
122 1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 25мм. Прокладка НР = 99 %	км	0,248	958120,97	438548,39	237614	108760	2365	153444	422343
				510036,29	114939,52	126489	28505	–	31285	
125 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	3,465	2447,33	–	8480	–	–	6106	15753
				2447,33	–	8480	–	–	1167	
126 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3,465	23796,83	1708,8	82456	5921	60567	15680	105987
				4608,37	364,5	15968	1263	–	7851	
134 1122-0301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км	0,001	1193000	505000	1193	505	61	774	2124
				627000	155000	627	155	–	157	
136 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 219мм. Заделка битумом и прядью (к=0,274 к диаметру труб 800мм к 219мм) НР = 99 % К=0,274;	футляр	0,274	30091,24	3255,47	8245	892	4886	2459	11560

				9003,65	62,04	2467	17	–	856		
137	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км	0,001	3044000	324000	3044	324	2384	372	3689
				336000	40000	336	40	–	273		
138	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км	0,055	742254,55	247327,27	40824	13603	717	31804	78438
				481890,91	102200	26504	5621	–	5810		
140	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 108мм. Заделка битумом и прядью (к=0,135 к диаметру труб 800мм к 108мм) НР = 99 % К=0,135;	футляр	7,425	30096,16	3258,05	223464	24191	132413	66650	313323
				9004,71	62,36	66860	463	–	23209		
141	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км	0,055	1478018,18	38709,09	81291	2129	65531	13537	102414
				247836,36	781,82	13631	43	–	7586		
142	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз НР = 69 %	м2	67,82	93,64	2,31	6351	157	3359	1967	8983
				41,8	0,24	2835	16	–	665		
143	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	135,64	73,18	1,64	9926	222	6390	2310	13215
				24,43	0,25	3314	34	–	979		
144	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность и герметичность НР = 98 %	м	253	521,8	–	132016	–	3873	125580	278204
				506,49	–	128143	–	–	20608		
145	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	1	1100	34	1100	34	57	615	1852
				1009	–	1009	–	–	137		

146	1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	2	474	15	948	30	53	528	1594
					432,5	–	865	–	–	118	
147	1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	1	20080	18872	20080	18872	10	4530	26579
					1198	3780	1198	3780	–	1969	

		Итого по разделу 7	Тенге				1 396 037				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге	Тенге				401 794				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге	Тенге				178 067				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	Тенге				40 538				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге	Тенге				282 779				
		Накладные расходы, тенге	Тенге				429 988				
		Сметная прибыль (8 %), тенге	Тенге				103 409				
		Итого по смете	Тенге				17 245 485				
		Итого в ценах базовых	Тенге				17 245 485				
		Итого по договору:	Тенге				12 396 751				
		НДС 12 %	Тенге				1 487 610				
		Итого к оплате	Тенге				**13 884 361**				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____