подрядчик

Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года №656

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО «СК Энерго-OIL»

Наименование строительства: "Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ поселка Торетам и аульного округа Акай Кармакшинского района Кызылординской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь месяц 2020 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№23	04.05.2020г.	областной бюджет	038-005-431	ТОО "СК Энерго-OIL"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	331042097,10								35468796,12	
Всего за отчетный период	45124857,10	40290050,98							4834806,12	**45124857,10**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

БИН 070140002001

_____ Жанабаев Е.М.

Координатор:

Руководитель отдела развития электроэнергетики (БИН 070140002001)

_____ Бадаев Т.Е.

Технадзор

ТОО «Аймереке» _____ Байкенже А.

БИН 930540000893

Аттестат №KZ18VJE00047791, KZ54VJE00046949

Авторский надзор

ТОО «Пауэр-Центр» _____ Таишманов А.

БИН 070940014877

Подрядчик

Директор ТОО "СК Энерго-OIL" _____ Кайыров С.Н.

БИН 150740012385

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Форма 2КС

Подрядчик: ТОО «СК Энерго-OIL»

Наименование строительства и его адрес: "Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ поселка Торетам и аульного округа Акай Кармакшинского района Кызылординской области"

АКТ №3

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ пос.Торетам. ВЛ-0,4 кВ					
		Одноцепные опоры ВЛ-0,38 кВ					
5	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21 Кзтр=0,84**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-(П1-762 шт, ПК1-1шт, со стойками СВ 95-2). Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84**	**опора**	**63,0000**		**5489,60**	**345844,72**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	2,57	161,935	752,84	121911,30
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	54,81	1049,28	57510,97
		Итого оплата труда:				**2847,97**	**179422,26**
1. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	42,84	3883,83	166383,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	42,84	1111,02	47596,10
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	11,97	1767,51	21157,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	11,97	828,31	9914,87
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**187540,37**
1. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00189	282240,61	533,43
1. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	6,3	1336,01	8416,86
1. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,26	84,66	106,67
1. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	378	42,84	16193,52

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	25,2	367,40	9258,48
1.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	6,3	299,06	1884,08
		Итого материалов:				**577,67**	**36393,05**
		НР первого уровня	%	61,7		1757,20	110703,54
		НР второго уровня	%	4,1		297,12	18718,48
		Накладные расходы	%	--		2054,32	129422,01
		Сметная прибыль	%	8		603,51	38021,34
		Сметная стоимость:				**8147,43**	**513288,07**
6	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21 Кзтр=0,84**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-(ПП1 со стойками СВ 105-3,5). Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84**	**опора**	**6,0000**		**5489,60**	**32937,59**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	2,57	15,422	752,84	11610,60
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	5,22	1049,28	5477,23
		Итого оплата труда:				**2847,97**	**17087,83**
2. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	4,08	3883,83	15846,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	4,08	1111,02	4532,96
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,14	1767,51	2014,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,14	828,31	944,27
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**17860,99**
2. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00018	282240,61	50,80
2. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,6	1336,01	801,61
2. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,12	84,66	10,16
2. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	36	42,84	1542,24
2. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2,4	367,40	881,76
2.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,6	299,06	179,44
		Итого материалов:				**577,67**	**3466,00**
		НР первого уровня	%	61,7		1757,20	10543,19
		НР второго уровня	%	4,1		297,12	1782,71
		Накладные расходы	%	--		2054,32	12325,91
		Сметная прибыль	%	8		603,51	3621,08
		Сметная стоимость:				**8147,43**	**48884,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.22 Кзтр=0,92**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-(К3-151шт, УА3-44шт, УП3-42шт, ОА3-23шт со стойками СВ 95-2). Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,92**	**опора**	**109,0000**		**11640,62**	**1268828,00**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	5,502	599,674	752,84	451458,88
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	218	1054,48	229876,20
		Итого оплата труда:				**6250,78**	**681335,08**
3. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	174,4	3883,83	677339,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	174,4	1111,02	193761,89
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	43,6	1767,51	77063,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	43,6	828,31	36114,32
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**754403,39**
3. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00327	282240,61	922,93
3. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	10,9	1336,01	14562,51
3. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	2,18	84,66	184,56
3. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	654	42,84	28017,36
3. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	43,6	367,40	16018,64
3.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	10,9	299,06	3259,75
		Итого материалов:				**577,67**	**62965,75**
		НР первого уровня	%	61,7		3856,73	420383,74
		НР второго уровня	%	4,1		635,39	69257,68
		Накладные расходы	%	--		4492,12	489641,43
		Сметная прибыль	%	8		1290,62	140677,56
		Сметная стоимость:				**17423,37**	**1899147,00**
8	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.22 Кзтр=0,92**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-(ПУА1-4шт, ПОА3-9шт со стойками СВ 105-3,5). Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,92**	**опора**	**5,0000**		**11640,62**	**58203,12**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	5,502	27,508	752,84	20709,12
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	10	1054,48	10544,78
		Итого оплата труда:				**6250,78**	**31253,90**
4. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	8	3883,83	31070,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	8	1111,02	8888,16
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	2	1767,51	3535,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2	828,31	1656,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**34605,66**
4. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00015	282240,61	42,34
4. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,5	1336,01	668,00
4. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,1	84,66	8,47
4. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	30	42,84	1285,20
4. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2	367,40	734,80
4.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,5	299,06	149,53
		Итого материалов:				**577,67**	**2888,34**
		НР первого уровня	%	61,7		3856,73	19283,66
		НР второго уровня	%	4,1		635,39	3176,96
		Накладные расходы	%	--		4492,12	22460,62
		Сметная прибыль	%	8		1290,62	6453,10
		Сметная стоимость:				**17423,37**	**87116,83**
		Двухцепные опоры ВЛЗ-10кВ					
9	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21 Кзтр=0,84**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-П2. Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84**	**опора**	**8,0000**		**5489,60**	**43916,79**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	2,57	20,563	752,84	15480,80
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	6,96	1049,28	7302,98
		Итого оплата труда:				**2847,97**	**22783,78**
5. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	5,44	3883,83	21128,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	5,44	1111,02	6043,95
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,52	1767,51	2686,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,52	828,31	1259,03
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**23814,65**
5. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00024	282240,61	67,74
5. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,8	1336,01	1068,81
5. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,16	84,66	13,55
5. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	48	42,84	2056,32
5. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,2	367,40	1175,68
5.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,8	299,06	239,25
		Итого материалов:				**577,67**	**4621,34**
		НР первого уровня	%	61,7		1757,20	14057,59
		НР второго уровня	%	4,1		297,12	2376,95
		Накладные расходы	%	--		2054,32	16434,54
		Сметная прибыль	%	8		603,51	4828,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8147,43**	**65179,44**
10	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.22 Кзтр=0,92**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-(К2-15шт, ОА2-6шт, ПОА4-17шт, УП2-2шт). Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,92**	**опора**	**28,0000**		**11640,62**	**325937,47**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	5,502	154,045	752,84	115971,09
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	56	1054,48	59050,77
		Итого оплата труда:				**6250,78**	**175021,86**
6. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	44,8	3883,83	173995,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	44,8	1111,02	49773,70
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	11,2	1767,51	19796,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	11,2	828,31	9277,07
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**193791,70**
6. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00084	282240,61	237,08
6. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	2,8	1336,01	3740,83
6. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,56	84,66	47,41
6. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	168	42,84	7197,12
6. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	11,2	367,40	4114,88
6.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	2,8	299,06	837,37
		Итого материалов:				**577,67**	**16174,69**
		НР первого уровня	%	61,7		3856,73	107988,48
		НР второго уровня	%	4,1		635,39	17790,96
		Накладные расходы	%	--		4492,12	125779,45
		Сметная прибыль	%	8		1290,62	36137,35
		Сметная стоимость:				**17423,37**	**487854,27**
11	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.23 Кзтр=0,94**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами-УА2. Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,94**	**опора**	**4,0000**		**18122,83**	**72491,33**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	8,46	33,84	752,84	25476,11
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	12,84	1057,30	13575,68
		Итого оплата труда:				**9762,95**	**39051,79**
7. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	10,4	3883,83	40391,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	10,4	1111,02	11554,61
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	2,44	1767,51	4312,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	2,44	828,31	2021,08
		Итого эксплуатация машин:				**11176,14**	**44704,56**
7. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00012	282240,61	33,87
7. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,4	1336,01	534,40
7. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,08	84,66	6,77
7. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	24	42,84	1028,16
7. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	367,40	587,84
7.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,4	299,06	119,62
		Итого материалов:				**577,67**	**2310,67**
		НР первого уровня	%	61,7		6023,74	24094,95
		НР второго уровня	%	4,1		990,01	3960,04
		Накладные расходы	%	--		7013,75	28054,99
		Сметная прибыль	%	8		2010,93	8043,71
		Сметная стоимость:				**27147,51**	**108590,03**
		Железобетонные конструкции					
12	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**296,0000**		**21794,81**	**6451263,76**
		НР второго уровня	%	4,1		893,59	264501,81
		Накладные расходы	%	--		893,59	264501,81
		Сметная прибыль	%	8		1815,07	537261,25
		Сметная стоимость:				**24503,47**	**7253026,82**
15	**ТЕХ.Ч.РАЗД.21-02, табл.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**м3**	**227,4000**		**270,00**	**61398,00**
		НР второго уровня	%	4,1		11,07	2517,32
		Накладные расходы	%	--		11,07	2517,32
		Сметная прибыль	%	8		22,49	5113,23
		Сметная стоимость:				**303,56**	**69028,54**
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
39	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**632,0000**		**725,29**	**458384,75**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	133,984	819,03	109736,92
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,264	828,31	1046,98
		Итого оплата труда:				**175,29**	**110783,90**
10. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	12,324	477,18	5880,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,264	1767,51	2234,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,264	828,31	1046,98
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**8114,90**
10. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1516,8	212,16	321804,29
10. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,10112	108490,23	10970,53
10. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,15168	51147,90	7758,11
		Итого материалов:				**538,82**	**340532,93**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	56278,22
		НР второго уровня	%	4,1		33,39	21101,18
		Накладные расходы	%	--		122,44	77379,40
		Сметная прибыль	%	8		67,82	42861,13
		Сметная стоимость:				**915,55**	**578625,28**
		Подвеска проводов					
40	**11-330204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**21,3400**		**48560,23**	**1036275,22**
		Итого оплата труда:				**33679,32**	**718716,70**
		Итого эксплуатация машин:				**16436,92**	**350763,77**
		Итого материалов:				**4532,07**	**96714,34**
		НР первого уровня	%	61,7		20780,14	443448,20
		НР второго уровня	%	4,1		2842,96	60668,66
		Накладные расходы	%	--		23623,10	504116,86
		Сметная прибыль	%	8		5774,67	123231,37
		Сметная стоимость:				**77957,99**	**1663623,45**
41	**23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**22,2929**		**995351,48**	**22189266,03**
		НР второго уровня	%	4,1		40809,41	909759,91
		Накладные расходы	%	--		40809,41	909759,91
		Сметная прибыль	%	8		82892,87	1847922,08
		Сметная стоимость:				**1119053,76**	**24946948,01**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**32344746,79**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1461151,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1615599,98
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				514305,20
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				29267994,90
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1206781,59
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				33551528,38
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1375612,66
	ИТОГО:		Тенге				34927141,04
	Сметная прибыль		Тенге				2794171,28
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**				**37721312**
	Временные здания и сооружения - 1,92%		Тенге				724249
	Итого		Тенге				38445562
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,71%		Тенге				657419
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия		Тенге				1125019
	и радиационного риска						
	Итого по акту в ценах 2017 г.		Тенге				40228000
	Итого по акту в текущих ценах ценах на 2019 г.		Тенге				44766724
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,112825		Тенге				44766724
	Итого с понижаюм коэффициентом, К=0,899999996		Тенге				40290050,98
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге				4834806,12
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%		Тенге				45124857,10
	ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**				**45124857,10**

Координатор:
Руководитель отдела развития электроэнергетики
(БИН 070140002001)
_____ Бадаев Т.Е.

Технадзор
ТОО «Аймереке» _____ Байкенже А.
(БИН 930540000893)
Аттестат №KZ18VJE00047791, KZ54VJE00046949

Подрядчик
Директор ТОО "СК Энерго-ОIL" _____ Кайыров С.Н.
(БИН 150740012385)

Авторский надзор
ТОО «Пауэр-Центр» _____ Таишманов А.
(БИН 070940014877)