подрядчик

Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года №656

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО «СК Энерго-OIL»

Наименование строительства: "Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ поселка Торетам и аульного округа Акай Кармакшинского района Кызылординской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь месяц 2020 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№23	04.05.2020г.	областной бюджет	038-005-431	ТОО "СК Энерго-OIL"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	543726057,10								58256363,12	
Всего за отчетный период	212683960	189896393							22787567	**212683960**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001
_____ Жанабаев Е.М.

Координатор:
Руководитель отдела развития электроэнергетики (БИН 070140002001)
_____ Бадаев Т.Е.

Главный специалист отдела развития электроэнергетики (БИН 070140002001)
_____ Байекешова А.К.

Технадзор
ТОО «Аймереке» _____ Байкенже А.
БИН 930540000893
Аттестат №KZ18VJE00047791, KZ54VJE00046949

Авторский надзор
ТОО «Пауэр-Центр» _____ Таишманов А.
БИН 070940014877

Подрядчик
Директор ТОО "СК Энерго-OIL" _____ Кайыров С.Н.
БИН 150740012385

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Форма 2КС

Подрядчик: ТОО «СК Энерго-OIL»

Наименование строительства и его адрес: "Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ поселка Торетам и аульного округа Акай Кармакшинского района

АКТ №4

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ а.о. Акай. ВЛ-10 кВ					
31	**51-080102-0412 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1,0000**		**862939,00**	**862939,00**
		НР второго уровня	%	4,1		35380,50	35380,50
		Накладные расходы	%	--		35380,50	35380,50
		Сметная прибыль	%	8		71865,56	71865,56
		Сметная стоимость:				**970185,06**	**970185,06**
32	**51-080102-0415 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**8,0000**		**894430,00**	**7155440,00**
		НР второго уровня	%	4,1		36671,63	293373,04
		Накладные расходы	%	--		36671,63	293373,04
		Сметная прибыль	%	8		74488,13	595905,04
		Сметная стоимость:				**1005589,76**	**8044718,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**51-080102-0414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1,0000**		**854181,00**	**854181,00**
		НР второго уровня	%	4,1		35021,42	35021,42
		Накладные расходы	%	--		35021,42	35021,42
		Сметная прибыль	%	8		71136,19	71136,19
		Сметная стоимость:				**960338,61**	**960338,61**
37	**51-080101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**682510,00**	**682510,00**
		НР второго уровня	%	4,1		27982,91	27982,91
		Накладные расходы	%	--		27982,91	27982,91
		Сметная прибыль	%	8		56839,43	56839,43
		Сметная стоимость:				**767332,34**	**767332,34**
38	**51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**9,0000**		**844924,00**	**7604316,00**
		НР второго уровня	%	4,1		34641,88	311776,96
		Накладные расходы	%	--		34641,88	311776,96
		Сметная прибыль	%	8		70365,27	633287,44
		Сметная стоимость:				**949931,15**	**8549380,39**
39	**51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**2,0000**		**1142759,00**	**2285518,00**
		НР второго уровня	%	4,1		46853,12	93706,24
		Накладные расходы	%	--		46853,12	93706,24
		Сметная прибыль	%	8		95168,97	190337,94
		Сметная стоимость:				**1284781,09**	**2569562,18**
		Подвеска проводов					

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**16,1000**		**239642,19**	**3858239,26**
		НР второго уровня	%	4,1		9825,33	158187,81
		Накладные расходы	%	--		9825,33	158187,81
		Сметная прибыль	%	8		19957,40	321314,17
		Сметная стоимость:				**269424,92**	**4337741,23**
44	**23-061201-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**20,2000**		**296777,91**	**5994913,78**
		НР второго уровня	%	4,1		12167,89	245791,47
		Накладные расходы	%	--		12167,89	245791,47
		Сметная прибыль	%	8		24715,66	499256,42
		Сметная стоимость:				**333661,47**	**6739961,67**
		Одноцепные опоры ВЛЗ-10кВ					
45	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-/П10-1(н)-3шт, Пр10-1(н)-2шт со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**5,0000**		**5858,19**	**29290,95**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	15,3	752,84	11518,45
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	4,35	1049,28	4564,36
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**16082,81**
9. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	3,4	3883,83	13205,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	3,4	1111,02	3777,47
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,95	1767,51	1679,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,95	828,31	786,89
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**14884,16**
9. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00015	282240,61	42,34
9. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,5	1336,01	668,00
9. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,1	84,66	8,47
9. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	30	42,84	1285,20
9. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2	367,40	734,80
9.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,5	299,06	149,53
		Итого материалов:				**577,67**	**2888,34**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	9923,10
		НР второго уровня	%	4,1		321,56	1607,78
		Накладные расходы	%	--		2306,17	11530,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		653,15	3265,75
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**44087,56**
46	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-/П10-3(н) со стойками СВ 110-5/. Установка**	**опора**	**2,0000**		**5858,19**	**11716,38**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	6,12	752,84	4607,38
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	1,74	1049,28	1825,74
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**6433,13**
10. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	1,36	3883,83	5282,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36	1111,02	1510,99
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,38	1767,51	671,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,38	828,31	314,76
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**5953,66**
10. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	282240,61	16,93
10. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267,20
10. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3,39
10. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514,08
10. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,40	293,92
10.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	299,06	59,81
		Итого материалов:				**577,67**	**1155,33**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	3969,24
		НР второго уровня	%	4,1		321,56	643,11
		Накладные расходы	%	--		2306,17	4612,35
		Сметная прибыль	%	8		653,15	1306,30
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**17635,03**
47	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-/П10-5(н) со стойками СВ 164/. Установка**	**опора**	**2,0000**		**5858,19**	**11716,38**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	6,12	752,84	4607,38
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	1,74	1049,28	1825,74
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**6433,13**
11. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	1,36	3883,83	5282,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36	1111,02	1510,99
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,38	1767,51	671,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,38	828,31	314,76
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**5953,66**
11. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	282240,61	16,93
11. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267,20
11. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3,39
11. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514,08

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,40	293,92
11.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	299,06	59,81
		Итого материалов:				**577,67**	**1155,33**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	3969,24
		НР второго уровня	%	4,1		321,56	643,11
		Накладные расходы	%	--		2306,17	4612,35
		Сметная прибыль	%	8		653,15	1306,30
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**17635,03**
48	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами-/УА10-1(н) со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**1,0000**		**18529,37**	**18529,37**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	9	9	752,84	6775,56
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	3,21	1057,30	3393,92
		Итого оплата труда:				**10169,48**	**10169,48**
12. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	2,6	3883,83	10097,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	2,6	1111,02	2888,65
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	0,61	1767,51	1078,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,61	828,31	505,27
		Итого эксплуатация машин:				**11176,14**	**11176,14**
12. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	282240,61	8,47
12. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	133,60
12. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	1,69
12. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257,04
12. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,40	146,96
12.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,06	29,91
		Итого материалов:				**577,67**	**577,67**
		НР первого уровня	%	61,7		6274,57	6274,57
		НР второго уровня	%	4,1		1016,96	1016,96
		Накладные расходы	%	--		7291,53	7291,53
		Сметная прибыль	%	8		2065,67	2065,67
		Сметная стоимость:				**27886,57**	**27886,57**
49	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами-/УА10-3(н) со стойками СВ 110-5/. Установка**	**опора**	**2,0000**		**18529,37**	**37058,73**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	9	18	752,84	13551,12
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	6,42	1057,30	6787,84
		Итого оплата труда:				**10169,48**	**20338,96**
13. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	5,2	3883,83	20195,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	5,2	1111,02	5777,30
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	1,22	1767,51	2156,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	1,22	828,31	1010,54
		Итого эксплуатация машин:				**11176,14**	**22352,28**
13. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	282240,61	16,93
13. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267,20
13. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3,39
13. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514,08
13. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,40	293,92
13.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	299,06	59,81
		Итого материалов:				**577,67**	**1155,33**
		НР первого уровня	%	61,7		6274,57	12549,14
		НР второго уровня	%	4,1		1016,96	2033,92
		Накладные расходы	%	--		7291,53	14583,06
		Сметная прибыль	%	8		2065,67	4131,34
		Сметная стоимость:				**27886,57**	**55773,14**
50	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-/ОА10-1(н)-1шт, Крм10-1(н)-8шт, Кр10-1(н)-11шт, Ар10-1(н)-2шт со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**17,0000**		**12000,78**	**204013,30**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	5,98	101,66	752,84	76533,71
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	34	1054,48	35852,25
		Итого оплата труда:				**6610,94**	**112385,97**
14. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	27,2	3883,83	105640,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	27,2	1111,02	30219,74
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	6,8	1767,51	12019,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	6,8	828,31	5632,51
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**117659,24**
14. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00051	282240,61	143,94
14. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,7	1336,01	2271,22
14. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,34	84,66	28,78
14. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	102	42,84	4369,68
14. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	6,8	367,40	2498,32
14.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,7	299,06	508,40
		Итого материалов:				**577,67**	**9820,35**
		НР первого уровня	%	61,7		4078,95	69342,14
		НР второго уровня	%	4,1		659,27	11207,57
		Накладные расходы	%	--		4738,22	80549,71
		Сметная прибыль	%	8		1339,12	22765,04
		Сметная стоимость:				**18078,12**	**307328,06**
		Двухцепные опоры ВЛЗ-10кВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-/П10-4(н) со стойками СВ 110-5/. Установка**	**опора**	**28,0000**		**5858,19**	**164029,30**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	85,68	752,84	64503,33
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	24,36	1049,28	25560,43
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**90063,76**
15. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	19,04	3883,83	73948,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	19,04	1111,02	21153,82
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	5,32	1767,51	9403,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	5,32	828,31	4406,61
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**83351,28**
15. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00084	282240,61	237,08
15. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	2,8	1336,01	3740,83
15. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,56	84,66	47,41
15. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	168	42,84	7197,12
15. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	11,2	367,40	4114,88
15.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	2,8	299,06	837,37
		Итого материалов:				**577,67**	**16174,69**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	55569,34
		НР второго уровня	%	4,1		321,56	9003,54
		Накладные расходы	%	--		2306,17	64572,88
		Сметная прибыль	%	8		653,15	18288,17
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**246890,35**
53	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-/П10-6(н) со стойками СВ 164/. Установка**	**опора**	**9,0000**		**5858,19**	**52723,70**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	27,54	752,84	20733,21
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	7,83	1049,28	8215,85
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**28949,07**
16. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	6,12	3883,83	23769,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	6,12	1111,02	6799,44
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,71	1767,51	3022,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,71	828,31	1416,41
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**26791,48**
16. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00027	282240,61	76,20
16. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,9	1336,01	1202,41
16. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,18	84,66	15,24
16. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	54	42,84	2313,36
16. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,6	367,40	1322,64
16.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,9	299,06	269,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**577,67**	**5199,01**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	17861,57
		НР второго уровня	%	4,1		321,56	2894,00
		Накладные расходы	%	--		2306,17	20755,57
		Сметная прибыль	%	8		653,15	5878,34
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**79357,61**
54	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-/УП10-4(н)-6шт, К10-4(н)-2шт со стойками СВ 110-5/. Установка**	**опора**	**8,0000**		**12000,78**	**96006,26**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	5,98	47,84	752,84	36015,87
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	16	1054,48	16871,65
		Итого оплата труда:				**6610,94**	**52887,51**
17. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	12,8	3883,83	49713,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	12,8	1111,02	14221,06
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	3,2	1767,51	5656,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,2	828,31	2650,59
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**55369,06**
17. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00024	282240,61	67,74
17. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,8	1336,01	1068,81
17. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,16	84,66	13,55
17. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	48	42,84	2056,32
17. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,2	367,40	1175,68
17.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,8	299,06	239,25
		Итого материалов:				**577,67**	**4621,34**
		НР первого уровня	%	61,7		4078,95	32631,60
		НР второго уровня	%	4,1		659,27	5274,15
		Накладные расходы	%	--		4738,22	37905,75
		Сметная прибыль	%	8		1339,12	10712,96
		Сметная стоимость:				**18078,12**	**144624,97**
55	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами-/УА10-4(н) со стойками СВ 110-5/.**	**опора**	**8,0000**		**18529,37**	**148234,93**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	9	72	752,84	54204,48
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	25,68	1057,30	27151,37
		Итого оплата труда:				**10169,48**	**81355,85**
18. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	20,8	3883,83	80783,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	20,8	1111,02	23109,22
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	4,88	1767,51	8625,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	4,88	828,31	4042,15
		Итого эксплуатация машин:				**11176,14**	**89409,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00024	282240,61	67,74
18. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,8	1336,01	1068,81
18. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,16	84,66	13,55
18. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	48	42,84	2056,32
18. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,2	367,40	1175,68
18.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,8	299,06	239,25
		Итого материалов:				**577,67**	**4621,34**
		НР первого уровня	%	61,7		6274,57	50196,56
		НР второго уровня	%	4,1		1016,96	8135,69
		Накладные расходы	%	--		7291,53	58332,25
		Сметная прибыль	%	8		2065,67	16525,37
		Сметная стоимость:				**27886,57**	**223092,56**
		Ж/б опоры ВЛЗ-10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ					
58	**11-330202-0105 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом-/О10/0,4-1(н)-15шт со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**13,0000**		**13883,62**	**180487,00**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	7,75	100,75	752,84	75848,63
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,13	27,69	1044,66	28926,53
		Итого оплата труда:				**8059,63**	**104775,16**
19. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,63	21,19	3883,83	82298,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,63	21,19	1111,02	23542,51
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	6,5	1767,51	11488,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	6,5	828,31	5384,01
		Итого эксплуатация машин:				**7214,40**	**93787,17**
19. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00039	282240,61	110,07
19. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,3	1336,01	1736,81
19. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,26	84,66	22,01
19. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	156	42,84	6683,04
19. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	5,2	367,40	1910,48
19.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,3	299,06	388,78
		Итого материалов:				**834,71**	**10851,20**
		НР первого уровня	%	61,7		4972,79	64646,27
		НР второго уровня	%	4,1		773,11	10050,46
		Накладные расходы	%	--		5745,90	74696,74
		Сметная прибыль	%	8		1570,36	20414,70
		Сметная стоимость:				**21199,88**	**275598,44**
59	**11-330202-0106 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами-/УА10/0,4-1(н)-10шт со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**4,0000**		**21567,94**	**86271,74**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	11,7	46,8	752,84	35232,91

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,49	13,96	1048,65	14639,09
		Итого оплата труда:				**12468,00**	**49872,00**
20. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,72	10,88	3883,83	42256,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,72	10,88	1111,02	12087,90
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,77	3,08	1767,51	5443,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,77	3,08	828,31	2551,19
		Итого эксплуатация машин:				**11925,00**	**47700,00**
20. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00012	282240,61	33,87
20. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,4	1336,01	534,40
20. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,08	84,66	6,77
20. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	48	42,84	2056,32
20. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	367,40	587,84
20.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,4	299,06	119,62
		Итого материалов:				**834,71**	**3338,83**
		НР первого уровня	%	61,7		7692,76	30771,03
		НР второго уровня	%	4,1		1199,69	4798,75
		Накладные расходы	%	--		8892,45	35569,78
		Сметная прибыль	%	8		2436,83	9747,32
		Сметная стоимость:				**32897,21**	**131588,85**
		Железобетонные конструкции					
61	**21-040405-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**117,0000**		**31173,18**	**3647262,06**
		НР второго уровня	%	4,1		1278,10	149537,74
		Накладные расходы	%	--		1278,10	149537,74
		Сметная прибыль	%	8		2596,10	303743,98
		Сметная стоимость:				**35047,38**	**4100543,79**
62	**21-040405-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**56,0000**		**33970,22**	**1902332,32**
		НР второго уровня	%	4,1		1392,78	77995,63
		Накладные расходы	%	--		1392,78	77995,63
		Сметная прибыль	%	8		2829,04	158426,24
		Сметная стоимость:				**38192,04**	**2138754,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**21-040405-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**11,0000**		**111576,40**	**1227340,40**
		НР второго уровня	%	4,1		4574,63	50320,96
		Накладные расходы	%	--		4574,63	50320,96
		Сметная прибыль	%	8		9292,08	102212,91
		Сметная стоимость:				**125443,11**	**1379874,26**
64	**ТЕХ.Ч.РАЗД.21-02, табл.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**м3**	**143,7000**		**270,00**	**38799,00**
		НР второго уровня	%	4,1		11,07	1590,76
		Накладные расходы	%	--		11,07	1590,76
		Сметная прибыль	%	8		22,49	3231,18
		Сметная стоимость:				**303,56**	**43620,94**
95	**23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0755**		**995351,48**	**75149,04**
		НР второго уровня	%	4,1		40809,41	3081,11
		Накладные расходы	%	--		40809,41	3081,11
		Сметная прибыль	%	8		82892,87	6258,41
		Сметная стоимость:				**1119053,76**	**84488,56**
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
112	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**681,0000**		**725,29**	**493924,07**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	144,372	819,03	118245,00
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,362	828,31	1128,16
		Итого оплата труда:				**175,29**	**119373,16**
26. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	13,28	477,18	6336,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,362	1767,51	2407,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,362	828,31	1128,16
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**8744,06**
26. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1634,4	212,16	346754,30
26. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,10896	108490,23	11821,10
26. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,16344	51147,90	8359,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**538,82**	**366935,01**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	60641,56
		НР второго уровня	%	4,1		33,39	22737,19
		Накладные расходы	%	--		122,44	83378,76
		Сметная прибыль	%	8		67,82	46184,23
		Сметная стоимость:				**915,55**	**623487,05**
139	**23-060612-1410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1800**		**5097482,64**	**917546,88**
		НР второго уровня	%	4,1		208996,79	37619,42
		Накладные расходы	%	--		208996,79	37619,42
		Сметная прибыль	%	8		424518,35	76413,30
		Сметная стоимость:				**5730997,78**	**1031579,60**
140	**23-060612-1407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2000**		**4504903,74**	**900980,75**
		НР второго уровня	%	4,1		184701,05	36940,21
		Накладные расходы	%	--		184701,05	36940,21
		Сметная прибыль	%	8		375168,38	75033,68
		Сметная стоимость:				**5064773,18**	**1012954,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**39541469,59**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**19444904,00**
Накладные расходы -			Тенге				**797241,06**
Сметная прибыль -			Тенге				**1619371,61**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**21861516,67**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20096565,59**
Материалы -			Тенге				**428493,77**
Всего заработная плата -			Тенге				**699119,99**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**18523764,48**
Местные материалы -			Тенге				**38799,00**
Накладные расходы -			Тенге				**1259456,71**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**418345,36**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**841111,35**
Сметная прибыль -			Тенге				**1708481,78**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23064504,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**849,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**699119,99**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**44926020,75**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**849,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**699119,99**
		РАЗДЕЛ 2.Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ а.о. Акай. ВЛ-0,4 кВ					
		Одноцепные опоры ВЛ-0,38 кВ					
6	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21 Кзтр=0,84**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-(ПП1 со стойками СВ 105-3,5). Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84**	**опора**	**11,0000**		**5489,60**	**60385,59**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	2,57	28,274	752,84	21286,10
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	9,57	1049,28	10041,60
		Итого оплата труда:				**2847,97**	**31327,70**
29. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	7,48	3883,83	29051,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	7,48	1111,02	8310,43
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	2,09	1767,51	3694,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	2,09	828,31	1731,17
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**32745,14**
29. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00033	282240,61	93,14
29. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,1	1336,01	1469,61
29. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,22	84,66	18,63
29. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	66	42,84	2827,44
29. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	4,4	367,40	1616,56
29.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,1	299,06	328,97
		Итого материалов:				**577,67**	**6354,34**
		НР первого уровня	%	61,7		1757,20	19329,19
		НР второго уровня	%	4,1		297,12	3268,31
		Накладные расходы	%	--		2054,32	22597,49
		Сметная прибыль	%	8		603,51	6638,65
		Сметная стоимость:				**8147,43**	**89621,73**
7	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.22 Кзтр=0,92**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-(КЗ-155шт, УАЗ-22шт, УПЗ-9шт, ОАЗ-13шт со стойками СВ 95-2). Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,92**	**опора**	**153,0000**		**11640,62**	**1781015,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	5,502	841,745	752,84	633699,16
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	306	1054,48	322670,27
		Итого оплата труда:				**6250,78**	**956369,42**
30. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	244,8	3883,83	950761,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	244,8	1111,02	271977,70
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	61,2	1767,51	108171,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	61,2	828,31	50692,57
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**1058933,20**
30. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00459	282240,61	1295,48
30. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	15,3	1336,01	20440,95
30. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	3,06	84,66	259,06
30. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	918	42,84	39327,12
30. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	61,2	367,40	22484,88
30.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	15,3	299,06	4575,62
		Итого материалов:				**577,67**	**88383,11**
		НР первого уровня	%	61,7		3856,73	590079,93
		НР второго уровня	%	4,1		635,39	97214,91
		Накладные расходы	%	--		4492,12	687294,85
		Сметная прибыль	%	8		1290,62	197464,82
		Сметная стоимость:				**17423,37**	**2665775,14**
8	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.22 Кзтр=0,92**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-(ПУА1-3шт, ПОА1-27шт со стойками СВ 105-3,5). Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,92**	**опора**	**26,0000**		**11640,62**	**302656,22**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	5,502	143,042	752,84	107687,44
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	52	1054,48	54832,86
		Итого оплата труда:				**6250,78**	**162520,29**
31. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	41,6	3883,83	161567,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	41,6	1111,02	46218,43
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	10,4	1767,51	18382,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	10,4	828,31	8614,42
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**179949,43**
31. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00078	282240,61	220,15
31. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	2,6	1336,01	3473,63
31. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,52	84,66	44,02
31. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	156	42,84	6683,04
31. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	10,4	367,40	3820,96
31.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	2,6	299,06	777,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**577,67**	**15019,35**
		НР первого уровня	%	61,7		3856,73	100275,02
		НР второго уровня	%	4,1		635,39	16520,18
		Накладные расходы	%	--		4492,12	116795,20
		Сметная прибыль	%	8		1290,62	33556,11
		Сметная стоимость:				**17423,37**	**453007,54**
		Двухцепные опоры ВЛЗ-10кВ					
9	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21 Кзтр=0,84**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-П2. Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84**	**опора**	**14,0000**		**5489,60**	**76854,38**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	2,57	35,986	752,84	27091,40
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	12,18	1049,28	12780,22
		Итого оплата труда:				**2847,97**	**39871,61**
32. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	9,52	3883,83	36974,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	9,52	1111,02	10576,91
32. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	2,66	1767,51	4701,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	2,66	828,31	2203,30
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**41675,64**
32. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00042	282240,61	118,54
32. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,4	1336,01	1870,41
32. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,28	84,66	23,70
32. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	84	42,84	3598,56
32. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	5,6	367,40	2057,44
32.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,4	299,06	418,68
		Итого материалов:				**577,67**	**8087,34**
		НР первого уровня	%	61,7		1757,20	24600,79
		НР второго уровня	%	4,1		297,12	4159,66
		Накладные расходы	%	--		2054,32	28760,45
		Сметная прибыль	%	8		603,51	8449,19
		Сметная стоимость:				**8147,43**	**114064,02**
10	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.22 Кзтр=0,92**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-(К2-10шт, ОА2-1шт, ПОА4-11шт). Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,92**	**опора**	**21,0000**		**11640,62**	**244453,10**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	5,502	115,534	752,84	86978,32

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	42	1054,48	44288,08
		Итого оплата труда:				**6250,78**	**131266,39**
33. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	33,6	3883,83	130496,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	33,6	1111,02	37330,27
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	8,4	1767,51	14847,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	8,4	828,31	6957,80
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**145343,77**
33. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00063	282240,61	177,81
33. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	2,1	1336,01	2805,62
33. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,42	84,66	35,56
33. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	126	42,84	5397,84
33. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	8,4	367,40	3086,16
33.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	2,1	299,06	628,03
		Итого материалов:				**577,67**	**12131,02**
		НР первого уровня	%	61,7		3856,73	80991,36
		НР второго уровня	%	4,1		635,39	13343,22
		Накладные расходы	%	--		4492,12	94334,59
		Сметная прибыль	%	8		1290,62	27103,02
		Сметная стоимость:				**17423,37**	**365890,71**
11	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.23 Кзтр=0,94**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами-УА2-2шт, ПУА4-1шт. Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,94**	**опора**	**3,0000**		**18122,83**	**54368,50**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	8,46	25,38	752,84	19107,08
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	9,63	1057,30	10181,76
		Итого оплата труда:				**9762,95**	**29288,84**
34. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	7,8	3883,83	30293,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	7,8	1111,02	8665,96
34. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	1,83	1767,51	3234,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	1,83	828,31	1515,81
		Итого эксплуатация машин:				**11176,14**	**33528,42**
34. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	282240,61	25,40
34. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1336,01	400,80
34. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,06	84,66	5,08
34. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	18	42,84	771,12
34. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	367,40	440,88
34.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	299,06	89,72
		Итого материалов:				**577,67**	**1733,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	61,7		6023,74	18071,22
		НР второго уровня	%	4,1		990,01	2970,03
		Накладные расходы	%	--		7013,75	21041,24
		Сметная прибыль	%	8		2010,93	6032,78
		Сметная стоимость:				**27147,51**	**81442,52**
		Железобетонные конструкции					
12	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**635,0000**		**21794,81**	**13839704,35**
		НР второго уровня	%	4,1		893,59	567427,88
		Накладные расходы	%	--		893,59	567427,88
		Сметная прибыль	%	8		1815,07	1152570,58
		Сметная стоимость:				**24503,47**	**15559702,81**
15	**ТЕХ.Ч.РАЗД.21-02, табл.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**м3**	**269,4000**		**270,00**	**72738,00**
		НР второго уровня	%	4,1		11,07	2982,26
		Накладные расходы	%	--		11,07	2982,26
		Сметная прибыль	%	8		22,49	6057,62
		Сметная стоимость:				**303,56**	**81777,88**
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
39	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверх ности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1404,0000**		**725,29**	**1018310,42**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	297,648	819,03	243782,64
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	2,808	828,31	2325,89
		Итого оплата труда:				**175,29**	**246108,54**
37. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	27,378	477,18	13064,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2,808	1767,51	4963,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,808	828,31	2325,89
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**18027,40**
37. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3369,6	212,16	714894,34
37. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,22464	108490,23	24371,25
37. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,33696	51147,90	17234,80
		Итого материалов:				**538,82**	**756500,38**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	125023,14
		НР второго уровня	%	4,1		33,39	46876,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		122,44	171899,81
		Сметная прибыль	%	8		67,82	95216,82
		Сметная стоимость:				**915,55**	**1285427,05**
		Подвеска проводов					
40	**11-330204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**17,3400**		**48560,23**	**842034,32**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	34,9	605,166	790,58	478432,14
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,35	127,449	828,31	105567,28
		Итого оплата труда:				**33679,32**	**583999,42**
38. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	3,24	56,182	2597,29	145919,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,24	56,182	828,31	46536,11
38. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,36	40,922	2088,37	85461,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,36	40,922	828,31	33896,10
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,75	30,345	1767,51	53635,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	30,345	828,31	25135,07
		Итого эксплуатация машин:				**16436,92**	**285016,11**
38. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,734	1336,01	2316,64
38. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,3468	84,66	29,36
38. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000347	54217,08	18,80
38. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	36,414	402,90	14671,20
38.10	24-040207-4001	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	104,04	591,60	61550,06
		Итого материалов:				**4532,07**	**78586,07**
		НР первого уровня	%	61,7		20780,14	360327,64
		НР второго уровня	%	4,1		2842,96	49296,84
		Накладные расходы	%	--		23623,10	409624,48
		Сметная прибыль	%	8		5774,67	100132,70
		Сметная стоимость:				**77957,99**	**1351791,50**
41	**23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**17,3400**		**995351,48**	**17259394,66**
		НР второго уровня	%	4,1		40809,41	707635,18
		Накладные расходы	%	--		40809,41	707635,18
		Сметная прибыль	%	8		82892,87	1437362,39
		Сметная стоимость:				**1119053,76**	**19404392,23**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**35551915,01**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**35551915,01**
		Материалы -	Тенге				**966794,62**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2180752,22**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**31099099,01**
		Местные материалы -	Тенге				**72738,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**2830393,43**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1318698,29**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1511695,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3070584,68**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**41452893,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2654,41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2180752,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**41452893,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2654,41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2180752,22**
		РАЗДЕЛ 3.Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ пос.Торетам. ВЛ-10 кВ					
16	**51-080102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТП-250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	**шт.**	**6,0000**		**2641332,00**	**15847992,00**
		НР второго уровня	%	4,1		108294,61	649767,67
		Накладные расходы	%	--		108294,61	649767,67
		Сметная прибыль	%	8		219970,13	1319820,77
		Сметная стоимость:				**2969596,74**	**17817580,45**
17	**51-080102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТП-400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1,0000**		**2667225,00**	**2667225,00**
		НР второго уровня	%	4,1		109356,23	109356,23
		Накладные расходы	%	--		109356,23	109356,23
		Сметная прибыль	%	8		222126,50	222126,50
		Сметная стоимость:				**2998707,72**	**2998707,72**
18	**51-080102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТП-630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1,0000**		**2738174,00**	**2738174,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,1		112265,13	112265,13
		Накладные расходы	%	--		112265,13	112265,13
		Сметная прибыль	%	8		228035,13	228035,13
		Сметная стоимость:				**3078474,26**	**3078474,26**
19	**51-080102-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1,0000**		**856098,00**	**856098,00**
		НР второго уровня	%	4,1		35100,02	35100,02
		Накладные расходы	%	--		35100,02	35100,02
		Сметная прибыль	%	8		71295,84	71295,84
		Сметная стоимость:				**962493,86**	**962493,86**
20	**51-080102-0415 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**4,0000**		**894430,00**	**3577720,00**
		НР второго уровня	%	4,1		36671,63	146686,52
		Накладные расходы	%	--		36671,63	146686,52
		Сметная прибыль	%	8		74488,13	297952,52
		Сметная стоимость:				**1005589,76**	**4022359,00**
22	**51-080101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**535441,00**	**535441,00**
		НР второго уровня	%	4,1		21953,08	21953,08
		Накладные расходы	%	--		21953,08	21953,08
		Сметная прибыль	%	8		44591,53	44591,53
		Сметная стоимость:				**601985,61**	**601985,61**
23	**51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**10,0000**		**844924,00**	**8449240,00**
		НР второго уровня	%	4,1		34641,88	346418,84
		Накладные расходы	%	--		34641,88	346418,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		70365,27	703652,71
		Сметная стоимость:				**949931,15**	**9499311,55**
24	**51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**8,0000**		**1142759,00**	**9142072,00**
		НР второго уровня	%	4,1		46853,12	374824,95
		Накладные расходы	%	--		46853,12	374824,95
		Сметная прибыль	%	8		95168,97	761351,76
		Сметная стоимость:				**1284781,09**	**10278248,71**
		Подвеска проводов					
28	**23-061201-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**34,7000**		**296777,91**	**10298193,48**
		НР второго уровня	%	4,1		12167,89	422225,93
		Накладные расходы	%	--		12167,89	422225,93
		Сметная прибыль	%	8		24715,66	857633,55
		Сметная стоимость:				**333661,47**	**11578052,96**
		Ж/б опоры ВЛЗ-10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ					
		Железобетонные конструкции					
81	**23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0980**		**995351,48**	**97544,45**
		НР второго уровня	%	4,1		40809,41	3999,32
		Накладные расходы	%	--		40809,41	3999,32
		Сметная прибыль	%	8		82892,87	8123,50
		Сметная стоимость:				**1119053,76**	**109667,27**
125	**23-060612-1410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1550**		**5097482,64**	**790109,81**
		НР второго уровня	%	4,1		208996,79	32394,50
		Накладные расходы	%	--		208996,79	32394,50
		Сметная прибыль	%	8		424518,35	65800,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5730997,78**	**888304,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**54999809,73**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**43813962,00**
	Накладные расходы -		Тенге				**1796372,44**
	Сметная прибыль -		Тенге				**3648826,76**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**49259161,20**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11185847,73**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11185847,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**458619,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**931557,40**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12576024,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**61835186,08**
		РАЗДЕЛ 4.Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ пос.Торетам. ВЛ-0,4 кВ					
		Подвеска проводов					
40	**11-330204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**30,0000**		**48560,23**	**1456806,78**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	34,9	1047	790,58	827737,26
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,35	220,5	828,31	182642,36
		Итого оплата труда:				**33679,32**	**1010379,61**
51. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	3,24	97,2	2597,29	252456,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,24	97,2	828,31	80511,73
51. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,36	70,8	2088,37	147856,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,36	70,8	828,31	58644,35
51. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,75	52,5	1767,51	92794,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	52,5	828,31	43486,27
		Итого эксплуатация машин:				**16436,92**	**493107,46**
51. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	3	1336,01	4008,03
51. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,6	84,66	50,80
51. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,0006	54217,08	32,53
51. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	63	402,90	25382,70
51.10	24-040207-4001	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	180	591,60	106488,00
		Итого материалов:				**4532,07**	**135962,06**
		НР первого уровня	%	61,7		20780,14	623404,22
		НР второго уровня	%	4,1		2842,96	85288,65
		Накладные расходы	%	--		23623,10	708692,87
		Сметная прибыль	%	8		5774,67	173239,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**77957,99**	**2338739,62**
41	**23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**29,0471**		**995351,48**	**28912078,95**
		НР второго уровня	%	4,1		40809,41	1185395,24
		Накладные расходы	%	--		40809,41	1185395,24
		Сметная прибыль	%	8		82892,87	2407797,94
		Сметная стоимость:				**1119053,76**	**32505272,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**30368885,73**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30368885,73**
Материалы -			Тенге				**135962,06**
Всего заработная плата -			Тенге				**1010379,61**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**28912078,95**
		Накладные расходы -	Тенге				**1894088,11**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**623404,22**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1270683,89**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2581037,91**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34844011,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1267,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1010379,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**34844011,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1267,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1010379,61**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**160462080,06**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2968178,56
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2871457,88
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				922073,25
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				91363577,62
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				63258866,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				2360447,87
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				162822527,92
Накладные расходы II уровня			Тенге				6675723,64
ИТОГО:			Тенге				169498251,57
Сметная прибыль			Тенге				13559860,13

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				**183058112**
	Временные здания и сооружения - 1,92%		Тенге				2149199
	Итого		Тенге				185207310
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,71%		Тенге				1950881
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия		Тенге				2445738
	и радиационного риска						
	Итого по акту в ценах 2017 г.		Тенге				189603930
	Итого по акту в текущих ценах ценах на 2019 г.		Тенге				210995993
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,112825		Тенге				210995993
	Итого с понижаюм коэффициентом, К=0,899999996		Тенге				189896393
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге				22787567
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%		Тенге				212683960
	ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**				**212683960**

Координатор:
Руководитель отдела развития электроэнергетики
(БИН 070140002001)
_____ Бадаев Т.Е.

Главный специалист отдела развития электроэнергетики
(БИН 070140002001)
_____ Байекешова А.К.

Подрядчик
Директор ТОО "СК Энерго-OIL" _____ Кайыров С.Н.
(БИН 150740012385)

Технадзор
ТОО «Аймереке» _____ Байкенже А.
(БИН 930540000893)
Аттестат №KZ18VJE00047791, KZ54VJE00046949

Авторский надзор
ТОО «Пауэр-Центр» _____ Таишманов А.
(БИН 070940014877)