Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

Подрядчик: **ТОО «Кызылорда Пожсервис»**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство аллеи им.М.Шокая в населенном пункте 1 Мая сельского округа Сулутобе Шиелийского района Кызылординской области**

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 36	11.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**43 897 873,85**	-	-	-	-	-	-	**4 703 343,63**	
За отчетный период:	12 260 191,45	10 946 599,51	-	-	-	-	-	1 313 591,94	12 260 191,45

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Руководитель _____ **Дусанов М.**

Технадзор: ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

Инженер по тухническому надзору _____

Авторский надзор: ТОО «Шынар Проект и Компания»

Директор _____ **Турсынбай А.**

Генподрядчик:
ТОО «Кызылорда Пожсервис»

Директор _____ **Мусаханов А.**

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

Подрядчик: **ТОО «Кызылорда Пожсервис»**

Стройка **Строительство аллеи им.М.Шокая в населенном пункте 1 Мая сельского округа Сулутобе Шиелийского района Кызылординской области**

Основание: **Договор №36 от "11" мая 2020 года.**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЦВЕТОЧНЫЕ КЛУМБЫ					
53	**Е11-061301-0101 11-061301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,9600**		**38682,91**	**37135,59**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	16,06	15,418	809,14	12475,00
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,233	1,184	949,69	1124,13
		Итого оплата труда:				**14165,76**	**13599,13**
53. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002592	3370,50	8,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002592	828,31	2,15

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8994	0,863424	37,27	32,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0219	0,021024	3114,94	65,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0219	0,021024	1111,02	23,36
53. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,143	1,097	2858,39	3135,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,143	1,097	953,89	1046,42
53. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0276	0,026496	57,10	1,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,084	0,08064	165,76	13,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0659	0,063264	1767,51	111,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0659	0,063264	828,31	52,40
		Итого эксплуатация машин:				**3508,53**	**3368,19**
53.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9744	19210,77	18718,97
53.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,96	66,30	63,65
53.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,03264	26033,00	849,72
53.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0405	0,03888	26033,00	1012,16
53.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00158	0,001517	23886,67	36,23

1	2	3	4	5	6	7	8
53.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,9	1,824	196,55	358,51
53.16	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,000115	197175,18	22,71
53.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0168	0,016128	14281,24	230,33
53.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00472	0,004531	28,00	0,13
		Итого материалов:				**22179,59**	**21292,41**
		НР первого уровня	%	48,5		6870,39	6595,58
		НР второго уровня	%	4,24		1931,46	1854,20
		Накладные расходы	%	--		8801,85	8449,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3798,78	3646,83
		Сметная стоимость:				**51283,55**	**49232,20**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
54	**Е11-150101-0210 11-150101-0210 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6** Состав работ: 1. Распаковка и подбор плит 2. Протирка кромок 3. Шлифовка и полировка 4. Установка плит и заливка раствора 5. Пригонка плит на швах по лицу 6. Разделка швов облицовки 7. Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной 8. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ	**м2 поверхности облицовки**	**241,8000**		**10661,64**	**2577983,50**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	11,3	2732,34	916,15	2503233,29
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	6,625	746,80	4947,76
		Итого оплата труда:				**10372,96**	**2508181,00**
54. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0038	0,91884	3370,50	3096,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,91884	828,31	761,08

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0341	8,245	23,34	192,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0236	5,706	1379,81	7873,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0236	5,706	733,67	4186,32
		Итого эксплуатация машин:				**46,17**	**11163,26**
54. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,000004	0,000967	2707,52	2,62
54. 7	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00006	0,014508	1439,40	20,88
54. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	3,627	15897,22	57659,22
54. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00009	0,021762	19877,39	432,57
54.10	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,0898	21,714	114,22	2480,13
54.11	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,000071	0,017168	122499,96	2103,05
54.12	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,010881	20254,14	220,39
54.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0091	2,2	28,00	61,61
54.14	249299 С (22-010104-9901)	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	241,8	--	--
54.15	249455 С (22-040401-0201)	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,000005	0,001209	501635,12	606,48
		Итого материалов:				**262,97**	**63586,95**
		НР первого уровня	%	54,8		5684,38	1374483,21
		НР второго уровня	%	4,24		693,07	167584,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6377,45	1542067,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1363,13	329604,10
		Сметная стоимость:				**18402,21**	**4449655,40**
55	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,7100**		**220947,78**	**156872,92**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	6651,41
		Накладные расходы	%	--		9368,19	6651,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18425,28	13081,95
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**176606,28**
56	**С122-010102-0305 22-010102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**--**		**14846,08**	**--**
57	**Е11-150108-1701 11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе** Состав работ: 1. Разметка поверхности 2. Крепление к стене стальных профилей 3. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами 4. Установка анкеров 5. Установка облицовочных плит 6. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит	**м2 поверхности облицовки**	**217,0000**		**7125,92**	**1546325,00**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	2,7	585,9	828,31	485306,83
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	2,322	787,62	1828,78
		Итого оплата труда:				**2244,86**	**487135,61**
57. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	13,454	10,77	144,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,9982	1379,81	1377,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,9982	733,67	732,35
57. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	1,324	1767,51	2339,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,324	828,31	1096,68
57. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	17,36	14,34	248,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,94**	**4110,82**
57. 7	126927 С (21-050205-0701)	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	1,215	460076,10	559084,48
57. 8	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	104,16	298,58	31100,09
57. 9	146017 С (21-130211-0302)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,02821	1546459,74	43625,63
57.10	147672 С (21-130816-2303)	Резина губчатая	кг	0,076	16,492	695,64	11472,49
57.11	150298 С (22-060301-9901)	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1,05	227,85	1806,56	411624,70
		Итого материалов:				**4870,54**	**1056907,39**
		НР первого уровня	%	54,8		1230,19	266950,32
		НР второго уровня	%	4,24		354,30	76882,88
		Накладные расходы	%	--		1584,48	343833,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		696,83	151212,66
		Сметная стоимость:				**9407,24**	**2041370,89**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4318317,05**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3001015,12**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**18642,26**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**7900,67**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1298659,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**1648029,11**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**5966346,16**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**252973,08**
		ИТОГО:	Тенге				**6219319,24**
		Сметная прибыль	Тенге				**497545,54**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**6716864,78**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-1-1

Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 2.0,4кВ

		светильники					
45	**Е11-330207-0101** **11-330207-0101** **РСНБ РК 2015**	**Установка светильников с лампами накаливания** Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения	**шт**	**15,0000**		**1191,18**	**17867,75**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,29	19,35	828,31	16027,80
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,9	828,31	745,48
		Итого оплата труда:				**1118,22**	**16773,28**
45. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,9	1767,51	1590,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,9	828,31	745,48
		Итого эксплуатация машин:				**106,05**	**1590,76**
45. 4	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,15	1336,01	200,40
45. 5	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,0009	54217,08	48,80
		Итого материалов:				**16,61**	**249,20**
		НР первого уровня	%	61,7		689,94	10349,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		79,76	1196,40
		Накладные расходы	%	--		769,70	11545,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,87	2353,06
		Сметная стоимость:				**2117,75**	**31766,32**
46	**Прайс=лист ТПРАЙС=ЛИСТ**	**Светильник наружного освещения SFERA OPAL d 350 мм**	**шт**	**8,0000**		**3327,35**	**26618,80**
		НР второго уровня	%	4,24		141,08	1128,64
		Накладные расходы	%	--		141,08	1128,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,47	2219,79
		Сметная стоимость:				**3745,90**	**29967,23**
47	**Прайс=лист ТПРАЙС=ЛИСТ**	**Лампа люминесцентная**	**шт**	**8,0000**		**753,92**	**6031,35**
		НР второго уровня	%	4,24		31,97	255,73
		Накладные расходы	%	--		31,97	255,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,87	502,97
		Сметная стоимость:				**848,76**	**6790,04**
48	**Прайс=лист ТПРАЙС=ЛИСТ**	**Светильник наружного освещения OPAL d 400 мм**	**шт**	**7,0000**		**12593,39**	**88153,72**
		НР второго уровня	%	4,24		533,96	3737,72
		Накладные расходы	%	--		533,96	3737,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1050,19	7351,31
		Сметная стоимость:				**14177,54**	**99242,75**
49	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**15,0000**		**5858,19**	**87872,84**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	45,9	752,84	34555,36
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	13,05	1049,28	13693,09
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**48248,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	10,2	3883,83	39615,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	10,2	1111,02	11332,40
49. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	2,85	1767,51	5037,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	2,85	828,31	2360,68
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**44652,47**
49. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00045	282240,61	127,01
49. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,5	1336,01	2004,02
49. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,3	84,66	25,40
49. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	90	42,84	3855,60
49. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	6	367,40	2204,40
49.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,5	299,06	448,59
		Итого материалов:				**577,67**	**8665,01**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	29769,29
		НР второго уровня	%	4,24		332,54	4988,03
		Накладные расходы	%	--		2317,15	34757,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		654,03	9810,41
		Сметная стоимость:				**8829,37**	**132440,56**
50	**Прайс=лист ТПРАЙС=ЛИСТ**	**Опора Н 2,35 м**	**шт**	**8,0000**		**16838,92**	**134711,35**
		НР второго уровня	%	4,24		713,97	5711,76
		Накладные расходы	%	--		713,97	5711,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1404,23	11233,85
		Сметная стоимость:				**18957,12**	**151656,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**Прайс=лист ТПРАЙС=ЛИСТ**	**Подставка под светильники 400 мм**	**шт**	**7,0000**		**7479,02**	**52353,17**
		НР второго уровня	%	4,24		317,11	2219,77
		Накладные расходы	%	--		317,11	2219,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		623,69	4365,84
		Сметная стоимость:				**8419,82**	**58938,77**
52	**Ц13-080206-3001 13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка коробок с присоединением к шинам 2. Присоединение проводов и кабелей к коробкам	**шт.**	**15,0000**		**1994,46**	**29916,95**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	2,09	31,35	809,14	25366,54
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,109	1,635	969,67	1585,40
		Итого оплата труда:				**1796,80**	**26951,94**
52. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0545	0,8175	3298,90	2696,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	0,8175	1111,02	908,26
52. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0545	0,8175	2267,35	1853,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	0,8175	828,31	677,14
		Итого эксплуатация машин:				**303,36**	**4550,41**
		НР первого уровня	%	42,8		769,03	11535,43
		НР второго уровня	%	4,24		117,17	1757,58
		Накладные расходы	%	--		886,20	13293,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,45	3456,80
		Сметная стоимость:				**3111,12**	**46666,76**
53	**С123-080306-0102 23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка У996**	**шт.**	**15,0000**		**100,09**	**1501,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		4,24	63,66
		Накладные расходы	%	--		4,24	63,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,35	125,20
		Сметная стоимость:				**112,68**	**1690,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**445027,26**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**29916,95**
		Всего заработная плата -	Тенге				**26951,94**
		Накладные расходы -	Тенге				**13293,01**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11535,43**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1757,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3456,80**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**46666,76**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26951,94**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**415110,32**
		Материалы -	Тенге				**8914,21**
		Всего заработная плата -	Тенге				**65021,72**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**309369,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**59420,10**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**40118,40**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**19301,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37962,43**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**512492,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**79,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65021,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**559159,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**112,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91973,66**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**445027,26**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**75949,69**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**50793,64**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**16023,97**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**318283,93**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**51653,83**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**496681,10**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**21059,28**
	ИТОГО:		Тенге				**517740,38**
	Сметная прибыль		Тенге				**41419,23**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**559159,61**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1-1

БЛАГОУСТРОЙСТВА

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия					
11	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**90,9600**		**3860,92**	**351189,43**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	13,098	689,75	9034,51
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	12,343	1008,10	12443,29
		Итого оплата труда:				**236,12**	**21477,80**
11. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,41	6158,58	8682,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,41	1111,02	1566,54
11. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	3,902	3370,50	13152,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	3,902	828,31	3232,07
11. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	6,44	7347,21	47315,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	6,44	1111,02	7154,97
11. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,59124	3337,04	1972,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,59124	828,31	489,73
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**71123,96**
11. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	100,056	2707,52	270903,62
11. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	4,548	28,00	127,34
		Итого материалов:				**2979,67**	**271030,97**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	12951,11
		НР второго уровня	%	4,24		169,74	15439,56
		Накладные расходы	%	--		312,12	28390,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,84	30366,41
		Сметная стоимость:				**4506,89**	**409946,51**
12	**Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3. Заполнение и расшивка швов песком	**м2 тротуара**	**2274,0000**		**430,74**	**979512,60**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,381	866,394	702,74	608849,72
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	22,285	946,59	21094,87
		Итого оплата труда:				**277,02**	**629944,59**
12. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,2274	3370,50	766,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,2274	828,31	188,36
12. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	9,323	3114,94	29041,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	9,323	1111,02	10358,04
12. 5	1246 С (32-010212-0401)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	116,656	90,02	10501,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	12,734	1767,51	22508,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	12,734	828,31	10547,70
		Итого эксплуатация машин:				**27,62**	**62817,85**
12. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	113,7	2707,52	307845,02
12. 8	244654 С (21-040509-9902)	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	2274	--	--
12. 9	249751 С (22-050199-9902)	Смесь пескоцементная	м3	0,05	113,7	--	--
		Итого материалов:				**135,38**	**307845,02**
		НР первого уровня	%	60,3		167,04	379856,59
		НР второго уровня	%	4,24		25,35	57637,25
		Накладные расходы	%	--		192,39	437493,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,85	113360,52
		Сметная стоимость:				**672,98**	**1530367,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1330702,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1330702,00**
Материалы -			Тенге				**578875,99**
Всего заработная плата -			Тенге				**651422,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**465884,51**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**392807,70**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**73076,81**
		Сметная прибыль -	Тенге				**143726,92**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1940313,47**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**914,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**651422,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1940313,47**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**914,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**651422,39**

РАЗДЕЛ 4.озеленение

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Е11-470112-0101 11-470112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли** Состав работ: 1. Планировка площади механизированным способом 2. Вспашка почвы трактором	**м2**	**1098,3700**		**27,87**	**30608,70**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=660,67)	чел-ч	0,0406	44,594	660,67	29461,80
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,549185	828,31	454,90
		Итого оплата труда:				**27,24**	**29916,70**
24. 3	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,549185	2088,37	1146,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,549185	828,31	454,90
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**1146,90**
		НР первого уровня	%	56,4		15,36	16873,02
		НР второго уровня	%	4,24		1,83	2013,22
		Накладные расходы	%	--		17,19	18886,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,60	3959,60
		Сметная стоимость:				**48,67**	**53454,54**
25	**Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские иобыкновенные. Посев вручную** Состав работ: 1. Посев вручную 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками 3. Полив	**м2**	**1098,3700**		**158,77**	**174385,56**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0525	57,664	727,48	41949,72
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	30,095	828,31	24928,27
		Итого оплата труда:				**60,89**	**66877,99**
25. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	30,095	3337,04	100429,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	30,095	828,31	24927,99
		Итого эксплуатация машин:				**91,43**	**100429,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 4	244576 С (25-030201-0201)	Семена многолетних трав	кг	0,02	21,967	1317,00	28931,07
25. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	109,837	28,00	3075,44
		Итого материалов:				**29,14**	**32006,50**
		НР первого уровня	%	56,4		34,34	37719,18
		НР второго уровня	%	4,24		8,19	8993,24
		Накладные расходы	%	--		42,53	46712,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,10	17687,84
		Сметная стоимость:				**217,40**	**238785,83**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**204994,27**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**204994,27**
Материалы -			Тенге				**32006,50**
Всего заработная плата -			Тенге				**96794,68**
		Накладные расходы -	Тенге				**65598,67**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**54592,20**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11006,47**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21647,43**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**292240,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**132,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96794,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**292240,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**132,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96794,68**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1535696,30**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**689295,75**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**235518,06**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**58921,32**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**610882,49**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**447399,90**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1983096,20**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**84083,28**
ИТОГО:			Тенге				**2067179,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				165374,36
	ИТОГО по смете:		Тенге				2232553,84

Итого по сметному расчету в текущих ценах	**9 508 578,23**
Итого заработная плата	**3 849 106,52**
Временные здания и сооружения 1,5%	**142 628,67**
Итого:	**9 651 206,90**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	**130 291,29**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**1 693 592,71**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**11 475 090,90**
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, к=1,0599383	**12 162 888,34**
Итого с понижающими коэффициентами, к=0,9	**10 946 599,51**
НДС текущих ценах - 12 %	**1 313 591,94**
Итого по акту выполненных работ с НДС	**12 260 191,45**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Руководитель _____ **Дусанов М.**

Технадзор: ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

Инженер по техническому надзору _____

Технадзор: ТОО «Шынар Проект и Компания»

Директор _____ **Турсынбай А.**

Генподрядчик:
ТОО «Кызылорда Пожсервис»

Директор _____ **Мусаханов А.**