Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 года по дополнительному соглашению №1 от 10.06.2020 к договору № 15 от 12.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	По договору на 2020 год	По договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек", км 0-24 Саркандского района Алматинской области	тенге	681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	399 679 000,00	-	295 932 122,73	103 746 877,27	-	103 746 877,27
	в т.ч. 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета		650 610 819,94	368 679 000,00	281 931 819,94	368 679 000,00		295 932 122,73	72 746 877,27		72 746 877,27
	в т.ч. 015 - за счет средств местного бюджета		31 000 000,00	31 000 000,00		31 000 000,00			31 000 000,00		31 000 000,00
	Всего по акту:		681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	399 679 000,00	-	295 932 122,73	103 746 877,27	-	103 746 877,27

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской
_____**Самуратов С.З**

Представитель заказчика:_____Накыпбаев А.

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек",км 0-24 Сарканского района Алматинской области
Наименование объекта - Осно вные виды работ

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м3 конструкции**	**1361,745**		**2947,43** **1697,25**	**1250,18** **543,13**	**4013646,70** **2311221,70**	**1702425,00** **739599,39**	**--**	**3294886,78** **584682,68**	**7893216,16**
2	**С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**3268,188**		**231,00** **--**	**--** **--**	**754951,43** **--**	**--** **--**		**--** **60396,11**	**815347,54**
3	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	**т**	**3268,188**		**356,00** **--**	**--** **--**	**1163474,93** **--**	**--** **--**		**--** **93077,99**	**1256552,92**
4	**Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением ново го материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов	**м2 площади основания**	**19453,5**		**287,62** **57,77**	**229,13** **71,63**	**5595292,51** **1123797,57**	**4457391,15** **1393401,10**	**14103,79**	**2718574,56** **665109,37**	**8978976,44**
5	**С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	**м3**	**3582,136**		**5308,00** **--**	**--** **--**	**19013977,89** **--**	**--** **--**	**19013977,89**	**--** **1521118,23**	**20535096,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	19,3216424	16050,60	6382,32	310123,95	123316,90	--	201751,61	552825,61
		НР - 108%; СП - 8%			9668,28	--	186807,05	--		40950,05	
		Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов									
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розливвяжущих материалов**	т	19,3216424	127570,13	1817,43	2464864,43	35115,73	2429748,70	19921,66	2683569,00
		НР - 108%; СП - 8%			--	954,68	--	18445,99		198782,89	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячи х асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых А БВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Ус тройство**	м2 покрытия	24152,053	1419,38	100,11	34280833,39	2417783,00	30745602,47	2034679,54	39220753,97
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	31,74	1117447,87	766514,67		2905241,00	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
9	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11270602-0301**	м2 покрытия	24152,053	317,92	0,04	7678399,24	1043,37	7671369,55	6465,23	8299653,63
		НР - 108%; СП - 8%			0,25	--	5986,33	--		614789,16	
10	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины.Укреплениещебнем толщиной 20 см**	м2 покрытия обочин	13906,1553	181,18	147,47	2519546,14	2050771,00	2822,95	1194528,72	4011200,85
		НР - 108%; СП - 8%			33,51	46,03	465952,16	640092,96		297125,99	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
11	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	3393,101893	1423,00	--	4828384,00	--	4828384,00	--	5214654,71
		СП - 8%			--	--	--	--		386270,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				82623494,61	10787846,25	64706009,34	9470808,11	99461846,94
							5211212,67	3558054,10	--	7367544,22	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				82623494,61				
		Материалы	Тенге				40863647,46				
		Всего заработная плата	Тенге					8769266,77			
		Местные материалы	Тенге				23842361,88				
		Транспортные расходы	Тенге				1918426,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				9470808,11				
		Сметная прибыль	Тенге				7367544,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99461846,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6709,20
		Сметная заработная плата	Тенге					8769266,77			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				99461846,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6709,20
		Сметная заработная плата	Тенге					8769266,77			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ									
12	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов	м2 площади основания	705,6	287,62 57,77	229,13 71,63	202947,46 40761,38	161674,52 50540,20	511,56	98605,71 24124,25	325677,42
13	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	м3	129,1248	5308,00 --	-- --	685394,44 --	-- --	685394,44	-- 54831,56	740225,99
14	Е11-270302-0501 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожн ыми фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов	м2 покры тия	352,8	97,97 3,33	94,62 7,83	34565,28 1176,59	33383,07 2762,04	5,63	4253,71 3105,52	41924,51
15	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т	25,4016	42,00 --	-- --	1066,87 --	-- --		-- 85,35	1152,22
16	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум.Разогреваниев котлах вместимостью 400 л** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов	т битума	0,567	16050,60 9668,28	6382,32 --	9100,69 5481,91	3618,78 --	--	5920,47 1201,69	16222,85
17	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розливвяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,567	127570,13 --	1817,43 954,68	72332,26 --	1030,48 541,30	71301,78	584,61 5833,35	78750,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устр ойство**	м2 покрытия	1058,4	1419,38	100,11	1502267,08	105952,96	1347344,91	89164,46	1718746,06
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	31,74	48969,20	33590,48		127314,52	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
19	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей.Устройство.добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11270602-0301**	м2 покрытия	1058,4	317,92	0,04	336485,59	45,72	336177,53	283,32	363710,42
		НР - 108%; СП - 8%			0,25	--	262,33	--		26941,51	
20	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины.Укрепление толщиной 12 см**	м2 покрытия обочин	294	181,18	147,47	53267,53	43356,82	59,68	25254,39	84803,67
		НР - 108%; СП - 8%			33,51	46,03	9851,03	13532,66		6281,75	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
21	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	58,8406	1423,00	--	83730,17	--	83730,17	--	90428,59
		СП - 8%			--	--	--	--		6698,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2981157,37	349062,35	2524525,70	224066,67	3461642,00
							106502,45	100966,69	--	256417,92	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2981157,37				
		Материалы	Тенге				1755401,09				
		Всего заработная плата	Тенге					207469,14			
		Местные материалы	Тенге				769124,61				
		Транспортные расходы	Тенге				1066,87				
		Накладные расходы	Тенге				224066,67				
		Сметная прибыль	Тенге				256417,92				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3461642,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145,39
		Сметная заработная плата	Тенге					207469,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3461642,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145,39
		Сметная заработная плата	Тенге					207469,14			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								102923488,91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5317715,12				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11136908,60			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3659020,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						67230535,04		
		- Перевозка грузов	Тенге				1919493,23				
		- Накладные расходы	Тенге							9694874,78	
		- Сметная прибыль	Тенге							7623962,14	
		НДС 12%					12 350 818,67				
		Итого с НДС					115 274 307,58				
		Тендерная скидка 10%					11 527 430,31				
		Итого с учетом тендерной скидки:					103 746 877,27				

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З**

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

Представитель заказчика: _____Накыпбаев А.