Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

*Форма № КС-3*
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

**Наименование стройки: Строительство одного 16-ти квартирного жилого дома в г. Форт-Шевченко (привязка)**

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** месяц 2019 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационная форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | наименование | код |
| 11 | 17 | Договор № 59 | 29. 08. 2019г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов работы | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | В том числе в текущем месяце за **октябрь** месяц 2019 г. | В текущих ценах, без НДС | из графы 1 | | | | | НДС 12% тенге | ВСЕГО |
| | | | | СМР в отчетном месяце | монтаж оборудования | Ст-ть прочих затрат не входя-щих в состав СМР в сметном | Дополнительные | | | |
| | | | | | | | на при-обретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | **71 281 598,55** | | **63 644 284,42** | | | | | | **7 637 314,13** | **71 281 598,55** |
| | | | | | | | | | | |
| В том числе, за **октябрь** месяц | | 41 915 444,71 | 37 424 504,21 | | | | | | 4 490 940,50 | 41 915 444,71 |
| Удержание 5,0% (согл. п. 3.3. Договора № 59) | | | 1 871 225,21 | | | | | | 224 547,03 | 2 095 772,24 |
| Удержание 30%, за счет пред-оплаты от суммы СМР акта | | | 11 227 351,26 | | | | | | 1 347 282,15 | 12 574 633,41 |
| **К оплате:** | | | **24 325 927,74** | | | | | | **2 919 111,32** | **27 245 039,06** |

**Всего к оплате: 27 245 039,06 (двадцать семь миллионов двести сорок пять тысяч тридцать девять)** тенге **06** тиын

**ЗАКАЗЧИК: И. о. руководителя** _____ **Магыражев Э. К.**

**ПОДРЯДЧИК:** _____ **Даулетбаев А. О.**

Заказчик: **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства»**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **Строительство одного 16-ти квартирного жилого дома в г. Форт-Шевченко**

Наименование объекта: **16-ти квартирный Ж.Д.(АС). Внутреннее электроснабжение(ЭО). Септик 3-х камерный (АС).**

## АКТ № 2
## приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2019г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | | зарплата рабочих-строителей | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1. Общестроительные работы (АС) | | | | | | | | | |
| | | Монолитный железобетонный пояс подвального этажа | | | | | | | | | |
| 1. | 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 | -Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 24 | 37976,29 / 10659 | 4669,89 / 1039,91 | 911431 / 255816 | 112077 / 24958 | 543538 / -- | 255504 / 93355 | 1260290 |
| 2. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6мм ГОСТ5781-8 2 | т | 0,169 | 199309 / -- | -- / -- | 33683 / -- | -- / -- | 33683 / -- | -- / 2695 | 36378 |
| 3. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная период. профиля кл. А-III диам.12мм ГОСТ5781-82 | т | 0,76 | 205284 / -- | -- / -- | 156016 / -- | -- / -- | 156016 / -- | -- / 12481 | 168497 |
| 4. | 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9 | -Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 проемов | 5,76 | 3759,06 / 1720,84 | 169,65 / 87,27 | 21652 / 9912 | 977 / 503 | 10763 / -- | 9373 / 2482 | 33507 |
| 5. | 2109-0201 -0101 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщ.60мм | м2 | 5,76 | 12632 / -- | -- / -- | 72760 / -- | -- / -- | 72760 / -- | -- / 5821 | 78581 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | 1створчатые одинарной к-ции со стеклопакетом 1камерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | | |
| | | Перекрытия подвала | | | | | | | | | |
| 6. | 1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 | -Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 82 | 6878,74<br>3747,94 | 1306,91<br>315,11 | 564057<br>307331 | 107166<br>25839 | 149560<br>-- | 393140<br>76576 | 1033773 |
| 7. | 1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 | -Панели перекрытий площадью до 5м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 20 | 4529,14<br>2369,88 | 980,14<br>231,82 | 90583<br>47398 | 19603<br>4636 | 23582<br>-- | 61400<br>12159 | 164142 |
| 8. | 1106-0301 -0301 РСНБ РК 2015 | -Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100мм -Монолитные участки МУ-1,МУ-2 | м2 | 3,08 | 2613,44<br>229,67 | 62,49<br>25,18 | 8049<br>707 | 192<br>78 | 7150<br>-- | 714<br>701 | 9465 |
| 9. | 1106-0301 -0302 РСНБ РК 2015 К=10 | -Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10мм изм. толщины | м2 | 3,08 | 2528,14<br>146,67 | 61,39<br>24,81 | 7787<br>452 | 189<br>76 | 7146<br>-- | 481<br>661 | 8929 |
| 10. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0156 | 205284<br>-- | --<br>-- | 3202<br>-- | --<br>-- | 3202<br>-- | --<br>256 | 3459 |
| 11. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диам. 12мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,478 | 205284<br>-- | --<br>-- | 98126<br>-- | --<br>-- | 98126<br>-- | --<br>7850 | 105976 |
| | | Полы техподполья | | | | | | | | | |
| 12. | 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 | -Основания щебеночные с пропиткой битумом толщ. 50мм. Устройство | м2 покрытия | 426,1 | 2194,11<br>294,03 | 143,22<br>54,7 | 934911<br>125288 | 61025<br>23308 | 748598<br>-- | 139680<br>85967 | 1160559 |
| 13. | 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подст. слоя | 42,61 | 26270,93<br>4022,34 | 6,72<br>-- | 1119404<br>171392 | 286<br>-- | 947726<br>-- | 161108<br>102441 | 1382954 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Надземная часть | | | | | | | | | |
| | | Стены 1 этажа | | | | | | | | | |
| 14. | 1108-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9 | -Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 429,785 | 8471,42 / 3258,33 | 2244,79 / 529,47 | 3640888 / 1400381 | 964777 / 227558 | 1275730 / -- | 1513984 / 412390 | 5567262 |
| 15. | 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 | -Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт.сб. к-ций | 68 | 478,36 / 184,26 | 255,01 / 61,53 | 32529 / 12530 | 17341 / 4184 | 2658 / -- | 19722 / 4180 | 56431 |
| 16. | 1107-0503 -0104 РСНБ РК 2015 | -Балки перекрытий, масса до 3 т. Укладка | шт.сб. к-ций | 26 | 4694,19 / 2530,71 | 2105,63 / 561,52 | 122049 / 65798 | 54746 / 14600 | 1505 / -- | 94870 / 17353 | 234272 |
| 17. | 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015 | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 5,36 | 59863 / -- | -- / -- | 320866 / -- | -- / -- | 320866 / -- | -- / 25669 | 346535 |
| 18. | 1108-0201 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9 | -Стены вентшахт из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4м | м3 кладки | 11,6 | 9510,14 / 4377,45 | 2123,45 / 500,85 | 110318 / 50778 | 24632 / 5810 | 34908 / -- | 52627 / 13036 | 175980 |
| 19. | 1107-0512 -0109 РСНБ РК 2015 | -Плиты парапета массойдо 0,5 т. Установка | шт. сборных к-ции | 14 | 1585,77 / 520,87 | 864,77 / 312,82 | 22201 / 7292 | 12107 / 4379 | 2802 / -- | 13773 / 2878 | 38851 |
| 20. | 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015 | -Плиты парапетные П3-5 | м3 | 0,28 | 43385 / -- | -- / -- | 12148 / -- | -- / -- | 12148 / -- | -- / 972 | 13120 |
| | | Монолитный ж/бетонный пояс 1 и 2 этажей | | | | | | | | | |
| 21. | 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 | -Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 24 | 37976,29 / 10659 | 4669,89 / 1039,91 | 911431 / 255816 | 112077 / 24958 | 543538 / -- | 255504 / 93355 | 1260290 |
| 22. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781 -82 | т | 0,169 | 199309 / -- | -- / -- | 33683 / -- | -- / -- | 33683 / -- | -- / 2695 | 36378 |
| 23. | 2105-0301 | -Сталь арматурная | т | 0,76 | 205284 | -- | 156016 | -- | 156016 | -- | 168497 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3201 РСНБ РК 2015 | горячекатаная периодич. профиля кл. А-III диам. 12мм ГОСТ5781-82 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 12481 | |
| | | Перекрытия 1-го этажа | | | | | | | | | |
| 24. | 1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 | -Панели перекрытий площадью до 10м2.Установка с опиранием на две стороны | шт.сб. к-ций | 80 | 6878,74 / 3747,94 | 1306,91 / 315,11 | 550299 / 299835 | 104553 / 25208 | 145911 / -- | 383552 / 74708 | 1008559 |
| 25. | 1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 | -Панели перекрытийплощадью до 5 м2.Установка с опиранием на две стороны | шт.сб. к-ций | 20 | 4529,14 / 2369,88 | 980,14 / 231,82 | 90583 / 47398 | 19603 / 4636 | 23582 / -- | 61400 / 12159 | 164142 |
| 26. | 2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015 | -Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ,высотой 220мм,под рассчетную нагрузку 8кПа СТ РК 949-92 | м2 | 203,6602168 | 6323 / -- | -- / -- | 1287744 / -- | -- / -- | 1287744 / -- | -- / 103019 | 1390763 |
| 27. | 1106-0301 -0301 РСНБ РК 2015 | -Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100мм -Монолитные участки МУ-1,МУ-2 | м2 | 0,42 | 2613,44 / 229,67 | 62,49 / 25,18 | 1098 / 96 | 26 / 11 | 976 / -- | 97 / 96 | 1291 |
| 28. | 1106-0301 -0302 РСНБ РК 2015 К=10 | -Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10мм изм. толщины | м2 | 0,42 | 2528,14 / 146,67 | 61,39 / 24,81 | 1062 / 62 | 26 / 10 | 974 / -- | 66 / 90 | 1218 |
| 29. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арм-ная горячекатаная периодич. профиля класса А-III диам. 8мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0133 | 205284 / -- | -- / -- | 2730 / -- | -- / -- | 2730 / -- | -- / 218 | 2949 |
| 30. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арм-ная горячекатаная периодич. профиля кл. А-III диам.12мм ГОСТ5781-82 | т | 0,158 | 205284 / -- | -- / -- | 32435 / -- | -- / -- | 32435 / -- | -- / 2595 | 35030 |
| | | Кровля | | | | | | | | | |
| 31. | 2111-0206 -0108 | -Маты из минеральной ваты прошивные | м3 | 54,4767 | 34193 / -- | -- / -- | 1862722 / -- | -- / -- | 1862722 / -- | -- / 149018 | 2011740 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 100мм ГОСТ 21880-2011 | | | | | | | | | |
| 32. | 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 | -Стропила. Приобретение материалов (55,22% от общей ст-ти СМР) | м3древесины в к-ции | 9,6635 | 99986,19<br>25127,7 | 1404,41<br>621,42 | 966217<br>242822 | 13572<br>6005 | 709823<br>-- | 223944<br>95213 | 1285373 |
| 33. | 1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 | -Окна слуховые. Приобретение материалов (37,07% от общей ст-ти СМР) | слух. окно | 2,9656 | 18612,79<br>7283,84 | 840,57<br>382,25 | 55198<br>21601 | 2493<br>1134 | 31104<br>-- | 20461<br>6053 | 81712 |
| 34. | 2110-0101 -0401 РСНБ РК 2015 | -Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50мм, толщ. защитного покрытия от 22мкм до 30мкм СТРК2083-2011 | м2 | 812,36 | 1665<br>-- | --<br>-- | 1352579<br>-- | --<br>-- | 1352579<br>-- | --<br>108206 | 1460786 |
| | | | Проемы (Ст-ть окон. блоков 1,2-этажей. Монтаж окон. блоков 1-го этажа ) | | | | | | | | |
| 35. | 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Проемы оконные(Ок-5/4+3=7шт/.( Факт.по РП; 4+4=8шт),Ок-3 /4+4=8шт/. Всего; Ок-3+Ок-5 по смете 10,97м2-11,63м2 по РП) площадью до 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 проемов | 5,58 | 3759,06<br>1720,84 | 169,65<br>87,27 | 20976<br>9602 | 947<br>487 | 10427<br>-- | 9080<br>2404 | 32460 |
| 36. | 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Блоки оконные(Ок-1/22+22/шт, Ок-2/4+4шт-18,0м2(Факт. по РП; 6+6=12шт-18,0м2), Ок-4 /2шт.2-этаж/). Установка блоков из ПВХ профилей, поворотных ГОСТ 30674-99 | м2 | 61,8 | 2645,21<br>1016,54 | 172,93<br>88,46 | 163474<br>62822 | 10687<br>5467 | 89965<br>-- | 61460<br>17995 | 242929 |
| 37. | 2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщ. 60мм 2хстворчатые 1-нарной к-ции со стеклопакетом 1камерным, поворотной фурнитурой: 2-х элем.; импост и поворотная створка ГОСТ30674-99 | м2 | 134,76 | 18234<br>-- | --<br>-- | 2457214<br>-- | --<br>-- | 2457214<br>-- | --<br>196577 | 2653791 |

Полы 1-го этажа

Тип 1. Холлы, комнаты, спальни, кухни

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015 | -Покрытия керамзитобетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 448 | 456,22 | 77,37 | 204387 | 34664 | 1364 | 170370 | 404737 |
| | | | | | 375,8 | 28,76 | 168359 | 12886 | -- | 29981 | |
| 39. | 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=4 | -Покрытия керамзитобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5мм изм. толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покр. | 448 | 43,76 | 0,45 | 19604 | 203 | -- | 18237 | 40868 |
| | | | | | 43,31 | -- | 19401 | -- | -- | 3027 | |
| 40. | 2102-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 23,05 | 22949 | -- | 528974 | -- | 528974 | -- | 571292 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 42318 | |
| 41. | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 25мм. Устройство | м2 стяжки | 448 | 756,52 | 28,71 | 338921 | 12864 | 160030 | 162473 | 541505 |
| | | | | | 370,6 | 15,21 | 166027 | 6816 | -- | 40111 | |
| | | Тип-2. Лоджии. | | | | | | | | | |
| 42. | 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015 | -Покрытия керамзито бетонные, толщ.30мм. Устройство | м2 покрытия | 65,7 | 456,22 | 77,37 | 29974 | 5084 | 200 | 24985 | 59355 |
| | | | | | 375,8 | 28,76 | 24690 | 1890 | -- | 4397 | |
| 43. | 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=4 | -Покрытия керамзито бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5мм изм. толщ. к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 65,7 | 43,76 | 0,45 | 2875 | 30 | -- | 2674 | 5993 |
| | | | | | 43,31 | -- | 2845 | -- | -- | 444 | |
| 44. | 2102-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -Бетон легкий на пористых заполнителях D1200,класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3,38 | 22949 | -- | 77568 | -- | 77568 | -- | 83773 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6205 | |
| 45. | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство | м2 стяжки | 65,7 | 756,52 | 28,71 | 49703 | 1887 | 23468 | 23827 | 79413 |
| | | | | | 370,6 | 15,21 | 24348 | 1000 | -- | 5882 | |
| 46. | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 15мм - прослойка. Устройство | м2 стяжки | 65,7 | 756,52 | 28,71 | 49703 | 1887 | 23468 | 23827 | 79413 |
| | | | | | 370,6 | 15,21 | 24348 | 1000 | -- | 5882 | |
| 47. | 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5мм изм. толщины стяжк и к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 65,7 | -97,98 | -4,86 | -6438 | -319 | -5818 | -438 | -7426 |
| | | | | | -4,58 | -2,52 | -301 | -165 | -- | -550 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тип 3. Санузлы | | | | | | | | | |
| 48. | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 32,4 | 756,52 | 28,71 | 24511 | 930 | 11574 | 11750 | 39162 |
| | | | | | 370,6 | 15,21 | 12007 | 493 | -- | 2901 | |
| 49. | 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолир. поверх. | 32,4 | 1529,53 | 80,81 | 49557 | 2618 | 23433 | 22495 | 77816 |
| | | | | | 725,5 | 13,12 | 23506 | 425 | -- | 5764 | |
| 50. | 1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция оклеечная рулонным и материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолир. поверх. | 32,4 | 928,95 | 40,21 | 30098 | 1303 | 14612 | 13560 | 47150 |
| | | | | | 437,74 | 7,48 | 14183 | 242 | -- | 3493 | |
| 51. | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 32,4 | 756,52 | 28,71 | 24511 | 930 | 11574 | 11750 | 39162 |
| | | | | | 370,6 | 15,21 | 12007 | 493 | -- | 2901 | |
| 52. | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 15 мм-прослойка. Устройство | м2 стяжки | 32,4 | 756,52 | 28,71 | 24511 | 930 | 11574 | 11750 | 39162 |
| | | | | | 370,6 | 15,21 | 12007 | 493 | -- | 2901 | |
| 53. | 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изм. толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 32,4 | -97,98 | -4,86 | -3175 | -158 | -2869 | -216 | -3662 |
| | | | | | -4,58 | -2,52 | -148 | -82 | -- | -271 | |
| | | Тип 4. Межквартирные холлы,лестничные клетки | | | | | | | | | |
| 54. | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство | м2 стяжки | 42,54 | 756,52 | 28,71 | 32182 | 1222 | 15195 | 15428 | 51419 |
| | | | | | 370,6 | 15,21 | 15765 | 647 | -- | 3809 | |
| 55. | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 15мм -прослойка. Устройство | м2 стяжки | 42,54 | 756,52 | 28,71 | 32182 | 1222 | 15195 | 15428 | 51419 |
| | | | | | 370,6 | 15,21 | 15765 | 647 | -- | 3809 | |
| 56. | 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5мм изм. толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 42,54 | -97,98 | -4,86 | -4168 | -207 | -3766 | -284 | -4808 |
| | | | | | -4,58 | -2,52 | -195 | -107 | -- | -356 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тип 5. Тамбуры, входная часть | | | | | | | | | |
| 57. | 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площ. упл. | 13,9 | 262,41 | 30,78 | 3647 | 428 | 2124 | 1194 | 5229 |
| | | | | | 78,79 | 12,59 | 1095 | 175 | -- | 387 | |
| 58. | 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 К=2 | -Основания щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство | м2 покр. | 13,9 | 4388,22 | 286,44 | 60996 | 3981 | 48841 | 9113 | 75718 |
| | | | | | 588,07 | 109,4 | 8174 | 1521 | -- | 5609 | |
| 59. | 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подст. слоя | 1,112 | 26270,93 | 6,72 | 29213 | 7 | 24733 | 4204 | 36091 |
| | | | | | 4022,34 | -- | 4473 | -- | -- | 2673 | |
| 60. | 1111-0101 -1503 РСНБ РК 2015 | -Покрытия цементные, толщина 20мм. Устройство | м2 покр. | 13,9 | 758,11 | 87,97 | 10538 | 1223 | 5423 | 4130 | 15841 |
| | | | | | 280,03 | 36,03 | 3892 | 501 | -- | 1173 | |
| | | | Внутренние отделочные работы | | | | | | | | |
| 61. | 1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Стены внутри зданий (техподполье + 1-ый этаж). Оштукатуривание цементно-известковымили цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштук. поверх. | 944,15 | 1233,1 | 76,38 | 1164232 | 72112 | 285108 | 693749 | 2006620 |
| | | | | | 854,75 | 63,73 | 807012 | 60174 | -- | 148638 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Лестницы | | | | | | | | | |
| | | Площадка монолитная ПМ-1 -2шт | | | | | | | | | |
| 62. | 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1 | -Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам. до 16 мм | т | 0,0473 | 21473,33 | 960,09 | 1016 | 45 | 14 | 885 | 2053 |
| | | | | | 20222,24 | 347,48 | 957 | 16 | -- | 152 | |
| 63. | 1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 | -Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6м | м3 | 0,7 | 43392,1 | 1839,68 | 30374 | 1288 | 22197 | 6557 | 39886 |
| | | | | | 9841,26 | 451,8 | 6889 | 316 | -- | 2954 | |
| 64. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля | т | 0,0473 | 197941 | -- | 9363 | -- | 9363 | -- | 10112 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 749 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | класса А-III диам. 14мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | Площадка монолитная ПМ-2 -2шт | | | | | | | | | |
| 65. | 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1 | -Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам. до 16 мм | т | 0,0609 | 21473,33 | 960,09 | 1308 | 58 | 18 | 1140 | 2643 |
| | | | | | 20222,24 | 347,48 | 1232 | 21 | -- | 196 | |
| 66. | 1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 | -Перекрытия безбалочные толщ. до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6м | м3 | 1,1 | 43392,1 | 1839,68 | 47731 | 2024 | 34882 | 10303 | 62677 |
| | | | | | 9841,26 | 451,8 | 10825 | 497 | -- | 4643 | |
| 67. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диам. 14мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0609 | 197941 | -- | 12055 | -- | 12055 | -- | 13019 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 964 | |
| | | Балки | | | | | | | | | |
| 68. | 1109-0304 -0301 РСНБ РК 2015 | -Щиты и блок и встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости,составного сечения. Монтаж | т к-ций | 1,1361 | 51342,97 | 12441,52 | 58331 | 14135 | 9532 | 26442 | 91554 |
| | | | | | 30511,8 | 3218,97 | 34664 | 3657 | -- | 6782 | |
| 69. | 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструкт. элементы зданий и сооружений с преоблад. горячекатаных профилей, средняя масса сборочной ед. до 0,1 т | т | 1,1361 | 439366 | -- | 499164 | -- | 499164 | -- | 539097 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 39933 | |
| 70. | 1113-0301 -0409 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз | м2 | 30,6747 | 953,2 | 2,83 | 29239 | 87 | 28023 | 791 | 32432 |
| | | | | | 36,79 | 0,57 | 1129 | 18 | -- | 2402 | |
| 71. | 1113-0301 -1402 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-525 | м2 | 30,6747 | 151,48 | 1,63 | 4647 | 50 | 4044 | 387 | 5437 |
| | | | | | 18,02 | 0,29 | 553 | 9 | -- | 403 | |
| | | Ступени. Опорные подушки | | | | | | | | | |
| 72. | 1107-0518 -0101 РСНБ РК | -Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому | м ступ. | 18,04 | 1510,37 | 53,14 | 27247 | 959 | 668 | 30757 | 62644 |
| | | | | | 1420,2 | 24,65 | 25620 | 445 | -- | 4640 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | основанию | | | | | | | | | |
| 73. | | | | 8 | 1928,65 | 58,24 | 15429 | 466 | 4127 | 12916 | 30612 |
| | 1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015 | -Конструкции мелкие (подоконники,сливы,парапеты,опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка | шт.сборных конструкций | | 1354,45 | 13,74 | 10836 | 110 | -- | 2268 | |
| 74. | | | | 18,04 | 3033 | -- | 54715 | -- | 54715 | -- | 59093 |
| | 2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015 | -Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями,не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 4377 | |
| 75. | | | | 8 | 1916 | -- | 15328 | -- | 15328 | -- | 16554 |
| | 2104-0305 -0104 РСНБ РК 2015 | -Подушки опорные марки ОП4, размерами 500x500x140мм СТ РК 937-92 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1226 | |
| . | | | Тенге | | -- | -- | 805946 | 19111 | 15160025 | 5062124 | 29019924 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 92704 | 5089 | -- | 2149622 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 248452 | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | 93975 | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | 59471 | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | | 21417 | | | |
| Местные материалы | | | Тенге | | | | | 70043 | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | | 63736 | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | | 24975 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 337163 | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 46 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | | 59471 | | |
| Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | | 557494 | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | 9531 | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | 38322 | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | | 499164 | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | | 26442 | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | | 46715 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | | 630651 | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 25 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | | 38322 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | | 967814 | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 71 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | | 97793 | | |
| . | | | Тенге | | -- | -- | 21808174 | 1801056 | 15160025 | 5062124 | 29019924 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 4847096 | 497983 | -- | 2149622 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 21250679 | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | 6071400 | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | 5306758 | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | | 6282584 | | | |
| Местные материалы | | | Тенге | | | | | 2297342 | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | | 5035684 | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | | 2102909 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 28389273 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4449 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 5306758 | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 557494 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 9531 | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 38322 | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 499164 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 26442 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 46715 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 630651 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 38322 | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 29019924 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4473 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 5345079 | | |

ОТДЕЛ 2. ЛС 4-1-1. ЭО. Внутреннее электроснабжение

Кабельная продукция

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. | | | | 1985 | 863,2 | 414,98 | 1713448 | 823727 | 492046 | 501705 | 2392365 |
| | 1308-0201 | -Кабель до 35кВ, масса | м кабеля | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0702 | 1м до 1кг. Прокладка с | | | 200,34 | 150,7 | 397675 | 299137 | -- | 177212 | |
| | РСНБ РК | креплением на кладными | | | | | | | | | |
| | 2015 | скобами | | | | | | | | | |
| 77. | | | | 0,13 | 414023 | -- | 53823 | -- | 53823 | -- | 58129 |
| | 2306-0128 | -Кабели силовые ВВГ | км | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0305 | 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4306 | |
| | РСНБ РК | 16442-80 | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| 78. | | | | 0,8 | 181977 | -- | 145582 | -- | 145582 | -- | 157228 |
| | 2306-0144 | -Кабели силовые,не | км | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0503 | распространяющие | | | -- | -- | -- | -- | -- | 11647 | |
| | РСНБ РК | горение ВВГнг 3х1,5 | | | | | | | | | |
| | 2015 | (ок)-0,66 ГОСТ | | | | | | | | | |
| | | 16442-80 | | | | | | | | | |
| 79. | | | | 1,055 | 274168 | -- | 289247 | -- | 289247 | -- | 312387 |
| | 2306-0144 | -Кабели силовые,не | км | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0504 | распространяющие | | | -- | -- | -- | -- | -- | 23140 | |
| | РСНБ РК | горение ВВГнг 3х2,5 | | | | | | | | | |
| | 2015 | (ок)-0,66 ГОСТ16442-80 | | | | | | | | | |
| . | | | Тенге | | -- | -- | 2202100 | 823727 | 980698 | 501705 | 2920109 |
| | | | Тенге | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | 397675 | 299137 | -- | 216305 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 2202100 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 492046 | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 696812 | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 488652 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 501705 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 216304 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 2920109 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 476 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 696812 | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 2920109 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 476 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 696812 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТДЕЛ 3. ЛС6-1-2 НВК. Септик 3-х камерный (общестрой.АС) | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 80. | 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата " с ковшом вмест-тью 0,65(0,5-1)м3 | м3 грунта | 96,72 | 150,89 | 141,99 | 14594 | 13733 | -- | 3367 | 19398 |
| | | | | | 8,9 | 39,45 | 861 | 3816 | -- | 1437 | |
| 81. | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | -Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 7,28 | 2138,14 | -- | 15566 | -- | -- | 11207 | 28915 |
| | | | | | 2138,14 | -- | 15566 | -- | -- | 2142 | |
| 82. | 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 | м3 грунта | 225 | 200,58 | 190,6 | 45131 | 42885 | 28 | 11044 | 60669 |
| | | | | | 9,86 | 58,32 | 2218 | 13121 | -- | 4494 | |
| 83. | 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт(80л с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 93,6 | 33,93 | 33,93 | 3176 | 3176 | -- | 929 | 4433 |
| | | | | | -- | 13,78 | -- | 1290 | -- | 328 | |
| 84. | 1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=2 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 93,6 | 33,51 | 33,51 | 3137 | 3137 | -- | 917 | 4378 |
| | | | | | -- | 13,61 | -- | 1274 | -- | 324 | |
| 85. | 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 10,4 | 929,23 | -- | 9664 | -- | -- | 6958 | 17952 |
| | | | | | 929,23 | -- | 9664 | -- | -- | 1330 | |
| 86. | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 104 | 162,46 | 71,85 | 16896 | 7472 | -- | 9598 | 28613 |
| | | | | | 90,61 | 37,56 | 9424 | 3907 | -- | 2119 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87. | 4102-0102 -1015 РСНБ РК 2015 | -Вывоз грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Кл. груза 1.Расстояние перевозки 15км | т | 171,6 | 378 | -- | 64865 | -- | -- | -- | 70054 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5189 | |
| | | Резервуар железобетонный | | | | | | | | | |
| 88. | 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 К=2 | -Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство | м2 покрытия | 95,04 | 4388,22 | 286,44 | 417057 | 27223 | 333944 | 62310 | 517716 |
| | | | | | 588,07 | 109,4 | 55890 | 10398 | -- | 38349 | |
| 89. | 1106-1301 -0104 РСНБ РК 2015 | -Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150мм. Устройство | м3 | 38,2 | 36114,04 | 3104,84 | 1379556 | 118605 | 916278 | 354870 | 1873180 |
| | | | | | 9022,86 | 1185,69 | 344673 | 45293 | -- | 138754 | |
| 90. | 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40мм ГОСТ23279-2012 | т | 1,88608 | 223251 | -- | 421069 | -- | 421069 | -- | 454755 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 33686 | |
| 91. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,19755 | 205284 | -- | 40554 | -- | 40554 | -- | 43798 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3244 | |
| 92. | 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 | -Плиты фундаментные (ж/бетонные стены). Устройство | м3 | 16,63 | 27057,77 | 1692,3 | 449971 | 28143 | 386166 | 38776 | 527846 |
| | | | | | 2144,42 | 417,85 | 35662 | 6949 | -- | 39100 | |
| 93. | 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,90318 | 223251 | -- | 201636 | -- | 201636 | -- | 217767 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 16131 | |
| 94. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона | м2 поверхности | 103,68 | 886,36 | 18,76 | 91897 | 1945 | 58982 | 29078 | 130653 |
| | | | | | 298,71 | 2,86 | 30970 | 297 | -- | 9678 | |
| . | | | Тенге | | -- | -- | 3174768 | 246319 | 2358657 | 529054 | 4000127 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 504927 | 86344 | -- | 296305 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 3174768 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 1695397 | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 591271 | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 663259 | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 64865 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 529054 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 296306 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 4000128 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 435 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 591271 | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 4000128 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 435 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 591271 | | |

ОТДЕЛ 4. ЛС4-1-2 НЭС.Наружное электроснабжение

РАЗДЕЛ 2. Площадка под КТПН

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95. | | | | 1,3 | 1781,78 | -- | 2316 | -- | -- | 1668 | 4303 |
| | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 | -Разработка грунта 2 группы вручну ю в траншеях глубиной до 2 м без крепл. с откосами | м3 | | 1781,78 | -- | 2316 | -- | -- | 319 | |
| 96. | | | | 1,084 | 16217,82 | 7375,33 | 17580 | 7995 | 6793 | 5125 | 24521 |
| | 1125-0130 -0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3 | -Фундаменты. Укладка | м3 сборных конструк ций | | 2575,7 | 2619,55 | 2792 | 2840 | -- | 1816 | |
| 97. | | | | 4,48 | 886,36 | 18,76 | 3971 | 84 | 2549 | 1256 | 5646 |
| | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | м2поверх ности | | 298,71 | 2,86 | 1338 | 13 | -- | 418 | |
| 98. | | | | 1,084 | 24128 | -- | 26155 | -- | 26155 | -- | 28247 |
| | 2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015 | -Блоки бетонные для стен подв алов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 2092 | |
| 99. | | | | 23 | 3380,26 | 1047,78 | 77746 | 24099 | 7629 | 66010 | 155256 |
| | 1107-0111 -0111 РСНБ РК 2015 | -Ограды металлические из сетчатых панелей,высотойдо 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка | м оград | | 2000,78 | 431,41 | 46018 | 9922 | -- | 11500 | |
| 100. | | | | 1 | 919,79 | 27,41 | 920 | 27 | 42 | 1009 | 2084 |
| | 1107-0111 -0209 РСНБ РК 2015 | -Калитки.Устройство без у становки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт. | | 850,58 | 4,87 | 851 | 5 | -- | 154 | |
| 101. | | | | 1,134 | 2194,11 | 143,22 | 2488 | 162 | 1993 | 372 | 3089 |
| | 1111-0101 | -Основания щ ебеночные с | м2 покры | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1303 РСНБ РК 2015 | пропиткой битумом.Устройство | тия | | 294,03 | 54,7 | 333 | 62 | -- | 229 | |
| 102. | 2106-0405 -0501 РСНБ РК 2015 | -Ворота,калитка,панели различных типов: рамы,каркасы,панели с заполнением из тонколистовой стали | т | 0,41621 | 686315<br>--- | --<br>-- | 285651<br>--- | --<br>-- | 285651<br>--- | --<br>22852 | 308503 |
| 103. | 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобла данием гнутосварных профилей и круглых труб,средн яя масса сборочной единицы до 0,1 т -стойки | т | 0,212 | 491633<br>--- | --<br>-- | 104226<br>--- | --<br>-- | 104226<br>--- | --<br>8338 | 112564 |
| 104. | 1108-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9 | -Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой | м2 поверхности | 8,1 | 1313,69<br>171,31 | 27,51<br>7,87 | 10641<br>1388 | 223<br>64 | 9030<br>-- | 1350<br>959 | 12950 |
| | | Антикоррозионная защита | | | | | | | | | |
| 105. | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 16,96167 | 97,57<br>47,94 | 2,27<br>0,29 | 1655<br>813 | 38<br>5 | 804<br>-- | 564<br>178 | 2397 |
| 106. | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 16,96167 | 179,23<br>56,02 | 3,25<br>0,57 | 3040<br>950 | 55<br>10 | 2035<br>-- | 662<br>296 | 3998 |
| | | Строительные работы | | | | | | | | | |
| 107. | 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015 | -Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ ( с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 3 | 7660,64<br>3809,7 | 3184,84<br>1661,81 | 22982<br>11429 | 9555<br>4985 | 1998<br>-- | 13132<br>2889 | 39003 |
| 108. | 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015 | -Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 15472,8<br>7445,1 | 7361,6<br>3842,8 | 30946<br>14890 | 14723<br>7686 | 1333<br>-- | 18061<br>3920 | 52927 |
| 109. | 1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015 | -Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 1 | 23721,38<br>11205 | 11850,28<br>6187,31 | 23721<br>11205 | 11850<br>6187 | 666<br>-- | 13914<br>3011 | 40646 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110. | 2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015 | -Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-5 ГОСТ13015-2012 | шт. | 10 | 28714 | -- | 287140 | -- | 287140 | -- | 310111 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 22971 | |
| 111. | 1133-0101 -0110 РСНБ РК 2015 | -Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5м3. Установка | м3 | 0,308 | 12223,64 | 6615,9 | 3765 | 2038 | 164 | 1748 | 5954 |
| | | | | | 5075,9 | 2019,6 | 1563 | 622 | -- | 441 | |
| 112. | 2104-0305 -0104 РСНБ РК 2015 | -Подушки опорные марки ОП4,размера ми 500 мм х 500 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012 | шт. | 7 | 1916 | -- | 13412 | -- | 13412 | -- | 14485 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1073 | |
| 113. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9 | -Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бе тону | м2 поверхности | 28,5 | 886,36 | 18,76 | 25261 | 535 | 16213 | 7993 | 35915 |
| | | | | | 298,71 | 2,86 | 8513 | 82 | -- | 2660 | |
| 114. | 1133-0204 -0201 РСНБ РК 2015 | -Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,265 | 113029,98 | 53177,19 | 29953 | 14092 | 594 | 16501 | 50170 |
| | | | | | 57612,6 | 20220,03 | 15267 | 5358 | -- | 3716 | |
| | | Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | |
| 115. | 2404-0102 -0225 РСНБ РК 2015 | -Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 15 | 1558 | -- | 23370 | -- | 23370 | -- | 25240 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1870 | |
| 116. | 2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015 | -Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 15 | 52 | -- | 780 | -- | 780 | -- | 842 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | |
| 117. | 2404-0204 -1303 РСНБ РК 2015 | -Зажимы соединительные плашечные П А-2-2А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 15 | 287 | -- | 4305 | -- | 4305 | -- | 4649 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 344 | |
| 118. | 2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015 | -Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 548 | -- | 5480 | -- | 5480 | -- | 5918 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 438 | |
| 119. | 2404-0106 -0111 | -Изоляторы подвесные стеклянные ПС Д70Е 212W | шт. | 25 | 4545 | -- | 113625 | -- | 113625 | -- | 122715 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 9090 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК | ГОСТ 6490-93 | | | | | | | | | |
| 120. | | | | 12 | 1070 | -- | 12840 | -- | 12840 | -- | 13867 |
| | 2404-0201 | -Ушки однолапчатые типа | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0203 | У1-7-16 ГОСТ Р | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1027 | |
| | РСНБ РК | 51177-98 | | | | | | | | | |
| 121. | | | | 14 | 603 | -- | 8442 | -- | 8442 | -- | 9117 |
| | 2404-0201 | -Звенья промежуточные | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0761 | трехлапчатые типа ПРТ-7 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 675 | |
| | РСНБ РК | ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | | |
| 122. | | | | 12 | 2809 | -- | 33708 | -- | 33708 | -- | 36405 |
| | 2404-0203 | -Зажимы натяжные | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0301 | болтовые НБ-2 ГОСТ Р | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2697 | |
| | РСНБ РК | 51177-98 | | | | | | | | | |
| 123. | | | | 2 | 603 | -- | 1206 | -- | 1206 | -- | 1302 |
| | 2404-0201 | -Звенья промежуточные | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0761 | трехлапчатые типа | | | -- | -- | -- | -- | -- | 96 | |
| | РСНБ РК | ПРТ-7-1 ГОСТ 51177-98 | | | | | | | | | |
| 124. | | | | 13 | 651 | -- | 8463 | -- | 8463 | -- | 9140 |
| | 2404-0201 | -Скобы типа СК-7-1А ГОСТ | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0602 | Р 51177-98 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 677 | |
| | РСНБ РК2015 | | | | | | | | | | |
| 125. | | | | 13 | 533 | -- | 6929 | -- | 6929 | -- | 7483 |
| | 2404-0201 | -Серьги типа СРС-7-16 | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0109 | ГОСТ Р 51177 -98 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 554 | |
| | РСНБ РК2015 | | | | | | | | | | |
| 126. | | | | 12 | 822 | -- | 9864 | -- | 9864 | -- | 10653 |
| | 2404-0206 | -Зажимы аппаратные | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0706 | прессуемые А2А-70Г-1 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 789 | |
| | РК 2015 | ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | | |
| 127. | | | | 2 | 25919 | -- | 51838 | -- | 51838 | -- | 55985 |
| | 2307-0211 | -Привод ПРНЗ-10У1 | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0101 РК2015 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4147 | |
| 128. | | | | 0,94325 | 491795 | -- | 463886 | -- | 463886 | -- | 500996 |
| | 2106-0805 | -Траверсы с | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0102 | комплектующими | | | -- | -- | -- | -- | -- | 37111 | |
| | РСНБ РК2015 | | | | | | | | | | |
| 129. | | | | 0,0018 | 404706 | -- | 728 | -- | 728 | -- | 787 |
| | 2113-0201 | -Болты строительные с | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0901 | гайками и шайбами ГОСТ | | | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | |
| | РК 2015 | 1759.0-87 | | | | | | | | | |
| 130. | | | | 25,46775 | 97,57 | 2,27 | 2485 | 58 | 1206 | 847 | 3599 |
| | 1113-0301 | -Огрунтовка металлич. | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0406 | поверхностей грунтовкой | | | 47,94 | 0,29 | 1221 | 7 | -- | 267 | |
| | РК 2015 | ГФ-021 за один раз | | | | | | | | | |
| 131. | | | | 25,46775 | 179,23 | 3,25 | 4564 | 83 | 3054 | 994 | 6004 |
| | 1113-0301 | -Окраска металлических | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -1406 | огрунтованных | | | 56,02 | 0,57 | 1427 | 15 | -- | 445 | |
| | РСНБ РК | поверхностей эмалью | | | | | | | | | |
| | 2015 К=2 | ПФ-115 за 2 раза | | | | | | | | | |
| 132. | | | | 0,21942 | 949668 | -- | 208376 | -- | 208376 | -- | 225046 |
| | 2306-1004 | -Провода неизолирован | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0106 | ные для воздушных линий | | | -- | -- | -- | -- | -- | 16670 | |
| | РСНБ РК | из стальных оцинкованных и | | | | | | | | | |
| | 2015 | алюминиевых проволок АС | | | | | | | | | |
| | | сеч.70/11мм2 ГОСТ 839-80 | | | | | | | | | |
| . | | | | Тенге | -- | -- | 1934459 | 85617 | 1726527 | 151206 | 2252517 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | -- | -- | 122315 | 37862 | -- | 166849 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 397989 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 397989 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 31839 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 429828 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 682707 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 56102 | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 160177 | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 91965 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | | 326707 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 151206 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 66713 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 900626 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 160177 | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 853763 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 853763 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 68301 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 922064 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 2252518 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 160177 | | |
| | . | | Тенге | | -- | -- | 29119500 | 2956719 | 20225907 | 6244089 | 38192677 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 5872014 | 921326 | -- | 2829081 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 2600089 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 492046 | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 696812 | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 886641 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 501705 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 248144 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 3349937 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 476 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 696812 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 25108154 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 7822900 | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 6058206 | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 7037808 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | | 2624049 | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 64865 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 5715945 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 2465928 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 33290026 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4996 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 6058206 | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 1411257 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 9531 | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 38322 | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 1352927 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 26442 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 115016 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 1552715 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 38322 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО АКТУ : | | Тенге | | | 38 192 679,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | 5497 |
| | | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | | 6793340 | |
| | | Строительно-монтажные работы | | Тенге | | | 38 192 679,00 | | | | |
| | | Оборудование | | Тенге | | | | 0,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | | Тенге | | | 38 192 679,00 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения | 1,0% | Тенге | | | | 381 926,79 | | | |
| | | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями | | Тенге | | | 38 574 605,79 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0,662% | Тенге | | | | 255 363,89 | | | |
| | | ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2017г | | Тенге | | | 38 829 969,68 | | | | |
| | | Резерв на непредвиденные работы | 2,0% | Тенге | | | | 776 599,39 | | | |
| | | ИТОГО по сметному расчету в БАЗОВЫХ ценах 2015г | | Тенге | | | 39 606 569,07 | | | | |
| | | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г. К=1,0498961 | | Тенге | | | 41 582 782,45 | | | | |
| | | НДС | 12% | Тенге | | | 4 989 933,89 | | | | |
| | | ВСЕГО по АКТУ: | | Тенге | | | 46 572 716,35 | | | | |
| | | Всего с учетом понижающего коэффициента подрядчика, | *Кподр*=0,90 | Тенге | | | 41 915 444,71 | | | | |
| | | ИТОГО по АКТУ: | | Тенге | | | 41 915 444,71 | | | | |
| | | Удержание 5,0% (согласно п.3.3 Договора №59) | | Тенге | | | 2 095 772,24 | | | | |
| | | Удержание 30% (за счет суммы ПРЕДОПЛАТЫ) | | Тенге | | | 12 574 633,41 | | | | |
| | | ВСЕГО к оплате | | Тенге | | | 27 245 039,06 | | | | |

**Подрядчик:** _____ **Даулетбаев А. О.**

**Технадзор:** _____ **Оразалы Ж. Ж.**

**Заказчик:**
**И. о. руководителя** _____ **Магыражев Ә. К.**