Счет-фактура № 00000000111 от 27 августа 2020 г.

Дата совершения оборота: 27.08.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Уштобе"-Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области за август 2020 г.	тенге	1	9 268 829,80	9 268 829,80	12%	1 112 259,58	10 381 089,38		
Всего по счету:					**9 268 829,80**		**1 112 259,58**	**10 381 089,38**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060340004747-20200828-35438029
2. Дата выписки: 28.08.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1 Номер учетной системы: 00000000000
3 Дата совершения оборота: 27.08.2020
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060340004747
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: г.Талдыкорган, ул. Промышленная, 5, тел: 3882347, 3882135
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1 серия: 09001
9.2 номер: 0007156
9.3 Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1 количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кре
14. БИК: KCJBKZKX
13. ИИК: KZ356560000000457688
15. Наименование банка: АО "БанкЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
18.1. Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1 количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК: KZ93070102KSN0001000
22. Код товара, работ, услуг: 999000
23. Назначение платежа: Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск - Мостик-Уштобе - Подъезд к с.Тюгельбай-Ыз Уштобе, км 16+950" Каратальского района Алматинской области за август 2020 г.
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060340004747
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
25.3 Адрес отправки: г.Талдыкорган, ул. Промышленная, 5, тел: 3882347, 3882135

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 050140000775
26.2 Наименование: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки: г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер: 05
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата: 13.02.2020
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99 (в ж/д транспортный код вида внешнего транспортного средства)
30. Поставка товаров осуществляется по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров, работ, услуг
31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 000038-2019
32.2 дата: 27.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33

33.1 Код валюты

33.2 Код валюты

	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения Алматы-Усть-Каменогорск - Молалы-Уштобе -Подъезд к с.Тюгельбай из Уштобе км 16+950 Каратальского района Алматинской области за август 2020 г			тенге	1	9 268 829,8	9 268 829,8	0	0	9 268 829,8	12%	1 112 259,58	10 381 089,38			1	
				Всего по счету				9 268 829,8			9 268 829,8		1 112 259,58	10 381 089,38				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	C5+FTJYG+O:Gy+V: L4aGWIZTIM..wJ-Q a+L+AAvQYYoX+W+.EIDEPEBJ+w+w N 1:toURP7ag4.G+/yo++H1/+Q==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за август 2020 г. по Договору № 25 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск" - "Молалы-Уштобе"- Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			64 808 000,00	64 282 670,17		53 901 580,79	10 381 089,38		10 381 089,38
			268 025 015 421						
			58 392 000,00	25 502 325,96		25 502 325,96			0,00
	Всего по акту:		123 200 000,00	89 784 996,13		79 403 906,75	10 381 089,38		10 381 089,38

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Дарибаев Г.Т.
М.П.
Досжанов А.

Технадзор:
Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""
Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск" - "Молалы-Уштобе"- Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области"
за август месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения									
12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%, СП - 8%	т	1,0342	229986,96 65308,00	1224,96 519,75	237853 67542	1267 538	169044	61952 23984	323789
13	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	1,0342	109692,00		113443		113443	0 9075	122519
14	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из "Мостопласт" с устройством защитного слоя 4см из бетона B30F200W6 НР - 84%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	0	12262,22 3218,46	1249,11 480,38	0 0	0 0	0	0 0	0
15	2110-0403-2212 РСНБ РК 2015	Стоимость "Мостопласт" (нахлест 14%) НР - 108%, СП - 8%	м2	387,60	1921,00 514,74	70,64	744580 0	0	744580	0 0	804146
30	2401-0202-0109 РСНБ РК 2015	Стойки мостовые СМ-4 из двутавра N 12, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012 СП - 8%	шт.	34	14015,00		476510		476510	38121	514631
31	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012 СП - 8%	шт.	16	21077,00		337232		337232	26979	364211
32	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД СП - 8%	шт.	32	2223,00		71136		71136	5691	76827
33	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012 СП - 8%	шт.	34	2247,00		76398		76398	6112	82510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	18	827,00		14886		14886		16077
		СП - 8%								1191	
35	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Метизы, насадка, накладки, фланец, ребро жесткости	т	0,37312	852863,00		318220		318220		343678
		СП - 8%								25458	
36	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,032844	852863,00		28011		28011		30252
		СП - 8%								2241	
37	2401-0202-0602 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,017676	852863,00		15075		15075		16281
		СП - 8%								1206	
38	2401-0202-0604 РСНБ РК 2015	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78	т	0,011932	852863,00		10176		10176		10990
		СП - 8%								814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2443521	1267	2374712	61952	2705911
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67542	538	--	200438	
	Всего заработная плата		Тенге				2443521				
		Накладные расходы	Тенге					68079			
		Сметная прибыль	Тенге				61952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2705911				
		Сметная заработная плата	Тенге								63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					68079			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2705911				
		Сметная заработная плата	Тенге								63
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					68079			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									2705911
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				68079				
		- Накладные расходы	Тенге							61952	
		- Сметная прибыль	Тенге							200438	

РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,2

1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	720	16,56	16,56	11923	11923		3447	16600
		НР - 72%; СП - 8%				6,65	0	4788		1230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 к=9	(+ до 50 м)	м3 грунта	720	65,91	65,91	47455	47455		13717	66066
		НР - 72% СП - 8%				26,46	0	19051		4894	
3	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	720	1401,00		1008720		1008720		1089418
		СП - 8%								80698	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	720	143,96	66,41	103651	47815		56868	173361
		НР - 72% СП - 8%			77,54	32,16	55829	23155		12842	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	720	79,49	67,73	57233	48766	2160	12291	75086
		НР - 72% СП - 8%			8,76	14,95	6307	10764		5562	
6	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	3,8	5707,71	201,66	21689	766	13807	6292	30220
		НР - 84% СП - 8%			1872,59	98,74	7116	375		2239	
7	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 65 см. Устройство	м2 основания	68	248,08	216,13	16869	14697	60	7494	26312
		НР - 108% СП - 8%			31,05	70,99	2111	4827		1949	
8	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	34	2333,00		79322		79322		85668
		СП - 8%								6346	
9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	34	2539,00		86326		86326		93232
		СП - 8%								6906	
10	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	14,48	21643,53	2418,16	313398	35015	190926	82419	427483
		НР - 84% СП - 8%			6039,88	736,25	87457	10661		31665	
11	2104-0501-0414 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П400.98.25 СТ РК 937-92	шт.	16	74338,00		1189408		1189408		1284561
		СП - 8%								95153	
12	2104-0501-0427 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 СТ РК 937-92	шт.	4	19762,00		79048		79048		85372
		СП - 8%								6324	
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание переходных плит В30 F200 W6	м3 бетона в деле	2	28971,19	3279,45	57942	6559	45436	6273	69353
		НР - 84% СП - 8%			2973,30	760,64	5947	1521		5137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах									
		НР - 84%; СП - 8%	т арматуры	0,254	53530,40		13597			11421	27019
					53530,40		13597			2001	
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,254	197644,00		50202		50202		54218
										4016	
16	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м									
		НР - 108%; СП - 8%	м	0	913,74	399,00	0	0		0	0
					514,74	70,64	0	0		0	
17	2401-0202-0105 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-3 из швеллера N 16, высотой 1,7 (1,9) м ГОСТ 26804-2012									
		СП - 8%	шт.	40	8124,00		324960		324960		350957
										25997	
18	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012									
		СП - 8%	шт.	10	21077,00		210770		210770		227632
										16862	
19	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012									
		СП - 8%	шт.	8	23553,00		188424		188424		203498
										15074	
20	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД									
		СП - 8%	шт.	38	2223,00		84474		84474		91232
										6758	
21	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012									
		СП - 8%	шт.	40	2247,00		89880		89880		97070
										7190	
22	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012									
		СП - 8%	шт.	20	827,00		16540		16540		17863
										1323	
23	2401-0202-0527 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм									
		СП - 8%	шт.	4	4596,00		18384		18384		19855
										1471	
24	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Метизы, насадка, накладки, фланец, ребро жесткости									
		СП - 8%	т	0,04280	852863,00		36503		36503		39423
										2920	
25	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)									
		СП - 8%	т	0,00760	852863,00		6482		6482		7000
										519	

5

45000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2401-0202-0602 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,018864	852863,00		16088		16088		17375
		СП - 8%								1287	
27	2401-0202-0604 РСНБ РК 2015	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78	т	0,013072	852863,00		11149		11149		12041
		СП - 8%								892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4140437	212996	3749068	200224	4687914
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				178364	75143	–	347253	
		Всего заработная плата	Тенге				4140437				
		Накладные расходы	Тенге					253507			
		Сметная прибыль	Тенге				200224				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				347253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4687914				
		Сметная заработная плата	Тенге								228
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					253507			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4687914				
		Сметная заработная плата	Тенге								228
								253507			
		РАЗДЕЛ 1.Укрепительные работы									
1	1142-0101-0302 РСНБ РК 2015	Откосы уклоном 1:3 и положе, толщина слоя до 0,4 м. Крепление песчано-гравийной смесью	м3 одежды	85	211,24	130,68	17955	11108	1536	6647	26570
		НР - 68% СП - 8%			62,48	52,52	5310	4464		1968	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	85	1401,00		119085		119085	0	128612
		СП - 8%								9527	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	85	143,96	66,41	12237	5645		6713	20466
		НР - 72% СП - 8%			77,54	32,16	6591	2733		1516	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	85	79,49	67,73	6757	5757	255	1451	8864
		НР - 72% СП - 8%			8,76	14,95	745	1271		657	
5	1142-0102-0106 РСНБ РК 2015	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании бульдозерами. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	27,75	22324,63	401,03	619508	11129	565066	33178	704902
		НР - 68% СП - 8%			1560,85	197,40	43314	5478		52215	
6	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,78625	226233,00		177876		177876	0	192106
		СП - 8%								14230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия полосы	2,5	1880,81	182,11	4702	455	4015	422	5533
		НР - 108%; СП - 8%			92,60	63,52	232	159		410	
8	1127-0801-0102 РСНБ РК 2015 к=10	(+ до толщины 15 см)	м2 покрытия полосы	2,5	3068,65	0,12	7672	0	7435	255	8561
		НР - 108%; СП - 8%			94,43		236	0		634	
9	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	20,625	8369,65	26,09	172624	538	120174	37462	226893
		НР - 72%; СП - 8%			2516,91	5,76	51911	119		16807	
10	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	175	23,97	23,97	4195	4195		1213	5841
		НР - 72%; СП - 8%				9,63		1685		433	
11	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 к=4	(+ до 50м)	м3 грунта	175	83,00	83,00	14525	14525		4198	20221
		НР - 72%; СП - 8%				33,32		5830		1498	
12	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	170	23,97	23,97	4075	4075		1179	5674
		НР - 72%; СП - 8%				9,63		1637		420	
13	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 к=4	(+ до 50м)	м3 грунта	170	83,00	83,00	14110	14110		4078	19643
		НР - 72%; СП - 8%				33,32		5664		1455	
14	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	35	209,94	202,26	7348	7079	2	1550	9610
		НР - 72%; СП - 8%			7,61	53,90	266	1887		712	
15	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	56	65,00		3640				3931
		СП - 8%								291	
16	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	26,75	3690,88	218,45	98731	5844	62324	22182	130586
		НР - 68%; СП - 8%			1142,57	76,91	30564	2057		9673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1285039	84459	1057770	120527	1518012
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				139168	32984	–	112445	
		Всего заработная плата	Тенге				1285039				
		Накладные расходы	Тенге					172152			
							120527				

7

45000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				112445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1518012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					172152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1518012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					172152			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1518012
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				172152				
		- Накладные расходы	Тенге							120527	
		- Сметная прибыль	Тенге							112445	
		ИТОГО СМР ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8911837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				493738				
		- Накладные расходы	Тенге							382703	
		- Сметная прибыль	Тенге							660136	
Всего по смете:			Тенге								8 911 837
Итого с временными зданиями и соор.1,0328%											9 204 145
Итого с доп.затратами - 1.0387%											9 560 345
Итого с НДС - 12%			Тенге								10 707 587
Всего с тендерной скидкой			Тенге								10 381 089,38

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Дарибаев Г.Т.
М.П.

Досжанов А.

Технадзор:
ТОО "ИПП "Альянс""
Базарбаев Н.Т.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Счет-фактура № 00000000035 от 17 апреля 2020 г.

Дата совершения оборота: 17.04.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688 , в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Уштобе"-Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области за апрель 2020 г.	тенге	1	11 389 719,91	11 389 719,91	12%	1 366 766,39	12 756 486,30		
Всего по счету:					**11 389 719,91**		**1 366 766,39**	**12 756 486,30**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060340004747-20200417-56243826
2. Дата выписки 17.04.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000035
3. Дата совершения оборота 17.04.2020
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340004747
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. номер 0007156
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ358560000000457688
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг 000000
23. Назначение платежа Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Уштобе"-Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области за апрель 2020 г.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060340004747
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
25.3 Адрес отправки г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 25
27.4 дата 13.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 200036/001
32.2 дата 17.04.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 код валюты KZT

33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Уштобе"-Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области за апрель 2020 г.			тенге	1	11 389 719,91	11 389 719,91	0	0	11 389 719,91	12%	1 366 766,39	12 756 486,3			1	
				Всего по счету				11 389 719,91			11 389 719,91		1 366 766,39	12 756 486,3				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	EZ8yD9n9RFgNv6jWuX7Yyg2OxF7nrfbQ6++peFPWHWtv168eL00de65U9kC8hS8sHcholQ61IySxPI1XkCDrIg==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за апрель 2020 г. по Договору № 25 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск" - "Молалы-Уштобе"- Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			64 808 000,00	12 756 486,30			12 756 486,30		12 756 486,30
			268 025 015 421						
			58 392 000,00	0,00			0,00		0,00
	Всего по акту:		123 200 000,00	12 756 486,30			12 756 486,30		12 756 486,30

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Досжанов А.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто(ильных дорог Алматинской области" (

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск" - "Молалы-Уштобе"- Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области"
за апрель месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на ед	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.3, стр.93-94	Восстановление оси III категории	км	0,03951		58681,00		2318				2318
						58681,00		2318				
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.6, стр.93-94	Закрепление оси III категории	км	0,03951		29433,00		1163				1163
						29433,00		1163				
3	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.3, стр.64	Разбивка осей опор	шт	2		2172,00		4344				4344
						2172,00		4344				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									7825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7825				
		Временная объездная дорога										
1	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из камня. Устройство	м3 подушки	27		4490,38	176,64	121240	4769	67181	43365	177774
		НР - 84% СП - 82%				1825,54	86,49	49290	2335		13168	

4	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	106	23,97	23,97	2541	2541		735	3538
						9,63		1021		262	
5	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	106	155,12	148,20	16443	15709	6	3623	21671
					6,86	40,60	727	4304		1605	
6	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т	127,2	65,00		8268				8929
										661	
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	2460	190,78	182,25	469319	448335	213	103381	618516
					8,44	49,93	20757	122828		45816	
8	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	3936	148,00		582528				629130
										46602	
9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72% СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2460	61,58	61,58	151484	151487		42732	209753
						24,13		59350		15537	
10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до 6 проходов) *НР - 72% СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2460	30,23	30,23	74354	74356		16217	97817
						9,16		22524		7246	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72% СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2460	79,49	67,73	195545	166616	7379	41995	256544
					8,76	14,95	21550	36777		19003	
12	1127-1201-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 20 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство *НР - 108% СП - 8%*	км дороги	0,08	2394082,36	452566,36	191527	36205	143553	25190	234054
					147096,00	144452,00	11768	11556		17337	

13	1127-1201-0406 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до ширины 10 м) НР - 108%; СП - 8%	км дороги	0,08	798152,00 49032,00	150985,00 48179,25	63852 3923	12079 3854	47851	8399 5780	78031
	РАЗДЕЛ 1.Временные знаки на объездной										
26	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	23	4426,62 3283,20	717,59 243,72	101812 75514	16505 5606	9793	87609 15154	204575
27	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 НР - 108%; СП - 8%	шт.	4	812,68 707,94		3251 2832		419	3058 505	6814
32	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	10	8806,00		88060		88060	7045	95105
33	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	7753,00		31012		31012	2481	33493
34	2401-0201-0228 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1350 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	28437,00		56874		56874	4550	61424
35	2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	м2	3,3	16370,00		54021		54021	4322	58343
36	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	23	4788,00		110124		110124		118934

	Накладные расходы	Тенге				2797677			
	Сметная прибыль	Тенге				602160			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8129155			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2495
	Сметная заработная плата	Тенге					3272249		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8129155			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2495
	Сметная заработная плата	Тенге					3272249		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							8129155
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				3272249			
	- Накладные расходы	Тенге						2797677	
	- Сметная прибыль	Тенге						602160	
Всего по смете:		Тенге							11 043 597,64
Итого с временными зданиями и соор. 3,28%									11 310 233,91
Итого с доп.затратами - 3,87%									11 747 939,97
Итого с НДС - 12%		Тенге							13 157 692,76
Всего с тендерной скидкой		Тенге							12 756 486,30

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Ж.О.Самуратов

М.П.

Дескаанов А.

Технадзор:

ТОО "ИПЦ "Альянс""

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Счет-фактура № 00000000094 от 29 июля 2020 г.

Дата совершения оборота: 29.07.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Уштобе"-Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области за июль 2020 г.	тенге	1	20 018 505,33	20 018 505,33	12%	2 402 220,64	22 420 725,97		
Всего по счету:					**20 018 505,33**		**2 402 220,64**	**22 420 725,97**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1 Регистрационный номер ESF-060340004747-20200729-59141659

1.1 Номер учетной системы 00000000094

2 Дата выписки 29.07.2020

2.1 Дата выписки на бумажном носителе

3. Дата совершения оборота 29.07.2020

4. Исправленный [ ]

4.1 Дата выписки

4.2 номер учетной системы

4.3 Регистрационный номер

5. Дополнительный [ ]

5.1 Дата выписки

5.2 номер учетной системы

5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340004747

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения

г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел 3882347, 3882135

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 09001

9.2. номер 0007156

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1 количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

13. ИИК KZ358560000000457688

14. БИК KCJBKZKX

15. Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения

г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1 количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[v]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN090100O

22. Код товара, работ, услуг 000000

23. Назначение платежа Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Уштобе"-Подъезд к с.Тогальбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области за июль 2020 г.

24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 060340004747

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

25.3 Адрес отправки г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел 3882347, 3882135

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 050140000775

26.2 Наименование ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

26.3 Адрес доставки г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3 номер 25

27.4 дата 13.02.2020

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 - (выбор по автодорожный, жд, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 номер

30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 200035/0014

32.2 дата 29.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 код валюты KZT

33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Уштобе"-Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области за июль 2020 г.			тенге	1	20 018 505,33	20 018 505,33	0	0	20 018 505,33	12%	2 402 220,64	22 420 725,97			1	
				Всего по счету				20 018 505,33			20 018 505,33		2 402 220,64	22 420 725,97				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	Ew8r35qwaik3qQktNgo/DuEN44SRrhqWmyrJSUiu2lbhZldv/afPAGNQie6CRBrx67qxbv2x1UpbTiQZ+SyVAA==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за июль 2020 г. по Договору № 25 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск" - "Молалы-Уштобе"- Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			64 808 000,00	53 901 580,79		31 480 854,82	22 420 725,97		22 420 725,97
			268 025 015 421						
			58 392 000,00	25 502 325,96		25 502 325,96	0,00		0,00
	Всего по акту:		123 200 000,00	79 403 906,75		56 983 180,78	22 420 725,97		22 420 725,97

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Досжанов А.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

45000
Форма 2

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск" - "Молалы-Уштобе"- Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области"
за июль месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1, 2									
1	1105-0101-1211 РСНБ РК 2015 ТЧ 05 п.1.5.2	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м. Извлечение стальных шпунтовых свай с последующим их использованием при 2-х оборотах, учтен расход шпунтовой стали 0.65 т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай	т свай	45,29	13370,35	7127,63	605543	322810	27994	340787	1022036
		НР - 99% , СП - 8%			5624,62	1975,93	254739	89490		75706	
2	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	т	9,9638	328924,00		3277333		3277333		3539520
		СП - 8%								262187	
3	1105-0101-1311 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай	45,29	9729,17	5669,31	440634	256763	46247	207402	699879
		НР - 99% , СП - 8%			3038,72	1586,96	137624	71873		51843	
4	1105-0101-1402 РСНБ РК 2015	Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов	т металлоконструкций крепления	3,254	116515,64	8653,65	379142	28159	247424	108458	526608
		НР - 99% , СП - 8%			31825,00	1842,29	103559	5995		39008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4702652	607732	3598998	656647	5788043
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				495921	167358		428744	
		Всего заработная плата	Тенге				4702652				
		Накладные расходы	Тенге					663279			
		Сметная прибыль	Тенге				656647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				428744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5788043				
		Сметная заработная плата	Тенге								732
								663279			

Пр 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5788043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								732
		Сметная заработная плата	Тенге					663279			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5788043**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				663279				
		- Накладные расходы	Тенге							656647	
		- Сметная прибыль	Тенге							428744	
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения									
1	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление и сборка траверсы	т конструкций	6,3	149402,60	37349,20	941236	235300	3643	537361	1596885
					111475,00	12141,50	702293	76491		118288	
2	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Стоимость металла траверсы-20%	т	1,26	302862,00		381606		381606	0	412135
										30528	
3	1130-0606-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Монтаж траверсы из двутавра	т	6,3	61358,19	42049,81	386557	264914		168627	599598
					19308,38	12556,11	121643	79103		44415	
4	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	24	1148,87		27573		10482	14357	45284
					712,13		17091			3354	
6	1130-0109-0212 РСНБ РК 2015	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 33 м. Установка на опоры автодорожных мостов консольно-шлюзовыми кранами	балка пролетного строения	8	526713,57	105961,75	4213709	847694	2719337	791601	5405734
					80834,70	36963,05	646678	295704		400425	
7	2104-0506-0112 РСНБ РК 2015	Балка мостовая железобетонная ВТК-33У СТ РК 937-92	шт.	2	2499910,00		4999820		4999820	0	5399806
										399986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10950501	1347908	8114888	1511945	13459441
							1487704	451299	--	996996	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10950501				
	Всего заработная плата		Тенге					1939003			
		Накладные расходы	Тенге				1511945				
		Сметная прибыль	Тенге				996996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13459441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1526
		Сметная заработная плата	Тенге					1939003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13459441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1526
		Сметная заработная плата	Тенге					1939003			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13459441**

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				1939003				
			- Накладные расходы	Тенге							1511945	
			- Сметная прибыль	Тенге							996996	
			ИТОГО СМР ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19247484**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				2602283				
			- Накладные расходы	Тенге							2168592	
			- Сметная прибыль	Тенге							1425740	
			Всего по смете:	Тенге								19 247 484
			Итого с временными зданиями и соор.1,0328%									19 878 801
			Итого с доп.затратами - 1,0387%									20 648 111
			Итого с НДС - 12%	Тенге								23 125 884
			Всего с тендерной скидкой	Тенге								22 420 725,97

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С.Самуратов
М.П.

Технадзор:
ТОО "ИПП "Альянс""
_____ Базарбаев Н.Т.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ М.Т.Сапаргалиев
М.П.

_____ **Досжанов А.**

Счет-фактура № 00000000067 от 26 июня 2020 г.

Дата совершения оборота: 26.06.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Уштобе"-Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе км 16+950 Каратальского района Алматинской области за июнь 2020 г.	тенге	1	20 756 498,23	20 756 498,23	12%	2 490 779,79	23 247 278,02		
Всего по счету:					20 756 498,23		2 490 779,79	23 247 278,02		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060340004747-20200626-49314228
2. Дата выписки 26.06.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 000000000067
3. Дата совершения оборота 26.06.2020
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340004747
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
8. Адрес места нахождения
г.Таллар, ул Промышленная, 5, тел 3882347, 3882135
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. номер 0007156
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП			
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ358560000000457688
15. Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
18. Адрес места нахождения
г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель			
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

20.1 количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг 000000
23. Назначение платежа Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Уштобе"-Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области за июнь 2020 г.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060340004747
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
25.3 Адрес отправки г.Таллар, ул Промышленная, 5, тел 3882347, 3882135

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 25
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 13.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (выбор по автодорожный, жд, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 200036/0013
32.2 дата 26.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ товара работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за ед. товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
								Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Ушгобе"- Подъезд к с Тюгельбай ч/з Ушгобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области за июнь 2020 г			тенге	1	20 756 498,23	20 756 498,23	0	0	20 756 498,23	12%	2 490 779,79	23 247 278,02			1	
				Всего по счету				20 756 498,23			20 756 498,23		2 490 779,79	23 247 278,02				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	j5QRmugaZsVvSWM7p/oXoejoSFakSjIOsf5xYKzNTteJmfs2K53SyQNYQlexW7nifTLLCRq8ti0YV8IkB4wtLA==
ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за июнь 2020 г. по Договору № 25 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск" - "Молалы-Уштобе"- Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			64 808 000,00	33 735 902,76		33 735 902,76			0,00
			268 025 015 421						
			58 392 000,00	23 247 278,02			23 247 278,02		23 247 278,02
	Всего по акту:		**123 200 000,00**	**56 983 180,78**		**33 735 902,76**	**23 247 278,02**		**23 247 278,02**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов
М.П.

Досжанов А.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск" - "Молалы-Уштобе"- Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области"
за июнь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Сооружение опор выше фундамента									
29	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Ригели из монолитного железобетона В30 F200 W6. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона в деле	28,4	45262,97 10909,92	4036,35 1620,20	1285468 309842	114632 46014	860994	298919 126751	1711138
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10-12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,407	205246,00		83535		83535	6683	90218
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16, 22 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,572	197644,00		310696		310696	24856	335552
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,009	202229,00		204049		204049	16324	220373
33	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона В25 F200 W6. Устройство на суше НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона в деле	21	30256,60 6441,60	3028,73 1175,06	635389 135274	63603 24676	56059	134358 61580	831326
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-8 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,064	202229,00		12943		12943	1035	13978
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,074	205246,00		220434		220434		238069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								17635	
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,271	205246,00		55622		55622		60071
		СП - 8%								4450	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0298	197644,00		5890		5890		6361
		СП - 8%								471	
38	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,015	229986,96	1224,96	3450	18	2452	899	4696
		НР - 91%; СП - 8%			65308,00	519,75	980	8		348	
39	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,015	109692,00		1645		1645		1777
		СП - 8%								132	
40	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование подферменников и упоров из монолитного железобетона В30 F200 W6. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	4	32142,12	3028,73	128568	12115	90687	25592	166493
		НР - 84%; СП - 8%			6441,60	1175,06	25766	4700		12333	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35	205246,00		71836		71836		77583
		СП - 8%								5747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3019526	190369	1976842	459767	3757636
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				471861	75398		278343	
		Всего заработная плата	Тенге				3019526				
		Накладные расходы	Тенге					547259			
		Сметная прибыль	Тенге				459767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				278343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3757636				
		Сметная заработная плата	Тенге								455
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					547259			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3757636				
		Сметная заработная плата	Тенге								455
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					547259			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3757636
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				547259				
		- Накладные расходы	Тенге							459767	
		- Сметная прибыль	Тенге							278343	
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения									
7	2104-0506-0112 РСНБ РК 2015	Балка мостовая железобетонная ВТК-33У СТ РК 937-92	шт.	6	2499910,00		14999460		14999460	0	16199417
		СП - 8%								1199957	

Про	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**14999460**	**0**	**14999460**	**0**	
								0	**0**	**--**	**1199957**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14999460**				
		Всего заработная плата		Тенге					**0**			
			Накладные расходы	Тенге				**0**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1199957**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16199417**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0**
			Сметная заработная плата	Тенге					**0**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**16199417**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0**
			Сметная заработная плата	Тенге					**0**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16199417**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				**0**				
			- Накладные расходы	Тенге							**0**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1199957**	
			ИТОГО СМР ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19957053**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**547259**				
			- Накладные расходы	Тенге							**459767**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1478300**	
Всего по смете:				Тенге								**19 957 053**
Итого с временными зданиями и соор.1,0328%												**20 611 644**
Итого с доп.затратами - 1,0387%												**21 409 315**
Итого с НДС - 12%				Тенге								**23 978 432**
Всего с тендерной скидкой				Тенге								**23 247 278,02**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С.З.Самуратов
М.П.

Досжанов А.

Технадзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс""
Базарбаев Н.Т.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев
М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060340004747-20201028-51791945
1.1. Номер учетной системы 00000000165
2. Дата выписки 28.10.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.10.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340004747
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
г.Талгар, ул Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. номер 0007156
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [C] [ ] Экспедитор
- [E] [ ] Участник СРП
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [I] [ ] Доверитель
- [B] [ ] Комиссионер
- [D] [ ] Лизингодатель
- [H] [ ] Международный перевозчик

10.1. количество

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
13. ИИК KZ358560000000457688
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [C] [ ] Лизингополучатель
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [B] [ ] Комиссионер
- [F] [ ] Нерезидент
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг 000000
23. Назначение платежа Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Уштобе"-Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области за октябрь 2020 г.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060340004747
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
25.3 Адрес отправки г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 25
27.4 дата 13.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 200036/00/7
32.2 дата 28.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты [KZ] 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Уштобе" -Подъезд к с Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области за октябрь 2020 г.			тенге	1	4 698 932,92	4 698 932,92	0	0	4 698 932,92	12%	563 871,95	5 262 804,87			1	
				Всего по счету				4 698 932,92			4 698 932,92		563 871,95	5 262 804,87				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	VgRap+Vktnnl8pj5ulst3VvV2KlXRZUOAEhs3CcpLbhrPILC4WtWCbNQr7yl8A8qKnmmxTR9CWFDJFDAGvkTnw==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за октябрь 2020 г. по Договору № 25 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск" - "Молалы-Уштобе"- Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			64 808 000,00	64 808 000,00		64 282 670,17	525 329,83		525 329,83
			268 025 015 421						
			58 392 000,00	45 451 744,93		40 714 269,90	4 737 475,04		4 737 475,04
	Всего по акту:		123 200 000,00	110 259 744,93		104 996 940,07	5 262 804,87		5 262 804,87

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.Б.Самуратов**
М.П.

_____ **Досжанов А.**

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

_____ **Базарбаев Н.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск" - "Молалы-Уштобе"- Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области"
за октябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Сооружение опор выше фундамента									
43	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Строении мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками**	м2 окрашиваемой поверхности	40	235,49	20,30	9420	812	213	7390	18154
		НР - 84%; СП - 8%			209,88	10,05	8395	402		1345	
44	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Подмости для окраски. Устройство**	м2 окрашиваемой поверхности	40	544,20	123,79	21768	4952	6574	10213	34539
		НР - 84%; СП - 8%			256,05	47,90	10242	1916		2558	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				31188	5764	6787	17602	52693
							18637	2318		3903	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				31188				
		Всего заработная плата	Тенге					20955			
		Накладные расходы	Тенге				17602				
		Сметная прибыль	Тенге				3903				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				52693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					20955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				52693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					20955			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								52693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				20955				
		- Накладные расходы	Тенге							17602	
		- Сметная прибыль	Тенге							3903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения									
23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ (марка I, тип Б), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	273	1335,55	93,64	364605	25564	327804	20462	415872
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	11237	7710		30805	
24	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 8 см	м2 покрытия	273	1196,05	0,17	326522	46	326234	259	352924
		НР - 108%; СП - 8%			0,88		240			26142	
25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	48,8	1118,12	2,74	54564	134	46236	8900	68541
		НР - 108%; СП - 8%			167,90	0,96	8194	47		5077	
26	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 до 5 см	м2 покрытия	48,8	705,70		34438		29158	5703	43352
		НР - 108%; СП - 8%			108,20		5280			3211	
27	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	490	726,15	20,30	355811	9947	243026	90524	482042
		НР - 84%; СП - 8%			209,88	10,05	102842	4925		35707	
28	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	490	544,20	123,79	266658	60657	80538	125104	423103
		НР - 84%; СП - 8%			256,05	47,90	125464	23470		31341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1402598	96348	1052996	250951	1785834
							253256	36150	--	132284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1402598				
	Всего заработная плата		Тенге					289407			
		Накладные расходы	Тенге				250951				
		Сметная прибыль	Тенге				132284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1785834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					289407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1785834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					289407			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1785834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				289407				
		- Накладные расходы	Тенге							250951	
		- Сметная прибыль	Тенге							132284	

РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части в пределах переходных плит

29	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	43	653,11	158,08	28084	6797	19952	3813	34448
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	51,05	1335	2195		2552	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,047	118090,38	1712,74	5550	80	5470	43	6041
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		40		447	
31	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	64	1168,72	93,42	74798	5979	69440	4791	85956
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,15	2634	1802		6367	
32	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 к=12	(+ до толщины 10 см)	м2 покрытия	64	1555,82	0,24	99572	15	99472	91	107637
		НР - 108%; СП - 8%			1,32		84			7973	
33	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	64	1336,77	93,64	85553	5993	76926	4797	97578
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	2634	1807		7228	
34	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=10	(+ до толщины 9 см)	м2 покрытия	64	1496,65	0,22	95786	14	95700	76	103531
		НР - 108%; СП - 8%			1,10		70			7669	
35	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6	1128,62	2,74	6772	16	5749	1094	8495
		НР - 108%; СП - 8%			167,90	0,96	1007	6		629	
36	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=4	(+ до толщины 5 см)	м2 покрытия	6	705,70		4234		3585	701	5330
		НР - 108%; СП - 8%			108,20		649			395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1127-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, толщиной 10 см. Устройство**	м2 покрытия полосы	20	952,15	425,37	19043	8507	7173	6712	27815
		НР - 108%; СП - 8%			168,17	142,57	3363	2851		2060	
38	1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство**	м2 покрытия полосы	20	1951,43	182,11	39029	3642	33535	3372	45793
		НР - 108%; СП - 8%			92,60	63,52	1852	1270		3392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				458421	31045	417002	25490	522624
							13631	9972	–	38713	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				458421				
	Всего заработная плата		Тенге					23602			
		Накладные расходы	Тенге				25490				
		Сметная прибыль	Тенге				38713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				522624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					23602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				522624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					23602			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								522624
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				23602				
		- Накладные расходы	Тенге							25490	
		- Сметная прибыль	Тенге							38713	
		РАЗДЕЛ 1.Водоотвод									
1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	17,33333	696,94	216,13	12080	3746	7796	1910	15109,5
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	538	1230		1119	
2	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	1,919	13418,57	5256,08	25750	10086	9181	11279	39992
		НР - 108%; СП - 8%			3378,58	2063,83	6483	3960		2962	
3	2104-0502-0110 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92**	шт.	8	4394,00		35152		35152	0	37964
		СП - 8%								2812	
4	2104-0502-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки упора Б-9 СТ РК 937-92**	шт.	2	4415,00		8830		8830	0	9536
		СП - 8%								706	
5	2104-0502-0203 РСНБ РК 2015	**Лотки телескопические Б-6 СТ РК 937-92**	шт.	8	2837,00		22696		22696	0	24512
		СП - 8%								1816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2104-0502-0107 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-40 СТ РК 937-92	шт.	8	3485,00		27880		27880	0	30110
		СП - 8%								2230	
7	2104-0502-0108 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-25 СТ РК 937-92	шт.	17	1503,00		25551		25551	0	27595
		СП - 8%								2044	
8	1101-0204-0801 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см	м2 укрепляемой поверхности	4	2217,91	319,22	8872	1277	1836	4489	14430
		НР - 72%; СП - 8%			1439,73	119,02	5759	476		1069	
9	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,4	66068,00		26427		26427	0	28541
		СП - 8%								2114	
10	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	4,4	3685,01	168,32	16214	741	10599	3629	21430
		НР - 72%; СП - 8%			1107,76	37,61	4874	165		1587	
11	1101-0204-0901 РСНБ РК 2015	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см	м упора	4	3482,72	841,65	13931	3367	2846	6494	22059
		НР - 72%; СП - 8%			1929,46	325,50	7718	1302		1634	
12	2104-0502-0303 РСНБ РК 2015	Блоки упора У-2 СТ РК 937-92	шт.	2	12782,00		25564		25564		27609
		СП - 8%								2045	
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный бездонный ящик. Устройство	м3 бетона в деле	1,8	9353,53	3279,45	16836	5903	5581	5646	24281
		НР - 84%; СП - 8%			2973,30	760,64	5352	1369		1799	
14	2102-0101-0813 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,836	17696,00		32490		32490		35089
		СП - 8%								2599	
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,8	1138,61		911			656	1692
		НР - 72%; СП - 8%			1138,61		911			125	
16	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4	2270,00		908		908		981
		СП - 8%								73	
17	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	0,4	2262,00		905		905		977
		СП - 8%								72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,8	171,68	79,06	137	63		75	230
		НР - 72%; СП - 8%			92,62	38,28	74	31		17	
19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	0,8	79,49	67,73	64	54	3	14	83
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	14,95	7	12		6	
20	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска или призма каменная. Устройство**	м3 камня (в деле)	1,2	5024,75	3,19	6030	4	2742	2366	9067
		НР - 72%; СП - 8%			2736,94	1,23	3284	1		672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				307228	25241	246987	36558	371288
							35001	8548	--	27503	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				307228				
	Всего заработная плата		Тенге					43548			
		Накладные расходы	Тенге				36558				
		Сметная прибыль	Тенге				27503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				371288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					43548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				371288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					43548			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								371288
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				43548				
		- Накладные расходы	Тенге							36558	
		- Сметная прибыль	Тенге							27503	

Временная объездная дорога

12	1127-1201-0403 РСНБ РК 2015	**Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 20 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство**	км дороги	0,03	2394082,36	452566,36	71822	13577	53833	9446	87770
		НР - 108%; СП - 8%			147096,00	144452,00	4413	4334		6501	
13	1127-1201-0406 РСНБ РК 2015 к=5	**(+ до ширины 10 м)**	км дороги	0,03	798152,00	150985,00	23945	4530	17944	3150	29262
		НР - 108%; СП - 8%			49032,00	48179,25	1471	1445		2168	
14	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10к=0,6 0,7	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,052	6508512,75	4332845,6	338443	225308		172080	551365
		НР - 99%; СП - 8%			2175667,20	1166992,3	113135	60684		40842	
15	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	т	18	510,00		9180				9914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								734	
16	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	18	510,00		9180				9914
		СП - 8%								734	
17	4101-0204-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 25 км	т	18	632,00		11376				12286
		СП - 8%								910	
18	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	205	337,06	236,67	69097	48517		33478	110781
		ПР - 108%; СП - 8%			100,39	50,82	20580	10418		8206	
19	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	205	190,78	182,25	39110	37361	18	8615	51543
		ПР - 72%; СП - 8%			8,44	49,93	1730	10236		3818	
20	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	328	65,00		21320				23026
		СП - 8%								1706	
21	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2320	190,78	182,25	442610	422820	201	97498	583316
		ПР - 72%; СП - 8%			8,44	49,93	19576	115838		43209	
22	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	3712	85,00		315520				340762
		СП - 8%								25242	
23	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	106	23,97	23,97	2541	2541		735	3538
		ПР - 72%; СП - 8%				9,63		1021		262	
24	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	106	155,12	148,20	16443	15709	6	3623	21671
		ПР - 72%; СП - 8%			6,86	40,60	727	4304		1605	
25	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	127,2	65,00		8268				8929
		СП - 8%								661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1378854**	**770363**	**72008**	**328625**	**1844077,0**
							161632	**208279**		**136598**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1378854**				
		Всего заработная плата	Тенге					**369911**			
		Накладные расходы	Тенге				**328625**				
		Сметная прибыль	Тенге				**136598**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1844077**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**369911**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1844077**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**369911**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1844077**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				**369911**				
		- Накладные расходы	Тенге							**328625**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**136598**	
		ИТОГО СМР ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2732439**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**747423**				
		- Накладные расходы	Тенге							**659227**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**339001**	
Всего по смете:			Тенге								**2 732 439**
Итого с временными зданиями и соор.1,0328%											**4 666 140**
Итого с доп.затратами - 1,0387%											**4 846 720**
Итого с НДС - 12%			Тенге								**5 428 326**
Всего с тендерной скидкой			Тенге								**5 262 804,87**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Досжанов А.

Технадзор:
ТОО "ИПП "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Счет-фактура № 00000000132 от 25 сентября 2020 г.

Дата совершения оборота: 25.09.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Уштобе"-Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области за сентябрь 2020 г.	тенге	1	13 582 092,80	13 582 092,80	12%	1 629 851,14	15 211 943,94		
Всего по счету:					**13 582 092,80**		**1 629 851,14**	**15 211 943,94**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-060340004747-20200925-40956884
2. **Дата выписки** 25.09.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. **Номер учетной системы** 00000000132
3. **Дата совершения оборота** 25.09.2020
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340004747
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. номер 0007156
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ358560000000457688
15. Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	v Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг 000000
23. Назначение платежа Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Уштобе"-Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области за сентябрь 2020 г.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060340004747
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
25.3 Адрес отправки г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 25
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 13.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 200036/00/6
32.2 дата 25.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Уштобе" -Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области за сентябрь 2020 г.			тенге	1	13 582 092,8	13 582 092,8	0	0	13 582 092,8	12%	1 629 851,14	15 211 943,94			1	
				Всего по счету				13 582 092,8			13 582 092,8		1 629 851,14	15 211 943,94				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	K65vPlf7p2Af++ge2Svy8O4HySTvFIT2Xk4RLkbxfEPSeSIPba9JwuUihKlBupdR2t2cUMCX33ZZPIuK4+/GUw==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за сентябрь 2020 г. по Договору № 25 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск" - "Молалы-Уштобе"- Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			64 808 000,00	64 282 670,17		64 282 670,17			
			268 025 015 421						
			58 392 000,00	40 714 269,90		25 502 325,96	15 211 943,94		15 211 943,94
	Всего по акту:		123 200 000,00	104 996 940,07		89 784 996,13	15 211 943,94		15 211 943,94

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Досжанов А.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

450

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск" - "Молалы-Уштобе"- Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области"

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения									
8	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетонирование продольных швов и монолитная накладная плита В30 F200 W6. Устройство	м3 бетона в деле	73	28971,19	3279,45	2114897	239400	1658446	228965	2531371
		НР - 84%; СП - 8%			2973,30	760,64	217051	55527		187509	
9	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	4,4592	53530,40		238703			200510	474350
		НР - 84%; СП - 8%			53530,40		238703			35137	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10-12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4623	205246,00		505377		505377	0	545807
		СП - 8%								40430	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,963	202229,00		194747		194747	0	210326
		СП - 8%								15580	
14	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из "Мостопласт" с устройством защитного слоя 4см из бетона В30F200W6	м2 изолируемой поверхности	340	12262,22	1249,11	4169155	424697	2650183	1056389	5643587
		НР - 84%; СП - 8%			3218,46	480,38	1094276	163329		418043	
16	2102-0101-1206 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	12,9	19233,00		248106		248106	0	267954
		СП - 8%								19848	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,97	260353,00		252542		252542	0	272746
		СП - 8%								20203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					63701			75
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				436732				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								63701			75
		РАЗДЕЛ 1.Укрепительные работы									
1	1142-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Откосы уклоном 1:3 и положе, толщина слоя до 0,4 м. Крепление песчано-гравийной смесью**	м3 одежды	85	211,24	130,68	17955	11108	1536	6647	26570
		НР - 68%; СП - 8%			62,48	52,52	5310	4464		1968	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	85	1401,00		119085		119085	0	128612
		СП - 8%								9527	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	85	143,96	66,41	12237	5645		6713	20466
		НР - 72%; СП - 8%			77,54	32,16	6591	2733		1516	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	85	79,49	67,73	6757	5757	255	1451	8864
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	14,95	745	1271		657	
5	1142-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании бульдозерами. Толщина крепления до 0,2 м**	м3 бетона в конструкции	27,75	22324,63	401,03	619508	11129	565066	33178	704902
		НР - 68%; СП - 8%			1560,85	197,40	43314	5478		52215	
6	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,78625	226233,00		177876		177876	0	192106
		СП - 8%								14230	
7	1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство**	м2 покрытия полосы	2,5	1880,81	182,11	4702	455	4015	422	5533
		НР - 108%; СП - 8%			92,60	63,52	232	159		410	
8	1127-0801-0102 РСНБ РК 2015 к=10	**(+ до толщины 15 см)**	м2 покрытия полосы	2,5	3068,65	0,12	7672	0	7435	255	8561
		НР - 108%; СП - 8%			94,43		236	0		634	
9	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	м упора	20,625	8369,65	26,09	172624	538	120174	37462	226893
		НР - 72%; СП - 8%			2516,91	5,76	51911	119		16807	
10	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	175	23,97	23,97	4195	4195		1213	5841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м**	м	66,22	913,74	399,00	60508	26422		41865	110563
		ПР - 108%; СП - 8%			514,74	70,64	34086	4678		8190	
39	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка металлического перильного ограждения**	т	1,52	84676,85	193,79	128709	295	16501	94023	240550
		ПР - 84%; СП - 8%			73627,00	12,25	111913	19		17819	
40	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость металлического перильного ограждения ст3**	т	1,52	491578,00		747199		747199		806974
		СП - 8%								59776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8659942	690814	6273100	1621752	11104229
							1696029	223552	--	822535	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8659942				
		Всего заработная плата	Тенге					1919582			
		Накладные расходы	Тенге				1621752				
		Сметная прибыль	Тенге				822535				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11104229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1636
		Сметная заработная плата	Тенге					1919582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11104229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1636
		Сметная заработная плата	Тенге					1919582			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11104229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				1919582				
		- Накладные расходы	Тенге							1621752	
		- Сметная прибыль	Тенге							822535	
	РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,2										
16	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м**	м	79,58	913,74	399,00	72715	31752		50311	132869
		ПР - 108%; СП - 8%			514,74	70,64	40963	5622		9842	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание В20 F200 W6. Устройство**	м3	12,4	21433,74	1077,74	265778	13364	238051	15576	303863
		ПР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	14363	2754		22508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				338494	45116	238051	65888	436732
							55326	8375	--	32351	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				338494				
		Всего заработная плата	Тенге					63701			
		Накладные расходы	Тенге				65888				
		Сметная прибыль	Тенге				32351				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				436732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 72% СП - 8%				9,63		1685		433	
11	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 к=4	(+ до 50м)	м3 грунта	175	83,00	83,00	14525	14525		4198	20221
		ПР - 72% СП - 8%				33,32		5830		1498	
12	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	170	23,97	23,97	4075	4075		1179	5674
		ПР - 72% СП - 8%				9,63		1637		420	
13	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 к=4	(+ до 50м)	м3 грунта	170	83,00	83,00	14110	14110		4078	19643
		ПР - 72% СП - 8%				33,32		5664		1455	
14	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	35	209,94	202,26	7348	7079	2	1550	9610
		ПР - 72% СП - 8%			7,61	53,90	266	1887		712	
15	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	56	65,00		3640				3931
		СП - 8%								291	
16	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	26,75	3690,88	218,45	98731	5844	62324	22182	130586
		ПР - 68% СП - 8%			1142,57	76,91	30564	2057		9673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1285039	84459	1057770	120527	1518012
							139168	32984	--	112445	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1285039				
	Всего заработная плата		Тенге					172152			
		Накладные расходы	Тенге				120527				
		Сметная прибыль	Тенге				112445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1518012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					172152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1518012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					172152			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1518012
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				172152				
		- Накладные расходы	Тенге							120527	
		- Сметная прибыль	Тенге							112445	
		ИТОГО СМР ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13058973
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				2155435				

4500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1808167	
		- Сметная прибыль	Тенге							967331	
Всего по смете:			Тенге								13 058 973
Итого с временными зданиями и соор.1,0328%											13 487 307
Итого с доп.затратами - 1,0387%											14 009 266
Итого с НДС - 12%			Тенге								15 690 378
Всего с тендерной скидкой			Тенге								15 211 943,94

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С.З.Самуратов
М.П.

Досжанов А.

Технадзор:
ТОО "ИПП "Альянс""
Базарбаев Н.Т.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Счет-фактура № 00000000047 от 28 мая 2020 г.

Дата совершения оборота: 28.05.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Уштобе"-Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области за май 2020 г.	тенге	1	18 731 621,84	18 731 621,84	12%	2 247 794,62	20 979 416,46		
Всего по счету:					**18 731 621,84**		**2 247 794,62**	**20 979 416,46**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060340004747-20200528-41536786
1.1. Номер учетной системы 00000000047
2. Дата выписки 28.05.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.05.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340004747
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
8. Адрес места нахождения
г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. номер 0007156
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ358560000000457688
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
18. Адрес места нахождения
г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг 000000
23. Назначение платежа Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Уштобе"-Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области за май 2020 г.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060340004747
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
25.3 Адрес отправки г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 25
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 13.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 200036/00/2
32.2 дата 28.05.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT

33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Молалы-Уштобе"-Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области за май 2020 г.			тенге	1	18 731 621,84	18 731 621,84	0	0	18 731 621,84	12%	2 247 794,62	20 979 416,46			1	
				Всего по счету				18 731 621,84			18 731 621,84		2 247 794,62	20 979 416,46				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	hjg10Z9Wy8oyWjSoXRtn8ihfwBu7492XMZ+8EPM+LkI3IzzBjkl6SR4FaKYemFHrzYhAhyf0+VQJTbfIqK/HLw==
ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за май 2020 г. по Договору № 25 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск" - "Молалы-Уштобе"- Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			64 808 000,00	31 480 854,82		12 756 486,30	18 724 368,52		18 724 368,52
			268 025 015 421						
			58 392 000,00	2 255 047,94			2 255 047,94		2 255 047,94
	Всего по акту:		123 200 000,00	33 735 902,76		12 756 486,30	20 979 416,46		20 979 416,46

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Досжанов А.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

29.01.20.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск" - "Молалы-Уштобе"- Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области"
за май месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
6	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=0,8	**Ригель из монолитного железобетона. Демонтаж**	м3 железобетона в деле	22,68	11957,02	3229,08	271185	73236		190971	499129
		НР - 84%; СП - 8%			8727,94	1296,16	197950	29397		36972	
11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	780,710	75,00		58553				63238
		СП - 8%								4684	
12	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	т	780,71	535,00		417680				451094
		СП - 8%								33414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				862206	104235	0	271805	1224732
							281738	41840	--	90721	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				862206				
	Всего заработная плата		Тенге					323578			
		Накладные расходы	Тенге				271805				
		Сметная прибыль	Тенге				90721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1224732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					323578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1224732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					323578			
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1, 2									
5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	9,71	75,00		728				787
		СП - 8%								58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	9,71	535,00		5195				5610
		СП - 8%								416	
7	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	760,5	150,73	145,43	114630	110600		15375	140406
		НР - 72%; СП - 8%			5,29	22,79	4023	17332		10400	
8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	84,5	2247,59		189921			136743	352798
		НР - 72%; СП - 8%			2247,59		189921			26133	
9	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	546	1414,40	1414,40	772262	772262		343508	1205032
		НР - 72%; СП - 8%				873,80		477095		89262	
10	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	13,65	416,00	416,00	5678	5678			6133
		СП - 8%				257,00		3508		454	
11	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	845	29,68	29,68	25080	25080		7252	34918
		НР - 72%; СП - 8%				11,92		10072		2587	
12	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 к=4	(+ до 50м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	845	93,98	93,98	79413	79413		22955	110557
		НР - 72%; СП - 8%				37,73		31882		8189	
13	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	132	102,60		13543			9751	25158
		НР - 72%; СП - 8%			102,60		13543			1864	
14	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	240	37,34	37,34	8962	8962		2385	12254
		НР - 72%; СП - 8%				13,80		3312		908	
15	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 к=9	(+ до 50 м)	м3 грунта	240	65,91	65,91	15818	15818		4572	22022
		НР - 72%; СП - 8%				26,46		6350		1631	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	240	143,96	66,41	34550	15938		18956	57787
		НР - 72%; СП - 8%			77,54	32,16	18610	7718		4281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	240	79,49	67,73	19078	16255	721	4097	25029
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	14,95	2102	3588		1854	
18	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (РАЗРАВНИВАНИЕ)**	м3 грунта	605	29,68	29,68	17958	17958		5192	25003
		НР - 72%; СП - 8%				11,92		7212		1852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1302818	1067965	721	570788	2023494
							228200	568069		149888	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1302818				
	Всего заработная плата		Тенге					796269			
		Накладные расходы	Тенге				570788				
		Сметная прибыль	Тенге				149888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2023494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								636
		Сметная заработная плата	Тенге					796269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2023494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								636
		Сметная заработная плата	Тенге					796269			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
19	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании В20 F200 W6**	м3 бетона	69,6	42944,39	3559,98	2988930	247775	2517802	240751	3488055
		НР - 84%; СП - 8%			3209,10	908,84	223353	63255		258374	
20	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные. Устройство В25 F200 W6**	м3 бетона в деле	118,8	27121,93	3279,45	3222085	389599	368374	372617	3882279
		НР - 84%; СП - 8%			2973,30	760,64	353228	90364		287576	
21	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	11,203	53872,40		603532		3831	503749	1195864
		НР - 84%; СП - 8%			53530,40		599701			88583	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,958	205246,00		401872		401872		434021
		СП - 8%								32150	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,9822	197644,00		391770		391770		423112
		СП - 8%								31342	
24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,2582	197644,00		1434540		1434540		1549303
		СП - 8%								114763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Слив на фундаменте монолитный. Устройство В20 F200 W6**	м3 бетона в деле	7,4	26802,67	3279,45	198340	24268	152070	23210	239274
		НР - 84%; СП - 8%			2973,30	760,64	22002	5629		17724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9241068	661641	5270258	1140328	11211908
							1198285	159248	--	830512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9241068				
	Всего заработная плата		Тенге					1357533			
		Накладные расходы	Тенге				1140328				
		Сметная прибыль	Тенге				830512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11211908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1160
		Сметная заработная плата	Тенге					1357533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11211908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1160
		Сметная заработная плата	Тенге					1357533			
		РАЗДЕЛ 3.Сооружение опор выше фундамента									
26	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Опоры монолитные бетонные В30 F200 W6. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**	м3 бетона в деле	14,6	35942,64	5422,04	524763	79162	384881	67808	639976
		НР - 84%; СП - 8%			4158,91	1370,11	60720	20004		47406	
27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,953	197644,00		978931		978931		1057245
		СП - 8%								78314	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,44	202229,00		88981		88981		96099
		СП - 8%								7118	
42	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	380	3663,17	128,60	1392005	48868	1079672	234580	1756711
		НР - 84%; СП - 8%			693,33	41,57	263465	15797		130127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2984679	128030	2532464	302388	3550032
							324185	35800		262965	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2984679				
	Всего заработная плата		Тенге					359986			
		Накладные расходы	Тенге				302388				
		Сметная прибыль	Тенге				262965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3550032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					359986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3550032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					359986			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16785433**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**2513788**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2013503**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1243365**	
		ИТОГО СМР ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18010165**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**2837365**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2285309**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1334086**	
Всего по смете:			Тенге								**18 010 165**
Итого с временными зданиями и соор.1,0328%											**18 600 899**
Итого с доп.затратами - 1,0387%											**19 320 754**
Итого с НДС - 12%			Тенге								**21 639 244**
Всего с тендерной скидкой			Тенге								**20 979 416,46**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С.З.Самуратов
М.П.

Технадзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс""
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за ноябрь 2020 г. по Договору № 25 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск" - "Молалы-Уштобе"- Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			64 808 000,00	64 808 000,00		64 808 000,00			
			268 025 015 421						
			58 392 000,00	58 392 000,00		45 451 744,94	12 940 255,06		12 940 255,06
	Всего по акту:		123 200 000,00	123 200 000,00		110 259 744,94	12 940 255,06		12 940 255,06

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Досжанов А.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Алматы-Усть-Каменогорск" - "Молалы-Уштобе"- Подъезд к с.Тюгельбай ч/з Уштобе, км 16+950 Каратальского района Алматинской области"
за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
6	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=0,8	**Ригель из монолитного железобетона. Демонтаж**	м3 железобетона в деле	-11,34	11957,02	3229,08	-135593	-36618		-95485	-249564
		НР - 84%; СП - 8%			8727,94	1296,16	-98975	-14698		-18486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-135593	-36618	0	-95485	-249564
							-98975	-14698	--	-18486	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-135593				
	Всего заработная плата		Тенге					-113673			
		Накладные расходы	Тенге				-95485				
		Сметная прибыль	Тенге				-18486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-249564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-85
		Сметная заработная плата	Тенге					-113673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-249564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-85
		Сметная заработная плата	Тенге					-113673			
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения									
5	СТ Прайс-лист FIP INDUSTRIALE	**Опорные части FIP NEOARM 200x300x47**	шт	24	177375,00		4257000		4257000	0	4597560
		СП - 8%								340560	
18	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Вырубка асфальтобетона**	м3 конструкции	0,436	2605,48	1095,78	1136	478		938	2240
		НР - 108%; СП - 8%			1509,70	483,18	658	211		166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,003	75,00		75				81
		СП - 8%								6	
20	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1,003	535,00		537				580
		СП - 8%								43	
21	1130-0504-0301 РСНБ РК 2015	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	21,8	27962,32	374,07	609579	8155	544754	49047	711316
		НР - 84%; СП - 8%			2599,53	78,89	56670	1720		52690	
22	СТ Прайс-лист ТОО TARKER	Деформационный шов MAURER	шт	21,8	127968,75		2789719		2789719		3012896
		СП - 8%								223178	
27	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	490	726,15	20,30	355811	9947	243026	90524	482042
		НР - 84%; СП - 8%			209,88	10,05	102842	4925		35707	
28	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	490	544,20	123,79	266658	60657	80538	125104	423103
							285634	30324	--	683690	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8280514				
	Всего заработная плата		Тенге					315958			
		Накладные расходы	Тенге				265613				
		Сметная прибыль	Тенге				683690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9229818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					315958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9229818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					315958			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9229818
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				315958				
		- Накладные расходы	Тенге							265613	
		- Сметная прибыль	Тенге							683690	
		РАЗДЕЛ 1.Дорожные знаки									
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,68	3566,92	904,54	2426	615	1376	701	3377
		НР - 93%; СП - 8%			733,98	374,45	499	255		250	
2	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов под стойки	шт	4	3199,17	1885,11	12797	7540		9500	24081
		НР - 118%; СП - 8%			1314,06	698,71	5256	2795		1784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	1,4	45017,00		63024		63024		68066
		СП - 8%								5042	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек бетоном В15**	м3	0,32	20109,78	1077,74	6435	345	4715	402	7384
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	371	71		547	
5	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	2	4426,62	717,59	8853	1435	329	7618	17789
		НР - 108%; СП - 8%			3283,20	243,72	6566	487		1318	
6	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	2	812,68		1625		208	1529	3407
		НР - 108%; СП - 8%			707,94		1416			252	
7	2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	м2	2,8480	16370,00		46622		46622		50352
		СП - 8%								3730	
8	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	4	4788,00		19152		19152		20684
		СП - 8%								1532	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	2,72	796,07		2165			1559	4022
		НР - 72%; СП - 8%			796,07		2165			298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				163099	9936	135426	21310	199162
							16274	3608	--	14753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				163099				
	Всего заработная плата		Тенге					19882			
		Накладные расходы	Тенге				21310				
		Сметная прибыль	Тенге				14753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				199162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					19882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				199162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					19882			

РАЗДЕЛ 2.Присыпные бермы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	м3 грунта	4	9,01	9,01	36	36		10	50
		НР - 72%; СП - 8%				3,54	0	14		4	
11	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	22	190,78	182,25	4197	4010	2	925	5531
		НР - 72%; СП - 8%			8,44	49,93	186	1098		410	
12	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	38,5	65,00		2503				2703
		СП - 8%								200	
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	22	1526,14		33575	0		24174	62369
		НР - 72%; СП - 8%			1526,14		33575	0		4620	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	22	143,96	66,41	3167	1461		1738	5297
		НР - 72%; СП - 8%			77,54	32,16	1706	708		392	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	22	79,49	67,73	1749	1490	66	375	2294
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	14,95	193	329		170	
16	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**	м2 спланированной площади	15	102,60		1539	0		1108	2859
		НР - 72%; СП - 8%			102,60		1539	0		212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				46766	6997	68	28330	81103
							37198	2149	--	6008	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46766				
	Всего заработная плата		Тенге					39347			
		Накладные расходы	Тенге				28330				
		Сметная прибыль	Тенге				6008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					39347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				81103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					39347			

РАЗДЕЛ 3.Дорожная разметка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,16628	33431,68	9165,50	5559	1524	3426	931	7009
		НР - 108%; СП - 8%			2648,94	2536,30	440	422		519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5559	1524	3426	931	7009
							440	422	--	519	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5559				
	Всего заработная плата		Тенге					862			
		Накладные расходы	Тенге				931				
		Сметная прибыль	Тенге				519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					862			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								287274
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				60091				
		- Накладные расходы	Тенге							50571	
		- Сметная прибыль	Тенге							21280	
		Временная объездная дорога									
2	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка	км трубопровода	0,052	10267809,13	6189779,35	533926	321869	23499	272496	870936
		НР - 99%; СП - 8%			3626112,00	1667131,85	188558	86691		64514	
3	2301-0201-0338 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76 (принята 10% от стоимости)	м	5,2208	145562,00		759950		759950		820746
		СП - 8%								60796	
		РАЗДЕЛ 1.Временные знаки на объездной дороге									
28	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=0,7	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	23	2800,55	502,31	64413	11553		61326	135798
		НР - 108%; СП - 8%			2298,24	170,61	52859	3924		10059	
29	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 к=0,7	Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4	495,56		1982			2141	4453
		НР - 108%; СП - 8%			495,56		1982			330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1127-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Ограждения железобетонные защитные. Установка**	м	12	1576,75	700,66	18921	8408		15176	36824,3
		НР - 108%; СП - 8%			876,09	294,88	10513	3539		2728	
31	1127-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=0,8	**Ограждения железобетонные защитные. Демонтаж**	м	12	1261,40	560,53	15137	6726		12142	29460,7
		НР - 108%; СП - 8%			700,87	236,00	8410	2832		2182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1394329	348556	783455	363280	1898217,7
							262323	96985		140609	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1394329				
	Всего заработная плата		Тенге					359308			
		Накладные расходы	Тенге				363280				
		Сметная прибыль	Тенге				140609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1898218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					359308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1898218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					359308			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1898218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				359308				
		- Накладные расходы	Тенге							363280	
		- Сметная прибыль	Тенге							140609	
		ИТОГО СМР ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9267528
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				621684				
		- Накладные расходы	Тенге							583979	
		- Сметная прибыль	Тенге							827092	
Всего по смете:			Тенге								9 270 866
Итого с временными зданиями и соор.1,0328%											11 473 168
Итого с доп.затратами - 1,0387%											11 917 180
Итого с НДС - 12%			Тенге								13 347 241
Всего с тендерной скидкой			Тенге								12 940 255,06

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.З.Самуратов**
М.П.
_____ **Досжанов А.**

Технадзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс""
_____ **Базарбаев Н.Т.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.