Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **Строительство одного 16-ти квартирного жилого дома в г. Форт-Шевченко (привязка)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	Договор № 59	29. 08. 2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **ноябрь** месяц 2019 г.	В текущих ценах, без НДС	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входя-щих в состав СМР в сметном	Дополнительные на при-обретение материалов	Дополнительные другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**103 040 000,00**		**92 000 000,00**						**11 040 000,00**	**103 040 000,00**
В том числе, за **ноябрь** месяц		31 758 401,45	28 355 715,58						3 402 685,87	31 758 401,45
Удержание 5,0% (согл. п. 3.3. Договора № 59)			1 417 785,78						170 134,29	1 587 920,07
Удержание 30%, за счет пред-оплаты от суммы СМР акта			8 506 714,67						1 020 805,76	9 527 520,44
К оплате:			**18 431 215,13**						**2 211 745,82**	**20 642 960,94**

Всего к оплате: 20 642 960,94 (двадцать миллионов шестьсот сорок две тысячи девятьсот шестьдесят) тенге **94** тиын

ЗАКАЗЧИК: И. о. руководителя _____ **Магыражев Ә. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Заказчик: **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства»**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **Строительство одного 16-ти квартирного жилого дома в г. Форт-Шевченко**

Наименование объекта: **16-ти квартирный Ж.Д.(АС). Внутреннее электроснабжение(ЭО). Септик 3-х камерный (АС).**

АКТ № 3

приемки выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Надземная часть											
		Стены 1 и 2 этажей											
1.	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	92	8471,42	2244,79	779370	206521	273083	324084	1191731		
					3258,33	529,47	299766	48711	--	88276			
2.	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.сб. к-ций	67	478,36	255,01	32050	17086	2619	19432	55601		
					184,26	61,53	12345	4123	--	4119			
3.	1107-0503-0104 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий, масса до 3 т. Укладка	шт.сб. к-ций	26	4694,19	2105,63	122049	54746	1505	94870	234272		
					2530,71	561,52	65798	14600	--	17353			
4.	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,35	59863	--	320267	--	320267	--	345888		
					--	--	--	--	--	25621			
5.	2103-0101-0105 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250х 120х65мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	11,9025641	69478	--	826966	--	826966	--	893124		
					--	--	--	--	--	66157			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	1107-0512 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты парапета массойдо 0,5 т. Установка	шт.сборных конструкций	28	1585,77 520,87	864,77 312,82	44402 14584	24214 8759	5604 --	27545 5756	77702
7.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-П3-5	м3	0,56	43385 --	-- --	24296 --	-- --	24296 --	-- 1944	26239
		Монолитный железобетонный пояс 1 и 2 этажей									
8.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	24	37976,29 10659	4669,89 1039,91	911431 255816	112077 24958	543538 --	255504 93355	1260290
9.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781 -82	т	0,169	199309 --	-- --	33683 --	-- --	33683 --	-- 2695	36378
10.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодич. профиля кл. А-III диам. 12мм ГОСТ5781-82	т	0,76	205284 --	-- --	156016 --	-- --	156016 --	-- 12481	168497
		Перекрытия и покрытия 1 и 2 этажей									
11.	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сб. к-ций	88	6878,74 3747,94	1306,91 315,11	605329 329819	115008 27729	160502 --	421907 82179	1109415
12.	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытийплощадью до 5 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сб. к-ций	20	4529,14 2369,88	980,14 231,82	90583 47398	19603 4636	23582 --	61400 12159	164142
13.	1106-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100мм -Монолитные участки МУ-1,МУ-2	м2	0,42	2613,44 229,67	62,49 25,18	1098 96	26 11	976 --	97 96	1291
14.	1106-0301 -0302 РСНБ РК 2015 К=10	-Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10мм изм. толщины	м2	0,42	2528,14 146,67	61,39 24,81	1062 62	26 10	974 --	66 90	1218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арм-ная горячекатаная периодич. профиля класса А-III диам. 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133	205284	--	2730	--	2730	--	2949
					--	--	--	--	--	218	
16.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арм-ная горячекатаная периодич. профиля кл. А-III диам.12мм ГОСТ5781-82	т	0,16	205284	--	32845	--	32845	--	35473
					--	--	--	--	--	2628	
		Кровля									
17.	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	528	825,68	25,05	435957	13229	309298	106511	585865
					214,83	4,44	113430	2342	--	43397	
18.	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепл. покр.	528,9	1034,37	51,14	547078	27046	219708	282674	896132
					567,83	13,1	300324	6930	--	66380	
19.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 30 мм. Устройство	м2 стяжки	528,9	668,17	102,7	353397	54319	170298	131986	524213
					243,49	27,76	128780	14683	--	38831	
20.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1мм изм. толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	528,9	280,1	22,88	148146	12099	128893	9715	170490
					13,53	6,44	7154	3406	--	12629	
21.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	7,84	99986,19	1404,41	783892	11011	575880	181686	1042824
					25127,7	621,42	197001	4872	--	77246	
22.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	5,03	18612,79	840,57	93622	4228	52756	34704	138593
					7283,84	382,25	36638	1923	--	10266	
23.	1115-0501 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружном	12	1889,39	22,94	22673	275	14319	6539	31549
					673,28	7,87	8079	94	--	2337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4		у обводу коробок								
24.	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	734,5	2366,69	100,02	1738336	73466	131300	1430942	3422820
					2087,91	29,68	1533570	21802	--	253542	
						Проемы					
25.	1110-0402 -0502 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	5,1064	2466,88	133,1	12597	680	611	10459	24901
					2214,14	61,73	11306	315	--	1845	
26.	2109-0402 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные внутренние(Дм-1.2шт к подвалу), двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ31173-2003	м2	5,04	26498	--	133550	--	133550	--	144234
					--	--	--	--	--	10684	
27.	2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5007	--	10014	--	10014	--	10815
					--	--	--	--	--	801	
						РАЗДЕЛ 1. Лестницы					
		Площадка монолитная ПМ-1 -2шт									
28.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам. до 16 мм	т	0,0946	21473,33	960,09	2031	91	27	1771	4106
					20222,24	347,48	1913	33	--	304	
29.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6м	м3	1,4	43392,1	1839,68	60749	2576	44395	13113	79771
					9841,26	451,8	13778	633	--	5909	
30.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диам. 14мм СТ РК 2591-2014	т	0,0946	197941	--	18725	--	18725	--	20223
					--	--	--	--	--	1498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Площадка монолитная ПМ-2 -2шт									
31.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диам. до 16 мм	т	0,1218	21473,33	960,09	2615	117	35	2280	5287
					20222,24	347,48	2463	42	--	392	
32.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщ. до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,2	43392,1	1839,68	95463	4047	69765	20607	125355
					9841,26	451,8	21651	994	--	9286	
33.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диам. 14мм СТ РК 2591-2014	т	0,1218	197941	--	24109	--	24109	--	26038
					--	--	--	--	--	1929	
		Балки									
34.	1109-0304 -0301 РСНБ РК 2015	-Щиты и блок и встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т к-ций	2,27	51342,97	12441,52	116549	28242	19045	52833	182932
					30511,8	3218,97	69262	7307	--	13550	
35.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструкт. элементы зданий и сооружений с преоблад. горячекатаных профилей, средняя масса сборочной ед. до 0,1 т	т	2,27	439366	--	997361	--	997361	--	1077150
					--	--	--	--	--	79789	
36.	1113-0301 -0409 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	61,35	953,2	2,83	58479	173	56049	1582	64866
					36,79	0,57	2257	35	--	4805	
37.	1113-0301 -1402 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-525	м2	54,14	151,48	1,63	8201	88	7138	684	9596
					18,02	0,29	975	15	--	711	
		Ограждения									
38.	1109-0304 -0101	-Ограждения. Монтаж	тконструкций	0,45	74210,29	25383,1	33395	11422	3948	15234	52518
					40055,4	9006,04	18025	4053	--	3890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5										
39.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,45	521365	--	234614	--	234614	--	253383
					--	--	--	--	--	18769	
		Ступени. Опорные подушки									
40.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступ.	18,04	1510,37	53,14	27247	959	668	30757	62644
					1420,2	24,65	25620	445	--	4640	
41.	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники,сливы,парапеты,опорные подушки) массой до 0,5т Установка	шт.сборных конструкций	4	1928,65	58,24	7715	233	2064	6458	15306
					1354,45	13,74	5418	55	--	1134	
42.	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями,не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	18,04	3033	--	54715	--	54715	--	59093
					--	--	--	--	--	4377	
43.	2104-0305 -0104 РСНБ РК 2015	-Подушки опорные марки ОП4, размерами 500x500x140мм СТ РК 937-92	шт.	4	1916	--	7664	--	7664	--	8277
					--	--	--	--	--	613	
		Тенге			--	--	1749632	47948	5696135	3545440	14643191
			Тенге		--	--	161362	13612	--	1084681	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					367714			
		Материалы	Тенге					180141			
		Всего заработная плата	Тенге						76327		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					42834			
		Местные материалы	Тенге					62379			
		Накладные расходы	Тенге					77251			
		Сметная прибыль	Тенге					35597			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					480562			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге						76327		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1381918			
		Материалы	Тенге					22992			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге						98646		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1231975			
		Накладные расходы	Тенге					68066			
		Сметная прибыль	Тенге					115999			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1565983			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге						98646		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2046545			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге						174974		

ОТДЕЛ 1. ЛС 6-3-1. Наружные сети теплоснабжения

Установка котельной

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.				1	14437500	--	14437500	--	--	--	14437500
	Прайс.РК	-Котельная в комплекте (котлы, трубы, насосы, электрика, автоматика)	к-т		--	--	--	--	14437500	--	
	.		Тенге		--	--	14437500	--	5696135	3545440	29080691
			Тенге		--	--	--	--	14437500	1084681	
		Стоимость оборудования	Тенге					14437500			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					14437500			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					14437500			
	.		Тенге		--	--	24450571	793608	5696135	3545440	29080691
			Тенге		--	--	3523330	203516	14437500	1084681	
		Стоимость оборудования	Тенге					14437500			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					14437500			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8487589			
		Материалы	Тенге					2795585			
		Всего заработная плата	Тенге						3628199		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					268109			
		Местные материалы	Тенге					1233908			
		Накладные расходы	Тенге					3477372			
		Сметная прибыль	Тенге					957197			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					12922158			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2918
		Сметная заработная плата	Тенге						3628199		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1525482			
		Материалы	Тенге					22992			
		Всего заработная плата	Тенге						98646		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1375539			
		Накладные расходы	Тенге					68066			
		Сметная прибыль	Тенге					127484			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1721032			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге						98 646		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					29 080 690			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 982
		Сметная заработная плата	Тенге						3 726 846		
		Строительно-монтажные работы	Тенге					14 643 190,10			
		Оборудование	Тенге					14 437 500,00			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					29 080 690,10			
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге					146 431,90			
		ИТОГО с врем.зданиями и сооружениями	Тенге					29 227 122,00			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,662%	Тенге					193 483,55			
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2017г	Тенге					29 420 605,55			
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге					588 412,11			
		ИТОГО по см.расчету в БАЗОВЫХ ц.2015г	Тенге					30 009 017,66			
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г К=1,0498961	Тенге					31 506 350,64			
		НДС 12%	Тенге					3 780 762,08			
		ВСЕГО по АКТУ:	Тенге					35 287 112,72			
		Всего с учетом понижающего коэффициента подрядчика, *Кподр*=0,90	Тенге					31 758 401,44			
		ИТОГО по АКТУ:	Тенге					31 758 401,44			
		Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №59)	Тенге					1 587 920,07			
		Удержание 30% за счет суммы (ПРЕДОПЛАТЫ)	Тенге					9 527 520,43			
		ВСЕГО к оплате	Тенге					20 642 960,94			

Подрядчик: _____ **Наулетбаев А. О.**

Технадзор: _____ **Оразалы Ж. Ж.**

Заказчик:
И. о. руководителя _____ **Магыражев Ә. К.**