Заказчик: **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: Строительство одного 16-ти квартирного жилого дома в г. Форт-Шевченко (привязка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **май** месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	Дополнительное соглашение №1 от 26. 03. 2020 г. к дог. № 59	29. 08. 2019 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **май** месяц 2020 г.	В текущих ценах, без НДС	из графы 1						ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные		НДС 12% тенге	
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**203 499 135,50**		**181 695 656,70**						**21 803 478,80**	**203 499 135,50**
В том числе, за **май** месяц		18 096 497,31	16 157 586,88						1 938 910,43	18 096 497,31
Удержание 5,0% (согл. п. 3.3. Договора № 59)			807 879,35						96 945,52	904 824,87
К оплате:			**15 349 707,53**						**1 841 964,91**	**17 191 672,44**

Всего к оплате: **17 191 672,44 (семнадцать миллионов сто девяноста одна тысяча шестьсот семьдесят два)** тенге **44** тиын

ЗАКАЗЧИК _____ **Шалабаев Б.А.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Даулетбаев А. О.**

Заказчик: **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства»**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **Строительство одного 16-ти квартирного жилого дома в г. Форт-Шевченко(привязка)**

Наименование объекта: **16-ти квартирный жилой дом.**

АКТ № 6
приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		12

РАЗДЕЛ 1. ЛС 6-2-1. Наружные сети газоснабжения

Площадка ГРПШП. Фундаменты ФМ-1

Земляные работы

1.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,08	2805,6	--	224	--	--	162	417
					2805,6	--	224	--	--	31	
2.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,6	2194,11	143,22	5705	372	4569	852	7082
					294,03	54,7	764	142	--	525	
3.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Стены, фундаменты. Г/изоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверх.	2,9	886,36	18,76	2570	54	1650	813	3654
					298,71	2,86	866	8	--	271	
4.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,9	28421,13	995,07	25579	896	20513	4114	32068
					4633,44	389,22	4170	350	--	2375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00021	425136,53	1312,53	89	--	34	50	150
					260370	607,11	55	--	--	11	
		Фундаменты ФМ-2									
6.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,6	2805,6	--	4489	--	--	3232	8339
					2805,6	--	4489	--	--	618	
7.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1	2194,11	143,22	2194	143	1757	328	2724
					294,03	54,7	294	55	--	202	
8.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверх.	3,52	886,36	18,76	3120	66	2003	987	4436
					298,71	2,86	1051	10	--	329	
9.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,8	28421,13	995,07	22737	796	18234	3656	28505
					4633,44	389,22	3707	311	--	2111	
		Ограждение ГРПШ									
10.	1107-0111 -0111 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	15	3369,67	1047,78	50545	15717	4816	43050	101082
					2000,78	431,41	30012	6471	--	7488	
11.	1107-0111 -0209 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство без у становки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	919,79	27,41	920	27	42	1009	2084
					850,58	4,87	851	5	--	154	
12.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Основания щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	0,882	2194,11	143,22	1935	126	1550	289	2402
					294,03	54,7	259	48	--	178	
13.	2106-0405 -0501	-Ворота,калитка,панели различных типов : рамы,	т	0,249	686315	--	170892	--	170892	--	184564
					--	--	--	--	--	13671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали									
14.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преоблад анием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т -стойки	т	0,004	491633	--	1967	--	1967	--	2124
					--	--	--	--	--	157	
15.	1108-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Стены,фундаменты.Гидроизоляц ия горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	1,12	1313,69	27,51	1471	31	1248	187	1791
					171,31	7,87	192	9	--	133	
		Антикоррозионная защита									
16.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 1 раз	м2 за	6,86529	97,57	2,27	670	16	325	228	970
					47,94	0,29	329	2	--	72	
17.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,86529	179,23	3,25	1230	22	823	268	1618
					56,02	0,57	385	4	--	120	
18.	1125-0130 -0102 РСНБ РК 2015	-Здания из спаренных и одиночных блок-боксов - Установка ГРПШ. Установка	т блок-боксов	0,14	31693,46	15028,48	4437	2104	330	2456	7445
					14310	4970,89	2003	696	--	551	
19.	Прайс ТОО "ГазГарант"	-ГРПШ-02-2У1	к-т	1	158245,76	--	158246	--	--	--	158246
					--	--	--	--	158246	--	
20.	1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обра тные стальные диаметром 25-50 мм.Установка	задвижка или клапан	6	1687,29	84,24	10124	505	1023	8765	20400
					1432,73	42,93	8596	258	--	1511	
21.	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	4	3180,16	140,4	12721	562	1286	11047	25669
					2718,17	71,55	10873	286	--	1901	
22.	2304-0201 -1509	-Задвижки стальные под приварку 30с	шт.	2	62977	--	125954	--	125954	--	136030
					--	--	--	--	--	10076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С,PN 16,DN 100 мм ГОСТ 9698-86									
23.	2304-0201 -1508 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные под приварку 30с 41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С,PN 16,DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	43893 / --	-- / --	43893 / --	-- / --	43893 / --	-- / 3511	47404
24.	2304-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с68нж,(п,бк) для воды и пара,Т 200°С,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	12877 / --	-- / --	77262 / --	-- / --	77262 / --	-- / 6181	83443
25.	2304-0902 -0110 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные тип а Naval,Т до+200°С,PN 25,DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	52940 / --	-- / --	52940 / --	-- / --	52940 / --	-- / 4235	57175
		Наружный газопровод									
		Земляные работы									
26.	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	436,5	150,89 / 8,9	141,99 / 39,45	65863 / 3884	61979 / 17220	-- / --	15194 / 6485	87542
27.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П.3.187К=1,2	-Доработка грунта 2 группы вручную	м3	13,5	2565,76 / 2565,76	-- / --	34638 / 34638	-- / --	-- / --	24939 / 4766	64343
28.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40	929,23 / 929,23	-- / --	37169 / 37169	-- / --	-- / --	26762 / 5114	69046
29.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	410	33,93 / --	33,93 / 13,78	13912 / --	13912 / 5651	-- / --	4069 / 1438	19419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводы									
30.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,225	368697,98	100427,66	82957	22596	910	66152	161038
					264228	32751,21	59451	7369	--	11929	
31.	1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10	-Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011	550678,62	107830,08	6057	1186	211	5098	12048
					423630	44473,88	4660	489	--	892	
32.	1122-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10	-Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,09	497579,49	83249,52	44782	7492	1423	38545	89994
					398526	34080,19	35867	3067	--	6666	
33.	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10	-Трубы водопроводные стые,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,12	476930,62	67562,32	57232	8107	1490	50359	116198
					396957	26940,67	47635	3233	--	8607	
34.	2301-0502 -0813 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	227,25	2088	--	474498	--	474498	--	512458
					--	--	--	--	--	37960	
35.	2301-0201 -0185 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм, толщина стенки 3,5мм. ГОСТ 10705-80	м	11,261	2221	--	25011	--	25011	--	27012
					--	--	--	--	--	2001	
36.	2301-0103 -0215 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89,толщинастенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	90	3385	--	304650	--	304650	--	329022
					--	--	--	--	--	24372	
37.	2301-0103 -0213 РСНБ РК	-Трубы стальные сварные водогазоп роводные оцинкованные	м	120	1765	--	211800	--	211800	--	228744
					--	--	--	--	--	16944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	обыкновенные, DN 57,толщинастенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75									
38.	2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	15	913 / --	-- / --	13695 / --	-- / --	13695 / --	-- / 1096	14791
39.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1410,44 / 544,41	866,03 / 271,49	7052 / 2722	4330 / 1357	-- / --	4039 / 887	11978
40.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасон. частей	0,0213	1385592,16 / 534717	488621,7 / 160641,99	29513 / 11389	10408 / 3422	7716 / --	14663 / 3534	47710
41.	2302-0304 -1010 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый электросварно й 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	5379 / --	-- / --	26895 / --	-- / --	26895 / --	-- / 2152	29047
42.	2302-0201 -4012 РСНБ РК 2015	-Переход Ст 108-110-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	22490 / --	-- / --	44980 / --	-- / --	44980 / --	-- / 3598	48578
43.	2309-0103 -1001РСНБ РК 2015	-Шланг гофрированный	шт.	18	448 / --	-- / --	8064 / --	-- / --	8064 / --	-- / 645	8709
44.	2106-0510 -1003РСНБ РК 2015	-Опоры скользящие	т	0,2459	425063 / --	-- / --	104523 / --	-- / --	104523 / --	-- / 8362	112885
45.	1124-0207 -0202 РСНБ РК 2015	-Пункт контрольный - Ковер. Устройство	шт.	1	6444,73 / 3063,95	623,8 / 286,2	6445 / 3064	624 / 286	2757 / --	3317 / 781	10542
46.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,639	179,23 / 56,02	3,25 / 0,57	1190 / 372	22 / 4	796 / --	259 / 116	1565
47.	2302-0601 -1203 РСНБ РК 2015	-Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	79	217 / --	-- / --	17143 / --	-- / --	17143 / --	-- / 1371	18514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	2113-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	2	213	--	426	--	426	--	460
					--	--	--	--	--	34	
		Антикоррозионная защита									
49.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-0 21 за один раз	м2	74	195,15	4,53	14441	335	7011	4925	20915
					95,88	0,57	7095	42	--	1549	
50.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	74	179,23	3,25	13263	241	8877	2890	17444
					56,02	0,57	4145	42	--	1292	
51.	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Балки, трубы стальные, диам. от 50мм и тому подобное. Окраска масляная, кол-во окрасок 2	м2 окрашив. поверх.	74	588,14	1,06	43522	78	8820	27732	76954
					467,89	0,55	34624	41	--	5700	
		Испытание									
52.	1125-0126 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.3 К=0,2857	-Трубопр овод диаметром 100-50 мм.Продувка воздухом	км тр.провода	0,147	107621,75	88567,06	15820	13019	35	5547	23076
					18815,92	22647,78	2766	3329	--	1709	
53.	1125-0127 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,2857	-Трубопровод диаметром 100-50 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6МПа	км трубопровода	0,147	301241,15	236430,48	44282	34755	28	17125	66320
					64619,63	63395,16	9499	9319	--	4913	
		Указатели									
54.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам	км кабеля	0,225	29175,02	19636,82	6564	4418	--	2305	9579
					9538,2	4690,03	2146	1055	--	710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3									
55.	Прайс ТОО "АктаЭнергоКабель"	-Сигнальная лента ЛЭС-250	м	225	55,36	--	12455	--	12455	--	13452
					--	--	--	--	--	996	
56.	1127-0901 -0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	-Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	9	1854,9	851,21	16694	7661	2259	11091	30007
					752,64	388,36	6774	3495	--	2223	
57.	2401-0107 -0501 РСНБ РК 2015	-Столбик опознавательный газопровода	100 шт.	0,09	110596	--	9954	--	9954	--	10750
					--	--	--	--	--	796	
		Футляр									
58.	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм-футляр. Укладка	км трубопровода	0,014	566236,86	182500,82	7927	2555	11	6155	15209
					382954	61133,88	5361	856	--	1127	
59.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм к ковру. Укладка	км трубопровода	0,004	305189,68	69527,2	1221	278	--	1023	2423
					235626	22641,34	943	91	--	179	
60.	2301-0501 -1518 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для вод оснабжения РЕ 100 SDR11 -200х18,2 ГОСТ18599-2001	м	14,14	6839	--	96703	--	96703	--	104440
					--	--	--	--	--	7736	
61.	2301-0501 -1508 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR11 -50х4,6 ГОСТ18599-2001	м	4,04	558	--	2254	--	2254	--	2435
					--	--	--	--	--	180	
62.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1 К=0,25	-Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	7544,23	727,68	7544	728	4235	2573	10926
					2580,77	17,89	2581	18	--	809	
63.	1125-0205 -0102	-Протаскивание плетей трубопроводачерез	м	14	3525,86	2314,39	49362	32401	2901	21329	76347
					1004,25	669,95	14060	9379	--	5655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	кожух,диаметр трубопровода до 200 мм									
64.	КП	-Герметизирующая манжета ш т. 200x100		2	3544,64	--	7089	--	7089	--	7656
					--	--	--	--	--	567	
65.	КП	-Кольцо-спейсер Д100	шт.	12	1968,75	--	23625	--	23625	--	25515
					--	--	--	--	--	1890	
		Проверка стыков									
66.	1125-0211 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества св арных соединений методом радиографирования,избыт очное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	27186,24	25169,17	27186	25169	42	7024	36947
					1974,78	5743,64	1975	5744	--	2737	
67.	1339-0201 -0601РСНБ РК 2015	-Стык. Измерение толщ. ультразвуком	Изме ерение	2	624,23	11,13	1248	22	37	725	2132
					594,4	--	1189	--	--	158	
.			Тенге		--	--	2801567	273757	1966435	445333	3493992
			Тенге		--	--	403129	84165	158246	247088	

Стоимость оборудования	Тенге	158246	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	158246	
Стоимость монтажных работ	Тенге	28332	
Материалы	Тенге	37	
Всего заработная плата	Тенге		4390
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	20519	
Накладные расходы	Тенге	3030	
Сметная прибыль	Тенге	2509	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	33871	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		4
Сметная заработная плата	Тенге		4390
Стоимость общестроительных работ	Тенге	789214	
Материалы	Тенге	109724	
Всего заработная плата	Тенге		482904
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	10380	
Накладные расходы	Тенге	442302	
Сметная прибыль	Тенге	98521	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1330037	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		364
Сметная заработная плата	Тенге		482904
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	277382	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	277382	
Сметная прибыль	Тенге	22191	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	299573	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	1548393	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1548393	
Сметная прибыль	Тенге	123871	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	1672264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3493991			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге						487294		

РАЗДЕЛ 2. ЛС 7-1-1. Благоустройство

Устройство спортивной площадки

68.	1127-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10	-Покрытия спортивные толщиной 10мм. Устройство	м2 покрытия	228	19478,47	23,61	4441091	5383	4275367	175317	4985721
					703,25	8,73	160341	1990	--	369313	

Тротуар

69.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Уст-ка при других видах покрытий	м борт. камня	697	2203,09	30,52	1535551	21272	942148	627718	2336330
					820,85	13,04	572131	9089	--	173062	

Ограждение

70.	8601-0602 -0203 УСН РК 8.02-03-2 017	-Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.16	секция	20,33	46334	4678	941970	95104	526445	324884	1368202
					15761	1800	320421	36594	--	101348	
71.	8601-0602 -0501 УСН РК 8.02-03-2 017	-Ограждение из панелей с прутками и металлическими стойками, тип 3D, размеры секции 2,5х2,0м	секция	28,8	30874	5583	889171	160790	564826	206834	1183685
					5679	2213	163555	63734	--	87680	

Озеленение и благоустройство

72.	1147-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	632	10,53	10,53	6652	6652	--	2378	9752
					--	4,28	--	2702	--	722	
73.	1147-0102 -0303 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15м и 0,25х0,2м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	112	894,88	--	100227	--	9438	79895	194531
					810,62	--	90789	--	--	14410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.	1147-0103 -0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2м. Посадка	шт.	112	829,05	149,76	92854	16773	13254	58954	163953
					560,95	37,21	62827	4167	--	12145	
75.	2501-0202 -0301 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясен листный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох с комом земли 0,5х0,4 м, возраст 3года ГОСТ24909-81	шт.	1	7192	--	7192	--	7192	--	7767
					--	--	--	--	--	575	
76.	1147-0108 -0103 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандарт.посадочных мест Добавление растительной земли до 50%	м траншеи	260	471,41	38,03	122566	9887	30094	76969	215498
					317,63	18,77	82585	4880	--	15963	
77.	1147-0109 -0101 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	260	771,47	97,92	200582	25459	39411	124992	351620
					521,97	24,33	135712	6325	--	26046	
		Малые архитектурные формы									
78.	8601-0303 -0202 УСН РК 8.02-03-2017	-Урна на двух стойках,переносная	шт.	6	24089	51	144534	306	134994	8490	165266
					1539	16	9234	96	--	12242	
79.	8601-0302 -0303 УСН РК 8.02-03-2017	-Скамья со спинкой	шт.	8	72715	134	581720	1072	531552	45020	676879
					6137	47	49096	376	--	50139	
80.	8601-0102 -0101 УСН РК 8.02-03-2017	-Горка-скат, тип 1	шт.	2	68613	6193	137226	12386	85750	51852	204204
					19545	2426	39090	4852	--	15126	
81.	8601-0104 -0202 УСН РК 8.02-03-2017	-Качели двойные, металлические	комплект	2	193202	273	386404	546	357508	25962	445356
					14175	90	28350	180	--	32989	
82.	8601-0109 -0301 УСН РК 8.02-03-2017	-Песочница деревянная	шт.	2	63251	136	126502	272	118678	6952	144131
					3776	44	7552	88	--	10676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.	8601-0201 -0103 УСН РК 8.02-03-2017	-Детский спортивный комплекс (3,400м х 3,540 м х 2,175 м)	компл.	2	230917	2765	461834	5530	421964	33042	534466
					17170	985	34340	1970	--	39590	
.			Тенге		--	--	10176077	361432	8058621	1849259	12987361
			Тенге		--	--	1756022	137044	--	962026	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					10176077			
		Материалы	Тенге					8051430			
		Всего заработная плата	Тенге						1893066		
		Местные материалы	Тенге					7192			
		Накладные расходы	Тенге					1849259			
		Сметная прибыль	Тенге					962027			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					12987362			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								962
		Сметная заработная плата	Тенге						1893066		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12987362			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								962
		Сметная заработная плата	Тенге						1893066		
.			Тенге		--	--	12987095	635189	10025056	2294592	16490804
			Тенге		--	--	2159152	221209	158246	1209114	
		Стоимость оборудования	Тенге					158246			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					158246			
		Стоимость монтажных работ	Тенге					28332			
		Материалы	Тенге					37			
		Всего заработная плата	Тенге						4390		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					20519			
		Накладные расходы	Тенге					3030			
		Сметная прибыль	Тенге					2509			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					33871			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге						4390		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					10965291			
		Материалы	Тенге					8161155			
		Всего заработная плата	Тенге						2375971		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10380			
		Местные материалы	Тенге					7192			
		Накладные расходы	Тенге					2291561			
		Сметная прибыль	Тенге					1060548			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					14317400			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1326
		Сметная заработная плата	Тенге						2375971		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					277382			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					277382			
		Сметная прибыль	Тенге					22191			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					299573			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1548393			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1 548 393			
		Сметная прибыль	Тенге					123 871			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1 672 264			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					16 490 804			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 330
		Сметная заработная плата	Тенге						2 380 361		
		Строительно-монтажные работы	Тенге					16 332 558,05			
		Оборудование	Тенге					158 246,00			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					16 490 804,05			
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге					163 325,58			
		ИТОГО с врем. зданиями и сооружениями	Тенге					16 654 129,63			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,662%	Тенге					110 250,34			
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2017г	Тенге					16 764 379,97			
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге					335 287,60			
		ИТОГО по смет. расчету в базовых ц.2015г	Тенге					17 099 667,57			
		ИТОГО в текущих цен. 2018г К=1,0498961	Тенге					17 952 874,31			
		НДС 12%	Тенге					2 154 344,92			
		ВСЕГО по АКТУ:	Тенге					20 107 219,23			
		Всего с учетом понижающего коэффициента подрядчика, *Кподр.*= 0,90	Тенге					18 096 497,31			
		ИТОГО по АКТУ:	Тенге					18 096 497,31			
		Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №59)	Тенге					904 824,87			
		ВСЕГО к оплате	Тенге					17 191 672,44			

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А. О.**

Заказчик: _____ **Шалабаев Б. А.**

Технадзор: _____ **Оразалы Ж. Ж.**