Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года**

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

**Подрядчик:** ТОО "АрсикоСтройИнвест"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги Алга-Когадыр 9,0км Кордайский район Жамбылская область

Договор № 14 от 18 марта 2020 года.

| Наименование работ и затрат | С начала строительства | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц всего | в том числе | | | За отчетный месяц | в том числе | | |
| | | | СМР | прочие затраты | оборудов мебель инвентарь | | СМР | допзатраты | |
| | | | | | | | | прочие затраты | оборудов мебель инвентарь |
| Средний ремонт автомобильной дороги Алга-Когадыр 9,0км Кордайский район Жамбылская область | 64 977 918,09 | 64 977 918,09 | 64 977 918,09 | | | 64 977 918,09 | 64 977 918,09 | | |
| в том числе НДС | 6 961 919,8 | 6 961 919,8 | 6 961 919,8 | | | 6 961 919,8 | 6 961 919,8 | | |
| Аванс | 22 320 723,53 | | | | | | | | |
| Всего к оплате | 64 977 918,09 | 64 977 918,09 | 64 977 918,09 | | | 64 977 918,09 | 64 977 918,09 | | |

**Заказчик:**

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Мадияров Р. К.

**Подрядчик:**
ТОО "АрсикоСтройИнвест"

_____ Жунисбеков Т.Б.

Форма 2-В

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

**Подрядчик: ТОО "АрсикоСтройИнвест"**

**Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Алга-Когадыр", 9,0 км Кордайский район, Жамбылской области**

**Договор № 14 от 18 марта 2020 года.**

**Акт приемки выполненных работ №1**

**за июнь 2020 г.**

| № п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ изатрат | Ед изм | К-во | Стоимость тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | за единицу | по проекту |
| | | **Раздел 1. Дорожные работы** | | | | |
| 1 | Е11-270302-0104 | Покрытие и основание асфальтобетонные Разборка | м3 | 4320 | 2347,82 | 10 142 575 |
| 2 | Е11-270301-0103 | Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала | м2 | 18013,2 | 209,09 | 3 766 417 |
| 3 | Е11-270602-0901 | Основание. Розлив вяжущих материалов. | т | 9,0066 | 119279,16 | 1 074 300 |
| 4 | Е11-270602-0301 | Покрытие толщ 4 см из горячих а/б смесей мелкозернистых тип Б марки II, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=5см) | м2 | 18013,2 | 1305,73 | 23 520 408 |
| 5 | Е11-270602-0401 к=2 | Покрытие из горячих а/б смесей мелкозернистых тип Б марки II. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 | 36026,4 | 144,16 | 5 193 515 |
| 6 | Е11-270801-01111 | Обочины. Досыпка и укрепление ЩГПС (С-6), толщиной 5 см | м2 | 12000 | 328,01 | 3 936 137 |
| 7 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватороми с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 53 | 156,23 | 8280 |
| 8 | Е11-010201=0301 | Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 | 53 | 72,3 | 3832 |
| 9 | Е11-010201-0307 | Уплотнение самоходными вибрационными | | | | |
| | | катками. На каждый последующий проход | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | по одному следу при толщ. 25 см | м3 | 265 | 10,37 | 2748 |
| | | Итого прямые затраты по Разделу 1 | тенге | | | 47 648 214 |
| | | Накладные расходы | тенге | | | 5 870 677 |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | 4 281 511 |
| | | *Итого по Разделу 1* | *тенге* | | | *57 800 402* |
| | | **Раздел 3. Перевозка строительных грузов** | | | | |
| 29 | С341-020102-2001 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т Расстояние перевозки 1 км | т | 84 | 71 | 5 964 |
| 30 | С341-020102-1062 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т Расстояние перевозки 62 км | т | 2176 | 1155 | 2 513 274 |
| 31 | С341-020102-1062 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т Расстояние перевозки 62 км | т | 1939,7 | 1155 | 2 240 383 |
| 32 | калькуляция | Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5. Расстояние перевозки 170 км | т | 9,2407716 | 3997 | 36 935 |
| | | Итого прямые затраты по Разделу 3 | тенге | | | 4 796 557 |
| | | Накладные расходы | тенге | | | 201 455 |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | 399 841 |
| | | *Итого по Разделу 3* | *тенге* | | | *5 397 853* |
| | | Итого прямые затраты по смете | тенге | | | 52 444 770 |
| | | Накладные расходы | тенге | | | 6 072 132 |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | 4 681 352 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | тенге | 2% | | 1 263 965 |
| | | Итого | тенге | | | 64 462 220 |
| | | с понижающим коэффициентом | тенге | 0.900000003 | | 58 015 998 |
| | | НДС | тенге | 12% | | 6 961 919,8 |
| | | **Всего к оплате** | **тенге** | | | **64 977 918,09** |

**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

_____ **Мадияров Р. К.**

**Технический надзор:**
**ТОО Тұран құрылыс**

_____ Курманов М. Ж.

_____ Калдыкулов К.Т

_____ Сатыбалдиев И.Е.

**ТОО "АрсикоСтройИнвест"**

_____ **Жунисбеков Т.Б.**