Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "АрсикоСтройИнвест"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги Алга-Когадыр 9,0км Кордайский район Жамбылская область

Договор № 14 от 18 марта 2020 года.

Наименование работ и затрат	С начала строительства	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов мебель инвентарь		СМР	допзатраты прочие затраты	допзатраты оборудов мебель инвентарь
Средний ремонт автомобильной дороги Алга-Когадыр 9,0км Кордайский район Жамбылская область	171 133 300,80	171 133 300,80	106 155 382,71			106 155 382,71	106 155 382,71		
в том числе НДС	18 335 710,8	18 335 710,8	11 373 791,0			11 373 791,0	11 373 791,0		
Аванс	22 320 723,53								
Удержание аванса			22 320 723,53			22 320 723,53	22 320 723,53		
Всего к оплате	83 834 659,18	83 834 659,18	83 834 659,18			83 834 659,18	83 834 659,18		

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Кәріпбай Е.Б.

Подрядчик:
ТОО "АрсикоСтройИнвест"

_____ Жунисбеков Т.Б.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "АрсикоСтройИнвест"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Алга-Когадыр", 9,0 км Кордайский район, Жамбылской области

Договор № 14 от 18 марта 2020 года.

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ изатрат	Ед изм	К-во	Стоимость тенге	
					за единицу	по проекту
		Раздел 1. Дорожные работы				
2	Е11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	36026,8	209,09	7 532 919
3	Е11-270602-0901	Основание. Розлив вяжущих материалов.	т	18,0134	119279,16	2 148 623
4	Е11-270602-0301	Покрытие толщ 4 см из горячих а/б смесей мелкозернистых тип Б марки II, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=5см)	м2	36026,8	1305,73	47 041 339
5	Е11-270602-0401 к=2	Покрытие из горячих а/б смесей мелкозернистых тип Б марки II. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	72054,4	144,16	10 387 260
6	Е11-270801-01111	Обочины. Досыпка и укрепление ЩГПС (С-6), толщиной 5 см	м2	24000	328,01	7 872 273
		Итого прямые затраты по Разделу 1	тенге			74 982 299
		Накладные расходы	тенге			9 238 476
		Сметная прибыль	тенге			6 737 662
		Итого по Разделу 1	*тенге*			*90 958 437*
		Раздел 2. Обустройство дороги.				
10	Е11-270901-0301	Столбики сигнальные металлические. Установка	шт	90	1312,86	118 157
11		Столбики сигнальные металлические.	шт	90	1818,78	163 690
12	Е11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках Установка	шт	39	4029,6	157 154
13	Е11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт	3	720,91	- 2 163
14	С124-010201-0222	Знаки дорожные одностороние прямоугольные				-

		1.31.2, размерами 500ммх2250мм, со				-
		светоотражающей пленкой типа 2				-
		СТ РК 1125-2002	шт	1	23802	23 802
15	С124-010201-0204	Знаки дорожные одностороние тругольные **2.4**				-
		А900 мм со светоотражающей пленкой типа 2				-
		СТ РК 1125-2002	шт	1	10020	10 020
16	С124-010201-0204	Знаки дорожные одностороние тругольные **1.13**				-
		А900 мм со светоотражающей пленкой типа 2				-
		СТ РК 1125-2002	шт	1	10020	10 020
17	С124-010201-0204	Знаки дорожные одностороние тругольные **1.14**				-
		А900 мм со светоотражающей пленкой типа 2				-
		СТ РК 1125-2002	шт	1	10020	10 020
18	С124-010201-0204	Знаки дорожные одностороние тругольные **1.11.1**				-
		А900 мм со светоотражающей пленкой типа 2				-
		СТ РК 1125-2002	шт	7	10020	70 140
19	С124-010201-0204	Знаки дорожные одностороние тругольные **1.11.2**				-
		А900 мм со светоотражающей пленкой типа 2				-
		СТ РК 1125-2002	шт	5	10020	50 100
20	С1234-010201-0246	Знаки дорожные одностороние прямоугольные				-
		5.28, размерами 200ммх300мм, со				-
		светоотражающей пленкой типа 2				-
		СТ РК 1125-2002	шт	20	2944	58 880
21	С1234-010201-0241	Знаки дорожные одностороние прямоугольные				-
		5.22, размерами 450ммх1350мм, со				-
		светоотражающей пленкой типа 2				-
		СТ РК 1125-2002	шт	1	14908	14 908
22	С1234-010201-0241	Знаки дорожные одностороние прямоугольные				-
		5.23, размерами 450ммх1350мм, со				-
		светоотражающей пленкой типа 2				-
		СТ РК 1125-2002	шт	1	14908	14 908
23	С124-010201-0204	Знаки дорожные одностороние тругольные **1.12.2**				-
		А900 мм со светоотражающей пленкой типа 2				-
		СТ РК 1125-2002	шт	1	10020	10 020
24	С124-010202-0702	Стойка круглая металлическая для				-
		дорожных знаков марки **СКМ 1.25**				-
		ГОСТ 32948-2014	шт	16	3972	63 552
25	С124-010202-0702	Стойка круглая металлическая для				-
		дорожных знаков марки **СКМ 2.30**				-
		ГОСТ 32948-2014	шт	26	5620	146 120
26	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	3,548	20363,91	72 250
27	Е11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка краской.				-
		Ширина линии 0,1м, пунктирная, шаг 1:3 (1.5)	км	7,24	16915,8	122 470
28	Е11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка краской.				-
		Ширина линии 0,1м, сплошная (1.1)	км	2,05	32760,3	67 159
		Итого прямые затраты по Разделу 2	тенге			1 185 534
		Накладные расходы	тенге			206 368
		Сметная прибыль	тенге			111 352
		Итого по Разделу 2	*тенге*			*1 503 254*
		Раздел 3. Перевозка строительных грузов				
29	С341-020102-2001	Перевозка строительных грузов самосвалами				
		вне карьеров. Грузоподъемность 15 т				

		Расстояние перевозки 1 км	т	0,8	71	57
30	С341-020102-1062	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т Расстояние перевозки 62 км	т	4352	1155	5 026 601
31	С341-020102-1062	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т Расстояние перевозки 62 км	т	3879,5	1155	4 480 793
32	калькуляция	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5. Расстояние перевозки 170 км	т	19,3247484	3997	77 243
		Итого прямые затраты по Разделу 3	тенге			9 584 693
		Накладные расходы	тенге			402 557
		Сметная прибыль	тенге			798 980
		Итого по Разделу 3	*тенге*			*10 786 230*
		Итого прямые затраты по смете	тенге			85 752 526
		Накладные расходы	тенге			9 847 401
		Сметная прибыль	тенге			7 647 994
		Непредвиденные работы и затраты	тенге	2%		2 064 958
		Итого	тенге			105 312 879
		с понижающим коэффициентом	тенге	0,900000003		94 781 592
		НДС	тенге	12%		11 373 791,0
		Всего к оплате	**тенге**			**106 155 382,71**

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ **Кәріпбай Е.Б.**

ТОО "АрсикоСтройИнвест"

_____ **Жунисбеков Т.Б.**

Технический надзор:
ТОО Туран құрылыс

_____ **Курманов М. Ж.**

_____ Калдыкулов К.Т

_____ Сатыбалдиев И.Е.