Счет-фактура № 00000000027 от 14 апреля 2020 г.

Дата совершения оборота: 14.04.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688 , в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, , г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за апрель 2020 года	тенге	1	22 706 771,66	22 706 771,66	12%	2 724 812,60	25 431 584,26		
Всего по счету:					**22 706 771,66**		**2 724 812,60**	**25 431 584,26**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060340004747-20200414-42296921
2. Дата выписки: 14.04.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы: 00000000027
3. Дата совершения оборота: 14.04.2020
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060340004747
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. номер 0007156
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
14. БИК: KCJBKZKX
13. ИИК: KZ358560000000457688
15. Наименование банка: АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050140000775
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
18.1. Код страны: KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК: KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг: 000000
23. Назначение платежа: Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за апрель 2020 года
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060340004747
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
25.3 Адрес отправки: г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 050140000775
26.2 Наименование: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки: г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел

27.1 v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер: 27
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата: 13.02.2020

28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

Договор (контракт)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 200038/00/1
32.2 дата: 14.04.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети" , км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за апрель 2020 года			тенге	1	22 706 771,66	22 706 771,66	0	0	22 706 771,66	12%	2 724 812,6	25 431 584,26			1	
				Всего по счету				22 706 771,66			22 706 771,66		2 724 812,6	25 431 584,26				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	5t6OrZuudF1TjkjWTj2NZ8L4wV8MXomf+ki1Z2T1bVDU7wUJOmPqiWH0q7bXE2WwP3ZMV4eOMlmtvMKKXxlBqw==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за апрель 2020 г. по Договору № 27 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекого района Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			62 557 000,00	25 431 584,26			25 431 584,26		25 431 584,26
			268 025 015 421						
			60 102 875,52	0,00			0,00		0,00
	Всего по акту:		122 659 875,52	25 431 584,26			25 431 584,26		25 431 584,26

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Аппаков А.Т.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс"

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекого района Алматинской области"
за апрель месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%, СП - 8%*	м3 конструкции	24,64	2605,48	1095,78	64199	27000		53033	126610
					1509,70	483,18	37199	11906		9379	
2	Е11-300109-0205 1130-0109-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кэтр=0,8, Кэм=0,8	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 15 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов *НР - 84%, СП - 8%*	балка пролетного строения	7	35345,76	22665,91	247420	158661		110050	386068
					12679,85	6036,20	88759	42253		28598	
3	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 к=0,8	Демонтаж защитного и выравнивающего слоя *НР - 84%, СП - 8%*	м3 бетона в деле	16,22	5002,20	2623,56	81136	42554		40699	131582
					2378,64	608,51	38582	9870		9747	
4	Е11-300106-0102 1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Ригель,сваи, стойки,шкафные стенки. Разборка кладки железобетонной *НР - 84%, СП - 8%*	м3 кладки	109,8	69774,19	34362,76	7661206	3773031	42400	4737659	13390774
					35025,26	16341,50	3845774	1794297		991909	

5	Е11-010204-0901 1101-0204-0901 РСНБ РК 2015	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см *НР - 72%, СП - 8%*	м упора	36	2216,89 1543,57	673,32 260,40	79808 55569	24240 9374		46759 10125	136692
6	Е11-010204-0801 1101-0204-0801 РСНБ РК 2015 к=0,8	Откосы земляного полотна. Демонтаж *НР - 72%, СП - 8%*	м2укрепляемой поверхности	84	1407,16 1151,78	255,38 95,21	118201 96750	21452 7998		75418 15490	209109
7	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	465,34	75,00		34900			2792	37693
8	С341-020102-1032 4102-0102-1032 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 32 км *СП - 8%*	т	465,34	654,00		304332			24347	328679
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8591203	4046938	42400	5063618	14747208
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4162631	1875698		1092386	
		Всего заработная плата	Тенге				8591203				
		Местные материалы	Тенге					6038329			
		Накладные расходы	Тенге				42400				
		Сметная прибыль	Тенге				5063618				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1092386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14747208				
		Сметная заработная плата	Тенге								4491
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6038329			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14747208				
		Сметная заработная плата	Тенге								4491
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					6038329			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									14747208
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				6038329				
		- Накладные расходы	Тенге							5063618	
		- Сметная прибыль	Тенге							1092386	

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	175	23,97	23,97	4195	4195		1213	5841
						9,63		1685		433	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	(+ до 20 м) *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	175	20,75	20,75	3631	3631		1050	5055
						8,33		1458		374	
3	Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	175	136,04	129,89	23807	22731	47	6485	32715
					5,88	45,58	1030	7977		2423	
4	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т	210	65,00		13650				14742
										1092	
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1953	191,05	182,25	373115	355934	693	82078	491608
					8,44	49,93	16483	97513		36415	
6	С341-020103-1070 4102-0103-1070 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 70 км *СП - 8%*	т	3124,8	1119,00		3496651				3776383
										279732	
7	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1953	61,58	61,58	120263	120263		33926	166524
						24,13		47119		12335	

8	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+до 6 проходов) НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1953	30,22	30,22	59029	59029		12875	77657
						9,16		17882		5752	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1953	79,49	67,73	155244	132277	5860	33340	203671
					8,76	14,95	17108	29197		15087	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4249585	698060	6600	170966	4774196
Стоимость общестроительных работ			Тенге				34621	202832		353644	
Всего заработная плата			Тенге				4249594				
Местные материалы			Тенге					237453			
	Накладные расходы		Тенге				6600				
	Сметная прибыль		Тенге				170966				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				353644				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				4774204				
	Сметная заработная плата		Тенге								170
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					237453			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				4774204				
	Сметная заработная плата		Тенге								170
								237453			

РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда

10	Е11-271201-0403 1127-1201-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство НР - 108%, СП - 8%	км дороги	0,091	599662,36	452566,36	54569	41184		28653	89880
					147096,00	144452,00	13386	13145		6658	
11	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	170	8017,40		1362958		1362958	0	1471995
										109037	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1417527	41184	1362958	28653	1561875
							13386	13145		115694	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1417527				
Всего заработная плата			Тенге					26531			
Местные материалы			Тенге				1362958				
	Накладные расходы		Тенге				28653				
	Сметная прибыль		Тенге				115694				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1561875				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								23

		Сметная заработная плата	Тенге					26531				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1561875					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге					26531				
	РАЗДЕЛ 5.Временные знаки на объездной											
21	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**12**	**4426,62**	**717,59**	**53119**	**8611**	**5110**	**45709**	**106735**
		НР - 108%, СП - 8%			**3283,20**	**243,72**	**39398**	**2925**		**7906**	
22	**Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**4**	**812,68**		**3251**		**419**	**3058**	**6814**
		НР - 108%, СП - 8%			**707,94**		**2832**			**505**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**56370**	**8611**	**5529**	**48767**	**113548**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42230**	**2925**		**8411**	
	Всего заработная плата		Тенге				**103161**				
	Местные материалы		Тенге					**45155**			
		Накладные расходы	Тенге				**5529**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48767**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8411**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**160339**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**45155**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**160339**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**82**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**					**45155**			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										**6449619**
	Зарплата рабочих строителей, машинистов		Тенге				**309139**				
	- Накладные расходы		Тенге							**248387**	
	- Сметная прибыль		Тенге							**477750**	
	Временная железобетонная труба										

1	Е11-010101-0304 1101-0101-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	136	211,91 8,56	203,35 69,77	28820 1164	27656 9489		7670 2919	39409
2	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	14	4383,07 4383,07		61363 61363			44181 8444	113988
3	Е11-010104-0108 1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	150	90,23	90,23 36,23	13535	13535 5435		3913 1396	18843
4	Е11-010104-0116 1101-0104-0116 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	150	37,84	37,84 15,19	5676	5676 2279		1641 585	7902
5	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	60	1,00	1,00	60	60		17	83

	НР - 72%; СП - 8%				0,40		24		6	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				109453	46926	3442025	57422	180225
	В ТОМ ЧИСЛЕ:					62527	17226		13350	
	Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				826995	79753			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				109453				
	- Накладные расходы	Тенге				57422				
	- Сметная прибыль	Тенге				13350				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				180225				
	- Накладные расходы	Тенге							57422	
	- Сметная прибыль	Тенге							13350	
Всего по смете:		Тенге								14 747 207,56
Итого с временными зданиями и соор. 3,28%										21 860 760,24
Итого с доп.затратами - 3,87%										22 706 771,66
Итого с НДС - 12%		Тенге								25 431 584,26

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Сапуратов

М.П.

Аппаков А.Т.

Технадзор:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Г.Сапаргалиев

М.П.

Счет-фактура № 00000000045 от 28 мая 2020 г.

Дата совершения оборота: 28.05.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за май 2020 года	тенге	1	11 408 781,33	11 408 781,33	12%	1 369 053,76	12 777 835,09		
Всего по счету:					**11 408 781,33**		**1 369 053,76**	**12 777 835,09**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-060340004747-20200528-40870022			
2.	Дата выписки	28.05.2020	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	
4.	Исправленный	☐	4.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		4.3	Регистрационный номер	
1.1.	Номер учетной системы	00000000045			
3.	Дата совершения оборота	28.05.2020			
5.	Дополнительный	☐	5.1	Дата выписки	
5.2	Номер учетной системы		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 060340004747	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"		
8.	Адрес места нахождения		
	г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 09001	9.2.	номер 0007156
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента	☐	
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ358560000000457688
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 050140000775	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"		
18.	Адрес места нахождения		
	г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ93070102KSN0901000	23.	Назначение платежа Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за май 2020 года
22.	Код товара, работ, услуг 000000	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	060340004747	26.1	ИИН/БИН	050140000775
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"	26.2	Наименование	ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
25.3	Адрес отправки	г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135	26.3	Адрес доставки	г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
			26.4	Код страны KZ	(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	27	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	13.02.2020	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			
30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер		
		30.2	дата		
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)				
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	200038/00/3
		32.2	дата	28.05.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.		33.1	код валюты	KZT	33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети" , км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за май 2020 года			тенге	1	11 408 781,33	11 408 781,33	0	0	11 408 781,33	12%	1 369 053, 76	12 777 835,09			1	
				Всего по счету				11 408 781,33			11 408 781,33		1 369 053, 76	12 777 835,09				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	DbmBnHzkRGNdLqS2X6Pvhi044DsOD+iS+mRIEJ5TBqOnuWhnHxT8QgOLRML8sccM kZT3A/a9Pw+PSJrP9DrKYA==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автом ильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за май 2020 г. по Договору № 27 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекого района Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			62 557 000,00	42 742 033,07		29 964 197,98	12 777 835,09		12 777 835,09
			268 025 015 421						
			60 102 875,52						
	Всего по акту:		122 659 875,52	42 742 033,07		29 964 197,98	12 777 835,09		12 777 835,09

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Аппаков А.Т.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекого района Алматинской области"
за май месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОТДЕЛ 1.Сооружение береговых опор № 1,2										
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0310 1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	655,2	237,87	225,34	155851	147643		32245	203143
		НР - 72%; СП - 8%			12,53	55,83	8207	36577		15048	
2	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	728	1414,40	1414,40	1029683	1029683		458011	1606710
		НР - 72%; СП - 8%				873,80		636126		119016	
3	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	72,8	4383,07		319087			229743	592737
		НР - 72%; СП - 8%			4383,07		319087			43906	
4	Е11-010104-0108 1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	728,000	90,23	90,23	65687	65687		18989	91450
		НР - 72%; СП - 8%				36,23		26373		6774	
5	Е11-010104-0116 1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 к=4	(+ до 50 м)	м3 грунта	728,000	151,34	151,34	110176	110176		31850	153389
		НР - 72%; СП - 8%				60,76		44237		11362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010107-1804 1101-0107-1804 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	м2 спланированной поверхности	73,458	295,49		21706			15628	40321
		НР - 72%; СП - 8%			295,49		21706			2987	
7	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	550,9	18,87	18,87	10395	10395		3008	14476
		НР - 72%; СП - 8%				7,58		4178		1072	
8	Е11-010104-0412 1101-0104-0412 РСНБ РК 2015 к=9	(+ до 50 м)	м3 грунта	550,9	69,83	69,83	38469	38469		11120	53557
		НР - 72%; СП - 8%				28,04		15445		3967	
9	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	550,9	171,68	79,06	94579	43554		51924	158224
		НР - 72%; СП - 8%			92,62	38,28	51027	21091		11720	
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	550,9	79,49	67,73	43791	37312	1653	9405	57451
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	14,95	4826	8236		4256	
11	Е11-010104-0108 1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	177,1	90,23	90,23	15980	15980		4619	22247
		НР - 72%; СП - 8%				36,23		6416		1648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1905406	1498901	1653	866543	2993705
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				404853	798679		221756	
		Всего заработная плата	Тенге				1905406				
		Накладные расходы	Тенге					1203532			
		Сметная прибыль	Тенге				866543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				221756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2993705				
		Сметная заработная плата	Тенге								1262
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1203532			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2993705				
		Сметная заработная плата	Тенге					1203532			1262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
12	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	5,4	12827,99 1872,59	201,66 98,74	69271 10112	1089 533	58070	8942 6257	84470
13	Е11-300101-0201 1130-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Подушки бетонные под фундаменты.**									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона	9,7	52338,15 3209,10	3559,98 908,84	507680 31128	34532 8816	442019	33553 43299	584532
14	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные. Устройство**									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	44,6	35678,15 2973,30	3279,45 760,64	1591245 132609	146263 33925	1312373	139888 138491	1869625
15	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**									
		НР - 84%; СП - 8%	т арматуры	1,4015	53530,40 53530,40		75023 75023			63019 11043	149085
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,4365	205246,00		89590		89590	7167	96757
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	2,6845	197644,00		530575		530575	42446	573021
18	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Слив монолитный. Устройство**									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	6,4	35357,71 2973,30	3279,45 760,64	226289 19029	20988 4868	186272	20074 19709	266072
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3089674	202873	2618900	265476	3623562
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				267901	48142	--	268412	
		Всего заработная плата	Тенге				3089674	316043			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				265476				
		Сметная прибыль	Тенге				268412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3623562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					316043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3623562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					316043			
		РАЗДЕЛ 3.Сооружение опор выше обреза фундамента									
19	Е11-300103-0301 1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Опоры монолитные бетонные В30 F200 W6. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	33,7	44498,39 4158,91	5422,04 1370,11	1499596 140155	182723 46173	1176717	156515 132489	1788600
20	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Вязка каркаса** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,6085	153855,16 111475,00	37349,20 12141,50	247476 179308	60076 19530	8092	137198 30774	415448
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6-12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,6415	205246,00		131665		131665	10533	142199
22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14-32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,966	197644,00		190924		190924	15274	206198
23	Е11-300104-0103 1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	5,1	52221,92 10909,92	4036,35 1620,20	266332 55641	20585 8263	190106	53679 25601	345612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6-12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,127	205246,00		26066		26066		28152
		СП - 8%								2085	
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14-32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0215	197644,00		4249		4249		4589
		СП - 8%								340	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0083	202229,00		1679		1679		1813
		СП - 8%								134	
27	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Подуклонки и упоры монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1,9	37526,94	3279,45	71301	6231	59420	5959	83441
		НР - 84%; СП - 8%			2973,30	760,64	5649	1445		6181	
28	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,2415	53530,40		12928			10859	25690
		НР - 84%; СП - 8%			53530,40		12928			1903	
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6-12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2415	205246,00		49567		49567		53532
		СП - 8%								3965	
32	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	146,304	3728,39	128,60	545478	18815	425228	90316	686658
		НР - 84%; СП - 8%			693,33	41,57	101437	6082		50864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3047261	288430	2263715	454527	3781931
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				495117	81492	--	280143	
		Всего заработная плата	Тенге				3047261				
		Накладные расходы	Тенге					576610			
		Сметная прибыль	Тенге				454527				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				280143				
							3781931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					576610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3781931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					576610			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				8042341	1990204	4884267	1586546	10399198
							1167872	928313	--	770311	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8042341				
	Всего заработная плата		Тенге					2096185			
		Накладные расходы	Тенге				1586546				
		Сметная прибыль	Тенге				770311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10399198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2020
		Сметная заработная плата	Тенге					2096185			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				10399198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2020
		Сметная заработная плата	Тенге					2096185			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10399198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2096185				
		- Накладные расходы	Тенге							1586546	
		- Сметная прибыль	Тенге							770311	
		РАЗДЕЛ 1.Водоотводные лотки									
3	С СТ калькуляция	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92**	**шт.**	**8**	**5288,66**		**42309**		**42309**		**45694**
		СП - 8%								**3385**	
	С СТ калькуляция	**Блоки упора Б-9 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2**	**5403,59**		**10807**		**10807**		**11672**
		СП - 8%								**865**	
5	С СТ калькуляция	**Лотки телескопическиеБ-6 СТ РК 937-92**	**шт.**	**11**	**3199,20**		**35191**		**35191**		**38006**
		СП - 8%								**2815**	
6	С СТ калькуляция	**Блоки бстонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**33**	**1785,04**		**58906**		**58906**		**63619**
		СП - 8%								**4713**	
7	С СТ калькуляция	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-40 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,9565217**	**1785,04**		**5278**		**5278**		**5700**
		СП - 8%								**422**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С СТ калькуляция	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,4	77839,26		31136		31136		33627
		СП - 8%								2491	
12	С СТ калькуляция	**Блоки упора У-2 СТ РК 937-92**	шт.	2	17301,89		34604		34604		37372
		СП - 8%								2768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				218231	0	218231	0	235689
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				0	0		17458	
		Всего заработная плата	Тенге				218231				
		Накладные расходы	Тенге					0			
		Сметная прибыль	Тенге				0				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				235689				
		Сметная заработная плата	Тенге								0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					0			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				235689				
		Сметная заработная плата	Тенге								0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					0			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									235689,45
		Зарплата рабочих строителей,машинистов	Тенге				0				
		- Накладные расходы	Тенге							0	
		- Сметная прибыль	Тенге							17458	
Всего по смете:			Тенге								10 634 887
Итого с временными зданиями и соор. 3,28%			Тенге								10 983 711,69
Итого с доп.затратами - 3,87%			Тенге								11 408 781,33
Итого с НДС - 12%			Тенге								12 777 835,09

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З.Самуратов**

М.П.

_____ **Аитаков А.Т.**

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

_____ **Базарбаев Н.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.

Счет-фактура № 00000000070 от 26 июня 2020 г.

Дата совершения оборота: 26.06.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за июнь 2020 года	тенге	1	8 528 781,86	8 528 781,86	12%	1 023 453,82	9 552 235,68		
Всего по счету:					**8 528 781,86**		**1 023 453,82**	**9 552 235,68**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-060340004747-20200626-53156209	1.1.	Номер учетной системы 00000000070
2.	Дата выписки 26.06.2020	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота 26.06.2020		
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340004747 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 ☐ Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

8. Адрес места нахождения

г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел 3882347, 3882135

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 09001 — 9.2. номер 0007156

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1 количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ358560000000457688
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 ☐ Доля участия

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

18. Адрес места нахождения

г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1 количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ93070102KSN0001000	23.	Назначение платежа Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за июнь 2020 года
22.	Код товара, работ, услуг 000000	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 060340004747	26.1	ИИН/БИН 050140000775
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"	26.2	Наименование ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
25.3	Адрес отправки г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел 3882347, 3882135	26.3	Адрес доставки г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3	номер	27
27.2	☐	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	13.02.2020

28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет

29. Способ отправления: 99 (выбор т.с. автодорожный, ж.д., авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1	номер	200038/00/4	
32.2	дата	26.06.202	

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

№ п/п	Признак происхождения товара работ, услуг	Наименование товаров, работ услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети" км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за июнь 2020 года			тенге	1	8 528 781,86	8 528 781,86	0	0	8 528 781,86	12%	1 023 453,82	9 552 235,68			1	
				Всего по счету				8 528 781,86			8 528 781,86		1 023 453,82	9 552 235,68				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	InQZns1O2MERhCgnlaRR6/RCICkNU5zQBfzGzUlwK+yTr2QcHR9d2pdCek16l9+QPLI1KadzobNR6U7/MIP0A==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за июнь 2020 г. по Договору № 27 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекого района Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			62 557 000,00	42 742 033,07		42 742 033,07			0,00
			268 025 015 421						
			60 102 875,52	9 552 235,68			9 552 235,68		9 552 235,68
	Всего по акту:		**122 659 875,52**	**52 294 268,75**		**42 742 033,07**	**9 552 235,68**		**9 552 235,68**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Аппаков А.Т.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомоби ых дорог Алматинской области" Форма 2 .
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекого района Алматинской области"
за июнь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Сооружение береговых опор № 1,2									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0310 1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	280,80	237,87	225,34	66793	63275		13819	87061
		НР - 72% СП - 8%			12,53	55,83	3517	15676		6449	
2	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	312	1414,40	1414,40	441293	441293		196290	688590
		НР - 72% СП - 8%				873,80		272626		51007	
3	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтп=1.2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	31,200	4383,07		136752			98461	254030
		НР - 72% СП - 8%			4383,07		136752			18817	
4	Е11-010104-0108 1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	312,000	90,23	90,23	28152	28152		8138	39193
		НР - 72% СП - 8%				36,23		11303		2903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0116 1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 к=4	(+ до 50 м) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	312,000	151,34	151,34	47218	47218		13650	65738
						60,76		18959		4869	
6	Е11-010107-1804 1101-0107-1804 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	31,482	295,49		9303			6698	17280
					295,49		9303			1280	
7	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	236,1	18,87	18,87	4455	4455		1289	6204
						7,58		1791		460	
8	Е11-010104-0412 1101-0104-0412 РСНБ РК 2015 к=9	(+ до 50 м) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	236,1	69,83	69,83	16487	16487		4766	22953
						28,04		6619		1700	
9	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	236,1	171,68	79,06	40534	18666		22253	67810
					92,62	38,28	21869	9039		5023	
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	236,1	79,49	67,73	18768	15991	708	4031	24622
					8,76	14,95	2068	3530		1824	
11	Е11-010104-0108 1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	75,89999999	90,23	90,23	6848	6848		1980	9534
						36,23		2750		706	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				816603	642386	708	371376	1283016
Стоимость общестроительных работ			Тенге				173508	342291		95038	
Всего заработная плата			Тенге				816603				
	Накладные расходы		Тенге					515799			
	Сметная прибыль		Тенге				371376				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				95038				
							1283016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					515799			541
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1283016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					515799			541
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
12	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	5,4	12827,99	201,66	69271	1089	58070	8942	84470
		НР - 84%, СП - 8%			1872,59	98,74	10112	533		6257	
13	Е11-300101-0201 1130-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Подушки бетонные под фундаменты.**	м3 бетона	9,7	52338,15	3559,98	507680	34532	442019	33553	584532
		НР - 84%, СП - 8%			3209,10	908,84	31128	8816		43299	
14	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	44,6	35678,15	3279,45	1591245	146263	1312373	139888	1869625
		НР - 84%, СП - 8%			2973,30	760,64	132609	33925		138491	
15	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	1,4015	53530,40		75023			63019	149085
		НР - 84%, СП - 8%			53530,40		75023			11043	
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4365	205246,00		89590		89590		96757
		СП - 8%								7167	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,6845	197644,00		530575		530575		573021
		СП - 8%								42446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2863385**	**181884**	**2432628**	**245402**	**3357490**
							248872	43273	--	248703	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2863385				
		Всего заработная плата	Тенге					292146			
		Накладные расходы	Тенге				245402				
		Сметная прибыль	Тенге				248703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ									5401
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3357490				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					292146			245
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3357490				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					292146			245
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Сооружение опор выше обреза фундамента									
19	E11-300103-0301 1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Опоры монолитные бетонные B30 F200 W6. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	33,7	44498,39 4158,91	5422,04 1370,11	1499596 140155	182723 46173	1176717	156515 132489	1788600
20	E11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Вязка каркаса** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,6085	153855,16 111475,00	37349,20 12141,50	247476 179308	60076 19530	8092	137198 30774	415448
21	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6-12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,6415	205246,00		131665		131665	10533	142199
22	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14-32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,966	197644,00		190924		190924	15274	206198
23	E11-300104-0103 1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	5,1	52221,92 10909,92	4036,35 1620,20	266332 55641	20585 8263	190106	53679 25601	345612
24	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6-12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,127	205246,00		26066		26066	2085	28152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14-32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0215	197644,00		4249		4249	340	4589
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0083	202229,00		1679		1679	134	1813
27	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Подуклонки и упоры монолитные. Устройство** *НР - 84%, СП - 8%*	м3 бетона в деле	1,9	37526,94 2973,30	3279,45 760,64	71301 5649	6231 1445	59420	5959 6181	83448
28	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%, СП - 8%*	т арматуры	0,2415	53530,40 53530,40		12928 12928			10859 1903	25690
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6-12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,2415	205246,00		49567		49567	3965	53532
32	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** *НР - 84%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	45,696	3728,39 693,33	128,60 41,57	170373 31682	5877 1900	132814	28209 15887	214468
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				2672155 425363	275492 77310	1971301 --	392420 245166	3309741
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2672155				
Всего заработная плата			Тенге					502673			
		Накладные расходы	Тенге				392420				
		Сметная прибыль	Тенге				245166				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3309741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					502673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3309741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					502673			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			**Тенге**				6352143	1099762	4404637	1009198	7950247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				847743	462875	--	588907	
		Всего заработная плата	Тенге				6352143				
		Накладные расходы	Тенге					1310618			
		Сметная прибыль	Тенге				1009198				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				588907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7950247				
		Сметная заработная плата	Тенге								1212
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					1310618			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7950247				
		Сметная заработная плата	Тенге								1212
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1310618			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									7950247
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге				1310618				
		- Сметная прибыль	Тенге							1009198	
										588907	

Всего по смете:	Тенге									7 950 247
Итого с временными зданиями и соор. 3,28%	Тенге									8 211 015,56
Итого с доп.затратами - 3,87%	Тенге									8 528 781,86
Итого с НДС - 12%	Тенге									9 552 235,68

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Аппаков А.Т.

Технадзор:

ТОО "ИПЦ "Альянс""

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Счет-фактура № 00000000090 от 24 июля 2020 г.

Дата совершения оборота: 24.07.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК [illegible]

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2		3	4	5	6	7	8		10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Сапы-Курмети", км 0+380 Райымбекского района Алматинской области за июль 2020 года	тенге	1	4 457 388,00	4 457 388,00	12%	534 886,56	4 992 274,56		
Всего по счету:					**4 457 388,00**		534 886,56	4 992 274,56		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы
3. Дата совершения оборота 24.07.2020
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

6. ИИН/БИН 060340004747 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица

Раздел В. Реквизиты поставщика

7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения
г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001 9.2. номер 0007156
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП			
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер			
I	☐	Доверитель	H	☐	Международный перевозчик

10.1. количество

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

13. ИИК KZ358560000000457688
15. Наименование банка АО БанкЦентрКредит

16. ИИН/БИН 050140000775 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица

Раздел С. Реквизиты получателя

17. Получатель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения
г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель			
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

20.1. количество

1. ИИК KZ93070102KSN0901000
2. Код товара, работ, услуг 000000

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

23. Назначение платежа Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за июль 2020 года
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование
26.3 Адрес
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

Раздел Е. Договор (контракт)

1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер 27
2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 13.02.2020

Условия оплаты по договору безналичный расчет

Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 200038/00/6
32.2 дата 24.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети" , км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за июль 2020 года			тонна	1	4 457 388	4 457 388	0	0	4 457 388	12%	534 886,56	4 992 274,56			1	
				Всего по счету				4 457 388			4 457 388		534 886,56	4 992 274,56				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	WPMLyel64P8K9q5J23R8ha12u3jkbcUCCZR3eQ5osSDLzO60K5MfWWJ/J1qUSHBW ImmDr0bWTNT8kGHZ7qctVA==
ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за июль 2020 г. по Договору № 27 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекого района Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			62 557 000,00	62 214 999,34		57 222 724,78	4 992 274,56		4 992 274,56
			268 025 015 421						
			60 102 875,52	9 552 235,68		9 552 235,68			0,00
	Всего по акту:		**122 659 875,52**	**71 767 235,02**		**66 774 960,46**	**4 992 274,56**		**4 992 274,56**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Аппаков А.Т.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекого района Алматинской области"
за июль месяц 2020 г. (2)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения (смета 2-2)									
10	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Бетонирование монолитная накладная плита В30 F200 W6. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	28,9	37526,94 2973,30	3279,45 760,64	1084529 85928	94776 21982	903825	90645 94014	1269188
11	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	2,1758	53530,40 53530,40		116471 116471			97836 17145	231452
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10-12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,169	205246,00		239933		239933	19195	259127
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-8 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,465	202229,00		94036		94036	7523	101559
14	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,542	229986,96 65308,00	1224,96 519,75	124653 35397	664 282	88592	32468 12570	169690
15	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	0,542	109692,00		59453		59453	4756	64209
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1719075 237797	95440 22264	1385839	220949 155202	2095226
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1719075				
	Всего заработная плата		Тенге					260061			
		Накладные расходы	Тенге				220949				
		Сметная прибыль	Тенге				155202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2095226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					260061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2095226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					260061			2095226
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				260061			220949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								155202	
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
		РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,2 (смета 2-3)									
11	**С СТ калькуляция**	**Плита переходная железобетонная П400.98.25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**14**	**84696,52**		**1185751**		**1185751**		**1280611**
		СП - 8%								**94860**	
12	**С СТ калькуляция**	**Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4**	**22351,46**		**89406**		**89406**		**96558**
		СП - 8%								**7152**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1275157**	**0**	**1275157**	**0**	**1377170**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**0**	**0**		**102013**	
		Всего заработная плата	Тенге				**1275157**				
		Накладные расходы	Тенге					**0**			
		Сметная прибыль	Тенге				**0**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**102013**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1377170**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**0**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**0**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1377170**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**0**
		РАЗДЕЛ 1.Откосные стенки (смета 2-5)						**0**			
1	**Е11-010101-0310 1101-0101-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**167,04**	**237,87**	**225,34**	**39734**	**37641**		**8221**	**51790**
		НР - 72%; СП - 8%			**12,53**	**55,82**	**2092**	**9325**		**3836**	
2	**Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**185,6**	**1414,40**	**1414,40**	**262513**	**262513**		**116768**	**409623**
		НР - 72%; СП - 8%				**873,80**		**162177**		**30342**	
3	**Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**18,56**	**4383,07**		**81350**			**58572**	**151115**
		НР - 72%; СП - 8%			**4383,07**		**81350**			**11194**	
4	**Е11-010104-0108 1101-0104-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**185,6**	**90,23**	**90,23**	**16747**	**16747**		**4841**	**23315**
		НР - 72%; СП - 8%				**36,23**		**6723**		**1727**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0116 1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 к=4	(+ до 50 м)	м3 грунта	185,6	151,34	151,34	28090	28090		8119	39106
		НР - 72%; СП - 8%				60,76		11277		2897	
6	Е11-010107-1804 1101-0107-1804 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	спланированной поверхности	14	295,49		4137			2979	7685
		НР - 72%; СП - 8%			295,49		4137			569	
		НР - 84%; СП - 8%			256,05	47,90	0	0		0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				432569	344990	0	199499	682634
							87579	189503		50565	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				432569				
	Всего заработная плата		Тенге					277082			
		Накладные расходы	Тенге				199499				
		Сметная прибыль	Тенге				50565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				682634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					277082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				682634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					277082			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								682634
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей,машинистов	Тенге				277082				
		- Накладные расходы	Тенге							199499	
		- Сметная прибыль	Тенге							50565	

Всего по смете	Тенге	4 155 029
Итого с временными зданиями и соор. 3,28%	Тенге	4 291 314,14
Итого с доп.затратами - 3,87%	Тенге	4 457 388,00
Итого с НДС - 12%	Тенге	4 992 274,56

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.З.Самуратов**
М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Технадзор:
Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""
_____ **БазарбаевН.Т.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Счет-фактура № 00000000109 от 28 августа 2020 г.

Дата совершения оборота: 27.08.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за август 2020 года	тенге	1	11 385 094,28	11 385 094,28	12%	1 366 211,31	12 751 305,59		
Всего по счету:					11 385 094,28		1 366 211,31	12 751 305,59		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060340004747-20200828-33983372
1.1. Номер учетной системы: 110
2. Дата выписки: 28.08.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 27.08.2020
4. Исправленный: ☑
4.1 Дата: 28.08.2020
4.2 Номер: 00000000109
4.3 Регистрационный номер: ESF-060340004747-20200828-33588686
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060340004747
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы жолдары"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-он, с. Талгар, ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, д. 5
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия: 09001
9.2. Номер: 0007156
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лизингодатель
- [E] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [G] ☐ Экспортер
- [H] ☐ Международный перевозчик
- [I] ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ358560000000457688
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лизингополучатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент
- [G] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] ☐ Доверитель
- [I] ☐ Розничная реализация
- [J] ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров работ, услуг: 000000
23. Назначение платежа: Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети" км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за август 2020 года
24. БИК: KKMFKZ2A

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 060340004747

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

25.3 Адрес отправки г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 050140000775

26.2 Наименование ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

26.3 Адрес доставки г.Талдыкорган, ул Кабанбай батыра 26

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 27

27.4. Дата 13.02.2020

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 200038/00/7

32.2 Дата 27.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за август 2020 года			Штука условная	1	11385094.28	11385094.28			11385094.28	12%	1366211.31	12751305.59			1	
							Всего по счету:	11385094.28		0.00	11385094.28		1366211.31	12751305.59				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя	Rr+KodayqzvdHqn5OheCDym5c[illegible]Et8BUxchEyfUZ5G ttO3gySyRJhfUDOnk7MmR4YW500XWHnYmBUCcY1K JQw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	САПАРГАЛИЕВ МУРАТ ТИЛЕУЛИЕВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за август 2020 г. по Договору № 27 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекого района Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			62 557 000,00	62 557 000,00		62 214 999,34	342 000,660		342 000,66
			268 025 015 421						
			60 102 875,52	21 961 540,61		9 552 235,68	12 409 304,93		12 409 304,93
	Всего по акту:		122 659 875,52	84 518 540,61		71 767 235,02	12 751 305,59		12 751 305,59

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог Алматинской области"

Дарибаев Е.Т.

М.П.

Аппаков А.Т.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекого района Алматинской области"
за август месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения (смета 2-2)									
16	Е11-120101-0106 1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Нагрев гидроизоляционного материала *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	151,2	107,50 94,96	7,51 2,12	16254 14358	1136 320	760	13504 2381	32139
17	Е11-300504-0101 1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из "Мостопласт" с устройством защитного слоя 4см из бетона В30F200W6 *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	151,2	12262,22 3218,46	1249,11 480,38	1854048 486631	188865 72634	1178552	469783 185906	2509737
18	С121-100403-2212 2110-0403-2212 РСНБ РК 2015	Гидроизоляционный материал типа "Мостопласт" *СП - 8%*	м2	172,4	1921,00		331180		331180	26494	357675
19	С121-0201-01-09102102-0101-0910 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300), F300, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	6	26357,21		158143		158143	12651	170795
20	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	0,48	53530,40 53530,40		25695 25695			21583 3782	51060
21	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,48	260353,00		124969		124969	9998	134967
22	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Вырубка асфальтобетона *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,376	2605,48 1509,70	1095,78 483,18	980 568	412 182		809 143	1932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,865	75,00		65				70
										5	
24	С341-020102-1032 4102-0102-1032 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 32 км	т	0,865	654,00		566				611
										45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2511900	190413	1793605	505680	3258986
							527252	73136		241406	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2511900				
	Всего заработная плата		Тенге					600388			
		Накладные расходы	Тенге				505680				
		Сметная прибыль	Тенге				241406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3258986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	Тенге					600388			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3258986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	Тенге					600388			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3258986
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				600388				
		- Накладные расходы	Тенге							505680	
		- Сметная прибыль	Тенге							241406	

	РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,2		(смета 2-3)								
1	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	113,04	16,56	16,56	1872	1872		541	2607
						6,65		752		193	
2	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 к=9	(+ до 50 м)	м3 грунта	113,04	65,91	65,91	7450	7450		2154	10372
						26,46		2991		768	
3	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	113,04	8017,40		906287		906287		978790
										72503	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	113,04	143,96	66,41	16273	7507		8928	27217
					77,54	32,16	8766	3635		2016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	113,04	84,91	73,15	9598	8269	339	2027	12555
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		8,76	16,14	990	1825		930	
							941481	25099	906626	13650	1031541
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9756	9202		76410	
	Всего заработная плата		Тенге				941481				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18958			
	Местные материалы		Тенге				2279607				
		Накладные расходы	Тенге				6241447				
		Сметная прибыль	Тенге				13650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1031541				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18958			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1031541				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
								18958			
	РАЗДЕЛ 1.Откосные стенки (смета 2-5)										
1	Е11-010101-0310 1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	208,8	237,87	225,34	49667	47051		10276	64738
2	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	232	12,53	55,82	2615	11656		4795	
					1414,40	1414,40	328141	328141		145960	512028
3	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,2		873,80		202722		37928	
					4383,07		101687			73215	188894
4	Е11-010104-0108 1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	232	4383,07		101687			13992	
					90,23	90,23	20934	20934		6051	29144
5	Е11-010104-0116 1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 к=4	**(+ до 50 м)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	232		36,23		8404		2159	
					151,34	151,34	35112	35112		10149	48882
6	Е11-010107-1804 1101-0107-1804 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной	17,5		60,76		14096		3621	
					295,49		5171			3723	9606
12	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	4,85	295,49		5171			712	
					12827,94	201,66	62215	978	52155	8031	75866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1872,59	98,74	9082	479		5620	
13	Е11-300101-0201 1130-0101-0201 РСНБ РК 2015	Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании	м3 бетона	9,4	52338,15	3559,98	491979	33464	428349	32515	566453
					3209,10	908,84	30166	8543		41960	
14	Е11-300503-0106 1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	35,05	90879,94	31787,14	3185342	1114139	1504044	760516	4261527
					16181,40	9649,60	567158	338218		315669	
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6655	205246,00		136591		136591		147519
										10927	
16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,935	197644,00		382441		382441		413036
										30595	
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	202229,00		4247		4247		4587
										340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4803527	1579819	2507828	1050436	6322280
							715879	584119		468317	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4803527				
	Всего заработная плата		Тенге					1299998			
		Накладные расходы	Тенге				1050436				
		Сметная прибыль	Тенге				468317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6322280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1217
		Сметная заработная плата	Тенге					1299998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6322280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1217
		Сметная заработная плата	Тенге					1299998			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6322280
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей,машинистов	Тенге				1299998				
		- Накладные расходы	Тенге							1050436	
		- Сметная прибыль	Тенге							468317	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				8256907	1795331	5208059	1569766	10612807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1252887	666457		786134	
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге					1919344			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8256907				
		- Накладные расходы	Тенге				1569766				
		- Сметная прибыль	Тенге				786134				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10612807				10612807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1569766	
		- Сметная прибыль	Тенге							786134	
Всего по смете:			Тенге								10 612 807
Итого с временными зданиями и соор. 3,28%			Тенге								10 960 907,17
Итого с доп.затратами - 3,87%			Тенге								11 385 094,28
Итого с НДС - 12%			Тенге								12 751 305,59

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Дарибаев Г.Т.**
М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Технадзор:
Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""
_____ **БазарбаевН.Т.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Счет-фактура № 00000000134 от 25 сентября 2020 г.

Дата совершения оборота: 25.09.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 13.02.2020г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за сентябрь 2020 года	тенге	1	15 809 400,73	15 809 400,73	12%	1 897 128,09	17 706 528,82		
Всего по счету:					**15 809 400,73**		**1 897 128,09**	**17 706 528,82**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-060340004747-20200925-41697033
2. **Дата выписки** 25.09.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. **Номер учетной системы** 00000000134
3. **Дата совершения оборота** 25.09.2020
5. Дополнительный — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340004747 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
8. Адрес места нахождения
г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001 — 9.2. номер 0007156
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ358560000000457688
15. Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 **Доля участия**
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
18. Адрес места нахождения
г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг 000000
23. Назначение платежа Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за сентябрь 2020 года
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060340004747
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"
25.3 Адрес отправки г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 27
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 13.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 200038/00/8
32.2 дата 25.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети" , км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за сентябрь 2020 года			тенге	1	15 809 400,73	15 809 400,73	0	0	15 809 400,73	12%	1 897 128, 09	17 706 528,82			1	
				Всего по счету				15 809 400,73			15 809 400,73		1 897 128, 09	17 706 528,82				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	+8tpvwmLfwY4wBUmlH7FPVxeT8/o7Xe59aW7F1Wvt+1lhLZ0jqY4HOy9yrI0jHDH jO45+12UWld1T2aEEcb2uA==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за сентябрь 2020 г. по Договору № 27 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекого района Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			62 557 000,00	62 557 000,00		62 557 000,00			
			268 025 015 421						
			60 102 875,52	39 668 069,43		21 961 540,61	17 706 528,82		17 706 528,82
	Всего по акту:		122 659 875,52	102 225 069,43		84 518 540,61	17 706 528,82		17 706 528,82

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З.Самуратов**
М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

_____ **Базарбаев Н.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомоб ых дорог Алматинской области" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекого района Алматинской области"
за сентябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,2										
1	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**514,96**	**16,56**	**16,56**	**8530**	**8530**		**2466**	**11875**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,65**		**3424**		**880**	
2	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 к=9**	**(+ до 50 м)**	**м3 грунта**	**514,96**	**65,91**	**65,91**	**33940**	**33940**		**9811**	**47250**
		НР - 72%; СП - 8%				**26,46**		**13626**		**3500**	
3	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**514,96**	**8017,40**		**4128640**		**4128640**		**4458932**
		СП - 8%								**330291**	
4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**514,96**	**143,96**	**66,41**	**74132**	**34200**		**40674**	**123990**
		НР - 72%; СП - 8%			**77,54**	**32,16**	**39932**	**16559**		**9184**	
5	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**514,96**	**84,91**	**73,15**	**43726**	**37671**	**1545**	**9233**	**57196**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,76**	**16,14**	**4511**	**8312**		**4237**	
6	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные М1000 фр.20-40мм. Устройство**	**м3 подушки**	**3,2**	**13755,23**	**201,66**	**44017**	**645**	**37380**	**5299**	**53261**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			1872,59	98,74	5992	316		3945	
7	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, однослойные, толщиной 65 см. Устройство	м2 основания	96,9230769	247,18	216,13	23957	20948		10682	37410
		НР - 108%; СП - 8%			31,06	70,99	3010	6881		2771	
8	С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,5	9504,74		299399		299399		323351
		СП - 8%								23952	
9	С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,5	9260,78		291715		291715		315052
		СП - 8%								23337	
10	Е11-300111-0104 1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	12,78	22201,33	2418,16	283733	30904	175639	72743	384994
		НР - 84%; СП - 8%			6039,88	736,25	77190	9409		28518	
13	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание переходных плит В30 F200 W6	м3 бетона в деле	1,8	37526,94	3279,45	67548	5903	56293	5646	79050
		НР - 84%; СП - 8%			2973,30	760,64	5352	1369		5856	
14	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,222	53872,40		11960		76	9982	23697
		НР - 84%; СП - 8%			53530,40		11884			1755	
15	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,222	197644,00		43877		43877		47387
		СП - 8%								3510	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5355175	172740	5034564	166535	5963446
							147871	59897		441737	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5355175				
Всего заработная плата			Тенге					207767			
		Накладные расходы	Тенге				166535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				441737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5963446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					207767			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5963446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					207767			

РАЗДЕЛ 1.Откосные стенки

1	Е11-010101-0310 1101-0101-	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	208,8	237,87	225,34	49667	47051		10276	64738
					12,53	55,82	2615	11656		4795	
2	Е11-010205-1202 1101-0205-	**Котлованы. Водоотлив** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	232	1414,40	1414,40	328141	328141		145960	512028
						873,80		202722		37928	
3	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,2	4383,07		101687			73215	188894
					4383,07		101687			13992	
4	Е11-010104-0108 1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	232	90,23	90,23	20934	20934		6051	29144
						36,23		8404		2159	
5	Е11-010104-0116 1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 к=4	**(+ до 50 м)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	232	151,34	151,34	35112	35112		10149	48882
						60,76		14096		3621	
6	Е11-010107-1804 1101-0107-	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной	17,5	295,49		5171			3723	9606
					295,49		5171			712	
7	Е11-010104-0406 1101-0104-	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	819	18,87	18,87	15458	15458		4468	21521
						7,58		6206		1594	
8	Е11-010104-0412 1101-0104-0412 РСНБ РК 2015 к=9	**(+ до 50 м)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	819	69,83	69,83	57192	57192		16532	79622
						28,04		22961		5898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	819	171,68	79,06	140610	64752		77190	235225
		НР - 72%; СП - 8%			92,62	38,28	75857	31352		17424	
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	819	79,49	67,73	65106	55474	2458	13978	85411
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	14,95	7174	12240		6327	
11	Е11-010104-0108 1101-0104-	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	109	90,23	90,23	9835	9835		2843	13692
		НР - 72%; СП - 8%				36,23		3949		1014	
12	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	4,850	12827,94	201,66	62215	978	52155	8031	75866
		НР - 84%; СП - 8%			1872,59	98,74	9082	479		5620	
13	Е11-300101-0201 1130-0101-0201 РСНБ РК 2015	Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании	м3 бетона	9,4	52338,15	3559,98	491979	33464	428349	32515	566453
		НР - 84%; СП - 8%			3209,10	908,84	30166	8543		41960	
14	Е11-300503-0106 1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	35,05	90879,94	31787,14	3185342	1114139	1504044	760516	4261527
		НР - 84%; СП - 8%			16181,40	9649,60	567158	338218		315669	
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6655	205246,00		136591		136591		147519
		СП - 8%								10927	
16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,935	197644,00		382441		382441		413036
		СП - 8%								30595	
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	202229,00		4247		4247		4587
		СП - 8%								340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой	230	3728,40 693,33	128,60 41,57	857531 159465	29578 9561	668487	141982 79961	1079474
19	Е11-120101-0106 1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Нагрев гидроизоляционного материала** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	20	107,50 94,96	7,51 2,12	2150 1899	150 42	101	1786 315	4251
20	Е11-300504-0101 1130-0504-	**Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из "Мостопласт" с устройством защитного слоя 4см из бетона B30F200W6** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой	20	12262,22 3218,46	1249,11 480,38	245244 64369	24982 9608	155893	62141 24591	331976
21	С121-100403-2212 2110-0403-2212 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляционный материал типа "Мостопласт" (с нахлестом 1,14)** *СП - 8%*	м2	22,8	1921,00		43799		43799	3504	47303
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6240452	1837240	3378566	1371357	8220754
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1024644	680037		608945	
		Всего заработная плата	Тенге				6240452				
		Накладные расходы	Тенге					1704681			
		Сметная прибыль	Тенге				1371357				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				608945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8220754				
		Сметная заработная плата	Тенге								1589
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1704681			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8220754				
		Сметная заработная плата	Тенге								1589
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1704681			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									8220754
		Зарплата рабочих строителей,машинистов	Тенге				1704681				
		- Накладные расходы	Тенге							1371357	
		- Сметная прибыль	Тенге							608945	

Укрепительные работы

1	Е11-010104-0108 1101-0104-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0.85	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) приперемещении грунта до 10 м При перемещении грунтапо пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	92,4	76,70 30,79	76,70	7087 2845	7087		2048 731	9866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010104-0116 1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 к=4	(+ до 50 м)	м3 грунта	92,4	151,34	151,34	13984	13984		4043	19468
		НР - 72% СП - 8%				60,76		5615		1442	
3	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2укрепляемой поверхности	58,8	4583,03	168,32	269482	9897	194449	48490	343410
		НР - 72% СП - 8%			1107,76	37,61	65136	2211		25438	
4	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выш. 13к=5	(+ до толщины 15см)	м2 укрепляемой поверхности	58,8	1496,89	2,60	88017	153	83796	2981	98279
		НР - 72% СП - 8%			69,19	1,23	4069	72		7280	
5	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметромот 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2499	226233,00		56536		56535		61058
		СП - 8%								4523	
6	Е11-010104-0108 1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м 2	м3 грунта	61,6	90,23	90,23	5558	5558		1607	7738
		НР - 72% СП - 8%				36,23		2232		573	
7	Е11-010104-0116 1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 к=4	(+ до 50 м)	м3 грунта	61,6	151,34	151,34	9323	9323		2695	12979
		НР - 72% СП - 8%				60,76		3743		961	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				449987	46002	334781	61864	552799
В ТОМ ЧИСЛЕ:							69205	16718		40948	
Зарплата рабочих строителей, машинистов			Тенге				85923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						658761		
		- Накладные расходы	Тенге							61864	
		- Сметная прибыль	Тенге							40948	
Всего по смете:			Тенге								14 736 999
Итого с временными зданиями и соор. 3,28%			Тенге								15 220 372,32
Итого с доп.затратами - 3,87%			Тенге								15 809 400,73
Итого с НДС - 12%			Тенге								17 706 528,82

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Ашаков А.Т.

Технадзор:

ТОО "ИПЦ "Альянс""

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М. С. Сапаргалиев

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-060340004747-20201028-55800632		1.1.	**Номер учетной системы**	00000000166	
2.	**Дата выписки**	28.10.2020	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота**	28.10.2020	
4.	Исправленный	☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340004747 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

8. Адрес места нахождения

г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 09001 — 9.2. номер 0007156

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе	17	13.	ИИК	KZ358560000000457688
14.	БИК	KCJBKZKX	15.	Наименование банка	АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

18. Адрес места нахождения

г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ93070102KSN0901000	23.	Назначение платежа	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за октябрь 2020 года
22.	Код товара, работ, услуг	000000	24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	060340004747	26.1	ИИН/БИН	050140000775
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"	26.2	Наименование	ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
25.3	Адрес отправки	г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135	26.3	Адрес доставки	г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 27

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 13.02.2020

28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 200038/00/9

32.2 дата 28.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети" , км 0+360 Райымбекского района Алматинской области за октябрь 2020 года			тенге	1	6 977 912,57	6 977 912,57	0	0	6 977 912,57	12%	837 349,51	7 815 262,08			1	
				Всего по счету				6 977 912,57			6 977 912,57		837 349,51	7 815 262,08				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	Zg6tLF4sREFjPERd4bR6vUU+4jZH3Qh5TlyJbbCVD6kqvmsxtfdjU/wTVirK4AJd +2P/LS7uh2No4P67xhNZRw==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за октябрь 2020 г. по Договору № 27 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			268 025 011 421						
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекого района Алматинской области"	тенге	62 557 000,00	62 557 000,00		62 557 000,00			
			268 025 015 421						
	Всего по акту:		60 102 875,52	47 483 331,51		39 668 069,43	7 815 262,08		7 815 262,08
			122 659 875,52	110 040 331,51		102 225 069,43	7 815 262,08		7 815 262,08

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Б.З.Самуратов**

М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

_____ **Базарбаев Н.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ

Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Сагы-Курмети", км 0+360 Райымбекого района Алматинской области" за октябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Сооружение опор выше обреза фундамента									
30	Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	56	727,33 209,88	20,30 10,05	40730 11753	1137 563	363	10346 4086	55162
31	Е11-300506-0102 1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Подмости для окраски. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	56	544,20 256,05	123,79 47,90	30475 14339	6932 2682	9204	14298 3582	48355
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				71206	8069	9566	24643	103517
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26092	3245	--	7668	
		Всего заработная плата	Тенге				71206				
		Накладные расходы	Тенге					29337			
		Сметная прибыль	Тенге				24643				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103517				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					29337			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103517				
		Сметная заработная плата	Тенге					29337			27
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения (смета 2-2)									
1	Е11-300601-0301 1130-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлической траверсы для монтажа блоков пролетного строения** *НР - 84%; СП - 8%*	т	3,7	58979,23 36328,20	6037,41 1624,00	218223 134414	22338 6009	61471	117955 26894	363073
2	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Стоимость двутавров из углеродистой стали спокойной, N55 (с учетом оборачиваемости)** *СП - 8%*	т	0,37	326887,00		120948		120948	9676	130624
3	Е11-300601-0303 1130-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Разборка металлической траверсы**	т	3,7	18066,80	7967,00	66847	29478		38135	113380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%									
		СП - 8%			10099,80	2170,00	37369	8029		8399	
31	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,091						0	
		НР - 108%; СП - 8%			104359,51	1712,74	9497	156	9341	84	10347
32	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство				849,70		77		766	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	124,2	1336,63	93,64	166009	11630	149267	9309	189343
33	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=8	(+ до толщины 8см)			41,16	28,24	5112	3507		14025	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	124,2	1197,17	0,17	148688	21	148557	119	160711
34	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство			0,88		110			11905	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	27	1151,63	2,74	31094	74	26487	4924	38899
35	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=4	(+ до толщины 5 см)			167,89	0,96	4533	26		2881	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	27	705,70		19054		16132	3156	23986
36	Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками			108,22		2922			1777	
		НР - 84%; СП - 8%	м2 окрашиваемойповерхности	190	727,33	20,30	138193	3857	1233	35100	187156
37	Е11-300506-0102 1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство			209,88	10,05	39877	1909		13863	
		НР - 84%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	190	544,20	123,79	103398	23521	31228	48509	164060
48	Е11-300501-0101 1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлического перильного ограждения			256,05	47,90	48649	9101		12153	
		НР - 84%; СП - 8%	т	0,509	84676,85	193,79	43101	99	5526	31485	80553
49	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость металлического перильного ограждения ст3			73627,00	12,25	37476	6		5967	
		СП - 8%	т	0,509	491578,00		250213		250213	20017	270230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,09162	33431,68	9165,50	3063	840	1980	513	3862
		НР - 108%; СП - 8%			2648,94	2536,30	243	232		286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1318327	92014	822383	289288	1736225
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				310705	28897		128609	
		Всего заработная плата	Тенге				1318327				
		Накладные расходы	Тенге					339602			
		Сметная прибыль	Тенге				289288				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				128609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1736225				
		Сметная заработная плата	Тенге								287
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					339602			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1736225				
		Сметная заработная плата	Тенге					339602			287
		РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части									
28	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	67	597,14	158,08	40008	10591	27336	5941	49626
		НР - 108%; СП - 8%			31,06	51,05	2081	3420		3676	
29	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,063	104359,51	1712,74	6575	108	6467	58	7163
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		54		531	
30	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	85,2	1168,57	93,43	99562	7960	88095	6378	114415
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,15	3507	2398		8475	
31	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 к=12	(+ до толщины 10 см)	м2 покрытия	85,2	1555,60	0,25	132537	21	132403	122	143272
		НР - 108%; СП - 8%			1,33		113			10613	
32	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	85,2	1336,62	93,64	113880	7978	102395	6386	129887
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	3507	2406		9621	
33	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=10	(+ до толщины 9 см)	м2 покрытия	85,2	1496,46	0,21	127498	18	127386	101	137808
		НР - 108%; СП - 8%			1,10		94			10208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				520061	26676	484082	18986	582171
							9301	8278		43124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				520061				
		Всего заработная плата	Тенге					17580			
		Накладные расходы	Тенге				18986				
		Сметная прибыль	Тенге				43124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				582171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге				582171	17580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17580			14
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 1.Откосные стенки (смета 2-5)									
22	Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	47	236,41 209,88	20,30 10,05	11111 9864	954 472	305	8683 1584	21377
23	Е11-300506-0102 1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Подмости для окраски. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	47	544,20 256,05	123,79 47,90	25577 12034	5818 2251	7725	12000 3006	40584
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36689	6772	8030	20683	61961
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21898	2724		4590	
		Всего заработная плата	Тенге				36689				
		Накладные расходы	Тенге					24622			
		Сметная прибыль	Тенге				20683				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61961				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					24622			24
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61961				
		Сметная заработная плата	Тенге					24622			24
		Укрепительные работы (смета 2-6)									
1	Е11-010104-0108 1101-0104-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,6	76,70	76,70 30,79	3037	3037 1219		878 313	4228
2	Е11-010104-0116 1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 к=4	**(+ до 50 м)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,6	151,34	151,34 60,76	5993	5993 2406		1733 618	8344
3	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м2укрепляемой поверхности	25,2	4583,03 1107,76	168,32 37,61	115492 27916	4242 948	83335	20782 10902	147176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13к=5	(+ до толщины 15см) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	25,2	1496,89 69,19	2,60 1,23	37722 1744	66 31	35913	1278 3120	42119
5	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметромот 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,1071	226233,00		24230		24229	1938	26168
6	Е11-010104-0108 1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенииграунта до 10 м 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,4	90,23	90,23 36,23	2382	2382 956		689 246	3316
7	Е11-010104-0116 1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 к=4	(+ до 50 м) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,4	151,34	151,34 60,76	3995	3995 1604		1155 412	5563
10	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами *НР - 72%; СП - 8%*	м упора	12	10788,82 2516,91	26,09 5,76	129466 30203	313 69	98950	21796 12101	163363
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				322317	20028	242427	48309	400277
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				59862	7234		29650	
		- Накладные расходы	Тенге				67096			48309	
		- Сметная прибыль	Тенге							29650	

РАЗДЕЛ 1.Дорожные знаки (смета 2-7)

1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,2	2402,40 2402,40		10090 10090			7265 1388	18743
2	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,68	10390,13 733,98	904,54 374,45	7065 499	615 255	5951	701 621	8388
3	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов под стойки *НР - 118%; СП - 8%*	шт	4	3199,17 1314,06	1885,11 698,71	12797 5256	7540 2795		9500 1784	24081
4	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	1,4	45017,00		63024		63024	5042	68066
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,32	28665,39 1158,30	1077,74 222,09	9173 371	345 71	8457	402 766	10341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	2	4426,62	717,59	8853	1435	852	7618	17789
					3283,20	243,72	6566	487		1318	
7	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	2	812,68		1625		209	1529	3407
					707,94		1416			252	
8	2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002									
		СП - 8%	м2	1,8512	16370,00		30304		30304		32728
										2424	
9	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014									
		СП - 8%	шт.	4	4788,00		19152		19152		20684
										1532	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	2,719999997	796,07		2165			1559	4022
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		796,07		2165			298	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164249	9936	127949	28574	208249
	Всего заработная плата		Тенге				26364	3608		15426	
		Накладные расходы	Тенге				164249				
		Сметная прибыль	Тенге					29972			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28574				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				15426				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				208249				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								31
		Нормативная трудоемкость	Тенге					29972			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				208249				
			Тенге								31
								29972			
		РАЗДЕЛ 2.Присыпные бермы									
11	Е11-01020-3-0601 1101-0203-0601РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,65	9,01	9,01	33	33		9	46
						3,54		13		3	
12	Е11-010102-03071101-0102-0307РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	21,9	155,34	148,20	3402	3246	7	748	4482
					6,86	40,60	150	889		332	
13	С341-020102-10014102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
		СП - 8%	т	21,9	65,00		1424				1537
										114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010201-05011101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	21,9	143,96 77,54	66,41 32,16	3153 1698	1454 704		1730 391	5273
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплатняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	21,9	79,49 8,76	67,73 14,95	1741 192	1483 327	66	374 169	2284
16	Е11-010203-01041101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площадь. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	14,6	102,60 102,60		1498 1498			1079 206	2783
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11250	6216	73	3940	16405
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3538	1934		1215	
		Всего заработная плата					11250				
		Накладные расходы	Тенге					5472			
		Сметная прибыль	Тенге				3940				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16405				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5472			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16405				
		Сметная заработная плата	Тенге					5472			6
		РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы после окончания строительства									
12	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	170	337,06 100,39	236,67 50,82	57300 17066	40234 8639		27762 6805	91867
13	Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	170	136,04 5,88	129,89 45,58	23127 1000	22081 7749	46	6299 2354	31780
14	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т	272	65,00		17680			1414	19094
15	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1953	170,07 7,36	162,36 56,97	332148 14365	317089 111272	694	90459 33809	456415
16	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км *СП - 8%*	т	3124,8	75,00		234360			18749	253109
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				664615	379404	740	124520	852265
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32431	127660		63131	
							664615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					160091			
		Местные материалы	Тенге				740				
		Накладные расходы	Тенге				124520				
		Сметная прибыль	Тенге				63131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				852265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					160091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				852265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					160091			
		РАЗДЕЛ 4.Рекультивация									
17	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	175	23,97	23,97	4195	4195		1213	5841
18	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**(+ до 20 м)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	175	20,75	20,75	3631	3631		1050	5055
19	Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	175	136,04	129,89	23807	22731	47	6484	32714
20	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т	210	65,00		13650				14742
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5,88	45,58	1029	7977	2423
		Всего заработная плата	Тенге				45283	30557	47	8747	58352
		Местные материалы	Тенге				1029	11120		4322	
		Накладные расходы	Тенге				45283				
		Сметная прибыль	Тенге					12149			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8747				
		Сметная заработная плата	Тенге				4322				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				58352				8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12149			
		Сметная заработная плата	Тенге				58352				8
		РАЗДЕЛ 5.Временные знаки на объездной дороге						12149			
23	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=0,7	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	16	2800,55	502,31	44809	8037		42662	94468
24	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 к=0,7	**Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	4	2298,24 495,56	170,61	36772 1982	2730		6998 2141	4453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**		**495,56**		**1982**			**330**	
		Стоимость общестроительных работ					**46791**	**8037**	**0**	**44803**	**98921**
		Всего заработная плата	Тенге				**38754**	**2730**		**7327**	
		Местные материалы	Тенге				**46791**				
		Накладные расходы	Тенге					**41484**			
		Сметная прибыль	Тенге				**0**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**44803**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**7327**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**98921**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								**82**
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**41484**			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**98921**				
		Временная Ж/б труба (смета 8-2)	Тенге								
		Временная железобетонная труба						**41484**			**82**
11	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**233,12**				,			
		НР - 84%; СП - 8%			**3728,39**	**128,60**	**869162**	**29979**	**678124**	**143909**	**1094117**
12	**Е11-120101-0106 1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Нагрев гидроизоляционного материала**	**м2 кровли**	**34,72**	**693,33**	**41,57**	**161629**	**9691**		**81046**	
		НР - 92%; СП - 8%			**107,50**	**7,51**	**3732**	**261**	**174**	**3101**	**7380**
13	**Е11-300504-0101 1130-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из "Мостопласт" с устройством защитного слоя 4см из бетона В30F200W6**	**м2 изолируемой поверхности**	**34,72**	**94,96**	**2,12**	**3297**	**74**		**547**	
		НР - 84%; СП - 8%			**12262,22**	**1249,11**	**425744**	**43369**	**271199**	**107876**	**576310**
14	**С121-100403-2212 2110-0403-2212 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляционный материал типа "Техноэласт-мост Б"**	**м2**	**34,72**	**3218,46**	**480,38**	**111745**	**16679**		**42690**	
		СП - 8%			**1921,00**		**66697**		**66697**		**72033**
15	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кэтр=0,8, Кэм=0,8**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	**м3 железобетона звеньев**	**14,4**					**5336**	
		НР - 84%; СП - 8%			**16011,72**	**8904,41**	**230569**	**128224**		**113472**	**371565**
16	**Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кэтр=0,8, Кэм=0,8**	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	**м3 сборных конструкций**	**7,84**	**7107,31**	**2273,68**	**102345**	**32741**		**27523**	
		НР - 84%; СП - 8%			**5298,02**	**2784,79**	**41536**	**21833**		**21259**	**67819**
17	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**179,25**	**2513,23**	**714,92**	**19704**	**5605**		**5024**	
		СП - 8%			**75,00**		**13444**			**1076**	**14519**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С341-010205-1032 4101-0205-1032 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 32 км** *СП - 8%*	т	179,25	665,00		119201			9536	128737
19	С341-310101-0702 4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка** *СП - 8%*	т	179,25	463,00		82993			6639	89632
20	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка** *СП - 8%*	т	55,6	463,00		25743			2059	27802
21	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т	55,6	297,00		16513			1321	17834
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1895335	223665	1016194	389618	2467749
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					398720	64789		182796	
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге					463510			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1895335				
		- Накладные расходы	Тенге				389618				
		- Сметная прибыль	Тенге				182796				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2467749				2467749
		- Накладные расходы	Тенге							389618	
		- Сметная прибыль	Тенге							182796	
Всего по смете:			Тенге								4 019 421
Итого с временными зданиями и соор. 3,28%			Тенге								4 151 258,50
Итого с доп.затратами - 3,87%			Тенге								6 977 912,57
Итого с НДС - 12%			Тенге								7 815 262,08

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С.Самуратов
М.П.

Алпаков А.Т.

Технадзор:
Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""
БазарбаевН.Т.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за ноябрь 2020 г. по Договору № 27 от 13.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 421 / 268 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекого района Алматинской области"	тенге	**268 025 011 421**						
			62 557 000,00	62 557 000,00		62 557 000,00			
			268 025 015 421						
			60 102 875,52	60 102 875,52		47 483 331,51	12 619 544,01		12 619 544,01
	Всего по акту:		122 659 875,52	122 659 875,52		110 040 331,51	12 619 544,01		12 619 544,01

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Аппаков А.Т.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ
Капитальный ремонт моста на автодороге областного значения "Саты-Курмети", км 0+360 Райымбекого района Алматинской области"
за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения									
5	С СТ Прайс-лист FIP INDUSTRIAL E	**Опорные части FIP NEOARM 200x350x47**									
		СП - 8%	**шт**	**20**	**196222,50**		**3924450**		**3924450**		**4238406**
										313956	
6	С СТ Прайс-лист FIP INDUSTRIAL E	**Опорные части FIP NEOARM 200x300x47**									
		СП - 8%	**шт**	**4**	**180922,50**		**723690**		**723690**		**781585**
										57895	
25	Е11-300504-0301 1130-0504-0301 РСНБ РК 2015	**Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство**									
		НР - 84%; СП - 8%	**м шва**	**18,8**	**2973,60**	**374,07**	**55904**	**7033**		**42298**	**106057**
					2599,53	**78,89**	**48871**	**1483**		**7856**	
26	С СТ Прайс-лист ТОО TARKER	**Деформационный шов MAURER**									
		СП - 8%	**шт**	**18,8**	**130528,13**		**2453929**		**2453929**		**2650243**
										196314	
27	С341-020103-1902 4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**									
		СП - 8%	**т**	**1,7484**	**3036,00**		**5308**				**5733**
										425	
28	С341-020103-1991 4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 к=92	**(до 292 км)**	**т·км**	**1,7484**	**1196,00**		**2091**				**2258**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								167	
29	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,7484	453,00		792				855
		СП - 8%								63	
30	С341-310103-0502 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,7484	453,00		792				855
		СП - 8%								63	
38	Е11-270901-0501 1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м.Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м	36,21	913,74	399,00	33087	14448		22892	60457
		НР - 108%; СП - 8%			514,74	70,64	18639	2558		4478	
39	С124-010202-0108 2401-0202-0108 РСНБ РК 2015	Стойки мостовые СМ-4 из двутавраN 16, высотой 0,73 м ГОСТ 26804-2012	шт.	18	16408,00		295344		295344		318972
		СП - 8%								23628	
40	С124-010202-0207 2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм,длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	8	21077,00		168616		168616		182105
		СП - 8%								13489	
41	С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 ммГОСТ 26804-2012	шт.	18	2247,00		40446		40446		43682
		СП - 8%								3236	
42	С124-010202-0502 2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь продольная	шт.	16	2223,00		35568		35568		38413
		СП - 8%								2845	
43	С124-010202-0401 2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	10	827,00		8270		8270		8932
		СП - 8%								662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**насадка НС-1 и накладка Н** *СП - 8%*	т	0,0194	275833,00		5351		5351	428	5779
45	С124-010202-0601 2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)** *СП - 8%*	т	0,00342	852863,00		2917		2917	233	3150
46	С124-010202-0602 2401-0202-0602 РСНБ РК 2015	**Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)** *СП - 8%*	т	0,023612	852863,00		20138		20138	1611	21749
47	С124-010202-0604 2401-0202-0604 РСНБ РК 2015	**Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78** *СП - 8%*	т	0,00646	852863,00		5509		5509	441	5950
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7782202	21480	7684228	65190	8475183
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				67510	4041		627791	
		Всего заработная плата	Тенге				7782202				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					71551			
		Местные материалы	Тенге								
		Транспортные расходы	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				65190				
		Сметная прибыль	Тенге				627791				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8475183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					71551			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8475183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					71551			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8475183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				71551				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							65190	
		РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1,2								627791	
16	Е11-270901-0501 1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м** *НР - 108%; СП - 8%*	м	77,59	913,74 514,73	399,01 70,64	70897 39938	30959 5481		49052 9596	129546
17	С124-010202-0105 2401-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Стойки дорожные СД-4 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012** *СП - 8%*	шт.	40	8124,00		324960		324960	25997	350957
18	С124-010202-0207 2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012** *СП - 8%*	шт.	10	21077,00		210770		210770	16862	227632
19	С124-010202-0208 2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-2 + СБР толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012** *СП - 8%*	шт.	8	23553,00		188424		188424	15074	203498
20	С124-010202-0502 2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	**Связь продольная** *СП - 8%*	шт.	38	2223,00		84474		84474	6758	91232
21	С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012** *СП - 8%*	шт.	40	2247,00		89880		89880	7190	97070
22	С124-010202-0401 2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012** *СП - 8%*	шт.	20	827,00		16540		16540	1323	17863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**насадка НС-1 и накладка Н** *СП - 8%*	т	0,0428	275833,00		11806		11806		12750
24	С124-010202-0601 2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)** *СП - 8%*	т	0,0076	852863,00		6482		6482	944 519	7000
25	С124-010202-0602 2401-0202-0602 РСНБ РК 2015	**Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)** *СП - 8%*	т	0,018864	852863,00		16088		16088	1287	17375
26	С124-010202-0604 2401-0202-0604 РСНБ РК 2015	**Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78** *СП - 8%*	т	0,013072	852863,00		11149		11149	892	12041
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание В20 F200 W6. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12,4	29988,78 1158,30	1077,74 222,09	371861 14363	13364 2754	344134	15576 30995	418432
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1403330	44323	1304706	64629	1585396
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				54301	8235		117437	
		Всего заработная плата	Тенге				1403330				
		Накладные расходы	Тенге					62536			
		Сметная прибыль	Тенге				64629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				117437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1585396				
		Сметная заработная плата	Тенге								73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					62536			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1585396				
		Сметная заработная плата	Тенге								73
								62536			

РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	6	1151,63 167,90	2,74 0,96	6910 1007	16 6	5887	1094 640	8644
35	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=4	**(+ до толщины 5 см)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	6	705,70 108,20		4234 649		3585	701 395	5330
36	Е11-270801-0105 1127-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, толщиной 10 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия полосы	17,2	1848,37 168,14	425,37 142,57	31792 2892	7316 2452	21584	5772 3005	40569
37	Е11-270801-0101 1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия полосы	17,2	1942,50 92,60	182,11 63,52	33411 1593	3132 1092	28686	2900 2905	39216
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				76347	10465	59742	10467	93759
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6141	3550		6945	
		Всего заработная плата	Тенге				76347				
		Накладные расходы	Тенге					9692			
		Сметная прибыль	Тенге				10467				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				93759				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9692			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				93759				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					9692			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1679154,97
		Зарплата рабочих строителей машинистов	Тенге				72227				
		- Накладные расходы	Тенге							75096	
		- Сметная прибыль	Тенге							124382	
		РАЗДЕЛ 1.Водоотводные лотки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные М1000 фр.5-20мм. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	2,14	13755,23 1872,59	201,66 98,74	29436 4007	432 211	24997	3544 2638	35618
2	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 лотка	2,24	14218,85 3378,58	5256,08 2063,83	31850 7568	11774 4623	12508	13166 3601	48618
8	Е11-010204-0801 1101-0204-0801 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	4	2862,45 1439,73	319,22 119,02	11450 5759	1277 476	4414	4489 1275	17214
10	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляногополотна. Укрепление бетонными плитами монолитнымипри толщине до 10 см *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	4	5379,47 1107,76	168,32 37,61	21518 4431	673 150	16414	3299 1985	26802
11	Е11-010204-0901 1101-0204-0901 РСНБ РК 2015	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитамитолщиной до 8 см *НР - 72%; СП - 8%*	м упора	4	4501,82 1929,46	841,65 325,50	18007 7718	3367 1302	6922	6494 1960	26462
13	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный бездонный ящик. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	1,8	9353,53 2973,30	3279,45 760,64	16836 5352	5903 1369	5581	5646 1799	24281
14	С121-020101-0813 2102-0101-0813 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,836	26083,85		47890		47890	3831	51721
15	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,8	1138,61 1138,61		911 911			656 125	1692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-010202-0104 2101-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,4	1998,00		799		799		863
		СП - 8%								64	
17	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень буговый**	м3	0,488	9705,91		4736		4736		5115
		СП - 8%								379	
18	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска или призма каменная. Устройство**	м3 камня (в деле)	1,2	12543,10	3,19	15052	4	11764	2366	18811
		НР - 72%; СП - 8%			2736,94	1,23	3284	1		1393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				198486	23429	136026	39659	257197
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39030	8133		19052	
		Всего заработная плата	Тенге				198486				
		Накладные расходы	Тенге					47164			
		Сметная прибыль	Тенге				39659				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				257197				
		Сметная заработная плата	Тенге								44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					47164			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				257197				
		Сметная заработная плата	Тенге								44
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					47164			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									257196,92
		Зарплата рабочих строителей,машинистов	Тенге				47164				
		- Накладные расходы	Тенге							39659	
		- Сметная прибыль	Тенге							19052	

Укрепительные работы

8	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Устройство асфальтобетонных планок**	м2	28	972,14	63,54	27220	1779	21409	4442	34194
		НР - 94%; СП - 8%			144,00	24,75	4032	693		2533	
9	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 10см**	м2	28	2500,43	48,79	70012	1366	60145	8620	84922
		НР - 94%; СП - 8%			303,61	23,89	8501	669		6291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**97232**	**3145**	**81554**	**13061**	**119117**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**12533**	**1362**		**8823**	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**13895**				
		- Накладные расходы	Тенге						**658761**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**13061**	
Всего по смете:			Тенге							**8823**	
Итого с временными зданиями и соор. 3,28%			Тенге								**10 503 143**
Итого с доп.затратами - 3,87%			Тенге								**10 847 646,10**
Итого с НДС - 12%			Тенге								**11 267 450,00**
											12 619 544,01

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Смуратов

М.П.

Ашаков А.Т.

Технадзор:

ТОО "ИПЦ "Альянс""

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.