ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-110140011764-20200226-51457472
1.1. Номер учетной системы 3
2. Дата выписки 26.02.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 19.02.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 110140011764
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001
9.2. номер 0018724
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
C [ ] Экспедитор
E [ ] Участник СРП
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
I [ ] Доверитель
B [ ] Комиссионер
D [ ] Лизингодатель
10.1. количество
H [ ] Международный перевозчик
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ304322203398E00292
14. БИК VTBAKZKZ
15. Наименование банка ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 991040002825
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Акционерное Общество "Предприятие тепловодоснабжения"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Холмецкого, дом № 20
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
C [ ] Лизингополучатель
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
B [ ] Комиссионер
20.1. количество
F [ ] Нерезидент
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 110140011764
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 991040002825
26.2 Наименование Акционерное Общество "Предприятие тепловодоснабжения"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Холмецкого, дом № 20
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер №51-юр
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 05.01.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 2
32.2 дата 19.02.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ,	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное Общество "Предприятие тепловодоснабжения",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Холмецкого, дом № 20** — **991040002825**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11, тел.: (7212) 45-35-37; 45-00-42 (бух.)** — **110140011764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №51-юр от 05.01.2020г

Номер документа	Дата составления
2	19.02.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт солевых ванн хозяйственно-питьевых очистных сооружений согласно сметной документации			работа	1	27 866 036,84	27 866 036,84
				Итого	1	x	27 866 036,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кульбаев Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.02.2020

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Предприятие тепловодоснабжения"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт солевых ванн хозяйственно-питьевых очистных сооружений , который находится г.Жезказган, обьекты АО "ПТВС"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ФЕВРАЛЬ 2020 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№51-юр	05.01.2020г.	инвестиций			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль 2020 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт солевых ванн хозяйственно-питьевых очистных сооружений , который находится г.Жезказган, обьекты АО "ПТВС"	**24 880 390,04**	24 880 390,04						0,00	**2 985 646,80**	**27 866 036,84**

ЗАКАЗЧИК:

Директор

Акционерное Общество "Предприятие тепловодоснабжения"

Аманбаев Б. Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Заказчик: Акционерное общество "Предприятие тепловодоснабжения"
Подрядчик: ТОО "Караганда Котломаш"

Договор № 51-юр о госуд.закупках работ способом из одного источника путем прямого заключения с применением п/п 4 п.3. ст. 39 Закона РК "О государственных закупках" от 05.01.2020 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт солевых ванн хозяйственно-питьевых очистных сооружений , который находится г.Жезказган, обьекты АО "ПТВС"

Наименование объекта - Капитальный ремонт солевых ванн хозяйственно-питьевых очистных сооружений , который находится г.Жезказган, обьекты АО "ПТВС"

АКТ № 1
выполненных работ за февраль 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ванна № 2									
		Демонтаж и подготовительные работы									
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	7,56	5243,15	1898,79	39638	14355	--	22308	66902
		НР - 72%; СП - 8%			3344,36	753,92	25283	5700		4956	
2	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	10,8	698,82	472,16	7547	5099	--	2593	10952
		НР - 72%; СП - 8%			226,67	106,85	2448	1154		811	
3	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Разборка засыпки	м3 конструкции	18	698,82	472,16	12579	8499	--	4322	18253
		НР - 72%; СП - 8%			226,67	106,85	4080	1923		1352	
4	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Демонтаж	т конструкций	0,27392	84029,74	1658,47	23017	454	1049	14939	40993
		НР - 69%; СП - 8%			78542,00	499,90	21514	137		3037	
5	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж стального листа	т конструкций	1,05975	39898,51	14278,92	42282	15132	3985	18260	65386
		НР - 69%; СП - 8%			21859,20	3112,40	23165	3298		4843	
6	1107-0105-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж плит перекрытий	шт. сборных конструкций	12	5592,10	2993,28	67105	35919	--	47440	123708

		НР - 118%; СП - 8%			2598,82	751,45	31186	9017		9164	
7	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 жидкости	317,2945	1671,81 --	1671,81 1038,61	530457 --	530457 329545	--	237272 61418	829148
8	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Очистка дна ванн от солено-илового слоя НР - 72%; СП - 8%	т	590	2595,31 2595,31	-- --	1531232 1531232	-- --	--	1102487 210697	2844416
9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки и верхнего рыхлого слоя бетона со стен и пола (оголение арматурной сетки) НР - 84%; СП - 8%	м2	186	276,34 276,34	-- --	51399 51399	-- --	--	43175 7566	102140
10	1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Протравливание оголенной арматуры (удаление ржавчины) НР - 69%; СП - 8%	м2	186	1503,54 1490,62	-- --	279658 277255	-- --	2403	191306 37677	508640
11	1216-0101-0206 РСНБ РК 2015	Разборка трубопровода д.300 мм НР - 72%; СП - 8%	м	10	2192,67 2192,67	-- --	21927 21927	-- --	--	15787 3017	40731
12	1216-0101-0205 РСНБ РК 2015	Разбора трубопроводов д.160 НР - 72%; СП - 8%	м	1	1823,81 1823,81	-- --	1824 1824	-- --	--	1313 251	3388
13	1216-0101-0205 РСНБ РК 2015	Разбора трубопроводов подачи раствора д.110 НР - 72%; СП - 8%	м	120	1823,81 1823,81	-- --	218857 218857	-- --	--	157577 30115	406550
		Восстановление перекрытия ванн									
14	1107-0105-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж плит перекрытий НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	10784,57 4385,50	3741,60 939,31	129415 52626	44899 11272	31890	75399 16385	221199
15	СТ121-040108-9902	Плиты перекрытий железобетонные 2П1-5AIVT-II	м2	108	13400,00 --	-- --	1447200 --	-- --	--	-- --	1447200
16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,24	26045,38 24428,74	1328,64 419,76	6251 5863	319 101	69	5427 934	12612
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,24	220428,00 --	-- --	52903 --	-- --	52903	-- 4232	57135
18	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	108	784,85 443,21	37,14 18,38	84764 47866	4011 1985	32887	46860 10530	142154
19	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	108	526,05 31,97	38,85 18,23	56814 3453	4195 1969	49166	5097 4953	66863

20	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Нанесение химзащитного слоя поверх стяжки *НР - 69%; СП - 8%*	м2 поверхности	108	1043,25 982,64	29,80 8,82	112671 106125	3218 953	3328	73883 14924	201479
21	Ком. предл.	Пенетрон	кг	216	2500,00 --	-- --	540000 --	-- --	--	-- --	540000
22	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление конструкций отбойников *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,76	477327,34 324756,00	142476,27 7287,30	840096 571571	250758 12826	17767	403233 99466	1342796
23	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отбойники из листовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,76	98533,99 58061,07	31969,15 10785,86	173420 102187	56266 18983	14967	83608 20562	277590
24	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	1,76	227190,00 --	-- --	399854 --	-- --	399854	-- 31988	431843
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	60	61,06 57,91	3,16 0,35	3664 3474	189 21	--	2412 486	6561
26	Поз. 3 Ком. предложение	Грунт - эмаль EvoProtect 132 (SE 32-7283/2) *СП - 8%*	кг	120	8928,57 --	-- --	1071429 --	-- --	1071429	-- 85714	1157143
27	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление ограждения *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,85	228277,65 207522,00	15683,38 3551,90	194036 176394	13331 3019	4311	123795 25426	343257
28	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,85	144185,89 132539,63	2073,09 624,87	122558 112659	1762 531	8137	78101 16053	216712
29	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,35	255413,00 --	-- --	89395 --	-- --	89395	-- 7152	96546
30	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,5	261315,00 --	-- --	130658 --	-- --	130658	-- 10453	141110
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	17	61,06 57,91	3,16 0,35	1038 984	54 6	--	683 138	1859

32	Поз. 3 Ком. предложение	Грунт - эмаль EvoProtect 132 (SE 32-7283/2)	кг	34	8928,57	--	303571	--	303571	--	327857
		СП - 8%			--	--	--	--		24286	
		Усиление стен ванн									
33	1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Обработка стен ванн Контрацидом марки 6	м2	186	4471,85	--	831764	--	--	573917	1518135
		НР - 69%; СП - 8%			4471,85	--	831764	--		112454	
34	Ком. предл.	Полифункциональный состав для подготовки поверхности Контрацид марки 6	кг	669,6	2446,43	--	1638129	--	--	--	1638129
					--	--	--	--		--	
35	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях	т	0,41292	26045,38	1328,64	10755	549	119	9337	21699
		НР - 91%; СП - 8%			24428,74	419,76	10087	173		1607	
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 5 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41292	220428,00	--	91019	--	91019	--	98301
		СП - 8%			--	--	--	--		7282	
37	1202-0101-0101 РСНБ РК 2015	Торкретирование внутренней поверхности стен ванны составом из специальных смесей на цементной основе "Скрепа М500 ремонтная". Толщина 10 мм	м2 поверхности	192	1972,16	241,76	378655	46418	36	256445	685908
		НР - 72%; СП - 8%			1730,21	124,86	332201	23973		50808	
38	1202-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=9	Торкретирование внутренней поверхности стен ванны составом из специальных смесей на цементной основе "Скрепа М500 ремонтная". Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя (до 70 мм)	м2 поверхности	192	3041,00	697,65	583872	133950	177	373446	1033904
		НР - 72%; СП - 8%			2342,42	359,01	449745	68931		76585	
39	Ком. предл.	"Скрепа М500 ремонтная"	кг	11974	178,57	--	2138214	--	--	--	2138214
					--	--	--	--		--	
40	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Нанесение химзащитного слоя на стенки ванны и на плиты перекрытия (изнутри ванны)	м2 поверхности	384	1043,25	29,80	400610	11442	11835	262697	716371
		НР - 69%; СП - 8%			982,64	8,82	377333	3387		53065	
41	Ком. предл.	Пенетрон	кг	768	2500,00	--	1920000	--	--	--	1920000
					--	--	--	--		--	
		Усиление колонн и замена ригеля									
42	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,188	21081,32	1249,23	25045	1484	343	21556	50328
		НР - 91%; СП - 8%			19544,09	395,06	23218	469		3728	

43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,188	212656,00 --	--	252635 --	-- --	252635	-- 20211	272846
44	1146-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны. Усиление монолитными железобетонными обоймами** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	3,168	181585,42 116607,88	7460,32 3252,33	575263 369414	23634 10303	182215	318962 71538	965763
45	1107-0104-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж ригеля** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	23794,17 19098,59	4695,58 891,93	47588 38197	9391 1784	--	47178 7581	102347
46	1107-0104-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж ригеля** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	51132,60 31830,98	7825,97 1486,55	102265 63662	15652 2973	22951	78629 14472	195366
47	Ком. предл.	**Ригель Б47-1**	шт	2	142857,14 --	--	285714 --	-- --	--	-- --	285714
		Замена гидросистем из пластиковых труб									
48	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 160 мм. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	1589,60 1164,41	425,19 117,39	1590 1164	425 117	--	1256 228	3073
49	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 300 мм. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1589,60 1164,41	425,19 117,39	15896 11644	4252 1174	--	12562 2277	30734
50	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 100 мм. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	120	1990,41 1429,97	560,43 151,97	238849 171597	67252 18236	--	186036 33991	458876
51	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под трубопроводы** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	21,6	7075,94 1127,99	2283,15 960,85	152840 24365	49316 20754	79159	41961 15584	210385
52	Калькуляция ТОО "Караганда - Котломаш"	**Изготовление коллектора Д. 315 мм на 10 отводов д. 110 мм**	шт	1	1739765,29 --	--	1739765 --	-- --	--	-- --	1739765
53	Калькуляция ТОО "Караганда - Котломаш"	**Изготовление оросителей д. 110 мм**	шт	10	22321,43 --	--	223214 --	-- --	--	-- --	223214

54	2301-0501-0807 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160x12 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1	1908,00 --	-- --	1908 --	-- --	1908	-- 153	2061
55	2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x20 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	8	6380,00 --	-- --	51040 --	-- --	51040	-- 4083	55123
56	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	120	791,00 --	-- --	94920 --	-- --	94920	-- 7594	102514
57	2304-0102-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	91315,00 --	-- --	273945 --	-- --	273945	-- 21916	295861
58	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	4576,00 --	-- --	27456 --	-- --	27456	-- 2196	29652
59	2302-0303-0509 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	2763,00 --	-- --	2763 --	-- --	2763	-- 221	2984
		Транспортировка груза (за вычетом 30 км, учтенных в нормах)									
60	4102-0101-1060 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км *СП - 8%*	т	37,90	1571,00 --	-- --	59535 --	-- --		-- 4763	64298
61	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка *СП - 8%*	т	37,90	223,00 --	-- --	8451 --	-- --		-- 676	9127
62	4101-0202-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км *СП - 8%*	т	28,42	7164,00 --	-- --	203586 --	-- --		-- 16287	219873
63	4101-0202-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км *СП - 8%*	т·км	9093,73	29,00 --	-- --	263718 --	-- --		-- 21097	284816
64	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка *СП - 8%*	т	2,09	536,00 --	-- --	1119 --	-- --		-- 90	1209

65	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	2,09	536,00	--	1119	--		--	1209
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
66	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	18,64	492,00	--	9172	--		--	9906
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
67	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	18,64	492,00	--	9172	--		--	9906
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
68	4131-0101-0601 РСНБ РК 2015	Груз прочий. Погрузка	т	7,69	314,00	--	2414	--		--	2607
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
69	4131-0101-0602 РСНБ РК 2015	Груз прочий. Разгрузка	т	7,69	314,00	--	2414	--		--	2607
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
		Уборка и вывоз мусора									
70	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции, строительный мусор) до 3 т. Погрузка	т	430,01	492,00	--	211565	--		--	228491
		СП - 8%			--	--	--	--		16925	
71	4102-0103-2050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 50 км	т	430,01	895,00	--	384860	--		--	415648
		СП - 8%			--	--	--	--		30789	
72	Договор	Договор на вывоз мусора	договор	1	582774,00	--	582774	--	--	--	582774
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								28722861
		Временные здания и сооружения 3,1.0,8%									712 326,95
		ИТОГО ПО АКТУ с временными зданиями и сооружениями									29 435 187,95
		Непредвиденные расходы 2 %									588 703,76
		Командировочные расходы									1 076 596,88
		ИТОГО ПО АКТУ									31 100 488,59
		НДС 12 %									3 732 058,63
		ИТОГО с учетом НДС									34 832 547,22
		Скидка по условиям конкурса (20%)									6 966 510,37
		ИТОГО ПО АКТУ:									27 866 036,84

Заказчик
Директор АО "Предприятие тепловодоснабжения"

Аманбаев Б. Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Караганда Котломаш"

Кульбаев Б. Р.

Акционерное общество «Предприятие тепловодоснабжения» Карагандинская область

"Караганда-Котломаш"