Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Форма КС-3

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018г №656

Наименование строительства: ***" Строительство многоквартирных ж/д с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: мкр."Жас Канат" в Турксибском районе города Алматы (теплоснабжение)"***

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 11 февраля 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-	код	наимено-	код
		№64	03.05.2019г				
		Доп.согл.№1	12.07.2019г				
		Доп.согл.№2	19.08.2019г				
		Доп.согл.№4	13.01.2020г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено работ	**12 673 734,08**	11 315 834,00							1 357 900,08	12 673 734,08

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____ А.Т Абдыкалыков 11.02.2020 г.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
_____ К.Н Ахметов 11.02.2020 г.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"
Эксперт_____Салкимбаев Е.Е 11.02.2020 г.

Авторский надзор:
ТОО "AS-Инжиниринг Конструкшн"
ГИП _____ Бабаев Ш.Е 11.02.2020 г.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" Заказ 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Наименование объекта: "Строительство многоквартирных ж/д с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: Мкр."Жас Канат" в Турксибском районе города Алматы (теплоснабжение)"

Договор : №64 от 03.05.2019г

Акт №3
приемки выполненных работ за февраль 2020 года
(локальная смета 2-1-2)
Технологическая часть

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Монтажные работы тепловая сеть										
		1.1 Трубопроводы										
1	2	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,042	1193523,81	459595,24	50128	19303	914	34894	91824
						712166,67	127023,81	29911	5335	–	6802	
2	3	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,24	1063891,67	428687,5	255334	102885	3094	177515	467477
						622312,5	124804,17	149355	29953	–	34628	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4	1124-0101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,52	1038071,15	421030,77	539797	218936	6083	375305	988310
						605342,31	123688,46	314778	64318	–	73208	
4	5	1124-0201-0102	Гермоввод диаметром 65 мм в здания. Устройство НР = 99 %	газовый ввод	14	42725,93	2339,07	598163	32747	407612	162620	821646
						11271,71	461,36	157804	6459	–	60863	
5	6	1124-0201-0103	Гермоввод диаметром диаметром 100 мм в здания. Устройство НР = 99 %	газовый ввод	2	60794,5	2940,5	121589	5881	85756	30773	164551
						14976	566	29952	1132	–	12189	
		Раздел 3 ТК-1										
		3.1 Монтажные работы										
6	27	1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,003	1741000	702333,33	5223	2107	115	3520	9442
						1000333,33	185000	3001	555	–	699	
7	28	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,003	1193666,67	459333,33	3581	1378	66	2495	6562
						712333,33	127666,67	2137	383	–	486	
8	29	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,003	1064000	428666,67	3192	1286	39	2221	5846

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						622333,33	125333,33	1867	376	–	433	
9	30	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,003	1026666,67	416666,67	3080	1250	31	2142	5640
						599666,67	121666,67	1799	365	–	418	
		3.2 Материалы										
10	46	1124-0201-0103	Гермоввод диаметром 150 мм в здания. Устройство НР = 99 %	газовый ввод	2	84485	2940,5	168970	5881	133137	30773	215722
						14976	566	29952	1132	–	15979	
11	47	1124-0201-0103	Гермоввод диаметром диаметром 100 мм в здания. Устройство НР = 99 %	газовый ввод	2	60794,5	2940,5	121589	5881	85756	30773	164551
						14976	566	29952	1132	–	12189	
12	48	1124-0201-0102	Гермоввод диаметром 80 мм в здания. Устройство НР = 99 %	газовый ввод	4	42726,5	2339,25	170906	9357	116462	46464	234760
						11271,75	461,5	45087	1846	–	17390	
		Раздел 4 ТК-2										
		4.1 Монтажные работы										
13	49	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,003	1193666,67	459333,33	3581	1378	66	2495	6562
						712333,33	127666,67	2137	383	–	486	
14	50	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,003	1064000	428666,67	3192	1286	39	2221	5846

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						622333,33	125333,33	1867	376	–	433	
15	51	1124-0101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,003	1038333,33	421000	3115	1263	36	2165	5702
						605333,33	123666,67	1816	371	–	422	
16	52	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,005	1026800	417000	5134	2085	51	3571	9401
						599600	121800	2998	609	–	696	
		4.2 Материалы										
17	68	1124-0201-0103	Гермоввод диаметром диаметром 100 мм в здания. Устройство НР = 99 %	газовый ввод	2	60794,5	2940,5	121589	5881	85756	30773	164551
						14976	566	29952	1132	–	12189	
18	69	1124-0201-0102	Гермоввод диаметром 80 мм в здания. Устройство НР = 99 %	газовый ввод	2	42725	2338,5	85450	4677	58230	23230	117374
						11271,5	461	22543	922	–	8694	
19	70	1124-0201-0102	Гермоввод диаметром 65 мм в здания. Устройство НР = 99 %	газовый ввод	2	40860,5	2338,5	81721	4677	54501	23230	113347
						11271,5	461	22543	922	–	8396	
		Раздел 5 ТК-3										
		5.1 Монтажные работы										
20	71	1124-0101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,006	1038000	421000	6228	2526	70	4330	11403
						605333,33	123666,67	3632	742	–	845	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	72	1124-0101-0203										
			Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,004	1063750	428750	4255	1715	51	2959	7791
						622250	125000	2489	500	–	577	
22	73	1124-0101-0201										
			Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,003	1026666,67	416666,67	3080	1250	31	2142	5640
						599666,67	121666,67	1799	365	–	418	
		5.2 Материалы										
23	84	1124-0201-0102	Гермоввод диаметром 65 мм в здания. Устройство НР = 99 %	газовый ввод	4	40861,75	2339,25	163447	9357	109003	46464	226704
						11271,75	461,5	45087	1846	–	16793	
24	85	1124-0201-0102	Гермоввод диаметром 80 мм в здания. Устройство НР = 99 %	газовый ввод	2	42725	2338,5	85450	4677	58230	23230	117374
						11271,5	461	22543	922	–	8694	
25	86	2302-0101-1028	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	560		1120		1120		1210
										–	90	
		Раздел 6 СОДК										
		6.0 Подраздел без наименования										
26	87	1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	6	2141,83	–	12851	–	–	9638	24288
						2141,83	–	12851	–	–	1799	
27	88	2308-0102-0100										
			Терминал концевой КТ-11	шт.	1	7936		7936		7936		8571

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	89	2308-0102-0100	Терминал промежуточный КТ-14	шт.	1	14107		14107		14107		15236
29	90	2308-0102-0100	Терминал промежуточный КТ-16	шт.	4	9114		36456		36456		39372
30	91	2306-1703-3201	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля ввода	шт.	32	99203		3174496		3174496		3428456
31	92	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	6	7502	2015,83	45012	12095	11874	25442	76090
						3507,17	776	21043	4656	–	5636	
32	93	2305-1204-0101	Ковер наземный	шт.	6	408		2448		2448		2644
										–	196	
		Раздел 7 ТК-4										
		7.1 Монтажные работы										
33	94	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,006	1063833,33	428666,67	6383	2572	77	4437	11686
						622333,33	124666,67	3734	748	–	866	
34	95	1124-0101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,004	1037750	421000	4151	1684	46	2888	7602
						605250	124000	2421	496	–	563	
35	96	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,005	1026800	417000	5134	2085	51	3571	9401

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						599600	121800	2998	609	–	696	
			7.2 Материалы									
36	97	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	2089		12534		12534		13537
37	98	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1325		5300		5300		5724
38	99	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 25х3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	5	316		1580		1580		1706
39	100	2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	574		1722		1722		1860
40	101	2302-0101-0115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	192		576		576		622
41	102	2304-0902-7507	Краны шаровые стальные фланцевые с рукояткой, для жидких сред, пара и нефтепродуктов, Т от -20 °С до +185 °С, PN 25, DN 65, типа СТС ГОСТ 21345-2005	шт.	4	37090		148360		148360		160229

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	103	2304-0902-7503	Краны шаровые стальные фланцевые с рукояткой, для жидких сред, пара и нефтепродуктов, Т от -20 °С до +185 °С, PN 25, DN 25, типа СТС ГОСТ 21345-2005	шт.	4	15351		61404		61404		66316
43	104	2302-0101-1028	Штуцеры для ответвлений, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	560		1120		1120		1210
44	105	2302-0101-1011	Штуцеры для ответвлений, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3 мм - 25 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	367		1468		1468		1585
45	106	2302-0101-1002	Штуцеры для ответвлений, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3,2 мм - 25 мм х 3,2 мм	шт.	3	203		609		609		658
46	107	2302-0101-1028	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	560		1120		1120		1210
47	108	1124-0201-0102	Гермоввод диаметром 80 мм в здания. Устройство НР = 99 %	газовый ввод	2	42725	2338,5	85450	4677	58230	23230	117374
						11271,5	461	22543	922	–	8694	
48	109	1124-0201-0102	Гермоввод диаметром 65 мм в здания. Устройство НР = 99 %	газовый ввод	4	40861,75	2339,25	163447	9357	109003	46464	226704
						11271,75	461,5	45087	1846	–	16793	

Раздел 8 ТК-5

8.1 Монтажные работы

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	110	1124-0101-0203										
			Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,004	1063750	428750	4255	1715	51	2959	7791
						622250	125000	2489	500	–	577	
50	111	1124-0101-0202										
			Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,005	1038400	421200	5192	2106	59	3610	9506
						605400	123800	3027	619	–	704	
51	112	1124-0101-0201										
			Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,003	1026666,67	416666,67	3080	1250	31	2142	5640
						599666,67	121666,67	1799	365	–	418	
	8.2 Материалы											
52	123	1124-0201-0102	Гермоввод диаметром 80 мм в здания. Устройство НР = 99 %	газовый ввод	2	42725	2338,5	85450	4677	58230	23230	117374
						11271,5	461	22543	922	–	8694	
53	124	1124-0201-0102	Гермоввод диаметром 65 мм в здания. Устройство НР = 99 %	газовый ввод	1	40863	2339	40863	2339	27252	11617	56678
						11272	462	11272	462	–	4198	
	Раздел 9 К1,2 9											
54	127	1124-0101-0206	Доборный элемент L=1000 мм, диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,005	1740400	702000	8702	3510	191	5867	15735
						1000200	185000	5001	925	–	1166	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	128	1124-0101-0206	Доборный элемент L=600 мм, диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,0006	1736666,67	698333,33	1042	419	23	704	1886
						1000000	185000	600	111	–	140	
		Раздел 10 К3										
56	133	1124-0101-0204	Доборный элемент L=1400 мм, диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,0014	1195000	460714,29	1673	645	31	1162	3062
						712142,86	126428,57	997	177	–	227	
57	134	1124-0101-0204	Доборный элемент L=600 мм, диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,0006	1191666,67	456666,67	715	274	14	498	1310
						711666,67	126666,67	427	76	–	97	
58	135	1124-0101-0204	Доборный элемент L=500 мм, диаметром труб 100 мм . Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,002	1193000	459500	2386	919	43	1660	4370
						712000	126500	1424	253	–	324	
		Раздел 11 К4,8										
59	140	1124-0101-0203	Доборный элемент L=780 мм, диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,00078	1064102,56	428205,13	830	334	11	577	1520
						621794,87	125641,03	485	98	–	113	
60	141	1124-0101-0203	Доборный элемент L=500 мм, диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,002	1064500	429000	2129	858	26	1478	3896
						622500	124000	1245	248	–	289	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	142	1124-0101-0203										
			Доборный элемент L=280 мм, диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,00028	1060714,29	428571,43	297	120	3	207	544
						621428,57	125000	174	35	–	40	
		Раздел 12 К5,6,7,9,10										
62	147	1124-0101-0202										
			Доборный элемент L=780 мм диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,00078	1034615,38	419230,77	807	327	8	563	1480
						605128,21	124358,97	472	97	–	110	
63	148	1124-0101-0202										
			Доборный элемент L=500 мм диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,002	1038000	421000	2076	842	23	1442	3799
						605500	123000	1211	246	–	281	
64	149	1124-0101-0202										
			Доборный элемент L=280 мм диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,00028	1035714,29	421428,57	290	118	3	202	531
						603571,43	125000	169	35	–	39	

Итого	**8 426 439**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 119 013
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	500 587
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	136 522
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 942 765
Накладные расходы, тенге	1 239 893
Сметная прибыль (8 %), тенге	624 181
Всего	**8 426 439**
Временные здания и сооружения (1 %)	84 264
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	156 257

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**173 339**				
			Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**8 840 299**				
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)					**9 282 314**				
			НДС (12 %)					1 113 878				
			Итого					**10 396 192**				
			Итого с учетом тендерной скидки 10%					**9357615,20**				
			в том числе НДС12%					1002601,63				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист_____Табылганов Б.А

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Генеральный директор_____Ахметов К.Н

Авторский надзор:
ТОО "AS Инжиниринг Констракшн"

ГИП_____Бабаев Ш.Е

ТЕХНАДЗОР:
ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Эксперт_____ Салкимбаев Е.Е

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Заказ 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Наименование объекта: "Строительство многоквартирных ж/д с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: Мкр."Жас Канат" в Турксибском районе города Алматы (теплоснабжение)"

Договор : №64 от 03.05.2019г

Акт №4
приемки выполненных работ за февраль 2020г
(локальная смета 2-1-1)
Конструкции железобетонные

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 9 Неподвижные опоры Н4-Н22									
			9.1 Конструкции железобетонные									
1	250	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	53,8	13996,99	702,23	753038	37780	114958	717638	1588330
						11157,99	146,25	600300	7868	–	117654	
2	251	2102-0101-2403	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	3,6822	12576		46307		46307		50012
3	252	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	50,953	16229		826916		826916		893069

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	253	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0798	22832,08	1077,69	1822	86	23	1585	3680
						21466,17	363,41	1713	29	–	273	
5	254	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0798	198308		15825		15825		17091
6	255	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	1,64566	197120		324392		324392		350343
7	256	1106-0301-0408	Гильзы весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,461	87824,3	1455,53	40487	671	2456	34268	80735
						81041,21	644,25	37360	297	–	5980	
8	257	2900-0001-0010(пл)	Доплата за марку стали С245	т	0,461	5772		2661		2661		2874
										–	213	

Итого	**2 986 134**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	639 373
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 194
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 333 538
Накладные расходы, тенге	753 491
Сметная прибыль (8 %), тенге	221 195
Всего	**2 986 134**
Временные здания и сооружения (1 %)	29 861
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	55 374

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**61 427**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**3 132 796**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**3 289 436**
НДС (12 %)	394 732
Итого	**3 684 168**

Итого с учетом тендерной скидки 10% **3316118,88**
в том числе НДС12% 355298,45

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист_____**Табылганов Б.А**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТАНЫ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Генеральный директор_____**Ахметов К.Н**

Авторский надзор:
ТОО "AS-Инжиниринг Констракшн"

ГИП_____**Бабаев Ш.Е**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Эксперт_____**Салкимбаев Е.Е**