ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "ЭКО-SERVICE"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Амангельды Иманов,125** — **160440018870**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКО - SERVICE",120008, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул Байсеитова, дом № 13, тел.: +7 (7242) 27-06-75** — **040140007710**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №49 от 24.06.2020г

Номер документа	Дата составления
74	23.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по очистке русла канала "Кенесарык н/п "Кумбазар" а/о "Бекбауыл" Аральского района	13.10.2020 - 23.11.2020 гг		услуга	1	14 300 000,00	14 300 000,00
				Итого	1	x	14 300 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусифулы Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2020

М.П.

Форма КС-
Утвержден
приказом министерства национальной экономик
Республики Казахста
от "19" марта 2015 г. №22

Заказчик ГУ Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области
Наименование объекта "Очистка русла канала Кенесарык н/п Кумбазар а/о Бекбауыл Аральского района"
Подрядчик: ТОО "ЭКО-SERVICE"
Договор- №49 от 24 июня 2020 года

Справка №3
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	дата		наименов.	код
		49	24.06.2020 г.				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Очистка русла канала Кенесарык н/п Кумбазар а/о Бекбауыл Аральского района"	71 412 206,48	12 767 857,14	12 767 857,14	-	1 069 277,00	-	-	1 532 142,86	14 300 000,00
Итого:	**71 412 206,48**	**12 767 857,14**	**12 767 857,14**	**-**	**1 069 277,00**	-	-	[illegible]	**14 300 000,00**

Заказчик: ГУ Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области
Заместитель Руководителя Управления
Б.Алиев

Авторский надзор ГКП "Казводоканал" Кызылординский филиал
Директор: Х. Биимбетов

Технадзор: ТОО "Л-АРУ"
Жалгасбек К.

Подрядчик: ТОО "Эко Service"
Директор И.Мусифулы

Заказчик ГУ Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области

Наименование объекта "Очистка русла канала Кенесарык н/п Кумбазар а/о Бекбауыл Аральского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКО-SERVICE"

Договор- №49 от 24 июня 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ноябрь месяц 2020г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ, затрат	Сметная стоимость тенге			Всего тенге
			СМР	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
		Глава-2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Очистка русла канала Кенесарык н/п Кумбазар а/о Бекбауыл Аральского района	11 932 584	-----	-----	11 932 584
		Итого по главе 2:	**11 932 584**	-----	-----	**11 932 584**
		Итого по главе 1-7:	**11 932 584**	-----	-----	**11 932 584**
		Глава-8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл 1. п 48	Временные здания и сооружения 3,44%	410 481			410 481
		Итого по главе 8:	**410 481**			**410 481**
		Итого по главам 1-8:	**12 343 065**			**12 343 065**
		Глава-9. Дополнительные затраты на строительство				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. IX.2а	Затраты на производство СМР в зимнее время 4,05 %	499 894			499 894
5	НДОССС прил 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			1 182 185	1 182 185
		Итого по главе 9.	**499 894**		**1 182 185**	**1 682 079**
		Итого по главам 1-9	**12 842 959**		**1 182 185**	**14 025 144**
6		**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	**414 646**			**278 245**
7		**Итого по сметному расчету:**	**13 257 605**		**1 182 185**	**14 439 790**
8		**Итого в текущих ценах ценах. К=0,899748**	**11 928 506,54**		**1 063 668,83**	12 767 857,14
9		НДС- 12%	-----	-----	1 532 142,86	1 532 142,86
10		**Всего к оплате:**	**11 928 506,54**	-----	**2 595 811,69**	**14 300 000,00**

Заказчик: ГУ Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области
Заместитель Руководителя Управления

_____ Б.Алиев

Авторский надзор ГКП "Қазводхоз" Кызылординский филиал

Директор: _____ Х. Бимбетов

Технадзор: ТОО "Д-АРУ"

_____ Жалгасбек К.

Подрядчик: ТОО "Эко Service"

Директор _____ Н.Пусипфулы

Форма 2

Заказчик ГУ Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области
Наименование объекта "Очистка русла канала Кенесарык н/п Кумбазар а/о Бекбауыл Аральского района"
Подрядчик: ТОО "ЭКО-SERVICE"
Договор- №49 от 24 июня 2020 года

АКТ №

выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. ,тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машиниста	Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машиниста	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2-1									
		Водовыпуск (ВРТ-14-5) на 1 штук канала Кенесарык (ПК-3+30)									
		Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы									
18	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР=108%	шт	8	1 009,13	758,13	8 073	6 065	2 008	2 551	11 474
					-----	295,25	-----	2 362	-----	850	
19	2104-9999-9917	Блоки "С"	м3	0,32	33 996		10 879		10 879	-----	11 749
					-----		-----		-----	870	
30	1142-0101-0404	Устройство упорного зуба из камня НР=68%	м3	9,1	4 368,35	209,78	39 752	1 909	3 145	6 697	50 165
					1 013,96	68,24	9 227	621	-----	3 716	
33	1127-0602-0601	Поверхностная обработка битумом h=10 мм с россыпью щебня крупностью 10-20 мм НР=108%	м2 покрытия	90	1 037,99	34,67	93 419	3 120	88 419	2347	103427
					14,74	9,4	1 327	846	-----	7 661	
34	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	90	1 757,02	118,91	158 132	10 702	142 809	8 263	179707
					51,34	33,67	4 621	3 030	-----	13 312	
35	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под основания НР=91%:	м3 бетона, нравия или песка в конструкции	10,8	4 732,5	272,13	51111	2939	-----	9826	65812
					893,61	106,2	9651	1147	-----	4875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**тенге**								**422 334**
		Раздел 3. Металлоконструкции (ГС-140х250) - 1 шт									
36	1109-0701-0101	Изготовление закладных частей НР=69%	т конструкций	0,244	155 176,23	50 086,07	37 863	12 221	1 272	19 262	61 695
					99 877,05	14 532,05	24 370	3 546	-----	4 570	
37	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0022	228 133		502		502	-----	542
					-----		-----		-----	40	

38	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,026	251663 -----		6543 -----		6 543 -----	----- 523	7 06
39	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,227	216 670 -----		49 184 -----		49 184 -----	----- 3 935	53 119
40	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с паралелбными гранями полок №12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,026	336 368 -----	----- -----	8 746 -----	----- -----	8746	0 700	9 446
41	1139-0101-0201	Закладные части. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,244	270 307,38 138 823,77	65 483,61 15 245,9	65 955 33 873	15 978 3 720	16 104	25 939 7 352	99 246
42	1109-0701-0101	Изготовление затворов НР=69%	т конструкций	0,206	155 169,9 99 878,64	50 077,67 14 529,13	31 965 20 575	10 316 2 993	1 074 -----	16 262 3 858	52 085
43	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,122	228 133 -----		27 832 -----		27 832 -----	----- 2 227	30 059
44	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,031	216 670 -----		6 717 -----		6 717 -----	----- 537	7 254
45	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,013	266 142 -----		3 460 -----		3 460 -----	----- 277	3 737
46	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0342	228 133 -----		7 802 -----		7 802 -----	----- 624	8 426
47	2301-0201-0214	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,22	4 119 -----		5 025 -----		5 025 -----	----- 402	5 427
48	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	404 706 -----		2 024 -----		2 024 -----	----- 162	2 186
49	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	251 663 -----		503 -----		503 -----	----- 40	543
50	2105-0107-0701	Лента стальная	т	0,003	133 507 -----		401 -----		401 -----	----- 32	433
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

51	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0043	251 663 -----		1 082 -----		1 082 -----	----- 87	1 1
52	1322-0205-0101	Монтаж затворов НР=61%	т	0,206	316 412,62 163 441,75	132 684,47 49 169,9	65 181 33 669	27 333 10 129	4 179 -----	26 717 7 352	99 25
53	1141-0201-0201	Окраска металлоконструкций НР=79%	т	0,45	3 400 1 582,22	760 275,56	1 530 712	342 124	476 -----	660 175	2 36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	**тенге**								**444 04**

Раздел 4. Оборудования

54	1322-0201-0101	Механизм подъемный ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР=61%	комплект	1	79 391 63 288	10 698 5 864	79 391 63 288	10 698 5 864	5 406 -----	42 183 9 726	131 30
55	2900-0000-0001	Стоимость винтоподъемников 5В	шт	1	473 000 -----		473 000 -----		473 000 -----	----- 37 840	510 840
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:	**тенге**								**642 140**

Водовыпуск (ВРТ-14-5) на 1 штук канала Кенесарык (ПК-7+00 левая)

Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы

18	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР=108%	шт	8	1 009,13 -----	758,13 295,25	8 073 -----	6 065 2 362	2 008 -----	2 551 850	11 474
19	2104-9999-9917	Блоки "С"	м3	0,32	33 996 -----		10 879 -----		10 879 -----	----- 870	11 749
30	1142-0101-0404	Устройство упорного зуба из камня НР=68%	м3	9,1	4 368,35 1 013,96	209,78 68,24	39 752 9 227	1 909 621	3 145 -----	6 697 3 716	50 165
33	1127-0602-0601	Поверхностная обработка битумом h=10 мм с россыпью щебня крупностью 10-20 мм НР=108%	м2 покрытия	90	1 037,99 14,74	34,67 9,4	93 419 1 327	3 120 846	88 419 -----	2347 7 661	103427
34	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	90	1 757,02 51,34	118,91 33,67	158 132 4 621	10 702 3 030	142 809 -----	8 263 13 312	179707
35	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под основания НР=91%:	м3 бетона, нравия или песка в конструкции	10,8	4 732,5 893,61	272,13 106,2	51111 9651	2939 1147	----- -----	9826 4875	65812
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**тенге**								**422 334**

Раздел 3. Металлоконструкции (ГС-140х250) - 1 шт

36	1109-0701-0101	Изготовление закладных частей НР=69%	т конструкций	0,244	155 176,23 99 877,05	50 086,07 14 532,05	37 863 24 370	12 221 3 546	1 272 -----	19 262 4 570	61 695
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

37	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0022	228 133 -----		502 -----		502 -----	----- 40	
38	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,026	251663 -----		6543 -----		6 543 -----	----- 523	7 0
39	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,227	216 670 -----		49 184 -----		49 184 -----	----- 3 935	53 1
40	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с паралелбными гранями полок №12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,026	336 368 -----	----- -----	8 746 -----	----- -----	8746	0 700	9 44
41	1139-0101-0201	Закладные части. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,244	270 307,38 138 823,77	65 483,61 15 245,9	65 955 33 873	15 978 3 720	16 104	25 939 7 352	99 24
42	1109-0701-0101	Изготовление затворов НР=69%	т конструкций	0,206	155 169,9 99 878,64	50 077,67 14 529,13	31 965 20 575	10 316 2 993	1 074 -----	16 262 3 858	52 085
43	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,122	228 133 -----		27 832 -----		27 832 -----	----- 2 227	30 059
44	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,031	216 670 -----		6 717 -----		6 717 -----	----- 537	7 254
45	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,013	266 142 -----		3 460 -----		3 460 -----	----- 277	3 737
46	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0342	228 133 -----		7 802 -----		7 802 -----	----- 624	8 426
47	2301-0201-0214	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,22	4 119 -----		5 025 -----		5 025 -----	----- 402	5 427
48	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	404 706 -----		2 024 -----		2 024 -----	----- 162	2 186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

49	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	251 663 -----		503 -----		503 -----	----- 40	543
50	2105-0107-0701	Лента стальная	т	0,003	133 507 -----		401 -----		401 -----	----- 32	433
51	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0043	251 663 -----		1 082 -----		1 082 -----	----- 87	1 169
52	1322-0205-0101	Монтаж затворов НР=61%	т	0,206	316 412,62 163 441,75	132 684,47 49 169,9	65 181 33 669	27 333 10 129	4 179 -----	26 717 7 352	99 250
53	1141-0201-0201	Окраска металлоконструкций НР=79%	т	0,45	3 400 1 582,22	760 275,56	1 530 712	342 124	476 -----	660 175	2 365
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	**тенге**								**444 048**

Водовыпуск (ВРТ-14-5) на 1 штук канала Кенесарык (ПК-7 правая)

Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы

18	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР=108%	шт	8	1 009,13 -----	758,13 295,25	8 073 -----	6 065 2 362	2 008 -----	2 551 850	11 474
19	2104-9999-9917	Блоки "С"	м3	0,32	33 996 -----		10 879 -----		10 879 -----	----- 870	11 749
30	1142-0101-0404	Устройство упорного зуба из камня НР=68%	м3	9,1	4 368,35 1 013,96	209,78 68,24	39 752 9 227	1 909 621	3 145 -----	6 697 3 716	50 165
33	1127-0602-0601	Поверхностная обработка битумом h=10 мм с россыпью щебня крупностью 10-20 мм НР=108%	м2 покрытия	90	1 037,99 14,74	34,67 9,4	93 419 1 327	3 120 846	88 419 -----	2347 7 661	103427
34	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	90	1 757,02 51,34	118,91 33,67	158 132 4 621	10 702 3 030	142 809 -----	8 263 13 312	179707
35	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под основания НР=91%:	м3 бетона, нравия или песка в конструкции	10,8	4 732,5 893,61	272,13 106,2	51111 9651	2939 1147	----- -----	9826 4875	65812
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**тенге**								**422 334**

Водовыпуск (ВРТ-14-5) на 1 штук канала Кенесарык (ПК-37+00)

Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы

18	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР=108%	шт	8	1 009,13 -----	758,13 295,25	8 073 -----	6 065 2 362	2 008 -----	2 551 850	11 474
19	2104-9999-9917	Блоки "С"	м3	0,32	33 996 -----		10 879 -----		10 879 -----	----- 870	11 749
30	1142-0101-0404	Устройство упорного зуба из камня НР=68%	м3	9,1	4 368,35 1 013,96	209,78 68,24	39 752 9 227	1 909 621	3 145 -----	6 697 3 716	50 165
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**тенге**								**422 3**

Локальная смета №2-2-2
Подпорное сооружение (ПРТ-2х14-5) на ПК-43+00
Раздел 1. Земляные работы

11	1136-0201-0106	Засыпка пазух объемом до 200 м3. Грунты связные НР=72%	м3 грунта	326	415,31	148,79	135 390	48 507	-----	76 337	228 66
					266,51	58,71	86 883	19 140	-----	16 938	
13	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	140	0,96	0,96	134	134	-----	36	184
					-----	0,36	-----	50	-----	14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**тенге**								**228 849**

Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы

14	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона. Устройство НР=91%	м3 сборных конструкций	16,8	12 500,6	4 372,8	210 010	73 463	50 180	100 582	335 439
					5 140,89	1 438,27	86 367	24 163	-----	24 847	
15	2301-1202-1007	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные, внутренним диаметром 1400 мм, третьей группы	м	30	133 181		3 995 430		3 995 430	-----	4 315 064
					-----		-----		-----	319 634	
16	1137-0401-0206	Монтаж блоков БН-14, ДР-14 из сборного железобетона НР=91%	м3 сборных конструкций	6	16 979,7	5 988	101 878	35 928	26 129	46 921	160 703
					6 636,83	1 956,67	39 821	11 740	-----	11 904	
17	2104-9999-9917	Блоки БН-14, ДР-14 из тяжелого бетона класса В15	м3	6	33 996,0		203 976		203 976	-----	220 294
					-----		-----		-----	16 318	
18	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР=108%	шт.	8	1 009,13	758,13	8 073	6 065	-----	2 551	11 474
					-----	295,3	-----	2 362	-----	850	
19	2104-9999-9917	Блоки С	м3	0,32	33 996		10 879		10 879	-----	11 749
					-----		-----		-----	870	
20	1137-0401-0206	Монтаж блоков Т-6, Т-8 из сборного железобетона НР=91%	м3 сборных конструкций	1,9	16 978,95	5 987,89	32 260	11 377	8 273	14 858	50 887
					6 636,84	1 956,84	12 610	3 718	-----	3 769	
21	2104-9999-9917	Блоки Т-6, Т-8 из тяжелого бетона класса В15	м3	1,9	33 996		64 592		64 592	-----	69 759
					-----		-----		-----	5 167	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1т НР=68%	м3 сборных конструкций	9	9 137,22	6 034,33	82 235	54 309	-----	31 792	123 149
					3 102,89	2 091,89	27 926	18 827	-----	9 122	
23	2104-0302-9903	Плиты ПП10х15 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	9	59 943		539 487		539 487	-----	582 646
					-----		-----		-----	43 159	
26	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1т НР=68%	м3 сборных конструкций	2,4	9 137,1	6 034,17	21 929	14 482	-----	8 478	32 840
					3 102,92	2 092,1	7 447	5 021	-----	2 433	
27	2104-0302-9903	Плиты ТП-20 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,4	59 943		143 863		-----	-----	155 372
					-----		-----		-----	11 509	
28	1137-0401-0102	Откосы из монолитного железобетона. Устройства НР=91%	м3 конструкции	1,5	31 478	658,67	47 217	988	40 113	5 936	57 405
					4 077,33	271,3	6 116	407	-----	4 252	

29	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений. Установка НР=91%	т арматуры	0,081	54 432,1 33 407,41	20 012,35 6 160,49	4 409 2 706	1 621 499	82 -----	2 917 586	7 9
30	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,081	213 050,0 -----		17 257 -----		17 257 -----	----- 1 381	18 63
33	1142-0102-0102	Узлы соединения плит, устройство зуба, соединение блоков, крепления дна и заплечиков канала монолитным железобетоном НР=68%	м3 бетона в конструкции	6	32 313,67 1 591,33	425 188,17	193 882 9 548	2 550 1 129	181 784 -----	7 260 16 091	217 23
34	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений. Установка НР=91%	т арматуры	0,3144	54 421,12 33 400,13	20 006,36 6 157,8	17 110 10 501	6 290 1 936	319 -----	11 318 2 274	30 702
35	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,055	213 050 -----		11 718 -----		11 718 -----	----- 937	12 655
36	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А-400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1738	198 348 -----		34 473 -----		34 473 -----	----- 2 758	37 231
37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А-240) диаметром от 6 до 12 мм МТ РК 2591-2014	т	0,0856	213 050 -----		18 237 -----		18 237 -----	----- 1 459	19 696
40	1146-0303-0107	Заделка бетоном швов НР=84%	м3 заделки	0,1	39 770 24 110	430 180	3 977 2 411	43 18	1 523 -----	2 040 481	6 498
41	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройства при подаче бетонной смеси автосамосвалами НР=91%	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	13,8	27 397,54 1 571,23	58,26 18,7	378 086 21 683	804 258	355 599 -----	19 966 31 844	429 896
42	1142-0101-0404	Откосы. Крепление из каменной наброски НР=68%	м3	13	4 368,31 1 013,92	209,77 68,23	56 788 13 181	2 727 887	40 880 -----	9 566 5 308	71 662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1141-0103-0103	Поверхности бетонные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР=79%	м2	173,8	523,33 360,72	13,63 -----	90 954 62 693	2 369 -----	----- -----	49 527 11 238	151 719
46	1127-0602-0601	Одиночная поверхностная обработка битумом h=10 мм россыпью щебня крупностью 10-20 мм НР=108%	м2 покрытия	90	1 008,6 14,74	34,67 9,4	90 774 1 327	3 120 846	86 327 -----	2 347 7 450	100 571
47	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	90	497,3 51,34	118,91 33,7	44 760 4 621	10 702 3 030	29 437 -----	8 263 4 242	57 265
48	1137-0103-0103	Основания из щебня крупностью 20-40 мм слоем 12 см НР=91%	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	10,8	3 895,65 893,61	272,13 106,2	42 073 9 651	2 939 1 147	29 483 -----	9 826 4 152	56 051
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**тенге**								**7 344 511**

	ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**11**
	Временные здания и сооружения 3,44%									
	Итого									**12**
	Затраты на производство СМР в зимнее время 4,05 %									
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									1
	Итого									**13**
	Непредвиденные работы и затраты (2%)									
	Итого по текущим ценам 2018г.									**14**
	Итого в текущих ценах ценах. К=0,899748									12
	НДС- 12%									1
	Всего к оплате:									**14**

Заказчик: Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области
Заместитель Руководителя Управления

Б.Алиев

Авторский надзор ГКП "Казводхоз" Кызылординский филиал

Директор: Х.Баймбетов

Технадзор: ТОО "Д-АРУ"

Жалғасбек К.

Подрядчик: ТОО "Эко Service"

Директор: Н.Мусифұлы