Форма КС-3

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018г №656

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Наименование строительства: ***" Поставка и монтаж двух паровых турбин мощностью 3,5МВт и РП-3 на Котельной №2 в городе Костанай"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-	код	наимено- вание	код
		Контрактное соглашение № KoDHP-2R	05.07.2018г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поставка и монтаж двух паровых турбин мощностью 3,5МВт и РП-3 на Котельной №2 в городе Костанай	**948 235 781,73**	846 639 090,83							101 596 690,90	948 235 781,73
Итого к оплате:	**948 235 781,73**	**846 639 090,83**							**101 596 690,90**	**948 235 781,73**

Заказчик:
Зам директора-главный инженер
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания"

В.В Плотников

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Н Ахметов

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Поставка и монтаж двух паровых турбин мощностью по 3,5Мвт и РП-3 на Котельной №2 в г.Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Поставка и монтаж двух паровых турбин мощностью по 3,5Мвт. КЖ,КМ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Контрактное соглашение № KoDHP-2R от 05.07.2018 г.**

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2019г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.										
			Фундаментная плита										
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	30		19266,71	1054,54	578001	31636	515220	33776	660720
			НР - 91%; СП - 8%				1038,15	199,07	31145	5972		48942	
2	2	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство**	м3	140		23927,79	482,72	3349891	67581	2972753	295682	3937219
			НР - 91%; СП - 8%				2211,12	109,78	309557	15369		291646	
3	3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,075		16604,01	1238,55	34453	2570	603	29057	68591
			НР - 91%; СП - 8%				15074,46	313,80	31280	651		5081	
4	4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8026		196092,00	--	157383	--	157383	--	169974
			СП - 8%				--	--	--	--		12591	
5	5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	27,9165		192176,00	--	5364881	--	5364881	--	5794072
			СП - 8%				--	--	--	--		429191	
			Схема каркаса на отм.+0,000										
			Колонна монолитная Км1 (8 шт)										
6	6	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	28,4		61660,73	26853,07	1751165	762627	632349	456482	2384259
			НР - 91%; СП - 8%				12541,87	5121,12	356189	145440		176612	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2936	217128,00	--	63749	--	63749	--	68849
			СП - 8%			--	--	--	--		5100	
8	8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2292	201314,00	--	247455	--	247455	--	267252
			СП - 8%			--	--	--	--		19796	
9	9	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2256	192176,00	--	812059	--	812059	--	877024
			СП - 8%			--	--	--	--		64965	
10	10	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,1336	189206,00	--	25278	--	25278	--	27300
			СП - 8%			--	--	--	--		2022	
			Колонна монолитная Км2 (2 шт)									
11	11	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	14,2	61660,73	26853,07	875582	381314	316173	228241	1192129
			НР - 91%; СП - 8%			12541,87	5121,12	178095	72720		88336	
12	12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1468	217128,00	--	31874	--	31874	--	34424
			СП - 8%			--	--	--	--		2550	
13	13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5612	201314,00	--	112977	--	112977	--	122016
			СП - 8%			--	--	--	--		9038	
14	14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1128	192176,00	--	406029	--	406029	--	438512
			СП - 8%			--	--	--	--		32482	
15	15	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0668	189206,00	--	12639	--	12639	--	13650
			СП - 8%			--	--	--	--		1011	
			Колонна монолитная Км4 (2 шт)									
16	21	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,6	61660,73	26853,07	468622	204083	169221	122157	638041
			НР - 91%; СП - 8%			12541,87	5121,12	95318	38920		47252	
17	22	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,098	217128,00	--	21279	--	21279	--	22981
			СП - 8%			--	--	--	--		1702	
18	23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3006	201314,00	--	60515	--	60515	--	65356
			СП - 8%			--	--	--	--		4841	
19	24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0928	192176,00	--	210010	--	210010	--	226811

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		16801	
20	25	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0668	189206,00	--	12639	--	12639	--	13650
			СП - 8%			--	--	--	--		1011	
			Схема каркаса на отм.+3,000, +4,500									
			Ригель монолитный Рм1 (1 шт)									
21	26	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	9,9	39799,75	5441,63	394017	53872	219447	119397	554487
			НР - 91%; СП - 8%			12191,69	1061,34	120698	10507		41073	
22	27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3123	201314,00	--	62870	--	62870	--	67900
			СП - 8%			--	--	--	--		5030	
23	28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6028	192176,00	--	115844	--	115844	--	125111
			СП - 8%			--	--	--	--		9267	
24	29	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0182	189206,00	--	3444	--	3444	--	3719
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
			Ригель монолитный Рм2 (1 шт)									
25	30	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	9,3	39799,75	5441,63	370138	50607	206148	112160	520882
			НР - 91%; СП - 8%			12191,69	1061,34	113383	9870		38584	
26	31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2822	201314,00	--	56811	--	56811	--	61356
			СП - 8%			--	--	--	--		4545	
27	32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5634	192176,00	--	108272	--	108272	--	116934
			СП - 8%			--	--	--	--		8662	
28	33	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0182	189206,00	--	3444	--	3444	--	3719
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
			Ригель монолитный Рм3 (1 шт)									
29	34	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	9,4	39799,75	5441,63	374118	51151	208365	113366	526483
			НР - 91%; СП - 8%			12191,69	1061,34	114602	9977		38999	
30	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2933	201314,00	--	59045	--	59045	--	63769
			СП - 8%			--	--	--	--		4724	
31	36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5712	192176,00	--	109771	--	109771	--	118553

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		8782	
32	37	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0182	189206,00	--	3444	--	3444	--	3719
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
			Ригель монолитный Рм9 (2 шт)									
33	38	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	10,2	39799,75	5441,63	405957	55505	226097	123015	571290
			НР - 91%; СП - 8%			12191,69	1061,34	124355	10826		42318	
34	39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3622	201314,00	--	72916	--	72916	--	78749
			СП - 8%			--	--	--	--		5833	
35	40	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6964	192176,00	--	133831	--	133831	--	144538
			СП - 8%			--	--	--	--		10707	
36	41	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0364	189206,00	--	6887	--	6887	--	7438
			СП - 8%			--	--	--	--		551	
			Ригель монолитный Рм10 (5 шт)									
37	42	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	13	39799,75	5441,63	517397	70741	288164	156783	728114
			НР - 91%; СП - 8%			12191,69	1061,34	158492	13797		53934	
38	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4615	201314,00	--	92906	--	92906	--	100339
			СП - 8%			--	--	--	--		7433	
39	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8865	192176,00	--	170364	--	170364	--	183993
			СП - 8%			--	--	--	--		13629	
40	45	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,091	189206,00	--	17218	--	17218	--	18595
			СП - 8%			--	--	--	--		1377	
			Схема каркаса на отм.+6,000									
			Ригель монолитный Рм4 (2 шт)									
41	46	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	19,8	39799,75	5441,63	788035	107744	438896	238793	1108974
			НР - 91%; СП - 8%			12191,69	1061,34	241395	21014		82146	
42	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,748	201314,00	--	150583	--	150583	--	162630
			СП - 8%			--	--	--	--		12047	
43	48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2056	192176,00	--	231687	--	231687	--	250222

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		18535	
44	49	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0364	189206,00	--	6887	--	6887	--	7438
			СП - 8%			--	--	--	--		551	
			Ригель монолитный Рм5 (1 шт)									
45	50	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	9,4	39799,75	5441,63	374118	51151	208365	113366	526483
			НР - 91%; СП - 8%			12191,69	1061,34	114602	9977		38999	
46	51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,35	201314,00	--	70460	--	70460	--	76097
			СП - 8%			--	--	--	--		5637	
47	52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5713	192176,00	--	109790	--	109790	--	118573
			СП - 8%			--	--	--	--		8783	
48	53	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0182	189206,00	--	3444	--	3444	--	3719
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
			Ригель монолитный Рм6 (1 шт)									
49	54	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	7,1	39799,75	5441,63	282578	38636	157381	85628	397662
			НР - 91%; СП - 8%			12191,69	1061,34	86561	7535		29456	
50	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2751	201314,00	--	55381	--	55381	--	59812
			СП - 8%			--	--	--	--		4431	
51	56	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4436	192176,00	--	85249	--	85249	--	92069
			СП - 8%			--	--	--	--		6820	
52	57	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0137	189206,00	--	2592	--	2592	--	2799
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
			Ригель монолитный Рм7 (1 шт)									
53	58	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	7,1	39799,75	5441,63	282578	38636	157381	85628	397662
			НР - 91%; СП - 8%			12191,69	1061,34	86561	7535		29456	
54	59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2751	201314,00	--	55381	--	55381	--	59812
			СП - 8%			--	--	--	--		4431	
55	60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4559	192176,00	--	87613	--	87613	--	94622
			СП - 8%			--	--	--	--		7009	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	61	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0091	189206,00	--	1722	--	1722	--	1860
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
			Ригель монолитный Рм9 (1 шт)									
57	62	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,1	39799,75	5441,63	202979	27752	113049	61507	285645
			НР - 91%; СП - 8%			12191,69	1061,34	62178	5413		21159	
58	63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1811	201314,00	--	36458	--	36458	--	39375
			СП - 8%			--	--	--	--		2917	
59	64	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3482	192176,00	--	66916	--	66916	--	72269
			СП - 8%			--	--	--	--		5353	
60	65	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0182	189206,00	--	3444	--	3444	--	3719
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
			Ригель монолитный Рм11 (4 шт)									
61	66	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	17,6	39799,75	5441,63	700476	95773	390129	212260	985755
			НР - 91%; СП - 8%			12191,69	1061,34	214574	18680		73019	
62	67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,394	201314,00	--	280632	--	280632	--	303082
			СП - 8%			--	--	--	--		22451	
63	68	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8464	192176,00	--	547010	--	547010	--	590771
			СП - 8%			--	--	--	--		43761	
64	69	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,2124	189206,00	--	40187	--	40187	--	43402
			СП - 8%			--	--	--	--		3215	
			Ригель монолитный Рм12 (3 шт)									
65	70	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	13,2	39799,75	5441,63	525357	71830	292597	159195	739316
			НР - 91%; СП - 8%			12191,69	1061,34	160930	14010		54764	
66	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5763	201314,00	--	116017	--	116017	--	125299
			СП - 8%			--	--	--	--		9281	
67	72	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0401	192176,00	--	199882	--	199882	--	215873
			СП - 8%			--	--	--	--		15991	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	73	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0546	189206,00	--	10331	--	10331	--	11157
			СП - 8%			--	--	--	--		826	
			Схема плиты перекрытия на отм.+3,000									
69	90	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	45,9	43216,12	2778,29	1983620	127524	1296988	528345	2712923
			НР - 91%; СП - 8%			12181,00	468,22	559108	21491		200957	
70	91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1086	201314,00	--	21863	--	21863	--	23612
			СП - 8%			--	--	--	--		1749	
71	92	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,409	192176,00	--	1231656	--	1231656	--	1330188
			СП - 8%			--	--	--	--		98532	
			Схема плиты перекрытия на отм.+6,000									
72	97	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	63,1	43216,12	2778,29	2726937	175310	1783006	726331	3729530
			НР - 91%; СП - 8%			12181,00	468,22	768621	29545		276261	
73	98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2755	201314,00	--	55462	--	55462	--	59899
			СП - 8%			--	--	--	--		4437	
74	99	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,8344	192176,00	--	2658640	--	2658640	--	2871331
			СП - 8%			--	--	--	--		212691	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**31671139**	**2466043**	**25277453**	**4001169**	**38526098**
								3927642	**469250**	**--**	**2853783**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31671139**				
			Материалы	Тенге				**10592333**				
			Всего заработная плата	Тенге					**4396892**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**14685121**				
			Накладные расходы	Тенге				**4001172**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2853785**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**38526096**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4526**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4396892**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**38526096**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4526**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4396892**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38526098**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3927642**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2466043**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**469250**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**25277453**		
			- Накладные расходы	Тенге							**4001169**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2853783**	
			Итого	Тенге		38 526 098						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе СМР (без оборудования)			38 526 098						
		Временные зданиям и сооружения (2,48%)	Тенге	0,0248	955 447						
		Итого с временными зданниями и сооружениями			39 481 545						
		Зимнее удорожание 4,3%	Тенге	0,043	1 697 706						
		Итого:	Тенге		41 179 252						
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	823 585						
		Итого	Тенге		42 002 837						
		ИТОГО в текущих ценах 2019г	Тенге	1,0498961	44 098 614,45						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**5 291 833,73**						
		ВСЕГО с НДС			**49 390 448,18**						
		Всего по Акту с понижающим коэффициентом с НДС			**49326680,36**						
		в том числе НДС			**5285001,47**						

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Директора-Главный инженер ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" _____ **Плотников В.В**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "DS&V" _____ **Кусаинов А.К**

Форма 2В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Поставка и монтаж двух паровых турбин мощностью по 3,5Мвт и РП-3 на Котельной №2 в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Поставка и монтаж двух паровых турбин мощностью по 3,5Мвт. ТМ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Контрактное соглашение № KoDHP-2R от 05.07.2018 г.**

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2019г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**ПРАЙС-ЛИСТ HOwdEn TurBO GMBH**	**Турбогенерационная установка общей электрической мощностью 7 МВт в комплекте: паровая турбина мощностью 3 МВт-2 шт,паровая турбина мощностью 1 МВт-1 шт, электрогенератор мощностью 7 МВт-1 шт, шкаф управления-3 шт SST-120,Установка конденсаторная в комплекте с перекачивающим насосом**	**кт**	**1**		**765442392,00**	**--**	**765442392**	**--**		**--**	**765442392**
							--	**--**	**--**	**--**	**765442392**	**--**	
1.1			*Отпускная цена -*				*756366000,00*				*756366000,00*		
1.2			*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*9076392,00*				*9076392,00*		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**765442392**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							**765442392**		

Итого	Тенге		765 442 392
В том числе СМР (без оборудования)			0
Временные зданиям и сооружения (2,48%)	Тенге	0,0248	0
Итого с временными зданниями и сооружениями			765 442 392
Зимнее удорожание 4,3%	Тенге	0,043	0
Итого:	Тенге		765 442 392
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	0
Итого	Тенге		765 442 392
ИТОГО в текущих ценах 2019г	Тенге	1,0498961	803 634 982,14
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**96 436 197,86**
ВСЕГО с НДС			**900 071 180,0**
Всего по Акту с понижающим коэффициентом с НДС			**898909101,37**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе НДС			96311689,4322321						

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Директора-Главный инженер ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" _____ **Плотников В.В**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "DS&V" _____ **Кусаинов А.К**