ulyana_b@inbox.ru

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)
КАЗАХСТАН, ЗКО, Теректинский район

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		30	31.03.2020г				

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: из графы 1: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы, без НДС	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)	4553091,64	695308,60	695308,60						0,00	695 308,60

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Нуртазиев М. Ж.
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Руководитель ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Ерниязов И.М.
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Терективского района"

Форма 2в

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Терективского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

25.11.2020г

АКТ №5

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Зимнее содержани					
1	Е11-700270-0108 СРД-270-01-08	**Очистка проезжей части дороги от снега шнекоротором ДЭ-213 (Д-909С) на базе трактора К-700А свежевыпавшего снега до 500 мм**	**1 км прохода**	**600,0000**		**1529,80**	**917880**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	120	1487,00	178440
1. 2	20103 Т	Машинист 6-го разряда	чел.-ч	0,2	120	--	--
		Итого оплата труда:				**297,40**	**178440**
1. 3	340 С	Навесное оборудование	маш.-ч	0,2	120	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	535 С (3304-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Тракторы на пневмоколесном ходу 215 л.с. (158 кВт)	маш.-ч	0,2	120	7649,00	917880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	120	1487,00	178440
		Итого эксплуатация машин:				**1529,80**	**917880**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,38	73430
		Сметная стоимость:				**1652,18**	**991310**
2	Е11-700290-0301 СРД-290-03-01	**Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной**	**1000 м2**	**0,5000**		**1156,38**	**578**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,04	199,00	8
2. 2	20507 Т	Водитель автомобиля 5 разряда	чел.-ч	0,08	0,04	--	--
		Итого оплата труда:				**15,92**	**8**
2. 3	2191 С (3301-0211-0201)	Комбинированная дорожная машина	маш-ч	0,072	0,036	5589,00	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	55,89	--

2. 4	3006 С (3105-0502-0101 РСНБ РК 2015)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,008	0,004	3397,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004	1487,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**429,58**	**215**
2. 5	280068 С (2101-0603-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С0 ГОСТ 3344-83	м3	0,1	0,05	7268,00	363
		Итого материалов:				**726,80**	**363**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,51	46
		Сметная стоимость:				**1248,89**	**624**
3	**Е11-010206-0103 1101-0206-0103 РСНБ РК 2015**	**Дороги. Уборка снега бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м а также в местах больших снежных валов**	**м3 снега**	**100,0000**		**9,94**	**994**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,21	1778,00	373
		Итого оплата труда:				**3,73**	**373**
3. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0021	0,21	4731,00	994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,21	1778,00	373
		Итого эксплуатация машин:				9,94	994
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2,69	269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,01	101
		Сметная стоимость:				13,63	1363

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	919452
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	919088
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	178821
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	363
- перевозка грузов	Тенге	0
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	269
ИТОГО:	Тенге	919721
Сметная прибыль	Тенге	73578

ИТОГО по смете:						993298
ИТОГО С Понижающим коэфициентом К=0,7	Тенге					695308,60

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
_____ Нуртазиев М. Ж.

Подрядчик:
Руководитель
ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
_____ Ерниязов И.М.