ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-110140011764-20200514-39133253
1.1. Номер учетной системы 11
2. Дата выписки 14.05.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 12.05.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 110140011764
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001
9.2. номер 0018724
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
C [ ] Экспедитор
E [ ] Участник СРП
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
I [ ] Доверитель
B [ ] Комиссионер
D [ ] Лизингодатель
10.1. количество
H [ ] Международный перевозчик
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ304322203398E00292
14. БИК VTBAKZKZ
15. Наименование банка ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 991040002825
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Акционерное Общество "Предприятие тепловодоснабжения"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Холмецкого, дом № 20
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
C [ ] Лизингополучатель
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
B [ ] Комиссионер
20.1. количество
F [ ] Нерезидент
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 110140011764
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 991040002825
26.2 Наименование Акционерное Общество "Предприятие тепловодоснабжения"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Холмецкого, дом № 20
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер Договор №127-юр
27.4 дата 13.04.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 11
32.2 дата 12.05.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ,	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные

	услуг		заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма		косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	ввозе товаров и уплате косвенных налогов		
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Замена дефектного участка старого Северного водопровода на территории Гидроцеха в г.Жезказган			работа	1	48 853 410,71	48 853 410,71	0	0	48 853 410,71	12%	5 862 409,29	54 715 820			1	
				Всего по счету				**48 853 410,71**			**48 853 410,71**		**5 862 409,29**	**54 715 820**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	4rS6XVu2dKlpGsP2ZHCBRnU5UXJF+i7Vo84YuH7sTNBZlegZrZYqLjbORj57yqdhC+tmBZtsEsqpGeme3pte7g==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Назаренко Лидия Алексеевна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное Общество "Предприятие тепловодоснабжения",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Холмецкого, дом № 20** — **991040002825**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11, тел.: (7212) 45-35-37; 45-00-42 (бух.)** — **110140011764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №127-юр от 13.04.2020г

Номер документа	Дата составления
11	12.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена дефектного участка старого Северного водопровода на территории Гидроцеха в г.Жезкзган			работа	1	54 715 820,00	54 715 820,00
				Итого	1	x	54 715 820,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Кульбаев Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.05.2020

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Предприятие тепловодоснабжения"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование строительства и его адрес: Замена дефектного участка старого Северного водовода на территории Гидроцеха, который находится г.Жезказган, обьекты АО "ПТВС"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ 2020 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№127-юр	13.04.2020г	инвестиций			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2020 г.) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Замена дефектного участка старого Северного водовода на территории Гидроцеха, который находится г.Жезказган, обьекты АО "ПТВС"	**54 715 820,00**	48 853 410,71						0,00	**5 862 409,29**	**54 715 820,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
Акционерное Общество "Предприятие тепловодоснабжения"
Исанов И.А._____

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»
Кульбаев Б.Р._____

Форма 4

Заказчик: Акционерное общество "Предприятие тепловодоснабжения"
Подрядчик: ТОО "Караганда Котломаш"

Договор № 127-юр о госуд.закупках работ способом из одного источника путем прямого заключения с применением п/п 4 п.3. ст. 39 Закона РК "О государственных закупках" от 05.01.2020 г.

Наименование стройки - Замена дефектного участка старого Северного водовода на территории Гидроцеха, который находится г.Жезказган, обьекты АО "ПТВС"

Наименование объекта - Замена дефектного участка старого Северного водовода на территории Гидроцеха, который находится г.Жезказган, обьекты АО "ПТВС"

АКТ № 1
выполненных работ за май 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	**1101-0205-0403 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта вручную под опоры**	**м3 грунта**	**90**	**4575,25**	**--**	**411773**	**--**	**--**	**296476**	**764909**
		НР - 72%; СП - 8%			**4575,25**	**--**	**411773**	**--**		**56660**	
2	**1101-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**820**	**216,88**	**--**	**177841**	**--**	**--**	**128046**	**330358**
		НР - 72%; СП - 8%			**216,88**	**--**	**177841**	**--**		**24471**	
		Устройство фундаментов и опор под трубопровод									
3	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**30**	**6752,28**	**2028,81**	**202569**	**60864**	**110591**	**53571**	**276630**
		НР - 93%; СП - 8%			**1037,13**	**882,97**	**31114**	**26489**		**20491**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**1107-0106-0119 РСНБ РК 2015**	**Блоки. Установка.**	**шт. сборных конструкций**	**30**	**7573,87**	**2369,00**	**227216**	**71070**	**75092**	**117963**	**372794**
		НР - 118%; СП - 8%			**2701,81**	**630,48**	**81054**	**18915**		**27614**	
5	**Прайс-лист**	**Блоки фундаментные ФБС 9.5.6**	**шт**	**30**	**6830,36**	**--**	**204911**	**--**	**204911**	**--**	**221304**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16393**	
6	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**71,64**	**928,64**	**22,87**	**66528**	**1639**	**41118**	**22319**	**95954**
		НР - 93%; СП - 8%			**331,81**	**3,18**	**23771**	**228**		**7108**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,2	123193,99	7985,38	147833	9582	9260	89421	256234
		НР - 69%; СП - 8%			107492,80	504,00	128991	605		18980	
8	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	1,2	482767,00	--	579320	--	579320	--	625666
		СП - 8%			--	--	--	--		46346	
		Прокладка трубопровода, диаметром 530 мм									
9	1125-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 500 мм. Сварка на сварочной базе и трассе	км трубопровода	0,41	1828506,90	1154444,70	749688	473322	59379	324606	1160237
		НР - 91%; СП - 8%			529236,90	340787,56	216987	139723		85944	
10	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,41	3092929,91	1447194,70	1268101	593350	62577	792504	2225454
		НР - 99%; СП - 8%			1493108,25	459353,24	612174	188335		164848	
11	Коммерческое предложение	Трубы стальные электросварные прямошовные общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	411,64	62390,00	--	25682220	--	25682220	--	27736797
		СП - 8%			--	--	--	--		2054578	
12	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,552	809888,87	516979,71	447059	285373	6888	233182	734660
		НР - 99%; СП - 8%			280430,61	146268,35	154798	80740		54419	
13	Прайс-лист	Отвод стальной 530х8	шт	4	160714,29	--	642857	--	642857	--	694286
		СП - 8%			--	--	--	--		51429	
14	1339-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 550 мм. Очистка поверхности металлическими щетками	стык	52	1112,51	--	57851	--	--	35289	100590
		НР - 61%; СП - 8%			1112,51	--	57851	--		7451	
15	22-010401-0108 ОНВ РЭО	Ультразвуковой контроль. Сварные стыковые соединения трубопроводов и коллекторов, при диаметре от 530 до 680 мм	стык	52	6357,20	--	330574	--	--	--	357020
		СП - 8%			6357,20	--	330574	--		26446	
16	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	682,67	452,39	--	308831	--	--	213093	563678
		НР - 69%; СП - 8%			452,39	--	308831	--		41754	
17	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	682,67	107,17	14,03	73161	9578	--	43872	126396
		НР - 69%; СП - 8%			93,14	--	63583	--		9363	
18	1113-0601-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	682,67	223,22	1,17	152383	799	109591	29200	196109
		НР - 69%; СП - 8%			61,51	0,48	41993	325		14527	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	682,67	91,80	2,80	62670	1909	24424	25223	94924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			53,23	0,32	36337	217		7031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-0278**	м2	682,67	72,36	2,30	49401	1570	34172	9650	63774
		НР - 69%; СП - 8%			20,01	0,48	13659	325		4724	
21	Прайс-лист	**Грунт-эмаль ХВ-0278**	кг	150,1874	714,29	--	107277	--	107277	--	115859
		СП - 8%			--	--	--	--		8582	
22	1122-0701-0112 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,41	441100,94	--	180851	--	119043	61190	261405
		НР - 99%; СП - 8%			150751,32	--	61808	--		19363	
23	1122-1101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	52594,38	33173,31	52594	33173	2950	26078	84967
		НР - 99%; СП - 8%			16470,60	9871,19	16471	9871		6294	
24	1122-1101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 700 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	83297,44	59504,96	83297	59505	4430	36285	129149
		НР - 99%; СП - 8%			19361,81	17289,49	19362	17289		9567	
25	Прайс-лист	**Переход концентрический 720х530**	шт	1	160714,29	--	160714	--	160714	--	173571
		СП - 8%			--	--	--	--		12857	
		Демонтажные работы									
26	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,41	1405835,79	868316,82	576393	356010	--	330050	978958
		НР - 99%; СП - 8%			537518,97	275611,94	220383	113001		72515	
27	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Демонтаж**	т фасонных частей	0,552	411142,84	310187,82	226951	171224	--	103130	356487
		НР - 99%; СП - 8%			100955,02	87761,01	55727	48444		26406	
28	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Демонтаж**	т конструкций	1,2	70085,45	5589,77	84103	6708	--	53695	148821
		НР - 69%; СП - 8%			64495,68	352,80	77395	423		11024	
29	1107-0106-0119 РСНБ РК 2015	**Блоки. Демонтаж.**	шт. сборных конструкций	30	3624,36	1895,20	108731	56856	--	79068	202822
		НР - 118%; СП - 8%			1729,16	504,39	51875	15132		15024	
30	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей. Демонтаж**	м оград	365	2552,86	1516,02	931795	553349	--	702954	1765529
		НР - 118%; СП - 8%			1036,84	595,28	378447	217277		130780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж проволоки	м проволоки	365	13,07	0,17	4771	60	--	4688	10216
		НР - 99%; СП - 8%			12,91	0,07	4711	25		757	
32	4101-0202-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных изделий на склад бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	199,16	628,00	--	125072	--		--	135078
		СП - 8%			--	--	--	--		10006	
33	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	43,02	603,00	--	25941	--		--	28016
		СП - 8%			--	--	--	--		2075	
34	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	43,02	603,00	--	25941	--		--	28016
		СП - 8%			--	--	--	--		2075	
35	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	156,14	555,00	--	86658	--		--	93590
		СП - 8%			--	--	--	--		6933	
36	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	156,14	555,00	--	86658	--		--	93590
		СП - 8%			--	--	--	--		6933	
		Установка ж/б оград									
37	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей. Установка	м оград	365	3667,46	1895,03	1338623	691686	55614	1018244	2545417
		НР - 118%; СП - 8%			1620,06	744,10	591323	271596		188549	
38	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж проволоки	м проволоки	365	36,88	0,32	13462	117	259	13012	28592
		НР - 99%; СП - 8%			35,85	0,16	13086	58		2118	
		Транспортировка груза (за вычетом 30 км, учтенных в нормах)									
39	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	48,3	484,00	--	23377	--		--	25247
		СП - 8%			--	--	--	--		1870	
40	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	48,3	214,00	--	10336	--		--	11163
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
41	4108-0201-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	43,02	1231,00	--	52958	--		--	57194
		СП - 8%			--	--	--	--		4237	
42	4108-0201-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	21079,8	27,00	--	569155	--		--	614687
		СП - 8%			--	--	--	--		45532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	20,385	4724,00	--	96299	--		--	104003
		СП - 8%			--	--	--	--		7704	
44	4101-0204-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	6523,2	20,00	--	130464	--		--	140901
		СП - 8%			--	--	--	--		10437	
45	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,874	535,00	--	1003	--		--	1083
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
46	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,874	535,00	--	1003	--		--	1083
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
47	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	43,02	603,00	--	25941	--		--	28016
		СП - 8%			--	--	--	--		2075	
48	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	43,02	603,00	--	25941	--		--	28016
		СП - 8%			--	--	--	--		2075	
49	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	17,61	555,00	--	9774	--		--	10555
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
50	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	17,61	555,00	--	9774	--		--	10555
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
51	4131-0101-0601 РСНБ РК 2015	Груз прочий. Погрузка	т	0,901	349,00	--	314	--		--	340
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
52	4131-0101-0602 РСНБ РК 2015	Груз прочий. Разгрузка	т	0,901	349,00	--	314	--		--	340
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		Прочие работы									
53	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	29,885	98,00	--	2929	--		--	3163
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
54	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	29,885	358,00	--	10699	--		--	11555
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								45225761
		Командировочные расходы									**2 723 134,00**
		Непредвиденные расходы 2 %									**904 515,23**
		ИТОГО ПО АКТУ									**48 853 410,71**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12 %									**5 862 409,29**
		ИТОГО с учетом НДС									**54 715 820,00**

Заказчик
Директор АО "Предприятие тепловодоснабжения" _____ **Исанов А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Караганда Котломаш" _____ **Кульбаев Б. Р.**