Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа ул. Исламова, 70
БИН 130840020425

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за ноябрь месяц 2020 г. по Доп.соглашению №2 от 04.05.2020 г. к договору №24 от 13.07.2019 г.
Наименование бюджетной программы: 052 011 159 / 052 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улиц с. Чунджа Уйгурского района	тенге	745 651 757,09	**2019 год**						
				407 202 580,44	407 202 580,44		407 202 580,44			
				2020 год						
				338 449 176,65	338 449 176,65		288 618 408,02	49 830 768,63		49 830 768,63
	Всего по акту:		745 651 757,09	745 651 757,09	745 651 757,09		695 820 988,46	49 830 768,63		49 830 768,63

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Исмаилов Р.М.
М.П.

Технадзор: ТОО "УКС"
Айтбалаев Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт улиц с. Чунджа Уйгурского района
за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. ул. Астана (от ул.К.Исламова до Республиканской трассы)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
		РАЗДЕЛ 3.Примыкания и пересечения									
17	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	площади основания	650	110,77 29,57	80,75 23,57	71999,62 19221,35	52487,50 15320,50	292,50	37305,19 8744,39	118049,20
18	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	650	248,08 31,05	216,13 70,99	161251,95 20184,45	140482,50 46144,83	585,00	71635,62 18631,01	251518,58
19	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	м3	70,2	4894,00 --	-- --	343558,80		343558,80	27484,70	371043,50
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,312	1712,74 --	1712,74 849,70	534,37	534,37 265,11		286,31 65,66	886,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 СП - 8%	т	0,312	112987,00 --	-- --	35251,94		35251,94	2820,16	38072,10
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	390	143,02 41,16	93,64 28,24	55777,78 16052,40	36518,74 11012,74	3206,64	29230,35 6800,65	91808,78
23	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	390	0,53 0,44	0,09	205,69 171,99	33,70		185,75 31,31	422,75
24	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** СП - 8%	т	56,55	12345,00		698109,75		698109,75	55848,78	753958,53
25	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см** НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	м2 покрытия обочин	260	166,94 29,83	136,90 40,96	43405,42 7755,70	35595,09 10649,41	54,60	19877,51 5062,63	68345,57
26	С121-010601-0101 2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** СП - 8%	м3	19,032	1401,00 --		26663,83		26663,83	2133,11	28796,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1436759,16	265651,90	1107723,07	158520,74	1722902,29
							63385,88	83392,58		127622,39	
			Тенге				1436759,16				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					146778,46			
		Всего заработная плата	Тенге				158520,74				
		Накладные расходы	Тенге				127622,39				
		Сметная прибыль	Тенге				1722902,29				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч								115,85
		Нормативная трудоемкость	Тенге					146778,46			
		Сметная заработная плата	Тенге				1722902,29				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч								115,85
		Нормативная трудоемкость									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					146778,46			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1722902,29
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				146778,46				
		- Накладные расходы	Тенге							158520,74	
		- Сметная прибыль	Тенге							127622,39	
											115,85
		2. ул.Сагарова (от Областной дороги до ул.Арзнова)									
		РАЗДЕЛ 3.Примыкания и пересечения									
23	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,432	1712,74	1712,74	739,90	739,90		396,44	1227,25
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		367,07		90,91	
		Состав работ:									
		1. Розлив вяжущих материалов									
24	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,432	112987,00		48810,38		48810,38		52715,21
		СП - 8%								3904,83	
25	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	540	143,02	93,64	77230,78	50564,41	4439,97	40472,80	127119,86
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	22226,40	15248,41		9416,29	
		Состав работ:									
		1. Очистка основания									
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке									
		3. Укатка									
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
26	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	540	0,53	0,09	284,80	46,66		257,19	585,35
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		238,14			43,36	
27	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	78,3	12345,00		966613,50		966613,50		1043942,58
		СП - 8%								77329,08	
28	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия	360	166,94	136,90	60099,80	49285,44	75,60	27522,76	94632,37
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	10738,80	14745,24		7009,81	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка обочин									
		2. Распределение материалов и его разравнивание									
		3. Уплотнение катками с поливкой водой						#ДЕЛ/0!			
29	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	26,352	1401,00		36919,15		36919,15		39872,68
		СП - 8%								2953,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1190698,32	100636,41	1056858,61	68649,19	1360095,31
							33203,34	30360,72		100747,80	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1190698,32				
		Всего заработная плата	Тенге					63564,06			
		Накладные расходы	Тенге				68649,19				
		Сметная прибыль	Тенге				100747,80				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				1360095,31				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								50,17
		Сметная заработная плата	Тенге					63564,06			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1360095,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,17
		Сметная заработная плата	Тенге					63564,06			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 360 095,3**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				63564,06				
		- Накладные расходы	Тенге							68649,19	
		- Сметная прибыль	Тенге							100747,80	
											50,17
		6. ул.Старикова (от ул.Онгарова до К.Исламова)									
		РАЗДЕЛ 3.Примыкания и пересечения									
17	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	площади основания	600	110,77	80,75	66461,19	48448,41	270,00	34435,50	108968,42
		НР - 108%, СП - 8%			29,57	23,57	17742,78	14141,94		8071,74	
		Состав работ:									
		1. Очистка оснований									
		2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
18	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	600	248,08	216,13	148847,96	129676,16	540,00	66125,19	232171,00
		НР - 108%, СП - 8%			31,05	70,99	18631,80	42595,23		17197,85	
		Состав работ:									
		1. Россыпь и разравнивание щебня									
		2. Укатка и поливка водой									
		3. Профилирование и планировка щебня									
19	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	64,8	4894,00		317131,20		317131,20		342501,70
		СП - 8%								25370,50	
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,288	1712,74	1712,74	493,27	493,27		264,29	818,16
		НР - 108%, СП - 8%				849,70		244,71		60,60	
		Состав работ:									
		1. Розлив вяжущих материалов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СН - 8%*	т	0,288	112987,00		32540,26		32540,26		35143,48
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СН - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	360	143,02 41,16	93,64 28,24	51487,18 14817,60	33709,61 10165,61	2959,98	2603,22 26981,87 6277,52	84746,57
23	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СН - 8%*	м2 покрытия	360	0,53 0,44	0,09	189,86 158,76	31,10		171,46 28,91	390,23
24	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** *СН - 8%*	т	52,2	12345,00		644409,00		644409,00		695961,72
25	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см** *НР - 108%; СН - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	м2 покрытия	240	166,94 29,83	136,90 40,96	40066,54 7159,13	32857,01 9830,22	50,40	51552,72 18348,50 4673,20	63088,24
26	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СН - 8%*	м3	17,568	1401,00		24612,77		24612,77		26581,79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1326239,23	245215,56	1022513,60	1969,02 146326,81	1590371,32
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				58510,07	76977,71		117805,28	
		Материалы	Тенге				1326239,23				
		Всего заработная плата	Тенге				3820,38				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					135487,78			
		Местные материалы	Тенге				32540,26				
		Накладные расходы	Тенге				986152,97				
		Сметная прибыль	Тенге				146326,81				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				117805,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1590371,32				
		Сметная заработная плата	Тенге					135487,78			106,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1590371,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					135487,78			106,94
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1590371,32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				135487,78				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					245215,56			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76977,71			
		- Перевозка грузов	Тенге				731,90				
		- Накладные расходы	Тенге							146326,81	
		- Сметная прибыль	Тенге							117805,28	
		Нормативная трудоемкость									106,94
		1. ул. Маметова (от ул.Искандерова до конца)									
		2-УЧАСТОК(от ул.Кудайбергенова до конца)									
		РАЗДЕЛ 9.Устройство ирригационных лотков (БА-3)									
66	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка грунта в отвал с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	31	169,80	162,36	5263,85	5033,13	2,68	1435,86	7235,69
		НР - 72%, СП - 8%			7,36	56,98	228,02	1766,23		535,98	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
67	С341-020102-1020 4102-0102-1020	**Транспортировка на свалку. Расстояние перевозки 20 км**	т	51,284	441,00		22616,22				24425,52
		СП - 8%								1809,30	
68	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	6,69753	2002,18	176,64	13409,68	1183,07		10756,91	26099,92
		НР - 84%, СП - 8%			1825,54	86,49	12226,61	579,24		1933,33	
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									
69	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	6,69753	1401,00		9383,24		9383,24		10133,90
		СП - 8%								750,66	
70	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	10,54	13226,57	5256,08	139408,00	55399,10	48398,67	61952,01	217468,82
		НР - 108%, СП - 8%			3378,58	2063,83	35610,23	21752,74		16108,80	
		Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С121-040303-9903 2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные БА-3 СТ РК 937-92	м3	10,54	64604,00		680926,16		680926,16	54474,09	735400,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				871007,16	61615,30	738710,75	74144,78	1020764,10
							48064,86	24098,21		75612,16	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				871007,16				
		Всего заработная плата	Тенге					72163,07			
		Накладные расходы	Тенге				74144,78				
		Сметная прибыль	Тенге				75612,16				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1020764,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61,69
		Сметная заработная плата	Тенге					72163,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1020764,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61,69
		Сметная заработная плата	Тенге					72163,07			
		РАЗДЕЛ 11.Перевозка строительных материалов									
80	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км** *СП - 8%*	т	26,35	3812,00		100446,20			8035,70	108481,90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				100446,20			8035,70	108481,90
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				100446,20				
		Транспортные расходы	Тенге				100446,20				
		Сметная прибыль	Тенге				8035,70				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				108481,90				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				108481,90				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1129246,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				72163,07			74144,78	
		- Накладные расходы	Тенге							83647,85	
		- Сметная прибыль	Тенге								61,69
		Нормативная трудоемкость									
		8. ул.Дандыбаева (от ул.Кадырова до ул.Нурсеитова)									
		РАЗДЕЛ 3.Примыкания и пересечения									
17	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со стребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	**м2 площади основания**	**200**	110,77 29,57	80,75 23,57	22153,73 5914,26	16149,47 4713,98	90,00	11478,50 2690,58	36322,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из ЩПС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	200	248,08 31,05	216,13 70,99	49615,99 6210,60	43225,40 14198,40	180,00	22041,72 5732,62	77390,33
19	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83** СП - 8%	м3	21,6	4894,00		105710,40		105710,40	8456,83	114167,23
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,096	1712,74 849,70	1712,74	164,42 0,00	164,42 81,57		88,10 20,20	272,72
21	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** СП - 8%	т	0,096	112987,00		10846,75		10846,75	867,74	11714,49
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	120	143,02 41,16	93,64 28,24	17162,40 4939,20	11236,54 3388,54	986,66	8993,96 2092,51	28248,86
23	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	120	0,53 0,44	0,09	63,29 52,92	10,37		57,15 9,64	130,08
24	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** СП - 8%	т	17,4	12345,00		214803,00		214803,00	17184,24	231987,24
25	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см** НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	покрытия обочин	80	166,94 29,83	136,90 40,96	13355,51 2386,38	10952,34 3276,74	16,80	6116,17 1557,73	21029,41
26	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** СП - 8%	м3	5,856	1401,00		8204,26		8204,26	656,34	8860,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				442079,75	81738,54	340837,87	48775,60	530123,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							19503.36	25659,23	–	39268,43	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				442079,75				
		Всего заработная плата	Тенге					45162,59			
		Накладные расходы	Тенге				48775,60				
		Сметная прибыль	Тенге				39268,43				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				530123,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,65
		Сметная заработная плата	Тенге					45162,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				530123,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,65
		Сметная заработная плата	Тенге					45162,59			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								530123,78
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				45162,59				
		- Накладные расходы	Тенге							48775,60	
		- Сметная прибыль	Тенге							39268,43	
		Нормативная трудоемкость									35,65
		9. ул.Салвакасова (от ул.Кадырова до ул.Нурсраилова)									
		РАЗДЕЛ 3.Примыкания и пересечения									
17	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием некирпованного материала	площади основания	200	110,77 29,57	80,75 23,57	22153,60 5914,37	16149,40 4713,98	90,00	11478,62 2690,58	36322,80
18	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	200	248,08 31,05	216,13 70,99	49615,99 6210,60	43225,39 14198,41	180,00	22041,73 5732,62	77390,33
19	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	м3	21,6	4894,00		105710,40		105710,40	8456,83	114167,23
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,096	1712,74	1712,74 849,70	164,42 0,00	164,42 81,57		88,10 20,20	272,72
21	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СП - 8%*	т	0,096	112987,00		10846,75		10846,75	867,74	11714,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	120	143,02 41,16	95,64 28,24	17162,40 4939,20	11236,54 3388,54	986,66	8993,95 2092,51	28248,86
23	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	120	0,53 0,44	0,09	63,29 52,92	10,37		57,15 9,64	130,08
24	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	17,4	12345,00		214803,00		214803,00	17184,24	231987,24
25	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	покрытия обочин	80	166,94 29,83	136,90 40,96	13355,51 2386,38	10952,34 3276,74	16,80	6116,17 1557,73	21029,41
26	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	5,856	1401,00		8204,26		8204,26	0,00 656,34	8860,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				442079,62 19503,47	81738,46 25659,23	340837,87 --	48775,72 39268,43	530123,77
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				442079,62	45162,70			
	Всего заработная плата		Тенге				48775,72				
		Накладные расходы	Тенге				39268,43				
		Сметная прибыль	Тенге				530123,77				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч								35,65
		Нормативная трудоемкость	Тенге					45162,70			
		Сметная заработная плата	Тенге				530123,77				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч								35,65
		Нормативная трудоемкость	Тенге					45162,70			
		Сметная заработная плата	Тенге								530123,77
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				45162,70				
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге							48775,72	
		- Накладные расходы	Тенге							39268,43	
		- Сметная прибыль									35,65
		Нормативная трудоемкость									

10. ул.Исмаилова (от ул.Кадырова до ул.Нурсеитова)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Примыкания и пересечения									
17	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	м2 площади основания	200	110,77 29,57	80,75 23,57	22153,73 5914,26	16149,47 4713,98	90,00	11478,50 2690,58	36322,81
18	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	200	248,08 31,05	216,13 70,99	49615,99 6210,60	43225,39 14198,40	180,00	22041,72 5732,62	77390,33
19	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	м3	21,6	4894,00		105710,40		105710,40	8456,83	114167,23
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,096	1712,74	1712,74 849,70	164,42 0,00	164,42 81,57		88,10 20,20	272,72
21	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СП - 8%*	т	0,096	112987,00		10846,75		10846,75	867,74	11714,49
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	120	143,02 41,16	93,64 28,24	17162,40 4939,20	11236,54 3388,54	986,66	8993,95 2092,51	28248,86
23	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия	120	0,53 0,44	0,09	63,29 52,92	10,37 0,00		57,15 9,64	130,08
24	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	17,4	12345,00		214803,00		214803,00	0,00 17184,24	231987,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	покрытия обочин	80	166,94 29,83	136,90 40,96	13355,51 2386,38	10952,34 3276,74	16,80	6116,17 1557,73	21029,41
26	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	5,856	1401,00		8204,26		8204,26	656,34	8860,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				442079,75	81738,53	340837,87	48775,59	530123,77
							19503,36	25659,23	--	39268,43	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				442079,75				
	Всего заработная плата		Тенге					45162,59			
		Накладные расходы	Тенге				48775,59				
		Сметная прибыль	Тенге				39268,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				530123,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,65
		Сметная заработная плата	Тенге					45162,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				530123,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,65
		Сметная заработная плата	Тенге					45162,59			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								530123,77
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				45162,59				
		- Накладные расходы	Тенге							48775,59	
		- Сметная прибыль	Тенге							39268,43	
		Нормативная трудоемкость									35,65
		12. ул.Бектенова (от ул.Онгарова до ул.Кудайбергенова)									
		РАЗДЕЛ 3.Примыкания и пересечения									
17	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	м2 площади основания	200	110,77 29,57	80,75 23,57	22154,00 5914,00	16150,00 4714,00	90,00	11478,24 2690,58	36322,82
18	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	200	248,08 31,05	216,13 70,99	49615,99 6210,60	43225,39 14198,40	180,00	22041,72 5732,62	77390,33
19	С121-010603-0107 2101-0603-0107	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	21,6	4894,00		105710,40		105710,40	0,00	114167,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015									8456,83	
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - [illegible]* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,096	1712,74	1712,74 849,70	164,42 0,00	164,42 81,57		88,10 20,20	272,72
21	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СП - 8%*	т	0,096	112987,00		10846,75		10846,75	0,00 867,74	11714,49
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	120	143,02 41,16	93,64 28,24	17162,40 4939,20	11236,54 3388,54	986,66	8993,95 2092,51	28248,86
23	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия	120	0,53 0,44	0,09	63,29 52,92	10,37		57,15 9,64	130,08
24	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	17,4	12345,00		214803,00		214803,00	0,00 17184,24	231987,24
25	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	покрытия обочин	80	166,94 29,83	136,90 40,96	13355,51 2386,38	10952,34 3276,74	16,80	6116,16 1557,73	21029,40
26	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	5,856	1401,00		8204,26		8204,26	0,00 656,34	8860,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				177480,39	59375,39	105980,40	33519,96	227880,38
							12124,60	18912,40		16880,03	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				177480,39				
		Всего заработная плата	Тенге					31037,00			
		Накладные расходы	Тенге				33519,96				
		Сметная прибыль	Тенге				16880,03				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				227880,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,50
		Сметная заработная плата	Тенге					31037,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				227880,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					31037,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								227880,38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				31037,00				
		- Накладные расходы	Тенге							33519,96	
		- Сметная прибыль	Тенге							16880,03	
		Нормативная трудоемкость									24,50
		14. ул. Толстова (от ул. Габдуллина до ул. Алтухова)									
		РАЗДЕЛ 3.Примыкания и пересечения									
17	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	100	110,77	80,75	11077,00	8075,00	45,00	5739,12	18161,41
		НР - 108%, СП - 8%			29,57	23,57	2957,00	2357,00		1345,29	
		Состав работ:									
		1. Очистка оснований									
		2. Кирковка с поливкой водой, со стребанием, перемещением и последующим разравниванием некондиционного материала									
18	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	100	248,08	216,13	24807,99	21612,69	90,00	11020,86	38695,16
		НР - 108%, СП - 8%			31,05	70,99	3105,30	7099,20		2866,31	
		Состав работ:									
		1. Россыпь и разравнивание щебня									
		2. Укатка и поливка водой									
		3. Профилирование и планировка щебня									
19	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 I ОСТ 3344-83**	м3	10,8	4894,00		52855,20		52855,20		57083,62
		СП - 8%								4228,42	
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,048	1712,74	1712,74	82,21	82,21		44,05	136,36
		НР - 108%, СП - 8%				849,70	0,00	40,79		10,10	
		Состав работ:									
		1. Розлив вяжущих материалов									
21	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,048	112987,00		5423,38		5423,38	0,00	5857,25
		СП - 8%								433,87	
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	60	143,02	93,64	8581,20	5618,40	493,33	4497,12	14124,59
		НР - 108%, СП - 8%			41,16	28,24	2469,60	1694,40		1046,27	
		Состав работ:									
		1. Очистка основания									
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Заделка швов 3. Вырубка обрезков и заделка выруб[ок]									
23	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4 $_{6}$	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	60	0,53 0,44	0,09	31,64 26,46	5,18 0,00		28,58 4,82	65,04
		НР - 108% СП - 8%									
24	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	8,7	12345,00		107401,50		107401,50		115993,62
		СП - 8%								8592,12	
25	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см НР - 108% СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	м2 покрытия	40	166,94 29,83	136,90 40,96	6677,60 1193,20	5476,00 1638,40	8,40	3058,13 778,86	10514,59
26	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,928	1401,00		4102,13		4102,13	0,00	4430,30
		СП - 8%								328,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				221039,85	40869,49	170418,93	24387,85	265061,92
							9751,56	12829,79	--	19634,22	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				221039,85				
	Всего заработная плата		Тенге					22581,35			
		Накладные расходы	Тенге				24387,85				
		Сметная прибыль	Тенге				19634,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265061,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,82
		Сметная заработная плата	Тенге					22581,35			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				265061,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,82
		Сметная заработная плата	Тенге					22581,35			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								265061,92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				22581,35				
		- Накладные расходы	Тенге							24387,85	
		- Сметная прибыль	Тенге							19634,22	
		Нормативная трудоемкость									17,82
		15. ул.Кокмет батыра (от ул.Транспортная-1 до ул.Алаухунова)									
		РАЗДЕЛ 3.Примыкания и пересечения									
17	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала НР - 108% СП - 8% Состав работ:	м2 площади	100	110,77 29,57	80,75 23,57	11077,00 2957,00	8075,00 2357,00	45,00	5739,12 1345,29	18161,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Очистка основания 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемешением и после [illegible] разравниванием вскиркованного материала									
18	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	100	248,08 31,05	216,13 70,99	24807,99 3105,30	21613,00 7099,20	900,00	11020,86 2866,31	38695,16
19	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	м3	10,8	4894,00		52855,20		52855,20	4228,42	57083,62
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,048	1712,74	1712,74 849,70	82,21 0,00	82,21 40,79		44,05 10,10	136,36
21	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СП - 8%*	т	0,048	112987,00		5423,38		5423,38	433,87	5857,25
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	60	143,02 41,16	93,64 28,24	8581,20 2469,60	5618,40 1694,27	493,33	4496,98 1046,25	14124,43
23	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия	60	0,53 0,44	0,09	31,64 26,46	5,18 0,00		28,58 4,82	65,04
24	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	8,7	12345,00		107401,50		107401,50	8592,12	115993,62
25	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ:	покрытия обочин	40	166,94 29,83	136,90 40,96	6677,76 1193,19	5476,00 1638,37	8,40	3058,08 778,87	10514,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Планировка и приваты рабочих 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой					[illegible]				
26	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,928	1401,00		4102,13		4102,13		4430,30
		[illegible]								328,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				221040,01	40869,80	171228,93	24387,67	265061,89
							9751,55	12829,63	--	19634,21	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				221040,01				
		Всего заработная плата	Тенге					22581,18			
		Накладные расходы	Тенге				24387,67				
		Сметная прибыль	Тенге				19634,21				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				265061,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,82
		Сметная заработная плата	Тенге					22581,18			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				265061,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,82
		Сметная заработная плата	Тенге					22581,18			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								265061,89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				22581,18				
		- Накладные расходы	Тенге							24387,67	
		- Сметная прибыль	Тенге							19634,21	
		Нормативная трудоемкость									17,82
		16. ул.Назугум									
		1-УЧАСТОК (от ул.Астана до ул.Абдразакова)									
		РАЗДЕЛ 3.Примыкания и пересечения									
17	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	м2 площади основания	700	110,77 29,57	80,75 23,57	77539,00 20699,00	56525,00 16499,00	315,00	40173,84 9417,03	127129,87
18	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	700	248,08 31,05	216,13 70,99	173655,95 21737,10	151288,85 49694,43	630,00	77146,05 20064,16	270866,16
19	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	75,6	4894,00		369986,40		369986,40		399585,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										29598,91	
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108% СП - 8%* Состав работ 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,336	1712,74	1712,74 849,70	575,48 0,00	575,48 285,50		308,34 70,71	954,53
21	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СП - 8%*	т	0,336	112987,00		37963,63		37963,63	3037,09	41000,72
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108% СП - 8%* Состав работ 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	420	143,02 41,16	93,64 28,24	60068,38 17287,20	39327,88 11859,88	3453,31	31478,85 7323,78	98871,00
23	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108% СП - 8%*	м2 покрытия	420	0,53 0,44	0,09	221,51 185,22	36,29		200,04 33,72	455,27
24	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	60,9	12345,00		751810,50		751810,50	60144,84	811955,34
25	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см** *НР - 108% СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	м2 покрытия обочин	280	166,94 29,83	136,90 40,96	46744,30 8352,32	38332,00 11468,59	58,80	21406,58 5452,07	73602,95
26	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	20,496	1401,00		28714,90		28714,90	2297,19	31012,09
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1547280,05	286085,50	1192932,54	170713,70	1855433,24
							68260,84	89807,40	--	137439,50	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1547280,05				
	Всего заработная плата		Тенге					158068,24			
		Накладные расходы	Тенге				170713,70				
		Сметная прибыль	Тенге				137439,50				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1855433,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124,76
		Сметная заработная плата	Тенге					158068,24			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1855433,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124,76
		Сметная заработная плата	Тенге					158068,24			
		2-УЧАСТОК (от ул.Абдразакова до ул.Арзиева)									
		РАЗДЕЛ 7.Устройство тротуаров									
47	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	300	611,64	122,56	183491,52	36768,00	73312,20	91883,48	297405,00
		НР - 108% СП - 8%			244,70	38,89	73410,30	11667,00		22030,00	
		Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой									
48	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	300	92,52	13,16	27756,72	3949,20	18913,50	6476,24	36971,60
		НР - 108% СП - 8%			16,31	3,68	4894,02	1102,50		2738,64	
49	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,09007	1712,74	1712,74	154,27	154,27		82,66	255,88
		НР - 108% СП - 8%				849,70		76,53		18,95	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
50	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,09007	112987,00		10176,84		10176,84		10990,99
		СП - 8%								814,15	
51	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство**	м2 покрытия	300	179,39	2,74	53817,18	822,00	2623,50	54712,75	117212,32
		НР - 108% СП - 8%			167,90	0,96	50371,20	288,75		8682,39	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
52	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	300	108,20		32461,44			35058,36	72921,38
		НР - 108% СП - 8%			108,20		32461,44			5401,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	35,94	11676,00		419635,44		419635,44	33570,84	453206,28
		СП - 8%									
54	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня	219	1593,05	28,64	348877,95	6272,80	188673,12	168887,34	559186,52
		НР - 18% от ФОТ			702,89	11,17	153932,03	2445,14		41421,22	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
55	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,504	46977,00		164607,41		164607,41	13168,59	177776,00
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1240978,77	47966,26	877942,01	357100,83	1725925,96
							315068,99	15579,92	--	127846,37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1240978,77				
	Всего заработная плата		Тенге					330648,91			
		Накладные расходы	Тенге				357100,83				
		Сметная прибыль	Тенге				127846,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1725925,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316,44
		Сметная заработная плата	Тенге					330648,91			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1725925,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316,44
		Сметная заработная плата	Тенге					330648,91			
		РАЗДЕЛ 8.Устройство ирригационных лотков (БА-3)									
56	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта в отвал с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	20,56	169,80	162,36	3491,12	3338,12	1,77	952,30	4798,89
		НР - 22% от ФОТ - 8%			7,36	56,98	151,23	1171,41		355,47	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
57	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Транспортировка на свалку. Расстояние перевозки 20 км	т	33,7857	441,00		14899,51			1191,96	16091,47
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство [illegible] Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	м3 подушки	4,42822	2002,18 1825,54	176,64 86,48	8866,10 8083,88	782,21 382,97		7112,16 1278,26	17256,52
59	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	4,42822	1401,00		6203,93		6203,93	496,31	6700,24
60	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство [illegible] Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)	м3 лотка	6,97	13226,57 3378,58	5256,08 2063,83	92189,16 23548,70	36634,89 14384,88	32005,57	40968,27 10652,59	143810,03
61	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные БА-3 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	6,97	64604,00		450289,88		450289,88	0,00 36023,19	486313,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				575939,70 31783,81	40755,22 15939,26	488501,15 --	49032,72 49997,79	674970,22
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				575939,70				
		Всего заработная плата	Тенге					47723,07			
		Накладные расходы	Тенге				49032,72				
		Сметная прибыль	Тенге				49997,79				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				674970,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,79
		Сметная заработная плата	Тенге					47723,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				674970,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,79
		Сметная заработная плата	Тенге					47723,07			

РАЗДЕЛ 9.Перевозка строительных материалов

62	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км СП - 8%	т	26,188	3812,00		99827,64			0,00 7986,21	107813,85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				99827,64			7986,21	107813,85
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				99827,64				
		Транспортные расходы	Тенге				99827,64				
		Сметная прибыль	Тенге				7986,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				107813,85				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				107813,85				4364143,27
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	к	Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				536440,22				
		- Накладные расходы	Тенге							576847,24	
		- Сметная прибыль	Тенге							323269,87	
		Нормативная трудоемкость									482,00

18. ул.Новостройка (от ул.Умшваф до ул.Транспортная-2)

РАЗДЕЛ 4.Примыкания и пересечения

27	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Киркоика с поливкой водой, со стребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	площади основания	100	110,77 29,57	80,75 23,57	11076,86 2957,13	8074,73 2356,99	45,00	5739,25 1345,29	18161,40
28	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	100	248,08 31,05	216,13 70,99	24807,99 3105,30	21612,69 7099,20	90,00	11020,86 2866,31	38695,16
29	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	м3	10,8	4894,00		52855,20		52855,20	0,00 4228,42	57083,62
30	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,048	1712,74 849,70	1712,74	82,21 0,00	82,21 40,79		44,05 10,10	136,36
31	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СП - 8%*	т	0,048	112987,00		5423,38 0,00	0,00 0,00	5423,38	0,00 433,87	5857,25
32	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания	м2 покрытия	60	143,02 41,16	93,64 28,24	8581,20 2469,60	5618,40 1694,40	493,33	4497,12 1046,27	14124,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с устранением дефектов, применением мер, исключающих откатку 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
33	Е11-270602-0401 1127-0602-0401г РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	60	0,53	0,09	31,64	5,18		28,58	65,04
		ЗПМ - 86%, СН - 86%			0,44		26,46	0,00		4,82	
34	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	8,7	12345,00		107401,50		107401,50		115993,62
		СН - 8 %								8592,12	
35	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	40	166,94	136,90	6677,60	5476,00	8,40	3058,13	10514,59
		ЗПМ - 100%, СН - 8 %			29,83	40,96	1193,20	1638,40		778,86	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
36	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные I ОСТ 23735-2014**	м3	2,928	1401,00		4102,13		4102,13		4430,30
		СН - 8 %								328,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				221039,71	40869,22	170418,94	24387,98	265061,91
							9751,69	12829,78		19634,22	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				221039,71				
	Всего заработная плата		Тенге					22581,47			
		Накладные расходы	Тенге				24387,98				
		Сметная прибыль	Тенге				19634,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265061,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,82
		Сметная заработная плата	Тенге					22581,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				265061,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,82
		Сметная заработная плата	Тенге					22581,47			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**265061,91**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				22581,47				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							24387,98	
		- Сметная прибыль	Тенге							19634,22	
		нормативная трудоемкость									17,82

19. ул.Транспортная-1 (от Республиканской трассы до ул.Аппазова)

РАЗДЕЛ 4.Примыкания и пересечения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	площади основания	1200	110,77 29,57	80,75 23,57	132922,38 35485,56	96896,82 28283,88	540,00	68871,00 16143,47	217936,85
29	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	1200	248,08 31,05	216,13 70,99	297695,92 37263,60	259352,32 85190,46	1080,00	132250,38 34395,70	464342,00
30	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	м3	129,6	4894,00		634262,40		634262,40	50740,99	685003,39
31	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,576	1712,74	1712,74 849,70	986,54	986,54 489,43		528,58 121,21	1636,33
32	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СП - 8%*	т	0,576	112987,00		65080,51		65080,51	5206,44	70286,95
33	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	720	143,02 41,16	93,64 28,24	102974,37 29635,20	67419,22 20331,22	5919,95	53963,73 12555,05	169493,15
34	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия	720	0,53 0,44	0,09	379,73 317,52	62,21		342,92 57,81	780,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I ГОСТ РК 1225-2013	т	104,4	12345,00		1288818,00		1288818,00	103105,44	1391923,44
36	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см	м2 покрытия обочин	480	166,94	136,90	80133,08	65714,03	100,80	36697,00	126176,48
		НР - 100%, СП - 8%			29,83	40,96	14318,26	19660,44		9346,41	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
37	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	35,136	1401,00		49225,54		49225,54	3938,04	53163,58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2652478,46	490431,14	2045027,20	292653,61	3180742,63
							117020,14	153955,42		235610,57	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2652478,46				
	Материалы		Тенге				7640,75				
	Всего заработная плата		Тенге					270975,56			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65080,51				
	Местные материалы		Тенге				1972305,94				
		Накладные расходы	Тенге				292653,61				
		Сметная прибыль	Тенге				235610,57				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3180742,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213,87
		Сметная заработная плата	Тенге					270975,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3180742,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213,87
		Сметная заработная плата	Тенге					270975,56			
		РАЗДЕЛ 5.Установка дорожных знаков									
38	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	16,50	143,95	136,34	2375,24	2249,53		491,76	3096,36
		НР - 72%, СП - 8%			7,62	33,78	125,71	557,29		229,36	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
39	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	6,6	3566,92	904,54	23541,67	5969,96	12727,44	6803,55	32772,83
		НР - 93%, СП - 8%			733,98	374,45	4844,27	2471,37		2427,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Р[illegible] и трамбов[illegible]									
40	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300** *ПР - [illegible]%, СП - 8%* Состав работ 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	9,9	23627,88 5027,40	1129,97 245,21	233915,99 49771,26	11186,70 2427,58	172958,03	47500,94 22513,35	303930,29
41	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *ПР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	шт.	66	4426,62 3283,20	717,59 243,72	292157,05 216691,20	47360,95 16085,68	28104,90	251399,03 43484,49	587040,57
42	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	32	4738,00 --		151616,00		151616,00	12129,28	163745,28
43	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	34	4788,00 --		162792,00		162792,00	13023,36	175815,36
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном** *ПР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	5,148	19722,18 1158,30	1077,74 222,09	101529,79 5962,94	5548,21 1143,33	90018,65	6466,70 8639,72	116636,21
45	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А** **900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	32	6566,00 --		210112,00		210112,00	16808,96	226920,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С123-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	34	11996,00		407864,00		407864,00		440493,12
					--					32629,12	
47	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	Крепление дорожных знаков. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	конструкци	0,264	106207,65 79870,00	18339,55 705,25	28038,82 21085,68	4841,64 186,19	2111,50	14677,59 3417,31	46133,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1613942,56	77156,99	1238304,52	327339,57	2096584,70
							298481,06	22871,43		155302,57	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1613942,56				
	Материалы		Тенге				303809,02				
	Всего заработная плата		Тенге					321352,49			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				932384,00				
		Накладные расходы	Тенге				327339,57				
		Сметная прибыль	Тенге				155302,57				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2096584,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303,99
		Сметная заработная плата	Тенге					321352,49			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2096584,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303,99
		Сметная заработная плата	Тенге					321352,49			
		РАЗДЕЛ 6.Разметка проезжей части									
48	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения	км линии	1,92	22868,68 2648,94	9165,50 2536,30	43907,86 5085,96	17597,76 4869,70	21224,13	10752,11 4372,80	59032,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				43907,86	17597,76	21224,13	10752,11	59032,77
							5085,96	4869,70		4372,80	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43907,86				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					9955,66			
		Накладные расходы	Тенге				10752,11				
		Сметная прибыль	Тенге				4372,80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59032,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,75
		Сметная заработная плата	Тенге					9955,66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				59032,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,75
		Сметная заработная плата	Тенге					9955,66			
		РАЗДЕЛ 8.Перевозка строительных материалов									
57	С 341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	0,99	3812,00		3773,88				4075,79
		СП - 8%								301,91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**3773,88**				**4075,79**
										301,91	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3773,88**				
		Транспортные расходы	Тенге				**3773,88**				
		Сметная прибыль	Тенге				**301,91**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4075,79**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**4075,79**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5340435,90**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**602283,72**				
		- Накладные расходы	Тенге							**630745,29**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**395587,84**	
		20. ул.Абдразакова (от ул.Транспортная-1 до ул.Кыдырбаева)									
		РАЗДЕЛ 5.Установка дорожных знаков									
39	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3**	**143,95**	**136,34**	**431,86**	**409,01**		**89,42**	**562,98**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,62**	**33,78**	**22,86**	**101,33**		**41,70**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
40	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,2**	**3566,92**	**904,54**	**4280,30**	**1085,45**	**2314,08**	**1237,01**	**5958,70**
		НР - 93%; СП - 8%			**733,98**	**374,45**	**880,78**	**449,34**		**441,38**	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
41	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	**м3**	**1,8**	**23627,88**	**1129,97**	**42530,18**	**2033,95**	**31446,91**	**8636,54**	**55260,06**
		НР - 91%; СП - 8%			**5027,40**	**245,21**	**9049,32**	**441,38**		**4093,34**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
42	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** [illegible] Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	шт.	12	4426,62 3283,20	717,59 243,72	53119,46 39398,40	8611,08 2924,67	5109,98	45708,92 7906,27	106734,65
43	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	5	4738,00		23690,00		23690,00	1895,20	25585,20
44	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	7	4788,00		33516,00		33516,00	2681,28	36197,28
45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном** *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,936	19722,18 1158,30	1077,75 222,09	18459,96 1084,17	1008,77 207,88	16367,03	1175,76 1570,86	21206,58
46	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А** **900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК** *СП - 8%*	шт.	5	6566,00		32830,00		32830,00	2626,40	35456,40
47	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В** **900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	7	11996,00		83972,00		83972,00	6717,76	90689,76
48	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,048	106207,65	18339,55	5097,97	880,30	383,91	2668,65	8387,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					79870,00	705,25	3833,76	33,85		621,33	
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление стальных конструкций									
		2. Устройство болтовых									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				297927,74	14028,55	229629,91	59516,29	386039,55
							54269,28	4158,45		28595,52	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				297927,74				
	Всего заработная плата		Тенге					58427,73			
		Накладные расходы	Тенге				59516,29				
		Сметная прибыль	Тенге				28595,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				386039,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52,12
		Сметная заработная плата	Тенге					58427,73			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				386039,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52,12
		Сметная заработная плата	Тенге					58427,73			
		РАЗДЕЛ 8.Перевозка строительных материалов									
58	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	0,624	3812,00		2378,69				2568,98
		СП - 8%								190,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2378,69				2568,98
										190,30	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2378,69				
		Сметная прибыль	Тенге				190,30				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2568,98				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2568,98				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								388608,53
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				58427,73				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14028,55			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4158,45			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						229629,91		
		- Накладные расходы	Тенге							59516,29	
		- Сметная прибыль	Тенге							28785,82	
		21. ул.Транспортная-2 (от ул.Абдразакова до ул.Кыдырбаева)									
		РАЗДЕЛ 4.Установка дорожных знаков									
29	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	5,25	143,95	136,34	755,76	715,76		156,47	985,21
		НР - 72%, СП - 8%			7,62	33,78	40,00	177,32		72,98	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора и сдвоенной [illegible]									
30	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	2,1	3566,92 733,98	904,54 374,45	7490,53 1541,36	1899,53 786,35	4049,64	2164,76 772,42	10427,72
31	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	3,15	23627,88 5027,40	1129,97 245,21	74427,82 15836,31	3559,41 772,41	55032,10	15113,94 7163,34	96705,10
32	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	шт.	21	4426,62 3283,20	717,59 243,72	92959,06 68947,20	15069,39 5118,17	8942,47	79990,60 13835,97	186785,63
33	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	12	4738,00		56856,00		56856,00	4548,48	61404,48
34	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	9	4788,00		43092,00		43092,00	3447,36	46539,36
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,638	19722,18 1158,30	1077,74 222,09	32304,93 1897,30	1765,34 363,79	28642,30	2057,59 2749,00	37111,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	12	6566,00		78792,00		78792,00		85095,36
		СП - 8%								6303,36	
37	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	9	11996,00		107964,00		107964,00		116601,12
		СП - 8%								8637,12	
38	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	Крепление дорожных знаков. Монтаж	т конструкций	0,084	106207,65	18339,55	8921,44	1540,52	671,84	4670,14	14678,91
		НР - 60%, СП - 40%			79870,00	705,25	6709,08	59,24		1087,33	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				503563,55	24549,95	384042,35	104153,50	656334,41
							94971,24	7277,28		48617,36	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				503563,55				
	Всего заработная плата		Тенге					102248,52			
		Накладные расходы	Тенге				104153,50				
		Сметная прибыль	Тенге				48617,36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				656334,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91,21
		Сметная заработная плата	Тенге					102248,52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				656334,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91,21
		Сметная заработная плата	Тенге					102248,52			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								656334,41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				102248,52				
		- Накладные расходы	Тенге							104153,50	
		- Сметная прибыль	Тенге							48617,36	
		22. ул.Табылганова (от ул.Абдразакова до ул.Арзиева)									
		РАЗДЕЛ 2.Устройство ирригационных лотков (БА-3)									
11	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка грунта в отвал с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	28,51	169,80	162,36	4841,05	4628,88	2,46	1320,52	6654,50
		НР - 72%, СП - 8%			7,36	56,97	209,70	1624,36		492,93	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную с переводом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
12	С341-020102-1020 4102-0102-1020	**Транспортировка на свалку. Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	т	47,0628	441,00		20754,68		20754,68	1660,37	22415,06
13	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** *ПР - 84%, СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	м3 подушки	6,17	2002,18 1825,54	176,64 86,48	12353,47 11263,58	1089,88 533,61		9909,64 1781,05	24044,16
14	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	6,17	1401,00		8644,17		8644,17	691,53	9335,70
15	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство** *ПР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)	м3 лотка	9,690	13226,57 3378,58	5256,08 2063,83	128165,42 32738,44	50931,43 19998,49	44495,55	56955,88 14809,70	199931,01
16	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные БА-3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	-7,310	64604,00		-472255,24		-472255,24	-37780,42	-510035,66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-297496,45 44211,72	56650,20 22156,46	-398358,37 --	68186,05 -18344,83	-247655,23
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-297496,45				
	Всего заработная плата		Тенге					66368,18			
		Накладные расходы	Тенге				68186,05				
		Сметная прибыль	Тенге				-18344,83				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-247655,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,73
		Сметная заработная плата	Тенге					66368,18			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-247655,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,73
		Сметная заработная плата	Тенге					66368,18			

РАЗДЕЛ 3.Перевозка строительных материалов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С341 010204-1902 4101-0204-1902 РСПБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км СП	т	-18,275	3812,00		-69664,30			-5573,14	-75237,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-69664,30			-5573,14	-75237,44
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-69664,30				
	Транспортные расходы		Тенге				-69664,30				
		Сметная прибыль	Тенге				-5573,14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-75237,44				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-75237,44				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-322892,68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей. Машинистов	Тенге				66368,18				
		- Накладные расходы	Тенге							68186,05	
		- Сметная прибыль	Тенге							-23917,98	
		27. ул.Аппазова (от ул.Табылганова до ул.Нурисраилова)									
		1-УЧАСТОК (от ул.Табылганова до ул. К.Исламова)									
	РАЗДЕЛ 2.Устройство искусственной дорожной неровности										
12	**Е11-270903-0601 1127-0903-0601 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 1 ИДН-350. Устройство** *НР - [illegible] СП - [illegible]* Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Предварительная установка элементов ИДН для разметки мест сверления 3. Сверление отверстий для анкерных болтов 4. Монтаж элементов ИДН 5. Затяжка анкерных болтов	**м2 горизонтальной проекции ИДН**	9,8	3138,58 2332,80	805,78 545,13	30758,13 22861,44	7896,69 5342,23		30459,96 4897,45	66115,54
13	**СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ИП Кудрин**	**Основной элемент 500х350х50** *СП - 8%*	**шт**	48	6160,71		295714,29		295714,29	23657,14	319371,43
14	**СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ИП Кудрин**	**Концевой элемент** *СП - 8%*	**шт**	8	3125,00		25000,00		25000,00	2000,00	27000,00
15	**СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ИП Кудрин**	**Анкерный болт** *СП - 8%*	**шт**	216	80,36		17357,14		17357,14	1388,57	18745,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				368829,56	7896,69	338071,43	30459,96	431232,69
							22861,44	5342,23		31943,16	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				368829,56				
	Всего заработная плата		Тенге					28203,67			
		Накладные расходы	Тенге				30459,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				31943,16				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				431232,69				22,00
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					28203,67			
		Сметная заработная плата	Тенге				431232,69				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								22,00
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					28203,67			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		2-УЧАСТОК (от ул.Кадырова до ул. Нурисраилова)									
		РАЗДЕЛ 3.Устройство тротуаров									
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	-0,0054	1712,74	1712,74 849,70	-9,25	-9,25 -4,59		-4,96 -1,14	-15,34
20	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СП - 8%*	т	-0,0054	112987,00		-610,13		-610,13	-48,81	-658,94
21 18.4	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси вапиком	м2 покрытия	-18	179,39 167,90	2,74 0,96	-3229,03 -3022,27	-49,32 -17,33	-157,41	-3282,76 -520,94	-7032,74
22	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия	-18	108,20 108,20		-1947,69 -1947,69			-2103,50 -324,10	-4375,28
23	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	-2,1564	11676,00		-25178,13		-25178,13	-2014,25	-27192,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-30974,22 -4969,96	-58,57 -21,91	-25945,67	-5391,22 -2909,24	-39274,68
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-30974,22				
		Всего заработная плата	Тенге					-4991,87			
		Накладные расходы	Тенге				-5391,22				
		Сметная прибыль	Тенге				-2909,24				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-39274,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4,78
		Сметная заработная плата	Тенге					-4991,87			
25		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-39274,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4,78
		Сметная заработная плата	Тенге					-4991,87			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								391 958,01
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				23211,80				
		- Накладные расходы	Тенге							25068,74	
		- Сметная прибыль	Тенге							29033,93	
		31. ул.Кадырова (от ул.Кудайбергенова до ул.Саганай)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Устройство ирригационных лотков (БА-3)									
22	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка грунта в отвал с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	175	169,80 7,36	162,36 56,98	29715,30 1287,19	28413,00 9970,63	15,11	8105,63 3025,67	40846,61
23	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Транспортировка на свалку. Расстояние перевозки 20 км**	т	289	441,00		127449,00			10195,92	137644,92
24	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	м3 подушки	37,8	2002,18 1825,54	176,64 86,48	75682,50 69005,41	6677,09 3269,13		60710,62 10911,45	147304,57
25	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** СН - 8%	м3	37,8	1401,00		52957,80		52957,80	4236,62	57194,42
26	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство** Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)	м3 лотка	59,5	13226,57 3378,58	5256,08 2063,83	786980,67 201025,51	312736,87 122797,74	273218,29	349729,11 90936,78	1227646,56
27	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные БА-3 СТ РК 937-92** СН - 8%	м3	59,5	64604,00		3843938,00		3843938,00	307515,04	4151453,04
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				4916723,27 271318,11	347826,96 136037,50	4170129,20 --	418545,36 426821,49	5762090,12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4916723,27				
	Всего заработная плата		Тенге					407355,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				418545,36				
		Сметная прибыль	Тенге				426821,49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5762090,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348,22
		Сметная заработная плата	Тенге					407355,61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5762090,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348,22
		Сметная заработная плата	Тенге					407355,61			
	РАЗДЕЛ 5.Перевозка строительных материалов										
28	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	148,767	3812,00		567100,77				612468,83
		СП - 8%								45368,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				567100,77				612468,83
										45368,06	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				567100,77				
	Транспортные расходы		Тенге				567100,77				
		Сметная прибыль	Тенге				45368,06				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				612468,83				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				612468,83				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6 374 558,95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				407355,61				
		- Накладные расходы	Тенге							418545,36	
		- Сметная прибыль	Тенге							472189,55	
		32. ул.Нурисраилова (от ул.Мубаракова до ул.Уалиханова)									
	РАЗДЕЛ 3.Примыкания и пересечения										
17	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	800	110,77	80,75	88614,92	64600,00	360,00	45914,00	145291,23
		НР - 108%, СП - 8%			29,57	23,57	23657,04	18855,92		10762,31	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
18	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	800	248,08	216,13	198463,94	172904,00	720,00	88166,92	309561,34
		НР - 108%, СП - 8%			31,05	70,99	24842,40	56793,64		22930,47	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные щлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	86,4	4894,00		422841,60		422841,60	0,00 33827,33	456668,93
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,384	1712,74	1712,74 849,70	657,69 0,00	657,69 326,28		352,39 80,81	1090,89
		НР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
21	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,384	112987,00		43387,01		43387,01	0,00 3470,96	46857,97
		СП - 8%									
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	480	143,02 41,16	93,64 28,24	68649,58 19756,80	44946,14 13554,14	3946,64	35975,81 8370,03	112995,43
		НР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных катку 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
23	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	480	0,53 0,44	0,09	253,15 211,68	41,47		228,61 38,54	520,31
		НР - 108%, СП - 8%									
24	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	69,6	12345,00		859212,00		859212,00	68736,96	927948,96
		СП - 8%									
25	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	320	166,94 29,83	136,90 40,96	53422,05 9545,50	43809,35 13106,96	67,20	24464,66 6230,94	84117,65
		НР - 105%, СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
26	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	23,424	1401,00		32817,02		32817,02	2625,36	35442,39
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1768318,97	326958,65	1363351,47	195102,39	2120495,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							78013,42	102636,94	--	157073,71	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1768318,97				
	Всего заработная плата		Тенге					180650,36			
		Накладные расходы	Тенге				195102,39				
		Сметная прибыль	Тенге				157073,71				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2120495,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142,58
		Сметная заработная плата	Тенге					180650,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2120495,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142,58
		Сметная заработная плата	Тенге					180650,36			
		РАЗДЕЛ 4.Установка дорожных знаков									
27	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	9,5	143,95	136,33	1367,57	1295,18		283,13	1782,76
		НР - 72%; СП - 8%			7,62	33,77	72,38	320,86		132,06	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
28	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	3,8	3566,92	904,54	13554,30	3437,25	7327,92	3917,19	18869,21
		НР - 93%; СП - 8%			733,98	374,45	2789,12	1422,91		1397,72	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
29	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	5,7	23627,88	1129,97	134678,92	6440,83	99581,89	27349,03	174990,18
		НР - 91%; СП - 8%			5027,40	245,21	28656,18	1397,70		12962,24	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
30	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	38	4426,62	717,59	168211,64	27268,42	16181,61	144744,89	337993,06
		НР - 108%; СП - 8%			3283,20	243,72	124761,60	9261,45		25036,52	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С124-010202-0709 2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	19	4738,00		90022,00		90022,00	7201,76	97223,76
32	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	19	4788,00		90972,00		90972,00	7277,76	98249,76
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном НР - 91%; СП - 85% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,964	19722,18 1158,30	1077,74 222,09	58456,55 3433,20	3194,43 658,28	51828,92	3723,25 4974,38	67154,18
34	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК СП - 8%	шт.	19	6566,00		124754,00		124754,00	9980,32	134734,32
35	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	19	11996,00		227924,00		227924,00	18233,92	246157,92
36	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	Крепление дорожных знаков. Монтаж НР - 69%; СП - 85% Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,152	106207,65 79870,00	18339,55 705,25	16143,56 12140,24	2787,61 107,20	1215,71	8450,73 1967,54	26561,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**926084,54** 171852,72	**44423,72** 13168,40	**709808,05** –	**188468,23** 89164,22	**1203716,98**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				926084,54	185021,12			
		Всего заработная плата	Тенге				188468,23				
		Накладные расходы	Тенге				89164,22				
		Сметная прибыль	Тенге				1203716,98				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч								175,03
		Нормативная трудоемкость	Тенге					185021,12			
		Сметная заработная плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1203716,98				175,03
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					185021,12			
		Сметная заработная плата	Тенге								3 324 212,06
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					365671,48				
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге							383570,62	
		- Накладные расходы	Тенге							246237,93	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		33. ул.Розыбакиева (от ул.Айнабекова до ул.Саганай)									
		РАЗДЕЛ 2.Устройство ирригационных лотков (БА-3)									
11	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка грунта в отвал с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2 Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3 Содержание забойной дороги 4 Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	531,25	169,80 7,36	162,36 56,97	90207,17 3907,56	86253,75 30267,96	45,86 -	24606,37 9185,08	123998,63
12	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Транспортировка на свалку. Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	т	876,562	441,00		386564,06			30925,12	417489,19
13	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** *НР - 84%, СП - 8%* Состав работ: 1 Укладка песчаного слоя с уплотнением	м3 подушки	114,75	2002,18 1825,54	176,64 86,49	229750,45 209480,72	20269,74 9924,15		184300,09 33124,04	447174,59
14	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	114,75	1401,00		160764,75		160764,75	12861,18	173625,93
15	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1 Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой	м3 лотка	180,625	13226,57 3378,58	5256,08 2063,83	2389048,46 610256,01	949379,79 372778,84	829412,66	1061677,64 276058,09	3726784,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные БА-3 СТ РК 937-92	м3	163,625	64604,00		10570829,50		10570829,50	845666,36	11416495,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13827164,40 823644,28	1055903,28 412970,96	11561052,77 --	1270584,11 1207819,88	16305568,38
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13827164,40				
		Всего заработная плата	Тенге					1236615,24			
		Накладные расходы	Тенге				1270584,11				
		Сметная прибыль	Тенге				1207819,88				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16305568,38				1057,10
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1236615,24			
		Сметная заработная плата	Тенге				16305568,38				1057,10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч					1236615,24			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 3.Перевозка строительных материалов									
17	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км** *СП - 8%*	т	409,063	3812,00		1559346,25			124747,70	1684093,95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1559346,25			124747,70	1684093,95
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1559346,25				
		Транспортные расходы	Тенге				124747,70				
		Сметная прибыль	Тенге				1684093,95				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1684093,95				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								17 989 662,33
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1236615,24				
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге							1270584,11	
		- Накладные расходы	Тенге							1332567,58	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		РАЗДЕЛ 1.Устройство арыков									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72% СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков	м3 грунта	1552,1	143,95 7,62	136,34 33,78	223431,60 11825,52	211606,08 52422,23		46258,38 21575,20	291265,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13. Нематериальные ресурсы, связанные с перемещением экскаватора из зоны в зону	Тенге				223431,60	211606,08		46258,38	291265,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					11825,52	52422,23		21575,20	
							223431,60				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					64247,75			
		Всего заработная плата	Тенге				46258,38				
		Накладные расходы	Тенге				21575,20				
		Сметная прибыль	Тенге				291265,18				43,74
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					64247,75			
		Сметная заработная плата	Тенге				291265,18				43,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					64247,75			
		Сметная заработная плата	Тенге								291265,18
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					64247,75			46258,38	
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге							21575,20	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								47 085 883,72
		Всего по смете: в том числе	Тенге				4 115 132,5				
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге							1 277 499,1	
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							946 681,2	
		- Накладные расходы	Тенге								47 085 883,72
		- Сметная прибыль	Тенге								49 435 286,34
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									5 932 234,36
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1.0498961									55 367 520,70
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									49 830 768,63
		Всего по смете:									
		Всего по смете с учетом тендерной скидки:									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

_____ **Р.М.Исмаилов**

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.

Технадзор: ТОО "УКС"

_____ **Айтбаев Н.А.**