Форма № КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Есильского района

Подрядчик: ТОО "Даяна Сервис"

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса" в г.Есиль, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 26.11.2020г.

за ноябрь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№35	30.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце с НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных базисных ценах 2001 г)	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего за отчетный период без учета НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 1 Смета 2-1-1	8361223,88	8361223,88							895845,42	7465378,46
Акт № 2 Смета 6-1-1	1045544,09	1045544,09							112022,58	933521,51
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса" в г.Есиль, Акмолинской области. ВСЕГО	9406767,97	9 406 767,97							1 007 868,00	8 398 899,97

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

_____ **Тойшыбеков Б. Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Даяна Сервис"

_____ **Кожахметов А. С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Подрядчик: ТОО "Даяна Сервис"

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

Адрес: г. Есиль Есильского района Акмолинской области

Договор №35 от 30.06.2020 г.

Акт №1 от 26.11.2020 г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

ущих ценах 4 кв. 2019 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛС 2-1-1. Общестроительные работы										
	Раздел 1 Земляные работы ГП-5										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3	3859,2	186,53	177,73	719874	685875	3	132983	921086
					8,81	39,05	33996	150702	-	68229	
2	1101-0102-0314	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3	2086,93	248,10	239,66	517765	500160	214	100769	668018
					8,33	58,73	17391	122567	-	49483	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3	115,8400	1361,36		157700	0	-	113544	292944
					1361,36		157700	0	-	21700	
		Итого по разделу 1					**1 882 048**				**1882048**
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.3 Фундаменты Ф-3 (20шт) АС-23и										
21	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	9,8	28870,77	1836,88	282934	18002	208081	54914	364876

					5801.09	356.49	56851	3494	-	27028	
22	2105-0301-3202	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.46400	185510		86077	0	-	0	92963
					0	0	-	6886			
23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной	м2	64.8	822.02	19,52	53267	1265	37206	13891	72531
					228.33	2,18	14796	141		5373	
24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=12.000;	м3	0.500	20507.14	1051.43	10254	526	9211	561	11680
					1034.29	198.57	517	99		865	
25	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 % К=12.000;	м3	12.80	1496.65	119.03	19157	1524	16973	1180	21964
					51.56	33.82	660	433	-	1627	
26	1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 НР = 108 % К=2.000;	м2	25.60	193.78	4.44	4961	114	4838	57	5419
					0.36	1,73	9	44	-	401	
2.11 Фундаменты Ф-5 (18 шт) АС-18и											
59	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	38.7	28870.75	1836,8	1117298	71085	821710	216850	1440880
					5801,11	356,43	224503	13794	-	106732	
60	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,63296	211555		345461	0	-	0	373098
							0	0	-	27637	
61	2105-0301-3201	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17388	191399		33280	0	-	0	35942
							0	0	-	2662	
62	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,27288	326993,55	1253,3	89230	342	56527	29535	128266

					----------	----------	----------	----------	----------	----------	
					118590,59	348,14	32361	95	-	9501	
63	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной	м2	292,2912	822,03	19,53	240273	5708	167828	62661	327169
					----------	----------	----------	----------	----------	----------	
					228,32	2,19	66737	640		24235	
64	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=12,000;	м3	15,300	20507,45	1051,83	313764	16093	281849	17160	357398
					----------	----------	----------	----------	----------	----------	
					1034,12	198,37	15822	3035		26474	
65	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 % К=12,000;	м3	5,832	1496,91	119,17	8730	695	7734	537	10008
					----------	----------	----------	----------	----------	----------	
					51,61	33,61	301	196	-	741	
66	1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 НР = 108 % К=2,000;	м2	11,664	193,76	4,46	2260	52	2204	26	2469
					----------	----------	----------	----------	----------	----------	
					0,34	1,71	4	20		183	
2.12 Фундамент Ф-6 (7шт) АС -19и											
67	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	9,73	28870,8	1836,81	280913	17873	206595	54521	362269
					----------	----------	----------	----------	----------	----------	
					5801,08	356,41	56445	3468	-	26835	
68	2105-0301-3201	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08379	191399		16037	0	-	0	17320
					----------	----------	----------	----------	----------	----------	
							0	0	-	1283	
69	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,05068	326991,25	1254,6	16572	64	10498	5485	23822
					----------	----------	----------	----------	----------	----------	
					118588,86	345,3	6010	17	-	1765	
70	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=12,000;	м2	38,92	822,03	19,53	31993	760	22346	8344	43564
					----------	----------	----------	----------	----------	----------	
					228,33	2,19	8887	85		3227	
71	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=12,000;	м3	0,700	20773,33	1051,67	14541	736	13081	785	16552
					----------	----------	----------	----------	----------	----------	

					1034,17	198,33	724	139		1226	
72	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 % К=12,000;	м3	1,008	1496,53	119,21	1509	120	1337	92	1729
					51,61	32,99	52	33	-	128	
73	1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 НР = 108 % К=2,000;	м2	2,016	193,39	4,34	391	9	381	5	428
	2.13 Фундамент Ф-7 (14шт) лист 20и				0,29	1,74	1	4		32	
74	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	30,1	28870,73	1836,78	869009	55288	639108	168661	1120684
					5801,1	356,45	174613	10729	-	83014	
75	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,45810	211555		308468	0	-	0	333145
							0	0	-	24677	
76	2105-0301-3201	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13524	191399		25885	0	-	0	27956
							0	0	-	2071	
77	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,21224	326997,74	1258,01	69402	267	43965	22972	99764
					118592,16	348,66	25170	74	-	7390	
78	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=12,000;	м2	227,3376	822,04	19,53	186880	4440	130533	48736	254465
					228,33	2,19	51907	497		18849	
79	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=12,000;	м3	1,190	20774,79	1052,1	24722	1252	22239	1335	28142
					1034,45	198,32	1231	236		2085	

1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 % К=12,000;	м3	4.536	1496.69	119.27	6789	541	6014	419	7785
				51.59	33.95	234	154	-	577	
1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 НР = 108 % К=2,000;	м2	9.072	193.78	4.41	1758	40	1715	21	1921
				0.33	1.76	3	16		142	
	Итого по разделу 2					**5,584,209**				5584209
	Итого по акту №1					**7,466,257.00**				
	Временные здания и сооружения (1,5%)					111,993.86				
	Итого со временными					**7,578,250.86**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)					166,721.52				
	Итого					**7,744,972.38**				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)					154,899				
	Итого					**7,899,871.38**				
	Итого с прогнозным коэффициентом (Инф=1,05)					**8,294,864.95**				
	Понижающий коэффициент НДС(12%)	0.9				**7,465,378.46**				
	Всего					**895,845.42**				
						8,361,223.88				

Руководитель _____ **Тойшыбеков Б. Ж.**

Технадзор ТОО "Дучр" _____ **Шалаев К.К.**

Директор _____ **Кожахметов А. С.**

Авторский надзор ТОО "Рудстрой ЛТД" _____ **Шудабаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Подрядчик: ТОО "Даяна Сервис"

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

Адрес: г. Есиль Есильского района Акмолинской области

Договор №35 от 30.06.2020 г.

Акт №2 от 26.11.2020 г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

ущих ценах 4 кв. 2019 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛС №6-1-1. Наружные сети водопровода и канализации. КНС										
	Раздел 1 Земляные работы										
	1.1 Землянные работы водоснабжения										
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3	475	192,16	192,16	91274	91274	0	14931	114701
						43,66	0	20738	-	8496	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3	14,25	1361,33		19399	0	0	13967	36035
					1361,33		19399	0	-	2669	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	436,3600	30,68	30,68	13389	13389	0	3310	18035
						10,53	0	4597	-	1336	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	436,36	132,23	63	57698	27490	0	30772	95548

					69.23	28.72	30208	12531	-	7078	
		Итого по разделу 1					**264319**				264319
	Раздел 2 Трубопроводы водоснабжения										
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3	14,25	2451.09	148.91	34928	2122	20597	12627	51359
					856.77	38.32	12209	546	-	3804	
10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км	0.06	298133.33	92800	17888	5568	203	13482	33880
					201950	25016.67	12117	1501	-	2510	
11	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010	м	60.6	1482		89809	0	89809	0	96994
							0	0	-	7185	
12	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт	2,00	1795	1181	3590	2362	0	1821	5844
					614	305.5	1228	611	-	433	
13	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1761	74	1761	74	330	1376	3388
					1357	33	1357	33	-	251	
14	2304-0102-0507	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70 °С, PN 10, DN 100, наружный диаметр 110 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт	1,00	107782		107782	0	107782	0	116405
							0	0	-	8623	
15	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1,0000	1789		1789	0	1789	0	1932

							0	0	-	143	
16	2302-0103-2010	Фланцы стальные приварные встык из нержавеющей стали PN 16 DN 100 ГОСТ 12816-	шт	2	56926		113852	0	113852	0	122960
							---	---	---	---	
							0	0	-	9108	
17	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,00	1485		2970	0	2970	0	3208
					---		---	---	---	---	
							0	0	-	238	
18	2101-0401-0103	Песок для строительных работ:50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014 К=1,100:	м3	31,50	1370		43160	0	43160	0	46613
					---		---	---	---	---	
							0	0	-	3453	
	2.1 Колодцы										
19	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	1,1700	32554,7	8128,21	38089	9510	18721	13329	55531
					---	---	---	---	---	---	
					8425,64	3082,05	9858	3606	-	4113	
20	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	1,00	17948		17948	0	17948	0	19384
					---		---	---	---	---	
							0	0	-	1436	
21	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт								
				1	14956		14956	0	14956	0	16152
					---		---	---	---	---	
							0	0	-	1196	
22	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт								
				1	19899		19899	0	19899	0	21491
					---		---	---	---	---	
							0	0	-	1592	
23	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт	1,00	9388		9388	0	9388	0	10139
					---		---	---	---	---	
							0	0	-	751	

24	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт								
				1	2583		2583	0	2583	0	2790
							0	0	-	207	
25	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт								
				1	14278		14278	0	14278	0	15430
							0	0	-	1143	
26	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт								
				1	8041		8041	0	8041	0	8684
							0	0	-	643	
27	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3	0,279	29455,2	2082,44	8218	581	6194	1444	10435
					5172,04	394,27	1443	110	-	773	
28	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	6	349		2094	0	2094	0	2262
							0	0	-	168	
29	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20341		20341	0	20341	0	21968
							0	0	-	1627	
30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=12,000;	м2	2,2	822,27	19,55	1809	43	1264	472	2463
					228,18	2,27	502	5		182	
		Итого по разделу 2					**669 312**				669312
		Итого по акту №1					**933 631,00**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)					14 004,47				
		Итого со временными					**947 635,47**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)					20 847,98				
		Итого					**968 483,45**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					19 370				
		Итого					**987 853,45**				

Итого с прогнозным коэффициентом (Инф=1,05)		1,037,246.12
Понижающий коэффициент	0.9	933,521.51
НДС(12%)		112,022.38
Всего		1,045,544.89

Руководитель _____ Тойшыбеков Б. Ж.

Директор _____ Кожахметов А. С.

Технадзор
ТОО "Дучр" _____ Шаяев К.К.

Авторский надзор _____ Шудабаев К.С.
ТОО "Рудстрой ЛТД"