Справка КС-3

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел архитектуры , строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района СКО"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ СМИРНОВО АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СКО, ул Зелёная 5"

С П Р А В К А № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		79	03.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Смирново Аккайынского района СКО ул Зелёная ,5"	285 346 695	52 301 428							6 276 171	**58 577 599**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Аккайынского района СКО"
Руководитель Садвакасов Р.Д.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Лидер Строй ЕХРО"
Эксперт Боданов А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛивКос-Север"
Директор Колесников С.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ППО "Готика"
Директор Прудовникова О.Б.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование стройки - "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Смирново по улице Зеленая 5 Аккайынский район СКО"

Договор №79 от 03.07.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 ЗА НОЯБРЬ 2020г

Составлен(а) 2020.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 4 Колонны										
66`	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**9,072**	**4110,14**	**1096,18**	**37287**	**9945**	**15719**	**12603**	**53882**
		НР - 91%; СП - 8%				**1281,15**	**245,48**	**11623**	**2227**		**3991**	
66.1`	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	12,25	949,03		11623				
66.2`	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,64							
66.3`	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,35456		15,00		65			
66.4`	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,63296		6030,00		9847			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,63296		1354,00		2211			
66.5`	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,011794		2751,00		32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,011794		1354,00		16			
66.6`	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,268	6931,00				15720		
66.7`	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,018144	31,00				1		
66``	**2205-0106-0102 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм**	**кг**		**2500**	**237,00**	**--**	**592500**	**--**	**592500**	**--**	**639900**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**47400**	
69`	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**		**36,261**	**178510,57**	**10929,01**	**6472972**	**396297**	**184988**	**4134867**	**11456465**
		НР - 69%; СП - 8%				**162480,00**	**2781,86**	**5891687**	**100873**		**848627**	
69.1`	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	120	4351,32	1354,00		5891687				
69.2`	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,84	66,72							
69.3`	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	10,8783		12,00		131			
69.4`	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	18,1305		5411,00		98104			
69.5`		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	18,1305		1935,00		35083			
69.6`	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	39,8871		27,00		1077			
	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	49,67757		89,00		4421			
69.7`	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	30,45924		1482,00		45141			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	30,45924		1354,00		41242			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69.8`	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,3	1098,7083		163,00		179089			
69.9`	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	18,1305		3715,00		67355			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	18,1305		1354,00		24549			
69.10`	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	36,261		27,00		979			
69.11`	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	94,2786	226,00				21307		
69.12`	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	18,1305	166,00				3010		
69.13`	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,779612	206091,00				160671		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**7102759**	**406241**	**793207**	**4147470**	**12150247**
								5903310	**103100**	**--**	**900018**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**629787**				
	Материалы		Тенге					**15720**				
	Всего заработная плата		Тенге						**13850**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**592500**				
		Накладные расходы	Тенге					**12603**				
		Сметная прибыль	Тенге					**51391**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**693782**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**14**
		Сметная заработная плата	Тенге						**13850**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**6472972**				
	Материалы		Тенге					**184988**				
	Всего заработная плата		Тенге						**5992560**			
		Накладные расходы	Тенге					**4134867**				
		Сметная прибыль	Тенге					**848627**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**11456465**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4418**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5992560**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**12150247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4432**
		Сметная заработная плата	Тенге						**6006410**			
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие										
77`	**1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**		**2,1746**	**66991,92**	**27076,03**	**145681**	**58880**	**39687**	**47194**	**208304**
		НР - 69%; СП - 8%				**21665,70**	**9786,75**	**47114**	**21282**		**15430**	
77.1`	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	17,1	37,19	1266,99		47114				
77.2`	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,02	15,27							
77.3`	3402-0102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,21746		257,00		56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,0043492		1350,00		6			
77.4`	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,239206		24,00		6			
77.5`	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	2,805234		2868,00		8045			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	2,805234		1354,00		3798			
77.6`	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,065238		6049,00		395			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,065238		1619,00		106			
77.7`	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,260952		5044,00		1316			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,260952		1935,00		505			
77.8`	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	6,219356		6150,00		38249			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	6,219356		1619,00		10069			
77.9`	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,369682		27,00		10			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77.10`	3105-0602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	5,501738		1721,00		9468			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	5,501738		1134,00		6239			
77.11`	3203-0508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	2,196346		45,00		99			
77.12`	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,413174		2751,00		1137			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,413174		1354,00		559			
77.13`	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	3,653328		27,00		99			
77.14`	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,065238	70,00				5		
77.15`	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,040665	4800,00				195		
77.16`	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,023	0,050016	473433,00				23679		
77.17`	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,001522	63594,00				97		
77.18`	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	0,017397	633846,00				11027		
77.19`	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	2,60952	226,00				590		
77.20`	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	0,782856	166,00				130		
77.21`	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000217	1863688,00				405		
77.22`	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,001305	211193,00				276		
77.23`	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000674	462652,00				312		
77.24`	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001305	764121,00				997		
77.25`	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004219	466437,00				1968		
77.26`	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,021746	326,00				7		
78`	**1109-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**		**2,1746**	**7180,14**	**808,81**	**15614**	**1759**	**2005**	**8181**	**25698**
		НР - 69%; СП - 8%				**5449,36**	**2,71**	**11850**	**6**		**1904**	
78.1`	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,7)	чел-ч	2,96	6,44	1840,97		11850				
78.2`	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0043							
78.3`	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	6,241102		260,00		1623			
78.4`	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,173968		27,00		5			
78.5`	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	0,76111		157,00		119			
78.6`	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004349		2751,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004349		1354,00		6			
78.7`	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,009133	219517,00				2005		
79`	**2105-0203-0902 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 40Ш-70Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**		**2,1746**	**333218,00**	**--**	**724616**	**--**	**724616**	**--**	**782585**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**57969**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86`	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**48,62**	**93,73**	**2,40**	**4557**	**117**	**2234**	**1531**	**6575**
		НР - 69%; СП - 8%				**45,37**	**0,27**	**2206**	**13**		**487**	
86.1`	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	1,43	1538,04		2206				
86.2`	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0097							
86.3`	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004862		4566,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004862		1354,00		7			
86.4`	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,004862		27,00		0			
86.5`	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004862		2751,00		13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004862		1354,00		7			
86.6`	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,544544		149,00		81			
86.7`	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000729	287565,00				210		
86.8`	**2204-0101-0502**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,004376**	**462652,00**				**2024**		
78``	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**		**26,48892**	**178510,57**	**10929,01**	**4728552**	**289498**	**135134**	**3020550**	**8369030**
		НР - 69%; СП - 8%				**162480,00**	**2781,86**	**4303920**	**73688**		**619928**	
78.1``	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	120	3178,67	1354,00		4303920				
78.2``	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,84	48,74							
78.3``	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	7,946676		12,00		95			
78.4``	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	13,24446		5411,00		71666			
78.5``		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	13,24446		1935,00		25628			
78.6``	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	29,137812		27,00		787			
	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	36,28982		89,00		3230			
78.7``	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	22,250693		1482,00		32976			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	22,250693		1354,00		30127			
78.8``	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,3	802,614276		163,00		130826			
78.9``	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	13,24446		3715,00		49203			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	13,24446		1354,00		17933			
78.10`	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	26,48892		27,00		715			
78.11`	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	68,871192	226,00				15565		
78.12`	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	13,24446	166,00				2199		
78.13`	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,569512	206091,00				117371		
91	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**		**546,62**	**7019,00**	**--**	**3836726**	**--**	**3836726**	**--**	**4143664**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**306938**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**9455745**	**350253**	**4740402**	**3077456**	**13535856**
								4365090	**94990**	**--**	**1002656**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4565899**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					2234				
	Всего заработная плата		Тенге						2219			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					724616				
	Местные материалы		Тенге					3836726				
		Накладные расходы	Тенге					1531				
		Сметная прибыль	Тенге					365394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4932824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2219			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4889847				
	Материалы		Тенге					176827				
	Всего заработная плата		Тенге						4457861			
		Накладные расходы	Тенге					3075924				
		Сметная прибыль	Тенге					637262				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8603032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3286
		Сметная заработная плата	Тенге						4457861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					13535856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3288
		Сметная заработная плата	Тенге						4460080			
		РАЗДЕЛ 6. Каркас здания										
		Прогоны стеновые										
95`	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**		**10,81878**	**178510,57**	**10929,01**	**1931267**	**118239**	**55193**	**1233673**	**3418135**
		НР - 69%; СП - 8%				**162480,00**	**2781,86**	**1757835**	**30096**		**253195**	
95.1`	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	120	1298,25	1354,00		1757835				
95.2`	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,84	19,91							
95.3`	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	3,245634		12,00		39			
95.4`	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	5,40939		5411,00		29270			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	5,40939		1935,00		10467			
95.5`	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	11,900658		27,00		321			
95.6`	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	14,821729		89,00		1319			
95.7`	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	9,087775		1482,00		13468			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	9,087775		1354,00		12305			
95.8`	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,3	327,809034		163,00		53433			
95.9`	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	5,40939		3715,00		20096			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	5,40939		1354,00		7324			
95.10`	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	10,81878		27,00		292			
95.11`	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	28,128828	226,00				6357		
95.12`	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	5,40939	166,00				898		
95.13`	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,232604	206091,00				47938		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**1931267**	**118239**	**55193**	**1233673**	**3418135**
								1757835	**30096**	--	**253195**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1931267**				
	Материалы		Тенге					**55193**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1787932**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					1233673				
		Сметная прибыль	Тенге					253195				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3418135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1318
		Сметная заработная плата	Тенге						1787932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3418135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1318
		Сметная заработная плата	Тенге						1787932			
		РАЗДЕЛ 7. Покрытие										
116`	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**		**78,437**	**178510,57**	**10929,01**	**14001833**	**857239**	**400150**	**8944225**	**24781743**
		НР - 69%; СП - 8%				**162480,00**	**2781,86**	**12744444**	**218201**		**1835685**	
116.1`	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	120	9412,44	1354,00		12744444				
116.2`	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,84	144,32							
116.3`	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	23,5311		12,00		282			
116.4`	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	39,2185		5411,00		212211			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	39,2185		1935,00		75888			
116.5`	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	86,2807		27,00		2330			
116.6`	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	107,45869		89,00		9564			
116.7`	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	65,88708		1482,00		97645			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	65,88708		1354,00		89211			
116.8`	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,3	2376,6411		163,00		387392			
116.9`	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	39,2185		3715,00		145697			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	39,2185		1354,00		53102			
116.10`	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	78,437		27,00		2118			
116.11`	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	203,9362	226,00				46090		
116.12`	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	39,2185	166,00				6510		
116.13`	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	1,686396	206091,00				347551		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**14001833**	**857239**	**400150**	**8944225**	**24781743**
								12744444	**218201**	--	**1835685**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**14001833**				
	Материалы		Тенге					**400151**				
	Всего заработная плата		Тенге						**12962645**			
		Накладные расходы	Тенге					**8944225**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1835685**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**24781743**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9557**
		Сметная заработная плата	Тенге						**12962645**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**24781743**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9557**
		Сметная заработная плата	Тенге						**12962645**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.Экран декоративный										
120`	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**		**4,5143**	**178510,57**	**10929,01**	**805850**	**49337**	**23030**	**514769**	**1426268**
		НР - 69%; СП - 8%				**162480,00**	**2781,86**	**733483**	**12558**		**105650**	
120.1`	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	120	541,72	1354,00		733483				
120.2`	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,84	8,31							
120.3`	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	1,35429		12,00		16			
120.4`	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	2,25715		5411,00		12213			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	2,25715		1935,00		4368			
120.5`	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	4,96573		27,00		134			
120.6`	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	6,184591		89,00		550			
120.7`	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	3,792012		1482,00		5620			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	3,792012		1354,00		5134			
120.8`	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,3	136,78329		163,00		22296			
120.9`	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	2,25715		3715,00		8385			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	2,25715		1354,00		3056			
120.10`	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	4,5143		27,00		122			
120.11`	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	11,73718	226,00				2653		
120.12`	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	2,25715	166,00				375		
120.13`	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,097057	206091,00				20003		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**805850**	**49337**	**23030**	**514769**	**1426268**
								733483	**12558**	**--**	**105650**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**805850**				
	Материалы		Тенге					**23030**				
	Всего заработная плата		Тенге						**746042**			
		Накладные расходы	Тенге					**514769**				
		Сметная прибыль	Тенге					**105650**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1426268**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**550**
		Сметная заработная плата	Тенге						**746042**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**1426268**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**550**
		Сметная заработная плата	Тенге						**746042**			
		РАЗДЕЛ 12. Лестница										
144`	**1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**		**0,952**	**227164,96**	**52650,43**	**216261**	**50123**	**3889**	**113744**	**356405**
		НР - 69%; СП - 8%				**170430,00**	**2727,70**	**162249**	**2597**		**26400**	
144.1`	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	130	123,76	1311,00		162249				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
144.2`	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	1,71							
144.3`	3106-0201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	41,3168		1074,00		44374			
144.4`	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,2856		12,00		3			
144.5`	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	0,476		5411,00		2576			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,476		1935,00		921			
144.6`	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,3808		27,00		10			
144.7`	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	1,30424		89,00		116			
144.8`	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,7616		1482,00		1129			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,7616		1354,00		1031			
144.9`	3401-0102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	2,4	2,2848		54,00		123			
144.10`	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,476		3715,00		1768			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,476		1354,00		645			
144.11`	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,8568		27,00		23			
144.12`	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,5712	226,00				129		
144.13`	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2	0,1904	166,00				32		
144.14`	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,018088	206091,00				3728		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**216261**	**50123**	**3889**	**113744**	**356405**
								162249	**2597**	**--**	**26400**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**216261**				
	Материалы		Тенге					**3888**				
	Всего заработная плата		Тенге						**164846**			
		Накладные расходы	Тенге					**113744**				
		Сметная прибыль	Тенге					**26400**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**356405**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**125**
		Сметная заработная плата	Тенге						**164846**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					**356405**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**125**
		Сметная заработная плата	Тенге						**164846**			
РАЗДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО Раздел 1 Вертикальная планировка												
1	**1101-0207-0501 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**		**21**	**240,55**	**188,90**	**5052**	**3967**	**--**	**1790**	**7388**
		НР - 72%; СП - 8%				**51,65**	**66,70**	**1085**	**1401**		**547**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0515	1,08	1003,24		1085				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	0,8652							
1.3	3206-0101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0117	0,2457		4504,00		1107			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0117	0,2457		1619,00		398			
1.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0295	0,6195		4617,00		2860			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0295	0,6195		1619,00		1003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5052**	**3967**	**--**	**1790**	**7388**
								1085	**1401**	**--**	**547**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5052**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						2486			
		Накладные расходы	Тенге					1790				
		Сметная прибыль	Тенге					547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2486			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**55676042**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					25667497				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1835398			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						462943			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6015871		
		- Накладные расходы	Тенге								18033127	
		- Сметная прибыль	Тенге								4124151	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге									**40372560**
		Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге									605588
		Итого	Тенге									40978148
		в т.ч. СМР:	Тенге									40978148
		Доп.затраты в зимнее время 2,42 %	Тенге									991671
		Итого	Тенге									41969820
		в т.ч. СМР:	Тенге									41969820
		Итого	Тенге									57273302
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге									839396
		Итого	Тенге									58112698
		В текущих ценах 2020 года к=0,900	Тенге									52301428
		НДС 12 %	Тенге									6276171
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	**Тенге**									**58577599**

КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Аккайынского района СКО"
Руководитель Садвокасов Р.Д. _____

ТОО "Лидер Строй ЕХРО"
Эксперт Боданов А.А. _____

ТОО "ПиК Кос Север"
Директор Колесников С.А. _____

ТОО "ПИО "Готика"
Директор Прудовикова О.Б. _____