с.р138-141

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

чик: ТОО "Янтарный квартал"
дчик: ТОО "SHEBERBUILD"
енование объекта: Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 10)
рнее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	источник финансирования наименование	Организационно-правовая форма: код	наименование	код
Договор №2/10/11 от 19.10.2011 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1: строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
го по объекту:	702 059 342										
том числе за отчетный месяц		202 024 373	47 338 733							5 680 071	53 018 804
ещестроительные работы	695 092 365	195 057 396	43 219 559							5 186 347	48 405 906
оснабжение	1 557 680	1 557 680	990 611							118 873	1 109 484
ализация	3 012 562	3 012 562	1 965 121							235 815	2 200 936
опление	1 371 626	1 371 626	1 163 442							139 036	1 302 478
ктроснабжение	1 025 109	1 025 109								0	0

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Янтарный квартал» Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик: (должность ф., и., о., подпись) _____2013 год

Подрядчик (должность ф., и., о., подпись) _____2013 год

SHEBERBUILD

Заказчик: **ТОО "Янтарный квартал"**

Подрядчик: **ТОО "SHEBERBUILD"**

Договор №2/10/11 от 19.10.2011 г. доп.согл.№110-5 от 17.09.12г.

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 10) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

АКТ № 1

Приемки выполенных работ за март месяц 2013 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	По договору			Предыдущее выполнение 2012 г.-2013г. 226 206 045		Выполнено в отчетном месяце 2013 г. 48 405 906	
			Кол-во	Цена	Стоимость	объем	всего тг.	объем	всего тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Каркас с отм. +32,900 до отм. +66,600								
1	Устройство монолитного железобетонного каркаса	м3	2 136.57	79 355	169 547 512	1 915.044	151 968 317	395.603	31 393 076
	Стены, перегородки								
2	Устройство каменной кладки из теплоблоков Б-1 (600x250x100) с устройством основания под кладку из раствора М150	м3	265.69	83 457	22 173 690	203.090	16 949 282	36.69	3 062 037
3	Устройство каменной кладки из теплоблоков Б-2 (600x250x200) с устройством основания под кладку из раствора М150 (внутренние стены)	м3	861.47	75 331	64 895 397	540.159	40 690 718	90.80	6 840 055
4	Устройство каменной кладки из теплоблоков Б-2 (600x250x200) с устройством основания под кладку из раствора М150 (наружные стены)	м3	207.87	76 171	15 833 666	153.780	11 713 576	80.760	6 151 570
5	Устройство металлических конструкций для наружной кладки	тн	14.89	350 445	5 218 126	13.937	4 884 152	2.737	959 168
	Непредвиденные затраты и работы	5%			13 883 420				
	Всего:	**тенге**			**291 551 811**		**226 206 045**		**48 405 906**

Заказчик: М.П.

Подрядчик: М.П.

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 10) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы
Договор: № 2/10/11 от 19 октября 2011 г. ДС № П 10-6 от 1 ноября 2012 г.

Ф-2

Акт выполненых работ
за март 2013 г.

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы			Итого			Всего
				материалов	оборудования	работы	материалов	оборудования	работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Канализация бытовая К1									
	Стояки и магистрали (жилая часть)									
1	Труба чугунная канализационная ф=100	м	30	3 141,96			94 259	-	-	94 259
2	Труба ПВХ канализационные ф=110	м	215	972,64			209 118	-	-	209 118
8	Хомуты	шт	219	440,18			96 399	-	-	96 399
9	Цанги	шт	219	11,61			2 542	-	-	2 542
10	Шпильки	шт	33	187,50			6 188	-	-	6 188
12	Шпильки	шт	8	187,50			1 500	-	-	1 500
13	Хомуты	шт	16	440,18			7 043	-	-	7 043
14	Цанги	шт	32	11,61			371	-	-	371
15	Гайка	шт	32	2,80			90	-	-	90
	Чугунные фасонные части									
16	Тройник косой Ø 100	шт	14	2 589,29			36 250	-	-	36 250
17	Тройник косой Ø 100/50	шт	1	1 535,71			1 536	-	-	1 536
18	Тройник прямой Ø 100	шт	2	2 571,43			5 143	-	-	5 143
19	Отвод 45 Ø100	шт	28	1 696,43			47 500	-	-	47 500
20	Заглушка чугунная Ø100	шт	4	1 964,29			7 857	-	-	7 857
	Пластмассовые фасонные части						-	-	-	-
21	Тройник косой Ø110х110	шт	3	561,61			1 685	-	-	1 685
22	Тройник прямой Ø110х50	шт	38	318,75			12 113	-	-	12 113
23	Тройник прямой Ø110	шт	36	470,54			16 939	-	-	16 939
26	Заглушка ПВХ Ø100	шт	5	196,43			982	-	-	982
	Стояки и магистрали (встроенные помещения)							-	-	-
29	Труба ПВХ канализационные ф=110	м	81	972,64			78 784	-	-	78 784
32	Хомуты	шт	50	440,18			22 009	-	-	22 009
33	Цанги	шт	50	11,61			580	-	-	580
34	Шпильки	шт	8	187,50			1 500	-	-	1 500
	Канализация бытовая К1						-	-	-	-
	Стояки и магистрали (жилая часть)						-	-	-	-
76	Труба чугунная канализационная ф=100	м	45	3 141,96			141 388	-	-	141 388
81	Хомуты	шт	62	440,18			27 291	-	-	27 291
82	Цанги	шт	62	11,61			720	-	-	720
83	Шпильки	шт	17	187,50			3 188	-	-	3 188
84	Гайка	шт	38				-	-	-	-

	Плановые накопления:		6%				38 837		14 505	53 342
	Итого:						**686 116**	-	**256 252**	**942 369**
	Временные здания и сооружения		1,2%				8 233		3 075	11 308
	Итого:						**694 349**	-	**259 328**	**953 677**
	Зимнее удорожание:		1,836%				12 748		4 761	17 510
	Итого:						**707 098**	-	**264 089**	**971 186**
	Обязательные налоги и платежи:		2%				14 142	-	5 282	19 424
	Итого:						**721 240**	-	**269 371**	**990 611**
	НДС		12%				86 549	-	32 324	118 873
	Всего:						**807 789**	-	**301 695**	**1 109 484**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____