Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование объекта: Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова - Сьянова г.Костанай

Договор о государственных закупках работ № 534 от 15.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1
за октябрь 2020 года
на Наружные сети канализации

Основание: 4528-НК, локальная смета 02-01-01
Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=Наружные сети канализации=										
		=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	п.5-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11294,1678		248,40	239,93	2805508	2709760	1193	547810	3621583
						8,37	58,99	94555	666293		268265	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	п.6-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	674,1422		1367,52	--	921903	--	--	663770	1712527
						1367,52	--	921903	--		126854	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	п.7-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка грунта, разработанного вручную/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	674,1422		248,40	239,93	167459	161744	71	32698	216170
						8,37	58,99	5644	39771		16013	
4	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	п.8-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	20944,545		120,00	--	2513345	--		--	2714413
						--	--	--	--		201068	
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2922,9		-248,40	-239,93	-726058	-701279	-308	-141772	-937256
						-8,37	-58,99	-24471	-172435		-69426	
6	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	5115,075		-120,00	--	-613809	--		--	-662914
						--	--	--	--		-49105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	п.11-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14921,4736	30,73	30,73	458578	458578	--	113696	618056
					--	10,58	--	157911		45782	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	п.12-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	598,3164	713,45	--	426868	--	--	307345	792949
					713,45	--	426868	--		58737	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	7884,88	1405,00	--	11078256	--	11078256	--	11964517
					--	--	--	--		886261	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	п.14-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	14921,4736	132,66	63,11	1979438	941620	--	1056883	3279226
					69,55	28,82	1037818	430074		242906	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	43043,88	77,27	66,21	3325837	2849909	137741	658646	4303241
					7,86	13,40	338187	576599		318759	
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	п.15-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м3 основания	62,91	-2554,43	-149,07	-160699	-9378	-97227	-55946	-233977
					-859,86	-38,43	-54094	-2418		-17332	
		==КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ==									
		==Инвентарные крепления 4528-С31-НВ /л27/ доп.работы==									
13	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые *НР - 72%; СП - 8%*	м2 креплений	23426,92	-493,00	-23,24	-11549368	-544444	-6655997	-3287613	-16023939
					-185,64	-9,27	-4348927	-217203		-1186958	
14	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые *НР - 72%; СП - 8%*	м2 креплений	16080	253,86	23,24	4081997	373701	723237	2256584	6845668
					185,64	9,27	2985059	149086		507087	
15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм/повторного применения/ *СП - 8%*	м2	24	1087,00	--	26088	--	26088	--	28175
					--	--	--	--		2087	
		==К1 ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ==									
16	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /за вычетом труб в футлярах/ *НР - 90%; СП - 8%*	км трубопровода	0,05228	-478330,25	-170960,21	-25007	-8938	-698	-17644	-46064
					-294008,00	-46898,27	-15371	-2452		-3412	
17	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0001	-559424,36	-215174,32	-56	-22	-3	-37	-100
					-314568,00	-59991,00	-31	-6		-7	
18	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 РЕ ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	5,05	-1257,00	--	-6348	--	-6348	--	-6856
					--	--	--	--		-508	
19	2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 РЕ ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	17,4528	-1836,00	--	-32043	--	-32043	--	-34607
					--	--	--	--		-2563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2301-0503-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	0,101	-4156,00 --	-- --	-420 --	-- --	-420 --	-- -34	-453
21	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/за вычетом труб в футлярах/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,27707	1024327,54 591100,00	376617,54 103274,65	283810 163776	104349 28614	15685	190466 37942	512219
22	2301-0905-0405 РСНБ РК 2015	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 500 СТ РК 1128-2002 *СП - 8%*	м	21,8565	-31946,00 --	-- --	-698228 --	-- --	-698228	-- -55858	-754086
23	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,025	503742,30 364249,00	3154,41 1259,73	12594 9106	79 31	3409	9046 1731	23371
24	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	м	0,1008	1435,00 --	-- --	145 --	-- --	145	-- 12	156
		==Футляры==									
25	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляры/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	1088323,95 531405,00	487178,01 149537,33	5442 2657	2436 748	349	3371 705	9517
26	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.75-Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	-3933007,60 -1649645,00	-2166723,12 -562793,56	-7866 -3299	-4333 -1126	-234	-4381 -980	-13226
27	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	п.76-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/ *СП - 8%*	м	5,02	11720,00 --	-- --	58834 --	-- --	58834	-- 4707	63541
28	2301-0501-1329 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 710x42,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	8,08	71999,00 --	-- --	581752 --	-- --	581752	-- 46540	628292
29	2301-0501-1529 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 710x64,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	8,08	-107168,00 --	-- --	-865917 --	-- --	-865917	-- -69273	-935191
30	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 90%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	35	1088,07 926,71	7,08 1,87	38083 32435	248 65	5400	32175 5621	75878
31	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр *НР - 90%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	7	-1703,71 -1098,00	-11,07 -3,62	-11926 -7686	-78 -25	-4162	-7634 -1565	-21125
32	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр *НР - 90%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	10	2172,43 1229,76	17,25 5,82	21724 12298	172 58	9254	12232 2717	36673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,35	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф273/ *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	10089,76 2771,33	1079,27 19,22	10090 2771	1079 19	6240	2763 1028	13881
34	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,35	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф710/ *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	10089,76 2771,33	1079,27 19,22	10090 2771	1079 19	6240	2763 1028	13881
35	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,79	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф630/ *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	-22774,04 -6255,29	-2436,06 -43,37	-22774 -6255	-2436 -43	-14083	-6236 -2321	-31330
36	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,88	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф710/ *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	2	25368,55 6967,92	2713,59 48,31	50737 13936	5427 97	31374	13892 5170	69800
37	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,89	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф710/ *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	2	-25656,83 -7047,10	-2744,42 -48,86	-51314 -14094	-5489 -98	-31731	-14050 -5229	-70593
38	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	-28827,90 -7918,09	-3083,62 -54,90	-28828 -7918	-3084 -55	-17826	-7893 -2938	-39659
39	2302-1103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73 *СП - 8%*	шт.	16	-402,00 --	-- --	-6432 --	-- --	-6432	-- -515	-6947
40	2302-1103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73 *СП - 8%*	шт.	12	-417,00 --	-- --	-5004 --	-- --	-5004	-- -400	-5404
41	2302-1103-0604 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 50 /DN 63/ *СП - 8%*	шт.	7	9024,00 --	-- --	63168 --	-- --	63168	-- 5053	68221
42	2302-1103-0606 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200 *СП - 8%*	шт.	6	10542,00 --	-- --	63252 --	-- --	63252	-- 5060	68312
43	2302-1103-0609 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 400 *СП - 8%*	шт.	3	17120,00 --	-- --	51360 --	-- --	51360	-- 4109	55469
44	2302-1103-0610 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 500 *СП - 8%*	шт.	6	17712,00 --	-- --	106272 --	-- --	106272	-- 8502	114774
45	1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03	702682,05 83431,60	557535,06 163532,52	21080 2503	16726 4906	1851	7335 2273	30689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1122-0601-1010 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	1197247,89 110096,00	994509,13 264859,60	5986 550	4973 1324	463	1856 627	8470
47	1122-0601-1012 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0066	1935444,77 154726,00	1645838,98 434198,70	12774 1021	10863 2866	890	3848 1330	17952
48	1122-0601-1013 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00512	2296241,56 203416,00	1943703,68 507221,52	11757 1041	9952 2597	764	3602 1229	16588
49	1122-0601-1014 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,023	2728329,37 235876,00	2315301,46 521397,42	62752 5425	53252 11992	4075	17243 6400	86394
50	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03	-3580147,48 -343672,00	-246924,00 -41032,70	-107404 -10310	-7408 -1231	-89686	-11426 -9506	-128337
51	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	-5833274,71 -384928,00	-744872,80 -178056,41	-29166 -1925	-3724 -890	-23517	-2787 -2556	-34509
52	1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0066	-8482396,59 -476992,00	-1183620,83 -268720,21	-55984 -3148	-7812 -1774	-45024	-4872 -4869	-65725
53	1122-0601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00512	-9462138,06 -559232,00	-1300600,78 -291289,79	-48446 -2863	-6659 -1491	-38924	-4311 -4221	-56978
54	1122-0601-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	-8333240,87 -480114,00	-1353736,38 -238811,38	-166665 -9602	-27075 -4776	-129988	-14235 -14472	-195372
55	1122-0601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	-11354964,68 -642500,00	-1786975,99 -321536,05	-34065 -1928	-5361 -965	-26776	-2863 -2954	-39882
56	СТ Счет-фактура №00000000011 ТОО"Костанай - Изоляция"	Липкая лента оберточная ПЭ "Полилен" (40-ОБ-63)	кг	106,5	1296,30	--	138056	--	138056	--	149100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11044	
57	СТ Счет-фактура №00000000011 ТОО"Костанай - Изоляция"	Липкая лента ПЭ "Полилен" (40-ЛИ-63) в 2 слоя	кг	250,43	1296,30	--	324631	--	324631	--	350602
		СП - 8%			--	--	--	--		25971	
58	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,2587	25866,89	18546,29	58426	41891	--	17759	82279
		НР - 72%; СП - 8%			7320,60	3599,50	16535	8130		6095	
59	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	2258,7	115,00	--	259751	--	259751	--	280531
		СП - 8%			--	--	--	--		20780	
		==ДОП.РАБОТЫ /4528-С31-НВ л.27/==									
60	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	6	6549,85	3721,88	39299	22331	1929	21458	65618
		НР - 99%; СП - 8%			2506,47	1105,99	15039	6636		4861	
61	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	-10617,93	-6347,82	-10618	-6348	-707	-5342	-17237
		НР - 99%; СП - 8%			-3563,08	-1832,67	-3563	-1833		-1277	
62	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	7	-14445,07	-8481,55	-101116	-59371	-8876	-49306	-162455
		НР - 99%; СП - 8%			-4695,60	-2419,22	-32869	-16935		-12034	
63	1122-1101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	-24610,64	-15482,12	-73832	-46446	-5753	-34026	-116486
		НР - 99%; СП - 8%			-7211,10	-4245,34	-21633	-12736		-8629	
64	1122-1101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	39754,79	25429,97	39755	25430	2934	18033	62411
		НР - 99%; СП - 8%			11390,70	6824,92	11391	6825		4623	
65	1122-1101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	61477,50	45798,10	61478	45798	3580	23739	92033
		НР - 99%; СП - 8%			12100,20	11878,24	12100	11878		6817	
		==Узел пересечения с телефонной канализацией /17 шт/ 4528-С31-НВ л.26==									
66	1122-1501-0104 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2	м короба	34	-8566,85	-1167,65	-291273	-39700	-202204	-61337	-380819
		НР - 99%; СП - 8%			-1452,02	-370,23	-49369	-12588		-28209	
		== Заполнение существующей трубы бетоном от разрушения ==									
67	1105-0101-5901 РСНБ РК 2015	Пустоты между стенкой скважины и телом сваи. Заполнение раствором/заполнение существующей трубы бетоном/	м3 конструктивного объема пустот	201,9	2659,48	1016,02	536949	205134	--	416852	1030105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1643,46	442,04	331815	89248		76304	
68	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	201,9	14295,00 --	-- --	2886161 --	-- --	2886161	-- 230893	3117053
		=Заполнение существующих канализационных колодцев и труб грунтом=									
69	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР - 72%; СП - 8%	м3	45,14	-30,73 --	-30,73 -10,58	-1387 --	-1387 -478	--	-344 -138	-1870
70	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,29	-713,45 -713,45	-- --	-8055 -8055	-- --	--	-5799 -1108	-14963
		=КОЛОДЦЫ=									
		=Ф2000 /1шт/=									
71	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	п.123-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	0,41	-17330,76 -8134,56	-6254,98 -2384,69	-7106 -3335	-2565 -978	-1206	-4270 -910	-12285
72	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/2ПП20-1/ СП - 8%	шт.	1	-25208,00 --	-- --	-25208 --	-- --	-25208	-- -2017	-27225
73	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	9514,00 --	-- --	9514 --	-- --	9514	-- 761	10275
74	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	п.131-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /Водонепроницаемость W8/ СП - 8%	м3	2,69	519,00 --	-- --	1396 --	-- --	1396	-- 112	1508
75	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	-15982,00 --	-- --	-15982 --	-- --	-15982	-- -1279	-17261
76	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	18826,00 --	-- --	18826 --	-- --	18826	-- 1506	20332
77	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	п.133-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями СП - 8%	т	0,0094	550837,00 --	-- --	5178 --	-- --	5178	-- 414	5592
78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.134-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	7,68	823,76 229,38	19,83 2,20	6326 1762	152 17	4412	1654 638	8619
		=Ф1500 /105шт/=									
79	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	п.135-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	83,965	19057,53 9741,90	6299,18 2402,57	1600166 817978	528911 201732	253277	1009513 208774	2818453
80	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	21,8	17300,00 --	-- --	377140 --	-- --	377140	-- 30171	407311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	13938,00	--	292698	--	292698	--	316114
		СП - 8%			--	--	--	--		23416	
82	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	5607,00	--	100926	--	100926	--	109000
		СП - 8%			--	--	--	--		8074	
83	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8140,00	--	8140	--	8140	--	8791
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
84	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11685,00	--	11685	--	11685	--	12620
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
85	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	11773,00	--	306098	--	306098	--	330586
		СП - 8%			--	--	--	--		24488	
86	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	89	16431,00	--	1462359	--	1462359	--	1579348
		СП - 8%			--	--	--	--		116989	
87	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7900,00	--	39500	--	39500	--	42660
		СП - 8%			--	--	--	--		3160	
88	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	9514,00	--	152224	--	152224	--	164402
		СП - 8%			--	--	--	--		12178	
89	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/2ПП15-2/	шт.	2	16796,00	--	33592	--	33592	--	36279
		СП - 8%			--	--	--	--		2687	
90	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/3ПП15-1/	шт.	3	-16346,00	--	-49038	--	-49038	--	-52961
		СП - 8%			--	--	--	--		-3923	
91	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/3ПП15-2/	шт.	14	16796,00	--	235144	--	235144	--	253956
		СП - 8%			--	--	--	--		18812	
92	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/2ПП20-2/	шт.	5	32184,00	--	160920	--	160920	--	173794
		СП - 8%			--	--	--	--		12874	
93	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	36	2072,00	--	74592	--	74592	--	80559
		СП - 8%			--	--	--	--		5967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/Водонепроницаемость W8/	м3	107,73	519,00	--	55912	--	55912	--	60385
		СП - 8%			--	--	--	--		4473	
95	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	18	18826,00	--	338868	--	338868	--	365977
		СП - 8%			--	--	--	--		27109	
96	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	15982,00	--	31964	--	31964	--	34521
		СП - 8%			--	--	--	--		2557	
97	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	3,747	550837,00	--	2063986	--	2063986	--	2229105
		СП - 8%			--	--	--	--		165119	
98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	523,64	823,76	19,83	431354	10383	300856	112776	587660
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	120115	1150		43530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25582550	7092643	13834062	3815684	31750090
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2756313	1946152	--	2351860	
		Всего заработная плата	Тенге				521113				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24665			
		Накладные расходы	Тенге				462687				
		Сметная прибыль	Тенге				17759				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				43110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				581981				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					24665			
		Материалы	Тенге				23308207				
		Всего заработная плата	Тенге				-5879709				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4677800			
		Местные материалы	Тенге				285839				
		Транспортные расходы	Тенге				17212011				
		Накладные расходы	Тенге				1899536				
		Сметная прибыль	Тенге				3797925				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2168491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29274623				
		Сметная заработная плата	Тенге								5263
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4677800			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2069164				
		Сметная прибыль	Тенге				2069164				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				165533				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2234697				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-315933				
		Сметная прибыль	Тенге				-315933				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-25275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-341208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31750093				
		Сметная заработная плата	Тенге								5284
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4702465			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									31750090
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2756313				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7092643			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1946152			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13834062		
		- Перевозка грузов	Тенге				1899536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							3815684	
		- Сметная прибыль	Тенге							2351860	
		Итого сметная стоимость по акту		Тенге			31 750 090,00				
		Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7					31 750 090,00				
		Временные здания и сооружения (1,04%) от суммы глав 1-7					330 200,94				
		Итого по главам 1-8					32 080 290,94				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,3%)					1 058 649,60				
		Итого по главам 1-9					33 138 940,54				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					662 778,81				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 г.					33 801 719,35				
		Итого по акту в текущих ценах на 2019 год с коэффициентом К =1,0498961					35 488 293,32				
		Итого по акту в текущих ценах на 2019 год с учетом ценовой скидки Подрядчика К=0,9					31 939 463,98				
		НДС в текущих ценах (12 %)					3 832 735,68				
		Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)					35 772 199,66				

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387

Директор _____ Жайнаков Ж.Т.

Принял: (Заказчик)
ГКП "Костанай Су"
БИН 991240001001

Главный инженер _____ Панаетов В. А.

Ведущий инженер по надзору за строительством
участка линейной канализации ГКП "Костанай Су"

_____ Куйкабаев С. Т.

Авторский надзор
ТОО "Казахский Сантехпроект"
БИН 031140004166

Главный инженер проекта _____ Быков А. Е.

Приказ №21-АН от 18 июля 2019 года.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Атлантис ПВ"
БИН/ИИН 860802350262
Руководитель группы
технического надзора _____ Мурзабеков Д. Ж.

№ аттестата KZ66VJE00038682 от 08.06.2018 г.

№ аттестата KZ52VJE00036412 от 29.03.2018 г.

№ аттестата KZ89VJE00014212 от 24.11.2015 г.