Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование объекта: Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова - Сьянова г.Костанай

Договор о государственных закупках работ № 534 от 15.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3
за октябрь 2020 года
на Дорожное покрытие

Основание: 4528-НК, локальная смета 07-01-02
Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.==Добавить в смету==										
		== ТИП 2 ==										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	379,539		-1081,31	-955,59	-410400	-362685	-3227	-125783	-579078
		НР - 108%; СП - 8%				-117,22	-189,65	-44488	-71978		-42895	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	3795,39		-790,48	-208,67	-3000197	-791986	-2102627	-374901	-3645106
		НР - 108%; СП - 8%				-27,82	-63,64	-105584	-241547		-270008	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/с добавлением 10% материала после фрезерования/**	м3 материала основания в плотном теле	640,271925		1118,84	989,72	716361	633691	7620	217736	1008824
		НР - 108%; СП - 8%				117,22	197,66	75050	126557		74728	
4	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	234,3395246		2660,00	--	623343	--	623343	--	673211
		СП - 8%				--	--	--	--		49867	
5	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	234,3395246		2798,00	--	655682	--	655682	--	708137
		СП - 8%				--	--	--	--		52455	
6	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	78,1131749		3077,00	--	240354	--	240354	--	259583
		СП - 8%				--	--	--	--		19228	
7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	156,2263497		1405,00	--	219498	--	219498	--	237058
		СП - 8%				--	--	--	--		17560	

8	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2561,0877	1805,12	90,47	4623077	231698	4296893	171845	5178516
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	25,24	94486	64630		383594	
9	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /толщ.7 см/	м2 покрытия	2561,0877	1262,13	0,12	3232433	313	3230601	1640	3492799
		НР - 108%; СП - 8%			0,59	--	1519	--		258726	
10	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2561,0877	1703,99	90,86	4364076	232698	4036892	172275	4899259
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	25,39	94486	65028		362908	
11	1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308 /толщ.5 см/	м2 покрытия	2561,0877	390,81	0,04	1000888	104	1000278	547	1081549
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	506	--		80115	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	16,3	-1573,40	-27,49	-25646	-448	-14924	-11272	-39872
		НР - 108%; СП - 8%			-630,29	-10,01	-10274	-163		-2953	
13	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/ 20% восстановление	м3	0,98593	36753,00	--	36236	--	36236	--	39135
		СП - 8%			--	--	--	--		2899	
		= Брусчатка =									
14	1127-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10 см. Разборка	м2 мостовой	40,8	647,12	62,84	26402	2564	--	26304	56923
		НР - 108%; СП - 8%			584,28	12,68	23839	517		4217	
15	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком/Восстановление/	м2 покрытия	40,8	1066,84	120,53	43527	4918	279	37222	87209
		НР - 94%; СП - 8%			939,47	31,07	38330	1268		6460	
		= РАЗБОРКА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ И ТРОТУАРОВ =									
16	1127-0302-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2 покрытия	2561,0877	224,07	217,98	573859	558271	289	73681	699344
		НР - 108%; СП - 8%			5,97	20,67	15299	52925		51803	
17	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	179,276139	2399,19	1046,04	430118	187531	--	345848	838044
		НР - 108%; СП - 8%			1353,15	433,09	242588	77642		62077	
18	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	640,271925	321,36	231,39	205758	148151	--	93719	323435
		НР - 108%; СП - 8%			89,97	45,56	57607	29170		23958	
19	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	16,3	-624,34	--	-10177	--	--	-10991	-22861
		НР - 108%; СП - 8%			-624,34	--	-10177	--		-1693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13545193	844819	12227187	617870	15296109

							473186	104049	--	1133046	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					13545193				
	Материалы	Тенге					10452075				
	Всего заработная плата	Тенге						577235			
	Местные материалы	Тенге					1775113				
	Накладные расходы	Тенге					617870				
	Сметная прибыль	Тенге					1133045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					15296109				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									577
	Сметная заработная плата	Тенге						577235			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15296109				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									577
	Сметная заработная плата	Тенге						577235			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									15296109,09
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					473186				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						844819			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						104049			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12227187		
	- Накладные расходы	Тенге								617870	
	- Сметная прибыль	Тенге								1133046	
	Итого сметная стоимость по акту		Тенге				15 296 109,09				
	Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7						15 296 109,09				
	Временные здания и сооружения (1,04%) от суммы глав 1-7						159 079,53				
	Итого по главам 1-8						15 455 188,62				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,3%)						510 021,22				
	Итого по главам 1-9						15 965 209,85				
	Непредвиденные работы и затраты 2%						319 304,20				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 г.						16 284 514,05				
	Итого по акту в текущих ценах на 2019 год с коэффициентом К =1,0498961						17 097 047,79				
	Итого по акту в текущих ценах на 2019 год с учетом ценовой скидки Подрядчика К=0,9						15 387 343,01				
	НДС в текущих ценах (12 %)						1 846 481,16				
	Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)						17 233 824,17				

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387

Директор _____ **Жайнаков Ж.Т.**

Принял: (Заказчик)
ГКП "Костанай Су"
БИН 991240001001

Главный инженер _____ **Панаетов В. А.**

Ведущий инженер по надзору за строительством участка линейной канализации ГКП "Костанай Су"
_____ **Куйкабаев С. Т.**

Эксперты технического надзора:
ТОО "Атлантис ПВ"
БИН/ИИН 860802350262
Руководитель группы технического надзора _____ **Мурзабеков Д. Ж.**
№ аттестата KZ66VJE00038682 от 08.06.2018 г.
№ аттестата KZ52VJE00036412 от 29.03.2018 г.
№ аттестата KZ89VJE00014212 от 24.11.2015 г.

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Сантехпроект"
БИН 051140004166
Главный инженер проекта _____ **Быков А. Е.**
Приказ №21-АН от 18 июля 2019 года.