Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Генподрядчик: ТОО "Иман"
Объект: Капитальный ремонт детского сада"Балапан" в поселке Белкуль, г.Кызылорда
Договор: №51 от 15 мая 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начало года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
Капитальный ремонт детского сада"Балапан" в поселке Белкуль, г.Кызылорда **за 2020 год**	231 624 244	193 451 432	**208 461 819,89**	178 578 340	165 316 682	178 578 340	165 316 682	**78 493 064**	72 780 133
Итого:	231 624 244	193 451 432	**208 461 819,89**	178 578 340	165 316 682	178 578 340	165 316 682	**78 493 064**	72 780 133

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО "Иман"

Технадзор:
ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

Авторский надзор:
ТОО "Алаш Дизайн"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Генподрядчик: ТОО "Иман"
Объект: Капитальный ремонт детского сада"Балапан" в поселке Белкуль, г.Кызылорда
Договор: №51 от 15 мая 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за август месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт здание садика	67364,794			67364,794
		Всего по главе	67364,794			67364,794
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	**67364,794**			**67364,794**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,5)% К=0,8	808,378			808,378
		Всего по главе	808,378			808,378
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**68173,172**			**68173,172**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	920,338			920,338
6	НДОСС прил.1	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			3686,624	3686,624
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	69093,509		3686,624	72780,133
7		**Непредвиденные работы и затраты-2%**	1381,870			1381,870
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	70475,380		3686,624	74162,003
		в текущих и прогнозных ценах	73999,149		3870,955	77870,103
		итого с понижающим коэфицентом 90%	66599,234		3483,859	70083,093
12	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			8409,971	8409,971
14		**ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ**	**66599,234**		**11893,830**	**78493,064**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО "Иман"

Технадзор:
ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

Авторский надзор:
ТОО "Алаш Дизайн"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Генподрядчик: ТОО "Иман"
Объект: Капитальный ремонт детского сада"Балапан" в поселке Белкуль, г.Кызылорда
Договор: №51 от 15 мая 2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Монтаж										
20	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3961,57	1265,92	66,43	5015014	263172	1664907	2629322	8255883
					779,22	50,41	3086935	199718	–	611547	
21	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3961,57	1007,45	6,54	3991096	25904	1748439	1779608	6232360
					559,56	1,96	2216753	7757	–	461656	
27	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	246,66	3397,19	66,87	837952	16495	571783	241161	1165442
					1012,22	27,89	249674	6880	–	86329	
30	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	1977,8	258,78	2,05	511822	4048	369071	131698	695002
					70,13	0,71	138703	1401	–	51482	
31	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	258,993	518,03	1,48	134167	383	68322	61693	211529

				252,76	0,65	65462	169	–	15700	
33	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	824,19	4628,38	17,42	3814663	14355	2122257	1347659	5575308
					2036	7,91	1678051	6523	–	412986	
37	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	231,84	1458,44	69,43	338123	16095	108125	198377	579420
					922,63	28,1	213903	6516	–	42920	
38	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	63,84	1220,66	96,12	77927	6136	21606	47496	135457
					786,11	40,54	50185	2588	–	10034	
39	2109-0102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 внутренние СТ РК 943-92	м2	42,84	3710		158936		158936	–	171651
					–		–		–	12715	
40	2109-0102-0111	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДГ 21-9П, Д0 21-10П, с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 внутренние СТ РК 943-92	м2	122,85	6127		752702		752702	–	812918
					–		–		–	60216	
41	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П, с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 внутренние СТ РК 943-92	м2	3,36	4990		16766		16766	–	18107
					–		–		–	1341	

42 2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольным трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	54,39	33413		1817333		1817333	–	1962720
				–		–		–	145387	
43 2109-0102-0116	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами Д0 24-19П, с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 внутренние СТ РК 943-92	м2	63,84	5770		368357		368357	–	397826
				–		–		–	29469	
44 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П, с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 внутренние СТ РК 943-92	м2	8,4	4088		34339		34339	–	37086
				–		–		–	2747	
45 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах Установка блоков НР=90%	м2	53,55	2400,02	512,49	128521	27444	52069	49670	192446
				915,18	115,42	49008	6181	–	14255	
46 2109-0102-0218	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	17,64	14643		258303		258303	–	278967
				–		–		–	20664	
47 2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	35,91	15268		548274		548274	–	592136
				–		–		–	43862	
61 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню под рваный камень НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	243,6	1064,48	26,32	259308	6411	90960	133806	424563
				664,77	21,84	161937	5320	–	31449	
	Итого по разделу 2					27 738 821				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 910 611				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					380 443				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					243 053				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 772 549				
	Накладные расходы, тенге					6 620 490				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 054 759				
	Раздел 2 МАФ									
10	8601-0302-0307	Скамья без спинки НР = 91 %	шт.	4	43197	72	172788	288	167144	4939	191945
					1339	18	5356	72	–	14218	
11	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	4	15951	–	63804	–	63804	–	68908
					–	–	–	–	–	5104	
12	8601-0104-0204	Диван-качели НР = 91 %	комплект	10	129012	166	1290120	1660	1218030	64492	1462981
					7043	44	70430	440	–	108369	
13	8601-0106-0402	Веранда "Ромашка" НР=90%	комплект	10	1633507	1600	16335070	16000	15801170	471582	18151184
					51790	608	517900	6080	–	1344532	
14	9601-0106-0305	Беседка со скамейками НР = 91 %	шт.	10	159543		1595430		1595430		1723064
									–	127634	
15	8601-0109-0301	Песочница деревянная НР = 91 %	комплект	10	62116	126	621160	1260	591190	26426	699393
					2871	33	28710	330	–	51807	
	Итого по разделу 2						22 297 475				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						622 396				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						19 208				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						6 922				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						19 436 768				
	Накладные расходы, тенге						567 439				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						1 651 664				
	Раздел 6 Ограждение территории										
34	1107-0111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка НР = 118 %	м оград	301,8	4162,8	1753,78	1256332	529292	8822	1070044	2512486

				2379,78	624,91	718218	188599	–	186110	
35	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,77484	232574		877930		877930	–	948164
					–		–		–	70234	
36	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04169	266142		11095		11095	–	11983
					–		–		–	888	
37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2223	201003		44683		44683	–	48258
					–		–		–	3575	
38	2105-0308-0214	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	520,38	466		242497		242497	–	261897
					–		–		–	19400	
39	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	2	9020,5	97	18041	194	106	21012	42177
					8870,5	33	17741	66	–	3124	
40	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04252	232574		9889		9889	–	10680
					–		–		–	791	
41	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00053	266142		141		141	–	152
					–		–		–	11	

42 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	201003		482		482	–	521
				–		–		–	39	
43 2105-0308-0214	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,154	466		1470		1470	–	1588
				–		–		–	118	
44 2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0076	461695		3509		3509	–	3790
				–		–		–	281	
45 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	4	24790,5	4364,75	99162	17459	2742	100521	215658
				19740,25	1556,5	78961	6226	–	15975	
46 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,34312	232574		79801		79801	–	86185
				–		–		–	6384	
47 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00304	266142		809		809	–	874
				–		–		–	65	
48 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01792	251663		4510		4510	–	4871
				–		–		–	361	

49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	201003	2894	2894	–	3126
				–	–	–	232	
50 2105-0308-0214	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	33,136	466	15441	15441	–	16676
				–	–	–	1235	
51 2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0416	461695	19207	19207	–	20744
				–	–	–	1537	
52 2102-0101-0604	Бетон тяжелый класса B15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	14,77	20389	301146	301146	–	325238
				–	–	–	24092	
53 2301-0201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=111.000:	м	288,6	1487	429148	429148	–	463480
				–	–	–	34332	
54 2301-0201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=11.000:	м	28,6	2840	81224	81224	–	87722
				–	–	–	6498	
55 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04598	228133	10490	10490	–	11329
				–	–	–	839	

56 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05328	251663		13409		13409	–	14482
				–		–		–	1073	
57 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29.000:	м2	249,0085	82,64	1,57	20578	390	14884	3697	26217
				21,3	0,22	5304	54	–	1942	
58 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29.000:	м2	249,0085	81,98	2,21	20413	550	10791	6297	28847
				36,43	0,22	9072	54	–	2137	
	Итого по разделу 6					5 147 142				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					829 296				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					547 885				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					194 999				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 187 118				
	Накладные расходы, тенге					1 201 571				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					381 273				
Раздел 1 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре										
1 1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	44499	2	44499	2	759	26680	76873
				43738	–	43738	–	–	5694	
2 2308-0303-0307	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	13875		13875		13875	–	14985
				–		–		–	1110	
3 1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	2	5569,5	1,5	11139	3	256	6637	19198
				5440	–	10880	–	–	1422	

4	5800-0001-0001 (пл) (об)Байтерек Стан Астана	Выносное светозвуковое сигнальное устройство	шт	2	637		1274		–	–	1274
					–		–		1274	–	
5	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	145	2914,82	2,47	422649	358	15711	248014	724316
					2804	–	406580	–	–	53653	
6	2308-0302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	94	428		40232		40232	–	43451
					–		–		–	3219	
7	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	51	765		39015		39015	–	42136
					–		–		–	3121	
8	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	6	1146	–	6876	–	348	3982	11727
					1088	–	6528	–	–	869	
9	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	6	1625		9750		9750	–	10530
					–		–		–	780	
10	1308-0105-0104	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	3374	2	3374	2	108	2350	6182
					3264	–	3264	–	–	458	
11	2910-0000-1000 (пл)Delta Алматы	Зарядное устройство 220/12В	шт	1	4911		4911		4911	–	5304
					–		–		–	393	
12	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %	м провода	1000	358,18	29,45	358181	29446	192235	87778	481636
					136,5	7,4	136500	7398	–	35677	
13	2306-0408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	1	23504		23504		23504	–	25384

					–		–		–	1880	
14	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	6048	2	6048	2	186	3575	10393
					5860	–	5860	–	–	770	
15	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20808		20808		20808	–	22473
					–		–		–	1665	
16	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	20	367,75	14,35	7355	287	2435	3378	11592
					231,65	2,9	4633	58	–	859	
17	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	20	78		1560		1560	–	1685
					–		–		–	125	
18	1308-0103-3001	Аппарат (пьезосирена) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	8	1442,25	320,13	11538	2561	273	6875	19886
					1088	105,63	8704	845	–	1473	
19	2308-0304-0506	Оповещатели модели LD-96 BLUE.ПЬЕЗОСИРЕНА С СТРОБОЛАМПОЙ LD-96	шт.	8	692		5536		5536	–	5979
					–		–		–	443	
20	1308-0105-0104	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	3374	2	3374	2	108	2350	6182
					3264	–	3264	–	–	458	
21	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133		2133		2133	–	2304
					–		–		–	171	
22	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	15	587,8	65,53	8817	983	2884	3172	12948

				330	16,67	4950	250	–	959	
23	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	167024		2505		2505	–	2705
					–		–		–	200	
24	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %	м провода	300	358,18	29,45	107455	8834	57671	26334	144492
					136,5	7,4	40950	2220	–	10703	
25	2306-1401-0101	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,3	68599		20580		20580	–	22226
					–		–		–	1646	
26	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	800	195,83	2,2	156660	1761	15326	100545	277781
					174,47	0,09	139573	73	–	20576	
27	2306-1710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	800	32		25600		25600	–	27648
					–		–		–	2048	
28	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	1	2200	–	2200	–	200	1220	3694
					2000	–	2000	–	–	274	
29	2308-0303-0907	Приборы управления оповещением модели Рокот-4	шт.	1	3888		3888		3888	–	4199
					–		–		–	311	
30	1310-0411-0208	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше НР = 61 %	шт.	8	4285,5	–	34284	–	2284	19520	58108
					4000	–	32000	–	–	4304	
31	2308-0301-0402	Извещатели акустические модели PRO457	шт.	8	4406		35248		35248	–	38068
					–		–		–	2820	
		Итого по разделу 1					2 135 359				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					849 424				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 241				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 844				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					539 929				
	- оборудование, тенге					1 274				
	Накладные расходы, тенге					542 410				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					158 081				
	Раздел 2 Демонтаж									
32	1310-0701-0102 Демонтаж прибор пожарной сигнализации НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	1	13122	1	13122	1	–	8004	22816
				13121	–	13121	–	–	1690	
33	1310-0701-0203 Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	145	841,94	0,74	122081	107	–	74404	212204
				841,2	–	121974	–	–	15719	
34	1310-0701-0204 Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Демонтаж НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	6	326,33	–	1958	–	–	1194	3404
				326,33	–	1958	–	–	252	
35	1217-0101-0401 Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	1000	19,36	–	19355	–	–	13936	35954
				19,36	–	19355	–	–	2663	
36	1308-0103-3001 Демонтаж пьезосирены НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	8	422,38	96	3379	768	–	2062	5876
				326,38	31,63	2611	253	–	435	
37	1310-0411-0207 Демонтаж речевого оповещения НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	600	–	600	–	–	366	1043
				600	–	600	–	–	77	

38 1310-0411-0208	Демонтаж акустического модуля НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0.3; кмат1=0:	шт.	8	1200	–	9600	–	–	5856	16692
				1200	–	9600	–	–	1236	
	Итого по разделу 2					297 989				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					169 219				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					876				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					253				
	Накладные расходы, тенге					105 822				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					22 072				
	Раздел 1 Узел управления									
	1.1 Ввод теплосети									
1 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	35848,5	201	71697	402	69411	1958	79547
				942	57	1884	114	–	5892	
2 1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	52708	203,5	105416	407	99544	5408	119690
				2732,5	26,5	5465	53	–	8866	
3 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1881	110,5	3762	221	601	2924	7221
				1470	22	2940	44	–	535	
4 2304-0902-2506	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	48556		97112		97112	–	104881
				–		–		–	7769	
5 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489		5956		5956	–	6432

					–		–		–	476	
6	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях HP = 75 %	шт.	3	1136	–	3408	–	570	2129	5980
					946	–	2838	–	–	443	
7	2307-0502-0205	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 28,98 м3/ч, на один расходомер, DN 32. типа Взлет	комплект	1	240940		240940		240940	–	260215
					–		–		–	19275	
8	2305-1501-0909	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150 °C, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	2	188618		377236		377236	–	407415
					–		–		–	30179	
9	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении HP = 98 %	шт.	2	417	0,5	834	1	101	717	1675
					366	–	732	–	–	124	
10	2305-1501-0802	Термопривод типа Herz, DDC, NC, 24 В	шт.	2	13746		27492		27492	–	29691
					–		–		–	2199	

Итого по разделу 1	1 022 747
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 859
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	211
- материалы, изделия и конструкции, тенге	918 963
Накладные расходы, тенге	13 136
Сметная прибыль (8 %), тенге	75 758

Раздел 2 Отопление

2

11 1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях. НР = 75 %	шт.	1	989	–	989	–	43	710	1835
				946	–	946	–	–	136	
12 2304-1010-1001	Регулятор перепада давления AVPQ, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150 °C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	542481		542481		542481	–	585879
				–		–		–	43398	
13 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка. НР = 98 %	шт.	10	3386	259,8	33860	2598	5262	25952	64597
				2600	48,2	26000	482	–	4785	
14 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка. НР = 98 %	шт.	2	1881	110,5	3762	221	601	2924	7221
				1470	22	2940	44	–	535	
15 2304-0902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	25348		177436		177436	–	191631
				–		–		–	14195	
16 2304-0902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23612		47224		47224	–	51002
				–		–		–	3778	

17	2304-1001-3103	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100 °С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	66069		198207		198207	–	214064
					–		–		–	15857	
18	2302-0103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	20	1924		38480		38480	–	41558
					–		–		–	3078	
19	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489		5956		5956	–	6432
					–		–		–	476	
20	1311-0204-0102	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	3318	1431	3318	1431	827	1192	4871
					1060	529	1060	529	–	361	
21	5101-1005-0203 (об)	Клапан регулирующий с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой 7,2 м3/ч, Tmax 150 °С. PN 25. DN 25	шт.	1	164606		164606			–	164606
					–		–		164606		
22	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	46887	273	46887	273	45465	1206	51940
					1149	82	1149	82	–	3847	
23	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	4	1136	–	4544	–	760	2838	7973
					946	–	3784	–	–	591	
24	2305-1401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	160911		160911		160911	–	173784

				–		–		–	12873		
25	2305-1401-0403	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	1	47806		47806		47806	–	51630
				–		–		–	3824		
26	2305-1401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26294		26294		26294	–	28398
				–		–		–	2104		
27	2305-1401-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	43072		43072		43072	–	46518
				–		–		–	3446		
28	2305-1401-0703	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	1	26294		26294		26294	–	28398
				–		–		–	2104		
29	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0.1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	16903,5	381	33807	762	6135	26587	65226
					13455	110	26910	220	–	4832	
30	5102-0605-0112 (об)	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/80-180, Q 5,0 м3/ч, Н 4,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2	52413		104826		–	–	104826
				–		–			104826	–	
31	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	10	2465,2	–	24652	–	22166	2436	29255
					248,6	–	2486	–	–	2167	
32	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	4	398	–	1592	–	286	1280	3102
					326,5	–	1306	–	–	230	
33	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698		6792		6792	–	7335
				–		–		–	543		
34	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1815	36,25	7260	145	4662	2450	10487
					613,25	11,75	2453	47	–	777	

35 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1844,5	16,5	3689	33	3010	645	4681
				323	6	646	12	–	347	
36 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1603,5	16,5	3207	33	2528	645	4160
				323	6	646	12	–	308	
37 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	9	70,44	1,11	634	10	4	608	1341
				68,89	–	620	–	–	99	
38 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	24	117,92	2,83	2830	68	2378	270	3348
				16	0,33	384	8	–	248	
39 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	24	82	2,21	1968	53	1041	607	2781
				36,42	0,25	874	6	–	206	
40 1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,064	69515,63	1031,25	4449	66	3158	952	5833
				19140,63	437,5	1225	28	–	432	
41 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	64	458,78	26,08	29362	1669	8699	14684	47570
				296,78	5,11	18994	327	–	3524	
42 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ К=1.150:	1000 м2	0,0736	303350		22327		22327	–	24113
				–		–		–	1786	

43 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	4	398	–	1592	–	286	1280	3102
				326,5	–	1306	–	–	230	
44 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698		6792		6792	–	7335
				–		–		–	543	
45 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1856,25	85,75	7425	343	1202	5806	14289
				1470	11	5880	44	–	1058	
46 2304-0901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8 4	9174		36696		36696	–	39632
				–		–		–	2936	
47 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	2	1856	85,5	3712	171	601	2903	7144
				1470	11	2940	22	–	529	
48 2304-0502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2013		4026		4026	–	4348
				–		–		–	322	
49 2302-0103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	638		2552		2552	–	2756
				–		–		–	204	
50 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1880,75	110,25	7523	441	1202	5848	14441
				1470	21,75	5880	87	–	1070	

51 2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	13722		54888		54888	–	59279
				–		–		–	4391	
52 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1489		11912		11912	–	12865
				–		–		–	953	
53 1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР = 98 %	шт	2	17654,5	190,5	35309	381	20001	14732	54044
				7463,5	53	14927	106	–	4003	
54 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2352	43	2352	43	1581	727	3325
				728	14	728	14	–	246	
55 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1	71	1	71	1	1	68	150
				69	–	69	–	–	11	
	Итого по разделу 2					2 259 096				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					124 153				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 742				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 070				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 592 036				
	- оборудование, тенге					269 432				
	Накладные расходы, тенге					117 350				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					147 383				

Раздел 3 Система отопление №1

56 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	370	1540,04	16,57	569812	6130	444122	119259	744197
				323,14	5,77	119560	2133	–	55126	
57 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	44	1844,25	16,57	81147	729	66200	14183	102956
				323,14	5,77	14218	254	–	7626	
58 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	115	1413,7	16,58	162575	1904	123510	37068	215614
				323,13	5,75	37161	663	–	15971	
59 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	452	673,53	36,19	304435	16356	10878	276910	627853
				613,28	11,86	277201	5360	–	46508	
60 2301-0201-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2.2 мм ГОСТ 10705-80	м	352	379		133408		133408	–	144081
				–		–		–	10673	
61 2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	м	100	540		54000		54000	–	58320
				–		–		–	4320	
62 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	237	675,34	36,19	160055	8576	6132	145194	329669
				613,28	11,86	145347	2810	–	24420	
63 2301-0201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	м	237	657		155709		155709	–	168166
				–		–		–	12457	

64 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	130	2351,48	43,49	305693	5654	205463	94451	432156
				727,51	13,87	94576	1803	–	32012	
65 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1218	70,46	1,1	85817	1334	517	82287	181552
				68,94	–	83966	–	–	13448	
66 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	130	70,45	1,09	9159	142	55	8783	19377
				68,94	–	8962	–	–	1435	
67 1118-0301-0406	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	452	1720,46	14,85	777650	6714	703588	68665	914020
				149	6,01	67348	2718	–	67705	
68 2304-0901-0501	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	58	1525		88450		88450	–	95526
				–		–		–	7076	
69 2304-0501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	851		3404		3404	–	3676
				–		–		–	272	
70 2304-0501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	58	1039		60262		60262	–	65083
				–		–		–	4821	
71 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	62	1856,13	85,55	115080	5304	18636	89979	221464

				1470	10,89	91140	675	–	16405	
72	2304-0502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2013		8052		8052	–	8696
					–		–		–	644	
73	2302-0103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	8	638		5104		5104	–	5512
					–		–		–	408	
74	2304-0502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	58	2013		116754		116754	–	126094
					–		–		–	9340	
75	2302-0103-0303	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	116	532		61712		61712	–	66649
					–		–		–	4937	
76	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1880,75	110,25	7523	441	1202	5848	14441
					1470	21,75	5880	87	–	1070	
77	2304-0101-1001	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	9643		38572		38572	–	41658
					–		–		–	3086	
78	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1489		11912		11912	–	12865
					–		–		–	953	
79	2304-0905-0705	Краны двойной регулировки проходной муфтовый КРДП 11Б25бк, Т 150 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	160	1592		254720		254720	–	275098

					–		–		–	20378
80 1118-0701-0205	Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	8325,75	216,5	33303	866	27682	5020	41389
				1188,75	91,75	4755	367	–	3066	
81 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	240	769,4	0,93	184656	222	34975	119647	328647
				622,75	0,42	149459	100	–	24344	
82 1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,8	69508,75	1026,25	55607	821	39475	11901	72909
				19138,75	435	15311	348	–	5401	
83 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	458,61	26,11	1651	94	489	825	2674
				296,67	5	1068	18	–	198	
84 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ К=1.150:	1000 м2	0,00414	303350		1256		1256	–	1356
				–		–		–	100	
	Итого по разделу 3					5 321 678				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 115 952				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 287				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 336				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 676 221				
	Накладные расходы, тенге					1 080 020				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					394 198				
	Раздел 4 Вентиляция									
85 1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 %	м канала	162	179,3	0,19	29047	31	1448	19860	52820

92 4101-0103-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 тн. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3,526	249	–	878	–	–		948
					–		–	–	70	

Итого по разделу 5	1 091 667
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	546 463
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 296
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 612
- материалы, изделия и конструкции, тенге	53 300
Накладные расходы, тенге	402 620
Сметная прибыль (8 %), тенге	80 863

Итого по смете	**67 364 794**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 208 941
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 065 040
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	478 315
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 284 154
- оборудование, тенге	10 197 914
Накладные расходы, тенге	5 302 188
Сметная прибыль (8 %), тенге	305 464

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО "Иман"

Технадзор:
ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

Авторский надзор:
ТОО "Алаш Дизайн"