Наименование стройки Средний ремонт дороги улицы Мыханова в н.п. Шаган Сырдарьинского района Кызылординской области

Наименование объекта ул. Мыханова L=0,957 км

Заказчик: КГУ " Районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сырдарьинского района"

Подрядчик : ТОО "Сыр жолдары"

Основание: Договор № 60 от 25.05.2020 г. **Форма 3**

АКТ о стоимости выполненных работ от 30 ноября 2020 года

По среднему ремонту дороги улицы Мыханова в н.п. Шаган L=0,957 км

наименование объекта	сметная стоимость СМР по договору	сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по годам	стоимость выполненных работ и затрат в тенге				аванс по догово-вору	оплата работ в тенге			
			с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в том числе				погашение аванса	за выполнен. объем с нач. стр-ства по отчетн. м-ц к оплате за текущ. месяц	к оконча-тельной оплате	остаток оплаты по договору
				с начала стр-ства по отчетный месяц включительн.	с начала текущего года	за отчетный месяц					
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средний ремонт дороги улицы Мыханова в н.п.Шаган Сырдарьинского района Кызылординской области	21819402,08	2020 г	13101242,00	13101242,00	13101242,00	7683028,0	-	-	13101242,0	7683028,00	16401188,08
ВСЕГО:	21819402,08		13101242,00	13101242,00	13101242,00	7683028,00	-	-	13101242,00	7683028,00	16401188,08

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД

Е.Бахтияров: _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор "SAN MUNAI GAS"

Ч.Сердалиев: _____

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Сартобе"

О.Мухаммедиев: _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сыр жолдары"

Б.Тлеулиев _____

Наименование стройки Средний ремонт дорог улицы Мыханова в н.п. Шаган Сырдарьинского района Кызылординской области

Наименование объекта ул. Мыханова L=0,957 км

Заказчик: КГУ " Районный отдел ЖКХ, ПТ и АД Сырдарьинского района"
Подрядчик : ТОО "Сыр жолдары"
Основание: Договор № 60 от 25.05.2020 г.

А К Т выполненных работ №02 от 30 ноября 2020 года

По среднему ремонту дороги улицы Мыханова в н.п. Шаган L=0,957 км

Основание:

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Сметная стоимость, тенге на единицу измерения	Сметная стоимость, тенге общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
4 А	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км.**	**т**	**395,5**		**1056,00**	**417648**
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1					
11	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,0**		**102750,57**	**102751**
11 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,681	953,89	**1604**
		Итого оплата труда:				**553,26**	**553**
11 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,8407	4119,59	**3463**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,681	953,89	**1604**
		Итого эксплуатация машин:				1194,68	**1195**
11 3	21-130104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	1,03	2,986	98597,95	**294411**
		Итого материалов:				101555,89	**101556**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	**334**
		НР второго уровня	%	3,6		3711,03	**3711**
		Накладные расходы	%			4044,64	**4045**
		Сметная прибыль	%	8		8543,62	**8544**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115338,83	**115339**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**11-270602-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2500**		**1209,32**	**3023295**
12 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0451	261,49	727,48	**190229**
12 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	34,208	1028,04	**35167**
		Итого оплата труда:				**38,87**	**97187**
12.3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	12,988	2993,86	**38883**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	12,988	953,89	**12389**
12 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т.	маш.-ч	0,00004	0,23192	3114,94	**722**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,23192	1111,02	**258**
12 5	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	1,39200	94,23	**131**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000	0,00	**0,00**
12 6	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	4,349	2569,20	**11172**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	4,349	953,89	**4148**
12 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	16,234	5530,76	**89789**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	16,234	1111,02	**18036**
12 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т.	маш.-ч	0,00007	0,40586	1767,51	**717**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,40586	828,31	**336**
		Итого эксплуатация машин:				24,39	**60975**
12 9	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые типа Бх, марки 11 СТ РК 1225-2013	т	0,0712	412,818	16028,72	**6616938**
12 10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,035542	205870,68	**7317**
12 11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м. до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,8697	24437,72	**21253**
12 12	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,00006	0,34788	98597,95	**34300**
12 13	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,003421	51147,90	**175**
		Итого материалов:				1152,12	**2880296**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	**58604**
		НР второго уровня	%	3,6		44,38	**110948**
		Накладные расходы	%			67,82	**169552**
		Сметная прибыль	%	8		102,17	**255428**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1379,31	**3448275**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**2500,00**		**770,88**	**1927209**
13 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,00544	31,5411	727,48	**22946**
		Итого оплата труда:				**3,96**	**9894**
13.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00016	0,92768	94,23	**87**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000	0,00	**0,00**
		Итого эксплуатация машин:				0,02	**38**
13 3	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые типа Бх, марки 11 СТ РК 1225-2013	т	0,0476	275,985	16028,72	**4423683**
13 4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,00004	0,23192	98597,95	**22867**
		Итого материалов:				766,91	**1917278**
		НР первого уровня	%	60,3		2,39	**5966**
		НР второго уровня	%	3,6		27,84	**69594**
		Накладные расходы	%			30,22	**75560**
		Сметная прибыль	%	8		64,09	**160222**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				865,20	**2162991**
14	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=1,25**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийных смесей толщиной 8 см**	**м2**	**957,0**		**157,03**	**150275**
14 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,039625	75,842	702,74	**53297**
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035637	68,210	940,42	**64146**
		Итого оплата труда:				**61,36**	**58722**
14.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0049	9,379	6158,58	**57759**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	9,379	1111,02	**10420**
14 4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т.	маш.-ч	0,010225	19,571	3370,5	**65963**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010225	19,571	828,31	**16211**
14.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01825	34,931	2993,86	**104577**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01825	34,931	953,89	**33320**
14 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,001125	2,153	5428,57	**11689**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	2,153	1111,02	**2392**
14.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,001138	2,177	3337	**7265**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001138	2,177	828,31	**1803**
		Итого эксплуатация машин:				129,18	**123627**
14.8	2113-0703-1405	Вода с открытых источников	м3	0,00875	16,7470	0	**0**
		Итого материалов:					**0**
		НР первого уровня	%	60,3		37,00	**35409**
		НР второго уровня	%	3,6		6,98	**6685**
		Накладные расходы	%			43,99	**42094**
		Сметная прибыль	%	8		16,08	**15390**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				217,09	**207758**
15	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 т**	**м3**	**76,00**		**1492,97**	**113466**
		НР второго уровня	%	3,6		53,75	**4085**
		Накладные расходы	%			53,75	**4085**
		Сметная прибыль	%	8		123,74	**9404**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1670,45	**126955**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2:	**тенге**				**5734643**
		Накладные расходы:	**тенге**				**295335**
		Сметная прибыль:	**тенге**				**448987**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**тенге**				**6478966**
		РАЗДЕЛ 3. ОБУСТРОЙСТВО					
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ТИПОРАЗМЕР II					
19	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт**	7		**3424,79**	**23974**
19 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3=733,67)	чел-ч	3,2	22,4	733,67	**16434**
19 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,017	1071,91	**1090**
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**17524**
19 3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т.	маш.-ч	0,0152	0,1064	3115	**331**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1064	1111,02	**118**
19 4	3101-0303-0301	Машины бурильные глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,77	5727	**4410**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,77	1111,02	**855**

1	2	3	4	5	6	7	8
19 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т.	маш.-ч	0,0201	0,1407	1768	**249**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1407	828,31	**117**
		Итого эксплуатация машин:				712,88	**4990**
19 6	2113-0201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00336	491921,66	**1653**
19 7	2113-0814-3501	Щитки металлические	шт	1	7		**0**
19.8	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001354	404026,76	**547**
19.9	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000237	413023	**98**
19.10	2204-0701-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия иеталлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000393	638832	**251**
		Итого материалов:				364,16	**2549**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	**10567**
		НР второго уровня	%	3,6		177,64	**1243**
		Накладные расходы	%			1687,2	**11811**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	**2863**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5521,00	**38647**
20	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт**	**2**		**605,05**	**1210**
20 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,69	1,38	734	**1012**
		Итого оплата труда:				**506,23**	**1012**
20 2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00096	205870,68	**198**
20.3	2113-0814-3501	Щитки металлические	шт	1	3		**0**
		Итого материалов:				98,82	**198**
		НР первого уровня	%	60,3		305,26	**611**
		НР второго уровня	%	3,6		32,77	**66**
		Накладные расходы	%			338,03	**676**
		Сметная прибыль	%	8		75,45	**151**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1018,53	**2037**
21	**24-010202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 3 кв. 2017г.**	**Стойки дорожные СКМ 1.35**	**шт**	**6**		**5518,68**	**33112**
		НР второго уровня	%	3,6		198,67	**1192**
		Накладные расходы	%			198,67	**1192**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		457,39	**2744**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6174,74	**37048**
22	**24-010202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 3 кв. 2017г.**	**Стойки дорожные СКМ 2.35**	**шт**	**1**		**5518,68**	**5519**
		НР второго уровня	%	3,6		198,67	**199**
		Накладные расходы	%			198,67	**199**
		Сметная прибыль	%	8		457,39	**457**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6174,74	**6175**
23	**24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах 3 кв. 2017г**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт**	**4**		**10119**	**40475**
		НР второго уровня	%	3,6		364,28	**1457**
		Накладные расходы	%			364,28	**1457**
		Сметная прибыль	%	8		838,65	**3355**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11321,78	**45287**
24	**24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах 3 кв. 2017г**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт**	**3**		**10583**	**31750**
		НР второго уровня	%	3,6		381,00	**1143**
		Накладные расходы	%			381,00	**1143**
		Сметная прибыль	%	8		877,15	**2631**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11841,55	**35525**
25	**24-010201-0214 РСНБ РК 2015 в ценах 3 кв. 2017г**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт**	**2**		**11977**	**23954**
		НР второго уровня	%	3,6		431,17	**862**
		Накладные расходы	%			431,17	**862**
		Сметная прибыль	%	8		992,64	**1985**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13400,68	**26801**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3:	**тенге**				**159994**
		Накладные расходы:	**тенге**				**17340**
		Сметная прибыль:	**тенге**				**14187**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	**тенге**				**191520**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ:	тенге				6670486

Временные здания и сооружения 1,04%	69373
ИТОГО:	6739859
Доп.затраты на строительство 1,44%	97054
ИТОГО:	6836913
Доп.оплата в зонах эколог. бедствия	22934
ИТОГО:	6859847
НДС 12%	823182
ВСЕГО по сметному расчету	7683028

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель: отдела ЖКХ, Пти АД: Е.Бахтияров

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "SAN MUNAI GAS" Ч.Сердалиев

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "САРТӨБЕ" О.Мухаммедиев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сыр жолдары" Б.Тлеулиев