Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Генподрядчик: ТОО "Иман"
Объект: Капитальный ремонт детского сада"Балапан" в поселке Белкуль, г.Кызылорда
Договор: №51 от 15 мая 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начало года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
Капитальный ремонт детского сада"Балапан" в поселке Белкуль, г.Кызылорда **за 2020 год**	231 624 244	193 451 432	**208 461 819,89**	208 461 819,89	193 451 432	208 461 820	193 451 432	**29 883 479,89**	25 234 956
Итого:	231 624 244	193 451 432	**208 461 819,89**	208 461 819,89	193 451 432	208 461 820	193 451 432	**29 883 479,89**	25 234 956

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

Подрядчик:
ТОО "Иман"

Авторский надзор:
ТОО "Алаш Дизайн"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Генподрядчик: ТОО "Иман"
Объект: Капитальный ремонт детского сада"Балапан" в поселке Белкуль, г.Кызылорда
Договор: №51 от 15 мая 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Капитальный ремонт здание садика	19491685	2443058		21934743
		Всего по главе	19491685			21934743
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	**19491685**			**19491685**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,5)% К=0,8	233900,22			233900,22
		Всего по главе	233900,22			233900,22
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**19725585,22**			**19725585,22**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	266295,40			266295,40
6	НДОСС прил.1	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			5400180,00	5400180,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	19991880,62		5400180,00	25392060,62
7		**Непредвиденные работы и затраты-2%**	399837,61			399837,61
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	20391718,23	2443058,00	5400180,00	28234956,23
		в текущих и прогнозных ценах	21411304,14	2565211,00	5670189,00	29646704,14
		итого с понижающим коэфицентом 90%	19269818,47	2308689,90	5103170,10	26681678,47
12	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			3201801,42	3201801,42
14		**ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ**	**19269818,47**	**2308689,90**	**8304971,52**	**29883479,89**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО "Иман"

Технадзор:
ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

Авторский надзор:
ТОО "Алаш Дизайн"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "Иман"

Объект: Капитальный ремонт детского сада"Балапан" в поселке Белкуль, г.Кызылорда

Договор: №51 от 15 мая 2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	**1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%**	**м3 материала основания в плотном теле**	**71,1**	2659,09	987,86	189061	70237	110572	23948	230050
					116,06	195,81	8252	13922	–	17041	
63	**1111-0101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94%**	**м2 покрытия**	**474**	1056,46	86,19	500762	40855	324556	140339	692389
					285,55	29,42	135351	13946	–	51288	
64	**1106-0201-0101**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91%**	**м3**	**4,3**	28430,23	902,79	122250	3882	103222	14941	148166
					3522,33	296,05	15146	1273	–	10975	
	2.2 Обшивка радиаторов										
65	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%**	**т**	**0,4318**	362619,27	1167,21	156579	504	70579	77983	253327
					197999,07	463,18	85496	200	–	18765	
66	**1110-0102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%**	**м3 древесины в конструкции**	**0,6**	90145	938,33	54087	563	41657	10892	70177
					19788,33	391,67	11867	235	235		

67	**1110-0102-0601**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки. НР=90%**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**32**	2817	13,84	90144	443	78921	9878	108024
					336,88	6,09	10780	195	–	8002	
68	**1110-0115-0102**	**Конструкции деревянные каркасов, эстокад. Огнезащита НР=90%**	**м3 древесины в конструкции**	**1,488**	7963,4	37,29	11531	54	8902	2337	14977
					1778,31	15,19	2575	22	–	1109	
	2.3 Пандус										
69	**1101-0205-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР=72%**	**м3 грунта**	**6**	2048		12288			8847	22826
					2048		12288		–	1691	
70	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%**	**м3 грунта**	**2**	706,5		1413			1017	2624
					706,5		1413			194	
71	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91%**	**м3**	**0,64**	21379,69	1048,44	13683	671	12354	713	15548
					1028,13	196,88	658	126	–	1152	
72	**1106-0101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%**	**м3**	**1,103**	27145,06	1907,52	29941	2104	24009	3823	36465
					3470,53	338,17	3828	373	–	2701	
73	**2102-0199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,11955**	788		882				953
									–	71	

74	**2105-0301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1001**	210793		21100		21100		22788
										1688	
75	**1106-0401-0101**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР=91%**	**м3**	**3,6**	23250,83	1224,72	83703	4409	68873	10322	101547
					2894,72	256,11	10421	922	–	7522	
76	**2102-0199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020**	**м3**	**3,672**	788		2894		2894		3126
									–	232	
77	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%**	**м2 поверхности**	**12**	822,5	19,17	9870	230	6915	2558	13422
					227,08	2,17	2725	26	–	994	
78	**1107-0519-0104**	**Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118%**	**м ограждения**	**14**	13734,14	71,71	192278	1004	185156	7674	215948
					437	27,5	6118	385	–	15996	
79	**1111-0101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%**	**м2 покрытия**	**11,03**	3386,22	65,64	37350	724	25566	10686	51879
					1002,72	27,92	11060	308		3843	
20	**1115-0203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-3961,57**	1265,92	66,43	-5015014	-263172	-1664907	-2629322	-8255883
					779,22	50,41	-3086935	-199718	–	-611547	

21 1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%**	**м2 отделываемой поверхности**	**-3961,57**	1007,45	6,54	-3991096	-25904	-1748439	-1779608	-6232360
				559,56	1,96	-2216753	-7757	–	-461656	
				1470	11	5880	44	–	1058	
	Итого по разделу					**-12 484 007**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-4 985 710				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-163 396				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-175 542				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 327 188				
	Накладные расходы, тенге					-4 082 972				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-924 741				
Раздел 1 Монтаж										
1 1308-0305-0905	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции НР = 72 %**	**шт**	**6**	5518	170,67	33108	1024	11744	14873	51819
				3390	52,83	20340	317	–	3838	
2 2307-0201-0802	**Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**4**	19289		77156		77156	–	83328
				–		–		–	6172	
3 2307-0201-0801	**Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2**	15413		30826		30826	–	33292
				–		–		–	2466	
4 1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт**	**74**	4655,68	23,14	344520	1712	263554	57063	433710
				1071	–	79254	–	–	32127	

5	2307-0204-1321	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6**	1446		8676		8676	–	9370
					–		–		–	694	
6	2307-0204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**42**	465		19530		19530	–	21092
					–		–		–	1562	
7	2307-0204-1606	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**24**	3938		94512		94512	–	102073
					–		–		–	7561	
8	2900-0001-0001 (пл)"Электрокомплект"	**Автоматический выключатель АП50-2МТ**	**шт**	**2**	3804		7608		7608	–	8217
					–		–		–	609	
9	1308-0305-1301	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**3**	1311,67	163,33	3935	490	55	2555	7009
					1130	52,67	3390	158	–	519	
10	2307-0203-0607	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**3**	11362		34086		34086	–	36813
					–		–		–	2727	
11	1308-0305-0411	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках НР = 72 %**	**шт.**	**124**	6657,43	1091,02	825521	135287	246054	383668	1305924
					3582,1	715,26	444180	88692	–	96735	
12	2307-0102-0301	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО10-4х18-011 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**124**	4482		555768		555768	–	600229
					–		–		–	44461	

13	**1308-0305-0410**	**Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках НР = 72 %**	**шт.**	**187**	5918,01	871,41	1106668	162954	371064	489268	1723611
					3062,3	571,6	572650	106889	–	127675	
14	**2307-0102-0118**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**97**	2097		203409		203409	–	219682
					–		–		–	16273	
15	**2307-0102-1302**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**71**	2251		159821		159821	–	172607
					–		–		–	12786	
16	**2307-0102-1329**	**Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**19**	4271		81149		81149	–	87641
					–		–		–	6492	
17	**1308-0305-0307**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %**	**шт.**	**93**	1893,95	838,02	176137	77936	12027	97817	295870
					926,6	534,23	86174	49683	–	21916	
18	**2307-0101-0325**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**84**	2378		199752		199752	–	215732
					–		–		–	15980	
19	**2307-0101-0238**	**Светильники подвесные, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**9**	2556		23004		23004	–	24844
					–		–		–	1840	
20	**1308-0305-0310**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**40**	1140,93	134,23	45637	5369	3204	27538	79029

				926,6	29,58	37064	1183	–	5854	
21	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	40	608	24320	24320	–	26266	
					–	–	–	1946		
22	2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	690	1297	894930	894930	–	966524	
					–	–	–	71594		
23	2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт. цоколь Е27	шт.	142	643	91306	91306	–	98610	
					–	–	–	7304		
24	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт. цоколь Е27	шт.	38	652	24776	24776	–	26758	
					–	–	–	1982		
25	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт. цоколь Е27	шт.	9	652	5868	5868	–	6337	
					–	–	–	469		
26	2307-0104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27. мощность 11 Вт	шт.	84	454	38136	38136	–	41187	
					–	–	–	3051		
27	2910-0000-1000 (пл)ТОО Тотем Групп Алматы	Стартер для люминисцентных ламп	шт	96	70	6720	6720	–	7258	
					–	–	–	538		

28	**2307-0104-0302**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**4**	802		3208		3208	–	3465
					–		–		–	257	
29	**2307-0104-0501**	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	**шт.**	**1**	738		738		738	–	797
					–		–		–	59	
30	**1308-0305-0109**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %**	**шт.**	**77**	409,16	3,19	31505	246	1676	21359	57093
					384,19	1,06	29583	82	–	4229	
31	**2307-0220-0504**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**77**	423		32571		32571	–	35177
					–		–		–	2606	
32	**1308-0305-0105**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %**	**шт.**	**80**	343,84	3,2	27507	256	1035	18937	50160
					327,7	1,06	26216	85	–	3716	
33	**2307-0218-1504**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**80**	357		28560		28560	–	30845
					–		–		–	2285	

34	**1308-0305-0102**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %**	**шт.**	**60**	343,85	3,22	20631	193	776	14202	37620
					327,7	1,05	19662	63	–	2787	
35	**2307-0218-1502**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**60**	355		21300		21300	–	23004
					–		–		–	1704	
36	**1308-0305-0101**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %**	**шт.**	**10**	382,8	3,2	3828	32	67	2691	7041
					372,9	0,8	3729	8	–	522	
37	**2307-0218-1601**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**10**	217		2170		2170	–	2344
					–		–		–	174	
41	**2404-0207-3904**	**Крюк для подвешивания светильников**	**шт.**	**93**	179		16647		16647	–	17979
					–		–		–	1332	
49	**1308-0206-1903**	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %**	**м**	**110**	510,04	41,54	56104	4569	13311	28442	91310
					347,49	11,63	38224	1279	–	6764	
50	**2301-0504-0106**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм**	**м**	**110**	133		14630		14630	–	15800
					–		–		–	1170	

51	**1308-0206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %**	**м**	**100**	367,82	14,38	36782	1438	12178	16889	57965
					231,66	2,91	23166	291	–	4294	
52	**2301-0504-0103**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**100**	44		4400		4400	–	4752
					–		–		–	352	
53	**1308-0208-0202**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**м**	**15**	553,8	23,07	8307	346	5750	1655	10759
					147,4	5,8	2211	87	–	797	
54	**1308-0208-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**3**	2890,67	156,33	8672	469	5992	1672	11172
					737	37	2211	111	–	828	
55	**2404-0207-4501**	**Адаптер изолированный для закороток и заземлений AIZZ ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**32**	1275		40800		40800	–	44064
					–		–		–	3264	
56	**1308-0208-0201**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**м**	**80**	401,1	16,65	32088	1332	17278	9917	45365
					168,48	3,7	13478	296	–	3360	
57	**1308-0208-0204**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %**	**м**	**560**	321,43	50,13	180003	28075	63476	68692	268591
					157,95	12,42	88452	6954	–	19896	
58	**1308-0208-0101**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**16**	4135,56	182,5	66169	2920	48086	11496	83878

				947,69	50,19	15163	803	–	6213	
	Итого по разделу 1					**7 584 013**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 505 147				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					424 648				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					256 981				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 247 403				
	Накладные расходы, тенге					1 268 734				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					561 780				
	Раздел 1 Водомерный узел									
1	**1116-0901-0101**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %**	**узел**	**1**	21560	435	21560	435	12625	8425	32384
					8500	97	8500	97	–	2399	
2	**2303-0301-0212**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32**	**шт.**	**1**	18846		18846		18846	–	20354
					–		–		–	1508	
3	**1118-1001-0102**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %**	**фильтр**	**1**	16499	137	16499	137	15572	808	18692
					790	34	790	34	–	1385	
4	**2302-0101-1312**	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**шт.**	**2**	205		410		410	–	443
					–		–		–	33	
5	**2305-1501-1202**	**Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	6891		6891		6891	–	7442
					–		–		–	551	

6	2305-1501-1201	**Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	5311	5311	5311	–
					–	–	–	425
7	2304-0905-1336	**Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1757 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	1077	1077	1077	–
					–	–	–	86
8	2304-0102-1005	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3**	74442	223326	223326	–
					–	–	–	17866
9	2302-0101-3331	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**2**	14777	29554	29554	–
					–	–	–	2364
10	2302-0101-3220	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**2**	24077	48154	48154	–
					–	–	–	3852
11	2302-0101-2512	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**3**	22595	67785	67785	–

5736	
425	
1163	
86	
241192	
17866	
31918	
2364	
52006	
3852	
73208	

					–		–		–	5423	
12	2302-1104-0407	**Хомуты для крепления труб (стяжка)**	**шт.**	**1**	419		419		419	–	453
					–		–		–	34	
13	2302-0803-0705	**Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 100, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**1**	33799		33799		33799	–	36503
					–		–		–	2704	
14	2301-0103-0116	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,6**	3477		2086		2086	–	2253
					–		–		–	167	

	Итого по разделу 1	**523 747**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 290
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	572
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	131
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	465 855
	Накладные расходы, тенге	9 233
	Сметная прибыль (8 %), тенге	38 797

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1 ниже 0,000

15	1116-0301-0210	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**7**	6752,43	69,86	47267	489	41861	4985	56432
					702,43	24,29	4917	170	–	4180	
16	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**1**	1881	110	1881	110	301	1462	3610

				1470	22	1470	22	–	267	
17	**1116-0601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**4**	1856,25	85,75	7425	343	1202	5806	14289
					1470	11	5880	44	–	1058	
18	**2304-0502-1405**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	27318		27318		27318	–	29503
					–		–		–	2185	
19	**2304-0502-1403**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3**	14840		44520		44520	–	48082
					–		–		–	3562	
20	**2304-0502-1402**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	12137		12137		12137	–	13108
					–		–		–	971	
21	**1116-0601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**4**	1856,25	85,75	7425	343	1202	5806	14289
					1470	11	5880	44	–	1058	
22	**2304-0905-3301**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	4803		19212		19212	–	20749
					–		–		–	1537	

23	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**2,2**	82,27	2,27	181	5	96	55	255
					36,36	–	80	–	–	19	
24	**1113-0301-0410**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 % К=2,000;**	**м2**	**4,4**	70,91	2,73	312	12	178	85	429
					27,73	0,23	122	1	–	32	
25	**1126-0101-1701**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %**	**м трубопровода**	**39**	584,46	89,05	22794	3473	10022	8254	33532
					238,44	40,05	9299	1562	–	2484	
26	**2111-0403-5914**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-**	**м**	**7,7**	2020		15554		15554	–	16798
					–	–	–	1244			
27	**2111-0403-5907**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11**	559		6149		6149	–	6641

				–	–	–	492	
28	2111-0403-5906	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2,2**	494	1087	1087	–	1174
				–	–	–	87	
29	2111-0403-5905	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**17,6**	422	7427	7427	–	8021
				–	–	–	594	

30	**2111-0403-5904**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4,4**	335		1474		1474	–	1592
					–		–		–	118	
31	**1109-0305-0301**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,016**	87125	6250	1394	100	116	817	2388
					73625	375	1178	6	–	177	
32	**2302-1104-0405**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**16**	542		8672		8672	–	9366
					–		–		–	694	
33	**1116-0501-0201**	**Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %**	**м трубопровода**	**1**	1164	15	1164	15	11	1115	2461
					1138	–	1138	–	–	182	
34	**2301-0602-0302**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1**	182		182		182	–	197
					–		–		–	15	

35 1116-0501-0202	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %**	**м трубопровода**	**4**	1254,5	17,25	5018	69	35	4816	10621
				1228,5	–	4914	–	–	787	
36 2301-0602-0303	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**4**	294		1176		1176	–	1270
				–		–		–	94	
37 1116-0501-0203	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %**	**м трубопровода**	**16**	1368,13	20,5	21890	328	115	21021	46344
				1340,44	0,19	21447	3	–	3433	
38 2301-0602-0304	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**16**	476		7616		7616	–	8225
				–		–		–	609	
39 1116-0501-0204	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %**	**м трубопровода**	**2**	1512	24,5	3024	49	12	2904	6402
				1481,5	–	2963	–	–	474	
40 2301-0602-0305	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**2**	779		1558		1558	–	1683
				–		–		–	125	

41 1116-0501-0205	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %**	**м трубопровода**	**10**	1637,8	27,8	16378	278	52	15732	34679
				1604,8	0,5	16048	5	–	2569	
42 2301-0602-0306	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**10**	1330		13300		13300	–	14364
				–		–		–	1064	
43 1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %**	**м трубопровода**	**33**	70,45	1,09	2325	36	14	2230	4919
				68,94	–	2275	–	–	364	
44 1116-1101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %**	**м трубопровода**	**7**	70,57	1,14	494	8	3	473	1044
				69	–	483	–	–	77	
45 2302-0401-2402	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	30		30		30	–	32
				–		–		–	2	
46 2302-0401-2403	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	59		59		59	–	64
				–		–		–	5	
47 2302-0502-1801	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120 °C, PN 10, DN 16x2 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**4**	1410		5640		5640	–	6091

				–	–	–	451	
48	2302-0502-1802	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120 °C, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**2**	1599	3198	3198	–	3454
					–	–	–	256	
49	2302-0502-1804	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120 °C, PN 10, DN 32x3 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**1**	2780	2780	2780	–	3002
					–	–	–	222	
50	2302-0502-1806	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120 °C, PN 10, DN 50x4 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**2**	10222	20444	20444	–	22080
					–	–	–	1636	
51	2302-0401-0201	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	26	104	104	–	112
					–	–	–	8	
52	2302-0401-0203	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	34	34	34	–	37
					–	–	–	3	
53	2302-0401-0202	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3**	30	90	90	–	97
					–	–	–	7	

Итого по разделу 2	**447 436**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 094
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 658
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 857
- материалы, изделия и конструкции, тенге	254 981
Накладные расходы, тенге	75 561
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 142

Раздел 3 Канализация хозяйственно-бытовая К1 ниже 0,000

54	**1116-0501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**112**	649,19	8,59	72709	962	873	69801	153911
					632,8	3,14	70874	352	–	11401	
55	**2301-0506-0109**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**112**	832		93184		93184	–	100639
					–		–		–	7455	
56	**1116-0501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**7**	666,57	3,71	4666	26	21	4536	9938
					659,86	1,43	4619	10	–	736	
57	**2301-0506-0103**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**7**	273		1911		1911	–	2064
					–		–		–	153	
58	**2302-0601-0803**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**10**	400		4000		4000	–	4320
					–		–		–	320	
59	**2302-0302-1210**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**38**	2207		83866		83866	–	90575
					–		–		–	6709	
60	**2302-0302-1206**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3**	903		2709		2709	–	2926
					–		–		–	217	

61 2302-0302-3310	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**17**	3507	59619	59619	–	64389
				–	–	–	4770	
62 2302-0302-4714	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5**	6372	31860	31860	–	34409
				–	–	–	2549	
63 2302-0601-0506	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**10**	385	3850	3850	–	4158
				–	–	–	308	
64 2302-0301-0110	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**15**	5485	82275	82275	–	88857
				–	–	–	6582	
65 2302-0301-0106	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3**	905	2715	2715	–	2932
				–	–	–	217	
66 2302-0302-6121	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	1317	1317	1317	–	1422
				–	–	–	105	
67 2302-0302-8910	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7**	1464	10248	10248	–	11068
				–	–	–	820	
68 2302-0401-3507	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**28**	107	2996	2996	–	3236

				–		–		–	240	
69	1116-1001-0108	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %**	**врезка**	**2**	11706	316	23412	632	8288	14276	40703
					7246	37,5	14492	75	–	3015	
		Итого по разделу 3					**615 547**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					89 985				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 620				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					437				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					389 732				
		Накладные расходы, тенге					88 613				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					45 597				
		Раздел 4 Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1 выше 0,000									
70	1116-0301-0210	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**2**	6752,5	70	13505	140	11960	1424	16123
					702,5	24	1405	48	–	1194	
71	1116-0301-0208	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**35**	4922,51	43,89	172288	1536	150977	19925	207590
					565	15,91	19775	557	–	15377	
72	1116-0301-0207	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**12**	4386,33	43,92	52636	527	45329	6833	64227
					565	16	6780	192	–	4758	
73	1116-0301-0206	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**35**	3350,63	33,06	117272	1157	99626	16573	144553

				471,11	12,06	16489	422	–	10708	
74	**1116-0501-0201**	**Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %**	**м трубопровода**	**95**	1163,79	14,51	110560	1378	1067	105960	233842
					1138,05	0,07	108115	7	–	17322	
75	**2301-0602-0302**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**95**	182		17290		17290	–	18673
					–		–		–	1383	
76	**1116-0501-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %**	**м трубопровода**	**92**	1254,77	17,38	115439	1599	822	110769	244305
					1228,46	0,13	113018	12	–	18097	
77	**2301-0602-0303**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**92**	294		27048		27048	–	29212
					–		–		–	2164	
78	**1116-0501-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %**	**м трубопровода**	**60**	1368,15	20,53	82089	1232	432	78828	173790
					1340,42	0,2	80425	12	–	12873	
79	**2301-0602-0304**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**60**	476		28560		28560	–	30845
					–		–		–	2285	

80	**1116-1101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %**	**м трубопровода**	**282**	70,46	1,1	19869	309	120	19051	42034
					68,94	–	19440	–	–	3114	
81	**1116-1101-0102**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %**	**м трубопровода**	**49**	70,47	1,1	3453	54	21	3310	7304
					68,94	–	3378	–	–	541	
82	**2302-0401-2401**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 15-20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**87**	19		1653		1653	–	1785
					–		–		–	132	
83	**2302-0401-2402**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**28**	30		840		840	–	907
					–		–		–	67	
84	**2302-0502-1801**	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120 °С, PN 10, DN 16x2 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**40**	1410		56400		56400	–	60912
					–		–		–	4512	
85	**2302-0502-1802**	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120 °С, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**19**	1599		30381		30381	–	32811
					–		–		–	2430	
86	**2302-0502-1803**	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120 °С, PN 10, DN 26x3 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**16**	2131		34096		34096	–	36824
					–		–		–	2728	

87	**2302-0401-0201**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**38**	26	988	988	–	1067
					–	–	–	79	
88	**2302-0401-0203**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9**	34	306	306	–	330
					–	–	–	24	
89	**2302-0401-0202**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	30	120	120	–	130
					–	–	–	10	
90	**2302-0502-2201**	**Соединитель типа Herz, резьбовой, Т 120 °С, PN 10, R1/2xRp3/4 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**87**	1275	110925	110925	–	119799
					–	–	–	8874	
91	**2302-0501-1802**	**Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**2**	1754	3508	3508	–	3789
					–	–	–	281	
92	**2304-0902-3101**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**78**	1066	83148	83148	–	89800
					–	–	–	6652	
93	**2304-0902-3102**	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12**	1522	18264	18264	–	19725
					–	–	–	1461	
94	**2304-0902-3103**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	2125	12750	12750	–	13770
					–	–	–	1020	

95	**2302-0401-3501**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**118**	5	590	590	–	637
					–	–	–	47	
96	**2302-0401-3502**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**34**	5	170	170	–	184
					–	–	–	14	
97	**2302-0401-3503**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**57**	7	399	399	–	431
					–	–	–	32	
		Итого по разделу 4				**1 595 399**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				368 825			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 932			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 250			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				737 790			
		Накладные расходы, тенге				362 673			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				118 179			
		Раздел 5 Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3 выше 0,000							
98	**1116-0501-0201**	**Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %**	**м трубопровода**	**82**	1163,78	14,5	95430	1189	921	91460	201841
					1138,05	0,09	93320	7	–	14951	
99	**2301-0602-0302**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**82**	182		14924		14924	–	16118
					–		–		–	1194	

100	**1116-1101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %**	**м трубопровода**	**82**	70,45	1,1	5777	90	34	5540	12222
					68,94	–	5653	–	–	905	
101	**2302-0401-2401**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16**	19		304		304	–	328
					–		–		–	24	
102	**2302-0502-1801**	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120 °С, PN 10, DN 16x2 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**60**	1410		84600		84600	–	91368
					–		–		–	6768	
103	**2302-0502-2201**	**Соединитель типа Herz, резьбовой, Т 120 °С, PN 10, R1/2xRp3/4 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**65**	1275		82875		82875	–	89505
					–		–		–	6630	
104	**2302-0501-1802**	**Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**1**	1754		1754		1754	–	1894
					–		–		–	140	
105	**2304-0902-3101**	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**25**	1066		26650		26650	–	28782
					–		–		–	2132	
106	**2302-0401-3501**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**102**	5		510		510	–	551
					–		–		–	41	
107	**1117-0801-0101**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %**	**комплект**	**25**	8740,92	403	218523	10075	1270	207207	459788

					8287,12	170,32	207178	4258	–	34058	
108	5104-0106-0104 (об)	**Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**6**	30647		183882		–	–	183882
					–		–		183882	–	
109	5104-0106-0106 (об)	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**17**	29806		506702		–	–	506702
					–		–		506702	–	
110	5104-0106-0141 (об)	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1**	29934		29934		–	–	29934
					–		–		29934	–	
111	5104-0106-0157 (об)	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,4 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1**	23264		23264		–	–	23264
					–		–		23264	–	
		Итого по разделу 5					**1 646 179**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					306 151				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 354				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 265				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					213 842				
		- оборудование, тенге					743 782				
		Накладные расходы, тенге					304 207				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					66 843				
		Раздел 6 Водопровод горячий Т3, Т4 выше 0,000 для сушки одежды и полотенцесушителей									
112	1116-0301-0203	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**160**	2164,3	18,85	346288	3016	284607	58549	437224
					366,66	6,74	58665	1079	–	32387	

113	5910-1000-1000 (пл)	**Шкаф сушильный для одежды двухсекционный**	**шт**	**10**	142857		1428570		–	–	1428570
					–		–		1428570	–	
114	1117-0201-0102	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**11**	21281,82	25,18	234100	277	204142	29205	284369
					2698,27	10,91	29681	120	–	21064	
115	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %**	**шт.**	**42**	1856,12	85,55	77957	3593	12624	60953	150023
					1470	10,88	61740	457	–	11113	
116	2304-0902-3103	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**42**	2125		89250		89250	–	96390
					–		–		–	7140	
		Итого по разделу 6					**2 396 576**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					150 086				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 886				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 656				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					590 623				
		- оборудование, тенге					1 428 570				
		Накладные расходы, тенге					148 707				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					71 704				
		Раздел 7 Канализация хозяйственно-бытовая К1 выше 0,000									
117	1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**118**	649,18	8,59	76603	1014	919	73539	162153
					632,8	3,14	74670	370	–	12011	
118	2301-0506-0109	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**118**	832		98176		98176	–	106030
					–		–		–	7854	

119	**1116-0501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**47**	666,57	3,7	31329	174	139	30462	66734
					659,91	1,45	31016	68	–	4943	
120	**2301-0506-0103**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**47**	273		12831		12831	–	13857
					–		–		–	1026	
121	**2302-0601-0803**	**Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**22**	400		8800		8800	–	9504
					–		–		–	704	
122	**2302-0601-0801**	**Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**3**	155		465		465	–	502
					–		–		–	37	
123	**2302-0301-0410**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6**	6218		37308		37308	–	40293
					–		–		–	2985	
124	**2302-0301-0406**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25**	987		24675		24675	–	26649
					–		–		–	1974	
125	**2302-0302-1210**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9**	2207		19863		19863	–	21452
					–		–		–	1589	
126	**2302-0302-3310**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**31**	3507		108717		108717	–	117414

				–	–	–	8697	
127	**2302-0302-4714**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9**	6372	57348	57348	–	61936
					–	–	–	4588	
128	**2302-0302-3306**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5**	1221	6105	6105	–	6593
					–	–	–	488	
129	**2302-0601-0506**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**3**	385	1155	1155	–	1247
					–	–	–	92	
130	**2302-0601-0501**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**2**	107	214	214	–	231
					–	–	–	17	
131	**2302-0301-0110**	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**15**	5485	82275	82275	–	88857
					–	–	–	6582	
132	**2302-0301-0106**	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10**	905	9050	9050	–	9774
					–	–	–	724	
133	**2302-0302-6121**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	1317	5268	5268	–	5689
					–	–	–	421	

134	**2302-0401-3507**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**40**	107		4280		4280	–	4622
					–		–		–	342	
135	**2302-0401-3506**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**22**	34		748		748	–	808
					–		–		–	60	
136	**1117-0101-0106**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %**	**комплект**	**8**	2422,38	79	19379	632	1774	16914	39196
					2121,63	35,75	16973	286	–	2903	
137	**2303-0102-0933**	**Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**8**	8709		69672		69672	–	75246
					–		–		–	5574	
138	**2303-0102-1301**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, билэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**8**	966		7728		7728	–	8346
					–		–		–	618	
139	**2303-0102-1221**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**8**	4056		32448		32448	–	35044
					–		–		–	2596	
140	**1117-0501-0101**	**Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %**	**комплект**	**10**	2090,6	59,3	20906	593	3340	16898	40828
					1697,3	27	16973	270	–	3024	
141	**2303-0102-1111**	**Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96**	**шт.**	**10**	5021		50210		50210	–	54227

				–		–		–	4017	
142	**2303-0102-1204**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**10**	2628		26280		26280	–	28382
					–		–		–	2102	
143	**1117-0301-0101**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %**	**комплект**	**5**	3074,4	156,8	15372	784	2700	12001	29563
					2377,6	71,6	11888	358	–	2190	
144	**2303-0102-0301**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**5**	18172		90860		90860	–	98129
					–		–		–	7269	
145	**1117-0101-0106**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %**	**комплект**	**22**	2422,5	79,05	53295	1739	4881	46513	107793
					2121,59	35,77	46675	787	–	7985	
146	**2303-0102-0933**	**Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**22**	8709		191598		191598	–	206926
					–		–		–	15328	
147	**2303-0102-1221**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**22**	4056		89232		89232	–	96371
					–		–		–	7139	
148	**1117-0301-0101**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %**	**комплект**	**31**	3074,55	156,81	95311	4861	16744	74406	183294

				2377,61	71,55	73706	2218	–	13577	
149	**2303-0102-0310**	**Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**31**	17975		557225		557225	–	601803
					–	–		–	44578		
150	**1331-0102-0405**	**Масло-жироуловитель. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**1**	11385	–	11385	–	–	6945	19796
					11385	–	11385	–	–	1466	
151	**2910-1000-1000 (пл)**	**Масло-жироуловитель**	**шт**	**1**	27946		27946		27946	–	30182
					–		–		–	2236	

Итого по разделу 7	**2 399 471**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	283 286
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 797
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 357
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 650 974
Накладные расходы, тенге	277 678
Сметная прибыль (8 %), тенге	177 736

Раздел 8 Демонтажные работы

152	**1215-0101-0101**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %**	**м трубопроводов**	**104**	334,17	2,74	34754	285	3289	22518	61854
					299,81	0,91	31180	95	–	4582	
153	**1215-0101-0102**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %**	**м трубопроводов**	**57**	574,88	4,68	32768	267	3105	21228	58316
					515,72	1,54	29396	88	–	4320	

154	**1215-0101-0103**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %**	**м трубопроводов**	**44**	729,75	6,59	32109	290	2749	21005	57363
					660,68	2,36	29070	104	–	4249	
155	**1215-0101-0201**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %**	**м трубопровода с фасонными частями**	**54**	618,09	3,02	33377	163	–	23971	61936
					615,07	1,46	33214	79	–	4588	
156	**1215-0101-0202**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %**	**м трубопровода с фасонными частями**	**230**	768,63	6,04	176784	1390	–	126766	327834
					762,58	2,91	175394	670	–	24284	
157	**1215-0101-0401**	**Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %**	**прибор**	**21**	471,71	4,9	9906	103	–	7094	18360
					466,81	2,38	9803	50	–	1360	
158	**1215-0101-0403**	**Мойка. Демонтаж НР = 72 %**	**прибор**	**9**	948,56	14,89	8537	134	–	6097	15805
					933,67	7,22	8403	65	–	1171	
159	**1215-0101-0402**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %**	**прибор**	**29**	586,41	5,48	17006	159	–	12185	31526
					580,93	2,66	16847	77	–	2335	
160	**1219-0101-0901**	**Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %**	**т**	**5,27**	1633,21	–	8607	–	–	6197	15988
					1633,21	–	8607	–	–	1184	
161	**4131-0104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**5,27**	70		369		–	–	399
					–		–		–	30	

162	4101-0103-1003	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**5,27**	249		1312		–	–	1417
					–		–		–	105	
		Итого по разделу 8					**650 798**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					341 914				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 791				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 228				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 143				
		- перевозка грузов, тенге					1 681				
		Накладные расходы, тенге					247 061				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					48 208				
		Раздел 3 Озеленение									
16	1147-0101-0101	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом НР = 88 %**	**м2**	**2428**	9,5	9,5	23066	23066	–	6944	32411
					–	3,25	–	7891	–	2401	
17	1147-0112-0101	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР = 88 %**	**м2**	**630**	31,54	1,49	19869	941	–	16958	39773
					30,04	0,54	18928	343	–	2946	
18	1147-0112-0106	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %**	**м2**	**630**	240,84	148,43	151729	93508	28652	42548	209819
					46,93	29,81	29569	18781	–	15542	

19	**1147-0108-0101**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %**	**м траншеи**	**500**	124,2	33,53	62102	16763	–	46177	116941
					90,68	14,27	45339	7135	–	8662	
20	**1147-0109-0101**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %**	**м изгороди**	**500**	490,71	92,09	245354	46045	945	182699	462297
					396,73	18,5	198364	9248	–	34244	
21	**2503-0201-9902**	**Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома К=3,000;**	**шт.**	**1500**	1000		1500000		1500000	–	1620000
					=		=		–	120000	
		Итого по разделу 3					**2 481 241**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					292 200				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					180 323				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 398				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 529 597				
		Накладные расходы, тенге					295 326				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					183 795				
		Раздел 4 Покрытие Тип-I									
22	**1127-0401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**215,1**	3862,07	953,81	830732	205164	600603	70603	973442
					116,06	187,86	24965	40408	–	72107	
23	**1127-0403-0501**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %**	**м2 основания**	**1434**	508,99	187,22	729887	268471	413760	126273	924653
					33,23	48,3	47656	69263	–	68493	

24	**1127-0403-0503**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР = 108 % ктрр1=8; ктрм1=8; кзпр1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; кмат1=8;**	**м2 основания**	**1434**	279,35	86,54	400591	124099	270553	43211	479306
					4,14	23,76	5939	34071	–	35504	
25	**1127-0602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**1434**	1922,84	90,43	2757350	129676	2575252	95445	3081019
					36,56	25,07	52422	35953	–	228224	
26	**1127-0602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до 50мм НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;**	**м2 покрытия**	**1434**	448,28	0,04	642838	62	642495	303	694592
					0,2	–	281	–	–	51451	
27	**1127-0201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**м бортового камня**	**551**	1858,47	27,39	1024016	15093	665092	377238	1513354
					624,01	9,91	343831	5463	–	112100	
28	**2104-0508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,045;**	**м3**	**24,795**	40664		1008264		1008264	–	1088925
					–		–		–	80661	
	Итого по разделу 4						**8 755 291**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						475 094				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						742 565				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					185 158				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 176 019				
	Накладные расходы, тенге					713 073				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					648 540				
	Раздел 5 Покрытие Тип-II									
29	**1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**45,4**	2659,07	987,86	120722	44849	70604	15291	146894
					116,06	195,79	5269	8889	–	10881	
30	**1127-0701-0302**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %**	**м2 тротуара**	**454**	353,13	33,72	160319	15310	576	162152	348269
					318,13	12,57	144433	5708	–	25798	
31	**2104-0509-0112**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**454**	2412		1095048		1095048	–	1182652
					–		–		–	87604	
32	**1127-0201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**м бортового камня**	**711**	1858,47	27,39	1321370	19476	858221	486780	1952802
					624,01	9,91	443673	7049	–	144652	
33	**2104-0508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;**	**м3**	**11,376**	40664		462594		462594	–	499602
					–		–		–	37008	
	Итого по разделу 5					**4 130 219**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					593 375					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					79 635					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 646					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 487 043					
	Накладные расходы, тенге					664 223					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					305 943					
	Раздел 1 Кабельно-проводниковая продукция										

1	**1133-0204-0101**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %**	**км линии**	**0,326**	30432,52	12782,21	9921	4167	411	5535	16692
					16389,57	4834,36	5343	1576	–	1236	
2	**2306-1201-0902**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,326**	197298		64319		64319	–	69465
					–		–		–	5146	
		Итого по разделу 1					**86 157**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 343				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 167				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 576				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					64 730				
		Накладные расходы, тенге					5 535				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 382				
		Раздел 2 Стальные конструкции									
3	**2910-1000-1000 (пл)Вэлснаб, Россия**	**Стяжка ж/б стойки типа СВ95 или СВ110 SH702**	**шт**	**13**	11512		149656		149656	–	161628
					–		–		–	11972	
4	**2910-1000-1000 (пл)Минимакс, Россия**	**Проводник заземляющий оцинкованный гибкий, 6мм SH705**	**шт**	**8**	1195		9560		9560	–	10325
					–		–		–	765	
5	**2113-0816-0801**	**Кронштейн У4**	**комплект**	**8**	3700		29600		29600	–	31968
					–		–		–	2368	
		Итого по разделу 2					**203 921**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					188 816				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					15 105				
		Раздел 3 Линейная арматура									
6	**1133-0109-0111**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка НР = 80 %**	**т**	**0,0337**	46587,54	27626,11	1570	931	–	778	2536

				18961,42	9910,98	639	334	–	188	
7	2404-0207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**32**	178		5696		5696	–	6152
					–		–		–	456	
8	2404-0207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**42**	420		17640		17640	–	19051
					–		–		–	1411	
9	2404-0207-0722	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10**	41		410		410	–	443
					–		–		–	33	
10	2404-0207-3126	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**19**	599		11381		11381	–	12291
					–		–		–	910	
11	2404-0207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP12.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11**	2123		23353		23353	–	25221
					–		–		–	1868	
12	2404-0202-0810	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	3861		23166		23166	–	25019
					–		–		–	1853	
13	2404-0207-3228	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10**	7241		72410		72410	–	78203
					–		–		–	5793	
14	2404-0207-4920	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16**	1967		31472		31472	–	33990
					–		–		–	2518	
		Итого по разделу 3					**202 906**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					639				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					931				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					334				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					185 528				
		Накладные расходы, тенге					778				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					15 030				

Раздел 4 Металлопрокат

15	1308-0208-0201	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;**	**м**	**11**	185,09	16,64	2036	183	–	1364	3672
					168,45	3,73	1853	41	–	272	
16	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00244**	201003		490		490	–	529
					–		–		–	39	
		Итого по разделу 4					**4 201**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 853				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					183				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					490				
		Накладные расходы, тенге					1 364				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					311				
		Раздел 5 Ответвления к вводам в здания. Линейная арматура									
17	2404-0207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1**	178		178		178	–	192
					–		–		–	14	
18	2404-0207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**1**	420		420		420	–	454
					–		–		–	34	
19	2404-0207-0722	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	41		82		82	–	89
					–		–		–	7	
20	2404-0207-2809	**Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	422		844		844	–	912
					–		–		–	68	
21	2404-0207-5031	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4**	771		3084		3084	–	3331
					–		–		–	247	

22	**2910-1000-1000 (пл)ТОО Инсталл Азия Групп , Алматы**	**Зажим натяжной плашечный для ответвлений к вводам 2х SO157.1**	**шт**	**2**	536		1072		1072	–	1158
					–		–		–	86	
23	**2404-0207-2311**	**Кронштейн SO279 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	416		832		832	–	899
					–		–		–	67	
		Итого по разделу 5					**7 035**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 512				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					523				
		Раздел 6 Наружное освещение									
24	**1308-0104-0201**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шкаф**	**1**	22309	6404	22309	6404	1761	11705	36735
					14144	2113	14144	2113	–	2721	
25	**2910-1000-1000 (пл)ТОО Элекомп Plus, Алматы**	**Ящик ЯУО9602-25-7-4-УХЛ1**	**шт**	**1**	48214		48214		48214	–	52071
					–		–		–	3857	
26	**1308-0205-0902**	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %**	**шт.**	**11**	8324,36	3516	91568	38676	21644	31566	132985
					2840,73	1144,82	31248	12593	–	9851	
27	**2910-1000-1000 (пл)ТОО EXPO Строй Снаб, Астана**	**Светильник консольный светодиодный, 50 Вт Gemera 50**	**шт**	**11**	18730		206030		206030	–	222512
					–		–		–	16482	
28	**1308-0205-0301**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %**	**шт.**	**11**	9517,09	5473,55	104688	60209	2880	44063	160651
					3781,73	1781,82	41599	19600	–	11900	

29	2910-1000-1000 (пл)ТОО "АВИМКОМ" Алматы	Кронштейн для консольных светильников, однорожковый металлический, оцинкованный "Ива" 1.5 вылет	шт	11	7042	77462	77462	–	83659
					–	–	–	6197	

Итого по разделу 6	**688 613**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 991
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 289
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 306
- материалы, изделия и конструкции, тенге	357 991
Накладные расходы, тенге	87 334
Сметная прибыль (8 %), тенге	51 008

Итого по смете	**21 934 743**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	794 874
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 436 583
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	383 079
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 643 507
Накладные расходы, тенге	1 434 983
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 624 796

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО "Иман"

Технадзор:
ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

Авторский надзор:
ТОО "Алаш Дизайн"