Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Инженер: ТОО «Банур-1»
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Основание: Договор №10 от 10.03.2020 г.
Наименование строики: "Строительство газоснабжения дома культуры в с. Рабат с.о. К.Абдалиева Казыгуртского района"

Справка №1

о стоимости выполненных работ
за МАЙ месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
"Строительство газоснабжения дома культуры в с. Рабат с.о. К.Абдалиева Казыгуртского района"	6 622 122	7 416 777	6 622 122	7 416 777	6 622 122	7 416 777
Итого к оплате:	**6 622 122**	**7 416 777**	**6 622 122**	**7 416 777**	**6 622 122**	**7 416 777**

Заказчик:	**Инженер:**	**Подрядчик:**
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"	ТОО «Банур-1»	ТОО "ТВИК"
И.О руководителя _____ Токенов Т.	Директор _____ Жунисбекова Г.А.	Директор _____ Аширбаев Д.М.

Форма 2

Наименование стройки - **"Строительство газоснабжения дома культуры в с. Рабат с.о. К.Абдалиева Казыгуртского района"**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ 2020 Г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района",**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «Банур-1»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТВИК"**
ОСНОВАНИЕ: **Договор №11 от 03.03.2020 г.**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

на **Котельная**

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу	по проекту	зарплата	в т. ч. зарплата	зарплата	в т. ч. зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**		2	42350,47	5538,10	84701	11076	--	76584	174188
		НР - 98%; СП - 8%				36812,36	2261,26	73625	4523		12903	
2	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**		2	10571,89	348,35	21144	697	--	20244	44698
		НР - 98%; СП - 8%				10223,53	104,79	20447	210		3311	
3	1215-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж**	**шт.**		1	2213,22	60,52	2213	61	--	1572	4088
		НР - 72%; СП - 8%				2152,70	30,42	2153	30		303	
4	1109-0606-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Каркасы нагревательных печей. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**		0,47202	31179,18	15176,37	14717	7164	592	5991	22365
		НР - 69%; СП - 8%				14747,04	3647,07	6961	1721		1657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					122775	18997	592	104391	245339
								103185	6484	--	18174	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2213				
	Всего заработная плата		Тенге						2183			
		Накладные расходы	Тенге					1572				

		Сметная прибыль	Тенге					303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2183			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					14717				
	Материалы		Тенге					593				
	Всего заработная плата		Тенге						8682			
		Накладные расходы	Тенге					5991				
		Сметная прибыль	Тенге					1657				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					22365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						8682			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					105845				
	Всего заработная плата		Тенге						98804			
	Сдача и испытание		Тенге					3083				
		Накладные расходы	Тенге					96828				
		Сметная прибыль	Тенге					16214				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					218886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									101
		Сметная заработная плата	Тенге						98804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					245339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
		Сметная заработная плата	Тенге						109669			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
		Котельная										
18	5104-0104-0306 РСНБ РК 2015	**Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 300 кВт**	**комплект**		1	7098608,00	--	7098608	--		--	7098608
						--	--	--	--	7098608	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					7098608	--	--	--	7098608
								--	--	7098608	--	
	Стоимость оборудования		Тенге					7098608				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					7098608				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7098608				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									7343947
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					103185				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						18997			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6484			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							592		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							7098608		
		- Накладные расходы	Тенге								104391	
		- Сметная прибыль	Тенге								18174	

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			7 343 947						
		в том числе оборудование	Тенге			7 098 608						
		в том числе СМР	Тенге			245 339						
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,90%	7 115						

	Итого с временными	Тенге			**252 454**						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	1 767						
	Итого с временными и дополнительными затратами	Тенге			**254 221**						
	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге		**2%**	**5 084**						
	Итого СМР	Тенге			**259 305**						
	Итого оборудование	Тенге			**7 098 608**						
	Итого СМР+оборудование	Тенге			**7 357 913**						
	Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		**0,9**	**6 622 122**						
	НДС (12%)	Тенге		12%	794 655						
	Стоимость строительства	Тенге			**7 416 777**						

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

_____ **Аширбаев Д.М.**

Инженер-эксперт:

ТОО «Банур-1»

_____ **Алимбеков П.Т.**