Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Инженер: ТОО «Банур-1»
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Основание: Договор №7 от 10.03.2020 г.
Наименование строики: "Строительство газоснабжения дома культуры в с. Шарбулак с.о. Шарбулак Казыгуртского района"

Справка №2

о стоимости выполненных работ

за ИЮНЬ месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
"Строительство газоснабжения дома культуры в с. Шарбулак с.о. Шарбулак Казыгуртского района"	16 162 478,10	18 101 975,47	16 162 478,10	18 101 975,47	9 314 972,74	10 432 769,47
Итого к оплате:	**16 162 478,10**	**18 101 975,47**	**16 162 478,10**	**18 101 975,47**	**9 314 972,74**	**10 432 769,47**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Руководитель_____Токенов Т.

Инженер:

ТОО «Банур-1»

Директор _____ Жунисбекова Г.А.

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ Аширбаев Д.М.

Форма 2

Наименование стройки - "Строительство газоснабжения дома культуры в с. Шарбулак с.о. Шарбулак Казыгуртского района"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2020 Г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района",
ИНЖЕНЕР: ТОО «Банур-1»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
ОСНОВАНИЕ: Договор №7 от 10.03.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1									
	на	**Модульная котельная**									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	64,02	199,92	189,83	12799	12153	--	2529	16555
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	646	2866		1226	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,98	1872,02	--	3707	--	--	2669	6885
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	3707	--		510	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	52,8	29,17	29,17	1540	1540	--	394	2088
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	547		155	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	52,8	151,99	72,61	8025	3834	--	4269	13278
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	4191	1738		984	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	52,8	79,82	67,95	4215	3588	154	922	5548
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	473	808		411	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,2	741,63	--	9790	--	--	7048	18185
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	9790	--		1347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40075	21114	154	17831	62539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18807	5959	--	4633	
		Материалы	Тенге				40075				
		Всего заработная плата	Тенге				153				
		Накладные расходы	Тенге				17832	24766			
		Сметная прибыль	Тенге				4632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62539				26
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					24766			
		Сметная заработная плата	Тенге				62539				26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					24766			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,14	16450,33	1089,24	18753	1242	16160	1465	21836
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1351	259		1618	
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	9	20323,49	1330,45	182911	11974	143780	27052	226760
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	27157	2571		16797	
9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,05244	14268,44	1349,48	748	71	1	642	1501
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	676	29		111	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05244	214266,00	--	11236	--	11236	--	12135
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
11	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,1232	491939,00	1275,00	60607	157	52218	7551	73610
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	8232	66		5453	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	30,9	854,37	21,09	26400	652	17658	7596	36716
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	8090	77		2720	
13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостка/**	м3 подстилающего слоя	2,8125	18706,19	8,16	52611	23	42675	9318	66884
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	9913	--		4954	
14	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки**	м2 покрытия	18,75	1121,44	2,82	21027	53	17753	3499	26488
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	3221	18		1962	
		Фундамент и крепление к фундаменту дымовой трубы									
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,243	16450,33	1089,24	3997	265	3444	312	4655
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	288	55		345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемомдо 3 м3. Устройство	м3	2,902	23267,52	1723,46	67522	5001	49096	13184	87163
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	13425	1063		6457	
17	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0224	14268,44	1349,48	320	30	1	274	641
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	289	13		48	
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0224	237762,00	--	5326	--	5326	--	5752
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
19	1109-0301-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,39827	47088,06	25266,66	18754	10063	1699	6611	27394
		НР - 69%; СП - 8%			17556,00	6500,22	6992	2589		2029	
20	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,39827	463501,00	--	184599	--	184599	--	199366
		СП - 8%			--	--	--	--		14768	
21	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции МН-1. Установка при бетонировании	т	0,02432	274635,83	2110,26	6679	51	5701	859	8141
		НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	927	16		603	
		Растяжки дымовой трубы									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,39	16450,33	1089,24	6416	425	5529	501	7470
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	462	89		553	
23	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,94	21200,51	978,22	62329	2876	47522	11770	80027
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	11931	1002		5928	
24	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладныевесом до 20 кг ЗД-2. Установка	т	0,13248	491939,00	1275,00	65172	169	56151	8119	79155
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	8852	70		5863	
25	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутризданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,1665	127585,96	1894,86	21243	315	2099	13044	37030
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	18829	75		2743	
26	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,168165	463501,00	--	77945	--	77945	--	84180
		СП - 8%			--	--	--	--		6236	
27	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,007938	499537,00	--	3965	--	3965	--	4283
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				898561	33367	744558	111797	1091187
							120635	7994	--	80830	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				596021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				457692				
	Всего заработная плата		Тенге					100143			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20527				
		Накладные расходы	Тенге				92142				
		Сметная прибыль	Тенге				55053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				743216				92
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					100143			
		Сметная заработная плата	Тенге				302540				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3797				
	Материалы		Тенге					28485			
	Всего заработная плата		Тенге				262543				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19655				
		Накладные расходы	Тенге				25776				
		Сметная прибыль	Тенге				347970				24
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					28485			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				1091186				116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					128628			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Установка модульной котельной									
28	1125-0130-0102 **РСНБ РК 2015**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	4,5	29750,62	15292,04	133878	68814	8634	69183	219306
		НР - 91%; СП - 8%			12540,00	4354,55	56430	19595		16245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				133878	68814	8634	69183	219306
							56430	19595		16245	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133878				
	Материалы		Тенге				8634				
	Всего заработная плата		Тенге					76025			
		Накладные расходы	Тенге				69183				
		Сметная прибыль	Тенге				16245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				219306				59
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					76025			
		Сметная заработная плата	Тенге				219306				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								59
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					76025			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1373031
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				195872				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					123295			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33548			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						753346		
		- Накладные расходы	Тенге							198811	
		- Сметная прибыль	Тенге							101708	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

на **Наружные сети газопровода**

РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	175,5312	199,92	189,83	35093	33320	--	6935	45390
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	1772	7859		3362	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,4288	1872,02	--	10163	--	--	7317	18878
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	10163	--		1398	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14	3298,67	154,91	46181	2169	30260	14222	65236
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	13752	614		4832	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,08	741,63	--	10442	--	--	7518	19397
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	10442	--		1437	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	138,2646863	29,17	29,17	4033	4033	--	1030	5468
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	1431		405	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	138,2646863	151,99	72,61	21015	10039	--	11179	34769
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	10975	4551		2576	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	138,2646863	79,82	67,95	11036	9396	400	2416	14528
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	1240	2115		1076	
8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,6953138	29,17	29,17	429	429	--	110	581
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	152		43	
		Труба									
9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	297739,09	81638,15	44661	12246	383	35034	86071
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	32032	3356		6376	
10	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	175,74	791,00	--	139010	--	139010	--	150131
		СП - 8%			--	--	--	--		11121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	636,68	20,20	4457	141	262	2473	7484
		НР - 61%; СП - 8%			579,20	--	4054	--		554	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1370,93	894,00	24677	16092	--	12735	40405
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	8585	4279		2993	
13	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1703,00	--	3406	--	3406	--	3678
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
14	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	765,00	--	11475	--	11475	--	12393
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Седелка электросварная Ду110/63мм	шт	1	11766,43	--	11766	--	11766	--	12708
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
		Футляр под дорогой									
16	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	1220,36	7,34	29289	176	3712	25198	58845
		НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	25401	51		4359	
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	333907,60	102365,72	8014	2457	2	6180	15330
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	5555	688		1136	
18	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	2241,00	--	53784	--	53784	--	58087
		СП - 8%			--	--	--	--		4303	
		Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог									
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1370,93	894,00	12338	8046	--	6368	20202
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	4292	2140		1496	
20	2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	364,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
21	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	632,00	--	1896	--	1896	--	2048
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
22	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2126,00	--	6378	--	6378	--	6888
		СП - 8%			--	--	--	--		510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/КОЛПАК/	шт.	3	277,00	--	831	--	831	--	897
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
24	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/110х10мм/	футляр	3	4126,09	462,23	12378	1387	7260	3719	17385
		НР - 99%; СП - 8%			1243,64	8,62	3731	26		1288	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	Утеплитель (уплотнитель) для швов Вилатерм d15	м	2,4	36,43	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
26	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	7,77	388,00	--	3015	--	3015	--	3256
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
27	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,06	1965,00	--	118	--	118	--	127
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН (3шт)									
28	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,29	3298,67	154,91	14151	665	9272	4358	19990
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	4214	188		1481	
29	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	423833,76	67155,82	636	101	13	552	1282
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	522	35		95	
30	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	1149,00	--	1724	--	1724	--	1861
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
31	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр	км трубопровода	0,00174	771065,74	230722,78	1342	401	80	985	2512
		НР - 99%; СП - 8%			495000,00	76552,20	861	133		186	
32	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,74	4302,00	--	7485	--	7485	--	8084
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
33	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж/Пластина	т конструкций	0,02589	92549,36	4583,88	2396	119	47	1571	4284
		НР - 69%; СП - 8%			86122,90	1793,01	2230	46		317	
34	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,02589	547142,00	--	14166	--	14166	--	15299
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00345	294571,09	80974,15	1016	279	--	806	1968
					213547,00	22374,30	737	77		146	
		НР - 99%; СП - 8%									
36	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,4845	791,00	--	2756	--	2756	--	2977
					--	--	--	--		220	
		СП - 8%									
37	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3,45	521,43	--	1799	--	44	1720	3801
					508,82	--	1755	--		282	
		НР - 98%; СП - 8%									
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1370,93	894,00	12338	8046	--	6368	20202
					476,93	237,73	4292	2140		1496	
		НР - 99%; СП - 8%									
39	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	765,00	--	2295	--	2295	--	2479
					--	--	--	--		184	
		СП - 8%									
40	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1703,00	--	5109	--	5109	--	5518
					--	--	--	--		409	
		СП - 8%									
41	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	4468,00	--	13404	--	13404	--	14476
					--	--	--	--		1072	
		СП - 8%									
42	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,432	1421,00	--	614	--	614	--	663
					--	--	--	--		49	
		СП - 8%									
43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,19875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/159x4,5мм	футляр	3	5964,08	668,13	17892	2004	10495	5376	25130
					1797,63	12,46	5393	37		1861	
		НР - 99%; СП - 8%									
44	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,512	388,00	--	587	--	587	--	634
					--	--	--	--		47	
		СП - 8%									
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,15	19675,57	1089,24	2951	163	2610	193	3396
					1185,30	227,35	178	34		252	
		НР - 91%; СП - 8%									
46	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5	1059,96	13,82	1590	21	40	1412	3242
					1019,63	3,39	1529	5		240	
		НР - 92%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00942	313032,00	--	2949	--	2949	--	3185
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	0,15	18706,19	8,16	2806	1	2276	497	3567
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	529	--		264	
		Контрольные трубки газопровода под ковры линейные (6шт)									
49	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6	5943,54	2067,21	35661	12403	3300	24131	64576
		НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	19958	4417		4783	
50	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6	222,00	--	1332	--	1332	--	1439
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
51	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Ковер	т	0,04002	340999,00	--	13647	--	13647	--	14739
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
52	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000258	499537,00	--	129	--	129	--	139
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
53	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6	18706,19	8,16	11224	5	9104	1988	14269
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	2115	--		1057	
54	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,09	20242,73	978,22	1822	88	1369	360	2357
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	365	31		175	
		Ковер для выхода провода спутника (4шт)									
55	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,16	20242,73	978,22	3239	157	2433	641	4190
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	649	55		310	
56	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,24	3298,67	154,91	792	37	519	244	1118
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	236	11		83	
57	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,05768	985136,99	497995,54	56823	28724	1080	34785	98936
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	27019	8117		7329	
58	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,05768	340999,00	--	19669	--	19669	--	21242
		СП - 8%			--	--	--	--		1574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006672	499537,00	--	333	--	333	--	360
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
60	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка/футляр	км трубопровода	0,002	277960,43	71535,11	556	143	--	448	1084
		НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	413	40		80	
61	2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	144,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		Установка полиэтиленового крана под люк									
62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	2385	1189		831	
63	ТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран (для газа) SDR 11, D63, PN 16	шт.	1	48949,07	--	48949	--	48949	--	52865
		СП - 8%			--	--	--	--		3916	
64	2304-0105-0203 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	20577,00	--	20577	--	20577	--	22223
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
65	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	765,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
66	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,135	13213,88	7229,86	1784	976	54	1286	3315
		НР - 118%; СП - 8%			5584,16	2487,17	754	336		246	
67	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,035	33929,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
68	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	6781,00	--	6781	--	6781	--	7323
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
69	2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	2587573,00	--	9367	--	9367	--	10116
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
70	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1696,27	184,10	1696	184	110	1475	3425
		НР - 99%; СП - 8%			1401,70	87,78	1402	88		254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21553,00	--	21553	--	21553	--	23277
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	17248,99	1089,24	2156	136	1872	161	2502
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	148	28		185	
73	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,02	20285,15	8,16	406	--	336	66	510
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	70	--		38	
74	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,62	3298,67	154,91	8643	406	5663	2662	12208
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	2574	115		904	
		Опознавательный знак подземного газопровода (4шт)									
75	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,216	23284,86	1723,46	5030	372	3659	981	6492
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	999	79		481	
76	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	1749,23	832,96	6997	3332	1028	4318	12220
		НР - 108%; СП - 8%			659,20	340,29	2637	1361		905	
77	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,2	67006,00	--	13401	--	13401	--	14473
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
78	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4	827,56	--	3310	--	415	3127	6952
		НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	2895	--		515	
79	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,04	110750,00	--	4430	--	4430	--	4784
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
		Сигнальная лента, провод									
80	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	183	311,54	155,44	57011	28446	3322	24190	87697
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	25243	8355		6496	
81	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,183	90661,00	--	16591	--	16591	--	17918
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
82	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,178	26975,92	18615,82	4802	3314	--	1598	6912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	1488	732		512	
83	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Лента полиэтиленовая сигнальная "Осторожно ГАЗ"**	**м**	**178**	**31,88**	**--**	**5674**	**--**	**5674**	**--**	**6128**
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1011312**	**194924**	**570806**	**272271**	**1386264**
							245584	**54912**	**--**	**102683**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**88534**				
	Материалы		Тенге				**3583**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39872**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22265**				
		Накладные расходы	Тенге				**28262**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9344**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**126139**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39872**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**513759**				
	Материалы		Тенге				**97745**				
	Всего заработная плата		Тенге					**256593**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**20809**				
	Местные материалы		Тенге				**21488**				
		Накладные расходы	Тенге				**240716**				
		Сметная прибыль	Тенге				**60358**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**814834**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**224**
		Сметная заработная плата	Тенге					**256593**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**16562**				
	Материалы		Тенге				**48**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2276**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14166**				
		Накладные расходы	Тенге				**1571**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1451**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**19583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2276**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**392457**				
	Материалы		Тенге				**43**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1755**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**390658**				
		Накладные расходы	Тенге				**1720**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31534**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**425711**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1755**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1386267**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**259**
		Сметная заработная плата	Тенге					**300496**			

РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод среднего давления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,018	677710,96	206908,02	12199	3724	159	9799	23757
					462000,00	87871,00	8316	1582		1760	
		НР - 99%; СП - 8%									
85	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072	1002,00	--	18108	--	18108	--	19557
					--	--	--	--		1449	
		СП - 8%									
86	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00268	985136,99	497995,54	2640	1335	50	1616	4597
					468424,60	140727,04	1255	377		341	
		НР - 99%; СП - 8%									
87	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	565,00	--	2260	--	2260	--	2441
					--	--	--	--		181	
		СП - 8%									
88	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1502,63	78,90	1503	79	169	1280	3005
					1255,11	37,62	1255	38		223	
		НР - 99%; СП - 8%									
89	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	26209,00	--	26209	--	26209	--	28306
					--	--	--	--		2097	
		СП - 8%									
90	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
					479,36	--	959	--		162	
		НР - 99%; СП - 8%									
91	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685,00	--	3370	--	3370	--	3640
					--	--	--	--		270	
		СП - 8%									
		Крепление газопровода на опоре 57х3,0мм (4шт)									
92	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,0825	1352,12	--	112	--	--	80	207
					1352,12	--	112	--		15	
		НР - 72%; СП - 8%									
93	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,0825	23267,52	1723,46	1920	142	1396	375	2478
					4626,09	366,27	382	30		184	
		НР - 91%; СП - 8%									
94	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0496	25411,58	12328,82	1260	612	318	341	1729
					6656,16	3298,41	330	164		128	
		НР - 69%; СП - 8%									