Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Инженер: ТОО «Raimbek & Company»
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Основание: Договор №12 от 03.03.2020 г.
Наименование строики: "Строительства газоснабжения средней школы "Косагаш" на 300 мест в с. Косагаш с.о Алтынтобе Казыгуртского района"

Справка №1
о стоимости выполненных работ
за МАЙ месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
"Строительства газоснабжения средней школы "Косагаш" на 300 мест в с. Косагаш с.о Алтынтобе Казыгуртского района"	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000
Итого к оплате:	**4 464 286**	**5 000 000**	**4 464 286**	**5 000 000**	**4 464 286**	**5 000 000**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

И.О руководителя _____ Токенов Т.

Инженер:

ТОО «Raimbek & Company»

Директор _____ Анарбеков Б.Н.

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ Аширбаев Д.М.

Форма 2

Наименование стройки - **"Строительства газоснабжения средней школы "Косагаш" на 300 мест в с. Косагаш с.о Алтынтобе Казыгуртского района"**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ 2020 Г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «Raimbek & Company»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТВИК"**
ОСНОВАНИЕ: **Договор №12 от 03.03.2020 г.**

Котельная ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на **Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы										
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		1,8	1726,12	161,53	3107	291	--	2488	6043
		НР - 84%; СП - 8%				1564,59	81,19	2816	146		448	
2	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли		0,48	92,17	0,07	44	--	--	32	82
		НР - 72%; СП - 8%				92,10	--	44	--		6	
3	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3		0,51	19136,60	7137,40	9760	3640	--	6505	17566
		НР - 84%; СП - 8%				11999,20	3185,16	6120	1624		1301	
		Монтажные работы										
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		0,51	20351,89	2394,80	10379	1221	6850	2385	13785
		НР - 93%; СП - 8%				4526,38	501,60	2308	256		1021	
5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,005235	64852,71	2192,31	340	11	--	308	700
		НР - 93%; СП - 8%				62660,40	677,16	328	4		52	
6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,003015	287262,00	--	866	--	866	--	935
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00222	214266,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%				--	--	--	--		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	2229,35	75,90	11147	380	6275	3826	16170
					898,36	58,11	4492	291		1198	
		НР - 80%; СП - 8%									
9	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5	97,05	0,73	485	4	38	356	908
					88,60	0,36	443	2		67	
		НР - 80%; СП - 8%									
10	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,8	2689,43	167,89	4841	302	2355	2091	7487
					1213,30	77,50	2184	139		555	
		НР - 90%; СП - 8%									
11	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,8	18048,00	--	32486	--	32486	--	35085
					--	--	--	--		2599	
		СП - 8%									
12	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,3	1071,91	4,78	1393	6	1098	263	1789
					222,28	2,30	289	3		133	
		НР - 90%; СП - 8%									
13	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1,3	1571,00	--	2042	--	2042	--	2206
					--	--	--	--		163	
		СП - 8%									
14	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,48	2942,26	13,82	1412	7	916	452	2013
					1019,63	3,39	489	2		149	
		НР - 92%; СП - 8%									
		Фундамент и крепление к фундаменту дымовой трубы									
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,243	16451,95	1089,24	3998	265	3445	312	4655
					1185,30	227,35	288	55		345	
		НР - 91%; СП - 8%									
16	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемомдо 3 м3. Устройство	м3	2,902	23271,85	1724,21	67535	5004	49106	13184	87176
					4626,09	366,27	13425	1063		6458	
		НР - 91%; СП - 8%									
17	1109-0301-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,39823	47088,06	25266,66	18752	10062	1699	6610	27391
					17556,00	6500,22	6991	2589		2029	
		НР - 69%; СП - 8%									
18	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,39823	463501,00	--	184580	--	184580	--	199346
					--	--	--	--		14766	
		СП - 8%									
19	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	499537,00	--	20	--	20	--	22
					--	--	--	--		2	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции МН-1. Установка при бетонировании	т	0,02432	274635,83	2110,26	6679	51	5701	859	8141
		НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	927	16		603	
		Растяжки дымовой трубы									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,39	16451,95	1089,24	6416	425	5529	501	7471
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	462	89		553	
22	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,94	21215,67	979,21	62374	2879	47564	11770	80075
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	11931	1002		5931	
23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-2. Установка	т	0,13248	491939,00	1275,00	65172	169	56151	8119	79155
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	8852	70		5863	
24	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,1695	127585,96	1894,86	21626	321	2137	13279	37697
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	19168	77		2792	
25	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1695	463501,00	--	78563	--	78563	--	84848
		СП - 8%			--	--	--	--		6285	
26	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,007938	499537,00	--	3965	--	3965	--	4283
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								725543
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				81559				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25037			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7428			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						491862		
		- Накладные расходы	Тенге							73340	
		- Сметная прибыль	Тенге							53743	

Котельная ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на **Тепломеханическое оборудование**

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1118-0101-0204	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом	котел		2	71579,94	11319,70	143160	22639	--	127391	292195
		НР - 98%; СП - 8%				60260,24	4735,07	120520	9470		21644	
2	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата	насос		2	10571,89	348,35	21144	697	--	20244	44698
		НР - 98%; СП - 8%				10223,53	104,79	20447	210		3311	
3	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.		1	1667,91	--	1668	--	--	1201	3098
		НР - 72%; СП - 8%				1667,91	--	1668	--		230	
4	1217-0101-1901 РСНБ РК 2015	Пускатели магнитные. Демонтаж	шт.		1	3632,84	--	3633	--	--	2616	6748

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				3632,84	--	3633	--		500	
5	1215-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж**	шт.		1	2213,22	60,52	2213	61	--	1572	4088
		НР - 72%; СП - 8%				2152,70	30,42	2153	30		303	
6	1109-0606-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Каркасы нагревательных печей. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций		1,540716	31179,18	15176,37	48038	23382	1935	19555	73000
		НР - 69%; СП - 8%				14747,04	3647,07	22721	5619		5407	
7	1215-0101-0103	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100**	трубопровод		55	834,83	7,12	45916	391	3642	30264	82274
		НР - 72%; СП - 8%				761,51	2,73	41883	150		6094	
8	1215-0101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32**	трубопровод		28	382,02	2,95	10696	82	938	6988	19099
		НР - 72%; СП - 8%				345,56	1,05	9676	29		1415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					276468	47253	6515	209831	525200
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					222701	15509	--	38904	
	Материалы		Тенге					64126				
	Всего заработная плата		Тенге					4580				
		Накладные расходы	Тенге						59222			
		Сметная прибыль	Тенге					42640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					115307				
		Сметная заработная плата	Тенге									58
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						59222			
	Материалы		Тенге					48038				
	Всего заработная плата		Тенге					1935				
		Накладные расходы	Тенге						28340			
		Сметная прибыль	Тенге					19555				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					73000				
		Сметная заработная плата	Тенге									21
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						28340			
	Всего заработная плата		Тенге					164304				
	Сдача и испытание		Тенге						150647			
		Накладные расходы	Тенге					4786				
		Сметная прибыль	Тенге					147634				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					24955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					336893				
		Сметная заработная плата	Тенге									152
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						150647			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					525201				
		Сметная заработная плата	Тенге									232
		РАЗДЕЛ 2.Установка тепломеханического оборудования к существующему зданию котельной							238209			
10	5104-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Котлы стальные водогрейные трехходовые с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе модели КВа-500, номинальная теплопроизводительность 500/450 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 6180 м2, габаритные размеры 2250 мм х 1250 мм х 1775 мм ГОСТ 30735-2001**	комплект		1	2789510,00	--	2789510	--		--	2789510
						--	--	--	--	2789510	--	
18	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		15	28867,00	--	433005	--	433005	--	467645

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		34640	
20	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		7,6	26209,00	--	199188	--	199188	--	215123
		СП - 8%				--	--	--	--		15935	
23	2111-0206-0108 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011**	м3		3,2933	33844,00	--	111458	--	111458	--	120375
		СП - 8%				--	--	--	--		8917	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					3533162	--	743651	--	3592653
								--	--	2789510	59492	
	Стоимость оборудования		Тенге					2789510				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					2789510				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					111458				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					111458				
		Сметная прибыль	Тенге					8917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					120375				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					632193				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					632193				
		Сметная прибыль	Тенге					50575				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					682769				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3592654				4117853
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						222701				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						47253			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						15509			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							750166		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2789510		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								209831	
		- Накладные расходы	Тенге								98396	
		- Сметная прибыль	Тенге									

	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			4 843 396					
	в том числе оборудование	Тенге			2 789 510					
	в том числе СМР	Тенге			2 053 886					
	Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,90%	59 563					
	Итого с временными	Тенге			2 113 449					
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	14 794					
	Итого с временными и дополнительными затратами	Тенге			2 128 243					
	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге		2%	42 565					
	Итого СМР	Тенге			2 170 808					
	Итого оборудование	Тенге			2 789 510					
	Итого СМР+оборудование	Тенге			4 960 318					
	Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0,90000001702	4 464 286					
	НДС (12%)	Тенге		12%	535 714					
	Стоимость строительства	Тенге			5 000 000					

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Аширбаев Д.М.

Инженер-эксперт:

ТОО «Raimbek & Company»

Адил Н.И.